

Odbor/organizace	Název zakázky	Předmět zakázky	Orientační hodnota v tis. Kč bez DPH	Předpokládaný termín zahájení zadávacích řízení	Doba realizace	Kategorie	Záměr do Rady HMP datum/číslo usn.	Druh zadávacího řízení	Datum zahájení ZŘ	Aktualizace k 31. 3. 2024	Aktualizace k 30. 6. 2024	Aktualizace k 30. 9. 2024
SLU	Provedení přiváděče vltavské vody do kotelny Nové radnice	Provedení přiváděče vltavské vody do kotelny Nové radnice, za účelem využití vodního média pro částečné chlazení a vytápění objektů MHMP	30009	III.24	7 měsíců	stavební práce	2394 ze dne 5. 9. 2022	ZPŘ		Beze změn, VZ nebyla zatím vyhlášena.	20. 06. 2024 byla uzavřena smlouva o spolupráci, která obsahuje ustanovení o povinnosti vzít zpět podaná odvolání. Ke dni aktualizace prozatím odvolací řízení nebylo zastaveno a z tohoto důvodu nebylo ještě zadávací řízení vyhlášeno.	Zadávací řízení bylo zahájeno dne 28. 06. 2024, přičemž nyní je v připomínkovém řízení tisk do Rady hl. m. Prahy k návrhu na výběr dodavatele.
SLU	Modernizace technického zabezpečení divadla Říše loutek	Rekonstrukce divadla Říše loutek potřebná ke splnění platných předpisů v oblasti BOZP a PO	25000	III.24	4 měsíce	stavební práce		ZPŘ		Beze změn, záměr do Rady HMP nebyl zatím předložen.	Záměr bude Radě HMP předložen tiskem R-51987, který je ve fázi připomínkového řízení.	Záměr byl schválen usnesením Rady HMP č. 1577 ze dne 22. 7. 2024. Zadávací řízení bude zahájeno v průběhu září.
ODO	Studie proveditelnosti tangenciálně okružní kolejové dopravy	Studie proveditelnosti	?	?	?	Služby				dosud nebylo rozhodnuto, v jakém formátu a zda vůbec bude VZ realizována	dosud nebylo rozhodnuto, v jakém formátu a zda vůbec bude VZ realizována	Pokud VZ proběhne, bude realizována v nižší hodnotě, než je 20mil Kč. Prosím o vyřazení z evidence VZ nad 20mil.
ODO	Bikesharing do Lítačky - pouze možnost, že se bude muset znovu soutěžit	?	?	?	?	?				potřeba realizace VZ bude aktuální nejdříve v roce 2026	potřeba realizace VZ bude aktuální nejdříve v roce 2026	potřeba realizace VZ bude aktuální nejdříve v 2.pol. 2025
OCP MHMP	Revitalizace Pitkovického potoka	Rekonstrukce stávajících náběžných zdí a koryta v Benicích	13 000	3/2024	3 měsíce	stavební práce		ZPŘ	příprava zadávací dokumentace	záměr na VZ schválen usnesením Rady HMP č. 283 ze dne 4.3.2024	zadáno, práce zahájeny	práce probíhají
OCP MHMP	Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách 13 - 14 ř.km, část 2C	Otevření zakryté části Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni a jeho zkapacitnění na Q 20.	16 000	4/2024	3 měsíce	stavební práce		ZPŘ	příprava zadávací dokumentace	tisk na záměr R 50470 je v připomínkovém řízení	odesláno rozhodnutí o výběru dodavatele	podepsána smlouva se zhotovitelem
AMP MHMP	Výměna dezinfekční linky v AMP	Pořízení nové linky určené k ochranné dezinfekci archivního materiálu	23.000	1. čtvrtletí 2025	14 měsíců	Stavební práce	24.7.2023/16 43	OŘ		Stav záměru je nezměněn	Stav záměru je nezměněn	Stav záměru je nezměněn
KUC MHMP	Podpora kongresového turismu v hlavním městě Praze	Předmětem plnění zadávané VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění služeb souvisejících s podporou a rozvojem kongresového turismu pro destinaci hl. m. Praha, zejména zajištění kampaní kandidatur destinace, vyvíjení činnosti k získání kongresů, konferencí a incentívních pobytů a významných globálních kulturních eventů minimálně evropského rozsahu pro destinaci a v shromažďování a analýze dat a informací na podporu realizace výše uvedeného.	24 788,00	1.24	36 měsíců	služby	R-50220/č.usn. 180 ze dne 12.2.2024	otevřené řízení	18.04.2024	Příprava zadávací dokumentace, záměr v usnesení č. 180 ze dne 12.2.2024	Tisk o výběru dodavatele č. R-15913	Dle usnesení č. 1419 ze dne 22.7.2024 rozhodnuto o výběru dodavatele Prague Convention Bureau, z.s., se sídlem Rytířská 398/26, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 22677151, s dodavatelem dne 25.7.2024 uzavřena smlouva o dílo DIL/62/03/011912/2024.
SML	OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády	v textu názvu zakázky	35 000,00	2Q/2024	8 měsíců	SP		ZPŘ		ZŘ v roce 2024, předpoklad realizace 2024-2025 (OCP)		
SML	OA Resslerva, P2 - půdní vestavba	v textu názvu zakázky	23 500,00		10 měsíců	SP	12.6.2023/11 98	ZPŘ	23.06.2023	realizace do 12/2024	realizace do 03/2025	

SML	DDM Modřany - sportovní areál Urbánkova	v textu názvu zakázky	25 500,00		15 měsíců	SP	22.5.2023/976	ZPŘ	29.05.2023	realizace do 08/2025		
SML	ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1 - rekonstrukce učeben	rekonstrukce učeben ve 2. NP a výdejny v 1. NP	28 000,00	3-4Q/2024	10 měsíců	SP	3.4.2023/504 (pouze 2. NP)	ZPŘ		zpracovává se PD		
SML	ZŠ por. zraku P2 - rekonstrukce vestavby a střechy	v textu názvu zakázky	28 500,00	2Q/2024	10 měsíců	SP	18.5.2024/917	ZPŘ	22.05.2024	tisk na záměr k realizaci v připomínkovém řízení	probíhá ZŘ na výběr zhotovitele	
SML	Gymnázium E. Krásnohorské - nástavba auly	v textu názvu zakázky	22 000,00	2025	7-8 měsíců	SP		ZPŘ		zpracovává se PD		
SML	Gymnázium Nad Štolou, P7 - vestavba šaten a tříd	v textu názvu zakázky	55 000,00		12 měsíců	SP				převod akce na odbor INV		
SML	AG Štěpánská P1 - přístavba objektu	v textu názvu zakázky	30 000,00	2025	10 měsíců	SP		ZPŘ		zpracovává se PD		
SML	Gymnázium J. Nerudy, P1 - přístavba, navýšení počtu tříd	v textu názvu zakázky	32 000,00		10 měsíců	SP		ZPŘ		příprava PD	příprava ZŘ na projekt	probíhá ZŘ na PD
SML	SPŠE Ječná, P2 - rekonstrukce hřiště	v textu názvu zakázky	14 500,00		6 měsíců	SP	20.5.2024/992	ZPŘ	21.06.2024	příprava záměru na realizaci	probíhá ZŘ na výběr zhotovitele	
SML	ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pšrossova	v textu názvu zakázky	43 500,00		14 měsíců	SP	20.12.2021/3211	ZPŘ	13.01.2022		realizace do 07/2024	dokončeno, zkolaudováno
SML	Přestavba pavilonu G pro PPP - P10	v textu názvu zakázky	6 000,00	4Q/2024	5 měsíců	SP		ZMR			zpracovává se PD	příprava ZŘ na realizaci
SML	SŠ gastronomie, P10 - přístavba pavilonu E	v textu názvu zakázky	5 000,00	3Q/2024	4 měsíce	SP		ZMR				příprava ZŘ na realizaci
VEZ MHMP	Pojištění pro MHMP a PO HMP	pojištění majetku a odpovědnosti za škodu						otevřené zadávací řízení		probíhá příprava na realizaci veřejné zakázky	Příprava záměru veřejné zakázky	Proces stanovení výše předpokládané hodnoty ve spolupráci se správcem pojištění, aktualizace PO SML, úprava podmínek pojištění vozidel ve světle nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, poslední dostupné vyhodnocení škodného průběhu
VEZ MHMP	Systém centrálních sdružených nákupů a jeho provoz	Provozování a poskytování služeb systému centrálních sdružených nákupů (dále jen „CSN“) v podmínkách HMP (tj. MHMP, Městské policie HMP a příspěvkových organizací zřizovaných MHMP), kdy primárním cílem je zajistit maximálně efektivní komplexní systém pro pořízení zboží a služeb, případně oprav a stavebních prací centrálním zadavatelem napříč shora uvedenými organizacemi.	PH JŘSU: 46.740.700	zahájeno	5 let	služby	R-46817; schválen usnesením číslo 1507 ze dne 24.7.2023	jednací řízení s uveřejněním	předběžné oznámení dle ust. § 61 odst. 2 ZZVZ bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 9. 2023; ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-043132	probíhá zadávací řízení	Zpracován materiál pro výběr dodavatele, který bude předložen na nejbližším jednání RHMP po dokočení připomínkového řízení.	Uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem. Probíhá plnění smlouvy.
VEZ MHMP	Poskytování externích právních služeb pro potřeby MHMP	poskytování právních služeb	400.000.000	1.Q 2024	4 roky	služby	R-49912	zjednodušený režim dle § 129 a násl. ZZVZ		Záměrový materiál v interní diskuzi k nastavení podmínek	Záměr veřejné zakázky dělené na části byl schválen dne 20. 6. 2024 usnesením č. 15/72 zastupitelstvem HMP. Probíhá příprava na zahájení zadávacích řízení.	Probíhá postupné vyhlásování jednotlivých částí veřejné zakázky. Pro 2 části bylo odesláno předběžné oznámení a následně bude přistoupeno k zahájení zadávacích řízení.

OIC MHMP	Bezpečné připojení 22 městských částí do metropolitní sítě MePNet a ke službám CMS2	Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace hraničních zařízení včetně licencí, podpory výroby a poskytování služeb technické podpory za účelem bezpečného připojení 22 městských částí (MČ) do metropolitní sítě MePNet a ke službám CMS2 poskytovaným Ministerstvem vnitra ČR (MVČR). Jedná se o zařízení a služby zajišťující bezpečné připojení LAN sítí v lokalitách MČ s vysokou dostupností s garantovanou kvalitou služeb.	29 270	1. čtvrtletí 2022	48 měsíců	Služby	Záměr - usnesení číslo 1690 ze dne 12.7.2020	otevřené řízení	nezahájeno	Příprava zadávacího řízení	Příprava zadávacího řízení	Příprava zadávacího řízení
OIC MHMP	Rámcová dohoda personálně-organizačního zajištění řízení projektů plynoucích z požadavků sekce digitalizace MHMP	Zakázka spočívá v zajištění služeb komplexní projektové kanceláře, zejména projektového a programového řízení a reportingu	46 900	2. čtvrtletí 2023	48 měsíců	Služby	Tisk R-38437/ R - 47455	otevřené řízení	nezahájeno	Schvalování záměru	Schvalování záměru	Schvalování záměru
OIC MHMP	Specializovaná právní podpora projektů v gesci odboru infromatických činností II.	Poskytování právních služeb ve vztahu k projektům / veřejným zakázkám / veřejným zakázkám malého rozsahu / objednávkám / případným sporům; realizovaným odborem infromatických činností Magistrátu hl. m. Prahy.	45 600	2. čtvrtletí 2024	36 měsíců	Služby	R - 48918	zjednodušený režim	nezahájeno	Schvalování záměru	Schvalování záměru	Příprava zadávacího řízení
OIC MHMP	Podpora a rozvoj IS Sypos v letech 2024–2028	Poskytování podpory a rozvoj systému Sypos	49 783	1. čtvrtletí 2024	48 měsíců	Služby	Záměr - usnesení č. 279 ze dne 4.3.2024	otevřené řízení	zahájeno	příprava ZD	Realizace zadávacího řízení	Výběr dodavatele
OIC MHMP	Platforma pro průběžné ověřování úrovně znalostí a školení úředníků v oblasti kybernetické bezpečnosti pro úředníky MČ Prahy	Poskytnutí technologické platformy (nástroje) pro dlouhodobé vzdělávání a zároveň vhodného odborného obsahu pro realizaci bezpečnostních školení úředníků, včetně nezbytných služeb pro úpravu a nastavení platformy pro potřeby městských částí	39 486	1. čtvrtletí 2024	12 měsíců	Služby	R - 50350	otevřené řízení	nezahájeno	Schvalování záměru	Schvalování záměru	Schvalování záměru
OIC MHMP	Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení Městského rádiového systému TETRA hl. m. Prahy (dále též MRS TETRA) včetně servisní podpory“	Předmětem této veřejné zakázky je zavedení bezpečnostního mechanismu autentikace, zavedení šifrování rádiové vrstvy TETRA, náhrada zastaralých jedenácti (11) základnových retranslačních stanic typu Motorola EBTS, vybudování jedné (1) nové základnové retranslační stanice, upgrade telefonního subsystému, upgrade řídicí ústředny systému a zajištění servisní podpory na 4 roky.	135 506	1. pololetí 2023	12 měsíců	Služby	Tisk R-44269	otevřené řízení	nezahájeno	Příprava záměru	Příprava záměru	Příprava záměru
OIC MHMP	Systém pro Přípravu a zpracování Tisků jednání Rady HMP, Zastupitelstva HMP a Výborů Zastupitelstva HMP, Přípravu a zajištění jednání a Zajištění správy a evidence úkolů Rady a Zastupitelstva HMP	Předmětem veřejné zakázky bude dodávka komplexního systém pro Přípravu a zpracování Tisků jednání Rady HMP, Zastupitelstva HMP a Výborů Zastupitelstva HMP, Přípravu a zajištění jednání a Zajištění správy a evidence úkolů Rady a Zastupitelstva HMP	63 183	4. čtvrtletí 2023	48 měsíců	Služby	Tisk R-49254 / Z -11696	soutěžní dialog	nezahájeno	Příprava záměru	Schvalování záměru	Příprava zadávacího řízení
OIC MHMP	Rámcová dohoda o dodávkách expertních služeb v oblasti integrací a rozvoje ICT infrastruktury a souvisejících aplikací	Předmětem veřejné zakázky je zajištění potřebné flexibility čerpání odborných kapacit pro efektivní zabezpečení potřeb v oblasti rozvoje a integrací ICT infrastruktury technologií v datových centrech, bezpečnostních prvcích a sítích ve správě MHMP.	48 720	2.čtvrtletí 2024	48 měsíců	Služby	R - 51234	otevřené řízení	nezahájeno	Příprava záměru	Příprava záměru	Schvalování záměru
OIC MHMP	Platforma pro průběžné ověřování úrovně znalostí a školení úředníků v oblasti kybernetické bezpečnosti pro úředníky MČ Prahy	Poskytnutí technologické platformy (nástroje) pro dlouhodobé vzdělávání a zároveň vhodného odborného obsahu pro realizaci bezpečnostních školení úředníků, včetně nezbytných služeb pro úpravu a nastavení platformy pro potřeby městských částí	39 486	3.čtvrtletí 2024	12 měsíců	Služby	R - 50350	otevřené řízení	nezahájeno	Schvalování záměru	Schvalování záměru	Schvalování záměru

OIC MHMP	Redundance datového centra DC5 MKS	Dodávka HW vybavení, doplnění stávajícího HW vybavení a dodávka zálohovacího SW, to vše pro účely zajištění vysoké dostupnosti pro případ výpadku datového centra DC5, kde se nachází servery centrální správy kamerového systému hlavního města Prahy	20 274	3. čtvrtletí 2024	6 měsíců	Dodávky	č. 76 ze dne 22. 1. 2024	otevřené řízení	nezahájeno	Příprava ZD	Příprava ZD	Výběr dodavatele
OIC MHMP	Zvýšení spolehlivosti Městského rádiového systému TETRA hl. m. Prahy (dále též MRS TETRA) včetně servisní podpory" - i. Etapa	Předmětem této veřejné zakázky je náhrada zastaralých devíti (9) základnových retranslačních stanic typu Motorola EBTS, a zajištění servisní podpory na 4 roky.	22 314	2. pololetí 2024	24 měsíců	ICT		otevřené řízení	nezahájeno	Příprava záměru	Příprava záměru	Příprava záměru
OIC MHMP	Mapování prvků digitální technické mapy v rámci projektu Rozvoj DTM HMP	Předmětem veřejné zakázky jsou obecně geodetické práce pro zajištění nového mapování dopravní a technické infrastruktury a souvisejících staveb a zařízení.	101 839	2.čtvrtletí 2024	18 měsíců	Služby	R - 51545, Z - 12141	otevřené řízení	nezahájeno	Příprava záměru	Schvalování záměru	Schvalování záměru
OIC MHMP	Zajištění podpory síťového prostředí lokalit MHMP	Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozní podpory síťové infrastruktury v lokalitách Magistrátu hl. města Prahy, připojených v rámci sítě MePNet. Jedná se o podporu komplexního technologického prostředí, kde výpadek jedné z komponent má dopad na provoz / komunikaci celé lokality.	39 893	2.čtvrtletí 2024	49 měsíců	Služby	R - 50996	otevřené řízení	zahájeno	Schvalování záměru	Raelizace zadávacího řízení	Výběr dodavatele
OIC MHMP	Vybudování systému sdílené elektronické desky hl. m. Prahy	Předmětem této veřejné zakázky je implementace nového informačního systému, který s využitím stávajících lokálních systému el. úředních desek (dále jen EÚD) na MHMP a jednotlivých městských částech zajišťují sdílení zveřejňovaných informací mezi těmito městskými subjekty a širokou veřejností.	42 098	2.čtvrtletí 2024	48 měsíců	Dodávky	R - 47712	otevřené řízení	nezahájeno	Schvalování záměru	Příprava ZD	Příprava ZD
OIC	Smlouva na podporu a rozvoj servicedesku MHMP	podpora rozvoj SD	30 000	3.čtvrtletí 2024	48 měsíců	Služby	není	otevřené, nadlimitní	nezahájeno	-	Příprava záměru	Příprava záměru
OIC	Smlouva na zajištění podpory programového vybavení spisové služby e-spis pro HMP	Poskytovatel na základě této Smlouvy poskytuje služby: servisní podpory infrastruktury a databází E-Spisu; monitoringu infrastruktury a databází E-Spisu; HelpDesku a HotLine E-Spisu; profylaktické prohlídky v souvislosti s provozováním E-Spisu; servisní služby.	30 000	05-06/2025	36 měsíců	Služby	není	otevřené, nadlimitní	nezahájeno	-	Příprava záměru	Příprava záměru
OIC	Zajištění technologické a aplikační podpory integrační platformy	Poskytování služeb podpory a provozu Integrační platformy, a to na základě plánu převzetí vypracovaného dodavatelem.	20 698	listopad 2024	48 měsíců	Služby	není	otevřené, nadlimitní	nezahájeno	-	Příprava záměru	Příprava záměru
OIC	Služby podpory, údržby a rozvoje programového vybavení Ekonomické moduly Obis – EPZ, FIS a PTS	poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje programového vybavení „Ekonomické moduly Obis – EPZ, FIS a PTS	39100	3.čtvrtletí 2024	48 měsíců	Služby	není	otevřené, nadlimitní	nezahájeno	-	Příprava záměru	Schvalování záměru

OIC	Zajištění podpory a rozvoje agendového informačního systému pro podporu výkonu územně plánovací činnosti Magistrátu hl. m. Prahy na 4 roky.	Jedná se o zajištění služeb spočívající v zajištění podpory Informačního systému po dobu 4 let. Předmětem plnění je: •Služby údržby Informačního systému (tzv. maintenance) •Služby základní podpory Informačního systému – Hotline, základní servisní technická podpora, pravidelná profylaxe, monitoring serverů •Služby rozšířené podpory Informačního systému – školení, konzultace, řešení systémových záležitostí, úpravy a funkční doplnění IS •Služby spojené s rozvojovými požadavky na Informační systém (například dá se očekávat potřeba vytvoření rozhraní na jednotný informační systém pro podporu výkonu Stavebního zákona)	31 192	říjen 2024	48 měsíců			otevřené, nadlimitní	nezahájeno	-	-	Příprava záměru
INV/04	3106 TV Suchdol, etapa 0007 Komunikace – Výhledy	realizace stavby	37 000	proběhlo	10 měsíců	stavební práce	usn. 1366 ze dne 6.6.22	ZPŘ	09.08.2022	realizace	realizace	realizace
INV/04	44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek	realizace stavby	90 000	6/2024	24 měsíců	stavební práce		OR			záměr R-5060 nebyl schválen, OŘ nebylo zahájeno	záměr R-5060 nebyl schválen, OŘ nebylo zahájeno
INV/04	3150 TV Benice, etapa 0006 - Revitalizace obce; I. část	realizace stavby	49 000	5/2024	14 měsíců	stavební práce		ZPŘ		3Q/2024 - předpoklad	DSJ podáno na SÚ, 3Q/2024 - předpoklad	DSJ podáno na SÚ, 4Q/2024 - předpoklad
INV/04	Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0008 Mochovská II	realizace stavby	25 000	3/2024	24 měsíců	stavební práce				07/2024 - předpoklad	3Q/2024 - předpoklad	4Q/2024 předpoklad (zatím nebylo schváleno navýšení CNA stavby)
INV/04	Stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětinská	realizace stavby	59 300	4/2024	24 měsíců	stavební práce	R - 49879, Z - 11857	otevřené	09.08.2024	R-49879/č. usn. 286 ze dne 4.3.2024; Z-11857/č. usn. 12/17 ze dne 21.3.2024	probíhá ZŘ	probíhá ZŘ
INV/04	Stavba č. 42472 TV Březiněves, etapa 0004 Bezejmenná	realizace stavby	30 000	9/2024	24 měsíců	stavební práce		otevřené			DSP podáno na SÚ, 4Q/2024 - předpoklad	DSP podáno na SÚ, 4Q/2024 - předpoklad
INV/04	Stavba č. 42472 TV Březiněves, etapa 0007 V Lánech	realizace stavby	30 000	9/2024	24 měsíců	stavební práce		otevřené			DSP podáno na SÚ, 4Q/2024 - předpoklad	DSP podáno na SÚ, 4Q/2024 - předpoklad
INV/04	Stavab č. 0132 TV Točná, etapa 0002 IS Točná, část kanalizace, 1. etapa	realizace stavby	100 000	1/2024	24 měsíců	stavební práce	usn.2250 dne 16.10.2023	otevřené	23.07.2024		probíhá příprava VZ	probíhá ZŘ
INV/04	Stavba č. 0016 Centrální park JZM I Etapa 0006 Parkové úpravy	realizace stavby	36 200	1/2024	19 měsíců	stavební práce	R-46875 schválen 19.6.2023 usnesením č. 1303	ZPŘ	09.01.2024	ZŘ stále probíhá	probíhá ZŘ	ukončeno jednání komise - příprava tisku R-52422 na výběr dodavatele
INV/04	Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0004 Komunikace Jezírka	realizace stavby	55 950	3/2024	15 měsíců	stavební práce	R 46167				tisk stále v připomínkovém řízení	tisk stále v připomínkovém řízení
INV/04	Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská – 3. část - rekonstrukce komunikací	realizace stavby	80 000	6/2024	15 měsíců	stavební práce	Z-11494 usnesení č. 6/44 ze dne 14.9.2023	OŘ			posunut původní termín vypsání z důvodu nepřidělení finančních prostředků na stavbu, 3Q/2024 - předpoklad zahájení	posunut původní termín vypsání z důvodu nepřidělení finančních prostředků na stavbu, 4.Q/2024 - předpoklad zahájení

INV/04	7981 TV Za Horou, etapa 0009 Třešňová – sever – rekonstrukce komunikací, výstavba kanalizace	realizace stavby	30 000	6/2024	12 měsíců	stavební práce					posunut původní termín vypsání z důvodu nepřídělení finančních prostředků na stavbu, 3Q/2024 - předpoklad zahájení	posunut původní termín vypsání z důvodu nepřídělení finančních prostředků na stavbu, 1.Q/2025 - předpoklad zahájení
INV/04	4507 TV Vokovice, etapa 0005 Veleslavinská – rekonstrukce komunikací, výstavba kanalizace a chodníku	realizace stavby	50 000	6/2024	12 měsíců	stavební práce					posunut původní termín vypsání z důvodu úprav PD vyvolaných požadavky PVS a TSK, 3Q/2024 - předpoklad zahájení	posunut původní termín vypsání z důvodu úprav PD vyvolaných požadavky PVS a TSK, 2.Q/2025 - předpoklad zahájení
INV/06	stavba č. 45708 Černý Most II - objekty O a P	výstavba 2 bytových domů	124 000	4/2023	18 měsíců	stavební práce	R-45717/č. usn. 3239 ze dne 14.12.2022; Z-10825/č.usn. 1/97 ze dne 16.2.2023	otevřené	11.07.2023	tisk R-51078 na výběr dodavatele v připomínkovém řízení	tisk R-51078 na výběr dodavatele schválen RHMP / č. usn. 1056 ze dne 3.6.2024	podepsána smlouva se zhotovitelem, probíhá příprava k zahájení stavby
INV/06	stavba č. 44119 Palata II - výstavba budovy	výstavba budovy Palata II	426 000	4/2024	24 měsíců	stavební práce	R-48827/č. usn. 2152 ze dne 9.10.2023; Z-11678/č. usn. 8/16 ze dne 16.11.2023	otevřené	15.05.2024	probíhá schvalování zadávací dokumentace	probíhá ZŘ	příprava tisku pro schválení výběru dodavatele
INV/06	stavba č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS	projektová dokumentace a AD	137 000	4/2024	68 měsíců	služby	R-49343/č. usn. 2416 ze dne 6.11.2023; Z-11725/č. usn. 8/17 ze dne 16.11.2023	JŘBU	10.04.2024	probíhá schvalování zadávací dokumentace	probíhá ZŘ	probíhá ZŘ
INV/06	stavba č. 42296 Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební	výstavba pavilonu	235 000	4/2025	24 měsíců	stavební práce		otevřené		probíhá projektová příprava	probíhá projektová příprava	probíhá výběrové řízení na projektanta
INV/06	stavba č. 46976 Šlechtova restaurace, 2. část	dokončení rekonstrukce druhé části Šlechtovy restaurace, sanace svahu nad Šlechtovou restaurací, dokončení kolonády podél opěrné zdi, venkovní úpravy, altán a samostatný objekt WC, včetně přípojek.	144 900	8/2024	13 měsíců	stavební práce	R-51041/č. usn.913 ze dne 13.5.2024; Z-12043/č. usn. 14/24 ze dne 23.5.2024	OR		záměrový tisk R-51041 v připomínkovém řízení	probíhá výběr administrátora VZ	probíhá příprava zadávací dokumentace administrátorem
INV/06	stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská	výstavba školy	281 000	9/2024	28 měsíců	stavební práce		otevřené		probíhá připomínkování zadávací dokumentace	probíhá připomínkování zadávací dokumentace	probíhá připomínkování zadávací dokumentace
INV/06	stavba č. 44800 Sportovní hřiště ZŠ Zličín	výstavba sportoviště	37 000	7/2024	6 měsíců	stavební práce		otevřené		tisk R-51017 na výběr dodavatele v připomínkovém řízení	záměrový Tisk na zhotovitele v připomínkovém řízení	probíhá příprava zadávací dokumentace
INV/06	stavba č. 43928 Gymnázium Na Zatlance	výstavba tělocvičny a jídelny	85 500	probíhá plnění	24 měsíců	stavební práce	R-40497/č. usn. 504 ze dne 14.3.2022; Z-9724/ č. usn. 35/7 ze dne 24.3.2022	otevřené	16.05.2022	podpis SoD, příprava zahájení stavby	smlouva podepsaná, probíhá příprava k zahájení stavby	VŘ ukončeno - podpis SOD - probíhá výstavba
INV/06	stavba č. 40431 Konzervatoř J. Ježka – nástavba obj.	statické úpravy stávající budovy	25 000	2025	11 měsíců	stavební práce		otevřené		prověřování statického posouzení	prověřování statického posouzení	probíhá posouzení vhodnosti úprav

INV/06	stavba č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klára	Přístavba MŠ Aloyse Klára	144 000	probíhá	12 měsíců	stavební práce	24.4.2023 / 718	otevřené	13.09.2023	příprava Tisku pro schválení výběru	výběr schválen, běží zákonné lhůty pro výběr	VŘ ukončeno - podpis SOD - probíhá výstavba
INV/06	stavba č. 46822 Gymnázium Arabská - víceúčelový sál	přístavba víceúčelového sálu	65 000	8/2024	9 měsíců	stavební práce		otevřené		Tisk pro zařazení akce do rozpočtu, R-51165	Tisk pro zařazení akce v připomínkovém řízení	Tisk pro zařazení akce v připomínkovém řízení
INV/06	stavba č. 46912 Gymnázium Na Pražačce - nástavba objektu	nástavba školy	150 000	7/2024	14 měsíců	stavební práce		otevřené		probíhá kontrola DVZ	probíhá kontrola DVZ	probíhá oprava PD
INV/06	stavba č. 46948 ZUŠ Jana Hanuše - rek. objektu Bělohorská	rekonstrukce objektu školy	90 000	8/2024	12 měsíců	stavební práce		otevřené		probíhá delimitace z odboru SML	probíhá kontrola DVZ	probíhá smluvní zajištění správců inženýrských sítí
INV/06	stavba č. 46951 ZŠ pro žáky se specif. poruch. učení - přístavba - nové Areál Borovičky	přístavba školy	110 000	2026	24 měsíců	stavební práce		otevřené		probíhá delimitace z odboru SML	Změna názvu akce na "Areál Borovičky", tisk R-52073, nové zadání	aktualizace zadání
INV/06	stavba č. 46495 ZŠ a SŠ Formanská - Újezd u Průhonic	výstavba školy	485 000	9/2024	19 měsíců	stavební práce	bude předložen po delimitaci z MČ	OR		probíhá delimitace z MČ	probíhá delimitace z MČ	probíhá delimitace z MČ, tisk R-50314
INV/06	stavba č. 46943 ZŠ a SŠ Březiněves - výstavba	výstavba školy	665 000	11/2024	40 měsíců	stavební práce	bude předložen po delimitaci z MČ	OR		probíhá delimitace z MČ	probíhá delimitace z MČ	probíhá delimitace z MČ, tisk R-52277
INV/06	Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice, etapa 0002 a 0001; zhotovitel II	realizace stavby	323 000	7/2024	30 měsíců	stavební práce		OŘ			zadávací dokumentace je připravena k vypsání zakázky na právním odd.	připraveno k zahájení výběrového řízení
INV/06	Stavba č. 46823 Rekonstrukce Divadla na Vinohradech; zhotovitel	realizace stavby	212 000	7/2024	33 měsíců	stavební práce	R-49075	Otevřené	02.08.2024		finalizace zadávací dokumentace veřejné zakázky, kolečko	probíhá výběrové řízení
INV/06	Stavba č. 46823 Rekonstrukce Divadla na Vinohradech; TDS	TDS	45 000	8/2024	33 měsíců	služby	R-49075 a bude doplněn tisk pro samotné TDS	Otevřené			finalizace zadávací dokumentace veřejné zakázky, kolečko	schvalování záměru Radou HMP - Tisk R-52605
INV/06	Stavba č. 00000 Plovoucí heliport Praha - Vyšehrad	realizace	52 000	08/2024	5 měsíců	dodávky	akce bude zařazena tiskem	JŘSU/ Dialog			připravuje se tisk zavedení nové akce do rozpočtu	
INV/08	0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	realizace stavby	150 000	7/2024	19 měsíců	stavební práce				4Q/2024 - předpoklad	beze změny	stále nebylo vydáno SP
INV/08	Stavba č. 8262 JM I - Ukončení centrálního parku	realizace stavby	78 000	ZŘ zahájeno 6.9.2022	15 měsíců	stavební práce	Z-9897 usnesením č. 34/21 ze dne 24.2. 2022	OŘ	06.09.2022	ZŘ stále probíhá	Ukončeno jednání komise - Tisk R-50598 na Výběr zhotovitele	Kvůli podaným námítkám proti Rozhodnutí o výběru zhotovitele Tisk R-52813 k revokaci výběru zhotovitele; ZŘ bude pokračovat
INV/08	Stavba č. 42124 Modernizace a rozšíření části PPO - Kanalizace Velká Chuchle	realizace stavby	25 000	1/2024	6 měsíců		R-48780, usn. č. 1862 ze dne 4.9.2023	ZPŘ		zadávací dokumentace je připravena k vypsání zakázky na právním odd.	beze změny	beze změny

INV/08	Stavba č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. hl. m. Prahy, etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm	realizace stavby	55 000	1/2024	12 měsíců		R-46978, č. usn. 2052 ze dne 25.9.2023; Z-11233, č. usn. 7/36 ze dne 26.10.2023	OR		zadávací dokumentace k vypsání zakázky je připravena a odeslána ke kontrole na právní odd.	beze změny	beze změny
INV/08	Stavba č. 42 976 Výstavba has. zbrojnice Suchdol	realizace stavby	80 600	4/2024	24 měsíců	stavební práce	R 45772	OR			záměr nebyl schválen, VZ nebyla zahájena	beze změny
INV/09	Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží	Realizace stavby	8 000 000	2.pol.2024	2024-2030	stavební práce	Usnesení RHMP č. 2875 ze dne 11.12.2023, usnesení ZHMP č. 9/8 ze dne 14.12.2023	OR				
INV/09	Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží	Technický dozor stavebníka (TDS) pro realizaci stavby, včetně vyvedení z účtu INV, Správce stavby dle RED FIDIC	192 100	2.kvartál 2024	2024-2030	služby	Usnesení RHMP č. 1829 ze dne 4.9.2023, usnesení ZHMP č. 6/8 ze dne 14.9.2023	OR				
INV/09	Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží	Poskytování právních služeb	15 000	2.kvartál 2024	2024-2030	služby	Usnesení RHMP č. 422 ze dne 18.3.2024	OR	15.04.2024		probíhá ZŘ	ZŘ ukončeno
INV/09	8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okresem	DSP, DZS a AD	65 000	1.pol.2024	48 měsíců	služby		OR				
INV/09	č.42481 Propojovací komunikace Lochkov-Slivenec	realizace stavby	43 022	1/2023	10 měsíců	stavební práce	22.11.2022/2993	OR		zahájení ZŘ 2Q/2024 předpoklad - po vydání povolení ke kácení dřevin		Bylo vydáno povolení kácení dřevin. Byla aktualizována ZD, SOD a také DZS v oblasti likvidace dřevin a náhradní výsadby. Předpoklad zahájení VŘ na stavební práce je v 1Q/2024.
INV/09	č. 42794 Náplavka Ledárny, etapa 0001 Ledárny	realizace stavby	47 000	2/2023	10 měsíců	stavební práce	20.06.2022/1586	OR		z důvodu nepřidělení finančních prostředků pro stavbu nebylo doposud zahájeno ZŘ		z důvodu nepřidělení finančních prostředků pro stavbu nebylo doposud zahájeno ZŘ
INV/09	0211 Lipnická - Ocelkova	realizace stavby	363 000	5/2024	36 měsíců	stavební práce	předpoklad červen 2024	OR		čeká se na stavební povolení		vydáno "SP" na hl. stavbu vč. Vodoprávního povolení, čeká se na nabytí právní moci. Probíhá VZMR-projekt úprav na kanalizační síti. Nejní ukončeno majetkoprávní vypořádání s SPÚ. VZ na zhotovitele stavby bude vypsána v 2Q 2025

INV/09	Stavba č. 42935 P+R Opatov	stavební práce / II.	750 000	10/2024	18 měsíců	stavební práce	předpoklad schválení záměru v RHMP v 10/2024	OR		vzhledem k rozhodnutí ÚOHS o zrušení předchozí VZ se předpokládá vypisání nové VZ		nová zakázka
INV/10	0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála	Podrobný geologický průzkum	1 041 000	4/2024	36 měsíců	stavební práce		OŘ				předpoklad zahájení ZŘ je 2.Q 2025
INV/10	8313 Libeňská spojka	Podrobný geologický průzkum	15 000	4/2024	18 měsíců	stavební práce		OŘ				předpoklad zahájení ZŘ je 2.Q 2025
INV/10	0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	Podrobný geologický průzkum	581 000	4/2024	36 měsíců	stavební práce		OŘ				předpoklad zahájení ZŘ je 2.Q 2025
INV/10	9567 Radlická radiála JZM Smíchov	Údržba štoly	20 200	6/2024	57 měsíců	stavební práce		ZPŘ				Usnesením Rady HMP č. 1727 z 02.09.2024 schválen záměr. Zahájení ZŘ 10/2024.
INV/10	Soubor staveb MO a LS (0094, 0081, 8313)	Správce stavby podrobného GTP	56 500	3/2024	54 měsíců	služby		OŘ				předpoklad zahájení ZŘ je 1.Q 2025
INV/10	Soubor staveb MO a LS (0094, 0081, 8313)	Geotechnický monitoring	338 000	3/2024	48 měsíců	služby		OŘ				předpoklad zahájení ZŘ je 1.Q 2025