

Kapitálové výdaje – souhrnný komentář

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013 s objemem kapitálových výdajů ve výši 10 076 827,30 tis. Kč. Součástí schváleného rozpočtu byl převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 v souhrnné výši 4 421 605,00 tis. Kč, z toho převod kapitálových výdajů tvořil částku 4 297 003,00 tis. Kč a 124 602,00 tis. Kč běžné výdaje.

V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet upraven rozhodnutím usneseními Rady hl. města Prahy o částku 7 603 249,30 tis. Kč na celkovou výši upraveného rozpočtu 17 680 076,60 tis. Kč.

Nejnižší čerpání vykazuje odbor informatiky MHMP v kapitole 09 – Vnitřní správa. V roce 2014 bylo zaznamenáno nízké čerpání kapitálových výdajů, což bylo způsobeno změnami v řízení veřejných zakázek. Jednalo se o časově dlouhá procesní řízení v rámci vypisování a vyhodnocování veřejných zakázek, tudíž nebylo možné realizovat plánované projekty, které jsou nezbytné pro zajištění bezproblémového a bezpečného provozu všech aplikací nezbytných pro chod HMP. Jedná se o finanční prostředky na zakázky, které se nepodařilo v roce 2014 vysoutěžit a dočerpat, případně byl projekt pozastaven (nikoli zrušen).

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ VLASTNÍHO HL.M.PRAHY V LETECH 2000 – 2014 v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA OBDOBÍ	ROZPOČET	ROZPOČET	ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ	% PLNĚNÍ	
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		RS	RU
ROK 2000	7 525 651,20	9 124 067,10	8 747 592,80	116,24	95,87
ROK 2001	15 786 331,70	14 925 378,60	13 569 828,30	85,95	90,92
ROK 2002	9 870 200,00	13 509 875,20	12 808 073,50	129,77	94,81
ROK 2003	7 046 531,70	14 875 310,80	13 881 194,60	196,99	93,32
ROK 2004	14 359 783,70	16 823 129,40	15 558 819,70	108,35	92,48
ROK 2005	12 579 357,50	14 876 415,60	14 232 718,70	113,14	95,67
ROK 2006	13 254 559,10	15 452 937,40	14 086 982,30	106,28	91,16
ROK 2007	14 790 617,60	19 735 479,60	16 986 630,40	114,85	86,07
ROK 2008	16 536 459,70	16 986 007,90	14 910 950,90	90,17	87,78
ROK 2009	18 218 018,00	20 760 247,80	19 009 427,30	104,34	91,57
ROK 2010	15 427 326,00	15 761 572,20	15 148 550,82	98,19	96,11
ROK 2011	11 266 106,70	16 004 478,00	15 572 661,40	138,23	97,31
ROK 2012	10 191 434,70	19 078 026,00	14 256 350,81	139,89	74,73
ROK 2013	9 281 574,20	14 090 951,40	10 091 184,47	108,72	71,61
ROK 2014	10 076 827,30	17 680 076,60	15 963 241,62	158,42	90,29

Z kapitol vykazuje nižší čerpání kapitola 01 – Rozvoj obce. Důvodem je nízké čerpání odboru strategických investic MHMP. Většina těchto nevyčerpaných prostředků je však navržena na převod a k využití ke stejnému účelu do roku 2015.

Naopak nejvyšší čerpání je v kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch, kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální oblast, v kapitole 04 – Školství, mládež a sport. Toto vysoké čerpání je zapříčiněno tím, že v uvedených kapitolách je vysoké množství příspěvkových organizací HMP, které vykazují takřka ve všech případech 100% čerpání poskytnutých prostředků ze zdrojů HMP. Vysoké čerpání v kapitole 08 – Hospodářství je zapříčiněno téměř 100% čerpáním konečných příjemců v programu OPPK.

Všeobecně lze čerpání UR za rok 2014, i v porovnání s minulými léty, přičíst stále vyšším legislativním nárokům před samotným zahájením stavby, které v případě odvolávání se neúspěšných soutěžících odsouvá termín samotného zahájení stavby, někdy i o celý rok. Dále pomohla mírná zima, která umožnila v některých případech zahájení stavby dříve než bylo plánováno.

V rámci jednotlivých kapitol jsou dále připojeny podrobné tabulkové přehledy čerpání na investičních akcích u příslušných investorů nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014“. V textové části je uveden komentář o realizaci ke každé investiční akci v rámci kapitoly.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková												
MHMP - OSI	0007496	Kolektor Centrum-Smícho	1 600 000,00	27 219,28	0,00	81,00	80,45	99,32			0,00	1 572 699,72
MHMP - OSI	0008267	Radotín - rekreační zóna	424 677,00	135 485,51	1 600,00	1 600,00	133,05	8,32			0,00	287 591,49
MHMP - OSI	0008615	Kolektor Hlávčkův most	332 000,00	12 790,82	49 986,00	3 686,00	2 319,57	62,93			0,00	315 523,19
MHMP - OSI	0040555	Zokruhování výtlačného řa	350 000,00	6 090,82	0,00	999,00	516,67	51,72			0,00	342 910,18
MHMP - OTV	0000016	Centrální park JZM I	183 600,00	164 406,81	0,00	3 272,00	728,50	22,26			0,00	15 921,19
MHMP - OTV	0004502	Park U Čeňků	400 000,00	30 216,59	17 000,00	1 136,00	246,42	21,69			0,00	368 647,41
MHMP - OTV	0004679	Maniny - PPO, snížení nive	1 087 000,17	14 616,62	98 900,00	1 200,00	1 186,80	98,90			0,00	1 071 183,56
MHMP - OTV	0008262	JM I - ukončení Centrálníh	169 000,00	63 643,94	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	105 156,07
MHMP - OTV	0008268	Rokytko - rozvoj území	850 000,00	41 159,57	0,00	1 489,00	1 261,54	84,72			0,00	807 351,43
MHMP - OTV	0020520	OPPK - Park u Čeňku, etap	29 184,72	0,00	0,00	28 603,00	3 562,33	12,45			0,00	581,72
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem			5 425 461,89	495 629,95	167 486,00	42 266,00	10 035,34	23,74	0,00	0,00	0,00	4 887 565,95
Správce: 0007 - Jan Wolf												
MHMP - OTV	0041176	Rekon. Šlechtovy restaura	240 000,00	16 823,41	9 770,00	113,50	33,10	29,16			0,00	223 063,09
Správce: 0007 - Jan Wolf celkem			240 000,00	16 823,41	9 770,00	113,50	33,10	29,16	0,00	0,00	0,00	223 063,09
Celkem			5 665 461,89	512 453,36	177 256,00	42 379,50	10 068,45	23,76	0,00	0,00	0,00	5 110 629,04

KAPITOLA 01- ROZVOJ OBCE

MHMP – OSI

0007496 – Kolektor centrum – Smíchov

Jedná se o výstavbu kolektoru od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I, tj. z oblasti mezi ulicemi Na Bojišti a Kateřinská, směřuje přes Karlovo nám., ulicí Na Moráni pod Vltavu a na smíchovské straně pokračuje pod ulicemi Na Bělidle, Nádražní, Plzeňská po křižovatku ulic Plzeňská a Kováků. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je vydáno hlavní stavební povolení na trasu kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení jejich prodloužením. Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě. Stavba je připravena k zahájení.

0008267 – Radotín – rekreační zóna

Předmětem této stavby je vybudování rekreačních ploch pro volnočasové aktivity občanů Prahy. Záměr využívá možnosti vybudování přírodních vodních ploch s veškerým vybavením v sousedství řeky Berounky. Studie, která byla připravena k projednání EIA, v současné době nevyhovuje požadavkům MČ, které k této oblasti přiléhají nebo jsou její součástí. Studie také neprošla kladným řízením EIA, a proto se připravuje zpracování aktualizovaného záměru se zpracováním podmínek MČ a dalších orgánů státní správy.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Stavba kolektoru 2. kategorie, spojujícího stávající kolektory na obou předmostích Hlávkova mostu (kolektor SPHM a kolektor RNLS). Jedná se o stavbu, která je připravována v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektoru budou přeloženy inženýrské sítě dnes vedené po mostě.

Územní rozhodnutí a stavební povolení je vydáno včetně nabytí právní moci. Veškerá vodoprávní rozhodnutí jsou rovněž vydána a nabyta právní moci.

Průběžně byla prodloužena platnost vydaných rozhodnutí a lhůt k ukončení stavby. Kolektor byl projekčně rozšířen o technickou komoru TK 101 u jámy J 101. Toto bylo vyvoláno potřebou zajistit propojení jiné infrastrukturní stavby (vývodové tunely TR Karlín) na systém kolektorů. Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě. Nejsou ukončena výběrová řízení na zhotovitele stavby a zhotovitele geotechnického monitoringu. Stavba je připravena k zahájení.

0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha – východ

Vzhledem k současným potížím v zásobování vodou území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi a Uhříněvsí připravuje Odbor strategických investic MHMP stavbu vodovodního přivaděče DN 800 v délce cca 5,5 km „Újezd u Průhonic – Pitkovice – Uhříněves“. S ohledem na to, že byly nebo budou zahájeny stavby:

- 1) komunikace Průhonice – Pitkovice (ulice K Dálnici)
 - 2) výstavba bytového komplexu Pitkovice (investor Central Group),
- vyplývá nutnost vzájemné koordinace a urychleného řešení trasy vodovodu v části Uhříněves – Pitkovice, s napojením před drážním tělesem v Uhříněvsi až po hranici pozemků č. p. 238/2 a č.p. 238/68 v Pitkovicích.

Dne 24. 3. 2014 byla podána žádost o vydání územní rozhodnutí. ÚR bylo doplněno v termínu 12/2014 s předpokladem vydání v I. čtvrtletí 2015. Jedná se o etapu 0001, 1. část Uhříněves – Pitkovice.

MHMP – OTV

0000016 – Centrální park JZM I

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, jsou zrealizovány a dány do užívání 4 etapy.

Bylo rozhodnuto, že poslední etapou bude etapa 0005 - Ukončení. Jedná se o výsadbu a revitalizaci stávající zeleně, gabionové zídky, komunikace pro pěší a cyklisty, parkový mobiliář, lávku přes Stodůlecký potok a veřejné osvětlení.

Projektant zpracoval dokumentaci ke stavebnímu povolení na etapu 0005. Stavební úřad rozhodl, že objekty etapy 0005 lze povolit formou ohlášení stavby. Na základě žádosti mandátáře bylo vydáno ohlášení dne 29. 12. 2013. Projektant zpracoval dokumentaci pro zadání stavby.

0004502 - Park U Čeňků

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu s využitím pro sportovní aktivity a chvíle odpočinku a relaxace na území městských částí Černý Most, Horní Počernice, Dolní Počernice a Hostavice.

V roce 2014 byl dokončen výběr zhotovitele na etapu 0001 Centrum – zemní práce a komunikace a byla zahájena její realizace s termínem dokončení 03/2015. Stavba je spolufinancována z dotace Operačního programu Praha – konkurenceschopnost.

0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra, díky čemuž bude rekultivováno území v centru města o rozloze 32 hektarů.

Pro celou stavbu bylo v roce 2008 zajištěno pravomocné územní rozhodnutí, jehož platnost byla v roce 2011 prodloužena. Stavba byla etapizována, přičemž do doby rekonstrukce Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočeno jeho předpolí v inundačním území, mohou být realizovány první dvě etapy.

Etapa 0001 – poldr s oddechovou zónou

Stavba bude zahájena první etapou v jihozápadní části řešeného území, kde snížením terénu v části budoucího obtokového ramene dojde ke zřízení poldru, jehož parková úprava umožní v době mimo povodňové události rekreaci obyvatel města. Byla zajištěna stavební povolení, jejichž platnost byla v roce 2013 prodloužena. Na základě výběrového řízení zahájeného v roce 2012, které bylo přezkoumáváno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, byla v říjnu uzavřena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem, kterým je „Sdružení pro Karlín a Maniny“ (UNISTAV a.s. a PROMINECON CZ a.s.). Následně se rozeběhly činnosti pro zahájení realizace v lednu 2015.

V rámci 20. výzvy Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 byla SFŽP akci přislíbena dotace ve výši 100,6 mil. Kč s podmínkou předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o přidělení dotace do 30. 12. 2011. Z důvodu průtahů při výběru zhotovitele byl termín pětkrát prodloužen, ale ani do konečného termínu 30. 9. 2014 nebylo možné předložit smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem, takže administrace projektu byla Ministerstvem životního prostředí ČR pozastavena. MŽP však dalo příslib, že v lednu 2015 proběhne revize, na jejímž základě bude zřejmě možné podpořit i projekty s pozastavenou administrací.

V roce 2013 byla městu v rámci 10. výzvy Operačního Programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1. přidělena dotace výši 24 mil. Kč na návaznou parkovou úpravu v zájmovém území etapy 0001 a pro příslušné práce byla následně zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Z důvodu zpoždění předcházejících prací ale nebylo možné zahájit ani parkovou úpravu, takže město o tuto dotaci v roce 2014 přišlo.

Etapa 0002 – rozšíření poldru

Druhá etapa, která rozšíří plochu a objem poldru provedeného v etapě první směrem k Libeňskému mostu, má rovněž zajištěna stavební povolení. V rámci 27. výzvy Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 jí byla přislíbena dotace ve výši 102,5 mil. Kč. Kvůli výše popsánému zpoždění etapy 0001 ale město nezačalo výběr zhotovitele etapy 0002 a Ministerstvem životního prostředí ČR tak následně z důvodu ohrožení čerpání prostředků OPŽP odstoupilo od registrace akce, čímž došlo ke ztrátě přislíbené dotace. V říjnu 2014 ale bylo požádáno o dotaci z programu „Podpora prevence před povodněmi III“ Ministerstva zemědělství ČR.

Pro návaznou parkovou úpravu v zájmovém území etapy 0002 požádalo město v prvním pololetí 2014 o dotaci v rámci 13. výzvy Operačního Programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1., která mu byla přislíbena, ale její čerpání se s ohledem na výše popsany vývoj stalo nereálným.

0008268 - Rokytka – rozvoj území

Trasa cyklostezky v dl. 3150 bm umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél celé trasy cyklostezky bude položeno veřejné osvětlení. Stezka je obousměrná 3,5 m šíře s živičným povrchem.

V roce 2011 byly dokončeny objekty zajištění náhradní trasy cyklostezky v prostoru Ocelářská Freyova po dobu realizace přílehlé stavby investora Moravská opravárenská a.s. a sadové úpravy. Nedokončen zůstává objekt Veřejného osvětlení, pro který bylo zajištěno prodloužení platnosti Stavebního povolení a aktualizováno zajištění příkonu el. energie v připojovacích bodech VO.

Dále byla zahájena příprava a realizace následujících etap stavby:

Etapa 0001 U hřiště I - stezka pro cyklisty a pěší v délce 58 m podél toku Rokytky propojující východní chodník ul. Sokolské se stávající cyklostezkou – zhotovitel vybrán. Stavba dokončena, kolaudační souhlas vydán 1. 12. 2014. Vyčíslení pořizovací hodnoty předáno 18. 12. 2014. Etapa ukončena.

Etapa 0002 Kovanecká - stezka pro cyklisty a pěší v délce 256 m podél toku Rokytky u ul. Kovanecké – u této etapy podána žádost o ÚR v 04/12 - pokračování řízení čeká na ukončení převodu pozemků z ČR-úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9

Etapa 0003 U hřiště II - povrch chodníku v délce 85m - část - povrch chodníku dokončen v r. 2011. Podána žádost o dodatečné povolení stavby - dokončení řízení čeká na ukončení převodu pozemků z ČR-úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9 část- VO u ul. Kovanecké – vydáno ÚR s nabytím PM 15. 12. 2012. Nyní je projednávána DSP pro podání žádosti

o stavební povolení.

Etapa 0004 Mosty - oprava 2 mostů pro pěší a demontáž 1 mostu pro pěší přes Rokytku v oblasti od ul. Sokolovské k ul. Podvinný mlýn – etapa dokončena v 03/12.

Etapa 0005 Park pod lávkou - parková úprava prostoru mezi ul. Freyova, Ocelářskou a tokem Rokytka – doplnění pěší komunikační sítě a umístění minigolfu - ÚR vydáno, nabytí PM 17. 10. 2012. Podána žádost o SP pro část A+B na pozemcích hl. m. Prahy – přerušeno do doby vyřešení odvolání na kácení stromů. Rozhodnutí OŽP Magistrátem potvrzeno a doplněno na stavební úřad. Provádí se úprava PD bez minigolfu dle požadavku ÚMČ Prahy 9.

Etapa 0006 Park zahrádky - parková úprava bývalé zahrádkářské kolonie u kom. U Elektry s vybavením pro různé typy sportovně rekreačního využití ohraničená tokem Rokytka a nově vybudovanou cyklostezkou včetně umístění sochy V. Boudníka – studie projednána, byly nově stanoveny podmínky pro DUR. PD zpracována a vyskladněna. V současné době probíhá projednání DUR a dopracování PD.

Etapa 0007 Mezitraťová - cyklostezka v délce 720 m včetně přemostění toku Rokytka pokračování celopražské pátevní cyklotrasy A 43 navazující na cyklostezku od Hořejšího rybníka k ul. U schodů – pozastavena příprava v 05/12 - kolize s revitalizací potoka Rokytka, navržena s MHMP – správa vodních toků nová trasa.

Žádost o ÚR podána dne 24. 4. 2014. ÚR vydáno. Proběhlo odvolání vlastníka sousedního pozemku, předáno na MHMP-OSUP k rozhodnutí.

Etapa 0008 Smetanka - oprava vozovky a jednostranného chodníku v ul. Pod Smetankou v délce 66 m – DVZ pro zajištění realizace k dispozici, proběhl výběr zhotovitele – vybrán ČERMÁK+CHRACHOVEC. Stavba ukončena v termínu 30. 11. 2013 – nekolauduje se. Etapa ukončena

0020520 – OPPK - Park U Čeňků

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu s využitím pro sportovní aktivity a chvíle odpočinku a relaxace na území městských částí Černý Most, Horní Počernice, Dolní Počernice a Hostavice.

V roce 2014 byl dokončen výběr zhotovitele na etapu 0001 Centrum – zemní práce a komunikace a byla zahájena její realizace s termínem dokončení 03/2015. Stavba je spolufinancována z dotace Operačního programu Praha – konkurenceschopnost.

0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Věcnou náplní stavby je rekonstrukce areálu Královské dvorany, tzv. Šlechtovy restaurace ve Stromovce v městské části Prahy 7 - Bubeneč, která je kulturní památkou, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR. Vlastní rekonstrukce objektu Šlechtovy restaurace zahrnuje celkovou stavební rekonstrukci budovy Šlechtovy restaurace včetně jejích zaniklých přístaveb, altánku a kolonády. Jedná se především o statické zajištění nosných konstrukcí, nové instalační rozvody a obnova povrchů a prvků historické výzdoby původního objektu Šlechtovy restaurace prováděná restaurátorským způsobem.

V roce 2014 byly finanční prostředky čerpány na zpracování znaleckého posudku na cenu projektu.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková												
MHMP - MZO	0002003	Výkupy lesních pozemků	70 000,00	58 260,40	1 000,00	12,60	12,56	99,68			0,00	11 727,01
MHMP - MZO	0005284	Investice související s areál	281 549,45	160 048,38	40 000,00	40 000,00	39 933,33	99,83			0,00	81 501,07
MHMP - MZO	0005846	Revitalizace Řepského potoka	21 800,00	3 536,50	0,00	2 590,00	2 526,89	97,56			0,00	15 673,50
MHMP - MZO	0007528	Plán odpadového hospodářství	96 421,73	7 129,61	3 000,00	0,00	0,00	***			0,00	89 292,12
MHMP - MZO	0008305	Realizace nových ploch lesní	53 900,00	43 480,57	1 000,00	120,00	82,29	68,58			0,00	10 299,43
MHMP - MZO	0008653	Realizace opatření vyplýv.	303 000,00	8 892,40	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	294 107,60
MHMP - MZO	0040027	Dětská hřiště v lesích	10 000,00	1 980,00	0,00	880,00	859,05	97,62			0,00	7 140,00
MHMP - MZO	0040413	Výkup vodních ploch	32 000,00	0,00	0,00	140,70	140,69	99,99			0,00	31 859,30
MHMP - MZO	0041459	Pilotní projekty v životním	375 000,00	5 087,99	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	369 912,02
MHMP - MZO	0041881	Revitalizace vodních nádrží	150 000,00	7 500,00	9 000,00	11 302,90	11 302,46	100,00			0,00	131 197,10
MHMP - MZO	0042172	Revitalizace a protipovodň	100 000,00	0,00	0,00	343,80	318,96	92,77			0,00	99 656,20
MHMP - OZP	0042051	Lesní hospodářské osnovy	154,69	77,34	0,00	76,30	76,25	99,93			0,00	1,04
MHMP - SVM	0042228	Dovybavení kolektoru Uhřetov	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	3 327,86	64,00			0,00	0,00
MHMP - SVM	0042234	Decentralizace PRS kolektoru	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,14	90,00			0,00	0,00
MHMP - SVM	0042235	Nový OPC server	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00			0,00	0,00
LESY HMP	0006573	SZNR	197 583,70	58 387,10	4 000,00	0,00	0,00	***	0,00	3 422,13	0,00	135 774,48
MHMP - OSI	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	465 831,98	54 118,00	54 118,00	54 118,00	100,00			0,00	497 050,02
MHMP - OSI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČ	12 651 383,00	353 064,02	466 000,00	139 845,00	122 110,25	87,32			0,00	12 158 473,98
MHMP - OSI	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do	150 000,00	3 289,02	40 000,00	49 800,00	49 786,46	99,97			0,00	96 910,98
MHMP - OSI	0040019	Prodloužení sběrače G do	220 000,00	5 893,68	0,00	228,00	227,60	99,82			0,00	213 878,32
MHMP - OSI	0042358	Nebušícký sběrač	128 000,00	0,00	0,00	50 107,00	50 103,20	99,99			1 299,39	76 593,61
MHMP - OSI	0042359	Papírenská - kanalizační s	123 000,00	0,00	0,00	900,00	854,55	94,95			4 408,10	117 691,90
MHMP - OTV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.ř	4 190 773,90	3 927 159,39	124 000,00	28 778,00	26 690,46	92,75			-149 264,47	384 100,98
MHMP - OTV	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	49 327,70	1 700,00	1 700,00	1 465,51	86,21			0,00	163 770,30
MHMP - OTV	0000050	TV Slivenec	596 820,00	471 719,28	23 000,00	6 000,00	4 903,80	81,73			0,00	119 100,72
MHMP - OTV	0000083	H.Počernice - ČOV Svěpra	528 270,00	480 266,71	4 280,00	9,50	9,55	100,53			0,00	47 993,79
MHMP - OTV	0000085	TV Řepy	190 625,54	168 911,52	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	21 714,02
MHMP - OTV	0000088	TV Libuš	662 990,00	476 776,82	14 261,00	1 211,00	840,95	69,44			0,00	185 002,18
MHMP - OTV	0000092	TV Zličín	346 957,72	309 601,98	0,00	1 320,00	1 298,87	98,40			0,00	36 035,74
MHMP - OTV	0000093	TV Kbely	587 501,90	460 754,34	0,00	1 170,00	1 127,28	96,35			-3 244,39	128 821,96
MHMP - OTV	0000100	TV Zbraslav	640 054,27	531 971,83	16 062,00	170,00	168,52	99,13			0,00	107 912,44
MHMP - OTV	0000101	TV Újezd	362 580,28	291 825,26	36 800,00	46 911,00	46 869,51	99,91			0,00	23 844,02
MHMP - OTV	0000102	TV Koloděje	259 900,00	101 709,49	0,00	1 054,00	1 053,94	99,99			0,00	157 136,51
MHMP - OTV	0000106	TV Šeberov	400 000,16	298 800,91	14 772,00	3 642,00	3 544,46	97,32			0,00	97 557,25
MHMP - OTV	0000113	TV Lipence	730 200,00	493 813,00	12 942,00	1 122,00	1 058,31	94,32			0,00	235 265,00
MHMP - OTV	0000114	TV Stodůlky	277 740,00	142 503,96	0,00	3 381,60	3 381,46	100,00			0,00	131 854,44

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
MHMP - OTV	0000132	TV Točná	570 000,00	118 941,47	29 926,00	12 976,00	12 909,66	99,49			0,00	438 082,53
MHMP - OTV	0000133	TV Dáblice	153 900,00	118 663,99	13 777,00	709,00	708,04	99,86			0,00	34 527,01
MHMP - OTV	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	414 125,07	8 000,00	4 095,00	4 096,02	100,02			0,00	174 129,40
MHMP - OTV	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	331 519,87	7 000,00	800,00	268,05	33,51			0,00	64 851,13
MHMP - OTV	0000138	TV Kunratice	873 100,00	735 986,33	0,00	9 325,00	9 110,57	97,70			0,00	127 788,67
MHMP - OTV	0000152	TV Dolní Chabry	178 885,68	168 372,84	2 296,00	113,00	113,14	100,12			0,00	10 399,84
MHMP - OTV	0000196	TV Klánovice	357 200,00	209 807,41	10 001,00	10 543,60	10 297,08	97,66			0,00	136 849,00
MHMP - OTV	0000204	TV Nebušice	435 003,00	235 410,77	21 708,00	4 968,50	623,93	12,56			-1 299,39	195 923,12
MHMP - OTV	0003082	TV Radotín	1 379 796,30	1 192 002,22	34 000,00	82 150,50	81 521,38	99,23			0,00	105 643,58
MHMP - OTV	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	497 134,44	20 000,00	58 868,00	57 982,71	98,50			0,00	248 027,56
MHMP - OTV	0003103	TV Lochkov	267 750,83	246 938,49	10 737,00	507,00	503,22	99,25			0,00	20 305,34
MHMP - OTV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	205 653,95	0,00	573,00	572,87	99,98			0,00	413 173,05
MHMP - OTV	0003111	TV Lysolaje	439 400,00	401 431,33	7 366,00	12 366,00	12 292,87	99,41			0,00	25 602,67
MHMP - OTV	0003113	TV Přední Kopanina	200 000,39	113 332,79	5 000,00	747,00	746,67	99,96			0,00	85 920,61
MHMP - OTV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	912 272,09	40 000,00	22 472,00	22 355,64	99,48			0,00	336 655,91
MHMP - OTV	0003127	TV Běchovice	357 498,47	251 104,15	15 642,00	10 929,00	10 289,20	94,15			-2 389,22	97 854,54
MHMP - OTV	0003136	TV Satalice	428 521,00	342 924,83	3 677,00	277,00	215,98	77,97			0,00	85 319,17
MHMP - OTV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	868 128,05	49 147,00	49 147,00	46 866,48	95,36			0,00	453 154,95
MHMP - OTV	0003145	TV Vínůň	292 394,64	232 514,16	2 500,00	267,00	260,21	97,46			0,00	59 613,48
MHMP - OTV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	311 435,54	3 200,00	201,00	120,79	60,09			0,00	81 723,46
MHMP - OTV	0003168	TV Křeslice	195 059,62	128 098,00	0,00	285,00	208,12	73,02			0,00	66 676,62
MHMP - OTV	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	243 923,68	0,00	544,50	544,50	100,00			0,00	46 597,32
MHMP - OTV	0003295	TV Horní Počernice	736 027,00	503 727,86	49 257,00	55 857,00	55 376,90	99,14			0,00	176 442,14
MHMP - OTV	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	205 606,08	3 257,00	1 406,00	1 406,16	100,01			0,00	32 957,34
MHMP - OTV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	***			0,00	55 000,00
MHMP - OTV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	179 966,22	26 000,00	59 908,00	48 796,74	81,45			-4 408,10	188 084,88
MHMP - OTV	0008263	P - 14, Aloisov	60 642,99	58 921,47	1 000,00	1 300,00	1 136,33	87,41			0,00	421,52
MHMP - OTV	0008498	Vodovodní řad Nová Ves	55 000,00	1 337,97	0,00	5,00	4,59	91,80			0,00	53 657,03
MHMP - OTV	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	121 808,35	1 395,00	1 399,00	1 398,59	99,97			0,00	20 792,65
MHMP - OTV	0008618	TV Praha 4	120 000,30	90 177,69	10 000,00	5 200,00	3 498,98	67,29			0,00	24 622,61
MHMP - OTV	0040018	Dofakturace pro kap. 02	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	50 000,00
MHMP - OTV	0040020	TV Letňany	100 000,00	51 898,24	15 000,00	2 500,00	1 106,05	44,24			0,00	45 601,76
MHMP - OTV	0040022	TV Troja	150 000,00	60 882,22	26 124,00	9 124,00	8 722,25	95,60			0,00	79 993,78
MHMP - OTV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	191 879,61	6 335,00	3 455,00	3 140,62	90,90			0,00	147 249,96
MHMP - OTV	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	21 173,04	0,00	966,00	15,73	1,63			0,00	87 860,96
MHMP - OTV	0042124	PPO 2013 -modernizace a	134 400,00	0,00	84 400,00	500,00	239,58	47,92			0,00	133 900,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem			40 568 185,51	19 154 701,39	1 426 680,00	880 707,50	829 242,81	94,16	0,00	3 422,13	-154 898,08	20 684 252,65

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek												
MHMP - OTV	0020521	OPPK - Maniny PPO, poldr	24 073,08	0,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00			0,00	18 368,08
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek celkem			24 073,08	0,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368,08
Správce: 0011 - Hana Nováková												
BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.	0006936	Expozice	65 887,02	34 100,42	0,00	0,00	0,00	***	0,00	283,98	0,00	31 502,63
BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.	0006937	Infrastruktura	48 141,77	22 339,97	3 945,00	3 945,00	3 945,00	100,00	3 945,00	1 666,22	0,00	20 190,58
BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.	0006938	Návštěvnícká vybavenost	101 461,15	40 635,31	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	590,33	0,00	56 835,51
BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.	0006942	SZNR	21 000,00	15 473,20	0,00	0,00	0,00	***	0,00	316,58	0,00	5 210,23
BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.	0007503	Areál Západ, 2.etapa	15 000,00	10 820,95	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 457,95	0,00	2 721,10
BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.	0008277	Komunikace a parkoviště	61 556,64	17 728,35	0,00	0,00	0,00	***	0,00	380,24	0,00	43 448,06
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HL.	0006032	SZNR	61 152,85	56 458,12	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 719,30	0,00	2 975,43
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HL.	0006488	Rek. rozvodů inženýrskýc	41 260,46	27 815,62	0,00	0,00	0,00	***	0,00	741,53	0,00	12 703,31
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HL.	0006826	Technické zázemí	80 647,75	45 684,71	0,00	0,00	0,00	***	0,00	375,10	0,00	34 587,94
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HL.	0041862	Expozice velemloků	21 655,19	9 928,09	0,00	0,00	0,00	***	0,00	13 140,92	-533,43	-880,38
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HL.	0042123	Pavilon goril - nový	121 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	12,38	0,00	0,00	120 000,00
MHMP - OTV	0004508	ZOO - Hrošíneček a sloninec	532 235,00	501 700,38	5 000,00	2 540,00	440,19	17,33			0,00	27 994,62
MHMP - OTV	0042122	ZOO - propojovací vodovo	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	231,53	23,15			0,00	4 000,00
Správce: 0011 - Hana Nováková celkem			1 175 997,84	782 685,11	19 345,00	11 885,00	9 016,73	75,87	7 357,38	20 672,13	-533,43	361 289,02
MČ Praha 15	0040012	TV Hostivař				17 000,00						
Celkem			41 768 256,43	19 937 386,50	1 463 025,00	898 297,50	838 259,54	93,32	7 357,38	24 094,26	-155 431,51	21 063 909,76

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

MHMP - OSI

0000057 - Prodloužení stoky A2

Předmětem stavby je nová kanalizace v Komořanech a gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do páteřní stoky A2. Stavba má dokončenou etapu 0001 - Stoka Komořanská, etapu 0002 - Splašková kanalizace v oblasti Nad Teplárnou.

V roce 2014 pokračovala v rámci etapy 0004 realizace části 02 - Splašková kanalizace v ulicích K Petrově komoře, Za Strojírny, Na Komořsku, Pacholíkova, Revoluce a Do Koutů s termínem dokončení v dubnu 2015. Na etapu 0004, část 01 - gravitační stoka z Cholupic do A2 byla zajištěna dokumentace pro výběr zhotovitele a byl vyhotoven podklad pro schválení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

0006963 –Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově

Stavba řeší celkovou přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro hlavní město Prahu vybudováním nové mechanicko-biologické linky a čištění s chemickým srážením, a dále přestavbu stávající ÚČOV včetně nového kalového hospodářství v lokalitě Císařského ostrova. Realizace tohoto záměru umožní Praze dosáhnout emisní limity požadované legislativou EU i legislativou ČR.

Investiční prostředky byly v roce 2014 čerpány na zajištění dokumentace pro stavební povolení, mandátní činnosti správce stavby a technický dozor investora a na poradenské činnosti vztahující se na etapu 0001 – Nová vodní linka. V průběhu roku 2014 byly dále zajištěny podklady pro studii na minimalizaci vlivu stavby nové vodní linky na povodňové průtoky.

0008548 - Kanalizační sběrač H-prodloužení do Běchovic

Výstavba kanalizačního sběrače H umožňuje gravitační odvedení splaškových vod na ÚČOV z povodí městské části Praha – Dolní Počernice a Praha – Běchovice a výhledově rovněž dojde k odkanalizování městské části Praha 21 (Újezd nad Lesy) a městské části Praha 20 (Horní Počernice – k.ú. Svěpravice).

Etapa 0001 – Stoka H1, 1. část

Celková délka sběrače (1. a 2. část etapy 0001) v profilu DN 800 je cca 1240 bm. Trasa je vedena ulicí Národních hrdinů a ulicí Nad rybníkem První část stavby v délce 857,4 bm navazuje na již provedený úsek sběrače v ul. Národních hrdinů v MČ Praha – Dolní Počernice před křížením s Rokytkou. Před křížením se silničním okruhem bude tento úsek (1. část) ukončen. Do sběrače H bude přepojena stávající splašková kanalizace v ulici Nad Rybníkem – stávající čerpací stanice a výtlačný řad budou zrušeny a kanalizace bude zaústěna do spadiště na sběrači.

Tato první část stavby v úseku od napojení na stávající řad v křížení s Rokytkou v ulici Národních hrdinů až po šachtu Š14 v celkové délce 857,40 bm je v realizaci s termínem dokončení v 10/2015.

Na základě uzavřené SoD proběhlo dne 2. 4. 2014 „předání staveniště“ zhotoviteli a stavba Sběrače H (stoky H1, úsek Š 1 - Š 14) byla zahájena. Bylo vydáno výkopové povolení, dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR) a uzavřena smlouva s TSK OS Sever. Byl dokončen úsek sběrače od Š 2 do Š4, tj. položení sklolaminátového potrubí DN 800 včetně zaplnění prostor raženého profilu cementopopílkovou směsí a vystrojení šachet Š 2, Š 3. Probíhala

ražba v úseku sběrače od Š 4 až do Š 9 a hloubení šachet Š7, Š 9. Byl dokončen výběr zhotovitele pro „nezávislý“ geotechnický monitoring stavby, který by měl mimo jiné řešit i problematiku „ztráty vody ve studních“ v lokalitě Dolních Počernic.

Etapa 0001 – Stoka H1, 2. část

Druhá část výstavby kanalizačního sběrače je vymezena úsekem od šachty Š14 po šachtu Š20 v délce 382,60 bm. Na tento úsek stavby je vydáno pravomocné stavební povolení a připravují se podklady pro zahájení výběrového řízení. Předpoklad zahájení stavby je v 3. čtvrtletí 2015.

0042358 – Nebušický sběrač

Jedná se o výstavbu kanalizačního sběrače DN 300, který je součástí oddílné kanalizace budované v povodí Šáreckého potoka. Splaškové odpadní vody budou odváděny z prostoru dnešní ČOV Nebušice. Dále ulicemi U Gabrielky a Nebušická směrem k ulici Horoměřická, na Jenerálce a V Šáreckém údolí, kde se napojí do realizovaného sběrače „B“ (stavba č. 7500 - TV Praha 6, etapa 0001 – Šárecké údolí). Dostavba sběrače „B“ a vybudování Nebušického sběrače umožní zrušit dnešní ČOV Nebušice. Celková délka sběrače je 1326,00 m, z toho 319,00 m tvoří výtlak PEHD 160. Do sběrače jsou zaústěny nové vedlejší řady v ulici Ve Skalách – tlaková kanalizace PEHD 75 v délce 116,00 m, K Vršíčku – gravitační řad DN 300 v délce 108,00 m a U Vizerky – gravitační řad DN 300 v délce 68,0 m.

Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, pro zrušení ČOV Nebušice byl vydán pravomocný demoliční výměr. V roce 2014 byl na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel díla a dne 24. 6. 2014 proběhlo předání staveniště, stavba byla zahájena. Probíhala ražba v úseku sběrače od Š 43 do Š 48. Byla realizována kanalizace v ulicích Ve Skalách, K Vršíčku a probíhala výstavba kanalizace v ulici U Vizerky.

0042359 - Papírenská – kanal. sběrač

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace – rekonstrukci stávající stoky „D“ DN 1200, která je po povodních v roce 2002 v havarijním stavu. Navrhovaný stav řeší zkapacitnění stoky z DN 1200 na DN 1400 mm a současně se navrhuje kvalitnější materiál potrubí – litina. Dochází rovněž ke změně části trasy stoky dlouhé 101 m. Součástí stavby je rušení stávajících nefunkčních stok. Celková délka rekonstruované části kanalizace v ulici Papírenská je 481 m. Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí (r. 2009) a stavební povolení (r. 2011). Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) je zpracována a odevzdána. V r. 2014 byla prodloužena platnost stavebního povolení. Stavba je k 31. 12. 2014 připravena k realizaci.

MHMP – OTV

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

V rámci stavby již byla vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína a Tróji. Na podzim 2011 pak byla zahájena realizace opatření v Chuchli. V průběhu roku 2014 pokračovala příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu:

Etapa 0003 – Karlín, Libeň

část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti

V rámci této části byly provedeny demolice objektů v záplavovém území mezi Vltavou a protipovodňovou hrází jižně od Libeňského mostu. Na ně naváže odstranění podzemních konstrukcí a sanace bodových znečištění v areálu bývalého stavebního dvora, prováděné společně se zemními pracemi v rámci etapy 0001 stavby 4679. Na základě výběrového řízení zahájeného v roce 2012, které bylo přezkoumáváno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, byla v říjnu uzavřena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem, kterým je „Sdružení pro Karlín a Maniny“ (UNISTAV a.s. a PROMINECON CZ a.s.). Následně se rozeběhly činnosti pro zahájení realizace v lednu 2015.

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín část 22 Velká Chuchle

Linie této části prochází ulicí Dostihovou, středním dělicím pruhem Strakonické a za zástavbou Velké Chuchle uhýbá k západu, kde se zavazuje do železničního tělesa. Malou Chuchli na její úrovni chrání samostatná linie ve středním dělicím pruhu Strakonické a zástavba podél Vrutice je chráněna alespoň na úroveň dvacetileté povodně z Berounky. Linie je tvořena kombinací železobetonových zídek, mobilního hrazení a zemních hrází a je doplněna opatřeními na kanalizaci. Stavební práce byly přerušeny z důvodu probíhajícího jednacího řízení bez uveřejnění od června 2013 do srpna 2014, kdy byly dokončeny a dílo bylo převzato bez vad a nedodělků. Všechny stavební objekty a opatření jsou zkolaudovány.

část 31 Lipence – Dolní Černošice

Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od automobilového spojení s metropolí. Pro zajištění této evakuační trasy má dojít k dílčímu navýšení komunikace Černošické. Na základě upravené dokumentace pro územní řízení a modelu zaplavování zájmového území pokračovalo projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Na základě požadavku Městské části Praha – Lipence byla zpracována studie odtokových poměrů při zvýšení průtočnosti stávající údolnice.

Etapa 0007 – Troja část 15 Troja – západ

Jedná se o součást trojské protipovodňové linie v úseku kolem bývalého areálu Diplomatičeského servisu, kde prostorové podmínky umožnily provedení sypané zemní hráze, která v nejvyšším místě dosahuje výšky 8,9 m. Tato část byla provedena na základě výjimky ze stavebního zákona a byla dokončena v roce 2010. Postup v majetkoprávním vypořádání dotčených pozemků umožnil o rok později zahájení řízení o dodatečném vydání stavebního povolení, které bylo následně přerušeno do uzavření dědického řízení u jednoho ze stavbou dotčených pozemků. Před koncem roku 2013 bylo možné řízení znovu zahájit. V průběhu prvního pololetí 2014 pak bylo vydáno dodatečné stavební povolení a v červenci pak kolaudační souhlas.

část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m a pro který je zajištěno pravomocné územní rozhodnutí. V průběhu roku 2014 byl dokončen výběr zpracovatele dokumentace pro stavební povolení, která byla vyhotovena a dále bylo zahájeno její projednávání.

část 20 Troja – komunikace k loděnici

Městem neakceptovaný požadavek na výkup pozemků dotčených částí 14 Troja – městský okruh vyvolal omezení šířky protipovodňové hráze realizované v rámci části 14, čímž nemohlo vzniknout požadované komunikační propojení ulic Povltavské a Vodácké. To bude v náhradní trase provedeno v rámci části 20. Nová komunikace umožní příjezd k trojské loděnici bez nutnosti projíždět zástavbou Městské části Praha – Troja a za povodňových stavů, kdy je jediná přístupová silnice zatápěna pod trojskou lávkou, bude sloužit k evakuaci z vodáckého areálu. Stavební řízení bylo v roce 2013 přerušeno do dořešení majetkoprávních vztahů. V roce 2014 probíhalo projednávání tisků pro podmiňující výkupy spoluvlastnických podílů pozemků dvou soukromých osob, přičemž jeden z výkupů byl odsouhlasen a byla uzavřena kupní smlouva.

Etapa 0011 – ostatní toky

část 11 Přední Kopanina

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na území Městské části Praha – Přední Kopanina v délce cca 1270 m, u které se předpokládá využití spolufinancování z Operačního programu životní prostředí. V průběhu roku 2014 nabylo vydané územní rozhodnutí právní moci, byla zpracována dokumentace pro stavební řízení a bylo zahájeno její projednávání s dotčenými orgány.

část 21 Nedvězí

Stavba řeší protipovodňovou úpravu koryta Rokytky na území Městské části Praha – Nedvězí v délce cca 560 m a jsou pro ni vydána všechna stavební povolení. V roce 2014 byla zpracována zadávací dokumentace a následně byl zahájen výběr zhotovitele.

část 31 Čakovice

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Mratínského potoka na území Městské části Praha – Čakovice. Na základě zkušeností z povodně v červnu 2013 byla do stavby zařazena tato nová část.

Etapa 0003 – Karlín, Libeň

část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti

V rámci této části byly provedeny demolice objektů v záplavovém území mezi Vltavou a protipovodňovou hrází jižně od Libeňského mostu, na které má navázat odstranění podzemních konstrukcí a sanace bodových znečištění v areálu bývalého stavebního dvora, prováděné společně se zemními pracemi v rámci etapy 0001 stavby 4679 - Maniny-PPO, snížení nivelety Karlín. V prosinci 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o zrušení některých úkonů zadavatele, neboť ten nepožádal o písemné vysvětlení nejvýhodnější nabídky, která ale obsahuje krátkou lhůtu realizace. V průběhu prvního pololetí 2014 zadavatel požádal uchazeče s krátkou dobou realizace o vysvětlení a po novém hodnocení předložil Radě HMP návrh na revokaci usnesení o vyloučení některých uchazečů a na revokaci usnesení o výběru zhotovitele.

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín

část 22 Velká Chuchle

Linie této části prochází ulicí Dostihovou, středním dělicím pruhem Strakonické a za zástavbou Velké Chuchle uhýbá k západu, kde se zavazuje do železničního tělesa. Malou Chuchli na její úrovni chrání samostatná linie ve středním dělicím pruhu Strakonické a zástavba podél Vrutice je chráněna alespoň na úroveň dvacetileté povodně z Berounky.

Linie je tvořena kombinací železobetonových zídek, mobilního hrazení a zemních hrází a je doplněna opatřeními na kanalizaci. V červnu 2013 byly stavební práce přerušeny z důvodu probíhajícího jednacího řízení bez uveřejnění. Úkony zadavatele pro zadání dodatečných stavebních prací pak pokračovaly i v prvním pololetí 2014.

část 31 Lipence – Dolní Černošice

Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od automobilového spojení s metropolí. Pro zajištění této evakuační trasy má dojít k dílčímu navýšení komunikace Černošické. Na základě upravené dokumentace pro územní řízení a modelu zaplavování zájmového území pokračovalo projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

Etapa 0007 – Troja

část 15 Troja – západ

Jedná se o součást trojské protipovodňové linie v úseku kolem bývalého areálu Diplomatického servisu, kde prostorové podmínky umožnily provedení sypané zemní hráze, která v nejvyšším místě dosahuje výšky 8,9 m. Tato část byla provedena na základě výjimky ze stavebního zákona a byla dokončena v roce 2010. Postup v majetkoprávním vypořádání dotčených pozemků umožnil o rok později zahájení řízení o dodatečném vydání stavebního povolení, které bylo následně přerušeno do uzavření dědického řízení u jednoho ze stavbou dotčených pozemků. Před koncem roku 2013 bylo možné řízení znovu zahájit. V průběhu prvního pololetí 2014 pak bylo vydáno dodatečné stavební povolení a následně požádáno o kolaudaci, v rámci které již proběhla závěrečná kontrolní prohlídka.

část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Na úsek výpusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m a pro který je zajištěno pravomocné územní rozhodnutí. V průběhu prvního pololetí 2014 pokračovaly úkony zadavatele pro výběr zpracovatele dalšího stupně projektové dokumentace.

část 20 Troja – komunikace k loděnici

Městem neakceptovaný požadavek na výkup pozemků dotčených částí 14 Troja – městský okruh vyvolal omezení šířky protipovodňové hráze realizované v rámci části 14, čímž nemohlo vzniknout požadované komunikační propojení ulic Povltavské a Vodácké. To bude v náhradní trase provedeno v rámci části 20. Nová komunikace umožní příjezd k trojské loděnici bez nutnosti projíždět zástavbou Městské části Praha – Troja a za povodňových stavů, kdy je jediná přístupová silnice zatápěna pod trojskou lávkou, bude sloužit k evakuaci z vodáckého areálu. Stavební řízení bylo v roce 2013 přerušeno do dořešení majetkoprávních vztahů. V prvním pololetí 2014 pokračovalo projednávání tisků pro podmiňující výkupy spoluvlastnických podílů pozemků dvou soukromých osob.

Etapa 0011 – ostatní toky

část 11 Přední Kopanina

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na území Městské části Praha – Přední Kopanina v délce cca 1270 m, u které se předpokládá využití spolufinancování z Operačního programu životní prostředí. V průběhu prvního pololetí 2014 nabylo vydané územní rozhodnutí právní moci, byla zpracována dokumentace pro stavební řízení a bylo zahájeno její projednávání s dotčenými orgány.

část 21 Nedvězí

Stavba řeší protipovodňovou úpravu koryta Rokytky na území Městské části Praha – Nedvězí v délce cca 560 m, má přislíbenou dotaci ve výši 16,1 mil. Kč v rámci 27. výzvy Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2. a jsou pro ni vydána všechna stavební povolení. V první polovině roku 2014 byla zpracována zadávací dokumentace, která byla připomínkována Státním fondem životního prostředí, a následně byl zahájen výběr zhotovitele.

000013 Baba II, rekonstrukce IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných a správci PVS a.s. nepředaných inženýrských sítí kanalizace a vodovodu, provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, sídliště Baba. Na stavbu je vydané pravomocné územní rozhodnutí. Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 - Západní část a etapu 0003 – Střední část. V roce 2014 bylo vydáno pravomocné stavební povolení na etapu 0001 - Východní část vymezenou ulicemi Frágnerova, Na Ostrohu a bylo zadáno vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele.

000050 - TV Slivenec

Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec

Výstavba kanalizace vč. napojení na pražský kanalizační systém. Lokalita : Na Korálově - ul. Na Korálově až po napojení na ČS 1. Stavba dokončena a zkolaudována. Splašková kanalizace v ostatních ulicích bude realizována v rámci etapy 0019.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

Dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci ul. K Holyni byla projednána a bylo vydáno stavební povolení na OV ÚMČ Praha 5 v 1/2012 a nabylo právní moci dne 23. 2. 2012. Na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici K Holyni bylo požádáno o vydání samostatného stavebního povolení, které bylo vydáno a nabylo právní moci dne 3. 2. 2012 - akce je připravena k realizaci. Platnost obou stavebních povolení byla prodloužena. Stavba byla zahájena výstavbou dešťové kanalizace – předání staveniště proběhlo 20. 11. 2014. Zhotovitel stavby provedl část dešťové kanalizace v křižovatce s ulicí Ke Smíchovu, vč. spadišťové šachty. S výstavbou lze pokračovat až od 1. 2. 2015 – dle podmínek OS TSK (práce v zimních měsících).

Etapa 0007 – Komunikace U Náhonu

Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, stavební úřad s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují stavební povolení. Pro výběr zhotovitele je nutno objednat aktualizaci dokumentace pro výběrové řízení., vzhledem ke stáří projektu je třeba aktualizovat celou dokumentaci.

Etapa 0015 – (dříve et. 0003)– kanalizace Slivenec II - dostavba kanalizačních řadů v obci Slivenec - 3 části: lokalita Sever, lokalita K Lochkovu a čerpací stanice ČS 1 a lokalita Jezírko. Dotace byly přiděleny na všechny vyjmenované lokality, stavba je dokončena, zkolaudována. Doklady k vypořádání dotace předány.

Etapa 0019 – Kanalizace Na Přídole

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 v lokalitě Na Přídole, Na Korálově, Jezírka ul. Za křížkem, U Smolnice, Vltavínová a Frančikova, K Cikánci a U Jezírka. Ulice Vltavínová, Za Křížkem a Na Korálově včetně ulice Na Bělci byla dokončena

a zkolaudována. Ulice Frančíkova, K Cikánce, U Jezírka (lokalita C3) je realizována v celém rozsahu. V současné době probíhá výstavba čerpací stanice S7. Výstavba ČS (a vybavení) byla dokončena a stavba byla zkolaudována v 11/2014. Výstavba splaškové kanalizace v oblasti Na Přídole lokalita C2 je v současné době provedena kanalizace v ulici Na Přídole, Na Křemínku, Na Botě, Ve smrčině a dokončuje se ulice V Lipkách. Čerpací stanice č. 2 je realizována po stavební stránce. Výstavba kanalizace v oblasti Na Přídole byla dokončena. Zbývá dokončit obnovu povrchů komunikací (živice). Bez splnění této podmínky nedá PVK souhlas s kolaudací díla. Předpokládaný termín provedení povrchů je březen t.r. (za předpokladu příznivého počasí).

0000083 - Horní Počernice – ČOV Svěpravice

Etapa 0004 – Domkovská

Výstavba splaškové a dešťové kanalizace pro spádové území dané ulicemi Chvalkovická, Domkovská, Jeřická, Podůlší, Lipí, Hřidelecká, Všelipská, V Dílcích, Zdoňovská, Na Pozorce, Zájezdní, Češovská Jívanská, Javornická, Kalvodova, Trní a část ulic Kramolná a Božanovská. Stavba je dokončena. Kolaudační řízení bylo rozděleno na III. etapy, všechna kolaudační rozhodnutí jsou vydána a pravomocná. Doklady k vypořádání dotace byly předány.

Etapa - 0005 HOPO – východ

Dokončení výstavby splaškové kanalizace vč. veřejných částí přípojek ve východní části MČ. Stavba prošla schvalováním EIA. Nyní se řeší majetkoprávní projednání. Stavba je vedena přes soukromé pozemky. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí závisí na majetkoprávním projednání. Některé pozemky jsou nedohledatelné. V této etapě byla realizována pouze část a to výstavba splaškové kanalizace a vodovodního řadu v ulici Votuzská na kterou bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Tato část stavby je dokončena a zkolaudována.

Etapa 0007 - Za dálnicí

Výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti pod dálnicí D 11 v ulicích Ke Xaverovu, Na Svěcence, Do Svěpravic a K hrázi. Byla rozeslána studie k odsouhlasení.

Etapa 0012 Domkovská DK

Výstavba dešťové kanalizace pro spádové území dané ulicemi Podůlší, V Dílcích, Bříšťanská, Meziluží (od napojení v ulici Domkovská po šachtu D 201), Zdoňovská (od napojení na stávající stoku v ulici Zdoňovská po UV 29), Domkovská a Jeřická – dopojení na stávající přípojky a Chvalkovická, včetně uvedení povrchu komunikací do předchozího stavu. Stavba dokončena, zkolaudována.

0000088 - TV Libuš

Etapa 0007 – Komunikace Libuš III.

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací. Ulice K Jezírku -1.část a V Tůni je dokončena a zkolaudována. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na ulice K Jezírku – západní část, U Pejřárny, Božejovická, Na Močále a Na Jezerách. Je vydáno stavební povolení platné do 3. 5. 2015. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0008 – Komunikace Písnice

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací po pokládce inženýrských sítí. Z rozsahu plnění zůstává pouze rekonstrukce ulice Ke Březině – bylo vydáno pravomocné stavební povolení a stavba je připravena k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení termínu platnosti stavebního povolení. Komunikace Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, Klenovická, Modravská, U

Jednoty, Vacovská a V Kálku – bylo požádáno o stavební povolení. SO 401 – Sdělovací vedení – bylo požádáno o umístění stavby a o stavební povolení. Řízení přerušeno, nutné doplnit.

Etapa 0010 – Komunikace Libušská

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky v ulici Libušská s Kunratickou spojkou, která navazuje na rekonstrukci ulice Libušské v Písnici na konec zástavby. Bylo vydáno stavební povolení k přeložkám kabelů VN, NN, k přeložce a novém vedení VO a k přeložce plynovodu STL. 5. 4. 2013 bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení. Od majitelů pozemků bylo podáno odvolání. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení do 26. 4. 2016. Stavební povolení na přeložku vodovodního řádu a ochranu vodovodů bylo vydáno 13. 1. 2013. Bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení na přeložku vodovodu, to bylo vydáno s platností do 3. 7. 2014. Bylo znovu požádáno o prodloužení stavebního povolení na vodovodní řad a stavební povolení bylo prodlouženo do 7. 10. 2016. Bylo vydáno stavební povolení platné do 7. 5. 2016. Stavební povolení na dešťovou kanalizaci bylo vydáno s platností do 8. 8. 2015. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0012 – Obchvatová komunikace

Výstavba komunikace včetně chodníků a vyvolaných IS mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k.ú. Písnice. Bylo vydáno rozhodnutí o posouzení vlivu stavby na živ. prostředí (EIA). Dle podmínek EIA byla aktualizována projektová dokumentace k územnímu řízení a probíhá její projednávání. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí – řízení přerušeno s výzvou na doplnění. Mandatář a projektant pracují na doplnění žádosti, rovněž se projednává majetkoprávní část projektu.

Etapa 0013 - Dobronická

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a Bezejmenné ulice. Je vydáno stavební povolení a byla prodloužena jeho platnost. Stavba je připravena k realizaci. Objekt SO 04 a SO 03 – vydáno stavební povolení a povolení odstranění stavby. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení do 18. 9. 2014. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. 16. 4. 2014 bylo přerušeno řízení a byla zaslána výzva k doplnění žádosti. 28. 5. 2014 byla žádost doplněna. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0015 – V Zákopech

Rekonstrukce komunikace v ulici V Zákopech v k.ú. Písnice. Součástí rekonstrukce je likvidace dešťových vod, protihluková opatření, veřejné osvětlení a vyvolané přeložky podzemních vedení. Projednává se dokumentace k územnímu řízení - nevyřešené majetkové vztahy. Stav trvá.

Etapa 0022 - K Vrtilce

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a úpravy tras kabelů PRE a MTS Telefónica O2. Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení. Je vydáno právoplatné vodohospodářské povolení a stavební povolení. Podána žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení (vodooprávky). Platnost prodloužena do 2. 12. 2016. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0020 – Ke Kašně

Rekonstrukce místní komunikace po pokládce inženýrských sítí. SO 401 – Sdělovací kabely – bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby k přeložce kabelů. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o umístění stavby a nabylo právní moci dne 16. 11.

2012. Bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a to bylo vydáno s platností do 16. 11. 2014. Bylo požádáno znovu o prodloužení platnosti ÚR a to bylo prodlouženo do 29. 5. 2016. SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy – vydáno stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení a bylo vydáno s platností do 30. 3. 2014. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení platné do 29. 5. 2016. Stavba je připravena k realizaci.

000092 - TV Zličín

Etapa 0008 – Komunikace Zličín - obchvatová komunikace

Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – Hrozenkovská. Probíhají jednání s vlastníky pozemků (převody majetku na obec hl. m. Praha) a s veřejnoprávními orgány. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu.

Etapa 0010 – Komunikace Sobín

Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Stavba 1. části komunikací Sobín byla dokončena a byl vydán kolaudační souhlas. Na 2. část komunikací bylo vydáno stavební povolení. Realizace 2. části probíhá pod etapou 0018 – viz. etapa 0018.

Etapa 0011 – Obchvatová komunikace Zličín

Výstavba komunikace vč. veřejného osvětlení v úseku mezi ul. Hrozenkovská – Strojírenská. Dokumentace k územnímu řízení obchvatové komunikace část Hrozenkovská – Strojírenská. je projednána s veřejnoprávními orgány, probíhá majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu, vazba na et. 0008.

Etapa 0014 – Vodovod Mladých + kanalizace

Výstavba vodovodních řadů včetně veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Mladých a Vsetínská. Je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá její projednávání. Vzhledem ke změně vlastnických poměrů byla DÚR aktualizována a nově projednána s PVK a PVS. Příprava stavby byla pozastavena z důvodu majetkoprávních problémů, které řešil ÚMČ Zličín. Koncem roku 2012 byla příprava obnovena vzhledem k tomu, že ÚMČ dořešil některé problematické vlastnické vztahy s Pozemkovým fondem. Pokračuje příprava stavby. Majetkové problémy s Českou geologickou službou, která svoje pozemky nabízí státním organizacím a ostatním složkám státu. ÚMČ Praha Zličín projevil o tyto pozemky zájem.

Etapa 0015 – Slánská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Na Radosti v úseku ulic Do Blatin a Slánská. Součástí etapy jsou vyvolané přeložky podzemních vedení. Na základě projednání studie proveditelnosti bylo rozhodnuto, že se nebude pokračovat v přípravě přeložky komunikace Na radosti, ale byla zpracována dokumentace k územnímu řízení pro rekonstrukci stávající komunikace v úseku od ul. Do Blatin k ul. Slánská, která se v současné době projednává. Stavba byla rozšířena o přeložku vodovodu na základě požadavku PVS a.s.. Probíhá projednávání dokumentace k územnímu řízení, a projednávají se výkupy pozemků se soukromými vlastníky, kteří vznesli požadavek na odkoupení celých výměr pozemků trvá.

Etapa 0016 – Ke Zličínu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Ke Zličínu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace a vodovod), STL plynovodu a veřejného osvětlení. Bylo vydáno stavební povolení na vodovodní dílo a stavební povolení na rekonstrukci vozovky a přeložky inženýrských sítí. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0017 – Valtická

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace DN 300 – DN 1000 z trouby sklolaminátové v ulici Valtická. Stavební práce byly dokončeny a převzaty v r. 2012. Kolaudace stavby bude provedena po dokončení etapy 0018 – viz. etapa 0018. Po dokončení et. 0018 byla provedena kolaudace dešťové kanalizace v ul. Valtická rozhodnutím OŽPD P 17 ze dne 23.6.14

Etapa 0018 – Mikulčická

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu dešť. kanalizace, vodovodu a přeložek IS v ul. Valtická, Šakvická, Mikulčická, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická a Ke Břvům. Stavba byla dokončena. Přejímka díla proběhla k 30. 10. 13. Dne 20. 6. 14 proběhlo místní šetření ke kolaudaci dešť. kanalizace, vodovodu a splaškové kanalizace. Dále jsou řešeny geom. plány přeložek IS a nově realizovaných komunikací pro věcná břemena a kupní smlouvy s následnou kolaudací komunikací. Po dokončení dešť. kanalizace, vodovodu a splašk. kanalizace v oblasti ul. Mikulčická byl vydán OŽPD P17 dne 23. 6. 14 kolaudační souhlas. Kolaudace komunikací a přeložek IS vzhledem ke zpracování geom. plánů s novými čísly pozemků pro věcná břemena a kupní smlouvy dosud není.

Etapa 0021 Sobín přeložky

Jedná se o přeložky a ochranu kabelů VN, NN a VO v ul. Valtická, Šakvická. V 11/2011 bylo předáno staveniště zhotoviteli díla a byly zahájeny stavební práce. Stavební práce jsou ve fázi dokončování. Stavba je dokončena přejímka proběhla dne 30. 7. 2012. Kolaudace bude provedena po dokončení etapy 0018 – viz. etapa 0018.

Etapa 0023 – Petrovská

Jedná se o rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí v ul. Ke Břvům, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická. V této etapě bude realizována rekonstrukce ul. Ke Břvům, ostatní ulice jsou součástí etapy 0018. Etapa rozšířena projekčně o prodloužení splaškové kanalizace v ulici Ke Břvům a v ul. Nivnická. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby platné do 1.3.2016. Bylo vydáno stavební povolení na kanalizaci platné do 22. 10. 2016. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0020 – U Zličínského hřiště

Rekonstrukce komunikace ul. Na Radosti v úseku Hrozenkovská, U Zličínského hřiště. Připraveno k realizaci, zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla.

0000100 - TV Zbraslav

Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky

První část stavby – výstavba splaškové kanalizace je dokončena. Na další část stavby týkající se rekonstrukce vodovodních řadů je po technické stránce projednána dokumentace

k územnímu řízení. Pro realizaci této části stavby je nutno projednat výkup pozemku soukromého vlastníka.

Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav

Prodloužena stavební povolení na dešťovou kanalizaci a přeložky inženýrských sítí. Stavební povolení na komunikace okolí Romana Blahníka prodlouženo a nabylo právní moci.

Etapa 0005 – Komunikace Lahovičky

Celoplošná rekonstrukce komunikací v k.ú. Lahovičky. Příprava stavby k územnímu řízení pozastavena do vyřešení majetkových problémů.

Etapa 0012 – Vodovod Závist

Výstavba vodovodního řadu DN 150 spojující lokalitu Závist v k.ú. Zbraslav se stávajícím vodovodním řadem v ulici Nad Roklí v k.ú. Komořany. Je zpracována DUR a probíhá veřejnoprávní projednání. Řeší se majetkové problémy se soukromými vlastníky pozemků.

Etapa 0015 – Žabovřeská

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Žabovřeská od napojení na ulici Elišky Přemyslovny ke křižovatce ulic Tatrova a K Peluňku včetně výstavby splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. Bylo vydáno územní rozhodnutí, nabylo právní moci. Nutno nasmlouvat další stupeň PD.

Etapa 0016 – Kanalizace Peluňek

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace gravitační, která bude tvořena stokami A a A1. Dále se jedná o realizaci výtlačku pro přečerpávání splaškové vody z čerpací stanice ČS do stávající čerpací stanice ČS1. Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Prodloužena stavební povolení na vlastní kanalizaci. Bylo vydáno rozhodnutí (při spojeném územním a stavebním řízení) na objízdnu komunikaci a nabylo právní moci. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

0000101 - TV Újezd

Etapa 0004 – Komunikace

Rozšíření komunikace Formanská (směr Kateřinky). Jedná se o rozšíření komunikace Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem u Průhonic, doplnění chodníků a části cyklostezky a zastávek BUS MHD.

Dokumentace k územnímu řízení byla aktuálně dopracována dle připomínek dotčených orgánů a organizací a byla předložena znovu k projednání. DUR byla kladně projednána a byl zpracován čistopis DUR vzešlý ze zpracování výsledků majetkového projednání. Územní rozhodnutí vydáno v 01/2013 včetně nabytí právní moci. Byly zahájeny práce na zhotovení dokumentace pro stavební povolení - DSP. DSP byla předána a bylo zahájeno její projednávání. Probíhají koordinace s nově připravovanými akcemi investorů podél komunikace.

Etapa 0007 – komunikace II – prostor u čerpací stanice

Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší k zastávce MHD u Návesního rybníka, doplnění zpevněných ploch a výstavba nového neprůhledného oplocení kolem stávající ČS splaškových vod. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Bylo prodlouženo stavební povolení a nabylo právní moci.

Etapa 0012 – Komunikace Pod Napětím

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace, Splašková a dešťová kanalizace v ulici Pod Napětím byla zrealizována, na splaškovou kanalizaci byl vydán kolaudační souhlas. Byly zahájeny práce na rekonstrukci komunikace. Viz etapa 0017. Stavba dokončena, bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0013 – Dešťová kanalizace

Výstavba dešťové kanalizace DN 400 v ulici Josefa Bíbrdlíka - stavební práce byly dokončeny. Bylo přerušeno kolaudační řízení. Důvodem je majetkoprávní jednání mezi OSM MHMP a Oseva s.p. v likvidaci o prodeji pozemků. Kolaudační rozhodnutí vydáno včetně nabytí právní moci v 06/2014.

Etapa 0017 – Komunikace IV

Byla zahájena stavba obsahující rekonstrukci komunikací Vodnická, U Pramene, Pod Napětím a výstavbu dešťové kanalizace s následnou rekonstrukcí komunikace v části ulice J. Bíbrdlíka a Formanská. Komunikace Vodnická, U Pramene a Formanská jsou dokončeny a zkolaudovány. Komunikace v ulici Pod Napětím je dokončena a zkolaudována. Stavba v celém rozsahu dokončena a jsou vydána kolaudační rozhodnutí na všechny objekty.

Etapa 0018 – Komunikace K Motelu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici K Motelu, K Mostu a Nad Náhonem. Stavba byla dokončena. Je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0021 – Technická infrastruktura MČ

1. část - víceúčelové hřiště bylo dokončeno.
2. část - chodník, veřejné osvětlení - jedná se o nový chodník s veřejným osvětlením vedeným mezi protihlukovým valem dálnice D1 a zahradami rodinných domů mezi ulicemi Pasterců a Pod Napětím v MČ Praha-Újezd, obytná část Kateřinky. Byla zpracována DUR a zahájeno její projednání. Projednání zmrazeno z důvodu majetkoprávních problémů.

Etapa 0022 – Ke Mlýnu

Jedná se o rekonstrukci povrchu části místní komunikace Ke Mlýnu včetně doplnění nového veřejného osvětlení a to v prostoru stávajících nemovitostí č.p.14 a č.p.12 a zadního vstupu do dendrologické zahrady. Byla zpracována DUR, která se v současné době projednává.

Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků byla dokumentace redukována a upravena, aby nebyly soukromé pozemky dotčeny. Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednávání. Stavební povolení bylo vydáno v 06/2013, včetně nabytí právní moci. Po zpracování zadávací dokumentace bude stavba připravena k realizaci.

0000106 - TV Šeberov

Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu

Etapa ukončena mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou je zpracována dokumentace k územnímu řízení, která je rozeslána a probíhá její projednání. Řeší se zásadní připomínky k této dokumentaci zejména požadavek PVS a.s..

Etapa 0017 – Lipenská

Rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Osvětová, Lipenská (část), V Zatačce, U Školky (část), V Záhybu, a „bezejmenná“. Dokumentace pro územní řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Řeší se připomínky OZP MHMP k navrženému způsobu odvodnění s ohledem na chráněné území Hrnčírských luk a probíhá projednání s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Další přípravu stále blokuje zásadní nesouhlas vlastníků soukromých pozemků v prostoru Hrnčírských luk, které jsou dotčeny úpravami pro odvedení dešťových vod. Tyto pozemky jsou pro význam celé stavby klíčové a bez nich nelze stavbu realizovat. Stav trvá pro část Lipenská 2 (stavba byla rozdělena podle povodí dešťových výpustí). Dokumentace k územnímu řízení pro část Lipenská 1 byla přepracována tak, aby nebyla závislá na nedostupných pozemcích, takto byla znovu projednána a bylo zažádáno o územní rozhodnutí. Územní řízení proběhlo, ÚR bylo vydáno v 02/2013 včetně nabytí právní moci.

Etapa 0018 - Kanalizace Hrnčiče III

Jedná se o projednání ověřovací studie pro změnu odkanalizování k.ú. Hrnčiče, která spočívá v postupné změně podtlakové kanalizace na kanalizaci gravitační a tlakovou. Projednává se dokumentace pro územní řízení pro první část rekonstrukce kanalizace. Na základě částečné změny koncepce technického řešení, které vyplynulo z projednání DUR, byla stavba rozdělena na jednotlivé dílčí celky:

1. centrální čerpací stanici ČS 1.

Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci, byla zpracována a projednána DSP a bylo zažádáno o vodoprávní rozhodnutí. Vodoprávní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Stavba byla delimitována na PVS a.s.

2. gravitační kanalizace v ulici K Šeberovu – byla zpracována DUR, která se v současné době projednává. Byla podána žádost o vydání ÚR. Stavba byla delimitována na PVS a.s.

Etapa 0021 – kanalizace Hrnčiče IV. – nová centrální podtlaková stanice

Jedná se o výstavbu nové centrální podtlakové stanice na podtlakové síti splaškové kanalizace, výstavbu přírodních podtlakových řadů a výstavbu výtlačného řadu zaústěného do nově navrhované gravitační splaškové kanalizace v ul. K Šeberovu v rámci etapy č. 0018. Byla zpracována DUR, bylo zahájeno její projednání, z kterého z důvodu nesouhlasu majitele pozemku s umístěním podtlakové stanice na jeho pozemku dle předběžných dohod vyplynula nutnost na dispoziční přepracování. Probíhají práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Stavba byla delimitována na PVS a.s..

Etapa 0022 – K Hrnčičům

Jedná se o rekonstrukci komunikace K Hrnčičům v úseku Hrnčiče – Šeberov, výstavbu nového výtlačného řadu splaškové kanalizace, výstavbu vodovodního řadu, vyvolané přeložky plynovodu, kabelů PRE, VO, slaboproudých vedení a výstavbu nové komunikace „Příjezdová“ k novému areálu školy včetně nových inž. sítí pro tuto školu. Je zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhá její projednávání.

Bylo zažádáno o územní rozhodnutí, řízení však bylo přerušeno z důvodu požadavku stavebního úřadu na doplnění dalších dokladů. Doklady byly doplněny a proběhlo ústní řízení bez připomínek. ÚR dosud nevydáno.

Etapa 0023 – Jezevčí

Stavba rekonstrukce komunikací v ulicích Jezevčí a Za Šmatlíkem (od křižovatky Za Šmatlíkem – K Safině a Za Šmatlíkem – V Březí, včetně obou křižovatek) byla zahájena 18. 10. 2013 a dokončena 27. 11. 2013. Kolaudační souhlas byl vydán v únoru 2014.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0004 – Komunikace Jílovišťská – 2. etapa

II. část rekonstrukce stávající komunikace v ulici Jílovišťská včetně likvidace dešťových vod, retenční nádrže a prodloužení inž. sítí. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána v 03/2012 na stav. úřad MČ Praha 16 k projednání s tím, že bude doplněno vlastnické vyjádření 2 soukromých vlastníků a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti během územního řízení. VÚLHM postoupil žádost s kladným doporučením na Ministerstvo místního rozvoje k vyřízení, kde žádost nebyla dosud vyřízena. U zbývajících 2 soukr. vlastníků se nepodařilo získat souhlas se stavbou. Vzhledem k tomu, že ve všech jmenovaných případech jde o trvalé záboru pozemků, nebylo možné projednání DÚR kladně vyřídit, a proto byla žádost stažena z projednávání v územním řízení. VÚLHM dodal kladné vlastnické vyjádření s doporučením Ministerstva zemědělství (došlo 6. 1. 2014). Majetkoprávní složka DÚR byla aktualizována projektantem, byla přiohledněna další paré DÚR a bylo zahájeno znovuprojednávání dokumentace k územnímu řízení. Úkol trvá.

Etapa 0006 – Komunikace III

Autobusové obratiště Jílovišťská – platnost již vydaných stavebních povolení byla prodloužena.

Rekonstrukce komunikace Na Lhotkách má vydáno stavební povolení na první úsek, stavba připravena k výběru zhotovitele.

DSP na „Propojení ul. Ve Žlábků – Ke šterkovně“ – 2. část je v projednávání po technické i majetkoprávní stránce. Nelze doprojednat hlavně majetkoprávní složku, vzhledem k exekucím, uvaleným na některé pozemky. Stav trvá, v řešení pozemků na které je uvalena exekuce se snaží pomáhat MČ a někteří zainteresovaní sousedé.

Etapa 0007 – Komunikace TSK

Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha – Lipence. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na komunikace, vodní díla a přeložky inž. sítí. Všechna tato rozhodnutí jsou v právní moci. Bylo požádáno o změnu územního rozhodnutí na objekt protipovodňová zeď na zeď opěrnou. Stavební povolení na úpravu propustku na Kyjovském potoce bylo vydáno. Stavba je dokončena v úseku Jílovišťská – V Alejích.

Další část tj. úsek Jílovišťská – K Peluňku proběhla realizace s dokončením většiny objektů v r. 2012. Byly vydány kolaudační souhlasy. Bylo vydáno rozhodnutí o vynětí zem. Půdy ze ZPF, v lednu 2015 nutno uhradit odvod ze ZPF. Projednávají se smlouvy o zřízení věcných břemen a výkupy pozemků (trvalé zábor). Na jeden z realizovaných sjezdů z komunikace byl vydán zákaz užívání, následně mandatař podal odvolání proti zakazu, do dnešního dne nevyřízeno.

Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu

Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OZP MHMP. Trasa neodpovídá územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava byla zastavena.

Etapa 0009 – IS Dolní Černošice“

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v části Dolní Černošice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla přepracována DUR podle připomínek PVS a MČ Zbraslav. DUR pro 1. a 2. etapu byla sloučena do jedné stavby. Stavba se nachází na k.ú. Zbraslav a týká se i části připravované stavby „TV Lipence komunikace TSK“ kde je nutná dostavba vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Josefa Houdka. Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentace ke stavebnímu povolení je po technické stránce projednána jako celek. Vzhledem k výběru zhotovitele na realizaci 2. části ul. J. Houdka, byla DSP rozdělena na dvě části, přednostně byla projednána 1. část (od vodojemu Havlín až po křižovatku ul. J. Houdka a Jílovišťské) a bylo na tuto část vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato 1. část již byla předána k realizaci (v rámci rekonstrukce komunikace J. Houdka). Stavba vodovodního přivaděče – 1. část v úseku VDJ Havlín (v MČ Zbraslav) – křižovatka ul. J. Houdka a Jílovišťská proběhla v rámci etapy 0007 Komunikace TSK, proběhlo i kolaudační řízení. Pokračuje majetkoprávní projednávání 2. části PD. Úkol trvá. Úsek trasy vodovodního přivaděče pro Lipence DN 300 od VDJ Havlín po ul. Jílovišťskou je v realizaci souběžně s rek. ul. Josefa Houdka – viz etapa 0007. Vodovodní přivaděč je v tomto úseku zkolaudován.

Etapa 0015 - K Průhonu

Rekonstrukce místní komunikace K Průhonu. Bylo vydáno územní rozhodnutí a právní moci nabylo dne 27. 8. 2012. Probíhá projednávání dokumentace pro stavební povolení. Bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Dne 26. 11. 2014 bylo požádáno o stavební povolení pro 1. část ulice (jedná se o zastavěnou část). Stavební povolení bylo vydáno dne 5. 1. 2015.

Etapa 0011 – Intenzifikace ČOV

Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV spočívající v rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 6000 ekvivalentních obyvatel z dnešních 1875 EO. Je zpracována DUR. Po problematickém projednání dostupnosti soukromých pozemků potřebných pro rozšíření areálu ČOV byla nutná úprava návrhu DUR. Dokumentace pro územní rozhodnutí je technicky projednána, k podání žádosti o ÚR chybí majetkoprávní projednání s p. Motlíkem – řeší MHMP – OSM. Oznámení EIA bylo zpracováno a podána žádost na OZP MHMP. Proběhlo územní řízení, ÚR vydáno ve 12/2014. Nutno řešit smluvní vztah na zpracování dalších stupňů PD.

0000114 - TV Stodůlky

Etapa 0003 – Vstavačova

Jedná se o výstavbu splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu a vyvolaných přeložek kabelových vedení a následné čisté úpravy komunikací Ostřicová, Vstavačova a Pod Zličínem v Praze – Stodůlkách. Staveniště na část stavby v ul. Vstavačová bylo předáno zhotoviteli. Přejímka této části díla proběhla dne 18. 5. 12. Kolaudace zrealizované části proběhne až po dokončení funkčního celku. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení na objekty komunikací a přeložky kabelů. Platnost SP byla prodloužena včetně nabytí právní moci o 2 roky. Stavba připravena k realizaci.

Etapa 0006 – Nová Ves

Výstavba vodohospodářské infrastruktury a místních komunikací včetně chodníků v ulicích K Opatřilce, Křepelčí, Sojčí, Srncí, Kančí, Liščí, Zaječí. Vzhledem ke zjištěné kolizi stavby s kabely PRE v ul. K Opatřilce byly práce na stavbě k 2.10.12 přerušeny a PRE zajišťuje překládku svých kabelů. Práce byly obnoveny k 17. 6. 13. Stavba byla dokončena. Kolaudační souhlas na IS byl vydán 25. 11. 2013 a kolaudační souhlas na komunikace a odvodnění byl vydán 16. 6. 2014.

Etapa 0004 – Třebonice

Inženýrské sítě v lokalitě Praha 13 – Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení je rozpracovaná, projekční práce pozastaveny z důvodu změny systému odkanalizování (požadavek PVS). Úzká vazba na projekční přípravu stavby č. 8781 Prodloužení stoky P do Třebonic. Vzhledem k časovému odstupu od zpracování DUR bude nutné dokumentaci aktualizovat, v případě odkanalizování nutno PD přepracovat.

0000132 - TV Točná

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky. Stavba se dělí do třech navazujících etap a etapy 0001 - IS Cholupice, etapy 0002 - IS Točná a etapy 0003 - ČS + výtł. řad do Cholupic. V rámci etapy 0001 je zrealizován SO 03 - splašková kanalizace v Cholupicích. V prvním pololetí 2014 bylo v rámci etapy 0001 - IS Cholupice, část 01 Cholupice vydáno stavební povolení na rekonstrukci povrchů komunikací a byl zahájen výběr zhotovitele. Na etapách 0002 a 0003 pokračoval výběr projektanta.

0000133 - TV Ďáblice

Etapa 0002 – Komunikace

Zálivy BUS MHD v ulici Ďáblická. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno. Probíhá projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Bylo vydáno prodloužení ÚR.

Projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení vzhledem k majetkoprávním vztahům nepokračuje. Chodník podél ulice Kostelecká bylo vydáno stavební povolení.

Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace. Ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech – Stavba rozdělena na 2 části. Na 1. část vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Stavební práce na výstavbě V.O. a kabelů PRE byly dokončeny a byl vydán kolaudační souhlas.

Stavební práce na přípojkách kanalizace jsou dokončeny. Ve 2. části se dořešily majetkoprávní vztahy. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Proběhlo místní šetření k vydání územního rozhodnutí, ke kterému bylo podáno odvolání, odvolání bylo zamítnuto a územní rozhodnutí potvrzeno. Bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 12. 9.2014.

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic

Řešení likvidace dešťových vod MČ pro stávající i výhledovou zástavbu včetně výstavby DUN a retenčních nádrží. Probíhá příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení. MHMP – OOP sdělil, že stavba vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Nadále probíhá projednávání stavby – trvá vzhledem k majetkoprávním problémům.

0000134 - TV Dolní Počernice

Etapa 0001 – Komunikace Vinice

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vinice (ul. Libotovská, V Pařezinách, V Padolině, Přichovická, U výzkumu, Bezděkovská). Probíhají stavební práce v ul. Libotovské a Bezděkovské. Pokračují stavební práce v ulici V Pařezinách a V Padolině. Na rekonstrukci ulice Nad Rybníkem bylo vydáno stavební povolení a byly zahájeny stavební práce. Ulice Nad Rybníkem, V pařezinách, Libotovská, Bezděkovská jsou dokončeny. V Padolině – přerušené řízení pro spojené ÚR a SP (pozemek PF je v soudním řízení). Stav trvá.

Etapa 0002 – Komunikace Dolní Počernice I

Most přes Rokytku – je vydáno pravomocné stavební povolení.

Etapa 0007 – Národních hrdinů“

Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů v délce cca 320 bm – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky, s ohledem na posunutí termínu zahájení stavby byla prodloužena platnost stavebních povolení. Odvodnění ul. V Ráji – bylo vydáno sloučené územní řízení a vodoprávní rozhodnutí. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení do 18. 2. 2016.

0000137 - TV Kyje – Hutě

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 až 0004. V listopadu 2014 nabylo právní moci územní rozhodnutí pro etapu 0006 Cidlinská – Jaroslavická - část 1 a proběhlo stavební řízení na tuto část. Stavební povolení nabylo právní moci 30. 1. 2015. Tato část je připravena pro výběr zhotovitele a realizaci.

0000152 - TV Dolní Chabry

Etapa 0003 – Komunikace II

Okružní křižovatka Spořická - platnost územního rozhodnutí byla prodloužena. Bylo obnoveno jednání s vlastníky pozemků potřebných pro novou křižovatku, které bylo úspěšně

dokončeno a byla aktualizována dokumentace DSP. Stavba je projednána, byla podána žádost o stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno včetně právní moci.

Etapa 0005 – Hrušovanské náměstí

Jedná se o rekonstrukci komunikace na Hrušovanském náměstí – severní část – stavební práce byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jižní část – proběhlo místní šetření, je vydáno kolaudační rozhodnutí

Severní chodník v ulici Spořická- byla vydána výjimka ze stavební uzávěry - projednává se dokumentace k územnímu řízení.

0000196 - TV Klánovice

Etapa 0002 Komunikace II

Rekonstrukce komunikací v ulicích Mechovka, Utěšilova, V Žáčku, Ke Znaku – zkolaudováno. Ulice Plačická byla stavebně dokončena a zkolaudována. Zbývá k dokončení část ulice V Pátém.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Byl získán souhlas se zábořem lesních pozemků. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení ke komunikacím a žádost o územní souhlas k přípojkám kanalizace. V 07/2014 byla doplněna výzva a opravena PD. Stavební povolení na odvodnění komunikací bylo vydáno, k vydanému stavebnímu povolení na komunikaci podali občané odvolání a je v řešení OD MHMP.

Etapa 0004 – Komunikace IV

Celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním těžkostem trvá.

Etapa 0006 – Komunikace VI

Celoplošná rekonstrukce stávajících ulic. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním problémům trvá.

0000204 - TV Nebušice

Etapa 0001 Komunikace I – 2. část, rekonstrukce komunikace Nad Želivkou

Celková rekonstrukce uličního prostoru včetně doplnění dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení s nezbytnými přeložkami inženýrských sítí. Dokumentace pro územní řízení je projednána, je vydáno územní rozhodnutí. Byla projednána DSP a je vydáno stavebního povolení, které nabylo právní moci.

Etapa 0003 – Komunikace Nebušická

Probíhají práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generalem odvodnění MČ Praha – Nebušice.

Etapa 0006 – Gabrielka

Jedná se o doplnění splaškové kanalizace, vodovodního řádu a veřejného osvětlení v lokalitě Gabrielka (asi 500m východně od centra Nebušic). Součástí je úprava toku Nebušického potoka a rekonstrukce přilehlých komunikací s cílem zkvalitnit dostupnost lokality pro pěší. Probíhá projednání dokumentace k územnímu řízení. Na základě místního šetření s OZP MHMP byly upraveny záboř lesních pozemků, probíhá projednání majetkoprávních vztahů. Zásadní část dotčených pozemků je ve vlastnictví církve, a tedy spadají do ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. o blokaci církevního majetku. Stav trvá.

Etapa 0008 – Retenční nádrž

Rekonstrukce stávající požární nádrže včetně úprav okolí a zeleně. Proběhlo ústní jednání územního řízení a bylo vydáno územní rozhodnutí. Projednána dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Proběhla delimitace na RVP MHMP a to na základě požadavku tohoto odboru.

Etapa 0009 – dešťová kanalizace

Odvedení dešťových vod z komunikace v ulici Nebušická dle Generelu odvodnění do Šáreckého potoka – byla zpracována dokumentace pro územní řízení a připravena k zahájení projednávání s veřejnoprávními orgány. Proběhlo projednávání dokumentace k územnímu řízení. Řešily se připomínky OZP MHMP a aktualizovaly se majetkoprávní podklady dle identifikací pozemků. Proběhlo majetkoprávní projednání se zásadními nesouhlasy vlastníků dotčených soukromých vlastníků. Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků bylo rozhodnuto zpracovat návrh alternativního řešení bez zásahu do soukromých pozemků ve formě studie. Studie byla odevzdána a je projednána.

Etapa 0013 – Pod Hláskem

Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace a doplnění chodníků. Probíhá projednání dokumentace ke stavebnímu povolení. Celá komunikace je v soukromém vlastnictví, probíhá zpracování návrhu kupní smlouvy. Vzhledem k majetkoprávním problémům zatím není možné podat žádost o stavební povolení.

0003082 - TV Radotín

Etapa 0011 – Viničky

Pokračování výstavby inž. sítí – splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a STL plynovodů s následnou úpravou komunikací v souladu s vydanými staveb. povoleními v ul. Kolová, Na Viničkách 2 a 3 a ul. Příbramská. Na stavbu byla přidělena dotace. Stavební práce, obsažené v zadání byly skončeny a kolaudovány. Propoj dešťové kanalizace a schodiště byl zkolaudován. Zbývá dokončit jednání o prodeji STL plynovodu s Pražskou plynárenskou – distribuce, a.s.

Do této etapy 0011 byla zařazena i stavba Viničky – U Zderazské, v úseku mezi ul. Zderazská a Lošetická, která řeší doplnění vodovod. řadu, VO a následnou úpravu komunikace pro stávající zástavbu. Vydané stavební povolení bylo prodlouženo, naposledy rozhodnutím ze dne 1. 10. 2014.

Etapa 0015 – Zderazská

Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zderazská – bylo požádáno o revizi projektové dokumentace na STL plynovody vč. přípojek v ul. Zderazské a prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení. Změna stavby (lhůta dokončení výstavby) povolena a nabyla právní moci.

Etapa 0019 – Jelenovská

Prodloužení dešťové kanalizace - projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, byla projednána. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci v r. 2011. Stavba byla v 11/2013 zahájena. Etapa 0019 je vyjmuta z původní etapy 0005 „Radotín západ“. Platnost povolení byla prodloužena o další 2 roky. Probíhají stavební práce a dokončení stavby se předpokládá v 1. pololetí 2015.

Etapa 0020 – Staňkovka

Výstavba technické infrastruktury a rekonstrukce komunikace v ulici Staňkovka. Bylo zahájeno majetkoprávní projednání na pokládku inž. sítí – vodovodu a splaškové kanalizace s následnou úpravou komunikace. Po získání souhlasu všech zúčastněných vlastníků (komunikace i sítě v ní vedené jsou na soukromých pozemcích) bude vypracována

a projednána DSP, aby se mohlo přikročit k realizaci. Tato akce byla projednána v DÚR jako součást celé oblasti Radotín-západ. Zhotoviteli projektové dokumentace bylo zadáno zpracování DSP poté, co byly získány souhlasy vlastníků.

Vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům (dosud neukončenému dědickému řízení) na jednom z hlavních pozemků, nelze v přípravě pokračovat. Jeden z pěti spoluvlastníků dosud neuzavřeného dědického řízení projevil nesouhlas s předpokládanou stavbou (ostatní předpokládaní vlastníci se stavbou původně souhlasili). Stavební úřad poté rozhodl, že za těchto nově vzniklých podmínek nelze vydat stavební povolení a je třeba počkat na uzavření dědického sporu o stanovení vlastníka (či vlastníků). Práce na DSP byly tudíž pozastaveny.

0003090 - TV Řeporyje

Etapa 0003 Komunikace Řeporyje

Ulice Ořešská: Pro přeložky sítí je vydáno stavební povolení a nabývá právní moci. Na vlastní komunikaci bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Komunikace Ořešská je součástí zahájené etapy 0014.

Etapa 0014- Kanalizace Ořešská

Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Ořešská včetně tunelu pod drahou ČD a vyústního objektu do Dalejského potoka. Součástí etapy je výstavba nové retenční nádrže a dešťové kanalizace od Řeporyjského náměstí po hranici ulice Dalejská a Sousední a dešťová kanalizace ve zbytku ulice Smíchovské od Jáchymovské. Dále etapa obsahuje rekonstrukci uličního prostoru v Ořešské od železničního přejezdu po hranici obce a ulice Smíchovské mezi Jáchymovskou a K Třebonicům. Dešťová kanalizace v ulici Ořešské včetně úpravy komunikace v této ulici byla dokončena a zkolaudována. DK v ulici Smíchovské rovněž zkolaudována a rekonstrukce komunikace je dokončena a uvedena do předčasného užívání.

Etapa 0017 – Vodovod Zadní Kopanina

Výstavba vodovodního řádu v oblasti Zadní Kopanina v lokalitě Chaloupky. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení, soutěží se jako součást etapy 0023 Kanalizace V. Stavební povolení prodlouženo do 30. 10. 2016. Etapa byla delimitačním protokolem převedena na PVS a.s.

Etapa 0018 – Řeporyjské náměstí

Rekonstrukce Řeporyjského náměstí včetně přilehlých komunikací po výstavbě splaškové kanalizace. Náplní etapy je i výstavba dešťové kanalizace od ulice Smíchovská k přejezdu ČD. Bylo zažádáno o stavební povolení. Přerušeno řízení. Čeká se na vyjasnění připomínek ÚMČ Řeporyje.

Etapa 0023 Kanalizace V

Výstavba splaškové kanalizace v ulici Ebrova, Koterovská, Žilovská, Bílovská, Všerubská – 2. část, Milenovská, Slatinová, Sousední, Dalejská, Mládkova, Losinská-2.část a K chaloupce. Pro oblast Dalejská požádáno o změnu ÚR a stavebního povolení. V rámci zlevnění stavby vypuštěna jedna ČS a nahrazena výtlakem. Změna stavby před dokončením nabyla právní moci. Stavba byla delimitačním protokolem převedena na PVS a.s.

0003103 - TV Lochkov

Etapa 0003 - Kanalizace III

Na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Za Ovčínem bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby spolu se stavebním povolením s nabytím právní moci. V rámci etapy 0008 bylo provedeno prodloužení vodovodního řádu a podchod výtlaku kanalizace pod dálnicí. SO 06 - Rozšíření komunikace – rekonstrukce ul. Za Ovčínem bylo projednáno samostatně sloučeným

územním a stavebním řízením – rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci. Platnost stavebního povolení byla prodloužena.

Etapa 0008 – Za Ovčínem II (komunikace)

V této etapě bylo projednáno rozšíření ul. Nad vsí – 2.část, stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. V rámci rekonstrukce komunikace bylo vydáno i stavební povolení na prodloužení VO. Stavba dokončena a zkolaudována.

Etapa 0009 – Lochkov centrum

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury v centrální oblasti MČ Praha – Lochkov. Součástí etapy je řešení vjezdu z komunikace v ulici Ke Slivenci a zakomponování budovy ÚMČ Praha – Lochkov do daného projektu. Projednávání dokumentace k územnímu řízení na úpravu komunikací a sítí v okolí ÚMČ Lochkov bylo pozastaveno kvůli majetkoprávním problémům, bude zvolena nová varianta. Studii nové úpravy připravuje zhotovitel projektu.

0003111 - TV Lysolaje

Etapa 0003 - Komunikace Lysolaje

Na zbývající komunikace v MČ – v oblasti ul. Sídlištní, Štěpnická, V zahrádkářské kolonii se projednává dokumentace pro stavební povolení. Proběhlo místní šetření v rámci stavebního řízení, stavební povolení vydáno, nabylo právní moci. Podholí a Dolina, Poustka, Laťka bylo vydáno stavební povolení a je průběžně prodlužováno.

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II“

Jedná se o likvidaci dešťových vod a protipovodňová opatření v lokalitě povodí „A“ pro lokalitu nad ulicí Starodvorská a povodí „B“ pro lokalitu Laťka. Probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí včetně majetkoprávního projednávání s majiteli pozemků.

Etapa 0013 - Poustka

Jedná se o rekonstrukci komunikací v ulici Dolina 1a a 1b, Poustka, Podholí, Sídlištní a „bezejmenná“. Stavěníště na 1. část stavby (ulice Dolina 1a a 1b a Podholí včetně úpravy části chodníku v Lysolajském údolí) zhotoviteli předáno dne 5. 11. 2013 a stavební práce byly dokončeny v 07/2014 a stavba byla zkolaudována v 09/2014.

Stavěníště na 2. část stavby (rek. komunikací v ul. Sídlištní, Poustka – v úseku ulic Sportovců a Starodvorská, komunikace „31“ a komunikace „19“) bylo zhotoviteli předáno dne 18. 11. 2014 a probíhá realizace stavby.

Stavěníště na 3. část stavby (stavební práce v chodníku a vozovce včetně zřízení 4ks zpomalovacích prvků a dodávky osazení 12 ks kanalizačních poklopů a 2 ks uličních vpustí v ulici Dolina 1a a její napojení na novou komunikaci) bylo zhotoviteli předáno v 10/2014 a stavební práce byly dokončeny v 11/2014.

Etapa pokračuje přípravou 4. části stavby spočívající v realizaci přeložky VTL plynovodu DN 100 v délce cca 300 m, která bude vedena podél pozemku ve vlastnictví MČ Praha – Lysolaje.

0003113 - TV Přední Kopanina

Etapa 0006 - Hokešovo náměstí

Rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů v lokalitě Hokešova náměstí. Všechna stavební povolení vydána a jsou v právní moci. Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0007 - K Tuchoměřicům

Realizace provizorní komunikace pro BUS MHD mezi ulicemi K Tuchoměřicům a K Juliáně. Jedná se o podmiňující investici pro rekonstrukci komunikace v ulici K Tuchoměřicům. Tato

rekonstrukce ukončena, provizorní komunikace odstraněna, pozemek uveden do původního stavu a vrácen majiteli. Součástí etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Góniu, 2. část (nový název U Maří Magdalény). Bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci.

0003119 - TV Čakovice

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice

Převážná část rekonstrukce komunikací v rozsahu et. 0008 byla dokončena a zkolaudována. Rekonstrukce křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avíí, Za tratí – územní rozhodnutí pro inženýrské sítě bylo vydáno. Byla vydána všechna stavební povolení včetně ODA MHMP a Drážního úřadu. Rekonstrukce komunikace Otavská – na stavbu byla vydána stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo, čekáme na nabytí právní moci. Zokruhování vodovodu Čakovice – stavba je realizována v rámci etapy Komunikace Cukrovarská. V rámci etapy 0008 bylo dne 19. 11. 12 předáno staveniště zhotoviteli. Jedná se o realizaci rekonstrukce ul. Cukrovarská v úseku od trati ČD po nám. J. Berana a zokruhování vodovodních řadů od nám. J. Berana po ul. Veselská v Letňanech. Stavební práce nadále pokračují. Stavební práce na komunikaci byly dokončeny a dílo bylo převzato k 31. 10. 13. Vzhledem k ročnímu období budou terénní a sadové úpravy dokončeny v termínu jaro 2014 jako nedodělek. Kolaudační souhlas byl vydán 18. 12. 13 na komunikaci. Přejímací řízení stavby „zokruhování vodovodních řadů“ proběhlo dne 17.12.13 jak pro část díla investora OMI, tak i pro delimitovanou část investora PVS a.s.. Kolaudační souhlas na komunikaci byl vydán 18.12.13 a na veřejné osvětlení 14. 1. 2014. Vzhledem k podmínce majitele pozemku „Rezidence Veselská“ uzavřít před kolaudací vodovodu smlouvu o věcném břemeni, která je stále řešena, není dosud kolaudace vodovodu dokončena. Stav trvá.

Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice

Celková rekonstrukce komunikací v celých Třeboradicích včetně doplnění chybějící dešťové kanalizace. Projednává se projektová dokumentace k územnímu řízení. Postupně jsou odstraňovány problémy s vlastníky stavbou dotčených pozemků, které přípravu stavby zdržují. Dle výsledků projednání s těmito vlastníky dochází průběžně k úpravám projektové dokumentace. Probíhá aktualizace vyjádření včetně souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků.

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice

III. část – díl „a“ - chodník podél severozápadní strany kom. Polabská. Stavba je dokončena včetně přejímek.

II. část – lokalita Na Kačence

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací ve staré zástavbě Miškovice. Stavba byla z majetkoprávních důvodů rozdělena na 2 části „Lokalita Na Kačence“ a „Na Kačence východ“. Územní rozhodnutí je vydáno včetně nabytí právní moci pro obě části. Byla zpracována a předána dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednání. Řeší se připomínky Policie ČR k dopravnímu řešení, které vyplynuly nově při projednání DSP. Bylo zajištěno prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí. Ze strany Policie, OD ÚMČ Letňany a ÚMČ Čakovice byl vznesen dodatečný požadavek na zajištění výstavby chodníků pro pěší z lokality výstavby rodinných domků Na zlatém kopci, což má dopad na vydání stavebních povolení. Byla zahájena jednání se stavebníky RD a obcí o poskytnutí

potřebných pozemků pro výstavbu chodníků. Již podruhé bylo zažádáno o prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí. Zajišťují se požadované doklady k této žádosti. Prodloužení ÚR pro obě části byla vydána včetně nabytí právní moci. Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská. Akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. Bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Vzhledem k tomu, že stavba ještě nebyla zahájena, bylo zažádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení. Rozhodnutí byla vydána včetně nabytí právní moci. Vzhledem k uplynutí dvouleté lhůty prodloužené platnosti stavebních povolení bylo znovu zažádáno o další prodloužení platnosti SP.

Etapa 0024 - kanalizace MŠ

Předání staveniště této etapy výstavby kanalizace v oblasti ul. Cukrovarská u žel. přejezdu bylo dne 1.6.12. Stavební práce byly dokončeny. Kolaudační souhlasy byly vydány.

Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Cukrovarská v úseku od chráněného železničního přejezdu po ulici Schoellerova. Stavba připravena k realizaci, probíhá výběr zhotovitele díla.

Rekonstrukce komunikace Cukrovarská v úseku Vážská – Na Barikádách je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba v úseku Vážská - Ostravická byla zkolaudována v rámci etapy 0008 komunikace Cukrovarská. Zbývá dokončit úsek od ul. Ostravická po ul. Na Barikádách.

Etapa 0031 - Oderská

Stavba byla dne 1. 11. 12 předána zhotoviteli. Jedná se o realizaci další části letňanského sběrače v úseku ul. Vážská do ul. K Sedlišti a dále pak jednotná kanalizace v oblasti ul. Oderská a Ke Stadionu. Stavební práce na části díla „oblast Svitavská“, ražená kanalizace „oblast Vážská“, rušení kanalizace a rekonstrukce ul. Vážská byly dokončeny k 31. 7. 2013 a stavba byla dle dodatku č. 3 přerušena. Přejímka rekonstrukce ul. Vážská proběhla dne 6. 12. 2013. Na ražené kanalizaci zbývá dokončit část v ul. K Sedlišti v úseku od Š 61 po Š 63. Stavba byla dokončena včetně přejímek a kolaudační souhlasy a kolaudační rozhodnutí byly vydány v 05/2014.

Etapa 0034 - Demolice podchodu Veselská

Demolice – odstranění schodišť, ramp a nadzemních objektů a zaplnění podzemního prostoru zásyrovým materiálem a následnou obnovou konstrukce vozovky a chodníků dotčených demolicí stávajícího podchodu pro pěší. Bourací práce byly na základě Rozhodnutí povolení odstranění stavby zahájeny 9. 12. 2013. Z důvodu nesouhlasu TSK s pracemi v zimním období byly práce od 13. 12. 2013 do 15. 3. 2014 přerušeny. Stavba byla dokončena přejímací řízení proběhlo dne 2. 5. 2014 a kolaudační souhlas byl vydán dne 23. 6. 2014.

0003127 – TV Běchovice

Etapa 0006 – Komunikace ostatní

Dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že stavba nebude realizována v plném rozsahu.

Etapa 0010 – PID

Jedná se o zřízení nové železniční zastávky v Běchovicích. V 02/2013 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Projednává se dokumentace ke stavebnímu povolení vodního díla na dešťovou kanalizaci a 2 výústní objekty a to včetně majetkoprávních vztahů - ČD, SŽDC, MČ Běchovice a MHMP. Stavební povolení jsou vydána, stavba je připravena k realizaci, probíhá výběr zhotovitele 1. etapy. 1. etapa dokončena, připravuje se výběr zhotovitele na 2. etapu.

Etapa 0011 – Protipovodňová opatření

Jedná se o výstavbu protipovodňových opatření na ochranu intravilánu MČ Praha – Běchovice. Proběhlo zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., je nařízeno projednání v rámci EIA.

Etapa 0020 – Ke Třem mostům

Probíhá realizace rek. krytu vozovky, chodníku a propojovacího chodníku. Rekonstrukce krytu vozovky byla dokončena. Práce na části díla „propojovací chodník“ byly přerušeny z důvodu řešení směnných smluv pozemků MČ Běchovice nutných pro vydání dalšího SP.

0003136 – TV Satalice

Etapa 0013 – U Arborky

Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce komunikace – bylo vydáno pravomocné stavební povolení a stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0020 – K Cihelně II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace včetně přeložek inženýrských sítí. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Bylo vydáno stavební povolení platné do 19. 3. 2016. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0019 – Budovatelská II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a přeložek v ulici Budovatelské. Projednává se projektová dokumentace pro územní řízení. Nutná technická koordinace se stavbou TSK. Trvá.

0003140 – TV Újezd nad Lesy

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská a Novosibřinská – kanalizace

Vydáno právoplatné vodoprávní povolení. Byl vybrán zhotovitel na celý rozsah díla a stavební práce byly zahájeny v 08/2010. Splašková kanalizace v lokalitě Blatov byla dokončena a kolaudována. Stavební práce v ulici Novosibřinská byly zahájeny v 07/2011 po ukončení jednání o dopravních opatřeních. V roce 2012 dokončeny úseky E a F – kolaudovány. V roce 2013 byly dokončeny úseky C1, D, G a G1 a zkolaudovány. V roce 2014 byla dokončena první část stoky „D“. Projektant předal projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikací na Blatově (spodní Starokolínská a Novolhotská). Po odsouhlasení řešení s MČ projedná mandátář SP, následně bude připraveno k realizaci.

Etapa 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy – jih

Rekonstrukce stáv. komunikací jižně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská. Příprava probíhá v dílčích částech podle priorit ÚMČ a možností rozpočtu OMI. Komunikace v ulici Oplanská – je vydáno pravomocné stavební povolení., komunikace v ulici Druhanická

– dokumentace ke stavebnímu povolení byla rozeslána k vyjádření dotčeným organizacím. Je vydané pravomocné stavební povolení.

Etapa 0010 – Kanalizace ostatní

Dostavba chybějících kanalizačních řadů včetně přípojek a rekonstrukce „historických kanalizačních řadů v MČ.

V listopadu 2014 byly zahájeny stavební práce jak na nových stokách, tak na rekonstrukci historických kanalizačních řadů.

Etapa 0012 – Hodkovská

Rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Velimská a Hodkovská (1. část) je dokončena a zkolaudována. K realizaci je připravena i 2. část komunikací – západní část ulice Hodkovské. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Etapa 0013 – Oplanská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně odvodnění v ulici Oplanská, vydané pravomocné stavební povolení, vodooprávka a sloučené řízení na přeložku kabelů. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Jsou vydaná prodloužení všech stavebních povolení. Komunikace Druhanická – jsou vydaná všechna potřebná stavební povolení a prodloužení všech stavebních povolení.

Etapa 0018 – Čekanovská – prodloužení

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Čekanovská v úseku od ulice Polepská po konec zástavby. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a projednává se dokumentace pro stavební povolení, bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Stavební povolení vydáno.

0003145 – TV Vinoř

Etapa 0011– Sběrná -rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice Mladoboleslavské

Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována a projednána DSP. Na chodníky podél Mladoboleslavské bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavba je připravena k realizaci

Etapa 0013 – Dražkovská

Výstavba komunikace v ulici Dražkovská. Byla zpracována vyhledávací studie, na základě které byla vybrána varianta řešení, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno její projednávání. Bylo zpracováno „Oznámení“ ke zjišťovacímu řízení, které bylo ukončeno. DUR je technicky projednána. Probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem k neprůchodnosti zajištění potřebných pozemků se zpracovává nová vyhledávací studie. Nová trasa komunikace Dražkovská není v souladu s ÚP hl. m. Prahy. Stanoviska dotčených orgánů k vyhledávací studii byla vyhodnocena projektantem a předána k posouzení MČ Vinoř. Nutná změna Územního plánu.

Etapa 0009 – Vinořská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovátku v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum. Opravu realizuje TSK v rámci objízdné trasy pro rekonstrukci Hornopočernické.

Etapa 0012 – ČOV Vinoř

Jedná se o intenzifikaci ČOV Vinoř z 6 tis. Ekvivalentních obyvatel na výhledových 21 tis. ekv. obyvatel. Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována DSP a probíhá její projednání. Bylo požádáno o stavební povolení, po doplnění požadovaných podkladů k dalším žádostem o povolení k nakládání s vodami a o povolení k vypouštění proběhlo ústní jednání ke všem řízením najednou. Rozhodnutí byla vydána, jsou v právní moci.

Etapa 0010 – Ctěnice – kanalizace, voda, plynovod

Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která se projednává. Bylo zpracováno Oznámení záměru pro zjišťovací řízení, podáno na OOP MHMP. Jako podlimitní záměr stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

0003151 - TV Dubeč

Etapa 0004 - Dubeč střed I

Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla projednána a bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Stavebnímu úřadu Prahy 15 bylo oznámeno zahájení přípravných prací, aby nepropadla lhůta výstavby. Stavba je připravena k realizaci. Křižovatka ul. Starodubečská a Městská byla zařazena do etapy 0025 – chodníkový program.

Etapa 0011 – Komunikace Dubeč

Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v MČ. Projednává se dokumentace pro územní řízení, dle výsledku projednání bude dokumentace rozdělena na jednotlivé úseky a bude aktualizován stávající stav rozestavěnosti v jednotlivých ulicích a bude stanoven stupeň stavebního řízení. Stav trvá.

Komunikace Dubeč – 2. část

Aktualizovaná DÚR na rekonstrukci ul. U Lázeňky vč. Výstavby inž. sítě je projednávána včetně majetkoprávní složky. Při majetkoprávním projednávání bylo zjištěno, že je třeba doplnit trasu splaškové kanalizace tak, aby byly odkanalizovány všechny (i nové) objekty v ulici a byl vyzván projektant o dopracování prodloužení spl. kanalizace. Teprve po tomto doplnění je možné získat souhlasy všech zainteresovaných vlastníků a pokračovat v projednání. Upravená DÚR projednána a připravena k podání na ÚR.

V červnu 2014 bylo požádáno o ÚR, územní řízení bylo přerušeno s výzvou o doplnění, doplněná vyjádření byla v termínu dodána. Dne 12. 11. 2014 bylo oznámeno zahájení územního řízení, čekáme na vydání ÚR.

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků v ul. Martinova, Nezdova, Za Lázeňkou a Na Lázeňce. Byla aktualizována projekt. dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno projednávání DÚR. Po technické stránce je DÚR projednána, provedeno vynětí ze ZPF, ale chybí vyjádření vlastníka k trvalému záboru pozemku, potřebného pro rozšíření ulice Za Lázeňkou. Vlastník pozemku nedal do dnešního dne souhlas s trvalým zábořem – úkol trvá. Vlastník pozemku – EKOSPOL – nedal souhlas k zabránění části pozemku pro úpravu komunikace Na Lázeňce. Po dohodě se zástupci MČ Dubeč byl vyzván projektant, aby DÚR upravil tak, aby projekt mohl být projednán dle nových podmínek (bez úpravy části ul. Na Lázeňce). Nové řešení bylo dodáno, většina vyjádření se musí obnovit.

Etapa 0017 – Chodník v ul. K Pramenu.

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v ulici K Pramenu a zřízení přisvětleného přechodu pro chodce a příčného zpomalovacího prahu. Projednává se dokumentace k územnímu řízení, zbývá získat souhlas vlastníků dotčených pozemků. V současné době nebyl souhlas získán – úkol trvá.

Etapa 0024 – Chodník Městská

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku podél komunikace v ul. Městská. Bylo vydáno stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0025 – chodníkový program

Realizace nových a rekonstrukce stávajících přechodů pro pěší s bezbariérovou úpravou v ulici Starodubečská. Dokumentace ke stavebnímu povolení na chodníkový program byla

projednána a byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Z povolení byl vyjmut přechod č. 15, který bude součástí jiné stavby. Stavba nebyla realizována, bude nutné podat nové ohlášení stavby.

Etapa 0021 – V Rohožníku

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. V Rohožníku, která uvažuje napojení na sběrač „G“. Dokumentace k územnímu řízení není projednávána jednak kvůli neprojednané stavbě sb. G a vzhledem kvůli majetkoprávním potížím. Úkol trvá.

Etapa 0026 – Kanalizace Lipové nám.

Jedná se o výst. spl. kanalizace v ul. Lipové nám., K pekárně, K samotě a V Kališti. Původně byla projednávána DÚR z r. 2005 pod etapou 0006 – Dubeček –sever. Vzhledem k tomu, že část ulic, zahrnutá do etapy 0006 již byla realizována v rámci původního stavebního povolení, bude projektová dokumentace na odkanalizování výše jmenovaných ulic aktualizována a pak projednána. DSP na uvedenou stavbu byla vyskladněna a je projednávána, zbývá projednat majetkoprávní složku. Stavební povolení na 1. část stavby bylo vydáno a nabylo právní moci. Dne 1. 11. 12 bylo předáno staveniště zhotoviteli pro realizaci 1. části tj. splašková kanalizace a vodovod v ul. Lipové nám. a K Vilkám. Práce byly zahájeny. Pokračuje projednávání 2. části po majetkoprávní stránce. Práce na realizaci 1. části jsou před dokončením. 2. část stavby bude doprojednána až po vyřešení vlastnictví 2 pozemků, které jsou předmětem soudního sporu.

Úkol trvá. Realizace 1. části stavby kanalizace a vodovod Lipové nám. byla dokončena přejímkou dne 31. 7. 2013. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 4. 11. 2013.

Etapa 0028 – Křižovatka Městská

Jedná se o rekonstrukci křižovatky v křížení ulic Starodubečská – Městská včetně výstavby parkovacích stání, rekonstrukce uličních vpustí dešťové kanalizace, doplnění stožárů veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, výstavbu zpomalovacích prahů v ul. Starodubečská a Městská, nová zastávka BUS MHD v ul. Starodubečská vč. vyvolaných přeložek IS. Byla vyskladněna DÚR na rekonstrukci křižovatky Starodubečská a Městská včetně odvodnění, doplnění VO, přeložky sdělovacího vedení, zpomalovací pruhy a nová zastávka BUS. Projednávání DÚR pokračuje. Proběhlo několik jednání s projektantem ohledně připomínek TSK, Policie ČR, vlastníka pozemků – Sokol a zástupců ÚMČ Praha – Dubeč. TJ Sokol souhlasí s odprodejem části pozemku, potřebné k realizaci stavby. Je pokračováno v přípravě ve spolupráci s projektantem, TSK, Policií ČR a zástupců ÚMČ Dubeč na požadovaných úpravách. Úkol trvá.

0003295 - TV Horní Počernice

Etapa 0006 – Komunikace Robotnice

Výstavba propojovací komunikace včetně chodníků mezi východní spojkou a komunikací Božanovská. Na této stavbě proběhlo zjišťovací řízení EIA. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění vyjádření některých účastníků řízení. Požadované doplněno v 10/2011. OV Praha 20 dosud nevypsal řízení. Stavební úřad zastavil územní řízení.

Etapa 0012 – IS ostatní

Na další část etapy – rekonstrukce komunikací po pokládce inž. sítí v ul. Češovská – Kramolná – stavební povolení bylo vydáno, stavba připravena k realizaci.

Ulice K Rybárně- vydána potřebná stavební povolení, stavba připravena k realizaci. Rekonstrukce chodníků mezi ulicemi Březecká a Mezihoří, stavba dokončena.

Část ulic bude rekonstruována v rámci etapy 0020 a na tuto část je vybrán zhotovitel stavby.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská

Komunikace v ulici Božanovská v úseku mezi ulicemi Vysokovská a Domkovská je dokončena a zkolaudována

Komunikace Božanovská 3. etapa od ulice Domkovské po mostní uzávěru – požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavební povolení vydána vč. nabytí právní moci.

Komunikace Božanovská 1. etapa od ulice Náchodská po ulici Vysokovskou –stavební povolení na dešťovou kanalizaci nabylo právní moci. Obě etapy přesunuty do etapy 0020 Čertousy.

Světelné signalizační zařízení křižovatky Náchodská - Božanovská proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu, SSZ zkolaudováno.

Na rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chodníků v ulicích nad Božanovskou (2. etapa), Zdoňovská, Všelipská, Podůlší, Meziluží a ost. – bylo vydáno územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. Bylo požádáno o stavební povolení, které je přerušeno s výzvou k doplnění žádosti. Dle nového požadavku ÚMČ Praha 20 přepracoval projektant odvodnění komunikací do ulice Domkovské. Vydáno územní rozhodnutí je v právní moci. Je vydáno stavební povolení na dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace přesunuta do stavby 0083 etapa 0012.

Etapa 0014 – Kanalizace Otovická

Zásobování vodou Podpsychrovského rybníka – dokumentace k územnímu řízení odevzdána a bylo zahájeno její projednání. Zjišťovací řízení ukončeno – záměr nebude dále posuzován podle zák.100/2001 sb. Bylo obnoveno projednání DUR s ohledem na nové požadavky MČ a nové vlastníky některých dotčených pozemků. Dosud nedořešena majetkoprávní část. Řeší MČ.

Etapa 0015 – Východní spojka

Prodloužení komunikace Robotnice podchodem pod Východní spojkou k sídlišti Černý Most. Stavba má vydáno právoplatné stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo. Požádáno o nové prodloužení stavebního povolení. Doplňena požadovaná projednání. Prodloužení stavebního povolení nabylo právní moci.

Etapa 0020 - Čertousy

Rekonstrukce místních komunikací v ulici Cirkusová, Střelecká, Na Staré silnici, Bártlova, U Županských, U Úlu a „bezejmenná“. Výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici U Županských – proběhlo ústní jednání a místní šetření s kladným výsledkem. Územní rozhodnutí je vydáno a nabylo právní moci. Projednává se dokumentace pro stavební povolení. V předstihu vyřízeno stavební povolení a provedeny práce na úpravě koryta Jirenského potoka. Na základě požadavků ÚMČ Praha 20 nutná změna vydaného ÚR. Změna stavebního povolení nabylo právní moci. Bylo vydáno stavební povolení na ulice Střelecká, Cirkusová, Na Staré silnici, Bártlova a U Úlů.

Do etapy 0020 byly začleněny rekonstrukce komunikací Ratibořická, Jívanská, Chvalkovická, Lipí, Dobšická, Mezilesí, Božanovská (úsek Náchodská – Vysokovská), Božanovská (úsek Podůlší – Mostní uzávěr), vodovod v ulicích Lipí, Dobšická a kanalizace v ul. Lipí. Kolaudace probíhají v postupných etapách dle milníků určených smlouvou, poslední kolaudace dle SOD proběhla dne 12. 12. 2014.

0004506 - TV Velká Chuchle

V rámci stavby TV V. Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce ul. Na Hvězdárně, kterou je obsluhován západní sektor MČ Praha – Velká Chuchle. Rekonstrukcí byly mj. vytvořeny předpoklady pro dopravní obsluhu této části města a zavedení MHD. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 – 2017. Do r. 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012.

V etapě 0013 – komunikace a inženýrské sítě bude vybudována technická infrastruktura v oblasti navazující na dokončené úseky ul. Na Hvězdárně a přispěje k vytvoření vyhovujícího dopravního spojení mezi V. Chuchlí a Pražským okruhem. V 24. 9. 2014 byla předána k projednání dokumentace pro územní rozhodnutí. Probíhá majetkoprávní projednání, které se týká 109 pozemkových parcel. S ohledem na reálné předpoklady výkupu pozemků a na nutnost v některých částech jednat o změněn územního plánu, bylo rozhodnuto přednostně připravit část 1. - ul. Na Hvězdárně.

0007133 – IP pro kap. 02

Z uvedené akce se hradí náklady na projektovou a investorskou činnost pro stavby technické vybavenosti. Ve IV. čtvrtletí 2014 budou uvedené náklady rozpuštěny do konkrétních staveb technické vybavenosti a čerpání akce k 31. 12. 2014 bude nulové.

0007500 - TV Praha 6

Etapa 0001 – Šárecké údolí

Stavba zahrnuje kanalizační sběrač B – 3. část v trase od ulice Nad Kaplankou po ulici K Dubovému mlýnu, včetně 2 odbočných větví a připojení 2 stávajících ČOV. Průběžně probíhají koordinace s dalšími stavebními záměry a dopravními opatřeními v dotčené lokalitě. Stavební práce probíhaly dle harmonogramu, byly dokončeny ražené a hloubené úseky kanalizace od Š 1 do Š 8 a od Š 12 do Š 43 (k napojení Nebušického sběrače) a to včetně šachet a úpravy komunikace V Šáreckém údolí. V realizovaných úsecích byly provedeny i odbočky kanalizace po hranici připojovaných pozemků.

Bylo zjištěno, že úprava (nová čerpací jímka) a připojení ČS „Dubový Mlýn“ na budovaný kanalizační sběrač, včetně zrušení ČOV, vyžaduje nové majetkoprávní projednání včetně projednání změny stavby před dokončením.

Komunikace v Šáreckém údolí:

Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí, včetně přeložek kabelů a odvodnění po pokládce inženýrských sítí – bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Probíhá příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Vzhledem k aktivitám sdružení je vyskladnění DSP pozastaveno. Územní rozhodnutí bylo prodlouženo do 25. 3. 2015.

Komunikace v ulici Pokojná – bylo vydáno územní rozhodnutí. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení na vodní dílo i na komunikaci. Bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení na komunikaci a to bylo prodlouženo do 11. 12. 2016. Bylo požádáno o prodloužení vodooprávky na odvodnění. Připraveno k realizaci.

Etapa 0018 - Dostavba kanalizační sítě v Šáreckém údolí

Jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Na všechny objekty stokové sítě je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Byla předána a projednána dokumentace ke stavebnímu povolení. Probíhá projednávání ke stavebnímu řízení. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Na objekty SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09 a SO 10 bylo vydáno stavební povolení. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. To bylo prodlouženo do 30. 10. 2016.

Dne 1. 12. 2014 proběhlo předání staveniště pro úsek - ulice Ke Kulišce (Stoka B - 7 -2) vybranému zhotoviteli a stavba byla zahájena. Dne 12. 12. 2014 došlo k přerušení prací z důvodu prostorové a časové kolize stavebních činností s etapou 0001.

0008263 P – 14 Aloisov

Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená stavba byla zahájena v r. 2005. V prosinci 2014 byla dokončena realizace etapy 0004 - Lednická I.

0008588 TV – Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků vč. zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Pro dokončení celé stavby zbývá realizace etapy 0006 – ulice Červeňanského. Vzhledem k přidělení nedostatečných finančních prostředků na rok 2014 byla příprava stavby pozastavena.

0008618 –TV Praha 4

Součástí stavby TV Praha 4 byla stavba Podolského nábřeží, která řešila revitalizaci ploch před bazénem Podolí, včetně komunikací a inženýrských sítí. Náročným problémem se ukázala přeložka sítí Telefónicy, která stavbu prodloužila.

V roce 2014 došlo k proplacení části odsouhlasených smluv a objednávek zhotovitelů.

0040018 – Dofakturace pro kap. 02

Jednalo se o proplacení faktur za provedené práce na dokončených stavbách, které již nejsou v rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2014.

0040020 - TV Letňany

Předmětem stavby je rekonstrukce a výstavba nových komunikací včetně inženýrských sítí v rámci MČ Letňany. Důležitou pátevní komunikací pro část Letňan je ulice Křivoklátská, která umožňuje napojení na komunikaci Tupolevova, která je dopravně napojena na metro a autobusy.

Etapa 0003a

Tato etapa řeší rekonstrukci ulice Rýmařovská v úseku Tupolevova – Šumperská. Součástí stavby není řešení křižovatky s Tupolevovou (původní etapa 0003 tuto křižovatku zahrnovala, ale v průběhu projednávání byla z akce vyjmuta).

Součástí stavby je i rekonstrukce přilehlého parkoviště a rekonstrukce VO. Rekonstrukce komunikace je z velké části řešena obrusem a následným položením nové asfaltové vozovky. Ve východní části je navržena kompletní rekonstrukce skladby vozovky.

Etapa 0004

Tato etapa řeší rekonstrukci vodovodu, veřejného osvětlení a komunikací v ulicích Rychnovská a Dudkova (obojí v úseku Beranových – Tvrdeho), Tvrdeho (úsek Rychnovská – Křivoklátská), Křivoklátská (úsek Beranových – Šumperská) a Vamberská (úsek Křivoklátská – Dudkova).

Součástí stavby je řešení parkování v dané lokalitě a úprava režimu silničního provozu.

Etapa 0006 – kruhový chodník

Stavba zahájena 7. 10.2014 – SOD DIL/21/03/006280/2013. Stavba byla realizována s ohledem na rozsah a charakter prováděných prací na základě „Územně plánovací

informace o podmínkách využívání území a jeho využití“, vydaná pod Čj. : MC1821436/2013 OVÚR ze dne 9. 10. 2013.

Stavba byla dokončena k 30. 10. 2014, přejímací řízení ukončeno 3. 11. 2014 bez závad a nedodělků. Souhlas s užíváním stavby byl dán s ohledem na shora uvedené povolení stavby úspěšným a bezvadným ukončením přejímacího řízení a předáním uživateli dne 3. 11. 2014.

0040022 – TV Troja

Etapa 0002 – komunikace

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v ulici Trojská v úseku mezi křižovatkou s ulicí Pod Havránkou a Trojským zámekem. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Etapa 0004 – Pod Havránkou

Rekonstrukce jednotné kanalizace v úseku Trojská – Haltýř, včetně svodu Haltýřského potoka a rekonstrukce kompletního uličního prostoru, dešťové kanalizace a vodovodu. Další součástí stavby je nový vodovodní řad od Trojské na hranici Prahy 7, včetně přepojení přípojek a obnovou provizorní komunikace za Haltýřem.

Práce na stavbě vodovodu v úseku Trojská – Haltýř a na Haltýřském potoku byly dokončeny, včetně dešťové a jednotné kanalizace v úseku Trojská – Haltýř. Dále byly dokončeny inženýrské sítě a rekonstrukce komunikace v úseku Trojská – Haltýř. V současné době probíhá příprava stavby ke kolaudaci, která proběhne v 1. čtvrtletí 2015.

Etapa 0007 – Trojská II – křižovatka

Rekonstrukce veřejných komunikací v prostoru křižovatky ulice Trojská a Pod Havránkou, včetně odvodnění křižovatky a vybudování chodníku od zastávky BUS MHD ke vstupu do Botanické zahrady Bylo prodlouženo vydané stavební povolení. Projektant zpracovává DZS.

0040297 - TV Hloubětín

Stavba je rozdělena do 14 etap s termínem realizace r. 2007 – 2016. Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie. V letech 2010 - 2013 byly dokončeny etapy 0009, 0010, 0011, 0013 a 0001. Dále bylo vydáno stavební povolení pro etapy 0004, 0005 a 0006 - ulice Zelenečská, Nehvizdská. K realizaci jsou připraveny rovněž etapy 0002 – rekonstrukce komunikací II (Malá Kbelská, Mochovská) a etapa 0012 – rekonstrukce komunikací VI (Milovická), povolené ohláškou. V roce 2014 byla zahájena příprava územního řízení pro etapu 0007 - Mochovská I.

0040741 - TV Zahradní město

Etapa 0004 – Pod Altánem

Výstavba veřejné kanalizační přípojky v ulici Pod Altánem. Byl vydán územní souhlas s platností do 03/2015. Územní souhlas nelze prodlužovat!

0004508 - ZOO Hrošinec a sloninec

Události kolem povodně naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů v zátopové oblasti ZOO a urychlily přípravu výstavby nových pavilonů, tentokrát již v prostoru horní části zahrady, kde nehrozí povodeň ohrožující životy zvířat. Po prověření několika vybraných lokalit a zvážení všech hledisek bylo rozhodnuto umístit nové expozice podél silnice Pod

Hrachovkou. Stavba je dokončena, zkolaudována a předána, ale provoz v pavilonu hrochů prokázal, že Technologie úpravy vody pro bazény je nedostatečná.

V současné době probíhá příprava na doplnění Technologie úpravy vody pro bazény pavilonů hrochů.

MHMP - MZO

0002003 – Výkupy lesních pozemků

Byl realizován výkup menšího pozemku v k.ú. Malešice, vklíněného mezi pozemky hl. m. Prahy.

0005284 - Investice související s areály zeleně

Pokračuje příprava rozsáhlé stavební akce Rekonstrukce ohradní zdi v úseku Libocká brána – Libocká branka. Byla úspěšně dokončena rekonstrukce vstupního prostoru obory Hvězda u domu oborníka včetně předláždění celé plochy za Libockou branou a vyřešení odvodnění. Byly rekonstruovány cesty ve svahu pod Místodržitelským letohrádkem ve Stromovce společně s přílehlou částí Starého parku, včetně řešení odvodnění, výstavby opěrných zídek a instalace zábradlí. Nad tunelem ve Stromovce a na parteru zahrady Kinských byla nově vyrobena a instalována litinová zábradlí. Proběhla celková rekonstrukce páteřní lesní cesty Pražská v Kunratickém lese. Téměř dokončena je oprava zdí, oplocení, schodiště a rampy z ulice Gerstnerova do Královské obory. Těsně před dokončením je restaurátorská oprava hlavního schodiště na Vítkově. Pokračují práce na sanaci opěrných stěn na nábř. kpt. Jaroše, kde je stabilizován stav železobetonové opěrné stěny pod Letenskými sady. V Královské oboře Stromovka byla zahájena stavba rekonstrukce cesty pod Planetářiem a výstavba elektro přípojky do památkového objektu bývalé bramborárny. V oboře Hvězda pokračují práce na rekonstrukci cesty mezi Bělohorskou bránou a letohrádkem, čímž pokračuje postupná obnova hlavních průhledů národní kulturní památky obora Hvězda.

0005846 – Revitalizace Řepského potoka

Realizací III. etapy projektu – úsek nad Penny Marketem od rybníka Hliník byla akce dokončena.

0007528 - Plán odpadového hospodářství – kompostárny, SD

K projektu výstavba kompostárny na území Městské části Praha - Slivenec město disponuje platným stavebním povolením. Byla také vyhotovena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu, že Radou hl. m. Prahy nebyl schválen záměr na realizaci veřejné zakázky na výstavbu zařízení pro další nakládání s bioodpadem, nebyla v roce 2014 výstavba zařízení realizována.

0008305 - Realizace nových ploch lesů

Pokračuje inženýrská a projekční příprava akcí Les Na Musile, kde se projednává vydání územního rozhodnutí a realizace stavební části akce Les Polník.

0008653 - Realizace opatření vyplývající z energetických auditů

Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky na realizaci energeticky úsporných opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou. Jednalo se o rekonstrukce zdrojů tepla a zateplení budov příspěvkových organizací, zřízených hl. m. Prahou a investiční splátky související s realizací projektů EPC.

0040027 – Dětská hřiště v lesích

V rámci akce bylo realizováno zcela nové dětské hřiště v lesoparku Letňany.

0040413 – Výkup vodních ploch

Na konci roku byl realizován výkup pozemků v k.ú. Zličín – mokřady nad soutokem Sobínského a Zličínského potoka.

0041459 - Pilotní projekt čistého automobilismu

Ve sledovaném období bylo čerpáno 850 tis. Kč na obměnu užitkového vozidla příspěvkové organizace SOŠ a SOU Praha Čakovice, zbývající finanční prostředky ve výši 1.150 tis. Kč byly převedeny ve prospěch Programu Čistá energie Praha 2014.

0041881- Revitalizace vodních nádrží

Byla dokončena celková revitalizace a zatěsnění hráze Butovického rybníka v k.ú. Jinonice a celková rekonstrukce Nebušického rybníka včetně nového vypouštěcího potrubí. Součástí stavby byla i úprava okolí rybníka a jeho začlenění do plochy historické návsi. Pokračuje inženýrská a projekční činnost na celkovou rekonstrukci rybníka V Rohožníku v k.ú. Dubeč. Byla zahájena revitalizace Jinonického rybníka. Součástí revitalizace je oprava hráze, rekonstrukce vypouštěcího zařízení, úpravy levobřežní zdi a zpřírodnění nátokové části rybníka.

0042172 Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků

Probíhá projektová a inženýrská příprava akcí Úprava koryta Botiče v Michli, ul. U Hellady a úprava koryta Rokytky v úseku pod suchým poldrem Čihadla.

MHMP - OZP

0042051 – Lesní hospodářské osnovy Praha

Z ustanovení § 25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, vyplývá povinnost pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů zpracovat lesní hospodářské osnovy pro všechny lesní majetky do 50 ha, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. Jejich zpracování zadává příslušný orgán státní správy lesů, tj. v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy. V rámci investiční akce č. 42051 byly v roce 2014 čerpány finanční prostředky ve výši 76250,- Kč (tj. druhá část plánované investice) na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Praha, zejména na zpracovávání dat získaných v roce 2013 a vypracování konečného znění lesních hospodářských osnov. Akce byla ukončena v roce 2014.

MHMP - SVM

0042228 - Dovybavení kolektoru Uhříněves

Schválené prostředky byly čerpány na 64%. Práce na akci byly provedeny v plném rozsahu, nedočerpaní je způsobeno skutečností, že rozpočet byl schválen na základě předpokládané ceny díla, avšak ve výběrovém řízení byla vybrána nabídka s nižší cenou. Kolektor byl dovybaven technologiemi jako silnoproudá elektrotechnika, systém odvodnění, vzduchotechniky a měření a regulace. Akce byla zajišťována prostřednictvím společnosti Kolektory Praha, a.s.

0042234 - Decentralizace PŘS kolektorových staveb Barrandov

Schválené prostředky byly čerpány na 90%. Práce na akci byly provedeny v plném rozsahu, nedočerpaní je způsobeno skutečností, že rozpočet byl schválen na základě předpokládané ceny díla, avšak ve výběrovém řízení byla vybrána nabídka s nižší cenou. Byla provedena změna systému dálkového přenosu mezi jednotlivými stavbami na sídlišti Barrandov vč. přemístění pomocných řídicích stanovišť a podružných rozvaděčů. Akce byla zajišťována prostřednictvím společnosti Kolektory Praha, a.s.

0042235 - Nový OPC server

Prostředky na uvedenou akci nebyly čerpány. Předmětem této akce měl být nákup softwarové licence na OPC server, který měl být použit v kolektoru Uhříněves jako součást systému MaR. V průběhu realizace vlastní rekonstrukce tohoto kolektoru však došlo k přehodnocení a částečné změně koncepce v systému řízení stavby tak, že v současné době již není licence na OPC server potřeba. Akce měla být zajišťována prostřednictvím společnosti Kolektory Praha, a.s.

Botanická zahrada hl. m. Prahy

0006937 – Infrastruktura

PO vyčerpala kapitálové výdaje (KV) v plné výši 3.945,00 tis. Kč na vodovod K Pazderkám, závlahy v expozici hajních rostlin, propojení skleníku Fata Morgana (FM) a venkovních expozic optickým kabelem, studii k závlahové vodě z Vltavy a důstojný nástup z Nádvoří do botanické zahrady (BZ).

0006938 – Návštěvníká vybavenost

PO vyčerpala KV v plné výši 3.400,00 tis. Kč na výstavbu rozhledny Čestmíra Sušky, sociální zázemí na vinici a na edukační prostor – štola FM.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

0042123 – Pavilon goril - nový

PO čerpala KV ve výši 12,38 tis. Kč na propočet nákladů na realizaci stavby, botanický průzkum lokality Pod Hrachovkou a na další náklady spojené s architektonickou soutěží. Nedočerpané KV 987,62 tis. Kč ZOO žádá ponechat a převést do roku 2015.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
Správce: 0014 - Petr Dolínek												
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0004534	Trasa metra A (Dejvická -	14 546 000,00	11 682 900,00	137 000,00	2 137 000,00	2 137 000,00	100,00			0,00	726 100,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0006786	I. provozní úsek trasy D me	31 758 074,00	418 250,00	345 500,00	170 500,00	170 500,00	100,00			0,00	31 169 324,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021501	OPPK-RTT Průběžná - Šve	158 488,18	0,00	0,00	118 701,10	118 701,20	100,00			0,00	39 787,08
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021504	OPPK - RTT Poděbradská	77 012,57	0,00	0,00	72 257,70	72 257,76	100,00			0,00	4 754,87
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021506	OPPK - RTT Evropská	114 315,78	0,00	0,00	103 788,10	103 788,18	100,00			0,00	10 527,68
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021507	OPPK - Výtah Anděl	84 234,98	0,00	0,00	10 300,30	10 300,28	100,00			0,00	73 934,68
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021508	OPPK - Výtah I. P. Pavlova	47 528,91	0,00	0,00	7 432,40	7 432,46	100,00			0,00	40 096,51
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021509	OPPK - RTT Bělohorská	124 674,17	0,00	0,00	99 899,30	99 899,18	100,00			0,00	24 774,87
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042176	Bezbariérová opatření	6 200,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00			0,00	2 700,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042464	Rek.tram.zastávky U Kašta	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0003217	Systém řízení MSP	2 391 323,38	1 617 738,50	177 000,00	180 145,00	171 529,14	95,22			-91,73	593 531,61
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004345	MÚK - Připojení V. a M. Ch	977 033,01	637 945,15	0,00	190,00	81,27	42,77			0,00	338 897,86
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004346	Cyklistické stezky	447 314,00	339 677,11	30 000,00	39 959,00	37 222,21	93,15			0,00	67 677,89
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004347	Akce pro BESIP	778 924,00	483 396,30	30 000,00	32 012,30	31 921,02	99,71			0,00	263 515,40
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004348	Zachytná parkoviště P + R	543 532,65	142 117,63	20 000,00	3 979,30	3 979,21	100,00			0,00	397 435,72
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004535	Protihluková opatření - rea	550 000,00	173 312,55	35 000,00	72 110,00	72 109,96	100,00			0,00	304 577,45
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004540	Protihluková opatření - přif	50 000,00	37 287,62	1 000,00	3 000,00	2 678,97	89,30			0,00	9 712,38
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004541	Štěrboholská radiála - zka	1 447 258,00	1 146 778,33	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00			0,00	239 479,68
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004840	OPD - Systém řízení a regu	1 266 161,01	556 677,44	50 000,00	95 427,90	93 598,11	98,08			0,00	614 055,67
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0005092	Jižní spojka - soubor stave	2 164 511,98	1 141 316,11	0,00	12 439,00	12 438,69	100,00			0,00	1 010 756,87
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0005910	Zlepšení infrastruktury MH	150 000,00	68 280,55	5 000,00	5 000,00	4 999,13	99,98			0,00	76 719,45
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0005967	Michelská	305 000,00	277 164,32	0,00	100,00	73,97	73,97			-0,50	27 736,18
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0006046	Příprava staveb	191 647,00	112 334,06	8 000,00	15 000,00	14 001,54	93,34			0,00	64 312,94
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0006047	Výkupy dokončených stav	335 800,00	4 627,88	0,00	693,90	693,51	99,94			0,00	330 478,22
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0006493	Telematické systémy	188 058,57	158 607,58	3 000,00	23 609,90	23 233,52	98,41			0,00	5 841,10
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	46 319,79	50 000,00	2 327,80	2 327,78	100,00			0,00	1 451 352,41
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0007125	Hlávkův most	800 000,00	15 465,05	0,00	1 383,10	1 383,03	99,99			0,00	783 151,85
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0007560	Chodníkový program	1 000 000,00	483 728,99	0,00	108 572,00	100 749,27	92,79			0,00	407 699,01
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0021505	OPPK - Cyklo Záběhlíce - v	13 302,20	0,00	0,00	13 302,20	11 343,34	85,27			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0040764	Protihluk. bariéra v ul. 5. kv	238 000,00	3 400,70	0,00	172,00	143,39	83,37			0,00	234 427,30
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	68 000,00	618,86	0,00	94,70	93,95	99,21			0,00	67 286,44
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041163	Malešická Praha 10	85 642,00	23 404,86	0,00	17 310,00	17 309,81	100,00			0,00	44 927,14
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041316	Jižní spojka-rampa Spořilo	132 104,00	37 036,61	0,00	2 182,40	2 130,00	97,60			-122,19	93 007,19
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041597	Nábřeží Kapitána Jaroše	40 000,00	3 909,92	0,00	3 317,00	3 298,99	99,46			0,00	32 773,08
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041677	Rek. Nuselského mostu - s	251 000,00	23 299,99	0,00	62 000,00	61 998,41	100,00			0,00	165 700,01
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041846	Rek. mostu 5.května X566	60 000,00	50 776,33	0,00	4 223,00	465,06	11,01			0,00	5 000,67
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041882	Rek. ul. Husitské	80 000,00	688,56	1 000,00	334,00	333,14	99,74			0,00	78 977,44
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041883	Rek. ul. Komunardů (HLUK	64 891,00	1 208,61	30 000,00	30 000,00	29 999,69	100,00			0,00	33 682,39
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041884	Rek. ul. Koněvovy	131 000,00	977,87	1 000,00	372,00	371,42	99,84			0,00	129 650,13

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041885	Rek. ul. Na Stráži	58 470,20	15 470,20	43 000,00	39 417,30	39 417,29	100,00			0,00	3 582,70
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041887	K Horkám-Mírového Hnutí	40 101,72	595,32	0,00	39 360,50	39 360,50	100,00			0,00	145,90
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041888	Holešovičky (zakopání)	5 000,00	1 746,51	0,00	12,60	12,53	99,44			0,00	3 240,89
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041889	Rek. Hornopočernická	30 310,81	29 771,81	0,00	539,00	538,50	99,91			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041890	Rek. Atletická	30 000,00	5 000,00	20 000,00	19 325,00	19 304,29	99,89			0,00	5 675,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041891	Průmyslová (zkapacitnění)	5 000,00	1 164,63	0,00	3 983,70	3 983,70	100,00			0,00	-148,32
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041892	Veřejný prostor	150 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	23 952,89	159,69			0,00	120 000,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042005	Šárecká - zklidnění ulice	5 000,00	134,31	0,00	4 865,70	505,31	10,39			0,00	-0,01
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042026	Moskevská - rekonstrukce	160 000,00	29 802,96	0,00	191 685,70	111 203,19	58,01			0,00	-61 488,66
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042064	Karlovo nám. - revitalizace	40 000,00	520,20	0,00	23 523,90	23 522,83	100,00			0,00	15 955,90
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042129	Spořilovská - PHS mobilní	20 000,00	0,00	3 000,00	7 969,00	7 968,65	100,00			0,00	12 031,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042130	Lazarská - bezbar. přístup	7 250,00	0,00	7 250,00	7 157,00	7 157,00	100,00			0,00	93,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042131	Praha bez barrier	345 000,00	0,00	45 000,00	13 739,00	13 739,00	100,00			0,00	331 261,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042167	Vokovická - rozš. křižovatky	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042181	Waltrovka - technická infra	63 000,00	0,00	0,00	47 559,80	47 559,72	100,00			0,00	15 440,20
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042331	Rek. křižovatky Broumarsk	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5 896,99	99,95			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042332	Valčíkova X 554 rekon. mo	40 570,00	0,00	0,00	40 555,00	40 360,48	99,52			0,00	15,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042361	Sušická x Nad Komornicko	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042368	Na Hutmance, Rek. ul.	83 000,00	0,00	0,00	40 127,20	40 126,72	100,00			0,00	42 872,80
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042371	Spořilovský plácek - PHS	184,10	0,00	0,00	184,10	184,10	100,00			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042372	Most X 598 Kongresová	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 419,81	99,99			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042398	Na Hutmance - Klikatá, pro	58 080,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00			0,00	57 580,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN	0042444	Charvátova (Quadrio)	7 289,27	0,00	0,00	7 289,30	7 289,03	100,00			0,00	-0,03
ROPID	0042207	Multifunkční kiosky	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00
ROPID	0042208	Zastávkový informační sys	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	1 448,84	0,00	0,00	0,00
TSK HMP	0042223	Nákup vozidel v rámci sprá	900,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	221,64	0,00	0,00	600,00
MHMP - OSI	0000051	Protihluková opatření na d	119 140,58	66 440,90	9 300,00	24 503,00	16 077,02	65,61			0,00	28 196,68
MHMP - OSI	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 547 287,96	18 000,00	5 000,00	3 936,55	78,73			0,00	13 752,04
MHMP - OSI	0000065	Strahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	4 916 217,34	380 000,00	542 260,00	542 204,12	99,99			0,00	544 028,52
MHMP - OSI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	18 117 007,54	2 739 931,30	4 381 281,30	3 864 182,90	88,20			0,00	1 133 901,36
MHMP - OSI	0000080	MO Prašný Most - Špejcha	4 354 306,88	3 498 148,57	580 000,00	659 400,00	473 067,18	71,74			0,00	196 758,31
MHMP - OSI	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balaben	5 200 000,00	28 758,58	100 860,00	0,00	0,00	***			0,00	5 171 241,42
MHMP - OSI	0000094	Balabenka-Štěrboholská ra	9 000 000,00	28 072,64	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	8 971 927,36
MHMP - OSI	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	4 656,59	1 000,00	1 000,00	118,58	11,86			0,00	494 343,41
MHMP - OSI	0004328	Rajská zahrada - přemostě	295 000,00	4 835,42	1 000,00	1 000,00	534,82	53,48			0,00	289 164,58
MHMP - OSI	0004663	MÚK PPO - Liberecká	760 838,41	697 486,63	1 400,00	500,00	0,00	0,00			0,00	62 851,78
MHMP - OSI	0007553	Břevnovská radiála	11 925 000,00	17 399,26	0,00	2 600,00	0,00	0,00			0,00	11 905 000,74
MHMP - OSI	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	8 000,00	36,00	0,00	0,00			0,00	32 464,00
MHMP - OSI	0007557	Rozšíření vozovky Ankarsh	31 169,33	31 203,53	0,00	26,00	25,76	99,08			0,00	-60,20
MHMP - OSI	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	12 005,75	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	4 487 994,25

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014				rok 2014	1.1.-31.12.2014		
MHMP - OSI	0008560	Komunik. propojení Prahy	2 900 000,00	71 480,61	10 000,00	1 000,00	721,86	72,19			0,00	2 827 519,39
MHMP - OSI	0009276	Chaby, stavba 50 - komuni	844 380,68	742 721,32	23 700,00	5 700,00	2 742,06	48,11			0,00	95 959,36
MHMP - OSI	0009514	KOMOKO - cyklostezka	2 775 294,73	2 714 855,12	0,00	1 428,00	1 357,41	95,06			0,00	59 011,61
MHMP - OSI	0009515	MO Myslbekova-Prašný M	8 993 857,86	6 577 645,25	1 080 000,00	1 973 400,00	1 602 942,79	81,23			0,00	442 812,61
MHMP - OSI	0009524	Strahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 784 178,78	51 750,00	51 750,00	51 589,31	99,69			0,00	47 311,22
MHMP - OSI	0009567	Radlická radiála JZM Smíc	14 000 000,00	57 378,49	45 000,00	85 080,00	58 059,68	68,24			0,00	13 857 541,51
MHMP - OSI	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	184 023,18	0,00	0,00	0,00	***			3 244,39	95 977,43
MHMP - OSI	0040759	Multifunkční oper. stf. Malc	1 065 519,00	43 297,28	200 000,00	2 250,00	239,58	10,65			0,00	1 019 971,72
MHMP - OSI	0041341	Rekonstrukce komunikace	45 000,00	2 936,61	10 000,00	2 440,00	1 728,12	70,82			0,00	39 623,39
MHMP - OSI	0041675	Odstraňování hlukové zátě	5 000 000,00	744,45	28 600,00	3 400,00	816,56	24,02			0,00	4 995 855,55
MHMP - OSI	0041676	Protihluková opatření Spo	20 000,00	49,00	19 900,00	19 900,00	5,77	0,03			0,00	51,00
MHMP - OSI	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	249 000,00
MHMP - OSI	0042126	Kbelská	2 200 000,00	0,00	100 000,00	493,60	0,00	0,00			0,00	2 199 506,40
MHMP - OSI	0042127	Zahloubení v Holešovičkác	5 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	***			0,00	5 700 000,00
MHMP - OSI	0042128	Zakrytí Spořilovské spojky	3 000 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	2 998 000,00
MHMP - OSI	0042177	Zelená Malovanka	120 000,00	0,00	0,00	1 300,00	1 187,60	91,35			0,00	118 700,00
MHMP - OSI	0042360	Protipovod. opatření MO B	210 500,00	0,00	0,00	23 805,00	7 285,60	30,61			149 264,47	37 430,53
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			183 545 246,01	62 937 284,01	6 523 191,30	11 828 612,10	10 555 312,39	89,24	3 494,48	0,00	152 294,44	108 627 055,51
Celkem			183 545 246,00	62 937 284,03	6 523 191,30	11 828 612,10	10 555 312,34	89,24	3 494,48	0,00	152 294,44	108 627 055,51

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

Dopravní podnik HMP a.s.

Usnesením ZHMP č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013 bylo přiděleno na kapitálové výdaje 482 500 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku 2014 celkově upraven rozpočtovými opatřeními o 2 242 378,9 tis. Kč. Z celkové výše rozpočtu 2 724 878,9 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 607 997,2 tis. Kč tj. 95,7 %. Usnesením ZHMP 40/2 z 19. 6. 2014 bylo schváleno finanční vypořádání dotací z roku 2013 a Dopravnímu podniku byly ponechány investiční dotace na akce 4534 Trasa metra A ve výši 469 609,7 tis. Kč a na 42063 Rekonstrukce TT Karlovo náměstí (Myslíkova-Moráň) ve výši 2 722,5 tis. Kč, tj. v celkové výši 472 332,2 tis. Kč, skutečné čerpání těchto dotací je 470 518,3 tis. Kč, tj. 99,6 %.

0004534 Prodloužení trasy A metra (Dejvická - Motol)

Realizace stavby je rozdělena na 21 stavebních oddílů (dále jen SO).

SO 01 - stanice Dejvická. Stavební práce dokončeny, předány dodavateli technologie k montážím, po ukončení montáží technologie budou prováděny drobné dokončovací práce.

SO 02 - mezistaniční úsek Dejvická – Bořislavka. Probíhá dokončování montáží definitivního osvětlení. Probíhají opravy po dodavateli technologie, malby, zednické dokončování.

SO 03 - stanice Bořislavka. Probíhají dokončovací práce. Pokračují montáže svítidel a zprovoznování napájení ve stanici Bořislavka a pokračují práce na zásypech a likvidaci portálu přístupové štoly.

SO 04 - mezistaniční úsek stanice Bořislavka - Nádraží Veveslavín. Byla dokončena montáž silových kabelů a kabelů 22 kV, bylo zahájeno přijímací řízení.

SO 05 - stanice Nádraží Veveslavín. Probíhá montáž obkladů, podhledů, zámečnických konstrukcí., montáž svítidel a kabelů pro informační systémy.

SO 06 - traťové tunely stanice Nádraží Veveslavín – Petřiny. Byla dokončena kompletně celá trasa kabelů 22 kV v tunelovém úseku. Na kabelovém vedení bylo zahájeno přijímací řízení.

SO 07 - stanice Petřiny. Probíhají dokončovací práce.

SO 08 - mezistaniční úsek Petřiny - Nemocnice Motol. Hloubený dvoukolejný tunel - dokončeny izolace, provedeny výplňové betony, zahájeny zásypy šachty a úpravy komunikací a chodníku.

SO 09 - stanice Nemocnice Motol. Probíhají dokončovací práce.

SO 20, 21 - Společné objekty trasy. Probíhá osvětlení traťových tunelů a dokončovací práce.

Průběžně jsou řešeny záležitosti spojené se zvýšenou vlhkostí v MDT a kabelových prostorech ve stanicích Nemocnice Motol, Nádraží Veveslavín a Bořislavka. Záležitost je řešena v rámci kontrolních dnů stavby.

0006786 - Provozní úsek trasy D metra

I. provozní úsek trasy D pražského metra je jednou z nejdůležitějších připravovaných dopravních staveb v Praze. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 7. 2014. Byla zpracována a vydána dokumentace pro stavební povolení, v současné době probíhá její připomínkování ze strany příslušných orgánů a organizací. Je připravováno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele.

0021501 – OPPK RTT Průběžná - Švehlova

Stavba byla zahájena dne 28. 6. 2014 a 12. 9. 2014 byla celá zprovozněna.

0021504 – OPPK RTT Poděbradská

Stavba byla zahájena 1. 9. 2013. Dne 12. 11. 2013 proběhlo úspěšné řízení o zkušebním provozu, tramvajový provoz byl obnoven 13. 11. 2013.

0021506 – OPPK RTT Evropská

Stavba byla zahájena 1. 9. 2013 a ukončena 31. 3. 2014.

0021507 – OPPK Výtah Anděl

Je vyhloubena šachta výtahu z uliční úrovně a provádí se ražba přístupové chodby do stanice. Jsou prováděny konstrukce výtahu v úrovni nástupiště.

0021508 – OPPK Výtah I. P. Pavlova

Je vyhloubena výtahová šachta z uliční úrovně a jsou prováděny práce pro ražbu přístupové chodby do stanice.

0021509 – OPPK RTT Bělohorská

Stavební práce byly zahájeny dne 29. 4. 2014 (část smyčka Vypich) a 28. 6. 2014 (část tram. tratě). Tram. trať v úseku Pod Královkou – Tomanova a v úseku Tomanova – Ankarská byla uvedena do zkušebního provozu. Zkušební provoz byl stanoven do 1. 11. 2015.

0042063 RTT Karlovo náměstí (Myslíkova - Moráň)

V termínu od 28. 6. 2014 - 19. 7. 2014 byla rekonstruována 1. část tramvajové tratě na Karlově náměstí, v úseku mezi ulicemi Resslerova a Odborů (cca 190 metrů tratě). V rámci rekonstrukce došlo ke změně konstrukce tramvajové tratě. Bylo vybudováno 26 nových trakčních trolejových stožárů a 45 stávajících stožárů bylo demontováno. Dále bylo vyměněno trakční kabelové vedení a řešeno připojení staničního označnicku na nové zastávce Karlovo náměstí - Odborů. Proběhlo stavební řízení za účelem uvedení zrekonstruované části tramvajové tratě na Karlově náměstí do zkušebního provozu, který potrvá do 15. 7. 2015. Následně bude trať zkolaudována a dána do trvalého provozu.

Od 19. 7. 2014 plynule pokračovala rekonstrukce tramvajové tratě v úseku Resslerova - Moráň (cca 185 metrů), která byla ukončena 9. 8. 2014. V rámci rekonstrukce 2. části Karlova náměstí byla změněna konstrukce tramvajové tratě. Bylo instalováno připojení staničního označnicku na nové tramvajové zastávce Karlovo náměstí. Akce ukončena.

0042176 Bezbariérová opatření

Akce byly zadány komisí Rady HMP Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, projekt aktuálně zahrnuje:

Studii bezbariérového zpřístupnění zastávky tramvají Pražská tržnice, která byla zpracována a předána na MHMP.

Studii bezbariérového zpřístupnění zastávky tramvají Výstaviště Holešovice (ve smyčce), která byla zpracována a předána na MHMP.

Bezbariérové úpravy terminálu Kačerov. Z důvodů křížení inženýrských sítí a přeložek je nutné vypracovat dokumentaci pro územní řízení (DUR) a až následně dokumentaci pro stavební povolení (DSP), realizace v roce 2015.

Orientační úpravy pro nevidomé a slabozraké v metru.

Provedeny byly úpravy vodících linií v 5 stanicích metra (Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny a Hůrka). Cílem jejich úprav bylo jejich sladění se standardem, který je zajištěn v ostatních stanicích metra. V roce 2014 byly provedeny a předány do užívání upravené akustické majáčky ve stanicích Hůrka, Lužiny a Luka.

0042464 Rekonstrukce tramvajové zastávky U Kaštanu

Na základě požadavků občanů Prahy 6 bylo do projektu RTT Bělohorská (č. akce 21509 OPPK) dodatečně zapracováno přesunutí tramvajové zastávky U Kaštanu o 170 m směrem do centra, a to na základě uzavřené smlouvy mezi DP HMP a.s. a Městskou částí Praha 6. Jako důsledek této změny je snížena možnost čerpání evropských dotací v rámci OPPK. Městská část Praha 6 se smluvně zavázala prostřednictvím transferu do rozpočtu hl. m. Prahy uhradit finanční částku jako kompenzaci za ztrátu možnosti čerpání schválené dotace na uvedenou akci. Dne 13. 9. 2014 byla zrekonstruovaná tramvajová trať uvedena do zkušebního provozu.

Technická správa komunikací HMP

Na realizaci komunikačních staveb bylo usnesením RHMP č. 2606 ze dne 17. 12. 2013 přiděleno na kapitálové výdaje 564 250,0 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku 2014 celkově zvýšen rozpočtovými opatřeními o 741 830,3 tis. Kč. Ze SFDI bylo TSK pro rok 2014 přiděleno 158 182,0 tis. Kč. Z celkové výše rozpočtu 1 306 080,3 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 196 510,0 tis. Kč tj. téměř 92,0 %.

0003217 Systém řízení MSP

Jedná se o obnovu, údržbu a dodávky zařízení pro řízení dopravy (SSZ, koordinační kabely) v hlavním městě Praze prováděné dle smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007 („Projekt Praha“).

0004345 MÚK – Připojení V. a M. Chuchle

Stavba č. 1 a 2 jsou stavebně dokončeny a zkolaudovány, v současné době se řeší dokončení majetkoprávních vztahů. Realizace komunikačního propojení přes trať SŽDC byla zastavena.

Důvodem byl nesouhlas starosty a zastupitelstva MČ Praha 16 Velká Chuchle. Finanční prostředky během roku 2014 byly určeny pouze na vypořádání majetkoprávních vztahů.

0004346 Cyklistické stezky

Jedná se o soubor cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost cyklistů tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

0004347 Akce pro BESIP

Tyto finanční prostředky byly určeny zejména na výstavbu stavebních zpomalovacích prahů, stavební úpravy kruhových křižovatek, ostatní požadavky stavebního charakteru, bezpečnostní opatření stavebního charakteru zejména u škol a také na přisvětlení přechodů pro chodce. Podrobná zpráva o průběžném plnění plánu BESIP je pravidelně předkládána na jednání pracovní skupiny BESIP při RFD MHMP.

0004348 – Záchytná parkoviště P + R

P+R Zličín III

Akce je v přípravě od r. 2004. Byla nově zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí (ÚR). Vydání ÚR je doposud znemožněno záporným stanoviskem majitele dotčených pozemků a zásadními připomínkami MČ Praha - Zličín a IPR HMP.

P+R Černý Most

Stavba objektového parkoviště P+R zvýší současnou kapacitu 294 stání na celkem 820 míst při navržených 4 podlažích. Zahájení výstavby se předpokládá na přelomu let 2015 a 2016.

P+R Veleslavín

Stavba objektového parkoviště v oblasti nově budované stanice metra. Po projednání s DP HMP a.s. a IPR HMP bude zadán další stupeň PD.

P+R Opatov

Stavba objektového parkoviště v oblasti stanice metra Opatov. Probíhá projednání ověřovací studie s MHMP a následně se předpokládá zadání dalšího stupně PD.

0004535 Protihluková opatření – realizace

V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení. V roce 2014 bylo čerpáno na realizaci akcí Svatovítská, Kodaňská, Revoluční, V Holešovičkách, Bubenská.

0004540 Protihluková opatření – příprava

K realizaci organizačních a technických opatření v rámci snižování hlukové zátěže je nutné zajistit přípravu akcí tak, jak je uvedeno v „Akčním plánu snižování hlukové zátěže“. V roce 2014 čerpáno na přípravu akcí - Bělehradská, Branická, V Holešovičkách, Korunovační.

0004541 Štěrboholská radiála - zkapacitnění

Jedná se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem, o rekonstrukci mostů, terénní úpravy a odvodnění inženýrské sítě. V červenci 2014 byly obnoveny stavební práce na zakonzervované stavbě a probíhala rekonstrukce dvou mostních objektů na severní větvi.

0004840 Operační program doprava (OPD) Systém řízení a regulace městského silničního provozu (MSP)

Jedná se o projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“ v rámci OPD, prioritní osy 5 „Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze“. Tento projekt řeší problematiku investic do dopravně - telematických systémů a usměrňování dopravy na území hl. m. Prahy.

0005910 Zlepšení infrastruktury MHD

V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky za dopracování projektové dokumentace a částečnou realizaci PID Starokolínská – Polesná. Uskutečnila se výstavba 4 ks nových BUS zálivů v ulici Švehlova v návaznosti na rekonstrukci tramvajové trati - stavba dokončena.

0005967 Michelská

Stavba byla v červnu 2013 zkolaudována. Probíhá příprava pro majetkové vypořádání. V roce 2014 bylo čerpáno za znalecké posudky a věcná břemena.

0006046 Příprava staveb

Jedná se především o přípravu nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akcí HMP a o přípravu akcí, na které nejsou přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky.

0006047 Výkupy dokončených staveb

Jedná se o výkupy pozemků již dokončených akcí, které nebyly dosud majetkoprávně vyrovnány.

0006493 Telematické systémy

Bylo realizováno rozšíření KDTS o 3 kamery a vybudování nových úseků měření rychlosti.

0006925 Libeňský most

Probíhala příprava stavby. Na akci je vydáno platné ÚR a platné stavební povolení (SP), které bylo nutné procesně prodloužit. V r. 2014 byly hrazeny projektové práce a inženýrskou činnost na prodloužení platných SP do r. 2015.

0007125 Hlávkův most

Akce obsahuje sestavu několika mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce a sanace mostů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých mostů novými.

0007560 Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ s jejich spoluúčastí. Finanční prostředky jsou přidělovány na jeden rok. V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky na přípravu a realizaci chodníků pouze z finančních transferů poskytnutých příslušnými městskými částmi.

0021505 OPPK – Cyklo Záběhllice – vodní nádrž Hostivař

Akce byla financována z prostředků EU (OPPK). Neuznatelné náklady (spoluúcast) byly hrazeny z prostředků HMP. Jedná se o výstavbu cyklotrasy v délce 1548 m, včetně levé lávky pro pěší a cyklisty. Stavba byla ukončena.

0040764 Protihluk. bariéra v ul. 5. Května

Jedná se o vybudování protihlukové stěny v úseku ul. Vyskočilova až ul. Michelská. Je vydáno ÚR, zpracována dokumentace pro SP, včetně vydání souhlasných stanovisek. Je zažádáno o SP. Finanční prostředky byly čerpány na dokončení projektové dokumentace.

0041162 Malešická 1. a 2. etapa

Rekonstrukce komunikace plánovaná ve dvou etapách v úseku U nákladového nádraží - Za Vackovem - hranice Prahy 3. Rekonstrukce zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky vč. koordinace s inženýrskými sítěmi, rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou stranách. Realizace je plánována v roce 2015 - 2016.

0041163 Malešická, Praha 10

Akce je členěna na 4 etapy. Rekonstrukce komunikace v úseku Malešické náměstí – hranice Prahy 3. První etapa byla ukončena v r. 2012. 2. etapa byla realizována v roce 2014. 3. a 4. etapa je plánována v roce 2015.

0041316 Jižní spojka – rampa Spořilovská

Předmětem stavby je úprava mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhllice v křížení městského okruhu (MO) a ulic Chodovská - Spořilovská. Účelem je odstranění především dopravních závad na úrovňové křižovatce ulice Chodovské a rampy z MO (směr Štěrboholy - Barrandovský most). Stavba pozastavena z důvodu absence financování SFDI.

0041597 Nábřeží Kapitána Jaroše

V roce 2014 bylo provedeno frézování vozovky v rámci 1. etapy – křižovatka nábř. kpt. Jaroše – Dukelských hrdinů, dále byly provedeny úpravy odvodnění a úpravy SSZ. Křižovatka Nábř. kpt. Jaroše – Dukelských hrdinů byla řádně ukončena.

0041677 Rek. Nuselského mostu - sanace

Předmětem stavby je sanace spodní stavby Nuselského mostu (podhled nosné konstrukce, opěry a pilíře atd.). V roce 2014 byla provedena výměna konstrukce vozovky, vyrovnání mostovky, nová izolace a nový kryt vozovky v rychlém a středním pruhu vozovky v obou směrech.

0041846 Rek. mostu 5. Května X566 Ke garážím DP

Jedná se o most na větvi MÚK přes Jižní spojku směrem k ulici „Ke garážím“. V rámci stavby výše uvedeného mostu došlo k demolici stávající nosné konstrukce. Na stávajících

základech byla vybudována nová spodní stavba a nosná konstrukce včetně nového mostního příslušenství.

Akce byla realizována v roce 2013, není vydáno kolaudační rozhodnutí (z důvodu nedodržení hlukových limitů). V roce 2014 čerpány finanční prostředky za hluková měření, která požadovala Hygienická stanice hl. m. Prahy, dále za poplatek za prodloužení předčasného užívání. Akce spolufinancována z prostředků SFDI.

0041882 Rek. ul. Husitské

Rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím. Nutné projednání s ostatními významnými investory (PVS, PVK, ELTODO, PPD, DP a.s.). Doba realizace bude ovlivněna i finančními možnostmi dotčených subjektů. V roce 2014 se zpracovávala dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2014 finanční prostředky čerpány za projektové práce k územnímu rozhodnutí.

0041883 Rek. ul. Komunardů (HLUK)

Účelem stavební činnosti je zlepšení dopravní infrastruktury v lokalitě a odstranění hlukové zátěže dle „Akčního plánu snižování hlukové zátěže“ a vysokým stupněm dopravního zatížení na komunikaci II. třídy.

0041884 Rek. ul. Koněvovy

Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. Nutné projednat s významnými investory (PVS, PVK, ELTODO, PPD, DP a.s.) a zajistit věcnou koordinaci se zásahy do inženýrských sítí. V roce 2014 byly finanční prostředky čerpány za projektové práce.

0041885 Rek. ul. Na Stráži

Akce byla realizována v celém rozsahu, tedy v úseku Františka Kadlece – Na Sypkém – výměna konstrukce vozovky, v úseku Na Sypkém – Na Vyhlídce – obnova obrusné vrstvy.

0041887 K Horkám - Mírového Hnutí – Ke stáčírně

Stavba byla delimitována z MČ Praha 11, která zajišťovala její přípravu. Jednalo se o rozšíření křižovatky o odbočovací pruh z důvodu zvýšení její kapacity. Rozšíření je v ul. K Horkám v délce cca 100m. Stavba byla v roce 2014 ukončena.

0041888 Holešovičky (zakopání)

Po zprovoznění severní části Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka dojde k významnému zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města a dále ke snížení dopravy na většině území Holešovic a na přilehlých nábřežích. Jedinou výjimkou je ulice V Holešovičkách, u které nelze pozitivní dopady bez další výstavby MO očekávat. Rozhodnutím HMP pokračuje další stupeň přípravy zpracováním zpřesňující studie, jejíž výsledky budou použity pro zpracování dokumentace dalšího stupně.

0041889 Rek. Hornopočernická

Předmětem stavby byla rekonstrukce komunikace Hornopočernická v úseku ul. Mladoboleslavská po železniční přejezd. V roce 2014 došlo k výměně povrchů vozovky

v autobusových zastávkách u ul. Mladoboleslavská. Povrch z velké kostky byl z důvodu hluku nahrazen novým živičným krytem.

0041890 Rek. Atletická

Rekonstrukce komunikace je rozdělena do 3 etap a to zejména formou zesílení a výměnou obrusné vrstvy komunikace. Akce kompletně realizována v roce 2014.

0041891 Průmyslová (zkapacitnění)

Po zprovoznění severní části Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka dojde k významnému zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města. K řešení dopravy po dobu do realizace definitivní východní části MO je zpracována studie, která řeší trasu variantně buď jen dílčími úpravami stávající infrastruktury, nebo zásadním zásahem, včetně zahroubení části ul. Kbelská do tunelu a vybudování samostatných mimoúrovňových křížení s ulicemi Kolbenovou a Průmyslovou. Nyní pokračuje zpřesňující studie, jejíž výsledky budou použity pro zpracování dokumentace dalšího stupně.

0041892 Veřejný prostor

Uzavřená smlouva o dílo "Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v HMP". V současné době se požadavky města podstatně rozšířily zejména o náklady na povrchové úpravy v roce 2014, a proto byl schválený rozpočet z 5 000 tis. Kč navýšen usnesením RHMP č. 2636 ze dne 30. 9. 2014 o 45 000 tis. Kč.

0042026 Moskevská – rekonstrukce ulice

Stavba je z důvodu koordinace s rekonstrukcí tramvajové tratě, PVS a PP rozdělena na 3 etapy (I. etapa Ruská - Rostovská, II. etapa Rostovská - Žitomířská, III. etapa Žitomířská - Kavkazská). Přípravu stavby zajišťovala a finanční prostředky na realizaci stavby poskytla MČ Praha 10. Předpoklad dokončení celé stavby 2015.

0042064 Karlovo nám. - revitalizace

Akce „Karlovo náměstí – revitalizace“ má zajistit realizaci komunikačních úprav dle studie základních úprav Karlova náměstí zpracované IPR HMP. V rámci akce bude provedena stavební úprava tramvajových zastávek, přilehlých křižovatek včetně SSZ. Akci je nutno koordinována s rekonstrukcí TT (investor DP JDCT). V roce 2014 byla realizována etapa A1 – I, úsek Resslerova – Odborů a etapa 1A – II, úsek Resslerova – Na Moráni.

0042129 Spořilovská - PHS mobilní

V 1. pololetí 2014 proběhla realizace 1. etapy – osazení mobilní protihlukové stěny v ulici Spořilovská v délce cca 100 m severně od křižovatky Severní I. 2. etapa je plánována v roce 2015 – osazení samotné mobilní protihlukové stěny v délce cca 220 m. V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky na realizaci 1. etapy a za projektové práce 2. etapy.

0042130 Lazarská – bezbar. přístup zastávka MHD

Bezbariérová úprava tramvajových zastávek Lazarská, Vodičkova, úprava odvodnění a úprava navazujících ploch komunikací. V roce 2014 čerpány finanční prostředky na realizaci akce.

0042131 Praha bez bariér

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají. Jednotlivé lokality jsou projednávány v Komisi Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou.

0042167 Vokovická – rozšiř. křižovatky s ul. Evropskou.

Jedná se o rozšíření komunikace o jeden řadící pruh šířky 3,6m a dále o vyvolané přeložky slaboproudých inženýrských sítí. V roce 2014 byly uzavírány smlouvy s vlastníky inženýrských sítí a finanční prostředky nebyly čerpány.

0042181 Waltrovka – technická infrastruktura

V rámci této stavby proběhne realizace kompletní infrastruktury v prostoru stávající a nově navrhované ulice Na Hutmance včetně úpravy křižovatky Radlická x Na Hutmance. Projektová dokumentace byla převzata od cizího investora PENTA. V roce 2014 byly finanční prostředky čerpány na realizaci splaškové a dešťové kanalizace, retenční nádrže, výstavbu vodovodních řadů a zřízení přeložky veřejného osvětlení.

0042331 Rek. křižovatky Broumarská – Vajgarská

Byly provedeny stavební úpravy křižovatky Broumarská – Vajgarská pro zvýšení bezpečnosti provozu. Akce ukončena.

0042332 Valčíkova X 554 rekon. mostu

Akce byla rozdělena do dvou částí. V roce 2014 byla akce realizována v plném rozsahu a finanční prostředky byly čerpány na realizaci stavby.

0042361 Sušická x Nad Komornickou

Jedná se o zvýšení křižovatkové plochy v délce 40m v ulici Sušická a 7m v ulici Nad Komornickou. Realizace stavby bude v roce 2015, v roce 2014 probíhal výběr zhotovitele.

0042368 Na Hutmance, rek. ul.

Realizace nových vozovek, chodníků a přilehlých sadových úprav nově rekonstruované ul. Na Hutmance. V souvislosti s novým napojením na ul. Radlická je součástí stavby i rozšíření ul. Radlická a úprava BUS zastávek v blízkosti metra Jinonická. V roce 2014 byly fakturovány náklady na částečnou realizaci stavby.

0042371 Spořilovský plácek - PHS

Výstavba protihlukového valu a protihlukové stěny při ul. 5. května k ochraně části Spořilova. V roce 2014 byly uhrazeny faktury za projektové práce, vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků pro výkupy pozemků, včetně odkupu pozemku od sourozencům Joranových.

0042372 Most X 598 Kongresová

Byla provedena oprava vozovkových a podkladních vrstev v místech příčných dilatačních spár v jízdním pásu ve směru do centra včetně dilatačních spár. Akce byla ukončena.

0042398 Na Hutmance – Klikatá, propojení komunikace

Výstavba místní komunikace propojující ul. Klikatá a Na Hutmance, včetně vybudování nové okružní křižovatky, výstavbu 2 BUS zálivů, úpravu chodníku, vybudování protihlukové clony, vybudování dešťové kanalizace, úpravu veřejného osvětlení. V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky na technickou pomoc a projektové práce.

0042444 Charvátova (Quadrio)

Jednalo se o úpravu chodníku v ul. Vladislavova a Charvátova, včetně celkové úpravy slepé části ul. Charvátova. V rámci akce proběhlo předláždění chodníku a části vozovky, byly vybudovány 2 zvýšené záhony se 2 stromy (stromy osadila MČ P1) a bylo provedeno nové dopravní značení. Akce spolufinancována MČ Praha 1 a ukončena.

PO - ROPID

Usnesením RHMP č. 639 ze dne 1. 4. 2014 bylo přiděleno na kapitálové výdaje 4 800 tis. Kč. Z celkové výše rozpočtu 4 800 tis. Kč bylo v roce 2014 vyčerpáno 3 273 tis. Kč tj. 68,18 %.

0042207 – Multifunkční kiosky

V roce 2014 byly pořízeny 4 kusy multifunkčních kiosků umožňujících nákup jízdenek a současně nabídnou funkci vyhledání vhodného spojení a vydání odpovídajícího jízdního dokladu. Další funkcí terminálu je možnost úhrady jízdního dokladu prostřednictvím bankovek či bankovních platebních karet. Umístění kiosků je především v terminálech návazných na jiné druhy veřejné dopravy. Dva kiosky jsou na letišti Václava Havla Praha a dva v odbavovací hale ČD Praha - hlavní nádraží.

0042208 - Zastávkový informační systém

V rámci pilotního projektu se realizoval nákup a instalace dvou kusů venkovních interaktivních informačních panelů, které jsou instalovány v městské části Praha 22 - Uhřetíněves, ulice Přátelství, v obou směrech zastávek hromadné dopravy – Nové náměstí. Panely umožňují cestujícím poskytnout informace o odjezdech autobusů, vyhledat si spojení a získat další informace o provozu PID. Druhou částí byla dodávka a instalace 6ks vnitřních informačních displejů v autobusech. Jedná se o nedotykové displeje umístěné uvnitř autobusů, které poskytují cestujícím informace o možnostech přestupů na následující zastávce a časech odjezdů jednotlivých spojů z následující zastávky.

PO - TSK

0042223 - Nákup vozidel v rámci správy ZPS

Usnesením Rady HMP č. 699 ze dne 8. 4. 2014 byl schválen investiční příspěvek 300,0 tis. Kč, na nákup jednoho osob. Vozidla, bylo čerpáno 221,6 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 78,4 tis. Kč je výsledkem účtování prodejní ceny bez DPH a je navrhován převést do roku 2015 z důvodu dovybavení vozového parku v rámci zajištění provozu zón placeného stání.

MHMP - OSI

0000051 - Protihluková opatření na dokonč. stavbách

Předmětem stavby je rekonstrukce a prodloužení protihlukové stěny na severní straně Jižní spojky v úseku mezi nájezdem na rychlostní komunikaci z ul. Spořilovská a křížením Jižní spojky s ul. Záběhlickou. Stavba byla zahájena v listopadu 2013 a v březnu 2014 byla přerušena z důvodu kolize založení protihlukové stěny se stávajícím vedením středotlakého plynovodu. Dne 17. 12. 2014 byl vydán pokyn k pokračování prací a k dokončení stavby. Stavba bude dokončena v r. 2015.

0000053 – Vysočanská radiála

Zprovoznění stavby Vysočanské radiály v 11/2011 přineslo zlepšení dopravy, jednak v oblasti trasy průmyslového polokruhu- ulice Kbelské - převedením dopravní zátěže na stopu vnějšího dopravního okruhu, dále Vysočanská radiála převzala zátěž z ulice Chlumecké podél komerční zóny Černý Most. Do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy plní částečně jeho funkci. Vysočanská radiála je vymezena křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na směr Mladá Boleslav, její délka je 5,7 km. Stavba byla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím stavebního úřadu dne 28. 11. 2011 a dne 23. 10. 2012 nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí na užívání stavby.

V průběhu roku 2014 probíhalo projednávání kupní smlouvy na pozemek, jehož výkup byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v 03/2013. Kupní smlouva je k dnešnímu dni podepsána MHMP, zbývá podpis Dopravního podniku a.s. V r. 2014 proběhla úhrada dříve uzavřených kupních smluv.

0000065 – Strahovský tunel 2. Stavba

Část 2A – MÚK Malovanka

Jedná se o náhradu současné úrovnové křižovatky propojující komunikace Strahovského tunelu (ST) s komunikací Patočkovou v Praze 6 křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí stavby jsou také portály a části tunelových trub, na které naváže stavba Strahovský tunel 2B.

V roce 2012 proběhly veškerá kolaudační řízení a následně vyčíslení pořizovacích nákladů. Části tunelů postavené v této části stavby bude možné zkolaudovat a vyčísřit až po provedeném zkušebním provozu celého komplexu tunelů MO Blanka.

Část 2B - Hloubený tunel MO

Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazující prostřednictvím stavby Strahovský tunel 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na stavbu č. 9515 - MO Myslbekova – Prašný most.

V roce 2014 probíhalo dokončování montáže technologie tunelů a individuální zkoušky technologických souborů a v listopadu byly zahájeny komplexní zkoušky těchto souborů. Dále probíhaly práce na výstavbě parku a sadových úpravách u ul. Myslbekova a Patočkova a práce na výstavbě odlehčovací stoky CO₃ v prostorech Pražského hradu. Veškeré stavební práce byly dokončeny a uvedené objekty zprovozněny v září.

Soubor staveb městského okruhu (MO Blanka) :

Jedná se o soubor tří staveb MO Blanka s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka, realizovaný z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním městě. Trasa probíhá přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku a Troju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka. Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb v rámci MO dojde k novému propojení Městské části Praha 6 s Městskou částí Praha 7 a Městskou částí Praha 8.

0000079 - MO Špejchar - Pelc Tyrolka

Na základě rozhodnutí rozhodčího soudu ze dne 18. 4. 2014 bylo uloženo Metrostavu a.s. dokončit stavbu MO Blanka do 5ti měsíců, tj. do 30. 9. 2014. Metrostav a.s. stavební část tunelového komplexu Blanka v tomto termínu dokončil a pokračoval posléze v odstraňování vad a nedodělků na základě technických prohlídek správce stavby. Současně zajišťoval pro technologickou část provádění různých přípomocí a po dokončení kabeláží v jednotlivých prostupech prováděl protipožární ucpávky.

Dále probíhala realizace 1. etapy protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách, kde ke zprovoznění MO Blanka je potřeba provést úpravy na 35ti domech. K 6. 10. 2014 byl zahájen zkušební provoz Trojského mostu vč. tramvajové trati Partyzánská – Trojská. Pokračovaly stavební práce na garážích Letná, které budou dokončeny v 08/2015.

V rámci technologické části stavby pokračovaly práce zhotovitele ČKD PRAHA DIZ, a.s. na provozních souborech. V roce 2014 provedlo ČKD Praha DIZ komplexní zkoušky provozních souborů a technologických zařízení.

Zahájení předpřejímkových prohlídek a přejímacích řízení jak stavební, tak technologické části se předpokládá v 03/2015.

009515 - MO Myslbekova - Prašný most

Na základě rozhodnutí rozhodčího soudu ze dne 18. 4. 2014 bylo uloženo Metrostavu a.s. dokončit stavbu MO Blanka do 5ti měsíců, tj. do 30. 9. 2014. Metrostav a.s. stavební část tunelového komplexu Blanka v tomto termínu dokončil a pokračoval posléze v odstraňování vad a nedodělků na základě technických prohlídek správce stavby. Současně zajišťoval pro technologickou část provádění různých přípomocí a po dokončení kabeláží v jednotlivých prostupech prováděl protipožární ucpávky.

Byl dokončen a předán severní park Prašného mostu vč. podchodů pro pěší pod ul. M. Horákovou a Svatovítskou. Probíhaly práce na garážích Prašný most, které budou dokončeny v 08/2015.

V rámci technologické části stavby pokračovaly práce zhotovitele ČKD PRAHA DIZ, a.s. na provozních souborech. V roce 2014 provedlo ČKD Praha DIZ komplexní zkoušky provozních souborů a technologických zařízení.

Zahájení předpřejímkových prohlídek a přejímacích řízení jak stavební, tak technologické části se předpokládá v 03/2015.

0000080 - MO Prašný most - Špejchar

Na základě rozhodnutí rozhodčího soudu ze dne 18. 4. 2014 bylo uloženo Metrostavu a.s. dokončit stavbu MO Blanka do 5ti měsíců, tj. do 30. 9. 2014.

Metrostav a.s. stavební část tunelového komplexu Blanka v tomto termínu dokončil a pokračoval posléze v odstraňování vad a nedodělků na základě technických prohlídek správce stavby. Současně zajišťoval pro technologickou část provádění různých připomocí a po dokončení kabeláží v jednotlivých prostupech prováděl protipožární ucpávky.

V rámci technologické části stavby pokračovaly práce zhotovitele ČKD PRAHA DIZ, a.s. na provozních souborech. V roce 2014 provedlo ČKD Praha DIZ komplexní zkoušky provozních souborů a technologických zařízení.

Zahájení předpřejímkových prohlídek a přejímacích řízení jak stavební, tak technologické části se předpokládá v 03/2015.

0000211 – Lipnická – Ocelkova

Navrhovaná komunikace umožní propojení významné městské třídy Chlumecká včetně sídliště Černý Most a přilehlých obchodních zón s Vysočanskou radiálou. Účelem stavby je zklidnění dopravy v uliční síti obytné zástavby Praha Kyje – Hutě převedením dopravní zátěže mimo zastavěnou oblast.

V roce 2014 probíhala příprava výběrových řízení na inženýrskou činnost a na zpracování komplexní projektové dokumentace od dokumentace pro stavební povolení. Dále OSI MHMP zajistil provedení geodetických měření pro majetkoprávní vypořádání a objednal činnosti spojené s podáním žádosti o prodloužení územního rozhodnutí včetně aktualizace stanovisek dotčených organizací.

0004328 - Rajská zahrada – přemostění

Účelem stavby je vybudovat komunikační propojení pro pěší mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou zastávkou ČD. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a trati ČD prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší včetně přístupových ramp, resp. výtahů.

V roce 2014 byla uhrazena projektová příprava stavby – studie proveditelnosti, která kladně prověřila možnost realizace stavby prostřednictvím dvou ocelových lávek pro pěší.

0008560 - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Věcnou náplní stavby je nové komunikační propojení jihozápadní části MČ Praha 12 s Pražským okruhem. Stavba tvoří součást základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) s Pražským okruhem, cyklostezku a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Stavba se člení na etapy: 0001- Hlavní trasa, MÚK , 0002-Infrastruktura Komořany Jih, 0003 – Infrastruktura Modřany Sever, 0004 – Infrastruktura Komořany Střed a 0005 – Příprava území. Etapa 0001 - Hlavní trasa, MÚK má pravomocné územní rozhodnutí.

V roce 2014 byly zajištěny podklady pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace a pokračovaly činnosti na majetkoprávním vypořádání stavby.

0009276 - Chaby, stavba 50 – komunikace

Předmětem stavby je nová čtyřproudová komunikace v úseku mezi ul. Jeremiášovou a ul. K Třebonicům s přemostěním Dalejského potoka. Jedná se o zbývající součást tzv. Jinočanské spojky propojující ul. Jeremiášovu s Pražským okruhem. Stavba se člení na etapu 0001 - Uvedení do provozu, etapu 0002 - Úplné dokončení a kolaudace stavby a etapu 0003 -

Protihlukové opatření Jeremiášova. Etapa 0001 byla dokončena a nová komunikace je ve fázi zkušebního provozu.

V roce 2014 probíhala v rámci etapy 0002 realizace objektů světelného signalizačního zařízení a veřejného osvětlení. V rámci etapy 0003 bylo zajištěno stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a byl zahájen výběr zhotovitele objektu protihlukové stěny Jeremiášova.

0009524 - Strahovský tunel 3. stavba

9. etapa - odvodňovací štola Strahovského tunelu

Odvodňovací štola zajišťuje organizované odvodnění vozovek ve Strahovském tunelu.

V lednu 2014, po dvou letech udržovacího provozu, byly zahájeny práce na provedení definitivních obezdívek odvodňovací štoly. Práce probíhaly v průběhu celého roku a v závěru roku byly definitivní obezdívky v celé délce štoly dokončeny. V průběhu realizace definitivních obezdívek probíhal i monitoring primárního ostění, které bylo vzhledem k dlouhé expozici bez následných obezdívek v nepříznivém stavu a dle projektu za hranou projektované životnosti. Monitoring, jakož i tenzometry zabudované v definitivním ostění, neprokázaly jakékoliv zhoršení únosnosti horninového masivu a jeho promítnutí do provozovaných Strahovských automobilových tunelů. Na konci roku 2014 je tak stavba připravena k montáži technologického vybavení.

0009567 – Radlická radiála JZM – Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteří komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek.

Příprava této stavby v uplynulém období byla ovlivněna v rámci projednávání územního řízení několika peticemi občanských sdružení. Proto bylo rozhodnuto o prověření možnosti přepracování části dokumentace k územnímu rozhodnutí a byla objednána technická studie změny projektu, která byla vyskladněna v 08/2013 a následně projednána na odboru stavebního a územního plánu MHMP. Dosud ale nebylo rozhodnuto o rozsahu úpravy dokumentace a tím zároveň ani nedošlo k zadání úpravy dokumentace zhotoviteli.

V květnu 2014 byl zahájen podrobný geologický průzkum, a to jak ražbou průzkumné štoly v budoucí trase tunelu Radlice, tak i průzkumem povrchových lokalit v trase Radlické radiály. Vlastní práce byly zahájeny ke dni 5. 5. 2014 předáním staveniště a zahájením výstavby zařízení staveniště zhotovitele a v červnu i zahájením hloubení šachty pro průzkumnou štolu. V průběhu hloubení došlo k zastižení pomocných konstrukcí navazující stavby, a proto byl nutný zásah do stávajícího projektu průzkumné štoly. Ke konci roku bylo vyraženo 122 bm štoly včetně provedení presiometrických vrtů ze štoly.

U průzkumných prací na povrchu území byly v uplynulém období zajištěny potřebné vstupy na pozemky a byly realizovány vrtné práce vč. geofyzikálního měření v části mezi Zlíchovem a Dívčími hrady. Postup průzkumných prací nadále pokračuje v souladu s harmonogramem.

0040759 – Multifunkční oper. stř. Malovanka

Objekt Multifunkčního operačního střediska bude realizován nad severním portálem Strahovského automobilového tunelu. V objektu bude umístěno centrální dopravně-řídící pracoviště hl. m. Prahy, které bude sestaveno z těchto dílčích dispečinků: Dopravní řídicí ústředny, Dispečinku tunelů TSK, Dopravně informačního centra, Dispečinku Integrovaného inspekčního a kontrolního systému TSK, Dispečinku BKR, Dispečinku DP a Záložní datové úložiště hl. m. Prahy.

V r. 2014 byla na této stavbě podepsána smlouva o dílo na aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele dopravní řídicí ústředny. Byla realizována vodoměrná šachta pro napojení objektu na vodovodní řad. V průběhu roku byla zajišťována výběrová řízení pro vlastní realizaci předmětné stavby. Nízké čerpání kapitálových výdajů na této stavbě bylo zapříčiněno složitým zadávacím řízením (od roku 2012). Dosud nebyl schválen Radou HMP výběr zhotovitele a zahájení Dopravně řídicí ústředny se posunulo do r. 2015.

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Pod Hrachovkou včetně křižovatky s ulicí k Bohnicím. Na stavbu je v celém rozsahu vydáno pravomocné územní rozhodnutí a na 1. část je podána žádost o vydání stavebního povolení.

0041675 - Odstraňování hlukové zátěže

V současné době jsou konkretizovány 4 etapy stavby, u nichž probíhá předprojektová příprava. Jedná se o :

- etapu 0001 – Protihluková stěna při ulici Bělohorská, Praha 6, která obsahuje výstavbu nové protihlukové stěny po demolici stávající protihlukové stěny resp. realizaci technických opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci,
- etapu 0002 – Protihlukové stěny při ulici Slánská, Praha 6-Řepy, kde se jedná se o novostavbu protihlukových stěn na komunikaci Slánská v Praze 6 – Řepích, po demolici stávajících protihlukových stěn. Současný stav neplní protihlukovou funkci,
- etapu 0003 – Protihluková stěna u Jižní spojky, podél sídliště Spořilov I, Praha 4, která obsahuje technická opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci.
- etapu 0004 – Protihluková stěna při ulici Průmyslová, Praha 9 a 14, kde se jedná se o novostavbu protihlukových stěn, situovanou na silničním mostě přes vodoteč a železniční trať.

V r. 2014 byla na stavbě a jejích etapách zajišťována předprojektová příprava, jmenovitě stavebně-technické průzkumy, statické posudky, měření hluku a další.

0041676 – Protihluková opatření Spořilovská

Stavba obsahuje zakrytí Spořilovské ulice v Praze 4 lehkou konstrukcí pro zabránění škodlivého působení hluku z dopravy na okolní bytovou zástavbu jako pilotní projekt v délce cca 100 m. Po pětiletém sledování experimentu bude dočasná stavba zastopení ulice

Spořilovské odstraněna a experiment bude posouzen s ohledem na jeho další aplikace na stavbách protihlukových opatření v ČR.

V r. 2014 byly na výše uvedené stavbě čerpány finanční prostředky na pořízení vícetisků ověřovací studie.

0042177 - Zelená Malovanka

Stavba doplňuje stávající dopravní stavby mimoúrovňové křižovatky Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Pro fázi stavebního řízení a realizace byla rozdělena na dvě etapy. Etapa I obsahuje podpůrnou konstrukci pro popínavou zeleň, přeložky sítí včetně úprav kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané investice, etapa II řeší pěší propojení.

Umístění stavby je povoleno pravoplatným územním rozhodnutím. Ke dni 30. 9. 2014 byla podána žádost o stavební povolení. Vydání stavebního povolení je podmíněno uzavřením smluv o věcném břemeni a kupní smlouvy mezi HMP a DP Praha, týkajících se pozemků na nichž je stavba umístěna.

0042360 – Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja

Protipovodňová opatření spočívají ve zpevnění stávající hráze, vybudování nové hráze, vybudování příjezdové komunikace na hráz a realizaci přeložky dotčených inženýrských sítí.

V roce 2014 probíhaly práce ve zpevnění stávající hráze, vybudování nové hráze, vybudování příjezdové komunikace na hráz a realizaci přeložky dotčených inženýrských sítí. Celková délka protipovodňové hráze je cca 550 m a zabezpečuje ochranu Troje před tisíciletou vodou, tj. povodeň roku 2002 + 30 cm. Současně byla vybudována nová komunikace k technologickému centru 6 pro zabezpečení zkušebního provozu.

V roce 2014 v oblasti přípravy stavby pokračovalo zajišťování vyjádření orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků pro možnost podání žádosti o stavební povolení ke komunikaci k Loděnici. Získání souhlasu některých vlastníků je komplikované z důvodů restitučních sporů.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková												
MHMP - FON	0021543	OPPK - Chemicko-fyzikáln	3 232,05	0,00	0,00	1 201,00	1 201,03	100,00			0,00	2 031,05
MHMP - FON	0021563	OPPK - Zařízení pro výzku	4 759,20	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	100,00			0,00	103,20
MHMP - FON	0028034	OPPK - Pořiz.mikros.systém	3 802,89	0,00	0,00	2 707,10	2 707,13	100,00			0,00	1 095,79
MHMP - FON	0033275	OPPA - Rozvoj studia česk	88,90	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0036051	OPPA Komplexní podpora ž	527,70	400,00	0,00	127,70	127,71	100,01			0,00	0,00
MHMP - FON	0036232	OPPA Ne, mamí ne !	99,70	0,00	0,00	99,70	99,60	99,90			0,00	0,00
MHMP - FON	0036318	OPPA Inovace Specializac	86,70	0,00	0,00	86,70	86,64	99,93			0,00	0,00
MHMP - FON	0036324	OPPA - Podpora žáků v Pr	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0036356	OPPA Informace kolem ná	489,00	398,28	0,00	90,70	90,72	100,02			0,00	0,02
MHMP - SMS	0010108	EU-zateplení objektu SŠES	5 167,50	0,00	5 000,00	5 546,20	5 546,14	100,00			0,00	-378,70
MHMP - SMS	0010109	EU-zateplení objektu SŠ, Z	22 019,20	0,00	8 000,00	10 928,20	10 313,52	94,38			0,00	11 091,00
MHMP - SMS	0041318	SPŠ stav.J.Gočára P4-ene	10 630,20	4 448,28	0,00	1 493,70	1 493,67	100,00			0,00	4 688,23
MHMP - SMS	0041392	SŠ-COPTH Poděbradská,P	7 022,00	2 464,50	4 557,00	0,00	0,00	***			0,00	4 557,50
MHMP - SMS	0041694	Rezerva na přestavby škol	561 587,80	0,00	260 000,00	0,20	0,00	0,00			0,00	561 587,60
MHMP - SMS	0041896	GYM. ČESKOLIPSKÁ P9-	35 143,00	7 350,78	0,00	7 643,00	7 642,79	100,00			0,00	20 149,22
MHMP - SMS	0041915	SŠ A.KLARA, VÍDEŇSKÁ P	4 513,00	2 946,49	0,00	513,00	512,43	99,89			0,00	1 053,51
MHMP - SMS	0041926	OA HOVORČOVICKÁ P3-r	13 221,00	221,09	0,00	11 711,00	11 656,31	99,53			0,00	1 288,91
MHMP - SMS	0042079	SPŠ Na Třebešíně-rekonst	5 023,80	0,00	6 000,00	5 023,80	5 023,46	99,99			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042080	VOŠZ a SZŠ Aišovo nábřez	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	***			0,00	4 500,00
MHMP - SMS	0042132	Rezerva na přestavby škol	200 000,00	0,00	200 000,00	332,50	0,00	0,00			0,00	199 667,50
MHMP - SMS	0042211	Gymn.U Libeň.zámku-rek.o	126,00	0,00	0,00	126,00	75,60	60,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042213	Gymn.Opatov,P4-rek.velké	69,00	0,00	0,00	69,00	41,38	59,97			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042214	ZŠ prakt.,Prakt.škola,P2-re	48,00	0,00	0,00	48,00	28,44	59,25			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042216	SŠ techn.Zelený pruh,P4-r	54,50	0,00	0,00	54,50	32,67	59,94			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042217	DD NÁRODNÍCH HRDINŮ,P	93,70	0,00	0,00	93,70	93,65	99,95			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042218	GYM.ARABSKÁ,P6-rek.stř	189,00	0,00	0,00	189,00	113,26	59,93			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042219	SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.č	248,00	0,00	0,00	248,00	148,80	60,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042222	SOU Praha-Radotín,P5-výs	443,00	0,00	0,00	443,00	265,80	60,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042339	ZŠ,MŠ Za Invalidovnou,P8	19 722,00	0,00	0,00	19 722,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042340	SOU Praha-Radotín-rozšřif	120,00	0,00	0,00	120,00	72,00	60,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042341	Jedličkův ústav ZŠ,SŠ,P2-	74,00	0,00	0,00	74,00	73,93	99,91			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042342	SOŠ stavební a zahrad.,P9	6 548,80	0,00	0,00	6 548,80	6 548,78	100,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042343	SŠ umělecká a řemesl.,P5-	240,50	0,00	0,00	240,50	144,26	59,98			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042351	SPŠ Na Proseku,P9-rekonš	77,50	0,00	0,00	77,50	46,46	59,95			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042352	Masarykova SŠ chemická,	120,70	0,00	0,00	120,70	72,38	59,97			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042353	MŠ Horáčkova 1095/1,P4-r	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
MHMP - SMS	0042355	VOŠ oděv.návrh.a SPŠ odě	175,50	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042377	DM a ŠJ Studentská P6-pů	83,10	0,00	0,00	83,10	83,00	99,88			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042425	VOŠPg,SOSPg a GYM.P6-t	50,30	0,00	0,00	50,30	50,22	99,84			0,00	0,00
MHMP - SMS	0042445	ZŠ Tolerance Mochovská-t	41,00	0,00	0,00	18,80	18,76	99,79			0,00	22,20
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P	0042248	Rek.střechy nad bytem u t	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	445,12	0,00	0,00	0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0042380	Rek.7.patru obj.Domova m	2 000,59	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,59	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0042250	Rek.oken ve 3.patře budov	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	2 299,00	100,00	2 298,88	0,00	0,00	0,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	0042396	Rek.havar.stavu oken	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00	47,19	0,00	0,00	0,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ	0042272	Rek.sádkartónů 4.patře	2 106,00	0,00	0,00	2 106,00	2 106,00	100,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ	0042397	Rekonstrukce a vybavení d	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
GYM. J.NERUDY HELLICHO	0042045	Kompletní osazení svítidel	2 372,81	2 135,53	0,00	0,00	0,00	***	0,00	237,28	0,00	0,00
GYM. NA PRAŽÁČCE P3	0042086	Rekonstrukce sociálního z	4 559,48	2 109,48	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	30,00	0,00	0,00
GYM. NA PRAŽÁČCE P3	0042268	Rek.ústředního vytápění	2 551,40	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00	2 412,00	139,26	0,00	0,14
GYM. NA PRAŽÁČCE P3	0042395	Rek.havar.stavu hygienick	1 502,00	0,00	0,00	1 502,00	1 502,00	100,00	1 269,92	0,00	0,00	0,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P	0036055	OPPA - Hudební akustika	301,60	287,67	0,00	301,60	287,67	95,38	0,00	0,00	0,00	-287,67
GYM. NAD ŠTOLOU P7	0042119	Výbudování kmenové učel	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	264,30	0,00	120,70
GYM. OHRADNÍ P4	0042348	Rekonstrukce elektroinstal	363,50	0,00	0,00	363,50	363,50	100,00	363,50	0,00	0,00	0,00
GYM. OHRADNÍ P4	0042419	Výbud.přístavby místnosti	2 526,34	0,00	0,00	2 417,80	2 417,80	100,00	0,00	108,54	0,00	0,00
GYM. PERNEROVA P8	0042215	Rek.plynového kotle	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00	127,49	0,00	0,00	0,00
GYM. PERNEROVA P8	0042350	Rek.klimatizačního zaříze	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	100,00	98,95	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0042017	Rek.a přestavba vnitř.pros	3 144,70	1 414,82	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 729,88	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0042243	Rekonstrukce učeben	2 395,80	0,00	0,00	2 395,80	2 395,80	100,00	2 378,90	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0042330	Rekonstrukce stropu těloc	4 357,00	0,00	0,00	4 357,00	4 357,00	100,00	1 912,30	0,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM	0042108	Rek.vzduchotechnického z	2 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 079,80	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM	0042458	Rekonstrukce bojleru TUV	605,80	0,00	0,00	605,80	605,80	100,00	605,80	0,00	0,00	0,00
GYM. VODĚRADSKÁ P10	0042245	Rek.vzduchotechniky ve š	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00	100,00	2 197,23	0,00	0,00	0,00
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0042067	Výbudování laboratoře che	500,00	70,04	0,00	0,00	0,00	***	0,00	429,96	0,00	0,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK	0042244	Rekonstrukce školního hř	1 051,34	0,00	0,00	960,00	960,00	100,00	960,00	91,34	0,00	0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMIC	0042429	Pořízení labor.přístrojů pro	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0042106	Rek.části střešních oken v	2 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 408,60	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0042246	Rek.stávajícího povrchu v	2 123,10	0,00	0,00	2 123,10	2 123,10	100,00	2 123,10	0,00	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0042386	Rek.havar.stavu soc.zaříze	1 845,20	0,00	0,00	1 845,20	1 845,20	100,00	30,25	0,00	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0042462	Rekonstrukce tří výměníků	2 359,50	0,00	0,00	2 359,50	2 359,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA KRUPKOVO NÁM. P6	0041548	EPC-otopný systém OA Kr	512,00	371,91	0,00	128,00	128,00	100,00	127,51	10,63	0,00	1,46
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0042417	Rek.sociálních zařízení	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00	2 904,00	100,00	402,50	0,00	0,00	0,00
PPP FRANCOUZSKÁ P10	0042383	Rek.střešního pláště auly z	2 391,10	0,00	0,00	2 391,10	2 391,10	100,00	2 265,42	0,00	0,00	0,00
PPP LUCEMBURSKÁ P3	0042269	Výbud.nového tepelného z	2 178,00	0,00	0,00	2 178,00	2 178,00	100,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PŘESLAVICE	0041549	EPC-otopný systém SSPŠ	1 200,00	898,02	0,00	300,00	300,00	100,00	299,01	0,00	0,00	1,98
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PŘESLAVICE	0042328	Vybudování posluchárny	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00	1 269,00	100,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PŘESLAVICE	0042415	Rek.havar.stavu fasády	2 411,70	0,00	0,00	2 411,70	2 411,70	100,00	396,98	0,00	0,00	0,00
SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ	0042084	Rek.střešní krytiny se zateplením	2 246,17	628,19	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 617,97	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0042325	Nákup školních tabulí	514,04	0,00	0,00	514,00	514,00	100,00	514,00	0,04	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0042329	Výstavba plyn.kotelny v obřích	614,18	0,00	0,00	598,90	598,90	100,00	598,90	15,28	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0042434	Pořízení stroje pro měření	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	447,99	0,00	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0042436	Pořízení virtuálního svařovače	887,26	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	700,00	187,26	0,00	0,00
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČAN	0041547	EPC-otopný systém SOU s	2 340,00	1 559,40	0,00	780,00	780,00	100,00	779,70	0,00	0,00	0,60
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČAN	0042324	Rek.a modernizace stávajících	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČAN	0042378	Nákup serveru a SW	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČAN	0042379	Staveb.úpr.vnitřních prostor	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV	0042273	Rek.varného elektrického	148,90	0,00	0,00	148,90	148,90	100,00	148,90	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV	0042364	Pořízení užitkového vozidla	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	847,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV	0042454	Rek.varného elektrického	144,30	0,00	0,00	144,30	144,30	100,00	144,30	0,00	0,00	0,00
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD.	0042437	Pořízení vysokotlakého stříkačky	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,62	0,00	0,00	0,00
SPV SAYDLEROVA P5	0042326	Nákup laserové svářečky	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	100,00	425,92	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNA	0042345	Rek. podlah odborných učebnic	2 584,90	0,00	0,00	2 584,90	2 584,90	100,00	2 584,90	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ P	0042320	Rek.dlažby chodeb v prost	3 851,20	0,00	0,00	3 851,20	3 851,20	100,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0036206	OPPA - Podpora kvality výuky	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	110,17	0,00	24,83
SPŠ NA PROSEKU P9	0042432	Dovybavení učebny CNC strojů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0036195	OPPA - Motivace - Inovace	386,80	242,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	139,30	0,00	5,50
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0042070	Rekonstrukce střechy Dorn	979,00	843,85	0,00	0,00	0,00	***	0,00	135,15	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0042247	Nákup CNC stroje pro 5ti d	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0042212	Rek.a modern.kuchyně šk	12 071,03	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	8 571,03	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0036108	OPPA - Inovace výuky a m	730,80	474,97	0,00	183,80	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	12,03
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0041927	Výstavba výtahu pro bezbar	2 400,00	2 189,61	0,00	0,00	0,00	***	0,00	167,77	0,00	42,62
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0042428	Pořízení svařovacího tren	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0006879	Výstavba tělocvičny-V.et.	110 911,40	76 574,75	0,00	2 323,90	2 323,90	100,00	0,00	0,00	0,00	32 012,75
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0042390	Rek.mantinelů 2 víceúčel.h	860,83	0,00	0,00	830,00	830,00	100,00	830,00	30,83	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0042414	Rek.havar.stavu střech	2 409,97	0,00	0,00	2 409,00	2 409,00	100,00	2 409,00	0,97	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0042455	Rekonstrukce výměníkové	2 190,10	0,00	0,00	2 190,10	2 190,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INFOR	0042346	Rek.podlah v hale odluč.	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INFOR	0042347	Rek.komunikace a oplocen	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	1 476,25	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INFOR	0042439	Pořízení diagnost.vybaven	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	100,00	0,73	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICK	0042438	Nákup produkčního CNC v	1 055,40	0,00	0,00	1 055,40	1 055,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P	0042384	Rekonstrukce výtahu	1 331,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	100,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P	0042459	Rekonstrukce bojleru TUV	159,60	0,00	0,00	159,60	159,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLN	0036014	OPPA - Inovace programů	1 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 121,50	0,00	0,00
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLN	0042435	Pořízení stroje na dělení v	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,80	0,00	0,00	0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ	0042121	Rek.podlah,rozv.skříní,zas	2 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 375,83	0,00	10,07
SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ	0042448	Výměna výměníku a nový	1 962,20	0,00	0,00	1 962,20	1 962,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0042430	Pořízení diagnostického o	76,50	0,00	0,00	76,50	76,50	100,00	14,99	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0042431	Pořízení šicích strojů	159,50	0,00	0,00	159,50	159,50	100,00	159,24	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0042044	Vytvoření odb.učebny v bu	2 220,30	636,73	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 583,57	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0042322	Dovybavení školní veterina	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0042271	Rek.hl.vstupního schodišt	815,10	0,00	0,00	815,10	815,10	100,00	815,10	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0042274	Rekonstrukce počítačové	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0042344	Rekonstrukce oken - proje	486,40	0,00	0,00	486,40	486,40	100,00	486,40	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0042387	Rek.učeben a vnitřních pr	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	1 334,99	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0042427	Rekonstrukce školního ba	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	1 176,93	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0042453	Rek.plynového kotle pro o	116,10	0,00	0,00	116,10	116,10	100,00	116,10	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMES	0042327	Rek.dlažeb,obnova vnitř.n	2 026,20	0,00	0,00	2 026,20	2 026,20	100,00	2 026,20	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ	0036058	OPPA - Inovace vzdělávac	372,90	149,55	0,00	144,00	144,00	100,00	144,00	79,37	0,00	-0,02
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ	0042087	Rekonstrukce objektu "D"	2 392,90	730,62	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 662,28	0,00	0,00
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ	0042385	Rek.rozvodů vody v obj.D	2 382,40	0,00	0,00	2 382,40	2 382,40	100,00	2 382,40	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ	0042456	Rek.rozvodny a přilehlých	2 418,20	0,00	0,00	2 418,20	2 418,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0041996	Modern.os.výtahu vč.souv	1 250,00	665,83	0,00	0,00	0,00	***	0,00	311,60	0,00	272,57
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0042267	Rek.plyn.kotelny a strojov	2 386,10	0,00	0,00	2 386,10	2 386,10	100,00	2 386,10	0,00	0,00	0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0042349	Rekonstrukce plynové kot	2 379,60	0,00	0,00	2 379,60	2 379,60	100,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0042433	Pořízení trhačihó zař.pro v	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BAJKALSKÁ P10	0042321	Výměna oken u 2 pavilonů	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00	2 112,26	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0042365	Zatepl.fasády,výměna oke	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0042416	Rekonstrukce vytápění	2 335,30	0,00	0,00	2 335,30	2 335,30	100,00	413,36	0,00	0,00	0,00
ZUŠ OLEŠSKÁ P10	0042461	Rek.havárie střešního plá	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0042381	Rekonstrukce oken	2 395,80	0,00	0,00	2 395,80	2 395,80	100,00	128,90	0,00	0,00	0,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0042418	Rek.sociálních zařízení	2 407,90	0,00	0,00	2 407,90	2 407,90	100,00	178,85	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRAKT. A ZŠ SPEC. LUŽ	0042323	Dokončení zasílování ško	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	100,00	390,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2	0042446	Pořízení konvektomatu do	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2	0042463	Rekonstrukce víceúčelové	1 758,90	0,00	0,00	1 758,90	1 758,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNI	0042249	Úprava povrchu školního k	527,96	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	27,96	0,00	0,00
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNIC	0042242	Rekonstrukce podlahovýc	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	594,46	0,00	0,00	0,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ	0042447	Obnova vestav.skříní a vyt	900,20	0,00	0,00	900,20	900,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MHMP - OTV	0040548	SOŠ Stav.a Zahrad P9-výs	158 877,00	112 606,97	0,00	200,00	199,24	99,62			0,00	46 070,03

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014				rok 2014	1.1.-31.12.2014		
MHMP - OTV	0042296	Dostavba JÚŠ, etapa 3-hos	116 400,00	0,00	0,00	100,00	54,00	54,00			0,00	116 300,00
MHMP - OTV	0042362	Rekonstrukce budov SŠ d	53 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	52 900,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem			1 518 328,32	222 819,36	488 057,00	210 836,30	188 506,56	89,41	84 940,35	25 728,06	0,00	1 058 944,65

Správce: 0011 - Hana Nováková												
MHMP - SMS	0008239	TV-investiční výstavba a m	797 760,14	699 664,92	40 000,00	53 520,00	53 520,00	100,00			0,00	44 575,22
MHMP - SMS	0041376	DDM HMP-obnova areálu š	32 064,00	643,08	20 000,00	21 420,00	19 494,16	91,01			0,00	10 000,92
DDM HMP KARLÍN P8	0042366	Celk.rek.otopného systém	1 924,88	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	24,88	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0042413	Rekonstrukce výtahu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	54,45	0,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0042270	Rek.chatíček v TZ Tři stud	2 408,86	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00	2 350,00	58,86	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0042367	Zatepl.pláště a střechy čas	2 410,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	10,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0042388	Sanace sklepních prostor	1 886,80	0,00	0,00	1 886,80	1 886,80	100,00	31,00	0,00	0,00	0,00
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0042382	Rek.obj.v Dolákově ul.537/	2 411,70	0,00	0,00	2 411,70	2 411,70	100,00	2 411,70	0,00	0,00	0,00
DDM U BOROVIČEK P6	0042178	Rek.povrchu DDH na Vypí	753,28	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	700,00	53,28	0,00	0,00
DDM U BOROVIČEK P6	0042389	Rekonstrukce zázemí hřišt	611,34	0,00	0,00	603,10	603,10	100,00	603,10	8,24	0,00	0,00
DDM ULITA,NA BALKÁNĚ P	0042426	Rekonstrukce zahrady v a	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	63,91	0,00	0,00	0,00
DDM ULITA,NA BALKÁNĚ P	0042457	Realizace bezbariérových	985,00	0,00	0,00	985,00	985,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOBBY CENTRUM 4 P4	0042452	Rek.hydroizolací budovy d	2 419,90	0,00	0,00	2 419,90	2 419,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0011 - Hana Nováková celkem			848 035,90	700 308,00	60 000,00	92 996,50	91 070,66	97,93	10 514,16	155,26	0,00	54 576,14

Správce: 0014 - Petr Dolínek												
MHMP - FON	0021537	OPPK - PVAC II	46 000,44	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00			0,00	46 000,34
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			46 000,44	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,34

Celkem			2 412 364,67	923 127,36	548 057,00	303 832,90	279 577,22	92,02	95 454,51	25 883,32	0,00	1 159 521,13
--------	--	--	--------------	------------	------------	------------	------------	-------	-----------	-----------	------	--------------

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Kapitálové výdaje

MHMP – FON

0021543 – Chemicko-fyzikální laboratorní centrum

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je České vysoké učení technické v Praze. Předmětem projektu je vytvoření chemicko-fyzikálního laboratorního centra pro výzkum (studium) silikátových materiálů využívaných ve stavebnictví. Projekt bude realizován soustředěním současných kapacit Kloknerova ústavu ČVUT s chemicko-fyzikálním zaměřením a doplněním jejich experimentálních možností o přístroje a technické vybavení umožňující studium a analýzu chemicko-fyzikálních vlastností, interakcí a funkcí silikátových materiálů. Plánovaný nákup specializovaných přístrojů a laboratorního vybavení pro chemicko-fyzikální studia a specifické analýzy umožní nové jednotce dovést výzkum v oblasti materiálového inženýrství v oblasti stavebnictví do stádia, v kterém jsou výsledky akceptovatelné průmyslovou sférou. Rovněž by byl Kloknerův ústav jako celek lépe připraven k zapojení se do mezinárodní spolupráce a systému evropských výzkumných infrastruktur.

0021563 – OPPK - Zařízení pro výzkum nových Zr slitin

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je UJP PRAHA a.s. V současné době se UJP PRAHA a. s. v oblasti Zr - slitin intenzivně zabývá termomechanickými vlastnostmi povlakové trubky ze slitin E110 v teplotním rozmezí, které se může vyskytovat při hypotetické havárii LOCA. Předpokládá se, že již v r. 2013 přibudou ke dvěma doposud studovaným slitinám E110 další dvě. Povlakové trubky E110 se používají v ETE a v budoucnu i v EDU. Slitiny se poněkud liší chemickým složením a tloušťkou trubky. Nová zařízení umožní provádět výzkum na nových slitinách, navíc v případě nového zařízení pro stanovení vodíku bude využito i pro další materiály. Projekt je určen pro žadatele a partnera projektu. Zároveň budou mít přínos z projektu i cílové skupiny. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nákupu nových zařízení zdokonalit vědecko-výzkumnou infrastrukturu žadatele, zvýšit jeho VaV potenciál a posílit spolupráci s partnerem.

0028034 – OPPK – Poříz. mikros. systému

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Cílem projektu je zdokonalení a rozšíření technik mikroskopické analýzy biologických vzorků. Předmětem projektu je invertovaný fluorescenční mikroskop vybavený konfokální jednotkou na bázi rotujícího (Nipkowova) disku, zdrojem bílého světla pro excitaci fluorescence včetně barev s excitací v UV oblasti (DAPI), inkubační komůrkou pro dlouhodobé sledování živých buněk a dále také motorizovaným posunem (x, y) pracovního stolku. Díky vysoké rychlosti snímání, nízké úrovni vysvěcování fluorescenčních barev, nízké fototoxicitě a možnosti automatizace procesu snímání obrazových dat je tento systém ideální jak k vyhodnocování interakcí mezi buňkami tkáňových kultur a biokompatibilními materiály využívanými v tkáňovém inženýrství, tak pro analýzu fluorescenční in situ hybridizace (ve vzorcích mozkové tkáně).

0036051 – OPPA Komplexní podpora žáků

interaktivní tabule s příslušenstvím

0036232 – OPPA Ne, mami ne !

interaktivní tabule s příslušenstvím

0036318 – OPPA Inovace Specializace v pedagogice
resuscitační figurína

0036324 – OPPA - Podpora žáků v Praze 14
stavební úpravy sociálního zařízení

0036356 – OPPA Informace kolem nás
hlasovací zařízení

MHMP – SMS

0010108 – EU- zateplení objektu SŠES Jesenická 1, P10
Akce byla ukončena v červenci 2014.

0010109 – EU- zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5
Akce probíhá, akce bude dokončena v roce 2015.

0041318 - SPŠ stav. J. Gočára P4-energet.služby se zaruč. výsledkem
V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. Investice je splácena z uspořené nákladů školy na energii a splátky jsou rozloženy na 8 let. Investice splácena od roku 2011 a bude splácena až do roku 2018.

0041392 – SŠ-COPTH Poděbradská, P9-rek. střechy
Akce dokončena, ale nedofakturována. Probíhá spor o výši pokuty.

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO
Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Rezerva je průběžně čerpána.

0041896 – GYM. ČESKOLIPSKÁ P9-rek. elektro a vody
Akce probíhá v letech 2013 – 2015 po etapách.

0041915 – SŠ. A. KLARA, VÍDEŇSKÁ P4 výstavba výtahu
Akce ukončena a předána uživateli.

0041926 – OA HOVORČOVICKÁ P3-rek. elektroinstalace
Akce probíhá.

0042079 – SPŠ Na Třebešíně-rekonstrukce střechy dílen
Akce probíhá.

0042080 – VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží-rekonstrukce kanalizace
Akce probíhá.

0042132 – Rezerva na přestavby škol a akce MČ

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí MČ. Rezerva je průběžně čerpána.

0042211 – Gymn. U Libeň. zámku-rek. okenních výplní

Akce probíhá.

0042213 – Gymn. Opatov, P4-rek.velkého hřiště

Akce probíhá.

0042214 – ZŠ prakt., Prakt. škola, P2-rek., výměna oken

Akce probíhá.

0042216 – SŠ techn. Zelený pruh, P4-rek.střechy dílen

Akce probíhá.

0042217 – DD NÁRODNÍCH HRDINŮ, P9-sanace objektu

Akce probíhá.

0042218 – GYM.ARABSKÁ, P6-rek.střech

Akce probíhá.

0042219 – SŠ uměl. a řemesl., P5-rek.části objektu Miramare

Akce probíhá.

0042222 – SOU Praha-Radotín, P5-výst. učebního pavilonu

Akce probíhá.

0042339 – ZŠ, MŠ Za Invalidovnou, P8-příst. pavilonu MŠ, ZŠ dílen

Akce probíhá.

0042340 – SOU Praha-Radotín-rozšíř. dešť. kanalizace a rek. kom.

Akce probíhá.

0042341 – Jedličkův ústav ZŠ, SŠ, P2-zatepl. obj.U Jedličkova ústavu

Akce probíhá.

0042342 – SOŠ stavební a zahrad., P9-rek.vstup. prostorů školy

Akce probíhá.

0042343 – SŠ umělecká a řemesl., P5-rek.fasády a střechy obj.

Akce probíhá.

0042351 - SPŠ Na Proseku, P9- rekonstrukce střech

Akce probíhá.

0042352 – Masarykova SŠ chemická, P1-rek. laboratoře

Akce probíhá.

0042353 – MŠ Horáčkova 1095/1, P4- rekonstrukce a dostavba třídy

Akce probíhá.

0042355 – VOŠ oděv. návrh. a SPŠ oděvní, P7-rek. rozvodů elektro

Akce probíhá.

0042377 – DM a ŠJ Studentská P6-půdní vestavba a rek. soc. zař.

Akce probíhá.

0042425 – VOŠPg, SOŠPg a GYM.P6-rek.fasády vč. okenních výplní

Akce probíhá.

0042445 – ZŠ Tolerance Mochovská –rek. hřiště

Akce probíhá.

DD NÁRODNÍCH HRDINU P9

0042248 - Rek. střechy nad bytem u tělocvičny

Akce ukončena.

DM a ŠJ LOVOSICKÁ P9

0042380 – Rek. 7. patra obj. Domova mládeže

Akce ukončena.

GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1

0042250 – Rek. oken ve 3. patře budovy

Akce ukončena.

GYM. BOTIČSKÁ P2

0042396 - Rek. havar. stavu oken

Rekonstrukce havarijního stavu oken byla zahájena, ale nemohla být dokončena vzhledem k přidělení finančních prostředků v prosinci 2014 a z provozních důvodů. Akce pokračuje v roce 2015.

GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5

0042272 – Rek. sádkartonů 4. patra školy

Akce ukončena.

0042397 – Rekonstrukce a vybavení odborné učebny

Akce ukončena.

GYM. J.NERUDY HELLIHOVA

0042045 – Kompletní osazení svítidel v bud. gymn. LED zdroji

Akce ukončena.

GYM. NA PRAŽAČCE P3

0042086 – Rekonstrukce sociálního zařízení

Akce ukončena.

0042268 – Rek. ústředního vytápění

Na zahájení akce byly použity vlastní prostředky příspěvkové organizace. Akce ukončena.

0042395 – Rek. havar. stavu hygienického zařízení

Rekonstrukce sprch probíhala při zvýšeném nároku na dodržení technologických postupů, aby byly odstraněny příčiny abnormálního výskytu plísní, bylo nutné práce rozfázovat do dílčích etap s tím, že k předání hotového díla dojde až v lednu 2015. V lednu také dojde ke konečné fakturaci dle uzavřené smlouvy.

GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4

0036055 – OPPA – Hudební akustika

mixážní pult, zatemnění a odhlučnění místnosti

Akce ukončena.

GYM. NAD ŠTOLOU P7

0042119 – Vybudování kmenové učebny a kabinetů

V roce 2014 náklady na vybudování nové kmenové třídy pro sportovně talentovanou mládež a kabinetu byly 264 302,50 Kč. Vybudování další kmenové třídy a kabinetu bude gymnázium realizovat v červenci a srpnu 2015.

GYM. OHRADNÍ P4

0042348 – Rekonstrukce elektroinstalace

Akce ukončena.

0042419 – Vybud. přístavby místnosti pro centr. šatny

Původní záměr vybudovat školní šatny pro žáky školy nelze realizovat na základě dodatečně dodaného projektu, který vyčíslil celkové náklady na výstavbu na částku 5 475 766,80 Kč. V tomto případě se nejedná o zakázku malého rozsahu, a tudíž vyhlásit výběrové řízení může jen zřizovatel školy.

GYM. PERNEROVA P8

0042215 – Rek. plynového kotle

Akce ukončena.

0042350 – Rek. klimatizačního zařízení

Akce ukončena.

GYM. POSTUPICKÁ P4

0042017 – Rek. a přestavba vnitř. prostor bytu školníka

Akce ukončena.

0042243 – Rekonstrukce učeben

Akce ukončena.

0042330 – Rekonstrukce stropu tělocvičny

V průběhu rekonstrukce stropu tělocvičny byla zjištěna staticky nevyhovující a nebezpečná konstrukce střechy, kdy z rozhodnutí statika byly zastaveny veškeré další stavební práce a zakázán vstup do tělocvičny. V prosinci 2014 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy tělocvičny a zřizovatel byl požádán o transfer na tuto akci. Přibližně v polovině února 2015 by měla být dokumentace hotová a mělo by následovat rozhodnutí o způsobu realizace rekonstrukce střechy tělocvičny.

GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3

0042108 – Rek. vzduchotechnického zařízení ve školní jídelně

Akce ukončena.

0042458 – Rekonstrukce bojleru TUV

Akce ukončena.

GYM. VODĚRADSKÁ P10

0042245 – Rek. vzduchotechniky ve šk. jídelně

Gymnázium žádá o převod zůstatku finančních prostředků do roku 2015, které by byly použity na částečné odhlučení školní jídelny. Vhodnými technickými opatřeními provedenými ve školní jídelně chce dosáhnout snížení zvukové intenzity a přispět tak k větší psychické pohodě žáků, vyučujících i dalších zaměstnanců gymnázia.

GYM. ÚSTAVNÍ P8

0042067 Vybudování laboratoře chemie

Akce ukončena.

GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8

0042244 Rekonstrukce školního hřiště

Akce ukončena.

MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1

0042429 – Pořízení labor. přístrojů pro výuku oboru vzděl. Aplikovaná chemie

Akce ukončena.

OA HOLEŠOVICE, JABLONSKÉHO P7

0042106 Rek. části střešních oken v obj. školy

Akce ukončena.

0042246 - Rek. stávajícího povrchu víceúčel. hřiště

Akce ukončena.

0042386 – Rek. havarijního stavu soc. zařízení

Smlouva byla podepsána a práce byly zahájeny až 10. 12. 2014. Do konce roku 2014 proinvestovala OA jen 30 250,00 Kč. Akce pokračuje v roce 2015.

0042462 – Rekonstrukce tří výměňkových stanic

Požadované finanční prostředky byly OA poskytnuty 16. 12. 2014 a nebylo možno akci zahájit. Z těchto důvodů akce pokračuje v roce 2015.

OA KRUPKOVO NÁM. P6

0041548 - EPC-otopný systém OA Krupkovo nám., P6

V roce 2009 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. Investice je splácena od roku 2009 a splátky jsou rozloženy na 8 let – do roku 2017.

OA ČSL. RESSLOVA 5 P2

0042417 - Rek. sociálních zařízení

Požadované finanční prostředky byly OA poskytnuty 16. 12. 2014, akce byla zahájena, ale po provedení sond ke zjištění napojovacích míst jednotlivých rozvodů vody a kanalizace se zjistilo, že havárie je většího rozsahu a bude nutné vyměnit i potrubí, s čímž souvisejí další stavební práce, nebylo možno rekonstrukci dokončit v roce 2014. Z těchto důvodů akce pokračuje v roce 2015.

PPP FRANCOUZSKÁ P10

0042383 – Rek. střešního pláště aulý a balkonů

PPP žádá o převod zůstatku finančních prostředků do roku 2015, které mají být použity na vnitřní úpravy pracoven, což nelze realizovat v běžném režimu školního roku. Akce pokračuje v roce 2015.

PPP LUCEMBURSKÁ P3

0042269 – Vybud. nového tepelného zdroje na odlouč. prac.

Akce ukončena.

SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESLOVA

0041549 - EPC-otopný systém SSPŠ Preslova,P5

V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. Investice je splácena od roku 2011 a splátky jsou rozloženy na 8 let, do roku 2018.

0042328 – Vybudování posluchárny

Akce ukončena.

0042415 – Rek. havar. stavu fasády

Smíchovská SPŠ, Preslova žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z důvodu pokračování akce. Akce byla zahájena 20. 11. 2014 a termín dokončení realizace je za 90 dní dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem. Z těchto důvodů akce pokračuje v roce 2015.

SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ P2

0042084 – Rek. střešní krytiny se zatepl. půdního prostoru

Akce ukončena.

SOU OHRADNÍ P4

0042325 – Nákup školních tabulí

Akce ukončena.

0042329 - Výstavba plyn. kotelny v obj. K Hájům 1235/98

Akce ukončena.

0042434 – Pořízení stroje pro měření geom. podvozku os. a lehk. užitk. vozidel

Akce ukončena.

SOU PRAHA-RADOTÍN

0042436 – Pořízení virtuálního svařov. trenážeru

Akce ukončena.

SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ

0041547 – EPC-otopný systém SOU služ. Novovysočanská, P9

V roce 2009 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností ENESA a.s. Investice je splácena od roku 2010 a splátky jsou rozloženy na 8 let – do roku 2018.

0042324 – Rek. a modernizace stávajících šaten

Akce ukončena.

0042378 – Nákup serveru a SW

Akce ukončena.

0042379 – Staveb. úpr. vnitřních prostor-vým. dveří a podlah PV

Akce ukončena.

SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE P9

0042273 – Rek. varného elektrického kotle

Akce ukončena.

0042364 – Pořízení užitkového vozidla

Akce ukončena.

0042454 – Rek. varného elektrického kotle

Akce ukončena.

SOŠ STAVEBNÍ a ZAHRAD. P9

0042437 – Pořízení vysokotlakého střík. zař. -pneum. střík. zař.

Akce ukončena.

SPV SAYDLEROVA P5

0042326 – Nákup laserové svářečky

Akce ukončena.

SPŠ ELEKTROTECH. JEČNÁ P2

0042345 – Rek. podlah odborných učeben

Akce ukončena.

SPŠ ELTECH. V ÚŽLABINĚ P10

0042320 – Rek. dlažby chodeb v prostorách školy

SPŠ elektrotechnická žádá o převod finančních prostředků do roku 2015 z důvodu poskytnutí dotace 16. 12. 2014. Z časových důvodů nebylo možné tyto prostředky vyčerpat. Akce pokračuje v roce 2015.

SPŠ NA PROSEKU P9

0036206 – OPPA – Podpora kvality výuky

Akce probíhá.

0042432 – Dovybavení učebny CNC strojů

SPŠ Na Proseku žádá o převod finančních prostředků do roku 2015 z důvodů vypsání řádného výběrového řízení na realizaci. Z časových důvodů nebylo možno tyto prostředky vyčerpat v roce 2014. Akce pokračuje v roce 2015.

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

0036195 – OPPA – Motivace – Inovace

Akce probíhá.

0042070 – Rekonstrukce střechy Domova mládeže

Akce ukončena.

0042247 – Nákup CNC stroje pro 5ti osé obrábění

Akce ukončena.

SPŠ STAVEB. J. GOČÁRA P4

0042212 – Rek. a modern. kuchyně šk. jídelny

Akce ukončena.

SPŠ STROJ. Š HL.M.PRAHY P1

0036108 – OPPA – Inovace výuky a modernizace učeben

Akce ukončena.

0041927 – Výstavba výtahu pro bezbariérový vstup

Akce ukončena.

0042428 – Pořízení svařovacího trenážeru

SPŠ STROJ. Š. HL. M. PRAHY P1 žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z důvodu časové tísně vzhledem k nutnosti vypsát veřejnou zakázku a nedostatek času na dodržení zákonných lhůt do konce kalendářního roku. Akce pokračuje v roce 2015.

SŠ-COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0006879 – Výstavba tělocvičny-V.et.

SŠ-COPTH Poděbradská žádá o převod finančních prostředků do roku 2015 z důvodu nevyjasněných kompetencí při zadání výběrového řízení. Akce pokračuje v roce 2015.

0042390 – Rek. mantinelů 2 víceúčel. hřišť

Akce ukončena.

0042414 – Rek. havar. stavu střech

Akce ukončena.

0042455 – Rekonstrukce výměňkové stanice

SŠ-COPTH Poděbradská žádá o převod finančních prostředků do roku 2015 z důvodu krátké doby na realizaci v roce 2014, dotace byla přidělena 18. 12. 2014. Akce pokračuje v roce 2015.

SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY WEILOVA P10

0042346 – Rek. podlah v hale odlouč. pracoviště na Bohdalci

Akce ukončena.

0042347 – Rek. komunikace a oplocení vstup. části odlouč. pracoviště Libuš

Akce probíhá.

0042439 – Pořízení diagnost. vybavení pro motor. vozidla

Akce probíhá.

SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ P10

0042438 – Nákup produkčního CNC vertik. obráb. centra

SŠ el. a stroj. Jesenická obdržela dotaci v listopadu 2014. Poskytnuté finanční příspěvky SŠ el. a stroj. Jesenická nestihla vyčerpat do konce roku 2014, protože pořízení produkčního CNC vertikálního obráběcího centra je spojeno s vypsáním výběrového řízení a zákonné lhůty neumožňují realizovat nákup v tak krátkém časovém horizontu. Akce pokračuje v roce 2015.

SŠ TECH.ZELENÝ PRUH P4

0042384 – Rekonstrukce výtahu

Akce ukončena.

0042459 – Rekonstrukce bojleru TUV

SŠ Technická žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu krátké doby na realizaci v roce 2014. Dotace byla poskytnuta v prosinci 2014. Akce pokračuje v roce 2015.

SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0036014 – OPPA – Inovace programů

Akce probíhá.

0042435 – Pořízení stroje na dělení vycpávk. čaloun. materiálu

Akce ukončena.

SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10

0042121 - Rek. podlah, rozv. skříní, zasklení terasy a přístup. cesty

Akce ukončena.

0042448 – Výměna výměníku a nových přívodů horkovodn. řadů

SŠ Zdravotnická žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu krátké doby na realizaci v roce 2014. Dotace byla poskytnuta v prosinci 2014. Akce pokračuje v roce 2015.

VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1

0042430 – Pořízení diagnostického osciloskopu

VOŠ a SPŠ Dopravní žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu krátké doby na realizaci akce. Akce pokračuje v roce 2015.

VOŠ a SPŠ ODĚVNÍ P7

0042431 – Pořízení šicích strojů

Akce ukončena.

VOŠ a SPŠ POT. TECHNOL. P2

0042044 – Vytvoření odb. učebny v bud. Navrátilova 15, P1

Akce ukončena.

0042322 – Dovybavení školní veterinární ordinace

Akce ukončena.

VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3

0042271 – Rek. hl. vstupního schodiště a rampy obj. školy

Akce ukončena.

0042274 – Rekonstrukce počítačové sítě

Akce ukončena.

0042344 – Rekonstrukce oken - projekt

Akce ukončena.

0042387 – Rek. učeben a vnitřních prostor školy

VOŠ a SUPŠ žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu krátké doby na realizaci akce (výběrové řízení na dodavatele a vlastní náročná rekonstrukce). Akce pokračuje v roce 2015.

0042427 – Rekonstrukce školního bazénu

VOŠ a SUPŠ žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z technických důvodů. VOŠ a SUPŠ není schopna realizovat akci v roce 2014. Akce pokračuje v roce 2015.

0042453 – Rek. plynového kotle pro ohřev TUV

Akce ukončena.

VOŠ a SUŠ TEXTIL. ŘEMESEL

0042327 – Rek. dlažeb, obnova vnitř. nátěrů, renovace zábradlí

Akce ukončena.

VOŠ a SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9

0036058 – OPPA – Inovace vzdělávacích programů

technické vybavení laboratoře 3D stereoskopické projekce

Akce ukončena.

0042087 – Rekonstrukce objektu „D“ školy

Akce ukončena.

0042385 – Rek. rozvodů vody v obj. D

Akce ukončena.

0042456 – Rek. rozvodny a přilehlých prostor

Akce probíhá.

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4

0041996 – Modern. os. výtahu vč. souv. staveb. prací

Akce ukončena.

0042267 – Rek. plyn. kotelny a strojoven A a B

Akce ukončena.

0042349 – Rekonstrukce plynové kotelny

Akce ukončena.

VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1

0042433 – Pořízení trhacího zař. pro výuku analýzy materiálů

Akce ukončena.

ZUŠ BAJKALSKÁ P10

0042321 – Výměna oken u 2 pavilonů školy

Akce ukončena.

ZUŠ BOTEVOVA P4

0042365 – Zatepl. fasády, výměna oken a proved. nové technol. ÚT

Akce ukončena.

0042416 – Rekonstrukce vytápění

ZUŠ Botevova žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu pozdržení dodávky zařízení výměňkové stanice. Akce pokračuje v roce 2015.

ZUŠ OLEŠSKÁ P10

0042461 – Rek. havárie střešního pláště

ZUŠ Olešská žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015, které byly přiděleny v prosinci 2014, z důvodu nemožnosti realizovat akci v tak krátkém časovém období. Akce pokračuje v roce 2015.

ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7

0042381 – Rekonstrukce oken

Akce bude dokončena v roce 2015.

0042418 – Rek. sociálních zařízení

Akce bude dokončena v roce 2015.

ZŠ PRAKT. A ZŠ SPEC. LUŽINY P5

0042323 – Dokončení zasít'ování školy

Akce ukončena.

ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2

0042446 – Pořízení konvektomatu do šk. jídelny

ZŠ pro ZP nám. Míru žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z důvodu přidělení dotace v prosinci 2014 a nemožnosti akci realizovat. Akce pokračuje v roce 2015.

0042463 – Rekonstrukce víceúčelového hřiště

ZŠ pro ZP nám. Míru žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z důvodu přidělení dotace v prosinci 2014 a nemožnosti akci realizovat. Akce pokračuje v roce 2015.

ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE

0042249 – Úprava povrchu školního hřiště

Akce ukončena.

ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ

0042242 – Rekonstrukce podlahových krytin

ZŠ spec. Starostrašnická žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu pokračování akce.

ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10

0042447 – Obnova vestav. skříní a vybavení šk. kuchyní

ZŠ žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu přidělení dotace v prosinci 2014 a nemožnosti akci realizovat.

MHMP – OTV

0040548 - SOŠ Stav. a Zahrad. P9 - výst. skleníku bot. zahrady

Etapa 0004 – Zateplení budovy Jarov

Jedná se o rekonstrukci a zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště objektu SOŠ, ul. Učňovská v Praze 9. Na stavbu je vydáno právoplatné stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci.

MHMP – SMS

0008239 – TV- investiční výstavba a modernizace sportovišť

Usnesením RHMP č. 755 ze dne 15. 4. 2014 (program I – VII) a č. 1203 z 3. 6. 2014 (program VIII), a Usnesením ZHMP č. 38/18 ze dne 24. 4. 2014 (program I – VII) a 40/36 z 19. 6. 2014 (program VIII) byly přiděleny granty neziskovým organizacím v oblasti sportu a tělovýchovy.

0041376 – DDM HMP – obnova areálu Stad.mlád.-hl. bud.

Akce probíhá.

DDM HMP KARLÍN P8

0042366 – Celk. rek. otopného systému v areálu Jezd stř. Zmrzlík

Akce ukončena.

0042413 – Rekonstrukce výtahu

Do konce roku 2014 se podařilo DDM HMP Karlín zajistit podrobnou projektovou dokumentaci (čerpání 54 450,- Kč). V současné době probíhá stavební řízení a vlastní realizace může být zahájena nejdříve na jaře příštího roku.

DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ

0042270 - Rek. chatiček v TZ Tři studně

Na zahájení akce byly použity vlastní prostředky příspěvkové organizace. Akce ukončena.

0042367 – Zatepl. pláště a střechy částí obj. vč. dopl. otopného systému v ar.TZ Tři Studně

Akce ukončena.

0042388 – Sanace sklepních prostor

V říjnu 2014 proběhlo výběrové řízení na tuto akci. Firmy, které se umístily na 1. a 2. místě ve své nabídce rozporovaly zvolený technologický způsob řešení. Proto bylo výběrové řízení zrušeno. Byl požádán OKC MHMP o posouzení zpracovaného projektu. V současné době se čeká na výsledky jeho šetření. Po ukončení šetření OKC MHMP je ředitel DDM připraven vyhlásit nové výběrové řízení a realizovat akci v roce 2015.

DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8

0042382 – Rek. obj. v Dolákově ul. 537/26

Akce ukončena.

DDM U BOROVIČEK P6

0042178 - Rek. povrchu DDH na Vypichu

Akce ukončena.

0042389 – Rekonstrukce zázemí hřiště

Akce ukončena.

DDM ULITA, NA BALKÁNĚ P3

0042426 – Rekonstrukce zahrady v areálu DDM

Realizace akce je závislá na povětrnostních podmínkách a nebylo možno většinu prací do konce roku 2014 z důvodů technologických omezení dokončit. Akce pokračuje v roce 2015.

0042457 – Realizace bezbariérových úprav v areálu DDM

Realizace akce se předpokládá v průběhu jarních prázdnin 2015.

HOBBY CENTRUM 4 P4

0042452 – Rek. hydroizolací budovy obj. Amfora

Požadované finanční prostředky byly DDM poskytnuty v prosinci 2014. Akce se vzhledem k časovému a stavebně naprosto nevhodnému termínu nemohla uskutečnit. Akce pokračuje v roce 2015.

MHMP – FON

0021537 – OPPK - PVAC II

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Smyslem projektu je vytvoření jedinečného, integrovaného pracoviště, zabývajícího se základním výzkumem v oblasti analytické chemie, medicíny, forenzní analýzy, výživy a ochrany životního prostředí, jehož hlavní tezí bude zvýšení kvality nemateriální stránky života obyvatel Prahy, České Republiky, Evropské Unie. Podstatou projektu je vytvořit centrum zahrnující v sobě nejmodernější analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické, medicínální, environmentální, forenzní a potravinářské chemie na platformě špičkového univerzitního pracoviště, které je tradičním zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti základního výzkumu pro navazující aplikační obory a komerční sféru. Zcela jedinečnou záležitostí v rámci České republiky pak bude zastřešení centra střediskem pro biometrologii a metrologii v chemii, které bude koordinovat zavedení systému kvality ve všech laboratořích centra a pro všechny vyvinuté měřicí postupy.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko												
MHMP - FON	0021518	OPPK - přístroj pro meta	5 657,13	0,00	0,00	3 828,30	3 828,22	100,00			0,00	1 828,83
MHMP - FON	0021564	OPPK - Péče o nezralé n	15 722,51	0,00	0,00	6 365,90	6 365,85	100,00			0,00	9 356,62
MHMP - FON	0024012	OPPK - Poříz. přístř. pro	76 619,19	0,00	0,00	64 731,20	64 731,24	100,00			0,00	11 888,00
MHMP - FON	0035036	OPPA Akademická dětsk	425,20	0,00	0,00	425,20	425,20	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0035054	OPPA Program tréninkov	89,66	84,00	0,00	5,60	5,66	101,07			0,00	0,06
MHMP - SCZ	0042148	Pořízení SW - SYPOS	1 185,80	0,00	1 185,80	0,00	0,00	***			0,00	1 185,80
MHMP - SE 4	0042399	Pořízení výpočetní techn	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SVM	0040452	Nem. Na Bulovce - rek. o	432 804,26	423 251,85	0,00	11 931,00	11 780,17	98,74			0,00	-2 378,59
MHMP - SVM	0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulov	80 000,00	5 149,76	25 000,00	6 850,00	6 201,25	90,53			0,00	68 000,24
MHMP - SVM	0042149	Nem. Na Bul. - rek.pav.č.	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	35 038,45	87,60			0,00	0,00
MHMP - SVM	0042150	Nem. Na Bulovce - rek. o	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 923,94	99,62			0,00	50 000,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAI	0042145	Bezpečnostní kamerový	106,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	6,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAI	0042146	Záložní zdroj energie, pr	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAI	0042309	Rekonstrukce oddělení	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAI	0042440	Pořízení vozidla pro pře	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9	0042151	Rek.sociálních zařízení n	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0041970	Poříz. docházkového sys	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	439,87	0,00	4,13
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0042152	Pořízení 8 ks sanitních v	31 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 908,24	0,00	91,76
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0042441	Plicní ventilátory	4 780,63	0,00	0,00	170,60	170,63	100,02	170,63	44,00	0,00	4 566,03
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0042442	Monitor s defibrilátorem	480,32	0,00	0,00	382,30	382,32	100,01	382,32	98,79	0,00	-0,77
MHMP - OTV	0008211	Administrativně-technick	500 000,00	45 497,99	25 000,00	62,00	22,40	36,13			0,00	454 440,01
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem			1 264 734,72	473 983,60	129 985,80	175 272,10	169 395,33	96,65	17 173,16	16 490,90	0,00	598 988,13

Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková												
MHMP - SE 4	0042312	Jurta "Navšechnočas"	345,80	0,00	0,00	345,80	345,80	100,00			0,00	0,00
MHMP - SE 4	0042400	Chráněné bydlení a resp.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SVM	0040423	Rek. DS a novostavba pa	409 364,86	243 656,85	50 000,00	86 000,00	70 630,04	82,13			0,00	79 708,01
MHMP - ZSP	0041929	Centrum bydlení pro sen	100 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	***			0,00	100 000,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAI	0010177	EU-Kompletní zateplení a	11 974,00	0,00	0,00	9 653,60	9 653,62	100,00	4 004,63	188,37	0,00	2 132,03
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAI	0042256	Rekonstrukce objektu Ži	847,00	0,00	0,00	847,00	847,00	100,00	846,01	0,00	0,00	0,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAI	0042316	Protipožární signalizace	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	40,54	0,00	0,00	0,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAI	0042336	Stavba nízkoprahového c	6 551,00	0,00	0,00	6 551,00	6 551,00	100,00	347,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRA	0041962	Poříz. docházkového sys	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	78,02	0,00	221,98
DOMOV PRO OS. SE ZDRA	0042133	Přestavba soc.zařízení n	1 452,00	0,00	1 452,00	454,00	454,00	100,00	445,38	0,00	0,00	998,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRA	0042134	Záložní zdroj elektrické e	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	114,95	0,00	0,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRA	0042373	Drenážní systém Murgaš	1 298,00	0,00	0,00	998,00	998,00	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
DOMOV MAXOV	0042304	Rekonstrukce ČOV	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0041959	Poříz. docházkové systé	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	359,73	0,00	0,27
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0042135	Záložní zdroj elektrické e	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	33,23	0,00	-33,23
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0042299	Vybudování výtahu Vlaš	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00	361,43	0,00	0,00	0,00
DOMOV SVOJŠICE	0042136	Výstavba opěrné zdi	6 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	598,50	0,00	0,00	1 500,00
DOMOV SVOJŠICE	0042300	Rek. venkovního osvětle	812,00	0,00	0,00	812,00	812,00	100,00	812,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV SVOJŠICE	0042301	Rekonstrukce ČOV	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00	320,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI	0041965	Poříz. docházkového sys	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	219,96	0,00	-39,96
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI	0042308	Položení dlažby a zpevně	1 250,00	0,00	0,00	950,00	950,00	100,00	950,00	163,65	0,00	136,35
DOZP KYTLICE	0041963	Poříz. docházkového sys	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	111,63	0,00	188,37
DOZP KYTLICE	0042302	Přístavba zádveří čp. 73	1 879,00	0,00	0,00	1 579,00	1 579,00	100,00	1 578,99	0,00	0,00	300,00
DOZP KYTLICE	0042375	Schodišťová plošina do	332,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	32,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0042140	Rek. okálu čp. 209	1 620,00	29,51	950,00	950,00	950,00	100,00	950,00	680,39	0,00	-39,90
DOZP LEONTÝN	0042305	Rekonstrukce soc. zaříze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	39,51	0,00	-39,51
DOZP LOCHOVICE	0042306	Rek. střechy na hospodá	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	2,71	0,00	-2,71
DOZP LOCHOVICE	0042307	Přístavba na terase budd	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00	1 261,98	0,00	0,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0042303	Ochrana přepětí v síti	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	100,00	211,74	0,00	0,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0042137	Evakuační výtah	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0042465	Rekonstrukce objektu po	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	1 082,11	0,00	-1 082,11
DS HORTENZIE	0042138	Záložní zdroj elektrické e	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	18,04	0,00	281,96
DS HORTENZIE	0042294	Sanace vlhkého zdiva	1 754,50	0,00	0,00	1 754,50	1 754,50	100,00	1 754,50	0,00	0,00	0,00
DS PYŠELY	0041958	Poříz. docházkového sys	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	67,81	0,00	112,19
DS PYŠELY	0042139	Rekonstrukce elektroins	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
DS PYŠELY	0042297	Rekonstrukce elektroinstá	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	1 735,45	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0041543	Rek. prádelny	2 500,00	739,78	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 758,14	0,00	2,08
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0042411	Pořízení konvektomatu	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	100,00	257,38	0,00	0,00	0,00
DZR TEREZÍN	0042315	Rekonstrukce objektu Pr	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	398,33	0,00	0,00	0,00
DpS CHODOV	0041954	Poříz. docházkového sys	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	266,20	0,00	-26,20
DpS CHODOV	0042040	Rekonstrukce kotelny	8 000,00	504,62	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	3 021,49	0,00	2 473,88
DpS CHODOV	0042290	Velkokapacitní pračky - 2	460,00	0,00	0,00	414,00	414,00	100,00	414,00	0,00	0,00	46,00
DpS CHODOV	0042291	Transportní ohřevné voz	360,00	0,00	0,00	137,40	137,40	100,00	137,40	0,00	0,00	222,60
DpS CHODOV	0042412	Částečná rekonstrukce v	268,60	0,00	0,00	268,60	268,60	100,00	245,66	0,00	0,00	0,00
DpS DOBŘICHOVICE	0041957	Poříz. docházkového sys	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	162,01	0,00	17,99
DpS DOBŘICHOVICE	0042220	Signalizační zařízení pro	181,50	0,00	0,00	181,50	181,50	100,00	168,15	0,00	0,00	0,00
DpS DOBŘICHOVICE	0042221	Vícemístný automobil	786,50	0,00	0,00	786,50	786,50	100,00	785,90	0,00	0,00	0,00
DpS DOBŘICHOVICE	0042295	Revitalizace cesty a vedl	4 834,00	0,00	0,00	4 834,00	4 834,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00
DpS DOBŘICHOVICE	0042333	Sprchový vozík pro imob	157,30	0,00	0,00	157,30	157,30	100,00	126,39	0,00	0,00	0,00
DpS DOBŘICHOVICE	0042376	Obnova EPS a EZS v DS	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	100,00	165,95	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0042141	Záložní zdroj elektrické e	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 395,49	0,00	0,00	0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0042179	Bezpečnostní folie na sk	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00	100,00	229,04	0,00	0,00	0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0042180	Horizontální a vertikální	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	100,00	314,27	0,00	0,00	0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0042298	Rek. vnějšího pláště Thá	5 300,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	401,36	0,00	2 498,64
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0042337	Pořízení přestavitelné př	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	100,00	80,41	0,00	0,00	0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0042338	Dodávka rozvodů strukt	1 239,00	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00	100,00	748,82	0,00	0,00	0,00
DpS HÁJE	0041404	Zateplení objektů DS Háj	32 310,00	1 838,22	0,00	24 120,00	24 120,00	100,00	6 218,65	31,19	0,00	6 320,59
DpS KOBYLISY	0042142	Záložní zdroj elektrické e	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	612,28	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0042293	Rekonstrukce kuchyně	9 200,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	4 183,65	0,00	0,00	1 700,00
DpS KRČ	0042143	Záložní zdroj elektrické e	2 320,00	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00	2 320,00	60,37	0,00	-60,37
DpS MALEŠICE	0040038	Výstavba pav. pro Alzhei	109 493,99	98 579,45	0,00	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00	0,00	10 264,54
DpS ĎABLICE	0007849	Výbudov.elektř.požární s	4 525,40	1 417,96	2 307,20	2 307,20	2 307,20	100,00	2 307,20	0,00	0,00	800,24
DpS ĎABLICE	0008207	Signalizace pacient/sest	5 837,00	2 135,57	0,00	0,00	0,00	***	0,00	499,30	0,00	3 202,13
DpS ĎABLICE	0042042	Zateplení provozní budo	1 877,00	4 280,59	0,00	0,00	0,00	***	0,00	601,76	0,00	-3 005,35
DpS ĎABLICE	0042144	Záložní zdroj elektrické e	5 503,00	0,00	5 503,00	5 503,00	5 503,00	100,00	117,98	0,00	0,00	0,00
DpS ĎABLICE	0042292	Rekonstrukce objektu M	10 182,00	0,00	0,00	10 182,00	10 182,00	100,00	517,40	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSI	0041417	Zateplení ubyt. střediska	1 364,50	0,00	1 364,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	1 364,50
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSI	0042116	Nástavba a zateplení, stř	17 364,00	0,00	0,00	1 364,00	1 364,00	100,00	0,00	4 490,16	0,00	11 509,84
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ	0042147	Izolace proti vlhkosti buc	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	18,15	0,00	0,00	0,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.P	0041960	Poříz. docházkového sys	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	96,17	0,00	83,83
PALATA-DOM.PRO ZRAK.P	0042310	Stavební úpravy části int	4 500,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 923,72	0,00	0,00	2 500,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem			818 752,95	353 182,53	85 896,20	224 548,40	209 178,45	93,16	56 284,26	14 965,33	0,00	226 056,69
Celkem			2 083 487,67	827 166,13	215 882,00	399 820,50	378 573,79	94,69	73 457,42	31 456,23	0,00	825 044,82

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

MHMP – FON

0021518 – Přístroj pro metabolomický výzkum (ORJ 0502)

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV**. Cílem předkládaného projektu je pořízení přístrojového vybavení pro základní výzkum v oblasti metabolomiky ve výzkumných laboratořích Endokrinologického ústavu.

Přístroj bude sloužit ke kvantifikaci steroidů a dalších malých molekul s cílem zjistit jejich úlohu v patofyziologii jaterních onemocnění vyvolaných gestací, zejména v případě intrahepatické cholestázy. V tomto případě se na základě podrobné metabolomické analýzy bude žadatel soustředit zejména na roli a podíl nadledvinových, placentárních a jaterních enzymů účastnících se steroidogenezy a biosyntézy žlučových kyselin u plodu a matky v rozvoji této patologie.

0021564 – Péče o nezralé novorozence (ORJ 0502)

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**. Základním produktem projektu bude vytvoření komplexního výzkumného a výukového programu zaměřeného na sledování vlivu komplexu nových "lepších praktik" v péči o nezralé novorozence. Jednotlivé části programu na sebe navazují a vzájemně se podmiňují, hlavním cílem bude řešení následujících výzkumných úkolů:

1. Nové postupy a techniky ve stabilizaci a resuscitaci extrémně nezralých novorozenců (tzv. zlatá hodina),
2. Optimalizace umělé plicní ventilace a její vliv na morbiditu nezralých novorozenců (volume target ventilation),
3. Stabilizace plicního objemu neinvazivní ventilační podporou a vliv na zkrácení a snížení potřeby umělé plicní ventilace (bi-level nasal CPAP),
4. Zhodnocení významu funkční echokardiografie a near infrared spektroskopie (NIRS) pro zlepšení selektivní cílené léčby cirkulačních poruch nezralých novorozenců.

0024012 – Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze (ORJ 0502)

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE**. Cílem projektu je prostřednictvím pořízení moderního zdravotnického vybavení vytvořit ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze materiálně technickou základnu pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik. Celkem bude pořízeno 60 přístrojů pro 14 pracovišť VFN. Projekt zásadním způsobem rozšiřuje spektrum výzkumných možností zaměřených na civilizační a nádorová onemocnění, a to v celém spektru jejich vzniku a vývoje, tedy od počátečních obtížně detekovatelných stádií až po výzkumné možnosti v oblasti lepší charakterizace léčby uvedených onemocnění. Za využití moderních zdravotnických přístrojů

budeme schopni v průběhu provozní fáze ve spolupráci s partnerem (1. lékařskou fakultou UK) zahájit ověřování připravených vědeckých hypotéz.

0035036 - OPPA Akademická dětská skupina

Stavební úpravy prostor v souvislosti se zřízením dětské skupiny.

0035054 - OPPA Program tréninkového zaměstnávání

Byla pořízena dopékačská pec.

MHMP – SVM

0040452- Nem. Na Bulovce – rek. obj. - I. et.

Usnesením RHMP č. 666 byl schválen převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do rozpočtu na rok 2014 pro tuto akci. Schválené prostředky byly čerpány na 98,7 % a byly vynaloženy na úhradu stavebních prací na rekonstrukci pavilonu č. 8, dodávku a montáž VZT a slaboproudých technologií, technický a autorský dozor, činnost koordinátora BOZP a částečnou úhradu pozastávek.

0041932 – Rek. ČOV Nem. Na Bulovce

Usnesením RHMP č. 666 byl schválen převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do rozpočtu na rok 2014 pro tuto akci, čímž byl její rozpočet navýšen o 2 850 tis. Kč. Usnesením ZHMP č. 2/12 byla část nevyužitých prostředků ve výši 21 000 tis. Kč převedena do r. 2015. Schválené prostředky pro rok 2014 byly čerpány na 90,5% a byly vynaloženy na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení k této stavbě.

0042149 - Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 8 - úhrada pozastávek

Schválené prostředky byly čerpány na 87,6% a byly vynaloženy v převážné míře na úhradu pozastávek ze stavebních prací na rekonstrukci pavilonu č. 8 a částečně i na technický dozor, autorský dozor a činnost koordinátora BOZP.

0042150 - Nem. Na Bulovce - rek. obj. II. Etapa

Schválené prostředky byly čerpány na 99,6 % a zahrnovaly dodávku technologie pro pavilon č. 8 nutné ke kolaudaci tohoto pavilonu, vč. zdravotně technologických úprav pro technologii, elektroinstalační, montážní a stavební práce, autorský dozor, technický dozor a činnost koordinátora BOZP.

MHMP – SE 4

0042399 - Pořízení výpočetní techniky

Účelově poskytnutý finanční dar na nákup výpočetní techniky Olivově dětské léčebně o.p.s. Ukončeno.

Dětský domov Charlotty Masarykové

0042145 - Bezpečnostní kamerový systém

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042146 - Záložní zdroj energie, protipožární ochrana

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042309 - Rekonstrukce oddělení

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042440 - Pořízení vozidla pro přepravu dětí

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

Městská nemocnice následné péče

0042151 - Rek. sociálních zařízení na pokojích pacientů

S ohledem na skutečnost, že akce byla předmětem finanční kontroly Odborem kontrolních činností MHMP a tato kontrola byla ukončena až v lednu 2015 bude tato akce pokračovat v roce 2015.

Městská poliklinika Praha

0041970 - Pořiz. docházkového systému MP

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

Zdravotnická záchranná služba Praha

0042152 - Pořízení 8 ks sanitních vozidel

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042441 - Plicní ventilátory

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042442 - Monitor s defibrilátorem

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

MHMP – OTV

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o objekt Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy umístěný na městských pozemcích v k.ú. Troja paralelně s Povltavskou komunikací v blízkosti nového dopravního uzlu Trojského mostu a výjezdu z tunelu Blanka. Návrh polyfunkční budovy řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu, včetně umístění mobilní nemocnici "Golem". V 1. pololetí 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí proti kterému se odvolala MČ Praha Troja a bylo zahájeno odvolací řízení.

MHMP – SE 4

0042312 - Jurta „Navšechnočas“

Účelový finanční dar pro neziskovou organizaci. Finanční prostředky od HMP byly převedeny na účet organizace. Finančně byla akce ze strany HMP ukončena v roce 2014.

0042400 - Chráněné bydlení a resp. Centrum Sluneční domov

Účelový finanční dar pro neziskovou organizaci. Finanční prostředky od HMP byly převedeny na účet organizace. Finančně byla akce ze strany HMP ukončena v roce 2014.

MHMP – SVM

0040423- Rek. DS a novostavba pav. F a C

Schválené prostředky byly čerpány na 82,1% a byly vynaloženy na stavební práce, technický dozor a činnost koordinátora BOZP, na revizi dokumentace pro stavební povolení, na zpracování změn do prováděcího projektu a na vydání průkazu energetické náročnosti budov. Nedočerpané prostředky jsou určeny na úhradu pozastávek, ke které by mělo dojít po převzetí stavby. Vzhledem k tomu, že k převzetí stavby dojde až v letošním roce, jsou nedočerpané prostředky navrženy k převodu do r. 2015.

MHMP – ZSP

0041929 - Centrum bydlení pro seniory

Akce se nachází v přípravném období a bude pokračovat v roce 2015.

Centrum sociálních služeb Praha

0010177 - EU-Kompletní zateplení azylových domů-objekt Šromova

Akce je spolufinancovaná ze Státního fondu životního prostředí ČR. Realizace projektu je schválena na období 2014 až 2015. Akce bude dále pokračovat v roce 2015.

0042256 – Rekonstrukce objektu Žilinská

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042316 - Protipožární signalizace Šromova

Veřejná zakázka musela být z důvodu nízkého počtu uchazečů zrušena. V závěru roku 2014 organizace v časové tísní již nevyhlašovala novou zakázku i s ohledem na to, že instalaci EPS by již nebylo možné do konce roku zrealizovat. Akce bude pokračovat v roce 2015.

0042336 -Stavba nízkoprahového denního centra

V současné době se řeší konkrétní způsob připojení na inženýrskou síť, které je ztížené účastí mnoha dotčených subjektů, jejichž souhlas je nezbytný pro další postup. Akce bude pokračovat v roce 2015.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

0041962 - Poříz. docházkového systému Sulická

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042133 - Přestavba soc. zařízení na odděleních

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042134 - Záložní zdroj elektrické energie

V organizaci došlo během roku k výměně vedení. Nové vedení se rozhodlo k realizaci akce až v průběhu září 2014. Vzhledem k časové náročnosti a s blížícím se koncem roku nebylo možné dokončení investiční akce ještě v roce 2014. Akce bude pokračovat v roce 2015.

0042373 - Drenážní systém Murgašova

Byl proveden geodetický průzkum, průzkum odpadního systému a připravuje se průzkum spodní vody. V průběhu realizace akce nastaly problémy technického charakteru, na jejichž odstranění se pracuje. Akce bude dokončena v roce 2015.

Domov Maxov

0042304 - Rekonstrukce ČOV

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

Domov sociálních služeb Vlašská

0041959 - Poříz. docházkového systému

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042135 - Záložní zdroj elektrické energie

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042299 - Vybudování výtahu Vlašská

Vzhledem k tomu, že se středisko Vlašská nachází v CHKO Praha 1 a je kulturní památkou, došlo z důvodu místního šetření pracovníků odboru památkové péče MHMP, Národního památkového ústavu a odboru výstavby Městské části Praha 1 ke zdržení zahájení prací. Z těchto dodatečných místních šetření vzešly požadavky na úpravu dokumentace z hlediska norem a požadavků Národního památkového ústavu. Akce bude realizována v roce 2015.

Domov Svojišice

0042136 - Výstavba opěrné zdi

Investiční akce bude dokončena v roce 2015. Opěrná zeď bude stát v oblasti, která přímo zasahuje do správy Krajské památkové péče. Rozhodnutí o realizaci stavby nabylo právní moci dne 19. 11. 2014 a výběrové řízení proběhlo až začátkem prosince 2014. Z tohoto důvodu bude akce pokračovat v roce 2015.

0042300 - Rek. venkovního osvětlení

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042301 - Rekonstrukce ČOV

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

Domov Zvíkovecká kytička

0041965 - Pořiz. docházkového systému Zvíkovec

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042308 - Položení dlažby a zpevnění povrchu

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

DOZP Kytlice

0041963 - Pořízení docházkového systému

Akce se nachází ve stavu realizace a bude pokračovat a bude dokončena v roce 2015.

0042302 - Přístavba zádveří čp. 73

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042375 - Schodišťová plošina do čp. 73

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

DOZP Leontýn

0042140 - Rek. okálu čp. 209

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042305 - Rekonstrukce soc. zařízení bydlení 5C

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

DOZP Lochovice

0042306 - Rek. střechy na hospodářské budově

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042307 - Přístavba na terase budovy E čp. 351

Investiční akce se nachází ve stavu realizace a bude dokončena v roce 2015 rekonstrukcí fasády dotčené strany budovy E, kde se realizuje vlastní výstavba dalších částí objektu podle původního záměru i zadání.

DOZP Rudné u Nejdku

0042303 - Ochrana přepětí v síti

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

DS Heřmanův Městec

0042137 - Evakuační výtah

Z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace musela organizace opakovat výběrové řízení na dodavatele akce, tím došlo k prodloužení termínu realizace. Následně potom byl, na základě smlouvy, pověřen vyřízením stavebního povolení dodavatel, a to včetně požární zprávy. Dodavateli se dosud nepodařilo zajistit stavební povolení z důvodu přísných podmínek a připomínek k požární zprávě ze strany hasičů. Akce bude pokračovat a bude zrealizována v roce 2015.

0042465 - Rekonstrukce objektu po požáru

Finanční prostředky od HMP byly v roce 2014 na tuto akci vyčerpány. Na základě dodatečných požadavků statika bude akce pokračovat v roce 2015 rekonstrukcí dalších konstrukčních prvků z finančních prostředků organizace. Dokončení je plánováno v roce 2015.

DS Hortenzie

0042138 - Záložní zdroj elektrické energie

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042294 - Sanace vlhkého zdiva

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

DS Pyšely

0041958 - Pořiz. docházkového systému Pyšely

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042139 - Rekonstrukce elektroinstalace

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Akce bude pokračovat 2. etapou.

0042297 - Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně

Akce je ve fázi realizace a bude pokračovat i v roce 2015 z důvodu časově delší doby k dodání nových elektrických spotřebičů na vybavení kuchyně po ukončeném výběrovém řízení. Elektrické spotřebiče je nutno umístit v rámci rekonstrukce tak, aby bylo možno provést jejich řádné připojení a následně dokončovat další, s tím související, stavební práce.

DZR Krásná Lípa

0041543 - Rek. prádelny

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042411 - Pořízení konvektomatu

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno

DZR Terezín

0042315 - Rekonstrukce objektu Pražská

V současné době čeká organizace na vydání stavebního povolení. Realizace výběrového řízení na dodavatele stavby se uskuteční v roce 2015.

DpS Chodov

0041954 - Pořiz. docházkového systému Chodov

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042040 - Rekonstrukce kotelny

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042290 - Velkokapacitní pračky – 2 ks

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno

0042291 – Transportní ohřevné vozíky – 2 ks

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042412 - Částečná rekonstrukce vestibulu

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

DpS Dobřichovice

0041957 - Pořiz. docházkového systému

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042220 - Signalizační zařízení pro klienty

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042221 - Vícemístný automobil

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042295 - Revitalizace cesty a vedl. objektů

Vzhledem k prodloužené přípravě stavebního řízení vyžadující souhlas dotčených sousedů a vzhledem k použitým technologiím a stavebním pracím ve venkovním prostředí bude dále akce pokračovat v roce 2015.

0042333 - Sprchový vozík pro imobilní klienty

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042376 - Obnova EPS a EZS v DS Dobřichovice

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

DpS Elišky Purkyňové

0042141 - Záložní zdroj elektrické energie

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042179 - Bezpečnostní folie na sklo

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042180 - Horizontální a vertikální žaluzie

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042298 - Rek. vnějšího pláště Thákurova

Finanční prostředky od HMP byly v roce 2014 na tuto akci vyčerpány. V roce 2015 bude financování akce pokračovat z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

0042337 - Pořízení přestavitelné příčky v recepci

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042338 - Dodávka rozvodů strukturované kabeláže

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

DpS Háje

0041404 - Zateplení objektů DS Háje

S ohledem na klimatické podmínky akce probíhá ve dvou etapách. Zahájení další etapy stavebních prací je plánováno na jaře 2015 včetně dokončení celé akce.

DpS Kobyličky

0042142 - Záložní zdroj elektrické energie

V roce 2014 byla realizována I. etapa akce – vybudování náhradního osvětlení. V roce 2015 bude akce pokračovat II. etapou – zajištění zálohového napájení objektu.

0042293 - Rekonstrukce kuchyně

Rozsáhlá investiční akce s celkovými náklady 9,2 mil. Kč. Termín zahájení byl v prosinci 2014. Stavební práce na této akci pokračují dle platného harmonogramu, akce bude dokončena v roce 2015.

DpS Krč

0042143 - Záložní zdroj elektrické energie

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

DpS Malešice

0040038 - Výstavba pav. pro Alzheimer. chorobu

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

DpS Ďáblice

0007849 - Vybudov. elektr. požární signalizace

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0008207 - Signalizace pacient/sestra

Akce je fázi realizace a bude pokračovat i v roce 2015.

0042042 - Zateplení provozní budovy

Tato akce byla realizována z dotace SFŽP za finanční spoluúčasti HMP. Zateplení budovy bylo dokončeno v roce 2014, ale dosud není vyúčtována „administrace dotace“, tj. zpracování monitorovacích zpráv souvisejících s touto akcí.

0042144 - Záložní zdroj elektrické energie

Projekt je velmi složitý technicky i veřejnoprávním projednáním, na které bylo třeba, vzhledem k poloze a dispozičnímu řešení domova, zpracovávat studie ekologických dopadů různých variant. Dále bylo třeba do již rozpracovaného projektu nově dopracovat připojení na náhradní zdroj dalšího objektu Modřínova, který byl organizaci svěřen do správy v červenci 2014 tak, aby nebylo třeba zvyšovat výkon stroje a tím jeho rozměry a cenu. Akce bude realizována v roce 2015.

0042292 - Rekonstrukce objektu Modřínova

Objekt Modřínova č.p. 1699 byl organizaci svěřen do správy s účinností od 1.7.2014. V tomto objektu bude poskytována nová služba osobám s těžší formou demence, tzv. Domov se zvláštním režimem. V objektu je nutné provést větší stavební úpravy, včetně pořízení výtahu. Akce bude dokončena v roce 2015.

Dětské centrum Paprsek

0041417 - Zateplení ubyt. střediska DAR

Akce byla převedena pod investiční akci „0042116 Nástavba a zateplení, středisko DAR“, v rámci které je projekt realizován.

0042116 - Nástavba a zateplení, středisko DAR

Jedná se o rozsáhlou investiční akci. Stavba probíhá dle harmonogramu a s jejím ukončením je počítáno v roce 2015.

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ, SŠ

0042147 - Izolace proti vlhkosti budovy SB

Časový harmonogram akce byl přizpůsoben souběžně probíhající rekonstrukci a pokládce kabelů vysokého napětí Pražskou energetikou, která bránila realizaci. Akce bude pokračovat v roce 2015.

Palata- Domov pro zrakově postižené

0041960 - Pořiz. docházkového systému Palata

Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.

0042310 - Stavební úpravy části interiéru

Z provozních a administrativních důvodů došlo k posunu termínu realizace úprav interiéru v hlavní budově domova. Akce bude dokončena v roce 2015.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
Správce: 0007 - Jan Wolf												
MHMP - OPP	0042289	Nákup licence filmu o Praž	423,60	0,00	0,00	423,60	423,62	100,00			0,00	0,00
MHMP - OPP	0042421	Nákup licence a práv - Pas	99,00	0,00	0,00	99,00	39,60	40,00			0,00	0,00
MHMP - OPP	0042422	Nákup fotodokumentace ir	60,50	0,00	0,00	60,50	60,50	100,00			0,00	0,00
MHMP - SVM	0040774	Areál Výstaviště	1 500 000,00	304,95	55 760,00	0,00	0,00	***			0,00	1 499 695,05
MHMP - SVM	0041848	Desfourský palác - rekonst	501 800,00	2 055,79	5 000,00	744,00	0,00	0,00			0,00	499 000,21
DIVADLO NA VINOHRADEC	0042003	Obnova fasád budov a úpr	14 800,00	6 721,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	4 708,64	124,25	0,00	2 954,54
DIVADLO NA VINOHRADEC	0042264	Pořiz.skříňového návěsu	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 159,18	0,00	0,00	0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0041837	Rek. strojovny UT a TUV	1 500,00	998,89	0,00	300,00	300,00	100,00	242,04	201,11	0,00	0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0042261	Rek.sociál.zařízení v 1.P b	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0042262	Rek.podlahy jeviště	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	144,00	0,00	0,00	0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0042263	Pořiz.kancel.techniky	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	5,42	0,00	-5,42
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0042318	Pořizení projektoru	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	265,75	0,00	0,00	0,00
DIVADLO SPEJBLA A HURV	0042402	Pořiz.osvětlovacího pultu z	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00
DIVADLO SPEJBLA A HURV	0042403	Specif.úpr.zájezd.autobus	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
DIVADLO SPEJBLA A HURV	0042420	Nákup zájezdového autobu	5 400,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0042401	Pořizení chladicí jednotky	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	100,00	47,80	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0004611	Rek.Bílkovy vily	51 300,41	49 485,60	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 807,51	0,00	7,29
GALERIE HL.M.PRAHY	0040047	Rek. Rothmayerovy vily	30 000,00	25 424,78	2 000,00	937,20	937,15	99,99	937,15	75,22	0,00	3 562,80
GALERIE HL.M.PRAHY	0041272	Rek. Pražského domu foto	10 000,00	2 942,33	0,00	0,00	0,00	***	0,00	656,81	0,00	6 400,87
GALERIE HL.M.PRAHY	0041273	Proved. kopie soklu sv. Bo	3 800,00	1 031,40	0,00	855,00	855,00	100,00	853,19	468,60	0,00	1 445,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041421	Rek. Domu zahradníka-Tro	13 000,00	4 364,46	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	24,20	0,00	6 111,34
GALERIE HL.M.PRAHY	0041424	Dopl.a úprava klimatizace-	2 300,00	154,80	0,00	0,00	0,00	***	0,00	845,20	0,00	1 300,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041435	Rek.a restaurování-pomník	18 000,00	3 977,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 476,65	1 152,70	0,00	10 870,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld.	850 000,00	11 294,07	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 484,38	5,93	0,00	836 700,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041713	Kopie a rest.sousoší sv.V.f	6 000,00	1 300,00	0,00	1 075,80	1 075,80	100,00	1 075,80	54,27	0,00	3 569,93
GALERIE HL.M.PRAHY	0041874	Kopie Mariánského sloupu	25 000,00	1 301,37	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	151,25	0,00	23 347,38
GALERIE HL.M.PRAHY	0041934	Rek. kandelábru - Dražické	1 145,00	500,00	0,00	645,00	645,00	100,00	644,66	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041935	Výst. pomníku J.Palacha-A	12 500,00	0,00	8 500,00	300,00	300,00	100,00	227,29	0,00	0,00	12 200,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budo	95 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	95 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042154	Vybud.protipovodňových z	950,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	58,08	0,00	0,00	350,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042240	Pamětní místo Václava Hav	290,40	0,00	0,00	290,40	290,40	100,00	290,40	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042392	Nákup zvlhčovačů - Veletrž	214,00	0,00	0,00	214,00	214,00	100,00	213,46	0,00	0,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0042258	Úpravy vchodu pro person	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,00	496,07	0,00	0,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0042259	Rek.prostoru v 1.PP	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00	1 679,98	0,00	0,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0042260	Nákup vozu VW Kombi	742,20	0,00	0,00	742,20	742,20	100,00	735,90	0,00	0,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0042404	Pořizení sady mikroportů	261,00	0,00	0,00	261,00	261,00	100,00	261,00	8,86	0,00	-8,86
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRII	0042173	Výměna a modern.projekt	30 000,00	0,00	0,00	20 950,00	20 950,00	100,00	20 950,00	8 918,48	0,00	131,52
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRII	0042406	Pořiz.vzájemně zálohované	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	8,72	0,00	-8,72
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výs	662 000,00	45 171,70	4 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 517,49	0,00	614 060,81

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042236	Rozšíření zákl.modulu evid	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	30,00	0,00	-30,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042237	Výst. přístřešku ve Vojtěch	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	104,55	0,00	0,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042238	Protipovodňová opatření v	1 900,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	750,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042239	Dokončení rek. Rothmayer	987,00	0,00	0,00	607,00	607,00	100,00	601,73	0,00	0,00	380,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042354	Tech. zhodnocení ctěnické	8 900,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	24,97	0,00	5 275,03
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042393	Pořízení automobilu Tranz	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	749,30	0,00	0,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042407	Pořiz.regálových sestav - d	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	100,00	394,98	0,00	0,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042408	Měřicí syst.Hanwell-pro 5 d	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	100,00	786,50	0,00	0,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042409	Nákup zvlhčovačů - zámeč	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	100,00	544,33	0,00	0,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042410	Vybav.konzervátor.a resta	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	100,00	1 647,39	0,00	0,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042443	Pořiz.stacionár.regálů - de	87,00	0,00	0,00	43,00	43,00	100,00	43,00	44,99	0,00	-0,99
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042449	Pořiz.nové bezdrát.EPS - S	260,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	90,62	105,72	0,00	34,28
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042450	Pořiz.nové bezdrát.EPS - M	270,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	105,42	131,78	0,00	18,22
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042451	Pořiz.nové bezdrát.EPS - S	260,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	146,30	0,00	-6,30
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0041711	Modern.světél.techniky-Div	2 460,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	0,00	0,00	160,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0041712	Modern.zvuk.techniky-Diva	2 800,00	993,75	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	6,25
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0042155	Rek. skladových prostor	11 000,00	0,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00	3 598,88	0,00	0,00	7 400,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0004246	Rek. a modernizace ústřed	89 854,27	75 910,69	500,00	1 046,00	1 046,00	100,00	1 046,00	0,00	0,00	12 897,58
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0041429	Výst.knihovny Petřiny	81 756,00	771,44	0,00	64,00	64,00	100,00	0,15	152,56	0,00	80 768,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042229	Pořízení výpočetní technik	2 586,00	0,00	0,00	2 586,00	2 586,00	100,00	2 422,19	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042230	Pořízení interiéru do nové	1 553,00	0,00	0,00	1 553,00	1 553,00	100,00	1 552,74	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042231	Pořízení odvlhčovačů do o	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00	100,00	131,43	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042233	Pořízení automobilu - typ d	968,00	0,00	0,00	968,00	968,00	100,00	967,90	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042391	Nákup motocyklu	104,90	0,00	0,00	104,90	104,90	100,00	99,71	0,00	0,00	0,00
NKP VYŠEHRAD	0042156	Zhotovení expozice Pevno	900,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	399,90	0,00	0,10
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	0042369	Pořiz.veletržního stánku	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	0042370	Pořiz.audiovizuální technik	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	672,00	0,00	0,00	0,00
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M. PRAHY	0042317	Nákup hudebních nástrojů	873,00	0,00	0,00	873,00	873,00	100,00	873,00	0,00	0,00	0,00
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M. PRAHY	0042405	Nákup hudebních nástrojů	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
MHMP - OTV	0042032	Rekonstrukce Divadla pod	60 000,00	119,11	45 000,00	4 100,00	3 206,92	78,22			0,00	55 780,89
Správce: 0007 - Jan Wolf celkem			4 127 337,28	234 823,64	139 560,00	92 134,60	90 438,09	98,16	74 283,24	17 062,24	0,00	3 783 316,81
Celkem			4 127 337,28	234 823,64	139 560,00	92 134,60	90 438,09	98,16	74 283,24	17 062,24	0,00	3 783 316,81

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

MHMP – OPP

0042289 – Nákup licence filmu o Pražské památkové rezervaci

Finanční prostředky byly určeny na nákup filmu o Pražské památkové rezervaci včetně licence. Akce byla k 31. 12. 2014 zrealizována a profinancována v plné výši.

0042421 - Nákup licence a práv - Pasportizace lokalit

Jedná se o Nákup licence a práv - Pasportizace lokalit. Tato akce byla zrealizována a proplacena jen částečně a zbývající částka se převádí do roku 2015 a proplacena bude po dokončení díla.

0042422 - Nákup fotodokumentace indust. staveb

Nákup fotodokumentace industriálních staveb. Tato akce byla zrealizována a proplacena v plné výši.

MHMP – SVM

0041848 – Desfourský palác – rekonstrukce

Akce je rozpracovaná z roku 2013, kdy byly financovány stavebně technické a statické posouzení objektu, zhotovení studie využití objektu a projektové a inženýrské práce. Usnesením RHMP č. 666 byl schválen převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do rozpočtu na rok 2014 pro tuto akci, čímž byl rozpočet uvedené akce pro letošní rok navýšen o 5 744 tis. Kč. V roce 2014 nebyly na akci vynaloženy žádné prostředky. V návaznosti na předpokládané pokračování v přípravných a projektových pracích byly nečerpané prostředky z roku 2014 ve výši 10 000 tis. Kč převedeny usn. ZHMP č. 2/12 do roku 2015.

Divadlo na Vinohradech

0042003 – Obnova fasád budov a úprava dvora – areál dílen

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na dokončení obnovy fasády z ulice Korunní a dokončení vnitřní fasády areálu dílen. Nedočerpané finanční prostředky žádá organizace ponechat a převést do roku 2015.

0042264 – Pořízení skříňového návěsu

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup a úpravy nového skříňového návěsu. Nedočerpané fin. prostředky organizace vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy. IA byla ukončena.

Divadlo Na zábradlí

0041837 – Rekonstrukce strojovny ÚT a TUV

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na klimatizační jednotky do půdní zkušebny divadla. Nedočerpané prostředky organizace vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042261 – Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. P budovy divadla

Příspěvková organizace nečerpala fin. prostředky a žádá je ponechat a převést do roku 2015.

0042262 – Rekonstrukce podlahy jeviště

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na výměnu jevištní podlahy. Nedočerpané fin. prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042263 – Pořízení kancelářské techniky

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení kopírky Kyocera v plné výši. IA byla ukončena.

0042318 – Pořízení projektoru

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na projektor Panasonic s příslušenstvím (objektivy, lampy). Nedočerpané fin. prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

Divadlo v Dlouhé

0042401 – Pořízení chladicí jednotky VZT

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na chladicí jednotku VZT. Nedočerpané fin prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

Divadlo Spejbla a Hurvínka

0042402 – Pořízení osvětlovacího pultu zájezdového

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup osvětlovacího pultu Strand Lighting série 200 plus s použitím na zájezdech a jako záložní pro pražskou stálou scénu v plné výši. IA byla ukončena.

0042403 – Specifická úprava zájezd. autobusu – nákladní prostor pro přepravu kulis

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na specifickou úpravu užitného prostoru autobusu pro přepravu jevištních výprav a jejich nakládání a vykládání speciálními zadními dělenými dveřmi, vnitřek nákladového prostoru oplechován, podlaha zesílena, na boku přepravníku po celé délce lavice atd. IA byla ukončena.

0042420 – Nákup zájezdového autobusu

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení speciálně upraveného autobusu IVECO od firmy TEZAS v plné výši. IA byla ukončena.

Galerie hl. m. Prahy

0040047 – Rekonstrukce Rothmayerovy vily

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na vyplacení zbývajících 5 % tzv. zádržného dodavateli stavby podle smlouvy. IA byla ukončena.

0041273 – Provedení kopie soklu sv. Borgiáše – Karlův most

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na rekonstrukční a restaurátorské práce, výrobu sekaných kopií, nákup kamene a hrubé opracování do bloku. Nedočerpané fin. prostředky GHMP vrátí do rozpočtu HMP, i když IA pokračuje (částka nedosahuje vymezené hranice 5,00 tis. Kč na ponechání).

0041421 – Rekonstrukce Domu zahradníka – Trojský zámek

Příspěvková organizace nečerpala finanční prostředky a žádá je ponechat a převést do roku 2015.

0041435 – Rekonstrukce a restaurování – pomník M. J. Husa

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na rekonstrukci a restaurování podle harmonogramu a klimatických podmínek – provedeny práce v exteriéru i interiéru bronzového sousoší – čištění a konzervace povrchu plastiky, výměna všech spojovacích šroubů, obnova odtokových otvorů, vyztužení konstrukce i konzervace vnitřních prostor. Nedočerpané fin. prostředky GHMP žádá ponechat a převést do roku 2015.

0041590 – Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na stavební úpravy v objektu, utěsnění půdy, rekonstrukci prostorů v přízemí pro edukační centrum, ve dvoře zřízeno sedací oddechové místo a byla dokončena analýza využití paláce. Nedočerpané fin. prostředky GHMP žádá ponechat a převést do roku 2015.

0041713 – Kopie a restaurování sousoší sv. V. Fererského – KM

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na rekonstrukční a restaurátorské práce (na originálu) a sekané práce na kopii soklu – 1. část prací v plné výši.

0041874 – Kopie Mariánského sloupu – Hradčanské náměstí

Příspěvková organizace nečerpala finanční prostředky a žádá je ponechat a převést do roku 2015.

0041934 – Rekonstrukce kandelábru – Dražického náměstí

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na rekonstrukční a restaurátorské práce, které byly dokončeny, kandelábr osazen a plynofikován. Nedočerpané fin. prostředky GHMP vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0041935 – Výstavba pomníku Jana Palacha – Alšovo nábřeží

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na právní poradu a projektovou dokumentaci (technickou pro výrobu plastik). Nedočerpané fin. prostředky GHMP žádá ponechat a převést do roku 2015.

0042154 – Vybudování protipovodňových zábran – areál Trojského zámku

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na průzkum a studie možných protipovodňových opatření. Nedočerpané fin. prostředky GHMP žádá ponechat a převést do roku 2015.

0042240 – Pamětní místo Václava Havla – Maltézské náměstí

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na zakoupení uměleckého díla "Havel's Place" od Bořka Šípka k umístění na veřejném prostranství v plné výši. IA byla ukončena.

0042392 – Nákup zvlhčovačů – Veletržní palác – Slovanská epopej

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup zvlhčovačů pro expozici Slovanská epopej ve Veletržním paláci k zajištění náležitého klimatického prostředí expozice. Nedočerpané fin. prostředky GHMP vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

Hudební divadlo v Karlíně

0042258 – Úpravy vchodu pro personál vč. okolí

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na vybudování oplocení, elektronické vrátnice, elektroinstalace, osvětlení a odvodnění prostor mezi Negrelliho viaduktem a nově vybudovanou sousední stavbou. Nedočerpané fin. prostředky organizace vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042259 – Rekonstrukce prostoru v 1. PP

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na úpravy stávajících povrchů stěn a nanesení nových stěrkových povrchů, výmalbu, rozvody elektro, osazení osvětlení, nábytek, instalaci televizorů, koberec a obložky dveří. Nedočerpané prostředky žádá organizace ponechat a převést do roku 2015.

0042260 – Nákup vozu VW Kombi

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení vozu VW T5 Kombi. Nedočerpané prostředky organizace vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042404 – Pořízení sady mikroportů

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení mikroportových systémů Senhheiser (přijímač, 2 vysílače, instalace) v plné výši. IA byla ukončena.

Hvězdárna a planetárium HMP

0042173 – Výměna a modernizace projektorů digitálního planetária – PL

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení projektorů a modernizaci systému Skyskan Definity v sále Cosmorama, systém instalován (upgradován ze 4K na 8K – vyšší jas a kontrast) a je funkční. IA byla ukončena.

0042406 – Pořízení vzájemně zálohované dvojice serverů

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na instalování dvojice serverů, diskové pole SAS a NAS, byla rozšířena kapacita úložišť. IA byla ukončena.

Muzeum hl. m. Prahy

0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na I. a II. etapu technického zhodnocení (TZ) zpevněných ploch u severní paty fasády – realizace odvlhčení zdiva budovy a odvod dešťové vody vedle vstupního schodiště. Dále na rekonstrukci – TZ centrální přístupové komunikace před budovou, jedná se o výměnu původních betonových desek (značně poškozených) za mozaikovou dlažbu.

0042236 – Rozšíření základního modulu evidence sbírek Museion

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na realizaci celé dodávky softwaru v plné výši. IA byla ukončena.

0042237 – Výstavba přístřešku ve Vojtěchově

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na veřejnoprávní projednávání. Nedočerpané prostředky Muzeum HMP žádá ponechat a převést do roku 2015.

0042238 – Protipovodňová opatření ve Vojtěchově

Příspěvková organizace nečerpala finanční prostředky a žádá je ponechat a převést do roku 2015.

0042239 – Dokončení rekonstrukce Rothmayerovy vily

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na realizování venkovního kamerového systému s centrálou ve strážnici. Nedočerpané prostředky žádá ponechat a převést do roku 2015.

0042354 – Technické zhodnocení ctěnického areálu

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na realizování 1. etapy areálových rozvodů inženýrských sítí – plynu, kanalizace a na multikanály pro silnoproud a slaboproud. Do zámku a kavárny byl přiveden zemní plyn, bylo zajištěno odkanalizování zámku a kavárny napojením septiku na veřejnou kanalizaci a byly zrealizovány multikanály mezi zámkem, hotelem, jízdárnou s ukončením ve vstupní bráně.

0042393 – Pořízení automobilu Tranzit

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na koupi automobilu Ford Transit Van pro převozy sbírkových předmětů. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042407 – Pořízení regálových sestav – depozitář Vojtěchov

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na koupi regálových sestav na míru na uložení archeologických sbírek. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042408 – Měřicí systém Hanwell – pro 5 objektů muzea

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení 5 měřicích systémů Hanwell pro 5 objektů muzea (Ctěnice, Müllerovu vilu, Výtoň, Bludiště zrcadlové, Rothmayerovu vilu), jde o rozšíření měření mikroklimatu s centrálním PC ve Stodůlkách. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042409 – Nákup zvlhčovačů – zámek Ctěnice

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení 6 ks zvlhčovačů do stálé expozice ve Ctěnicích (expozice Řemesla v pořádku). Nedočerpané prostředky žádá ponechat a převést do roku 2015.

0042410 – Vybavení konzervátorských a restaurátorských dílen – depozitář Stodůlky

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení vybavení konzervátorských a restaurátorských dílen ve Stodůlkách: výrobce odkyselovací lázně ART Aqua, sušárna Binder, vzduchotechnika pro restaurátorskou dílnu, mikroskop s příslušenstvím a přístroj na dolévání papíru. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042443 – Pořízení stacionárních regálů – depozitář Vojtěchov – státní dotace

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení 2 ks stacionárních regálů do Vojtěchova v plné výši z dotace ISO MK ČR (s dofinancováním z inv. fondu (IF) MMP). IA byla ukončena.

0042449 – Pořízení nové bezdrátové EPS – Svatomikulášská městská zvonice – stát.dot.

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení systému elektrické požární signalizace (EPS) pro Svatomikulášskou zvonici z dotace ISO MK ČR (s dofinancováním z IF MMP). Nedočerpané prostředky MMP vrátilo do rozpočtu HMP a následně byly tyto inv. prostředky (IP) vráceny na účet MK ČR. IA byla ukončena.

0042450 – Pořízení nové bezdrátové EPS – Malostranská mostecká věž – státní dotace

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení systému EPS pro Malostranskou mosteckou věž z dotace ISO MK ČR (s dofinancováním z IF MMP). Nedočerpané prostředky MMP vrátilo do rozpočtu HMP a následně byly tyto inv. prostředky (IP) vráceny na účet MK ČR. IA byla ukončena.

0042451 – Pořízení nové bezdrátové EPS – Staroměstská mostecká věž – státní dotace

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na pořízení systému EPS pro Staroměstskou mosteckou věž z dotace ISO MK ČR (s dofinancováním z IF MMP). IA byla ukončena.

Městská divadla pražská

0041711 – Modernizace světelné techniky – Divadlo ABC

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup osvětlovací techniky – sady nových reflektorů a řídicí techniky k osvětlovacím setům. IA byla ukončena.

0041712 – Modernizace zvukové techniky – Divadlo ABC

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na nákup zvukové techniky – mikrofony, mikroporty, mixážní pulty atd. IA byla ukončena.

0042155 – Rekonstrukce skladových prostor

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na studii, vlastní projekt, stavební dozor, stavební práce, vestavěný nábytek. Zkušebna byla zkolaudována. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP, i když IA pokračuje (částka nedosahuje vymezené hranice 5,00 tis. Kč na ponechání).

Městská knihovna v Praze

0004246 – Rekonstrukce a modernizace (REaMO) ústředí MK

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na stavební práce a zařízení pro pobočku Tusarova, výpočetní techniku – diskové pole.

0041429 – Výstavba knihovny Petřiny

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na dofinancování studie. Nedočerpané prostředky žádá ponechat a převést do roku 2015.

0042229 – Pořízení výpočetní techniky

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na rozšíření WEBu, software, notebook, 3 kopírky pro veřejnost, optické propojení, personální program a další výpočetní techniku (VT). Nedočerpané prostředky žádá ponechat a převést do roku 2015.

0042230 – Pořízení interiéru do nové pobočky Lužiny

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na vybavení a projektovou přípravu nové pobočky Lužiny. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042231 – Pořízení odvlhčovačů do oddělení vzácných tisků

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup 2 odvlhčovačů pro vzácné tisky. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042233 – Pořízení automobilu – typ dodávka

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup dodávky Mitsubishi Fuso. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

0042391 – Nákup motocyklu

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup motocyklu Gilera Runner 125, který je nezbytným dopravním prostředkem pro zaměstnance informačních technologií, kteří odpovídají za rychlé servisní zásahy v pobočkách sítě MKP, s ohledem na pražskou dopravu a problémy s parkováním. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

Národní kulturní památka Vyšehrad (NKPV)

0042156 – Zhotovení expozice Pevnost Vyšehrad

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na projekt, model, nábytek a fotografie. IA byla ukončena.

Pražská informační služba

0042369 – Pořízení veletržního stánku

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na přípravné práce a projekt veletržního stánku (moderní, progresivně řešená expozice), který se uplatní na veletrzích a kongresech cestovního ruchu. Nedočerpané prostředky žádá ponechat a převést do roku 2015.

0042370 – Pořízení audiovizuální techniky

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení audiovizuální techniky – 4 sady mikroportů pro průvodce se sluchátky pro účastníky prohlídky Prahy, včetně servisu. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

Symfonický orchestr HMP FOK

0042317 – Nákup hudebních nástrojů

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na pořízení hudebních nástrojů – violoncello, pozoun, 2 trubky a smyčec. IA byla ukončena.

0042405 – Nákup hudebních nástrojů II

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na pořízení hudebních nástrojů – fagot, piano, 5 trubek, marimba a 4 tympány. IA byla ukončena.

MHMP – OTV

0042032- Rek. Divadla Pod Palmovkou po záplavě 2013

Jedná se o odstranění povodňových škod po povodních objektu Divadla Pod Palmovkou. Byly zahájeny průzkumné práce s projekčními pracemi na dokumentaci pro výběr zhotovitele (DZS). Práce na DZS se dokončují.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava												
MHMP - BKR	0004730	Výstavba elektronických s	115 293,00	92 236,32	5 000,00	66,80	66,74	99,91			0,00	22 989,88
MHMP - BKR	0007154	Zvýšení přenos.kapacit Mě	210 342,60	204 842,58	5 500,00	0,00	0,00	***			0,00	5 500,02
MHMP - BKR	0040459	Rozšíření a integrace Měs	500 000,00	193 510,22	14 715,00	125,10	125,05	99,96			0,00	306 364,68
MHMP - BKR	0041444	Plány a události	60 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	60 000,00
MHMP - BKR	0041936	SZNR pro SDH	21 000,00	0,00	0,00	6 955,10	6 955,08	100,00			0,00	14 044,90
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	SZNR	180 368,90	39 266,76	106 000,00	14 250,00	13 823,84	97,01			0,00	126 852,14
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení ma	23 613,60	10 188,00	2 500,00	8 425,60	3 089,60	36,67			0,00	5 000,01
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0004655	Rekonstrukce areálu Dube	97 899,10	72 899,12	7 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 999,98
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0041439	Rekonstrukce areálu ŠVZ	45 000,00	16 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	22 000,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0042157	SZNR	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	1 880,32	0,00	0,00	3 000,00
MHMP - OTV	0008089	Hasičská zbrojnice - příst	32 666,54	32 381,54	285,00	285,00	281,12	98,64			0,00	0,00
MHMP - OTV	0041207	Hasičská zbrojnice Písnice	33 000,00	1 339,95	0,00	1 200,00	1 094,48	91,21			0,00	30 460,05
MHMP - OTV	0041315	Hasičská zbrojnice Dubeč	28 000,00	1 944,87	0,00	300,00	221,25	73,75			0,00	25 755,13
MHMP - OTV	0041445	Hasičská zbrojnice Praha	26 390,00	3 123,38	8 000,00	18 372,00	16 910,60	92,05			2 389,22	2 505,40
MHMP - OTV	0041717	Výst.-Hasičská zbrojnice P	32 400,00	4 955,37	10 500,00	20 352,00	19 515,84	95,89			0,00	7 092,63
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava celkem			1 413 973,74	672 688,12	173 500,00	99 331,60	91 083,60	91,70	8 880,32	0,00	2 389,22	639 564,81
Celkem			1 413 973,74	672 688,12	173 500,00	99 331,60	91 083,60	91,70	8 880,32	0,00	2 389,22	639 564,81

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

MHMP – BKR

0004730 – Výstavba elektronických sirén

Prostředky byly určeny na realizaci veřejné zakázky – Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 bylo požádáno o převod finančních prostředků na rok 2015 z důvodu časového omezení na přípravu a realizaci veřejné zakázky. Na základě uzavřené smlouvy č. INO/08/03/005218/2013 byly společnosti COFI s.r.o. doúčtovány prostředky za nákup 1x sirény.

0007154 – Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA

Z důvodu výstavby 2. etapy modernizace Městského rádiového systému, která proběhne v roce 2015, bylo na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 požádáno o převod finančních prostředků na rok 2015.

0040459 – Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Na základě usnesení Rady č. 2007 ze dne 19. 8. 2014 byl rozpočet snížen a prostředky byly převedeny na akci č. 4370 – Výstavba el. sirén. Dále usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 bylo požádáno o převod zbývajících finančních prostředků na rok 2015 z důvodu časového omezení na přípravu a realizaci veřejné zakázky. Z akce č. 40459 byla uhrazena technologie pro integraci kamer Lochkov společnosti KH servis a.s. (obj. č. BKR 39/2013).

0041444 – Plány a události

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 bylo požádáno o převod finančních prostředků na rok 2015.

0041936 – SZNR pro SDH

Finanční prostředky byly použity na zakoupení požární cisternové automobilové stříkačky. (Smlouva č. KUM/08/01/005222/2013 se společností THT. s.r.o.)

MHMP Městská policie

0041441 - SZNR

Položka 6111 – Programové vybavení

Nákup SW ASPI, DLP SAFETICA, TOVEK ARMS, Datona pro výzbrojní sklad.

Položka 6119 – Ostatní nákup DNM

Položka obsahuje náklad na odkup licence na užití autorského práva – vizuální označení vozidel a jiné techniky MPHMP.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

Položka obsahuje náklad na zajištění terénních úprav, vybudování základové desky vč. nájezdů a zajištění stavebního dozoru k novým stájím.

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Položka obsahuje nákup zařízení nad 40,0 tis. Kč (vyvolávací systém, obytné kontejnery, klimatizace, pračka průmyslová, projektor, alkotestry, EZS, skákací hrad).

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Položka obsahuje nákup dvou odchyťových vozidel, vozidla pro svoz osob pod vlivem návykových látek, nákladního přívěsu, malotraktoru vč. příslušenství.

Položka 6125 - Výpočetní technika

Položka obsahuje nákup zabezpečení serverovny a racků, komunikátoru pro PCO, Forti Game pro bezpečnost síťového provozu.

0041718 – Technické zhodnocení majetku

Položka 6121 – Budovy, stavby, haly

Stavební úpravy včetně rozšíření elektrických a datových rozvodů: Lupáčova, Táborská, Korunní 98, stáje Troja, Vlčkova, Jaromírova, Kundratka, Úps Klánovice, Poříční útvar.

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Upgrade TÚ Korunní 98.

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Sada výstražná vč. zábleskových světel.

Položka 6125 – Výpočetní technika

Rozšíření APC Symmetra o RUPS pro by-pass UPS APC.

SPRAVA SLUŽEB HL. M. PRAHY

0004655 – Rekonstrukce areálu Dubeč

Dne 24. 1. 2014 bylo prostřednictvím odboru rozpočtu MHMP požádáno o ponechání finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2013 k využití v roce 2014. Finanční prostředky nebyly vyčerpany z důvodu, že zajištění výběrového řízení bylo zadáno externímu administrátorovi dne 4. 6. 2014 a první zadávací řízení proběhlo 3. 10. 2014, to bylo zrušeno z důvodu podání pouze jedné nabídky. Dne 20. 10. 2014 bylo zahájeno nové zadávací řízení. Dne 7. 11. 2014 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Nabídku podalo 6 uchazečů. Nabídka

uchazeče s nejnižší cenou je výrazně nižší než u ostatních, proto dne 4. 12. 2014 ředitel SSHMP rozhodl o prověření nabídky soudním znalcem. Zpracování posudku v roce 2014 nebylo dokončeno.

0041439 – Rekonstrukce areálu Žihle

Byla provedena rekonstrukce objektu včetně zateplení, centrálního vytápění a výměny střešního pláště. Dále probíhaly stavební práce spojené s celkovou rekonstrukcí budovy „A“.

0042157 – SZNR

Prostředky byly čerpány na doplnění vozu Multivan AU 82-05 o přídatná zařízení, PoWERKEY modul rozšíření plánování, virt. Server, HDD HD doplnění serveru, myčka nádobí, sporák plynový, konvektomat ALBA, přívěsný vozík VZ 31B2 2006 kg, multifunkce CANON Ir-C2225i, switch+ext. disková pole a příslušenství.

Ze SZNR bylo vyčleněno na nákup užitkového vozidla 3 000 000 Kč. Zajištění výběrového řízení bylo zadáno externímu administrátorovi dne 2. 7. 2014. Dne 19. 11. 2014 proběhlo zadávací řízení a dne 11. 12. 2014 otevírání obálek s nabídkami. Nabídku předložili dva uchazeči. Uzavření veřejné zakázky nebylo v roce 2014 dokončeno z důvodů administrativního zpracování veřejné zakázky advokátní kanceláří Bursík a spol.

MHMP – OTV

0008089 - HZ – přístavba MČ Řeporyje

Etapa 0003 – Dešťová kanalizace HZ

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v ulici Hasičů. Stavební práce byly dokončeny až na napojení kanalizace, které záviselo na dokončení výstavby dešťové kanalizace na Řeporyjském náměstí. V prvním pololetí r. 2014 byly tyto stavební práce dokončeny, převzaty a je připravena kolaudace díla, která proběhne ve III. čtvrtletí 2014.

0041207 - HZ Písnice

Jedná se o výstavbu nového objektu hasičské zbrojnice v k.ú. Písnice. Budova je navržena s použitím soudobých architektonických prvků jako halový objekt s pultovou střechou. Dispozice je řešena ve dvou úrovních. Součástí stavby je výstavba propojovací komunikace z ulice Libušská a prodloužení vodovodního řádu z ulice Hoštická. Bylo vydáno územní rozhodnutí s platností do 9. 4. 2015. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Na žádost MČ byl změněn název stavby na HZ Písnice.

0041207 - HZ Dubeč

Stavba areálu hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Dubeč v místě demolice stávající areálové kotelny Správy služeb hl. m. Prahy. Pravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno v r. 2013 s platností do 19. 2. 2015. Dokumentace pro stavební povolení v čistopise byla na samotný areál HZ předána v r. 2014 k projednávání – projednávání bylo pozastaveno

z důvodu, že v rámci daného projektu nejsou řešeny přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, STL plynovod) v ulici Ke Křížkám, na které se má napojit areál HZ. Tyto inženýrské sítě budou řešeny v rámci stavby 3151 TV Dubeč, etapa 0027 – TI pro HZ.

0041445 - HZ Praha - Běchovice

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Běchovicích, jako součást koncepce komplexního záchranného systému v Praze. V roce 2014 byla realizace stavby dokončena, převzata od zhotovitele a zkolaudována.

0041717 - Výst. – Hasičská zbrojnice Praha 17, Řepy

Jedná se o výstavbu hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Praze 17 – Řepy. Součástí stavby jsou přípojky na sítě technického vybavení, zpevněné plochy a čisté terénní úpravy a oplocení. Budova je navržena jako halový objekt se sedlovou střechou, mírného sklonu s hranolovou věží na sušení hadic. Hasičská zbrojnice je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený provozní objekt. V přízemí je velkorozporová garáž, sklady, provozní část se šatnou a nutným sociálním a technickým zařízením. V patře nad šatnou jsou kanceláře, sociální zařízení a víceúčelová místnost a dále o půl patra výše v části nad garáží jsou navrženy ložnice, sociální zázemí, sklad a klubovna zájmové činnosti. Technologické vybavení jednotlivých dispečinků a dispečerských pracovišť nejsou součástí této stavby. Stavební práce byly zahájeny v 09/2013 a pokračují dle harmonogramu.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová												
MHMP - OPA	0042171	KCP a.s.- navýšení zákl. k	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00			0,00	0,00
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová celkem			800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko												
MHMP - FON	0022514	OPPK - Centrum pro inkor	4 309,54	0,00	0,00	3 869,80	3 869,77	100,00			0,00	439,74
MHMP - FON	0022525	OPPK - přenosný, tenký, n	4 160,69	0,00	0,00	3 992,50	3 992,49	100,00			0,00	168,19
MHMP - FON	0022559	OPPK - Nový způsob kont	1 765,46	0,00	0,00	1 612,50	1 612,47	100,00			0,00	152,96
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem			10 235,68	0,00	0,00	9 474,80	9 474,74	100,00	0,00	0,00	0,00	760,89
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková												
MHMP - SVM	0004659	Strašnice - rek. bývalého E	53 490,49	38 468,37	4 500,00	4 500,00	4 379,28	97,32			0,00	10 522,11
MHMP - SVM	0042163	Motol - rek. chladící techn	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	927,17	61,81			0,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0041727	Rekonstrukce hřbitovů	17 000,00	9 509,48	0,00	3 848,00	3 848,00	100,00	3 787,43	3 642,19	0,00	0,33
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042164	Hřbitov Nusle- rek. ohradn	16 405,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	12 405,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042165	Hřbitov Olšany- 2.ob.rek.k	11 950,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	1 950,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem			100 345,49	47 977,85	20 000,00	23 848,00	23 154,45	97,09	17 787,43	3 642,19	0,00	24 877,45
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek												
MHMP - FON	0022511	OPPK - Technologie pro v	5 035,20	0,00	0,00	4 968,00	4 967,77	100,00			0,00	67,20
MHMP - FON	0022519	OPPK - Digitální tiskové fe	4 794,40	0,00	0,00	4 720,60	4 720,59	100,00			0,00	73,80
MHMP - FON	0022542	OPPK - Řízené vrtání inžer	3 960,00	0,00	0,00	3 762,30	3 762,27	100,00			0,00	197,70
MHMP - FON	0022552	OPPK - Modernizace a ino	5 332,80	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00			0,00	132,80
MHMP - OPA	0042168	Nákup akcií spol. Pražská	2 145 200,00	0,00	0,00	2 145 200,00	2 145 200,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - OPA	0042175	Úpis akcií Operátor OPEN	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SVM	0007694	Bydlení Špitálka - technick	48 806,34	35 334,26	0,00	472,00	470,47	99,68			0,00	13 000,08
MHMP - SVM	0041722	Výstavba přírodního koup	90 000,00	14 187,48	55 000,00	75 812,00	70 449,52	92,93			0,00	0,52
MHMP - SVM	0041724	Nebytové objekty	119 298,00	48 112,88	0,00	4 865,00	4 127,57	84,84			0,00	66 320,12
MHMP - SVM	0041726	Blok radničních domů	900 000,00	34 997,49	15 000,00	15 000,00	3 846,19	25,64			0,00	850 002,52
MHMP - SVM	0041728	Výkupy pozemků	151 000,00	75 656,91	45 000,00	65 149,00	7 688,50	11,80			0,00	10 194,09
MHMP - SVM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	471,90	27 000,00	27 000,00	19 958,95	73,92			0,00	372 528,10
MHMP - SVM	0042027	Rek. Sport. areálu v k.ú. B	82 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SVM	0042158	Nebytové objekty a stavby	170 000,00	0,00	165 000,00	93 988,70	73 990,59	78,72			0,00	76 011,30
MHMP - SVM	0042159	Obnova a modern. sousta	59 000,00	0,00	59 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	56 000,00
MHMP - SVM	0042160	Stánky Václavské náměstí	24 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	24 000,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
MHMP - SVM	0042161	Veřejné WC	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	50 000,00
MHMP - SVM	0042162	Výkupy pozemků,budov, st	360 000,00	0,00	80 000,00	142 877,00	123 774,30	86,63			0,00	217 123,00
MHMP - OTV	0000151	Veř.osvětl.-drobné, blíže n	128 000,00	61 552,98	0,00	15,30	13,09	85,56			0,00	66 431,72
MHMP - OTV	0009394	Plavecký areál Šutka	1 003 843,00	991 347,53	0,00	3,00	0,00	0,00			0,00	12 492,47
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek celkem			5 850 269,74	1 303 661,42	526 000,00	2 732 032,90	2 608 169,81	95,47	0,00	0,00	0,00	1 814 575,43

Správce: 0014 - Petr Dolínek												
MHMP - FON	0021519	OPPK - Moderní přístroje p	29 067,57	0,00	0,00	14 151,50	14 151,57	100,00			0,00	14 916,07
MHMP - FON	0021545	OPPK - Centrum polymetn	30 419,35	0,00	0,00	4 248,60	4 248,63	100,00			0,00	26 170,75
MHMP - FON	0021568	OPPK - FUNBIO	33 940,00	0,00	0,00	33 886,30	33 886,30	100,00			0,00	53,70
MHMP - FON	0022501	OPPK - Digitalizované stor	3 781,98	0,00	0,00	3 675,50	3 675,50	100,00			0,00	106,48
MHMP - FON	0022558	OPPK - Systémy pro komp	4 496,72	0,00	0,00	1 685,60	1 685,60	100,00			0,00	2 811,12
MHMP - FON	0022573	OPPK - Klíčová moderniza	5 000,00	0,00	0,00	2 438,70	2 438,75	100,00			0,00	2 561,30
MHMP - FON	0022580	OPPK - Inovace výroby ve	3 674,40	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	100,00			0,00	398,40
MHMP - FON	0022598	OPPK - Nové technologie p	3 035,20	0,00	0,00	3 000,00	2 999,04	99,97			0,00	35,20
MHMP - FON	0022599	OPPK - Filmové digitalizač	3 236,80	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00	100,00			0,00	92,80
MHMP - FON	0022600	OPPK - High-Tech expozič	4 770,36	0,00	0,00	3 403,60	3 403,65	100,00			0,00	1 366,77
MHMP - FON	0022611	OPPK - Inovace technolog	3 631,04	0,00	0,00	1 177,80	1 177,84	100,00			0,00	2 453,24
MHMP - FON	0022619	OPPK - Legendy mládnou	2 547,87	0,00	0,00	490,80	490,88	100,02			0,00	2 057,07
MHMP - FON	0022622	OPPK - Pořízení výsekové	4 211,89	0,00	0,00	4 127,70	4 127,64	100,00			0,00	84,20
MHMP - FON	0024017	OPPK-Vybud. Biomodels	43 425,32	29 912,98	0,00	7 355,30	7 355,32	100,00			0,00	6 157,04
MHMP - FON	0028030	OPPK - Vybud. SC	6 025,83	0,00	0,00	5 694,80	5 688,25	99,88			0,00	331,03
MHMP - FON	0028043	OPPK - Centrum bio-medič	17 089,00	16 486,03	0,00	342,30	342,28	99,99			0,00	260,67
MHMP - OPA	0042311	Úpis akcií společnosti TSK	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00			0,00	0,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			298 353,33	46 399,01	0,00	192 098,50	192 091,24	100,00	0,00	0,00	0,00	59 855,83

Celkem			7 059 204,24	1 398 038,29	546 000,00	3 757 454,20	3 632 890,24	96,68	17 787,43	3 642,19	0,00	1 900 069,60
--------	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------	-----------	----------	------	--------------

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

MHMP - SVM

0004659 – Strašnice – rek. bývalého Evangelického hřbitova

Prostředky byly vynaloženy na stavební práce, technický a autorský dozor, památkový a archeologický dohled a administraci VZ.

0042163 – Motol – rek. chladicí technologie

Prostředky byly využity na rekonstrukci chladicí technologie, technický dozor a zajištění výběrového řízení.

0042319 – Rek. objektu Statek Malešické nám.

Realizace akce byla zpožděna, protože v objektu jsou byty a bylo nutné zajistit náhradní ubytování pro jejich nájemníky po dobu rekonstrukce objektu. Na základě této skutečnosti nebyly v roce 2014 čerpány žádné prostředky a celá schválená částka ve výši 30 000 tis. Kč byla na základě usn. ZHMP č. 2/12 převedena do roku 2015.

0007694 – Bydlení Špitálka – technická infrastruktura

V r. 2014 plánovaná výstavba veřejné části s parkovou úpravou a sportovně relaxačním hřištěm nemohla být realizována, neboť proti rozhodnutí MŽP ČR o potvrzení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů byla v březnu 2014 Občanským sdružením pro Hanspaulku podána žaloba u Městského soudu v Praze a dosud nebylo o věci rozhodnuto. Nečerpané prostředky ve výši 4 000 tis. Kč byly převedeny usn. ZHMP 2/12 do roku 2015. Zbývající schválené prostředky byly vynaloženy na inženýrskou činnost.

0041720 – Výkup budov a staveb

Na základě vzniklé potřeby byla celá rozpočtovaná částka přesunuta ve 4. čtvrtletí 2014 na základě usn. RHMP č. 3037 do výkupů pozemků.

0041722 – Výstavba přírodního koupaliště Radotín

Tato akce byla v roce 2014 ukončena. Schválené prostředky byly čerpány a byly vynaloženy zjm. na stavební práce, technický dozor, autorský dozor a činnost koordinátora BOZP.

0041724 – Nebytové objekty

Schválené prostředky byly použity na dodávku a instalaci LED osvětlení jeviště Obecní dům Praha.

0041726 – Blok radničních domů

Schválené prostředky byly vynaloženy na zpracování dokumentace pro stavební povolení a na výkon technického dozoru. Vzhledem k tomu, že plánovaná prováděcí projektová dokumentace k této stavbě nebyla ještě zhotovena v plném rozsahu a bude pokračováno v roce 2015, jsou nevyčerpané prostředky navrženy k převodu do roku 2015.

0041728 – Výkupy pozemků

Schválené prostředky byly vynaloženy na výkup pozemků parc. 368/1 a 349/217 v k.ú. Štěrboholy od společnosti Xaverov a.s. Nevyčerpané prostředky jsou navrženy k převodu do r. 2015 v souvislosti s možným výkupem dalších pozemků od spol. Xaverov a.s. v k.ú. Horní Počernice.

0041940 – Staroměstská tržnice

Schválené prostředky byly vynaloženy na technický dozor stavebníka a projektovou dokumentaci související s uvedenou stavbou. Vzhledem k potřebě provést doplatek projektové dokumentace jsou nevyčerpané prostředky navrženy k převodu do roku 2015,

0042027 – Rek. sport. areálu v k.ú. Bubeneč - záloha

Schválené prostředky u této akce byly čerpány na 100 % a byly tím vynaloženy v souladu s usn. RHMP č. 1142 z roku 2013,

0042158 – Nebytové objekty a stavby

rozpočet této akce byl snížen usnesením RHMP č. 1745 o prostředky ve výši 30 000 tis. Kč převedené na akci Rek. objektu Statek Malešické nám. Dále byla usn. RHMP č. 3037 přesunuta částka 21 000 tis. Kč na výkupy pozemků a usn. ZHMP č. 2/12 byla převedena částka 15 000 tis. Kč do roku 2015. Schválené prostředky byly čerpány, přičemž nejvíce prostředků bylo použito na zateplení a rek. systému vytápění objektu Dubečská 900, P10 – stavební práce, technický dozor, autorský dozor a projektová dokumentace. Další prostředky byly použity na úhradu DPH k technickému zhodnocení objektu Staroměstské nám. č.p. 548 a 549, P1 dle dohody o zápočtu pohledávek se spol. First Czech restaurant Management Company, s.r.o., na úpravy v objektu Cvičebná 9, P6 – Břevnov, na přestavbu bytu na nebytový prostor v objektu Dubečská 900, P10, na vybudování osobního výtahu v objektu Slezská 525, P2, na PD na akci –Lávka pro pěší Radotín, na technický dozor k rek., přístavbě a dostavbě obj. Brandejsův statek, P6 Suchdol, na výstavbu vodovodního řadu a rek. komunikace v k.ú. Radotín aj. Zbylé nevyčerpané prostředky jsou navrženy k převodu do r. 2015.

0042159 - Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení

Na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky. Důvodem je prodloužení standardní doby zadávacího řízení veřejné zakázky Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hl. m. Prahy, v rámci které mají být realizovány i nezbytné investice do veřejného osvětlení. V závislosti na termínu dokončení soutěže uvedené veřejné zakázky se posouvá i plné čerpání prostředků schválených pro tento účel. Usnesením RHMP č. 2729 byla rozpočtovaná částka z této akce ve výši 46 000 tis. Kč převedena do běžných výdajů na úhradu potřebných nákladů na provoz, správu a údržbu veřejného osvětlení.

0042160 – Stánky Václavské náměstí

Na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky, protože uvedená problematika má být řešena v rámci revitalizace celého Václavského náměstí. Nečerpané prostředky ve výši 20 000 tis. Kč byly převedeny usn. ZHMP 2/12 do roku 2015.

0042161 – Veřejné WC

U této akce nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky, protože nebyl dořešen záměr. Rozpočtovaná částka ve výši 20 000 tis. Kč byla usn. RHMP č. 3037 ve 4. čtvrtletí přerozdělena na výkupy pozemků,

0042162 – Výkupy pozemků, budov a staveb

Usn. RHMP č. 883 byl rozpočet této akce navýšen o prostředky na vrácení kupní ceny nemovitostí č.p. 369, parc. 2998, k.ú. Smíchov společnosti Denika Real 2000 a.s. Usn. RHMP č. 3037 proběhlo dále ve 4. čtvrtletí navýšení akce v částce 29 377 tis. Kč. o prostředky na výkupy pozemků. Kromě výše uvedené položky bylo čerpáno nejvíce prostředků na výkup pozemků v k.ú. Vysočany, Hrdlořezy a Prosek od Hany Paříkové, výkup souboru pozemků v k.ú. Letňany od spol. Zelené Letňany a.s. dle uzavřené směnné smlouvy a dále na výkup parc. 2397, k.ú. Nové Město od Komunity Římské unie řádu sv. Voršily v Praze. Schválené prostředky byly čerpány.

Správa pražských hřbitovů

0041727 – Rekonstrukce hřbitovů

Akce byla zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů (SPH), příspěvek zaslaný HMP na tuto akci byl organizací použit na rek. kolumbárního zdiva hřbitova Olšany tak, že nebyla dočerpána částka 60,6 tis. Kč. Pod tímto číslem akce byly použity i nedočerpané prostředky organizace 3 642, 2 tis. Kč z r. 2013, které byly vynaloženy v plné výši rovněž na hřbitov Olšany a to na rek. kolumbárního zdiva, statické zajištění a zastřešení kaplových hrobek a restaurátorské práce na objektu bývalé vrátnice.

0042164 – Hřbitov Nusle - rek. ohradních zdí II. et.

Akce byla zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace SPH, čerpání rozpočtu vlastního HMP i použití prostředků organizací za sledované období činilo 100%.

0042165 – Hřbitov Olšany – 2. ob. rek. kolumbární zdi II. et.

Akce byla zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace SPH, čerpání rozpočtu vlastního HMP i použití prostředků organizací za sledované období činilo 100%.

MHMP - OTV

0000151 - Veřejné osvětlení, drobné blíže nespecifikované akce

U této stavby se zajišťuje příprava a realizace menších staveb veřejného osvětlení na základě žádostí podaných na OMI MHMP městskými částmi či jinými subjekty (školy, zdravotní zařízení atd.). Dosud se realizovalo nebo je zahájena příprava cca u 200 etap. Stavba zajišťuje osvětlení tmavých cest u škol, příchody k autobusovým zastávkám, zdravotním zařízením,

kulturním zařízením, doplnění neosvětlených komunikací v bytové zástavbě a tím se zvyšuje bezpečný pohyb osob a eliminují se tmavá zákoutí. V roce 2014 bylo prodlouženo stavební povolení u etap 0164, 0184, 0186, 0187, 0188. U etapy 0177 bylo požádáno o prodloužení SP. Dne 18. 12. 2014 byly doloženy všechny požadované doklady. Předpoklad vydání prodloužení SP je leden r. 2015.

MHMP - FON

0024017 - OPPK-Vybud. Biomodels

Hlavním cílem projektu Biomodels - centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob je hledání genů odpovědných za vznik nejzávažnějších civilizačních chorob a jejich komplikací. Vznikne centralizované pracoviště, které bude s použitím genetických postupů rozvíjet problematiku biomodelů (tj. laboratorních zvířat nesoucích jeden nebo více fyziologických znaků typických pro civilizační choroby člověka) v těsné návaznosti na jejich další, především funkční analýzu. Funkční analýza biomodelů je zaměřena na stanovení fyziologických parametrů charakterizujících dané onemocnění a jejich korelaci s výsledky analýzy genetické. Centrum bude určeno potřebám základního výzkumu v oblasti závažných onemocnění člověka. Hlavním přínosem jsou užitky nefinanční hodnoty, vedoucí k rozvoji znalostí o patofyziologii a genetických příčinách civilizačních chorob, které představují jeden z hlavních důvodů morbidity a mortality v rozvinutých společnostech.

0024030 – OPPK - Vybud. SC

Předmětem projektu je vybudování nového Sensorického centra jako součásti výzkumných kapacit VÚPS v Praze. Ve stávajících prostorách v centru Prahy budou zřízeny sensorická a analytická laboratoř, které budou sloužit k průmyslovému výzkumu. Sensorická laboratorní část bude akreditována na sensorické zkoušky piva a nápojů, analytická část bude začleněna pod stávající akreditovanou analytickou zkušební laboratoř.

0028043 - OPPK - Centrum bio-medicinálních polymerů

Předmětem projektu je vytvoření mezioborového inovačního centra pro výzkum speciálních polymerů využitelných v lékařství a bio-technologiích. Centrum bio-medicinálních polymerů (CBMP) vznikne soustředěním současných kapacit ÚMCH s bio-makromolekulárním zaměřením a doplněním jejich experimentálních možností o přístroje a technické vybavení umožňující studium vlastností, interakcí a funkce polymerních biomateriálů při kontaktu s biologickým prostředím. To umožní překonat znalostní a komunikační bariéru mezi znalostní úrovní dosahovanou přístupy chemického a inženýrského výzkumu a znalostní úrovní a charakterem poznatků potřebných pro aplikaci biomateriálů v biologii či lékařství.

0022501 – OPPK - Digitalizované stomatologické centrum

Cílem projektu je pomocí pořízení špičkové stomatologické a laboratorní techniky (ordinační skener, optický laboratorní skener, frézovací přístroj s cirkulací chladicí kapaliny a automatickým odsáváním, setem pro frézování sklokeramických a disilikátových bloků, sintrovací pec pro zirkon a translucenční zirkon, sintrovací pec pro presintrovaný chromkobalt, ordinační mikroskop, chirurgický mikromotor s implantologickým setem), vytvořit chirurgické a implantologické centrum ve spojení se zubní laboratoří podle současných světových trendů. Základní filozofií je zvýšený komfort zákazníků - pacientů a externích stomatologů - a přesnější, rychlejší a materiálově vhodnější provedení produktu, tj. protetiky různých typů.

0022511 – OPPK - Technologie pro výrobu uzenin

Předmětem projektu je pořízení nové technologie pro výrobu uzenářských specialit s cílem výrobu rozšířit a ve stávajících prostorách i zefektivnit. Důvodem realizace je doplnit stávající vybavení uzenářské výroby tak, aby bylo možné zavést nové výrobky ze zvěřiny. Takováto výroba na území Prahy zatím neexistuje.

0022514 – OPPK - Centrum pro inkontinentní pacienty

Strategickým cílem projektu je vytvoření unikátního specializovaného zdravotnického ambulantního zařízení zaměřeného a plně vybaveného pro komplexní diagnostiku a následnou terapii pacientů trpících inkontinencí a dysfunkcí pánevního dna. Dílčími cíli projektu jsou: vytvořit zázemí pro objektivní funkční diagnostiku, vytvořit zázemí pro neinvazivní terapii (zejména cílenou rehabilitaci), integrovat současné znalosti a výsledky vědy do přístupu v aplikační části zdravotnické péče, expandovat a ověřit možnosti kontrolované terapie v domácím prostředí (domácí urodynamika a telemetrie). Inovativnost projektu spočívá zejména ve vytvoření pracoviště, které umožní interdisciplinární pohled na každý jednotlivý případ. Inovativní prvek spočívá v oblasti ucelenosti a objektivnosti nálezu a poskytování komplexní cílené terapie.

0022519 – OPPK - Digitální tiskové řešení firmy qp.cz

Předmětem projektu je nákup rozšíření a modernizace stávajících technologií pro širší uplatnění výroby a efektivnější výrobu, cílem je zlevnění nákladů na výrobu a snížení průměrného času potřebného pro realizaci objednávky. Předmětné technologie tedy nejsou plánované samostatně ale jako vzájemně podporující celek. Aktivity projektu posílí konkurenceschopnost žadatele a zajistí využití inovativních prostředků k další realizaci a rozvoji firmy. Předmětem předkládaného projektu je nákup nejmodernějších technologií v oblasti polygrafie, které jsou nezbytné pro inovaci výroby nabízených produktů, z hlediska nabídky inovovaných služeb technologií příznivou pro životní prostředí, která zároveň podstatně snižuje výrobní (jednotkové) náklady.

0022542 – OPPK - Řízené vrtání inženýrských sítí

Cílem projektu je rozšíření nabídky moderních způsobů provádění specializovaných stavebních prací, a to formou zavedení inovované služby - provádění bezvýkopových prací výstavby inženýrských sítí pomocí horizontálního vrtání nejmodernější technologií dostupnou na trhu.

0022552 – OPPK - Modernizace a inovace tiskárny

Základním smyslem projektu je provedení inovace výroby žadatele a tím docílit zvýšení jeho konkurenceschopnosti na trhu polygrafických služeb na území hl. m. Prahy. Žadatel projektem reaguje na technologické trendy v oblasti tiskových strojů pořízením moderního technologického vybavení s cílem provést inovaci výroby v podobě fotoproduktů a to od přípravy návrhu až po finální produkt. Prostřednictvím investice do nákupu digitální tiskové technologie včetně web-to-print aplikace chce žadatel zahájit výrobu fotoknih, fotokalendářů a dalších fotoproduktů. Nákupem nové technologie bude žadatel schopen realizovat celé spektrum fotoproduktů. Smyslem projektu je rozšířit portfolio doposud vyráběných produktů a maximální využití pořízeného strojového vybavení.

0022600 – OPPK - High-Tech expoziční zařízení

Obsahem projektu je pořízení, instalace, napojení na systém řízení výroby ve společnosti a systém zpracování digitálních dat, zaškolení pracovníků a zkušební provoz zařízení pro přímý digitální osvit fotocitlivých materiálů ve výrobě plošných spojů.

0022558 – OPPK - Systémy pro komplexní analýzu gen. dat

Cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost žadatele certifikováním laboratoře dle Zákona o specifických zdravotních službách č 373/2011 Sb. a modernizací technologického vybavení laboratoří, aby žadatel mohl analyzovat DNA (pro výzkumné i komerční účely) v souladu se světovými trendy, vyvíjet nové metodologické postupy těchto analýz a následně rozšiřovat spektrum poskytovaných testů a vyvíjet a prodávat vlastní produkty jako diagnostické soupravy nebo laboratorní nástroje či pomůcky. Plánovaná investice do bioinformatického systému je významnou inovací procesu zpracování a prezentace genetických dat. Projekt se tudíž týká jak inovace produktu, tak inovace procesu.

0022559 – OPPK - Nový způsob kontroly arytmií ambulantně

Středisko kardiambulace a kardiorehabilitace v Praze 9 je jediným zařízením na území hlavního města, které se zabývá problematikou navrácení pacientů po infarktu myokardu a prodělání dalších srdečních chorob do plného občanského, popřípadě i pracovního života (umožňuje-li toto i jejich věk). Vzniklo v roce 2006 jako první etapa rozsáhlejšího inovačního projektu, který vycházel z odborných a výzkumných poznatků jednatelky společnosti Kardiambulace s.r.o. MUDr. Hany Skalické, CSc.

0022525 – OPPK - přenosný, tenký, nejtenčí

Předkladatelem projekt je MUDr. Roman Horný provozující gastroenterologickou a interní ambulanci v Poliklinice Revoluční na Praze 1. Potřeba projektu je vyvolána vysokou incidencí nádorů tlustého střeva, nedostatečným počtem lékařů-gastroenterologů či nemožností pacientů absolvovat endoskopické či ultrazvukové vyšetření v jejich domácím prostředí. V rámci projektu budou pořízeny 4 moderní přístroje (přenosný ultrazvuk, přenosný endoskop, ultratenký kolonoskop, mycí a dezinfekční automat na endoskopy), které napomohou zlepšení výše uvedené situace. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění, zefektivnění a rozšíření poskytované péče a také ke zlepšení její dostupnosti. Do 3 let od ukončení projektu dojde k nárůstu obrátu ambulance o více než 20 %.

0022573 – OPPK - Klíčová modernizace provozu společnosti

Žadatelem je MIXIT s.r.o, vyrábějící cereální směsi na základě individuálních objednávek zákazníků. Jedná se o unikátní individuální výrobu nejen v ČR, ale i v Evropě. Dosud byl výrobní proces zajišťován výlučně manuálně, směsi míchali ručně naši pracovníci. Vzhledem k nárůstu poptávky a ve snaze zkvalitnit produkci je nutné zásadně modernizovat výrobu. Toho dosáhneme nákupem moderní technologie a zavedením nového technologického procesu. Zajistíme tak nejen rozvoj a zkvalitnění výroby, ale vytvoříme pracovní místa, podpoříme zdraví obyvatel Prahy i České republiky. Projekt významně pomůže rozvoji mladé, perspektivní firmy, která zaměstnává lidi ohrožené exkluzí (ve věku do 25 let).

0022580 – OPPK - Inovace výroby ve společnosti INDECO CZ

Společnost INDECO CZ s.r.o. prochází transformací ze společnosti obchodně - výrobní na společnost v první řadě výrobní. Z tohoto důvodu je nezbytné investovat do výroby tak, aby byly produkty společnosti konkurenceschopné nejen na českém trhu. Realizací projektu dojde k pořízení moderních a inovativních strojů (CNC frézovací centrum, korpusový lis, nastřelovačka kolíků, drtič dřevního odpadu), které umožní rozšíření výrobních možností a

sortimentu INDECO CZ s.r.o. Pořízení strojů nahradí zčásti ruční výrobu, čímž dojde ke zrychlení procesu a zvýšení bezpečnosti práce. V neposlední řadě bude mít projekt výrazný vliv na ekologii. Nezpracované zbytky lamina se rozdrtí, drť se recykluje a bude znovu použita k výrobě.

0022598 – OPPK - Nové technologie postprodukčního studia

Předmětem projektu je pořízení špičkové technologie Grafického workflow pro postprodukční práce v podobě hardwaru a softwaru, která je TOP-END současného stavu techniky v daném oboru. Cílem je inovovat zastaralé grafické technologie co do kvality a funkcionalit, zvýšit produkční kapacitu společnosti a pomocí získaných parametrů oslovit nové trhy významných zahraničních produkčních firem. K tomuto cíli významně přispěje i související výzkumná iniciativa s partnerem projektu CESNET, která vyřeší technické překážky v kooperacích jednotlivých malých a středních postprodukčních studií v ČR. Jedná se o typický investiční projekt, jehož účelem je inovovat jak proces, tak produkt ve formě služby postprodukčního studia. Projekt zcela zapadá do dlouhodobé strategie řízení a rozvoje společnosti, včetně rozvoje ICT.

0022611 – OPPK - Inovace technologií výzkumu trhu

Cílem projektu je zvýšit konkurenční schopnost společnosti STEM/MARK, poskytnout vyšší přidanou hodnotu našim klientům, usnadnit práci našim zaměstnancům, tazatelům, operátorům a respondentům internetových výzkumů. Druhotným efektem bude přínos pro všechny, kteří s novou technologií budou pracovat a to ve smyslu dalšího vzdělávání v oblasti programování a užívání moderních dotazovacích nástrojů.

0022619 – OPPK - Legendy mládnou - lepidla Druchema

Předmětem projektu je inovace výroby PVAC lepidel v souvislosti s ekologickou neudržitelností provozování současné technologie emulsní polymerace. Druchema proto odstaví a bude likvidovat polymerační jednotku, přejde na nákup základních polymerních PVAC dispersí od velkokapacitních výrobců a na základě vlastního vývoje bude provádět aditivace základních PVAC dispersí podle požadavků trhu na koncové části výroby, která bude modernizována (plnění do obalů, adjustace aj.) a přemístěna do nových výrobních prostor. Uvedení inovovaných lepidel na trh připravených v rámci inovovaného procesu přípravy přesných zakázkových formulací dle požadavků zákazníků z automobilového, nábytkářského a obalového průmyslu otevírá možnosti získání nových zákazníků, resp. nového segmentu, který v současné době realizují pouze zahraniční výrobci.

0022622 – OPPK - Pořízení výsekového automatu

Předmětem projektu je pořízení výsekového automatu s automatickým nebo poloautomatickým výlupem pro společnost TISKAP s.r.o. Pořízení a zprovoznění tohoto stroje umožní výrazně inovovat proces vysekování ve společnosti a dále umožní vyrábět nové druhy tiskovin.

0021568 – OPPK - FUNBIO

Cílem projektu je vytvoření unikátního biofyzikálního pracoviště, ve kterém vznikne nový prostor pro komplexní spolupráci v oblasti fyziky, chemie, biologie a medicíny a který bude zároveň sloužit jako špičkové výzkumné centrum pro vysokoškolské studenty. Interdisciplinární zaměření projektu zároveň sjednotí týmy, které zatím fungovaly odděleně.

0021519 – OPPK - Moderní přístroje pro výzkum rostlin

Hlavním cílem projektu je kvalitativně i kvantitativně rozšířit možnosti dosavadního výzkumu, především v oblasti související s využitím rostlin pro produkci a transformaci

vybraných látek a studium odezvy rostlin na biotický a abiotický stres. Předmětem projektu je nákup špičkových laboratorních přístrojů, které zabezpečí zásadní technologický pokrok při základním výzkumu žadatele.

0021545 – OPPK - Centrum polymetných sensorů

Předmětem projektu je vytvoření interdisciplinárního inovačního centra pro vývoj a výzkum funkčních polymerních rozhraní mezi různými typy materiálů a mezi materiálem a biologickým prostředím využitelných zejména v senzorech, fotokapacitorech, kompozitech a ve tkáňovém inženýrství. Projekt bude realizován v prostorách ÚMCH, bude využívat kapacit ústavu s materiálovým, polymerním a bio-makromolekulárním zaměřením a doplní jejich experimentální možnosti o přístroje a technické vybavení umožňující studium vlastností, interakcí a funkci polymerních materiálů na rozhraní mezi různými typy materiálů. Tyto investice rozšíří experimentální kapacity ÚMCH v oblastech polymerních syntéz, technologií a biotechnologií a umožní tak překonat znalostní bariéry, jejichž řešení jsou klíčová pro aplikaci již dosažených nebo očekávaných výsledků z mnoha perspektivních oblastí současného celosvětového výzkumu.

0022599 – OPPK - Filmové digitalizační centrum

Hlavním cílem projektu bylo nakoupit inovační technologii pro digitalizaci filmových materiálů profesionálních i neprofesionálních filmových formátů. Tím se rozšířily poskytované služby firmy Jan Šikl Pragafilmu. Firma dokáže oslovit další zákazníky, získat nové zakázky, nabídnout konkurenceschopné služby na trhu. Přitom ale nabídnout cenové relace, které jsou dostupné i pro příspěvkové organizace, školy, neziskové organizace, které poptávají digitalizaci vlastních filmových materiálů a jsou cílovou skupinou projektu. Obsahem a zaměřením projektu byl tudíž nákup nové technologie - scannerů nového typu. Projekt umožní firmě Jan Šikl Pragafilm nabízet tyto nové služby:

- digitalizace neprofesionálních filmových formátů 8mm, S-8mm, 9,5mm - projekt umožní komerční zavedení a významné zvýšení kvality poskytované služby
- digitalizace profesionálních filmových formátů 16mm, 35mm - projekt umožní komerční zavedení, rozšíření nabídky služeb, která v poměru cena/kvalita není na trhu dostupná.

Financování bylo v roce 2014 ukončeno.

OPA MHMP

0042168 Nákup akcií spol. Pražská plynárenská Holding a.s.

V souvislosti s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/2 ze dne 12. 12. 2013 a s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 245 ze dne 18. 2. 2014, kterým bylo rozhodnuto o nabytí akcií společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. za celkovou pořizovací cenu 2.145.200.000,- Kč, došlo k zaplacení těchto akcií a dne 27. 3. 2014 byla převzata 1 hromadná listina nahrazující 742.580 ks akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč emitovaných společností Pražská plynárenská Holding a.s.

0042171 KCP a.s. - navýšení zákl. kapitálu

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/7 ze dne 27. 3. 2014 byl schválen peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. ve výši 800 mil. Kč. Akcie v uvedené hodnotě hl. m. Praha zatím nepřevzalo.

0042175 Úpis akcií Operátor OPENCARD, a.s.

V souvislosti s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/7 ze dne 27. 2. 2014, kterým bylo schváleno založení společnosti Operátor OPENCARD, a.s. bylo splaceno 100 mil. Kč do základního kapitálu této společnosti. Akcie v hodnotě 100 mil. Kč byly následně převzaty dne 3. 7. 2014.

0042311 Úpis akcií společnosti TSK, a.s.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/19 z 19. 6. 2014 bylo schváleno založení společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. se základním kapitálem 100 mil. Kč. Uvedené finanční prostředky byly vloženy do základního kapitálu v červenci 2014.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2013	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2014	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2014	zdroje PO 1.1.-31.12.2014	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2014							
Správce: 0012 - ředitel MHMP												
MHMP - INF	0002910	Rozvoj sítě MHMP	209 810,80	126 780,39	0,00	0,00	0,00	***			-1 384,51	84 414,92
MHMP - INF	0002911	Servery MHMP	240 004,00	167 054,66	0,00	0,00	0,00	***			-47,72	72 997,05
MHMP - INF	0002912	Výpočetní technika a prog	1 443 102,50	473 090,66	0,00	1 147,00	1 146,22	99,93			-8 984,50	977 849,34
MHMP - INF	0002914	ZRIS - síť MePNet	175 795,00	94 285,41	0,00	0,00	0,00	***			-8 077,62	89 587,21
MHMP - INF	0008936	Pražské centrum Kartovyc	841 606,01	199 057,29	20 000,00	27 391,20	27 343,36	99,83			0,00	615 157,52
MHMP - INF	0008975	Integrační Platforma	62 235,05	56 322,74	0,00	0,00	0,00	***			-800,35	6 712,66
MHMP - INF	0040082	Agendové a provozní IS	493 420,84	342 004,28	12 000,00	12 000,00	216,83	1,81			0,00	139 416,57
MHMP - INF	0040083	Systémy pro správu dokum	555 200,00	61 924,84	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00	487 275,16
MHMP - INF	0040099	Portály, weby a mobilní ap	403 960,60	129 293,47	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	264 667,13
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízen	597 389,40	116 166,53	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	481 222,87
MHMP - INF	0040103	TI - Konsolidace serverové	33 090,67	33 090,67	0,00	0,00	0,00	***			-228,48	228,48
MHMP - INF	0040106	Datová centra	402 910,37	218 042,37	12 000,00	17 496,90	3 852,50	22,02			0,00	167 371,11
MHMP - INF	0040444	Ekonomické IS	722 460,00	474 685,37	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	245 774,63
MHMP - INF	0040445	GIS, mapové služby a geoi	265 000,00	6 999,99	5 000,00	3 000,00	65,34	2,18			0,00	255 000,01
MHMP - INF	0040449	Metropolitní datové sítě	127 525,40	67 525,40	0,00	0,00	0,00	***			-2 652,84	62 652,84
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP MH	215 359,00	55 359,00	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00			0,00	147 000,00
MHMP - INF	0040986	Projekty rozvoje MKS	305 000,00	47 709,48	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	257 290,52
MHMP - INF	0041454	Projekty budování a rozvoj	102 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	***			0,00	102 000,00
MHMP - INF	0041669	Investiční rezerva - INF MH	40 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	35 000,00
MHMP - INF	0041943	Centrální Service Desk	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00
MHMP - INF	0041944	Systémy spisové služby a	25 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	24 000,00
MHMP - INF	0041946	Bezpečnost IS/ICT	26 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	21 000,00
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozmn	158 725,56	107 745,90	4 000,00	0,00	0,00	***			0,00	50 979,66
MHMP - SLU	0006104	Obměna vozidel autoparku	68 021,75	41 747,42	3 000,00	0,00	0,00	***			0,00	26 274,33
MHMP - SLU	0006567	Rozšíření služeb telefonní	19 178,94	8 767,49	1 500,00	1 380,00	1 379,66	99,98			0,00	9 031,45
MHMP - SLU	0007052	Úpravy a vybavení objektů	267 503,76	158 464,07	40 000,00	47 073,00	15 082,99	32,04			0,00	61 966,69
MHMP - SLU	0008103	Revit. obj. Mariánského ná	879 539,30	84 735,05	10 356,00	0,00	0,00	***			0,00	794 804,25
MHMP - SLU	0040111	Technologické vybavení ei	24 794,00	11 265,79	2 254,00	4 508,00	4 506,32	99,96			0,00	9 020,21
MHMP - SLU	0042000	Stavební úpravy budov v a	18 700,00	9 632,67	0,00	9 067,00	0,00	0,00			0,00	0,33
MHMP - OTV	0040554	Společný objekt Chodovec	677 000,00	23 018,11	39 246,00	33 446,00	33 445,14	100,00			0,00	620 535,89
Správce: 0012 - ředitel MHMP celkem			9 405 332,96	3 114 769,07	250 356,00	201 509,10	87 038,36	43,19	0,00	0,00	-22 176,02	6 111 230,84
Správce: 0014 - Petr Dolínek												
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	739 747,20	31 616,80	40 000,00	47 884,90	0,00	0,00			0,00	660 245,50
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování p	68 173,50	0,00	0,00	8 819,70	0,00	0,00			0,00	59 353,80
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			807 920,70	31 616,80	40 000,00	56 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 599,30
Celkem			10 213 253,66	3 146 385,87	290 356,00	258 213,70	87 038,36	33,71	0,00	0,00	-22 176,02	6 830 830,15

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

MHMP – INF

0002912 - Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP

Finanční prostředky byly čerpány za dodávky HW technologií pro rozšíření LAN sítě MHMP.

0008936 - Pražské centrum Kartových služeb

Finanční prostředky byly čerpány za účelem navýšení limitů licencí Pražského centra kartových služeb. Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 5.500 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015.

0040082 - Agendové a provozní IS

Poskytnutí licencí prohlížečky základních registrů vč. služeb pro MČ P-13 a P-21.

0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015. Zbývající finanční prostředky upraveného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace

Finanční prostředky upraveného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

0040101 - Informační systém Krizového řízení (ISKŘ)

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015.

0040106 - Datová centra

Realizace dodávek technologií v rámci rozšiřování stávajících IS v datových centrech, jedná se o výpočetní techniku a programové vybavení nad 40 tis. (121 tis. Kč), dodání HW v rámci implementace datových center MHMP (1.221,9 tis. Kč), nákup směrovačů pro internetové připojení - JUNIPER MX80 2x (1.035,88 tis. Kč), dodávka licencí k software MS SQL (1.392,93 tis. Kč), dodávka diskového pole (80,78 tis. Kč). Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015.

0040444 - Ekonomické IS

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015. Zbývající finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

0040445 - GIS, mapové služby a geoinformace

Aktivace 1 licence ArcView 3.2 na aktuální verze SW ArcGIS for Desktop Basic concurrent use včetně roční maintenance, včetně upgrade (65,3 tis. Kč). Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015.

0040985 - Projekty rozvoje IS MP MHMP

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015. Zbývající finanční prostředky upraveného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

0040986 - Projekty rozvoje MKS

Finanční prostředky akce byly převedeny do rozpočtu odboru BKR MHMP.

0041454 - Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 17.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015.

0041669 - Investiční rezerva – INF MHMP

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015.

0041943 - Centrální Service Desk

Finanční prostředky upraveného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015. Zbývající finanční prostředky upraveného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

0041946 - Bezpečnost IS/ICT

Finanční prostředky upraveného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

MHMP – SLU

0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

V rámci jednotného reprografického systému, zejména pak z důvodu zvýšených požadavků na nefunkčnost či zastaralost nebo ukončení servisní podpory, vynakládáme finanční prostředky investiční akce na zajištění modernizace, technického a technologického vybavení administrativních objektů a prostor MHMP kopírovací technikou, včetně prostor

reprostřediska MHMP na Mariánském náměstí. Na základě provedené revize stavu funkčnosti a užitnosti kopírovací technicky nevznikly pro rok 2014 požadavky na obnovu strojů. Prostředky navrhujeme převést do roku 2015.

0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP

Obměna vozidel autoparku vychází ze střednědobého rozpočtového plánu za účelem zajištění výměny stávajících, poruchových a starých vozidel, které postupem času a jejich opotřebením pozbývají spolehlivosti a bezpečnosti. Obnova je z dlouhodobého hlediska užití vozu efektivnější a ekonomicky výhodnější oproti vynaloženým vzrůstajícím nákladům na jejich opravu. Čerpání rozpočtu akce je závislé na provozuschopnosti vozidel referentských vozů a jejich aktuální potřebě k zajištění provozu autoparku a dále na rozhodnutí vedení města v případě nutné obměny manažerských vozů. V důsledku probíhajících jednání v řízení na dodávku vozidel pro MHMP, za součinnosti Městské policie hl. m. Prahy se posouvá realizace zakázky do roku 2015. Nečerpané prostředky navrhujeme převést do roku 2015.

0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

Prostředky jsou určeny na obnovu a doplnění technologického a movitého vybavení telefonních ústředn MHMP. Výdaje akce jsou nahodilé a představují zdroj finančních prostředků pro případné krytí souvisejících nákladů v případě uskutečnění požadavků MHMP na změny využití a modernizace telekomunikační sítě a zařízení telefonních ústředn MHMP v průběhu roku. Cílem akce je inovovat dostupné služby a modernizovat postupně všechny ústředny MHMP, celý systém připojení (IP, digitální a analogové), systém MX ONE na úrovni MHMP, sjednocení HW vybavení v celém systému a snížení nákladů na jeho údržbu. V prvním pololetí došlo k rozšíření počtu IP licencí pro telefonní ústřednu v částce 119,5 tis. Kč. Ve druhém pololetí proběhla plánovaná realizace VZ „Rozšíření komunikačního systému MHMP o novou lokalitu – Kongresové centrum“, jejímž cílem bylo zřízení podružné telefonní ústředny v nově pronajatých prostorách KCP – Business centra Vyšehrad, včetně dodávky koncových zařízení. Za účelem krytí výdajů veřejné zakázky byl ve třetím čtvrtletí navýšen rozpočet i celkové náklady akce o 1,2 mil. Kč. Z rozpočtu akce byla rovněž uhrazena pozastávka za dokončené plnění související s modernizací telefonní sítě MHMP v lokalitě Chodovec. Další dílčí akce plánované pro rok 2014 již nebyly naplněny a jejich realizace se přesouvá do roku 2015. Nevyčerpané finanční prostředky investiční akce navrhujeme k převodu do roku 2015.

0007052 - Úpravy a vybavení objektů MHMP

V rámci akce jsou finanční prostředky vyčleněny na zajištění funkčnosti, modernizace a úpravy administrativních objektů MHMP, včetně pořízení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Nejedná se zpravidla o jmenovité akce rozsáhlého charakteru, ale zejména o nezbytné revitalizace majetku HMP ve správě SLU. V prvním pololetí 2014 byla provedena rozsáhlá výměna a decentralizace zdroje chlazení v objektu Městské knihovny za cca 10 mil. Kč. Kontinuálně probíhá obnova a modernizace Jednotného bezpečnostního systému MHMP či úpravy datových sítí. Z prostředků akce byla v prvním pololetí rovněž financována instalace kontroly vstupu zdvižného zařízení v objektu Nové radnice a nakoupen investiční majetek - kancelářský nábytek. Ve IV. čtvrtletí jsme dokončili rekonstrukci a vybudování bezbariérového vstupu v recepci objektu Charvátova a 3. etapu sanace suterénních prostor v Nové úřední budově. Dokončení 4. etapy plánujeme v roce 2015. Dílčí investiční akce, zejména rozsáhlá renovace

oken, balkónových dveří, výplní stavebních otvorů obvodového pláště a dalších stavebních prvků v památkově chráněné budově Městské knihovny v objemu cca 28 mil. Kč, plánujeme z důvodu probíhajícího schvalovacího řízení nadlimitní VZ převést do roku 2015. Z investiční akce byly za sledované období hrazeny drobné investiční zásahy v objektech MHMP ve správě SLU, související s realizací oprav nemovitého majetku, např. ACS výtahu v objektu Nové radnice, úprava datové sítě v objektu Nové úřední budovy, zabezpečení kancelářských systémů průmyslové TV, výměna a decentralizace chladu v objektu Městské knihovny, dodávka a instalace frankovacího stroje do podatelny MHMP, dodávka a montáž klimatizace a dveřní clony do vybraných objektů MHMP, dodávka a instalace hlasovacího SW pro jednání Rady hl. m. Prahy, dodávka a instalace přímotopů a úprava elektroinstalace, investiční DHM apod. V plnění akce jsou rovněž zohledněny výdaje za pořízení investic souvisejících s alokací pracovišť MHMP do objektu KCP – Business centra Vyšehrad. Jedná se zejména o vybudování přepážek, pořízení DHM, případně další stavební zásahy do objektu za účelem zajištění plně funkčních pracovišť odbavování řidičů. Na zajištění financování nedokončených akcí navrhujeme převést nevyčerpané prostředky do roku 2015.

0008103 - Revit. obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas)

Rozsah realizace vyplývá ze závazků obsažených v Programovém prohlášení RHMP, kterým byl schválen záměr revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze a uloženo vypsání architektonické soutěže o návrh. Cílem je rekonstruovat, revitalizovat a modernizovat objekty Nové radnice a Clam-Gallasův palác. Součástí revitalizace je vybudování multifunkčního sálu v objektu Nové radnice. Zahájení akce bylo dlouhodobě odkládáno v důsledku nedořešených schvalovacích procesů. Z rozhodnutí vedení města je akce aktuálně pozastavena. V rámci uskutečněného plnění proběhlo územní a stavební řízení na část C–Clam-Gallasův palác. I nadále ponecháváme akci aktivní, do doby závazného rozhodnutí o realizaci akce na úrovni vedení města. Nečerpané prostředky plánujeme převést do roku 2015.

0040111 - Technologické vybavení energocentra v NÚB

Na základě Smlouvy o zajištění služby provozu energocentra MHMP byla počínaje rokem 2007 realizována dodávka technologie, montáž, stavební úpravy, zprovoznění a provozování energocentra – systému náhradních zdrojů elektrické energie v objektu Nové úřední budovy. Účelem zřízení technologického vybavení energocentra je zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Servrovny MHMP a informačně - bezpečnostních technologií. Úhrada ceny za dodávku technologie je smluvně sjednána formou pravidelných 11- ti ročních splátek, splatných vždy ve dvanáctém měsíci rozpočtového roku. Ze strany zhotovitele byla v roce 2013 nabídnuta možnost předčasné úhrady zbývající části ceny díla, avšak vzhledem k rozpočtovým okolnostem v závěru roku 2013 nebylo k nabídce přistoupeno. V důsledku probíhajících jednání v průběhu prosince 2013 nebyla splátka za rok 2013 uhrazena v řádném období a její splatnost se posunula do roku 2014. Z tohoto titulu byl odboru rozpočtu předložen požadavek na převod nevyčerpaných prostředků akce do roku 2014. V prvním pololetí 2014 byla splátka za rok 2013 uhrazena. Splátka za rok 2014 byla uhrazena v závěru tohoto roku.

0042000 - Stavební úpravy budov v areálu Emauzy

Ve třetím čtvrtletí roku 2013 zahájil odbor personálních a hospodářských činností realizaci zakázky „Stavební úpravy budov areálu Emauzy“ spočívající v úpravách prostoru bývalého archivu evidence osob umístěného v přízemí budovy, včetně přilehlých prostor na informační

centrum, které by mělo v budoucnu poskytovat návštěvníkům objektu informace o plánovaném stavebním rozvoji Hlavního města Prahy. Informační centrum je provozováno Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, za jejichž součinností byl připravován projekt celkové přestavby. V roce 2013 proběhlo odstranění konstrukcí podhledů stropů, kdy byla zjištěna neodpovídající soudržnost původních nátěrů. Byly provedeny základní a antikoroziční nátěry, protipožární nástřiky a vybavení zařízovacími a kompletačními předměty. Z důvodu nezbytného přeprojektování úprav rozvodů VZT, došlo k posunu plnění jednotlivých etap. V důsledku vznesených požadavků na úpravu dispozičního řešení přednáškového a zasedacího sálu, recepce a zázemí došlo i k posunu schvalovacího řízení na výběr zadavatele a realizace zakázky se tak odkládá do roku 2015. Nečerpané prostředky navrhujeme rovněž převést do roku 2015.

MHMP – OTV

0040554 - Společný objekt Chodovec II

Jedná se o výstavbu nového provozně depotního bloku, stavební úpravu (zvětšení) konferenčního sálu ve stávajícím správním objektu SO 2 a úpravu stávající budovy energocentra, připojení na inženýrské sítě a komunikační systém. Nový depotní blok bude mít 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, kde v 1. PP jsou umístěny parkovací stání a technologické vybavení. V 1. – 6. NP jsou umístěny depotní sály, kanceláře, pracoviště digitalizací včetně datových cel a sociální a technické zázemí. Při zpracování projektu pro SP došlo k upřesnění podkladů pro osazení technologického zařízení logistického centra a nutnost přemístění chladících jednotek ze suterénu objektu na střechu a z hlukového posouzení vyvstala nutnost toto zařízení obestavět. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení depotního bloku o 1. podlaží. Současně došlo ke změně trasy vedení kabelu 22 kV a nové připojení tepla a TUV bezkanálovou technologií. ÚR vydáno v 03/10 s nabytím právní moci ze dne 22. 4. 2010. Zhotovitel projektu pro SP byl vybrán v 05/11 a SOD s firmou SATRA byly uzavřena v 06/11. Projekt pro změnu ÚR a SP byl předán k datu 30. 11. 2011. Probíhá projednání projektu pro SP a v 12/11 byla podána žádost o změnu ÚR. První změna ÚR vydána v 04/12. projekt pro stavební povolení projednán; probíhá uzavírání Smluv o právu provést stavbu mezi OMI MHMP a Národním archívem a OMI MHMP a Mercedes Benz Česká republika. Smlouva uzavřena. Žádost o stavební povolení – podána v 07/2012, současně bylo nutno požádat o změnu ÚR z důvodu změny založení objektu. Žádost podána v 09/2012, změna ÚR vydána v 11/2012 a následně byla podána dne 13. 12. 2012 žádost o vydání SP. Stavební povolení vydáno dne 25. 2. 2013 s právní moci ze dne 20. 3. 2013. Proběhl výběr zhotovitele, byl vybrán GEOSAN GROUP a.s. Výběrové řízení na TDI neukončeno.

MHMP – FON

0020000 - OPPK – Rezerva

Jedná se o prostředky určené na spolufinancování individuálních projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Dále bylo z této akce provedeno finanční vypořádání dotace poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj na financování OPPK v roce 2013.

0030000 - OPPA - spolufinancování projektů

Akce (obecně nazývaná OPPA – Spolufinancování projektů) slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPA. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.