

3.b KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Schválený limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2020 byl ve výši 13 702 383,20 tis. Kč. Dále byl schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 ve výši 3 102 923,60 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2020 byly tedy stanoveny ve výši 16 805 306,80 tis. Kč.

Během roku 2020 byly na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci činil upravený rozpočet kapitálových výdajů 21 048 750,90 Kč. Celkové skutečné čerpání přidělených prostředků za toto období bylo ve výši 12 481 144,23 tis. Kč. Celkové plnění k upravenému rozpočtu je 59,30 %. Nejvyšší objem čerpání kapitálových výdajů byl v kap. 03 – Doprava 4 506 910,35 tis. Kč a v kap. 04 – Školství, mládež a sport ve výši 1 897 460,94 tis. Kč, naopak nejnižší čerpání se projevilo u kap. 01 – Rozvoj obce ve výši 241 670,05 tis. Kč.

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ vlastního hl. m. PRAHY V LETECH 2000 – 2020 v tis. Kč.

| KAPITÁL. VÝDAJE ZA OBDOBÍ | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | ROZPOČET UPRAVENÝ | ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ | % PLNĚNÍ | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|-------|
| | | | | RS | RU |
| ROK 2000 | 7 525 651,20 | 9 124 067,10 | 8 747 592,80 | 116,24 | 95,87 |
| ROK 2001 | 15 786 331,70 | 14 925 378,60 | 13 569 828,30 | 85,95 | 90,92 |
| ROK 2002 | 9 870 200,00 | 13 509 875,20 | 12 808 073,50 | 129,77 | 94,81 |
| ROK 2003 | 7 046 531,70 | 14 875 310,80 | 13 881 194,60 | 196,99 | 93,32 |
| ROK 2004 | 14 359 783,70 | 16 823 129,40 | 15 558 819,70 | 108,35 | 92,48 |
| ROK 2005 | 12 579 357,50 | 14 876 415,60 | 14 232 718,70 | 113,14 | 95,67 |
| ROK 2006 | 13 254 559,10 | 15 452 937,40 | 14 086 982,30 | 106,28 | 91,16 |
| ROK 2007 | 14 790 617,60 | 19 735 479,60 | 16 986 630,40 | 114,85 | 86,07 |
| ROK 2008 | 16 536 459,70 | 16 986 007,90 | 14 910 950,90 | 90,17 | 87,78 |
| ROK 2009 | 18 218 018,00 | 20 760 247,80 | 19 009 427,30 | 104,34 | 91,57 |
| ROK 2010 | 15 427 326,00 | 15 761 572,20 | 15 148 550,82 | 98,19 | 96,11 |
| ROK 2011 | 11 266 106,70 | 16 004 478,00 | 15 572 661,40 | 138,23 | 97,31 |
| ROK 2012 | 10 191 434,70 | 19 078 026,00 | 14 256 350,81 | 139,89 | 74,73 |
| ROK 2013 | 9 281 574,20 | 14 090 951,40 | 10 091 184,47 | 108,72 | 71,61 |
| ROK 2014 | 10 076 827,30 | 17 680 076,60 | 15 963 241,62 | 158,42 | 90,29 |
| ROK 2015 | 11 157 504,14 | 8 678 929,54 | 6 756 299,70 | 60,55 | 77,85 |
| ROK 2016 | 12 710 172,50 | 11 227 597,20 | 7 660 648,73 | 60,27 | 68,23 |
| ROK 2017 | 15 650 870,40 | 11 452 533,20 | 7 878 132,34 | 50,34 | 68,79 |
| ROK 2018 | 16 777 110,70 | 14 284 449,50 | 10 718 380,59 | 63,89 | 75,04 |
| ROK 2019 | 18 243 633,90 | 15 881 705,80 | 8 064 237,74 | 44,20 | 50,78 |
| ROK 2020 | 16 805 306,80 | 21 048 750,90 | 12 481 144,23 | 74,27 | 59,30 |

Od roku 2000, kdy je sledován tabulkový přehled plnění schváleného (RS), či upraveného rozpočtu (RU), je za r. 2020 plnění kapitálových výdajů 74,27 % k RS a 59,30 % k RU. V rámci sledovaného období byl upravený rozpočet nejvyšší. Toto je způsobeno i zavedením položky 6363 – „Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP“ rozpočtové skladby. Objem RU pol. 6363 je 2 459 924,40 tis. Kč, čerpání 2 349 904,19 tis. Kč.

Toto relativně nízké čerpání prostředků na kapitálové výdaje bylo ovlivněno opatřeními spojenými s bojem proti šíření onemocnění COVID-19 a dále mimo jiné přísnějšími i upravenými pravidly zadávání veřejných zakázek, které může být o několik měsíců časově náročnější, než bylo v hlubší minulosti obvyklé. To platí i u akcí jednoletých a nově zahajovaných, kdy se prodlužuje příprava stavby, nebo jsou problémy např. při výkopech pozemků. I při pořizování SZNR - strojů, přístrojů, vybavení, dopravních prostředků. U akcí rozestavěných jsou prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím období, což odsouvá čerpání prostředků až na příští rozpočtový rok.

V rámci jednotlivých kapitol jsou dále připojeny podrobné tabulkové přehledy čerpání na investičních akcích u příslušných investorů nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020“. V textové části je uveden komentář o realizaci ke každé investiční akci v rámci kapitoly.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 01 - Rozvoj obce | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---|----------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | |
| Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábanský | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - INV | 0008613 | Bytové domy Dolní Počernice-Jih | 365 480,12 | 22 284,03 | 1 000,00 | 100,00 | 42,59 | 42,59 | | | 0,00 | 343 096,09 |
| MHMP - INV | 0043312 | Černý Most II - 5. stavba et.0002 | 840 000,00 | 13 509,29 | 20 000,00 | 5 000,00 | 1 640,40 | 32,81 | | | 0,00 | 821 490,71 |
| Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábanský celkem | | | 1 205 480,12 | 35 793,32 | 21 000,00 | 5 100,00 | 1 682,99 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 586,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------|----------|-----------|------|--------------|
| Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - HOM | 0043773 | Revitalizace spodní části Václavského nám. | 369 779,00 | 23 164,94 | 127 000,00 | 121 882,70 | 106 749,43 | 87,58 | | | 0,00 | 224 731,36 |
| MHMP - HOM | 0043912 | Štvanice | 100 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 70 000,00 |
| MHMP - INV | 0000026 | Úprava Parteru nám.J.Palacha | 150 000,00 | 6 816,60 | 20 950,00 | 20 950,00 | 435,09 | 2,08 | | | 0,00 | 122 233,40 |
| MHMP - INV | 0042700 | Revitalizace Malostranského náměstí | 121 000,00 | 23 567,70 | 51 000,00 | 51 000,00 | 2 613,07 | 5,12 | | | 0,00 | 46 432,30 |
| MHMP - INV | 0042807 | Rekonstrukce Bělohorské ulice | 211 000,00 | 1 028,50 | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 010,06 | 57,29 | | | 0,00 | 202 971,50 |
| MHMP - INV | 0043315 | Vybíralova | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 900,00 |
| MHMP - INV | 0044565 | Úzel Vltavská | 149 600,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 145 600,00 |
| MHMP - INV | 0044566 | Rekonstrukce předpolí Výtoňského m | 370 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 366 000,00 |
| MHMP - INV | 0045708 | Černý Most II - objekty O a P | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 132 000,00 |
| IPR PRAHA | 0043318 | Vítězné náměstí | 17 000,00 | 3 710,88 | 3 266,50 | 4 031,50 | 4 031,50 | 100,00 | 633,15 | 5 089,12 | 0,00 | 4 168,50 |
| IPR PRAHA | 0043910 | Technické vybavení | 12 705,00 | 6 025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 679,40 | 0,00 | 6 000,00 |
| IPR PRAHA | 0044453 | Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 0 | 14 325,00 | 0,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | 2 712,00 | 31,13 | 0,00 | 3 531,99 | 0,00 | 2 081,01 |
| IPR PRAHA | 0044463 | Koncertní sál - pořízení podkladů | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 100,00 | 0,00 | 449,48 | 0,00 | 6 945,52 |
| IPR PRAHA | 0044551 | Nové prvky pražského mobiliáře - zast | 3 771,60 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 252,35 | 0,00 | 3 482,95 |
| IPR PRAHA | 0044553 | Areál Emauzy - rekonstrukce | 453 000,00 | 1 178,56 | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 178,00 | 45,89 | 5 991,53 | 1 821,44 | 0,00 | 430 000,00 |
| IPR PRAHA | 0044559 | CAMP - Interiérové úpravy vč. přílehlý | 14 000,00 | 2 596,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 751,87 | 0,00 | 10 652,00 |
| IPR PRAHA | 0044560 | Mobilní aplikace a nové technologie | 3 630,00 | 491,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 561,44 | 0,00 | 2 577,06 |
| IPR PRAHA | 0045102 | Architekt. soutěž na areál Holešovické | 1 815,00 | 0,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPR PRAHA | 2460631 | Lokalizační data mobilních operátorů | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ | 0045707 | Černý Most II - západní výstavba | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 104,42 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ | 0045709 | Dolní Počernice - bytová výstavba | 365 480,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 580,00 |
| PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ | 0045788 | Vybavení kanceláře | 2 433,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833,00 |
| PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ | 0045789 | IT technika | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ | 0045790 | Ostatní movitý majetek | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem | | | 3 348 948,60 | 68 616,73 | 275 843,50 | 292 706,20 | 147 759,15 | 50,48 | 6 729,11 | 13 137,08 | 0,00 | 2 974 488,59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------------------------|------------|------------|----------|----------|--------|-------|--|--|------|------------|
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - INV | 0000016 | Centrální park JZM I | 211 411,00 | 184 142,43 | 4 000,00 | 4 000,00 | 485,21 | 12,13 | | | 0,00 | 23 268,58 |
| MHMP - INV | 0000090 | IP pro stavby v kap.01 | 31 331,82 | 3 331,82 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21 000,00 |
| MHMP - INV | 0000187 | Kolektor Václavské náměstí | 636 830,88 | 328 720,29 | 1 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 | | | 0,00 | 307 110,58 |
| MHMP - INV | 0004500 | Kolektor Centrum I. | 520 000,00 | 0,00 | 7 100,00 | 3 100,00 | 251,10 | 8,10 | | | 0,00 | 516 900,00 |
| MHMP - INV | 0004502 | Park u Čeňku | 400 000,00 | 54 100,48 | 0,00 | 500,00 | 147,47 | 29,49 | | | 0,00 | 345 399,52 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 01 - Rozvoj obce | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------|----------------------|---|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | rok 2020 | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | RS | RU | | | | | | |
| MHMP - INV | 0004679 | Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín | 1 087 000,17 | 19 578,09 | 52 000,00 | 15 000,00 | 2 172,21 | 14,48 | | | 39 569,56 | 1 012 852,52 |
| MHMP - INV | 0007496 | Kolektor Centrum-Smíchov | 1 600 000,00 | 29 153,22 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2,00 | 0,20 | | | 0,00 | 1 569 846,78 |
| MHMP - INV | 0008262 | JM I - ukončení Centrálního parku | 169 000,00 | 94 584,03 | 10 000,00 | 3 000,00 | 500,33 | 16,68 | | | 0,00 | 71 415,97 |
| MHMP - INV | 0008264 | Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací k | 220 205,00 | 136 252,55 | 22 254,00 | 2 254,00 | 186,34 | 8,27 | | | 0,00 | 81 698,45 |
| MHMP - INV | 0008267 | Příměstský park Soutok | 424 677,00 | 135 927,96 | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 288 249,04 |
| MHMP - INV | 0008268 | Rokytko - rozvoj území | 850 000,00 | 59 068,81 | 10 000,00 | 8 000,00 | 798,60 | 9,98 | | | 0,00 | 782 931,19 |
| MHMP - INV | 0008783 | Podjezd Chlumecká | 13 194,00 | 9 425,45 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 268,55 |
| MHMP - INV | 0040555 | Zokruhování výtlačného řadu Praha v | 350 000,00 | 88 414,08 | 74 800,00 | 87 100,00 | 68 254,63 | 78,36 | | | 0,00 | 174 485,92 |
| MHMP - INV | 0042794 | Náplavka Ledárny | 19 000,00 | 2 905,22 | 8 094,00 | 1 094,00 | 254,58 | 23,27 | | | 0,00 | 15 000,78 |
| MHMP - INV | 0042795 | Náplavka Holešovice | 85 000,00 | 3 436,47 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10,00 | 1,00 | | | 0,00 | 80 563,53 |
| MHMP - INV | 0042802 | Dofakturace pro kap. 01 | 20 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 16 000,00 |
| MHMP - INV | 0042805 | Kolektor Žižkov II. | 590 000,00 | 249,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 588 751,00 |
| IPR PRAHA | 0043913 | Příměstský park Soutok - Příprava | 9 400,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem | | | 7 237 049,87 | 1 149 289,91 | 210 498,00 | 144 798,00 | 77 062,48 | 53,22 | 0,00 | 0,00 | 39 569,56 | 5 903 392,41 |
| Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - PRI | 0045103 | Rezerva – družstevní bydlení | 100 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 90 000,00 |
| Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová celkem | | | 100 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Celkem akce MC | | | | | 0,00 | 16 842,00 | 16 752,00 | 99,47 | | | | |
| Celkem | | | 11 891 478,59 | 1 253 699,96 | 517 341,50 | 469 446,20 | 243 256,62 | 51,82 | 6 729,11 | 13 137,08 | 39 569,56 | 10 132 467,81 |

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

Kapitálové výdaje

IPR PRAHA

0043318 - Vítězné náměstí

V r. 2018 proběhla dvoukolová veřejná soutěž na architektonické řešení. Na jejím základě bylo rozhodnuto o nutnosti dopracovat koncepční studii území a hlukovou studii, proto došlo k pokračování této akce v r. 2019 i 2020.

V roce 2020 byly finanční prostředky použity na vstupní parametry koncepční studie a na zajištění změn územního plánu a na soutěž o návrh celkového řešení Vítězného náměstí.

0043910 - Technické vybavení

Jedná se o modernizaci hardwarového zařízení organizace. V roce 2020 byl realizován nákup hardwarového zařízení.

0043913 - Příměstský park Soutok – Příprava

Jedná se o podkladové, koncepční a analytické studie k území. Investiční příspěvek byl příspěvkové organizaci zaslán v plné výši, ale ke skutečnému plnění v roce 2020 nedošlo.

0044453 - Celková přestavba Císařského ostrova - Etapa 005 – revitalizace a protipovodňová ochrana

Jedná se o akci, která běží od r. 2018. Finanční prostředky byly použity na vodohospodářské, koncepční a analytické studie k území, na fyzikální model „Posouzení záměrů Trojská kotlina“, a dále na protipovodňovou ochranu Trojské kotliny na Studii protipovodňové ochrany ZOO Praha.

0044463 - Koncertní sál - pořízení podkladů

V roce 2020 byly finanční prostředky použity na realizaci studie vibrací, studie základových podmínek a upřesnění urbanistické situace.

0044551 - Nové prvky pražského mobiliáře - zast.

Jedná se o zhotovení prototypu v měřítku 1:1 nového typu zastávky pro pražskou MHD, který vzešel z veřejné soutěže, organizované IPRem v roce 2018. Finanční prostředky byly použity na prototyp zastávkového přístřešku a úpravu prototypu zastávkového stání a jeho kabelového připojení a propojení na veřejné osvětlení.

0044553 - Areál Emauzy – rekonstrukce

Od 1. 2. 2019 byly budovy A, B a C v areálu Emauzy převedeny jako svěřený majetek ve prospěch IPR Praha. S areálem souvisí již dříve plánovaná celková rekonstrukce budov a okolí ještě pod hlavičkou MHMP. Jedná se o stavební úpravy, části projektové dokumentace (statický posudek, technické expertní konzultace, restaurátorský průzkum) i o pořízení strojů a zařízení (výměna kotlů na zemní plyn).

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány za právní služby, geodetické zaměření, elektroinstalační práce, stavebně historický průzkum, stavebně technický průzkum, zhotovení 3D modelu administrativního areálu Emauzy, udržovací práce v kotelně.

0044559 - CAMP - Interiérové úpravy vč. přilehlých prostor

Jedná se o postupné budování Centra architektury a městského plánování, které zahrnuje, jak stavební práce a interiérové úpravy, tak výrobu originálního inventáře, nábytku a rovněž vybavení multifunkční audiovizuální technikou umožňující profesionální promítání filmů, pořádání výstav a nejrůznějších akcí spojených s urbanismem.

V roce 2020 byly finanční prostředky vyčerpány na dodávku akustických prvků do konferenčního sálu A.

0044560 - Mobilní aplikace a nové technologie

Jedná se o software - mobilní aplikaci a její zdokonalené verzi, která zobrazuje platný územní plán a cenovou mapu apod. V roce 2020 byly finanční prostředky použity na zpracování návrhu implementace.

0045102 - Architekt. soutěž na areál Holešovické tržnice

Akce vyplývá z aktuálních úkolů RHMP řešit toto území. Jedná se o součást budoucí projektové dokumentace. V roce 2020 byl investiční příspěvek v plné výši zaslán příspěvkové organizaci, ale ke skutečnému plnění nedošlo.

2460631 - Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování

Vytvoření nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací. V roce 2020 byl podíl spolufinancování na projektu OPPPR zaslán příspěvkové organizaci v plné výši, ale ke skutečnému čerpání nedošlo.

MHMP – HOM

0043773 - Revitalizace spodní části Václavského náměstí

Výběr zhotovitele stavebních prací byl schválen koncem roku 2019 usnesením Rady HMP č. 2403 ze dne 11. 11. 2019. V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo předáno staveniště zhotoviteli a stále probíhají stavební práce.

Čerpání v roce 2020 proběhlo za činnost koordinátora stavebních prací, zajištění reklamního servisu, výkon činnosti TDS, stavební práce v úseku (Na Příkopě-Vodičkova) - duben až prosinec 2020, výběr zhotovitele a výkon autorského dozoru, koordinační geodetická činnost, činnost koordinátora BOZP při realizaci stavební činnosti, koordinace projekčního a architektonického řešení spodní a horní části, připojení sítě NN a administrace změnových listů.

0043912 – Štvanice

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování podrobné koncepční studie rozvoje ostrova a zpracování komplexního projektového řešení první etapy úprav této lokality. Je zasmulvněno vypracování manuálu vize ostrova, na jehož podkladě bude možné řídit údržbu a opravy tak, aby koncepčně podporovaly naplnění nové podoby, resp. připravovaly půdu pro její postupnou realizaci.

S prvními úpravami by se pak mělo začít bezodkladně. Manuál vize bude založen na předpokladu, kdy v každém kroku adaptace bude ostrov moci sloužit bez výrazných omezení všem jeho uživatelům. Vzhledem k tomu, že se předpokládá koordinace s úpravami navazujících území (Rohanský ostrov, Bubny, oba břehy apod.), včetně lávky Holešovice-Karlín (v diskusi je Lannova lávka v západní části ostrova), dokončení bude podmíněno optimalizací koordinace všech souvisejících projektů.

V roce 2020 neproběhlo čerpání finančních prostředků.

MHMP - INV

0000016 - Centrální park JZM I

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, je zrealizováno a dáno do užívání 5 etap.

V roce 2020 byly dokončeny konzultace s MČ, OCP atd. na přípravu a následnou realizaci etapy 0006. Proběhl výběr zhotovitele projektové dokumentace na zpracování DSP na etapu 0006 a zahájeny vlastní projekční práce.

0000026 - Úprava Parteru náměstí J.Palacha

Úprava parteru nám. J. Palacha zahrnuje na základě vítězného návrhu z architektonické soutěže z roku 2002 úpravu vlastního náměstí, přilehlých partií Alšova nábřeží a úpravu ulic Křížovnická - 17. listopadu s vedením tramvajové trati. V 1. pololetí roku 2020 probíhaly práce na zpracování DÚR. Dle výsledku projednávání bylo dohodnuto zpracování Studie, jejímž obsahem byly úpravy vzduchotechniky podzemních garáží a variantní řešení prostoru Křížovnické ulice. Dále byly pro etapu 0001 Parter náměstí zpracovány ve fázi DÚR tři varianty podle druhu zásahu do podzemních garáží z hlediska realizace - nerealizace stožáru uprostřed náměstí.

0000090 - IP pro stavby v kapitole 01

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb, nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0000187 - Kolektor Václavské náměstí

Etapa 0005 horní část

Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením na stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými větvemi - do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor C1A 3. kategorie, dále s propojením odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova a vybudování třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení na stávající technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie - Centrum 1, před Mezibranskou ulicí. Celková délka navrhované trasy je cca 1150 m. V kolektoru budou umístěny inženýrské sítě.

Kolektory Praha, a.s. zpracovaly v rámci smlouvy in-house technické podklady pro výběr projektanta, které se letos aktualizovaly. Jelikož doposud nebylo rozhodnuto o koncepčním řešení parteru a příčném uspořádání v předmětné části Václavského náměstí, byla příprava této stavby pozastavena.

0004500 - Kolektor Centrum I.

Tento kolektor 2. kategorie, jehož délka trasy je 1 360 m, navazuje na dokončenou trasu kolektoru v komoře TK46, a prochází směrem k nábřeží L. Svobody po šachtu J86, ve které se napojuje na kolektor Hlávkův most. Součástí kolektoru je větev mezi ulicemi Klimentská a Petrská. Realizace tohoto kolektoru podmiňuje posílení zokruhování kolektorové sítě a umožňuje realizaci dalších kolektorů 3. kategorie. Zde se jedná o etapu 0001 Propojení s KHM, která propojí Kolektor Centrum I. s Kolektorem Hlávkův most.

Kolektory Praha, a.s. zajistily vyhotovení studie proveditelnosti. Vzhledem k dořešení změn v předmětném území bylo nutno aktualizovat zadávací podklady pro výběr zpracovatele DUR. V současné době probíhá zadávací řízení.

0004502 - Park u Čeňku

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne prostor pro celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Stavba je rozdělena na sedm etap. Etapa 0001 „Centrum - zemní práce a komunikace“ je dokončena a zkolaudována, etapa 0007 „Hřiště a stezky“ je dokončena a byla zkolaudována v II. čtvrtletí roku 2019.

V roce 2020 zde byla řešena pouze tzv. „následná péče“. Další etapy realizace jsou již v režii OCP.

0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra.

V rámci etapy 0001 bude plocha poldru, ve které bude pro rozvoj funkce biocentra vybudováno jezírko, současně využitelná i pro volnočasové aktivity Pražanů.

Etapa 0002 se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr, který rozšíří celkový akumulací prostor, s parkovou úpravou. Celkové dokončení stavby je podmíněno rekonstrukcí Libeňského mostu, v jejímž rámci bude zprůtočeno jeho předpolí v inundačním území.

V roce 2020 byla zahájena veřejná soutěž na výběr zhotovitele jak na etapu 0001, tak 0002, a dále řešena nezbytná koordinace OCP a IPR s na konečné podobě území.

0007496 - Kolektor Centrum-Smíchov

Jedná se o výstavbu části kolektoru od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I, tj. od ukončení Vodičkova ul. (šachta CS 6) po technickou komoru TK60. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je vydáno hlavní stavební povolení na trasu kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení jejich postupným prodlužováním. Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě.

V současné době probíhá jednání o prodloužení vydaných stavebních povolení. Další příprava stavby byla pozastavena na základě doporučení Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP.

0008262 - JM I - ukončení Centrálního parku

Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje, který bude využit jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele JM I. Je dokončena etapa 0001 - 0005. V prvním pololetí roku 2020 zkolaudována stavba - etapa 0006 - Západ 1. část. Ve spolupráci s MČ Praha 11 a dotčenými orgány se připravovalo doplnění etapy 0006 o zázemí a vybavenost parku. Ve 2. pololetí roku 2020 probíhalo zpracování PD s tím, že zahájení realizace této akce se předpokládá nejdříve na konci roku 2021.

0008264 - Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín

Jedná se o vodohospodářskou stavbu, kdy od Helmovského jezu na Štvanici proudí voda až do někdejších libeňských doků a stojatou vodu v nich proplachuje. Stavba navazuje na již dříve zrealizované etapy 0001 a 0002 (r. 2007 a 2008). Etapa 0003 je rozdělena na 2 části - část A ležící na pozemcích města byla připravena do úrovně stavebního povolení jako investice města, část B, ležící na pozemcích společnosti DOCK 03, s. r. o., již byla v roce 2018 zrealizována tímto investorem z vlastních prostředků.

V roce 2020 byla stavba delimitována k realizaci na TSK, a. s.

0008267 - Příměstský park Soutok

Stavba byla v letech 2005 - 2011 připravována jako stavba č. 8267 Radotín - rekreační zóna, kdy se jednalo o vybudování jezera 3A na levém břehu Berounky. V této fázi byla příprava pozastavena. V současné době IPR hlavního města Prahy zahájil práce na koncepčním řešení celé lokality v rámci platformy „Společně na Soutoku“. Bude zpracována územní studie „Příměstský park Soutok“.

V roce 2020 proběhla jednání s IPR Praha, na akci nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0008268 - Rokytka - rozvoj území

V pásu podél Rokytky od hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou je v rámci studie navržena oblast s parkovou úpravou. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá zařízení pro sport, začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd.

Stavba je rozdělena na etapy:

etapa 0002 Kovanecká (cyklostezka 256 m).

etapa 0007 Mezitrašová (cyklostezka 720 m)

etapa 0009 Jablonecká (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší)

etapa 0010 Hrdlořežská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší)

etapa 0011 Litvínovská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší)

V roce 2020 probíhala inženýrská a projektová činnost u etap 0002 Kovanecká, 0007 Mezitrašová, 0009 Jablonecká, 0010 Hrdlořežská a 0011 Litvínovská.

0008613 - Bytové domy Dolní Počernice-Jih

Předmětem této akce je výstavba 9 bytových domů s celkovým počtem 310 bytových jednotek. Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitro areálových komunikací včetně garáží polyfunkčního domu, parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury. Na stavbu jsou vydaná pravomocná stavební povolení, která jsou průběžně aktualizována.

V roce 2020 INV MHMP zajistil prodloužení platnosti stavebního povolení na objekt SO 034 křižovatka Českobrodská a zahájil proces delimitace investiční akce na Pražskou developerskou společnost.

0008783 - Podjezd Chlumecká

Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2013. Doposud chybí majetkoprávní vypořádání pozemků z důvodu probíhajícího soudního sporu o jejich vlastnictví. Výkup pozemků byl schválen usnesením ZHMP, ale z výše uvedených důvodů nemohl být realizován.

0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Stavba řeší dlouhodobé potíže v zásobování vodou pro jihovýchodní sektor Prahy v městských částech Újezd u Průhonic, Pitkovice, Křeslice a Uhříněves. Jedná se o výstavbu vodovodního řadu DN800 v délce 5,5 km v trase mezi Jesenicí u Prahy, Pitkovicemi a Uhříněvesí. Stavba se rozděluje na dvě etapy. Etapu 0001 Uhříněves - Újezd u Průhonic a etapu 0002 Újezd u Průhonic - Jesenice. V květnu 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. pro etapu 0001 DN800 - 1. část Uhříněves - Pitkovice v délce 1,9 km. Na 2. část etapy 0001 bylo vydáno územní rozhodnutí, které však kvůli odvolání některých účastníků řízení (majitelů pozemků) nenabýlo právní moci. V průběhu roku 2020 probíhaly stavební práce etapy 0001 DN800-1.část v souladu s harmonogramem prací až do počátku října. Poté z důvodu nepředvídatelné události křížení nového vodovodního řadu s kabely, které se nacházely v jiné hloubce, než bylo určeno projektovou dokumentací a rovněž i nařízenými vládními krizovými opatřeními v boji proti onemocnění Covid-19 došlo k prodloužení lhůty výstavby díla o pět týdnů oproti původnímu termínu. Dne 21. 12. 2020 došlo k předání a převzetí hotové stavby etapy 0001 DN 800–1.část Uhříněves -

Pitkovice. Pokračovala inženýrská příprava etapy 0001 DN800-2.část Pitkovice - Újezd u Průhonic - projednání upravené dokumentace trasy- DÚR - pokračování v územním řízení. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 6. 10. 2020. Dne 2. 11. 2020 se do ÚR odvolala akciová společnost NAVETINA, a tím vydané rozhodnutí nenabýlo právní moci. Vyjádření stavebníka k obdržnému odvolání bylo předáno na Stavební úřad ÚMČ Praha 22. V etapě 0002 DN1000, Jesenice-Újezd u Průhonic proběhla příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace stavby.

0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí

Stavba řeší celkovou rekonstrukci parteru Malostranského náměstí včetně nových přípojek inženýrských sítí potřebných pro napojení nových vodních prvků (kašna + obnovená ruční pumpa) a jednotlivých prvků mobiliáře. Navrženými stavebními úpravami dojde k uvolnění plochy náměstí, která se přiblíží svému původnímu smyslu a účelu, kdy sloužila jako místo setkávání.

V roce 2020 INV MHMP zajistil geofyzikálního měření, včetně vypracování závěrečné zprávy o geofyzikálním měření. Dále bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

0042794 - Náplavka Ledárny

Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy v blízkosti mimoúrovňového křížení nájezdu na Barrandovský most po napojení na stávající pobřežní cestu, vedoucí kolem golfového hřiště směrem do Modřan. V rámci stavby dojde k provedení nové zpevněné komunikace včetně přemostění kanálu Ledáren, vybudování kotevního mola, promenády s plání pro odpočinek, sadové a parkové úpravy.

V roce 2020 bylo vydáno pravomocné stavební povolení a byla vyhotovena projektová dokumentace na zvýšení nivity lávky pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení.

0042795 - Náplavka Holešovice

Akce řeší kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy včetně přeměny území bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany. Území stavby sousedí se zástavbou Holešovic a v rámci břehové linie navazuje proti proudu u ulice Komunardů na úpravu Bubenského nábřeží, po proudu za Libeňským mostem sousedí s areálem holešovického přístavu.

V roce 2020 bylo vydáno stavební pravomocné povolení a dále bylo vydáno společné povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami.

0042802 - Dofakturace pro kapitolu 01

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042805 - Kolektor Žižkov II.

Kolektor Žižkov II. navazuje na kolektor II. kategorie Centrum I. A propojuje již vybudovaný kolektor Žižkov. Propojení obou kolektorů je ve stávající jámě J20 kolektoru Centrum I. Na Senovážném náměstí. Kolektor Žižkov začíná v Praze 3 na Havlíčkově náměstí, a to zhruba pod ulicí Jeseniova, a probíhá až do oblasti Basilejského náměstí. Propojení obou kolektorů umožní pokládku VTV z kolektoru Centrum I. Pro veškeré typy vedení, která jsou v kolektorech uložena, ze středu města až do stávajícího vyústění kolektoru Žižkov. V současné době je v řešení etapa 0001 Propojení s KŽI, která propojí Kolektor Centrum I. s Kolektorem Žižkov I. Je zpracována studie proveditelnosti. Vzhledem k nevyjasněnosti zainvestování cílové oblasti byla příprava stavby pozastavena a nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice

Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova po křižovatku s ulicí Myslbekova, ulici Dlabachov, a na ně navazující veřejná prostranství na podkladě Koncepční studie Bělohorská (IPR HMP).

V roce 2020 byla zpracovaná projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a bylo zahájeno její projednávání.

0043312 - Černý Most II - 5. stavba et.0002

Akce Černý Most II - 5. stavba et. 0002 představuje dokončení původní bytové výstavby, přerušené v r. 2006, souborem osmi bytových domů v lokalitě Černý Most. Navržené objekty I, J, M, N, O, P mají 4 nadzemní podlaží, objekty K, L mají 5 nadzemních podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Na stavbu je vydané platné stavební povolení. Předpokládá se výstavba 182 bytů.

V roce 2020 INV MHMP zajistil vydání stavebního povolení na změnu stavby před dokončením pro bytové domy O a P a byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele pro bytové domy O a P. Dále byl zahájen proces delimitace investiční akce na Pražskou developerskou společnost, s výjimkou objektů O a P, které zůstávají na INV MHMP jako nová samostatná investiční akce.

0043315 – Vybíralova

Projekt se týká lokality Praha 14 - Černý Most v okolí ulice Vybíralova. Jde o revitalizaci ulic na sídlišti - Vybíralova, kpt. Stránského a přiléhajících parkovacích ploch. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí kolektorů a rekonstrukcí částí komunikací ze strany TSK. Práce na tomto projektu nebyly zahájeny a nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044565 - Uzel Vltavská

Jedná se o řešení uzlu Vltavská (předpolí Hlávkova mostu) s ohledem na plánovaný rozvoj území, připravované projekty v okolí, především železniční stanice, nová budova filharmonie, rekonstrukce stanice metra Vltavská, a zachování dopravní obslužnosti území.

V roce 2020 nebyly práce na tomto projektu zahájeny. Po definitivním schválení základního konceptu řešeného území ze strany IPR Praha, bude připraveno zadání pro vypsání soutěže na generálního projektanta.

0044566 - Rekonstrukce předpolí Výtoňského mostu

Jedná se o komplexní řešení parteru v prostoru předpolí Výtoňského mostu (železniční most) v návaznosti na plánovanou rekonstrukci / opravou tohoto mostu. Konkrétní zadání bude upřesněno ve spolupráci s IPR hlavního města Prahy poté, co bude ze strany SŽDC představeno definitivní řešení rekonstrukce mostu.

V roce 2020 nebyly práce na projektu zahájeny. Po definitivním schválení způsobu rekonstrukce železničního mostu na Výtoni (investice SŽDC), bude ve spolupráci s IPR hlavního města Prahy připraveno zadání pro vypsání soutěže na generálního projektanta.

0045708 - Černý Most II - objekty O a P

Jedná se o bytovou výstavbu (2 objektů) v lokalitě Černý Most, která byla v r. 2006 přerušena. Navržené objekty O a P mají 4 nadzemní podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Předpokládá se výstavba celkem 28 bytů. Součástí stavby je realizace příjezdových komunikací včetně parkovacích stání pro návštěvníky a potřebná technická infrastruktura. Na stavbu je vydáno stavební povolení na změnu stavby před dokončením a je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

V roce 2020 INV MHMP zajistil podklady pro zařazení stavby do rozpočtu HMP a připravil záměrový tisk na výběrové řízení na zhotovitele stavby a na originární nabytí vlastnického práva k nemovitostem do majetku hl. m. Prahy.

MHMP - PRI

0045103 - Rezerva – družstevní bydlení

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST

0045707 - Černý Most II - západní výstavba

Investiční prostředky byly získány 1.12.2020. V roce 2020 byl proveden geologický průzkum a další přípravné práce v pokračování projektu. V rámci dlouhodobé přípravy projektu budou investiční prostředky na tuto akci čerpány v průběhu roku 2021.

0045709 - Dolní Počernice - bytová výstavba

Investiční prostředky byly získány 1.12.2020. V roce 2020 byly provedeny přípravné práce a v rámci dlouhodobé přípravy projektu budou investiční prostředky na tuto akci čerpány v průběhu roku 2021.

0045788 - Vybavení kanceláře

Investiční prostředky byly schváleny v 11/2020. Společnost měla některá výběrová řízení připravena, ale nezahájila je v roce 2020, aby nejednala ve zřejmé časové tísní, což by mohlo mít nepříznivý vliv na kvalitu a cenovou úroveň obdržených nabídek. V roce 2020 byly vystaveny objednávky na cca 250 tis. Kč, avšak s úhradou a realizací v roce 2021.

0045789 - IT technika

Investiční prostředky byly schváleny v 11/2020. Společnost měla některá výběrová řízení připravena, ale nezahájila je v roce 2020, aby nejednala ve zřejmé časové tísní, což by mohlo mít nepříznivý vliv na kvalitu a cenovou úroveň obdržených nabídek. Realizace je očekávána v roce 2021.

0045790 - Ostatní movitý majetek

Investiční prostředky byly schváleny v 11/2020. Společnost v r. 2020 provedla přípravné práce, realizace je očekávána v roce 2021.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 02 - Městská infrastruktura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---|--|----------|--|----------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje Náklady akce celkem | | Profín. k 31.12.2019 | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | | |
| | | | | | | | | RS | | RU | | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | | | rok 2020 | | rok 2020 | | | | | | | |
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - HOM | 0045107 | Náhr. zdroje el. energie na vybr. ČS oc | 50 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 156,28 | 83,13 | | | | | 0,00 | 45 000,00 | | | |
| MHMP - INV | 0000012 | Protipovod.opatř.na ochr.HMP | 4 190 773,90 | 3 869 929,73 | 25 000,00 | 16 200,00 | 7 816,34 | 48,25 | | | | | -39 569,56 | 344 213,73 | | | |
| MHMP - INV | 0000013 | BABA II - rekon.IS | 214 798,00 | 76 829,03 | 5 000,00 | 4 300,00 | 3 450,97 | 80,26 | | | | | 0,00 | 133 668,97 | | | |
| MHMP - INV | 0000050 | TV Sliveneč | 855 820,00 | 568 256,99 | 40 000,00 | 18 300,00 | 6 679,37 | 36,50 | | | | | 0,00 | 269 263,01 | | | |
| MHMP - INV | 0000057 | Prodloužení stoky A2 | 1 017 000,00 | 547 769,36 | 65 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | 375 230,65 | | | |
| MHMP - INV | 0000085 | TV Řepy | 192 625,54 | 169 000,62 | 7 000,00 | 2 500,00 | 190,76 | 7,63 | | | | | 0,00 | 21 124,92 | | | |
| MHMP - INV | 0000088 | TV Libuš | 662 990,00 | 505 819,42 | 35 000,00 | 43 000,00 | 42 260,95 | 98,28 | | | | | 0,00 | 114 170,59 | | | |
| MHMP - INV | 0000092 | TV Zličín | 376 957,72 | 323 596,87 | 10 000,00 | 6 000,00 | 162,38 | 2,71 | | | | | 0,00 | 47 360,85 | | | |
| MHMP - INV | 0000093 | TV Kbely | 587 501,90 | 465 849,36 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 081,37 | 80,54 | | | | | 0,00 | 106 652,54 | | | |
| MHMP - INV | 0000100 | TV Zbraslav | 640 054,27 | 559 552,63 | 30 000,00 | 5 000,00 | 2 020,67 | 40,41 | | | | | 0,00 | 75 501,64 | | | |
| MHMP - INV | 0000101 | TV Újezd | 377 580,28 | 346 695,70 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 28 884,59 | | | |
| MHMP - INV | 0000102 | TV Koloděje | 259 900,00 | 172 207,66 | 15 000,00 | 21 000,00 | 19 835,26 | 94,45 | | | | | 0,00 | 66 692,34 | | | |
| MHMP - INV | 0000106 | TV Šeberov | 550 000,16 | 304 759,49 | 35 000,00 | 2 000,00 | 635,78 | 31,79 | | | | | 0,00 | 243 240,68 | | | |
| MHMP - INV | 0000113 | TV Lipence | 930 200,00 | 543 159,86 | 20 000,00 | 30 000,00 | 20 048,58 | 66,83 | | | | | 0,00 | 357 040,14 | | | |
| MHMP - INV | 0000114 | TV Stodůlky | 277 740,00 | 199 037,58 | 15 000,00 | 25 500,00 | 11 071,66 | 43,42 | | | | | 0,00 | 53 202,42 | | | |
| MHMP - INV | 0000117 | TV Zbuzanská | 60 000,00 | 13 404,05 | 15 000,00 | 23 000,00 | 21 377,51 | 92,95 | | | | | 0,00 | 23 595,95 | | | |
| MHMP - INV | 0000132 | TV Točná | 570 000,00 | 146 976,96 | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 143,53 | 95,24 | | | | | 0,00 | 405 023,05 | | | |
| MHMP - INV | 0000133 | TV Dáblice | 185 290,00 | 156 197,68 | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 28 092,32 | | | |
| MHMP - INV | 0000134 | TV Dolní Počernice | 592 349,47 | 431 227,81 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 213,80 | 92,14 | | | | | 0,00 | 151 121,67 | | | |
| MHMP - INV | 0000137 | TV Kyje - Hutě | 397 171,00 | 342 096,35 | 10 000,00 | 13 000,00 | 9 264,05 | 71,26 | | | | | 0,00 | 42 074,65 | | | |
| MHMP - INV | 0000138 | TV Kunratice | 960 100,00 | 772 669,23 | 20 000,00 | 36 100,00 | 28 549,07 | 79,08 | | | | | 0,00 | 151 330,77 | | | |
| MHMP - INV | 0000152 | TV Dolní Chabry | 196 774,24 | 175 384,29 | 1 500,00 | 1 500,00 | 65,62 | 4,37 | | | | | 0,00 | 19 889,95 | | | |
| MHMP - INV | 0000161 | TV Kolovraty | 287 760,00 | 256 214,26 | 6 000,00 | 3 200,00 | 1 919,88 | 60,00 | | | | | 0,00 | 28 345,74 | | | |
| MHMP - INV | 0000196 | TV Klánovice | 357 200,00 | 256 315,12 | 15 000,00 | 12 000,00 | 5 042,63 | 42,02 | | | | | 0,00 | 88 884,88 | | | |
| MHMP - INV | 0000204 | TV Nebužice | 435 003,00 | 270 696,26 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,34 | 5,02 | | | | | 0,00 | 162 306,74 | | | |
| MHMP - INV | 0003082 | TV Radotín | 1 440 000,30 | 1 327 396,66 | 20 000,00 | 74 700,00 | 73 484,52 | 98,37 | | | | | 3 578,46 | 34 325,18 | | | |
| MHMP - INV | 0003090 | TV Řeporyje | 804 030,00 | 585 305,65 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 213 724,35 | | | |
| MHMP - INV | 0003103 | TV Lochkov | 279 999,83 | 265 264,07 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 415,51 | 70,78 | | | | | 0,00 | 12 735,76 | | | |
| MHMP - INV | 0003106 | TV Suchdol | 619 400,00 | 254 977,72 | 23 000,00 | 40 000,00 | 39 966,20 | 99,92 | | | | | 0,00 | 324 422,28 | | | |
| MHMP - INV | 0003111 | TV Lysolaje | 528 000,00 | 456 924,64 | 5 000,00 | 2 000,00 | 238,54 | 11,93 | | | | | 0,00 | 69 075,36 | | | |
| MHMP - INV | 0003113 | TV Přední Kopanina | 200 000,39 | 130 803,83 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 68 196,57 | | | |
| MHMP - INV | 0003119 | TV Čakovice | 1 271 400,00 | 959 175,90 | 15 000,00 | 10 000,00 | 1 735,06 | 17,35 | | | | | 0,00 | 302 224,10 | | | |
| MHMP - INV | 0003127 | TV Běchovice | 392 498,47 | 326 591,92 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 600,79 | 94,30 | | | | | 0,00 | 58 906,55 | | | |
| MHMP - INV | 0003136 | TV Satalice | 470 521,00 | 394 020,53 | 5 000,00 | 3 700,00 | 1 719,07 | 46,46 | | | | | 0,00 | 72 800,47 | | | |
| MHMP - INV | 0003140 | TV Újezd nad Lesy | 1 370 430,00 | 1 093 969,52 | 3 000,00 | 2 000,00 | 145,10 | 7,26 | | | | | 0,00 | 274 460,48 | | | |
| MHMP - INV | 0003145 | TV Vínov | 482 000,01 | 241 093,33 | 10 000,00 | 8 000,00 | 5 075,85 | 63,45 | | | | | 0,00 | 232 906,68 | | | |
| MHMP - INV | 0003150 | TV Benice | 105 091,00 | 93 246,07 | 2 184,00 | 5 684,00 | 2 684,00 | 47,22 | | | | | 0,00 | 6 160,94 | | | |
| MHMP - INV | 0003151 | TV Dubeč | 393 360,00 | 322 071,80 | 15 000,00 | 17 000,00 | 10 503,85 | 61,79 | | | | | 0,00 | 54 288,20 | | | |
| MHMP - INV | 0003168 | TV Křeslice | 199 320,00 | 148 992,30 | 0,00 | 4 500,00 | 3 795,05 | 84,33 | | | | | 0,00 | 45 827,70 | | | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 02 - Městská infrastruktura | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| | | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - INV | 0003171 | TV Štěrboholy | 291 065,50 | 255 430,15 | 3 000,00 | 2 000,00 | 550,19 | 27,51 | | | 0,00 | 33 635,35 | |
| MHMP - INV | 0003295 | TV Horní Počernice | 802 178,00 | 671 695,71 | 25 000,00 | 20 500,00 | 7 382,91 | 36,01 | | | 0,00 | 109 982,29 | |
| MHMP - INV | 0004506 | TV Velká Chuchle | 239 969,42 | 208 555,88 | 10 000,00 | 10 000,00 | 868,03 | 8,68 | | | 0,00 | 21 413,53 | |
| MHMP - INV | 0004507 | TV Vokovice | 200 000,00 | 32 004,47 | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 165 995,54 | |
| MHMP - INV | 0006963 | Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař | 12 651 383,00 | 7 332 417,88 | 415 000,00 | 527 400,00 | 484 548,38 | 91,87 | | | 0,00 | 4 791 565,12 | |
| MHMP - INV | 0007133 | IP pro kapitolu 02 | 55 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 50 554,00 | |
| MHMP - INV | 0007499 | TV Dolní Měcholupy | 211 230,39 | 149 910,42 | 10 000,00 | 5 000,00 | 60,77 | 1,22 | | | 0,00 | 56 319,97 | |
| MHMP - INV | 0007500 | TV Praha 6 | 423 551,00 | 265 136,61 | 25 000,00 | 15 000,00 | 1 262,95 | 8,42 | | | 0,00 | 143 414,39 | |
| MHMP - INV | 0007981 | TV Za Horou | 66 469,00 | 49 670,69 | 0,00 | 2 000,00 | 919,84 | 45,99 | | | 0,00 | 14 798,31 | |
| MHMP - INV | 0008498 | Vodovodní řad Nová Ves | 55 000,00 | 1 656,38 | 0,00 | 94,00 | 93,87 | 99,86 | | | 0,00 | 53 249,62 | |
| MHMP - INV | 0008548 | Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic | 396 800,00 | 167 268,48 | 35 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 227 531,52 | |
| MHMP - INV | 0008588 | TV Malá Ohrada | 144 000,00 | 126 577,25 | 8 000,00 | 12 000,00 | 9 463,02 | 78,86 | | | 0,00 | 5 422,75 | |
| MHMP - INV | 0008618 | TV Praha 4 | 120 000,30 | 93 803,23 | 1 000,00 | 1 000,00 | 501,42 | 50,14 | | | 0,00 | 25 197,07 | |
| MHMP - INV | 0008781 | Prodloužení sběrače "T" do Třebonic | 86 000,00 | 3 833,62 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 81 166,39 | |
| MHMP - INV | 0008950 | TV Praha 15 | 114 825,00 | 73 755,98 | 6 613,00 | 14 613,00 | 8 898,41 | 60,89 | | | 0,00 | 26 456,02 | |
| MHMP - INV | 0010992 | EU-Protipovodňová opatření Botič | 7 432,00 | 236,60 | 0,00 | 6 080,40 | 6 080,40 | 100,00 | | | -0,05 | 1 115,05 | |
| MHMP - INV | 0010993 | EU-Protipovodňová opatření Rokytka | 7 580,00 | 3 803,50 | 0,00 | 2 639,30 | 2 639,30 | 100,00 | | | 0,00 | 1 137,21 | |
| MHMP - INV | 0010994 | EU-Sanace a revitalizace skládky Velk | 33 147,00 | 0,00 | 0,00 | 9 847,70 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 23 299,30 | |
| MHMP - INV | 0040019 | Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi | 220 000,00 | 8 541,45 | 5 300,00 | 1 300,00 | 25,32 | 1,95 | | | 0,00 | 210 158,55 | |
| MHMP - INV | 0040020 | TV Letňany | 100 000,00 | 85 968,77 | 5 000,00 | 3 000,00 | 466,34 | 15,54 | | | 0,00 | 11 031,23 | |
| MHMP - INV | 0040021 | TV Petrovice | 86 150,00 | 51 215,95 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 34 434,05 | |
| MHMP - INV | 0040022 | TV Troja | 150 000,00 | 85 118,51 | 1 000,00 | 1 000,00 | 73,60 | 7,36 | | | 0,00 | 63 881,49 | |
| MHMP - INV | 0040297 | TV Hloubětín | 342 584,56 | 231 606,79 | 38 000,00 | 61 500,00 | 56 344,00 | 91,62 | | | 0,00 | 49 477,77 | |
| MHMP - INV | 0040741 | TV Zahradní město | 110 000,00 | 24 058,15 | 3 000,00 | 700,00 | 42,13 | 6,02 | | | 0,00 | 85 241,85 | |
| MHMP - INV | 0040954 | TV Bílá Hora | 200 000,00 | 7 284,01 | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 190 715,99 | |
| MHMP - INV | 0042124 | PPO 2013 -modernizace a rozšíření čá | 275 000,00 | 27 358,13 | 20 500,00 | 26 500,00 | 12 115,99 | 45,72 | | | 0,05 | 221 141,82 | |
| MHMP - INV | 0042359 | Papírenská - kanalizační sběrač | 123 000,00 | 5 300,24 | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 117 499,76 | |
| MHMP - INV | 0042472 | TV Březiněves | 95 000,00 | 3 925,71 | 3 000,00 | 1 500,00 | 571,73 | 38,12 | | | 0,00 | 89 574,30 | |
| MHMP - INV | 0042473 | Botanická zahrada - areál západ, dost | 108 900,00 | 21 087,35 | 60 000,00 | 85 000,00 | 72 394,85 | 85,17 | | | 0,00 | 2 812,65 | |
| MHMP - INV | 0042474 | Sanace a revitalizace skládky Velká C | 90 000,00 | 33 790,75 | 30 000,00 | 26 000,00 | 16 497,69 | 63,45 | | | 0,00 | 30 209,25 | |
| MHMP - INV | 0042476 | Dofakturace pro kap. 02 | 27 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17 000,00 | |
| MHMP - INV | 0042699 | Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze | 63 300,00 | 10 079,48 | 5 000,00 | 2 000,00 | 659,38 | 32,97 | | | 0,00 | 51 220,52 | |
| MHMP - INV | 0042804 | Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. | 150 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 14 500,00 | 6 303,61 | 43,47 | | | 0,00 | 135 500,00 | |
| MHMP - INV | 0042811 | Vodovod Botanická zahrada | 48 000,00 | 5 089,80 | 18 000,00 | 25 500,00 | 22 000,00 | 86,27 | | | 0,00 | 17 410,20 | |
| MHMP - INV | 0042812 | Celková přestavba Císařského ostrově | 250 000,00 | 9 247,71 | 5 000,00 | 2 000,00 | 766,01 | 38,30 | | | 0,00 | 238 752,29 | |
| MHMP - INV | 0042813 | Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sb | 2 300,00 | 611,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 889,00 | |
| MHMP - INV | 0043319 | Odstranění zeminy P 13 | 9 000,00 | 169,65 | 0,00 | 460,00 | 459,80 | 99,96 | | | 0,00 | 8 370,35 | |
| MHMP - INV | 0043320 | TV Praha 22 | 30 000,00 | 1 426,23 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 27 573,77 | |
| MHMP - INV | 0043321 | TV Praha 11 | 31 000,00 | 666,52 | 3 000,00 | 1 000,00 | 113,74 | 11,37 | | | 0,00 | 29 333,49 | |
| MHMP - INV | 0043322 | TV Nedvězí | 4 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 000,00 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 02 - Městská infrastruktura | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|---------------------------------|----------------|-----------|---|----------------------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | | |
| | | | | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | | | rok 2020 | | 1.1.-31.12.2020 | | rok 2020 | 1.1.-31.12.2020 | | |
| MHMP - INV | 0043323 | TV Královice | 17 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 235,95 | 23,60 | | | 0,00 | 16 900,00 | | | |
| MHMP - INV | 0043324 | Drobné neodkanalizované oblasti (DN) | 350 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 349 000,00 | | | |
| MHMP - INV | 0043915 | VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnos | 254 000,00 | 3 050,63 | 24 000,00 | 4 500,00 | 2 186,82 | 48,60 | | | 0,00 | 246 449,37 | | | |
| MHMP - INV | 0043916 | TV Praha 5 | 12 000,00 | 8 751,41 | 1 953,00 | 953,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 295,59 | | | |
| MHMP - INV | 0044151 | TV Rekonstrukce stoky D | 150 000,00 | 288,10 | 40 000,00 | 2 500,00 | 331,20 | 13,25 | | | 0,00 | 147 211,90 | | | |
| MHMP - INV | 0044409 | TV Praha 9 | 150 000,00 | 349,42 | 5 000,00 | 1 500,00 | 199,24 | 13,28 | | | 0,00 | 148 150,58 | | | |
| MHMP - INV | 0044574 | Kaštanka | 35 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 9 000,00 | 406,76 | 4,52 | | | 0,00 | 26 000,00 | | | |
| MHMP - INV | 0044575 | Sběrač B Barrandov | 206 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 205 000,00 | | | |
| MHMP - INV | 0044849 | Biometan, využití kalového plynu na U | 65 000,00 | 117,72 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 200,00 | 61,11 | | | 0,00 | 61 282,28 | | | |
| MHMP - INV | 0045108 | TV Praha 10 | 150 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 149 500,00 | | | |
| MHMP - INV | 0045109 | Záchranná stanice pro volně žijící živoč | 181 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 300,00 | 114,68 | 38,23 | | | 0,00 | 180 700,00 | | | |
| MHMP - OCP | 0002003 | Výkupy lesních pozemků | 120 000,00 | 94 276,26 | 5 000,00 | 21 557,90 | 10 157,83 | 47,12 | | | 0,00 | 4 165,84 | | | |
| MHMP - OCP | 0004452 | Letenské sady - obnova ploch zeleně | 112 519,11 | 76 728,67 | 3 000,00 | 16 600,00 | 16 550,45 | 99,70 | | | 0,00 | 19 190,44 | | | |
| MHMP - OCP | 0004527 | Komplex zahrad na Petříně | 150 000,00 | 62 707,84 | 20 750,00 | 4 850,00 | 591,04 | 12,19 | | | 0,00 | 82 442,16 | | | |
| MHMP - OCP | 0005284 | Investice související s areály zeleně | 281 549,45 | 269 680,71 | 2 000,00 | 3 400,00 | 2 470,16 | 72,65 | | | 0,00 | 8 468,74 | | | |
| MHMP - OCP | 0006475 | Obnova parku na Vítkově | 44 990,78 | 16 297,76 | 1 500,00 | 500,00 | 421,61 | 84,32 | | | 0,00 | 28 193,02 | | | |
| MHMP - OCP | 0006954 | Obora Hvězda-obnova | 101 714,74 | 59 524,73 | 12 500,00 | 500,00 | 334,99 | 67,00 | | | 0,00 | 41 690,01 | | | |
| MHMP - OCP | 0007530 | Lobkovičská zahrada | 31 892,00 | 2 665,44 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 29 226,56 | | | |
| MHMP - OCP | 0008306 | Rybník (vodojem) - Letenské sady | 44 000,00 | 1 166,59 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 38 833,42 | | | |
| MHMP - OCP | 0008653 | Realizace opatření vyplýv. z energet. a | 303 000,00 | 8 892,40 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 294 107,60 | | | |
| MHMP - OCP | 0010986 | EU-Kotlíkové dotace Praha III. | 22 714,10 | 0,00 | 0,00 | 32 254,10 | 22 872,86 | 70,91 | | | 0,00 | -9 540,00 | | | |
| MHMP - OCP | 0040027 | Dětská hřiště v lesích | 10 000,00 | 3 654,52 | 2 000,00 | 1 100,00 | 1 083,70 | 98,52 | | | 0,00 | 5 245,48 | | | |
| MHMP - OCP | 0041459 | Pilotní projekty v životním prostředí | 65 088,00 | 5 087,99 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 60 000,02 | | | |
| MHMP - OCP | 0042815 | Revitalizace Letenských sadů | 44 000,00 | 29 437,54 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 12 562,46 | | | |
| MHMP - OCP | 0043325 | Založení nových lesů a lesoparků | 70 000,00 | 31 018,88 | 5 500,00 | 10 400,00 | 10 145,64 | 97,55 | | | 0,00 | 28 581,12 | | | |
| MHMP - OCP | 0043326 | Revitalizace Královské obory | 122 000,00 | 60 982,05 | 8 500,00 | 13 200,00 | 13 169,31 | 99,77 | | | 0,00 | 47 817,95 | | | |
| MHMP - OCP | 0043914 | Projekt Re-Use centrum na území hl. m. | 20 000,00 | 0,00 | 9 468,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 000,00 | | | |
| MHMP - OCP | 0044570 | Kompostárna Horní Lada | 80 000,00 | 531,59 | 1 240,90 | 1 240,90 | 75,20 | 6,06 | | | 0,00 | 78 227,51 | | | |
| MHMP - OCP | 0044571 | Revitalizace a obnova vodních toků a | 380 000,00 | 40 334,21 | 39 000,00 | 55 456,20 | 55 391,85 | 99,88 | | | 0,00 | 284 209,59 | | | |
| MHMP - OCP | 0044572 | Stromovka - rozšíření parku | 55 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 39 800,00 | 23 794,60 | 59,79 | | | 0,00 | 15 200,00 | | | |
| MHMP - OCP | 0044573 | Výkupy rybníků a vodních ploch | 50 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 9 192,10 | 9 046,16 | 98,41 | | | 0,00 | 32 807,90 | | | |
| MHMP - OCP | 0045110 | Park U Čerňku III. etapa | 15 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 542,93 | 79,18 | | | 0,00 | 8 000,00 | | | |
| MHMP - OCP | 0045111 | Rekonstrukce štol na Petříně | 50 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 641,06 | 32,05 | | | 0,00 | 48 000,00 | | | |
| MHMP - OCP | 0045279 | Granty v oblasti ŽP 2020 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY | 0006484 | Vstupní objekt - Areál SEVER | 284 200,00 | 10 676,07 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 1 376,53 | 1 338,11 | 0,00 | 269 185,83 | | | |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY | 0006936 | Expozice | 75 277,02 | 60 121,51 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 094,03 | 0,00 | 9 061,48 | | | |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY | 0006937 | Infrastruktura | 80 011,77 | 53 039,92 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 10 538,48 | 1 033,38 | 13 399,99 | | | |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY | 0006938 | Návštěvnícká vybavenost | 101 861,15 | 66 722,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533,32 | 853,78 | 32 751,90 | | | |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY | 0006942 | SZNR | 75 000,00 | 45 653,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 053,43 | -20,00 | 24 313,41 | | | |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY | 0008277 | Komunikace a parkoviště | 63 556,64 | 40 424,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014,56 | 0,00 | 22 117,83 | | | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 02 - Městská infrastruktura | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| | | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | | | | | | | | |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. | | 0008278 | Výstavní pavilon - Areál JIH | 129 968,89 | 21 277,77 | 10 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | 3 354,57 | 426,09 | 0,00 | 104 665,02 |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. | | 0042819 | Přemostění úvozu - spojený areálů VE | 14 200,00 | 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 140,70 | 0,00 | 13 500,04 |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. | | 0045104 | Mobiliář | 10 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 832,27 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. | | 0045105 | Technické zázemí vinice | 40 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 1 265,22 | 0,00 | -853,78 | 37 353,78 |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. | | 0045106 | Závlahové systémy | 24 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 11 159,21 | 0,00 | -1 013,38 | 10 013,38 |
| BOTANICKÁ ZAHRADA HL. | | 0045388 | EÚO - Výměna plynových kotlů v obje | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 100,00 | 1 130,00 | 0,05 | 0,00 | -0,05 |
| LESY HMP | | 0006573 | SZNR | 486 614,00 | 232 160,97 | 23 515,00 | 23 515,00 | 23 515,00 | 100,00 | 17 997,80 | 12 831,05 | 0,00 | 218 106,99 |
| LESY HMP | | 0043078 | Rekonstrukce objektů lesního hospod | 54 200,00 | 32 143,87 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 | 8 568,46 | 0,00 | 0,00 | 9 256,13 |
| LESY HMP | | 0043079 | Rekonstrukce objektů vodního hospo | 22 130,00 | 12 618,91 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 | 6 100,00 | 2 982,23 | 0,00 | 428,86 |
| LESY HMP | | 0043080 | Rekonstrukce areálu Práče | 28 930,00 | 11 321,89 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 1 186,81 | 355,23 | 0,00 | 12 752,88 |
| LESY HMP | | 0043081 | Záchranná stanice hl. m. Prahy | 49 500,00 | 5 994,33 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 667,97 | 0,00 | 37 837,70 |
| LESY HMP | | 0044567 | Infrastruktura kompostáren | 8 100,00 | 2 600,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | 1 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LESY HMP | | 0044568 | Rekonstrukce objektů lesního hospod | 36 200,00 | 7 700,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 3 724,12 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| LESY HMP | | 0044569 | Rekonstrukce objektů školky Dáblice | 19 000,00 | 1 231,15 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 349,98 | 654,32 | 0,00 | 16 764,53 |
| LESY HMP | | 0044771 | Lítožnický rybník - hráz | 31 500,00 | 19 656,84 | 0,00 | 11 678,00 | 11 677,69 | 100,00 | 11 677,69 | 0,00 | 0,00 | 165,16 |
| LESY HMP | | 0044808 | INV - Sanace a revitalizace skládky Vě | 29 050,00 | 11 453,46 | 0,00 | 4 000,00 | 3 169,04 | 79,23 | 3 169,04 | 0,00 | 0,00 | 13 596,54 |
| LESY HMP | | 0045567 | Revitalizace nádrže na Lipeneckém pc | 4 165,80 | 0,00 | 0,00 | 5 365,80 | 5 365,72 | 100,00 | 5 365,72 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | | 0042123 | Pavilon goril - nový | 299 700,00 | 19 406,29 | 21 999,60 | 21 999,60 | 21 999,60 | 100,00 | 21 999,60 | 104 958,51 | 0,00 | 153 335,60 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | | 0042818 | Náhradní objekty za Bosnu | 45 000,00 | 4 137,26 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 | 0,00 | 104,06 | 0,00 | 38 158,68 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | | 0043048 | Výstavba pavilónu medvědovitých šel | 200 000,00 | 5 468,84 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 031,16 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | | 0043049 | Expozice Arktidy - lední medvědi | 150 000,00 | 21 537,60 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 7 174,64 | 0,00 | 101 287,76 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | | 0043050 | Expozice australské fauny | 102 504,00 | 93 014,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 9 243,76 | 0,00 | 245,63 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | | 0043676 | Výběhy koní Převalského na Divčích t | 22 500,00 | 9 767,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 725,78 | 0,00 | 10 006,24 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | | 0044281 | Rekonstrukce úpravní vody v Pavilon | 62 000,00 | 724,13 | 17 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 32 630,54 | 0,00 | 3 645,33 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | | 0044576 | Odstranění starých dílen | 7 239,45 | 79,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 145,21 | 0,00 | 6 014,38 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | | 0044577 | Vodojem užitkové vody | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 70,58 | 0,00 | 25 929,43 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL | | 0044578 | Výměna transformátoru v Trafostanici | 4 700,00 | 1 806,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 280,91 | 0,00 | 612,46 |
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem | | | | 48 537 842,55 | 29 696 626,43 | 1 808 073,70 | 1 944 537,00 | 1 556 055,09 | 80,02 | 135 663,32 | 200 963,55 | -35 991,10 | 16 731 706,80 |
| Celkem akce MC | | | | | | | 0,00 | 227 325,60 | | 227 325,60 | 100,00 | | |
| Celkem | | | | 48 537 842,55 | 29 696 626,43 | 1 808 073,70 | 2 171 862,60 | 1 783 380,69 | 82,11 | 135 663,32 | 200 963,55 | -35 991,10 | 16 731 706,80 |

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Kapitálové výdaje

MHMP – HOM

0045107 - Náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanic odpadní vody

Prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny pro zajištění větší bezpečnosti distribuční sítě, zejména ve vazbě na řešení krizových stavů při dlouhodobém výpadku dodávky el. energie, je nutné navrhnout a realizovat náhradní zdroje el. energie na vybraných čerpacích stanic odpadní vody. Čerpání proběhlo na náhradní zdroje el. energie.

MHMP - INV

0000012 – Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

V rámci stavby již byla vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji. V roce 2020 pokračovala příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu:

Etapa 0001 - Staré Město, Josefov

navýšení Q 2002 + 30 cm

První etapa protipovodňových opatření byla vybudována v letech 1999-2000 na nižší návrhovou hladinu. V důsledku rozhodnutí o navýšení návrhové hladiny dochází k prodloužení linií PPO a u původních úseků musí být vyměněny stávající prvky pro osazení mobilního hrazení. V prvním pololetí 2020 bylo zahájeno územní řízení pro nové úseky a pokračovalo doplňování podkladů pro řízení o povolení změny dokončené stavby pro úseky původní.

V roce 2020 bylo zajištěno územní rozhodnutí v právní moci, kontrolní zpráva TBD a zahájeno vodoprávní řízení.

Etapa 0007 - Troja

část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m. V prvním pololetí 2020 byla pravomocně prodloužena platnost vodoprávního povolení a Radou HMP byl schválen záměr na realizaci veřejné zakázky společným postupem s Povodím Vltavy, které je investorem stavby VD Troja – rekonstrukce dělicí zdi sportovního kanálu.

V roce 2020 byla vypsána ve spolupráci s Povodím Vltavy a.s. veřejná zakázka na dodavatele stavby v rámci společného zadávacího řízení. V současné době probíhá výběrové řízení.

Etapa 0011 - ostatní toky

část 11 Přední Kopanina

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na území Městské části Praha – Přední Kopanina. V roce 2020 byla dokončená stavba převzata a probíhají práce spojené s vyvedením stavby z majetku.

0000013 - BABA II – rekonstrukce inženýrských sítí

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudované kanalizace a vodovodu, nyní provozované v havarijním stavu, včetně rekonstrukce komunikací na Praze 6, sídliště Baba II. Stavba se dělí

na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 - Střední část a etapu 0003 - Západní část. Etapa 0001 je ukončena a zkolaudována. Etapa 0002 a 0003 mají vydané územní rozhodnutí.

V druhé polovině roku 2020 probíhala projektová příprava etapy 0002 - zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Probíhala inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, včetně nezbytné koordinace s investiční akcí PPAS a aktivitami IPR v daném území.

000050 - Technická vybavenost Slivenec

Etapa 0004 - Komunikace Jezírka. Jedná se o rekonstrukci povrchů po výstavbě kanalizace a výměně vodovodů.

Etapa 0005 - Komunikace Slivenec, tj. rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici K Homolce a v ulici K Cikánce.

Etapa 0021 - Rekonstrukce mostků. Jedná se o rekonstrukci 3 mostků a jednoho propustku. Probíhá IC pro vydání UR a jednání o výkupech dotčených pozemků.

V roce 2020 zajištěno stavební povolení na etapu 0004, u etapy 0005 proběhla soutěž pro výběr zhotovitele stavby a zajištění výkonu technického dozoru stavby. Předpoklad zahájení realizace je II. pololetí 2021.

000057 - Prodloužení stoky A2

Předmětem stavby je gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2 v Modřanech a dále nová kanalizace v Komořanech včetně rekonstrukce povrchů komunikací. Pro dokončení stavby zbývá realizace etapy 0004, část 01- gravitační stoka z Cholupic do A2, část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih. Na všechny tři zbývající části etapy 0004 jsou vydaná pravomocná stavební povolení.

V roce 2020 byly na etapu 0004 část 05 a 06 uzavřeny smlouvy o spolupráci s PVS, vybrány zhotovitelé stavebních prací a zahájena realizace. Na etapu 0004 část 01 byla uzavřena smlouva o spolupráci s PVS, vybrán zhotovitel stavebních prací a zahájena realizace.

000085 - Technická vybavenost Řepy

Jedná se o dostavbu či rekonstrukci technické vybavenosti v tomto území.

V roce 2020 probíhala pouze projekční a inženýrská příprava rekonstrukcí ulic - etapa 0006 komunikace Řepy - dostavba, oblast ulic Čistovická a Hořovského a řešení technické podpory pro řešení okolí Karlovarské ulice.

000088 - Technická vybavenost Libuš

Etapa 0013 - Dobronická. Rekonstrukce kanalizačního přivaděče, včetně napojení vedlejších ulic. Následovat bude i rekonstrukce komunikace.

Etapa 0022 - K Vrtilce, její náplní je likvidace dešťových vod v ulic K Vrtilce,

Etapa 0027 - K Březině, rekonstrukce komunikace,

Etapa 0028 - Vacovská - rekonstrukce komunikace,

Etapa 0029 - Ke Kálku, K Pomníku - rekonstrukce komunikace,

Etapa 0030 - Klenovická, Modravská, Na Losách a další v dané lokalitě,

Etapa 0031 - Putimská - rekonstrukce komunikace, IS, včetně přilehlých ulic,

Etapa 0032 - Zátoňská - rekonstrukce komunikace.

V roce 2020 byly dokončeny stavební práce u etapy 0027 - K Březině, proběhlo prodloužení stavebního povolení na etapu 0013 Dobronická, včetně koordinace s PVS a.s., u etapy 0022 - K Vrtilce byly dokončeny práce na stavbě, včetně kolaudace, v roce 2021 proběhne vyvedení stavby z majetku.

0000092 - Technická vybavenost Zličín

Etapa 0015 - Slánská - rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění,

Etapa 0016 - K Zličínu. Rekonstrukce Komunikace a části IS,

Etapa 0020 - U Zličínského hřiště - rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace v ulici Na Radosti v úseku ulic Hrozenkovská a u Zličínského hřiště,

Etapa 0028 - Ke Břvům, její náplní je rekonstrukce komunikace a dostavba chodníků v ulici Ke Břvům v intravilánu městské části,

Etapa 0032 - Zličín - otočka BUS.

V roce 2020 proběhlo dokončení stavebních prací a kolaudace stavby u etapy 0016 Ke Zličínu, pokračovala projektová příprava u etapy 0020 - U Zličínského hřiště a etapy 0015 - Slánská, zajišťování stavebního povolení na etapu 0032 - Zličín - otočka BUS, příprava soutěže na zhotovitele etapy 0028 - Ke Břvům.

0000093 - Technická vybavenost Kbely

Etapa 0028 - ČOV Kbely, náplní je vlastní rekonstrukce čistírny odpadních vod a její zkapacitnění na 20 000 EQ,

Etapa 0029 - Jilemnická - rekonstrukce komunikace v ulici Jilemnická v úseku od přejezdu ČD směrem k ulici Bohdanečská, včetně cyklostezky,

Etapa 0030 - Rackova zahrada. Rekonstrukce komunikace mezi želez. přejezdem a výjezdem z intravilánu obce,

Etapa 0032 - Před Hřbitovem, rekonstrukce komunikace včetně výstavby otočky BUSu.

V roce 2020 bylo zajištěno územní rozhodnutí a byly zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení u etapy 0028 ČOV Kbely, bylo zajištěno stavební povolení a předložen ke schválení záměr RHMP na zhotovitele stavby na etapu 00029 – Jilemnická. Byla dokončena stavba - etapa 0032 Před Hřbitovem, včetně kolaudace.

0000100 - Technická vybavenost Zbraslav

Etapa 0010 - Za Dálnicí, výstavba vodovodních řadů a splaškové kanalizace,

Etapa 0013 - Romana Blahníka, realizace 3. části této etapy tj. rekonstrukci komunikací v ulici Výtvarnická, Gutfreundova, Na Královně a Žofie Podlipské,

Etapa 0015 - Žabovřeská, obsahem je rekonstrukce komunikace včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury a VO v ulici Žabovřeská, 1. část,

Etapa 0018 - K Výtopně, náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Výtopně včetně přemostění komunikace v ulici Strakonická,

Etapa 0020 - Komunikace Peluněk, propojovací komunikace mezi Zbraslaví a Lipencemi,

Etapa 0024 - Sběrná - rekonstrukce komunikací včetně odvodnění.

V roce 2020 probíhalo jednání s ŘSD o konečném rozsahu etapy 0010 - Za Dálnicí, byla řešena neuzavřená soutěž na zhotovitele stavebních prací u etapy 0013 R. Blahníka 3. část, zajištěno stavební povolení a DVZ k zahájení realizace etapy 0015 - Žabovřeská, včetně přípravy záměru ke schválení v RHMP. Dále pak probíhaly projekční práce u etapy 0018 - K Výtopně a etapy 0020 - Komunikace Peluněk.

0000101 - Technická vybavenost Újezd

Jedná se o rozšíření komunikace, včetně její rekonstrukce a výstavby IS - dešťové, splaškové kanalizace, veřejné osvětlení

V roce 2020 byly řešeny pouze koncepční otázky realizace s ohledem na připravovanou stavbu přivaděče vody pro Prahu, požadavky PVS a.s. v této lokalitě ve vazbě na stávající ČOV a možné uložení přivaděče v komunikaci Formanská.

0000102 - Technická vybavenost Koloděje

Etapa 0004 - Komunikace K Dubči pojednává o rekonstrukci komunikací ve správě TSK (K Dubči, V Lipách, K Běchovicím) vč. chodníku od ulice Záhornická vč. likvidace dešťových vod.

Etapa 0009 - K Jízdárně, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v ulici K Jízdárně, U Kosinů, Sedlovická a Synkovická.

Etapa 0010 - Komunikace Koloděje zahrnuje rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská a Bohdašínská.

Etapa 0013 - Solnická je založena na výstavbě dešťové kanalizace v ul. Solnická, která bude sloužit pro odvedení dešťových vod vznikajících při odvodnění ulic Kvasinská, Dobřanská, Kounovská, Bohdašínská a K Sibřině.

V roce 2020 byly dokončeny stavební práce u etapy 0010 - komunikace Koloděje, etapy 0009 - K Jízdárně, včetně následné kolaudace stavby. U etapy 0013 - Solnická řešeny námitky účastníků pro společné řízení na vydání územního a stavebního povolení. Dále pokračovala projekční a investorská příprava etapy 0004 - Komunikace K Dubči.

0000106 - Technická vybavenost Šeberov

Etapa 0022 - K Hrnčírům je zaměřena na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod), přeložku cyklostezky, úpravy uličního prostoru atd. v ulicích K Hrnčírům a na rekonstrukci dotčené komunikace v úseku mezi k. ú. Šeberov a k. ú. Hrnčire. V roce 2020 byla ukončena u etapy 0022 - K Hrnčírům koordinace všech subjektů v daném území. Uskutečnila se soutěž a výběr zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavebních prací je II. pololetí 2021.

0000113 - Technická vybavenost Lipence

Etapa 0009 - IS Dolní Černošice II - zokruhování vodovodních řadů v Lipencích, včetně výstavby vodojemu.

Etapa 0011 - Intenzifikace ČOV - navýšení kapacity stávající ČOV.

Etapa 0015 - K Průhonu, její náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách, K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace) a část komunikace Jílovišťská související s výstavbou obratiště BUS MHD. Akce je v realizaci.

V roce 2020 byla dokončena realizace etapy 0015 - K Průhonu, byl vybrán zhotovitel stavebních prací u etapy 0011 - intenzifikace a rekonstrukce ČOV Lipence a zahájena vlastní stavební činnost. Proběhly práce na obnovení projekční a investorské přípravy etapy 0009 - IS Dolní Černošice a pokračovaly projekční práce u etapy 0013 - Ve Žlábku a Ke Štěrkovně.

0000114 - Technická vybavenost Stodůlky

Etapa 0003 - Vstavačova, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačova, Ostřicová a Pod Zličínem. Jedná se o technicky náročnou stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti. Stavba zahájena 10/ 2017.

Etapa 0004 - Třebonice, její náplní je výstavba inženýrských sítí v k. ú. Třebonice.

V roce 2020 byly dokončeny práce na realizaci etapy 0003 - Vstavačova včetně realizace druhé části této etapy v ulici Pod Zličínem - západ, včetně kolaudace. Dále pak pokračovaly projekční a investorské přípravy etapy 0004 - Třebonice, včetně nezbytné koordinace se sběračem T.

0000117 - Technická vybavenost Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Na stavbu je vydané stavební povolení.

V roce 2020 se uskutečnil výběr zhotovitele stavby a zahájeny vlastní stavební práce. Stavba pokračuje i v roce 2021, kdy bude dokončena.

0000132 - Technická vybavenost Točná

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury, zejména splaškové a dešťové kanalizace v Točné a Cholupicích. Stavba se dělí do čtyř etap.

Etapa 0001 - IS Cholupice. Výstavba dešťové kanalizace v Cholupicích, včetně navazujících stavebních objektů, včetně podzemní trubní retenční nádrže,

Etapa 0002 - IS Točná, odkanalizování celé této oblasti,

Etapa 0003 - ČS + výtlačný řad do Cholupic,

Etapa 0004 - Dešťový řad a retenční nádrž,

Etapa 0005 - Vodovod Zahrádkářská,

Etapa 0006 - Výpustní místo.

V roce 2020 byla ukončena stavební činnost u etapy 0001 - IS Cholupice, včetně kolaudace. U etapy 0002 proběhla soutěž na zhotovitele PD a zahájeny vlastní práce na projektu. Realizována stavba - etapa 0005 - vodovod Zahrádkářská. Po vydání územního rozhodnutí u etapy 0003 - Výtlačný řad do Cholupic se pokračuje na PD pro stavební povolení. Vybraný zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci u etapy 0006 - Výpustní místo.

0000133 - Technická vybavenost Ďáblice

Etapa 0005 - Odvodnění Ďáblic, jejíž náplní je likvidace dešťových vod v MČ Praha - Ďáblice, tj. zkapacitnění Mratínského potoka a rekonstrukce DUN (dešťová usazovací nádrž).

Etapa 0009 - Komunikace II - rekonstrukce chodníků, parkovacích stání atd.

Etapa 0010 - chodník Kostelecká. Dobudování chodníku od ul. K Červenému mlýnu k nájezdu na Březiněves.

V roce 2020 proběhla kolaudace staveb - etapy 0009 Komunikace - Ďáblice II a etapy 0010 - chodník Kostelecká.

0000134 - Technická vybavenost Dolní Počernice

Etapa 0007 - Národních hrdinů I, náplní je rekonstrukce dešťové kanalizace v této ulici v úseku po jižní předmostí mostu přes Rokytku, která je podmiňující pro výstavbu akce „Bytové domy Dolní Počernice - Jih“.

Etapa 0009 - Úpická, rekonstrukce komunikace, odvodnění, parkovací stání...

Etapa 0028 - Lávky přes Rokytku. Rekonstrukce lávek - požadavek MČ.

Etapa 0029 - Národních hrdinů II - rekonstrukce komunikace.

Etapa 0030 - Nad Rybníkem. Dokončení rekonstrukce komunikace a chodníků.

V roce 2020 bylo zajištěno stavební povolení a zpracována DVZ u etapy 0009 - Úpická, podána žádost o SP u etapy 0028 - Lávky přes Rokytku, probíhala investorská činnost na etapě, podání žádosti o SP u etapy 0029 - Národních hrdinů II.

0000137 - Technická vybavenost Kyje – Hutě

Etapa 0006 - Cidlinská - Jaroslavická 2. část - předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací.

Etapa 0008 - K Hutím - rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, přeložka teplovodu.

V roce 2020 byl vybrán zhotovitel stavebních prací, pokračovaly stavební práce u 2. části etapy 0006 Cidlinská - Jaroslavická.

0000138 - Technická vybavenost Kunratice

Etapa 0007 - Volarská. Rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejné osvětlení,

Etapa 0009 - K Zeleným domkům, rekonstrukce komunikace včetně výstavby dešťové kanalizace a chodníků v ulici K Zeleným domkům, a to v rozsahu ulic Vídeňská a K Libuši,
Etapa 0018 - Komunikace IV, rekonstrukce komunikace, chodníků,
Etapa 0023 - Ohrada, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení,
Etapa 0024 - Zelené domky, výstavba komunikace pro pěší a cyklisty,
Etapa 0025 - Kanalizace V, stoka X. výstavba splaškové kanalizace,
Etapa 0026 - Komunikace K Verneráku - rekonstrukce IS, komunikace, hráze rybníka.
V roce 2020 proběhla kolaudace stavby u etapy 0007 Volarská, zajištění IČ pro změnu stavby před jejím dokončením u etapy 0025 kanalizace V, stoka X. Zahájena stavba u etapy 0009 - K Zeleným Domkům. Dále probíhala příprava na výběr zhotovitele stavby u etapy 0018 - Komunikace IV a projekční činnost u etap 0023, 0024, 0026.

0000152 - Technická vybavenost Dolní Chabry

Etapa 0010 - Chodník Spořická, její náplní je výstavba oboustranného chodníku a zřízení zastávek BUS MHD podél komunikace v ulici Spořická.
V roce 2020 probíhala pouze koordinační činnost s MČ. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0000161 - Technická vybavenost Kolovraty

Etapa 0005 - Do Lipan zahrnuje výstavbu komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace v ulici Do Lipan.
Etapa 0007 - Propojovací komunikace, 2. část. obsahem této části etapy je výstavba propojovací komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství.
Etapa 0009 - Parkoviště u koupaliště.
V roce 2020 byla zkolaudována stavba u etapy 0009 Parkoviště, pokračovala projektová příprava u etapy 0007 - Propojovací komunikace, pokračovala investorská příprava u etapy 0005 - Do Lipan, (zejména výkupy pozemků).

0000196 - Technická vybavenost Klánovice

Etapa 0003 - Komunikace III, 2. část její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická, Řepečská a K Rukavičkárně.
Etapa 0003 - Komunikace III, 3. část její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulicích Krovova, Voňkova atd.
Etapa 0004 - Komunikace IV, její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici K Rukavičkárně, Slavětínská ...
V druhé polovině roku 2020 byla zkolaudována stavba u 2. části etapy 0003 - Komunikace III, připravena projektová dokumentace pro zahájení realizace 3. části této etapy, probíhala předprojektová a projekční příprava na etapě 0004 - Komunikace IV.

0000204 - Technická vybavenost Nebušice

Etapa 0006 - Gabrielka, její náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury v ulici Truhlářka, Pod Vodojemem a U Gabrielky.
Etapa 0015 - U Pohádky, její náplní je rekonstrukce komunikace a likvidace dešťových vod v ulici U Pohádky a okolí.
Etapa 0016 - V Sídlišti, její náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace.
V roce 2020 došlo k zajištění stavebního povolení u etapy 0015 - U Pohádky, dále ke zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a následnou delimitaci stavby na MČ.

0003082 - Technická vybavenost Radotín

Etapa 0017 - Lošetická, její náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v oblasti ulic Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická. Ve 4. Q. 2018 byla zahájena realizace.

Etapa 0025 - Propojovací, která řeší dokončení výstavby technické infrastruktury západní části MČ.

V roce 2020 byla dokončena a zkolaudována stavba u etapy 0017 - Lošetická, pokračovala projekční a investorské příprava pro etapu 0025 - Propojovací.

0003090 - Technická vybavenost Řeporyje

Etapa 0006 – Jáchymovská - rekonstrukce komunikace, výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení.

Etapa 0017 - vodovod Z. Kopanina - požadavek MČ na dostavbu vodovodního řadu.

Etapa 0018 - Řeporyjské nám. II. část. rekonstrukce komunikace, chodníků, prostoru náměstí atd.

Etapa 0025 - Muzikova - MHD, rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod a zřízení obratiště BUS MHD v ulici Muzikova.

V roce 2020 byla připravena soutěž pro výběr zhotovitele stavby - etapy 0006 - Jáchymovská, zahájena IČ k zajištění územního rozhodnutí u etapy 0018 - Řeporyjské náměstí, podaná žádost na zajištění stavebního povolení u etapy 0025 - Muzikova - MHD. Dále probíhala koordinační jednání s MČ ohledně delimitace akcí na INV, které připravuje MČ. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0003103 - Technická vybavenost Lochkov

Etapa 0003 - Kanalizace II, které náplní je výstavba splaškové kanalizace včetně rekonstrukce místních komunikací v jižní části k. ú. Lochkov v oblasti Za Ovčínem.

Etapa 0007 - Centrum, její náplní je výstavba a rekonstrukce technické vybavenosti v oblasti ulic Cementářská, Za Ovčínem a U Sušičky.

Etapa 0013 - propojovací chodník.

V roce 2020 bylo vydané územní rozhodnutí a probíhalo zpracování DSP na etapu 0013 - Propojovací chodník.

0003106 - Technická vybavenost Suchdol

Etapa 0001 - rekonstrukce komunikace a IS v části Suchdola.

Etapa 0002 - kanalizace Budovec. Rekonstrukce a dostavba kanalizace.

Etapa 0007 - Komunikace Výhledy - SK, jejíž náplní je celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace.

V roce 2020 byla dokončena realizace stavby u etapy 0007 - SK Výhledy, byla zahájena realizace stavby u etapy 0001 rekonstrukce komunikace Suchdol a pokračovaly práce na PD u etapy 0007 - Výhledy - komunikace.

0003111 - Technická vybavenost Lysolaje

Etapa 0008 - Protipovodňová opatření II, které náplní je likvidace dešťových vod a protipovodňová opatření v povodí lokality nad ulicí Starodvorská a pro lokalitu Laťka.

Etapa 0018 - Záložní zdroj vody.

V druhé polovině roku 2020 proběhla soutěž na zhotovitele stavby - Záložní zdroj vody. Realizace na jaře 2021.

0003113 - Technická vybavenost Přední Kopanina

Etapa 0010 - Preláta - Skalka řeší dostavbu vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Skalka a její přípravnou fázi zajišťuje PVS. Náplní této etapy je rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV v oblasti Mechová.

Etapa 0012 - Stezka pro nemotorovou dopravu, jedná se o stavbu propojovacího chodníku mezi Městskou částí Přední Kopanina a letištěm Václava Havla pro pěší a cyklistickou dopravu. Chodník musí procházet pod komunikací I/7 (Lipská).

V druhé polovině roku 2020 probíhala koordinační jednání s MČ ohledně delimitace stavby - etapy 0010, příprava soutěže na zpracovatele PD u etapy 0013 - Do Roklí.

0003119 - Technická vybavenost Čakovice

Etapa 0007 - odkanalizování Čakovic, výstavba kanalizačního sběrače.

Etapa 0008 - Otavská. Rekonstrukce komunikace a náměstí před úřadem.

Etapa 0010 - Náves Třeboradice - rekonstrukce uličního prostoru.

Etapa 0020 - Kostelecká, jedná se o rekonstrukci komunikace včetně inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, VO, chodníků, cyklostezky a kabelů NN a slaboproudu).

Etapa 0025 - Komunikace Cukrovarská, které náplní je rekonstrukce komunikace Cukrovarská včetně výstavby chodníků a VO v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii.

Etapa 0042 - Jirsáková. Rekonstrukce komunikace a IS, rekonstrukce dešťové kanalizace.

Etapa 0043 - Na Kačence - rekonstrukce komunikací v dané lokalitě, včetně odvodnění a řešení uličního prostoru.

V roce 2020 pokračovaly projektové práce na etapě 0007 - Odkanalizování Čakovic, bylo požádáno o kolaudaci stavby u etapy 0008 - Otavská, probíhala jednání dotčených subjektů ve vazbě na možnou realizaci etapy 0020 - Kostelecká a etapy 0025 - Komunikace Cukrovarská. Je hotova příprava na realizaci etapy 0010 - Komunikace Třeboradice. U etapy 0043 - Na Kačence je zpracována DSP a proběhla inženýrská činnost za účelem podání žádosti o sloučené řízení na stavební úřad.

0003127 - Technická vybavenost Běchovice

Etapa 0008 - Spojovací, rekonstrukce chodníků podél komunikace Mladých Běchovic v úseku Českobrodská a podchod pod tratí ČD, včetně komunikace pro pěší a cyklisty podél Běchovického potoka.

Etapa 0015 - Dešťová kanalizace II. rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace. I. část realizována v r. 2018.

Etapa 0022 - K Jalovce, rekonstrukce komunikace, přeložky sítí, nové IS, úprava retenční nádrže.

Etapa 0028 - Sběrná - rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení.

V roce 2020 byla u etapy 0008 - Spojovací podána žádost pro vydání územního rozhodnutí, u etapy 0022 - K Jalovce zajištěno územního rozhodnutí.

0003136 - Technická vybavenost Satalice

Etapy 0019 - Budovatelská II, její náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků včetně zastávky BUS MHD v ulici Budovatelská.

Etapa 0021 - K Radonicím. Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici K Radonicím v intravilánu MČ. Stavba zkolaudována.

Etapa 0023 - Za železnicí - rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace.

V roce 2020 pokračovala projektová příprava u etapy 0019 - Budovatelská a práce na zpracování projektové dokumentace pro etapu - 0023 - Za Železnicí.

0003140 - Technická vybavenost Újezd nad Lesy

Etapa 0028 - Komunikace Starokolínská, rekonstrukce komunikace a přilehlého uličního prostoru navazujícího na rekonstrukci kanalizace.

Etapa 0018 - Komunikace sever. Rekonstrukce komunikace v ulici Čekanovská.

Etapa 0021 BUS MHD - ČD zabývající se výstavbou smyčky MHD - BUS u stanice ČD Klánovice vč. nezbytné infrastruktury. V rámci realizace etapy bude řešeno rozšíření smyčky na lesní pozemky a příjezd zástavbou.

Etapa 0023 - Novolhotská se zabývá rekonstrukcí komunikace vč. likvidace dešťových vod v části Blatov, která je ohraničena komunikacemi v ulici Novolhotecká a "dolní" Starokolínská.

Etapa 0024 - Propojovací, které naplní je výstavba komunikace vč. chodníků a parkovacích stání mezi komunikací v ulici Staroklánovická a příjezdovou komunikací k obratišti BUS MHD u podchodu pod tratí ČD.

V roce 2020 probíhala ve spolupráci s MČ příprava na soutěž - zhotovitel DSP, dále pak etapy 0018 a etapy 0021. U etapy 0024 proběhla koordinační jednání s TSK, MČ a DOSS ohledně řešení území v návaznosti na potřebu vybudování P+R v oblasti nádraží.

0003145 - Technická vybavenost Vinoř

Etapa 0011 - Sběrná. Výstavba cyklochodníku mezi MČ Kbely a MČ Vinoř.

Etapa 0012 - ČOV Vinoř, jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV Vinoř, která byla původně navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu 6 000 EO (ekvivalentních obyvatel).

Etapa 0013 - Dražkovská, její naplní je výstavba nové komunikace mezi ulicemi Bohdanečská a Mladoboleslavská.

V druhé polovině roku 2020 bylo zajištěno stavební povolení, byl vybrán zhotovitel na realizaci stavební části etapy 0011 - Sběrná, proběhla kontrola PD a příprava soutěže na zhotovitele stavební části u etapy 0012 - ČOV Vinoř.

0003150 - Technická vybavenost Benice

Etapa 0003 - Komunikace Benice, Rekonstrukce komunikací, chodníky, veřejné osvětlení.

Etapa 0004 a 0005 - Květnového povstání, rekonstrukce komunikace, chodníků, včetně dešťové kanalizace, opěrné zídky atd. V rámci této akce přeložka CETIN.

Etapa 0006 - Revitalizace obce, její naplní je dokončení technické vybavenosti v MČ Praha - Benice.

Etapa 0007 - Propojovací komunikace, její naplní je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty mezi MČ Benice a MČ Uhřetěves.

V druhé polovině roku 2020 byly u etapy 0003 - Komunikace Benice dokončeny stavební práce na realizaci, zajištěna kolaudace a vyvedení stavby, u etapy 0004 - Květnového povstání a 0005 - Na Luka vyvedení z majetku města. Pokračovala projekční a investorská příprava etapy 0006 - Revitalizace obce a etapy 0007 - Propojovací.

0003151 - Technická vybavenost Dubeč

Etapa 0011 - Komunikace Dubeč. Rekonstrukce komunikace, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace a jejího doplnění, chodníky, veřejné osvětlení.

Etapa 0012 - U Lázeňky. Rekonstrukce komunikace, dešťové a splaškové kanalizace, veřejné osvětlení.

Etapa 0026 - Lipové nám. Výstavba splaškové kanalizace.

Etapa 0027 - TI pro HZ, která je podmiňující investicí pro výstavbu Hasičské zbrojnice Dubeč II v této městské části a její naplní je rekonstrukce komunikace a doplnění IS.

Etapa 0030 - Kolocova, úprava prostoru před hřbitovem.

Etapa 0033 - Kolodějský zámek. Rekonstrukce komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení.
V roce 2020 byl vybrán zhotovitel stavby u etapy 0027 - TI pro HZ a stavba byla dokončena, pokračovala inženýrská činnost u etapy 0011 - Komunikace Dubeč, u etapy 0026 - Lipové náměstí probíhala inženýrská činnost, stejně tak u etapy 0030 - Kolocova, 0033 - Kolodějský zámek.

0003168 - Technická vybavenost Křeslice

Etapa 0004 - Na Vlásačce. Rekonstrukce komunikace v rámci celoplošné rekonstrukce komunikací, včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v katastru MČ Praha - Křeslice.

Etapa 0004 - část B, C, D, pokračování plošné rekonstrukce komunikací v obci.

Etapa 0008 - Štychova - rekonstrukce části komunikace a chodníků.

V roce 2020 byly řešeny nároky zhotovitele vícepráce po skončení stavby etapy 0004 - Komunikace. Připraveny podklady pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby u etapy 0004 - část B, C, D. U etapy 0008 ukončena realizace stavby, včetně kolaudace.

0003171 - Technická vybavenost Štěrboholy

Etapa 0012 K Lesíku - kompletní rekonstrukce uličního prostoru (komunikace, kanalizace...)

V roce 2020 pokračovala pouze projekční a investorská činnost u etapy 0012 - K Lesíku.

0003295 - Technická vybavenost Horní Počernice

Etapa 0012 - Třebešovská. Náplní je dokončení výstavby vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v ulici Sekeřická, Rožnovská, Třebešovská a další.

Etapa 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část, náplní je rekonstrukce komunikací včetně výstavby chodníků v ulici Zdoňovská, Na Pozorce, Všelipská a další.

Etapa 0014 - komunikace Otovická.

Etapa 0020 - Tikovská, rekonstrukce a dostavba opěrné zdi.

Etapa 0025 - K Rybárně, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení.

Etapa 0034 - V Slavětíně, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení.

V roce 2020 byl vybrán zhotovitel stavby etapy 0012 - Třebešovská. Byly dokončeny stavební práce u etapy 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část a příprava kolaudace stavby. Dále probíhala projektová příprava u etapy 0025 - K Rybárně a u etapy 0034 - V Slavětíně (lokalita ulic V Slavětíně a Ve Žlábku).

0004506 - Technická vybavenost Velká Chuchle

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Do roku 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD.

Etapa 0013 - Na Hvězdárně - akce dokončena, nevyvedena.

Etapa 0014 - Na Cihelně. Rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění, veřejné osvětlení.

V roce 2020 proběhla jednání s MČ a TSK vedoucí k zahájení procesu vyvedení majetku u etapy 0013 - Na Hvězdárně, u etapy 0014 - Na Cihelně bylo vydáno stavební povolení a probíhá příprava pro výběr zhotovitele - realizace stavby.

0004507 - Technická vybavenost Vokovice

Předmětem připravovaného projektu je rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace, obnova vodovodu a uličního prostoru v podstatné části ulic v lokalitě Vokovic. Ve spolupráci s MČ připraveno celkem 6 etap. Bude zahájena projektová příprava.

V roce 2020 proběhla jednání s MČ, PVS a.s. ohledně rozsahu předprojektové a projektové činnosti v dané lokalitě a stanoven postup zpracovávání projektové dokumentace dle jednotlivých etap, pokračovalo zpracovávání projektové dokumentace dle jednotlivých etap.

0006963 - Celková přestavba a rozšíření ústřední čističky odpadních vod na Císařském ostrově

etapa 0001 - Nová vodní linka

V roce 2020 pokračoval prodloužený Zkušební provoz na nové vodní lince, Zhotovitel realizoval postupně požadavky na konečné stavební úpravy vyplývající z dodatků č. 19, č. 20 a č. 23 ke smlouvě o dílo, souběžně probíhala činnost Správce stavby.

etapa 0003 - Kalové hospodářství

Zhotovitel dokončil práci na první etapě studie proveditelnosti, v rámci následné druhé etapy provedl podrobný rozbor čtyř doporučených variant a dopracoval „basic design“ zhotovitelem vybrané varianty řešení kalového hospodářství.

etapa 0004 - Nátokový labyrint - levý břeh

Zhotovitel projektové dokumentace projednával dokumentaci změny stavby před dokončením, předpoklad podání žádosti o změnu stavby před dokončením je 1. pololetí roku 2021.

etapa 0005 - Nátokový labyrint - pravý břeh

Po zastavení původní zakázky na výběr zhotovitele stavby byl v 1. pololetí vybrán nový administrátor, který připravoval novou veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby. Byly podány a hodnoceny dvě nabídky, připravuje se materiál do RHMP na schválení vybraného zhotovitele.

etapa 0008 - Definitivní uzávěr

Byla připravena realizace funkční zkoušky zdvihacího zařízení na komoře Podbaba, na jejímž příznivém provedení závisí odsouhlasení nově navrženého úsporného řešení definitivního uzávěru Povodím Vltavy. Funkční zkouška proběhla v listopadu 2020, probíhá její vyhodnocování.

etapa 0009 - Retenční nádrž - pravý břeh

V průběhu roku 2020 probíhalo projednání dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými stranami.

etapa 0010 - Retenční nádrž - levý břeh

Probíhaly přípravy na zahájení projektových prací.

0007133 - Investorská příprava pro kapitolu 02

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020.

Na základě Usnesení RHMP č. 2693 ze dne 30. 11. 2020 bylo čerpání rozpuštěno na jednotlivé stavby.

0007499 - Technická vybavenost Dolní Měcholupy

Etapa 0002 - Za Kovárnou. Rekonstrukce komunikace, chodníků, vjezdů, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložka plynu.

V roce 2020 proběhlo prodloužení SP na komunikaci u etapy 0002 - Za Kovárnou, aktualizována DVZ.

0007500 - Technická vybavenost Praha 6

Etapa 0006 - Šárecké údolí II. Kompletní rekonstrukce komunikace, včetně IS.

Etapa 0021 - Pokojná, její náplní je výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Pokojná a Dolní Šárka I.

V roce 2020 bylo zajištěno stavební povolení, zpracování DVZ u etapy 0006 - Šárecké údolí s přípravou záměru do RHMP.

0007981 - Technická vybavenost Za Horou

Etapa 0004 - Třešňová. Budou řešeny nové povrchy komunikací v ul. Aloisovská, Jednostranná a zbývající část ul. Třešňová, včetně rekonstrukce vodovodu a VO. V místě komunikací a tras vodovodu doposud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy a významná část dotčených pozemků patří celkem 17 soukromým osobám.

V roce 2020 probíhala inženýrská činnost u etapy 0004 zaměřená na výkupy pozemků.

0008498 - Vodovodní řad Nová Ves

Tato stavba řeší napravení „historických“ nedostatků při výstavbě vodohospodářské infrastruktury ve velkých sídlištních celcích. Při výstavbě nových vodovodních řadů v dané lokalitě (stavba č. 0114 TV Stodůlky) bylo konstatováno, že tyto se napojují do řadů, které nebyly zkolaudovány a tudíž převedeny do správy PVS a.s., a které nesplňují základní hygienické normy. Na základě kamerového průzkumu byla zjištěna řada technických nedostatků a neméně důležité je zjištění, že některé řady jsou vedeny na soukromých pozemcích. Nejvýhodnějším řešením k nápravě všech těchto nedostatků je výstavba nových řadů v lokalitě Nová Ves.

V roce 2020 proběhlo zpracování projektové dokumentace.

0008548 - Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic

Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV v Běchovicích v roce 2010, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení sběrače H o 2015 m směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dolní Počernice a povede do ulice Nad rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Připojení ČOV bude provedeno výtlačkem v délce 420 m. Vzhledem k velké investiční náročnosti a dlouhodobé realizaci této stavby, byla tato stavba rozdělena do čtyř etap, a to etapa 0001 - Dolnopočernická, etapa 0002 - Běchovická, etapa 0003 - Výhledová a etapa 0004 - Svěpravická.

Etapa 0002 - Stoka H2 (Běchovická)

Celková délka etapy 0002 - sběrače DN800 je 750,00 bm, z toho je 442,00 bm realizováno hornickým způsobem. Připojení PČOV na sběrač je stokou DN400 a DN1000 v celkové délce 518,40 bm.

V roce 2020 byl schválen Zastupitelstvem HMP záměr realizovat veřejnou zakázku a bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Dále bylo zahájeno výběrové řízení na technický dozor investora. Radou HMP byl schválen záměr realizovat veřejnou zakázku na služby-geotechnický monitoring.

Etapa 0003 - Stoka H3 (Výhledová)

Jedná se o pokračování kanalizačního sběrače H a tato etapa má charakter výhledové realizace.

Etapa 0004 - Stoka H4 (Svěpravická)

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače „H2“ - DN800 v délce 1 160,00 bm.

V roce 2020 probíhala investorská příprava stavby.

0008588 - Technická vybavenost Malá Ohrada

Etapa 0006 - Červeňanského. Dokončení komplexní rekonstrukce inženýrských sítí, vozovek a chodníků a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady.

V roce 2020 bylo zajištěno stavební povolení, vybrán zhotovitel stavby a zahájena stavební činnost. Dokončení stavby v roce 2021.

0008618 - Technická vybavenost Praha 4

Etapa 0006 - Stará cesta. Rekonstrukce komunikace a IS.

Etapa 0007 - Na Vrstevnici. Rekonstrukce komunikace a IS.

V roce 2020 probíhalo pokračování projektové a inženýrské činnosti u etapy 0006 - Stará cesta a 0007 - Na Vrstevnici.

0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic

Stavba zahrnuje prodloužení sběrače „T“ do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 o celkové délce 1 755 bm. Tento sběrač umožní odkanalizování k.ú. Třebonice a nová rozvojová území v povodí sběrače.

V roce 2020 probíhalo projednávání dokumentace pro stavební povolení.

0008950 - Technická vybavenost Praha 15

Jedná se o rekonstrukce, sjednocení povrchů komunikací pro pěší, včetně dobudování chybějícího odvodnění, parkovacích stání, veřejného osvětlení na území Prahy 15 v rámci zbývajících etap stavby.

Etapa 0010 - Hornoměřolská.

Etapa 0011 - Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Horní Měcholupy - 1. část.

Etapa 0013 - Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Hostivař - 1. část.

V roce 2020 probíhala stavební činnost u etapy 0011 - H. Měcholupy, 1. část s tím, že stavba končí v roce 2021. Dále pak zajišťování stavebního povolení stavby u etapy 0010 - Hornoměřolská a projektovou přípravu etapy 0013.

0010992 - EU-Protipovodňová opatření Botič

Jedná se o dotační projekt financovaný z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci investiční akce 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření částí PPO, konkrétně zpracování Analýza odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče, podle platné Metodiky odboru ochrany vod uveřejněné ve věstníku MŽP, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření pro celé povodí Botiče.

V roce 2020 byla zpracovaná studie včetně zajištění inženýrské činnosti a administrace dotačního projektu.

0010993 - EU-Protipovodňová opatření Rokytka

Jedná se o dotační projekt financovaný z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci investiční akce č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření částí PPO, konkrétně zpracování Analýza odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytka, podle platné Metodiky odboru ochrany vod uveřejněné ve věstníku MŽP, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření pro celé povodí Rokytka.

V roce 2020 byla zpracovaná studie včetně zajištění inženýrské činnosti a administrace dotačního projektu.

0010994 - EU-Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. Jedná se o dotační projekt financovaný z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci investiční akce 42474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle, konkrétně na provedení stavebních prací na výstavbu ochranné zdi a vybudování chodníků a komunikací na území bývalé skládky.

V roce 2020 probíhala realizace projektu včetně zajištění vydání stavebního povolení na ochrannou zeď.

0040019 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi

Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč umožní přepojení kanalizačního systému sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN800 v délce 2 800 bm a DN500 délky 440 bm. V roce 2020 byla doplňována dokumentace pro vydání společného povolení (ÚR+SP) a koncem roku 2020 předána na MČ Praha 15. Probíhají jednání z důvodů majetkových problémů s vlastníky soukromých pozemků, připravuje se výběrové řízení na dokončení inženýrských činností vzhledem k insolvenčnímu řízení stávajícího příkazníka.

0040020 - Technická vybavenost Letňany

Etapa 0004 - Křivoklátská, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, inženýrských sítí,

Etapa 0008 - podchod Veselská, rekonstrukce komunikace a chodníků,

Etapa 0009 - Cyklostezka,

Etapa 0010 - Vítkovická a Šumperská,

Etapa 0011 - Komunikace podél PVA.

V roce 2020 probíhala inženýrská činnost pro zajištění etapy 0004 - Křivoklátská, 0010 Vítkovická a Šumperská a etapy 0011 komunikace podél PVA. U etap 0008 a 0009 byl řešen proces vyvážení majetku.

0040021 - Technická vybavenost Petrovice

Etapa 0004 - Novopetrovická, rekonstrukce komunikace, výstavba veřejného osvětlení. Bude zahájena projektová příprava.

Etapa 0005 - Dobrá voda. Zadání zpracování majetkového elaborátu.

V roce 2020 zde neprobíhaly žádné činnosti a nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0040022 - Technická vybavenost Troja

Etapa 0007 - Trojská II. rekonstrukce komunikace včetně odvodnění křižovatky v ulici Trojská v křížení s ulicí Pod Havránkou. Součástí etapy je odvodnění části Botanické zahrady nad komunikací v této ulici.

Etapa 0006 - Pod Havránkou II, jejíž náplní je výstavba jednotné kanalizace a následná rekonstrukce komunikace v pokračování ulice Pod Havránkou.

V roce 2020 probíhaly pouze koordinační schůzky s MČ a PVS ve věci dalšího postupu předprojektové a projektové přípravy.

0040297 - Technická vybavenost Hloubětín

Stavba je rozdělena do řady etap s termínem realizace do roku 2022. Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie.

Etapa 0004-0006. Rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky - část území Hloubětína. Opakování soutěže na zhotovitele díla.

Etapa 0007 - Mochovská I. - rekonstrukce uličního prostoru v okolí školy. Byla podána žádost o stavební povolení v 03/2019.

Etapa 0008 - Mochovská II. - rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky, probíhá projekční příprava.

Etapa 0012 - Milovická, rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky.

V roce 2020 byla ukončena realizace stavby u etapy 0004, 0005, 0006, s tím, že probíhá průběžná kolaudace těchto tří etap. Dále pokračovaly projekční a inženýrské činnosti u etap 0007, 0008 a 0012 - Milovická. Nově zařazena etapa Hloubětín - Jih.

0040741 - Technická vybavenost Zahradní město

Etapa 0006 - Zabezpečení svahu Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky - realizace projekčních a následně stavebních prací na základě havarijního výměru.

V roce 2020 zajištěn havarijní výměr, byla vyhotovena DVZ a připravena VZMR na realizaci stavby - etapy 0006 - Nad Chaloupkami.

0040954 - Technická vybavenost Bílá Hora

Havarijní technický stav IS, nevhodné uspořádání dopravního prostoru. Zpracována studie území lokalitu rozděluje na sedm samostatných etap. Každá bude řešit jednotlivé stavební objekty: komunikace, kanalizaci splaškovou a dešťovou, vodovod, plynovod, rozvody VN a NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení.

Etapa 0007 - Chýňská - první část území Bílé Hory zahrnující tuto a další ulice v lokalitě.

V roce 2020 probíhaly projekční a inženýrské činnosti u etapy 0007 - Chýňská.

0042124 - Protipovodňová opatření 2013 - modernizace a rozšíření části protipovodňových opatření

Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013. V prvním pololetí 2020 pokračovala příprava a realizace stavby v následujícím rozsahu:

navýšení čerpací kapacity ČS na vodním toku Rokytka v Libni

V rámci stavby je navrženo rozšíření stávající povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech pro zvýšení kapacity z 20 na 40 m³/s, a to včetně zajištění mobilních zdrojů pro případ výpadku energetické sítě. V roce 2020 bylo vydáno vodoprávní povolení, které nabylo právní moci, a byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

navýšení PPO podél Krňáku - Zbraslav

Z důvodu změny odtokových poměrů způsobené výstavbou mimoúrovňové křižovatky radotínského mostu bylo navrženo navýšení části protipovodňové linie podél slepého ramene Berounky, Krňák, v délce cca 110 m. V roce 2020 bylo vydáno vodoprávní povolení, které nabylo právní moci. Dále byla aktualizována dokumentace pro výběr zhotovitele a připravena ZD pro výběr zhotovitele s tím, že realizace stavby se předpokládá v roce 2021.

rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem

Na základě usnesení Rady HMP dochází k dílčí úpravě stopy protipovodňové linie do původní stopy PPO před snížením úrovně ochrany Zbraslavi z Q₅₀₀ na Q₁₀₀. V roce 2020 bylo vydáno vodoprávní povolení, které nabylo právní moci. Dále byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele, připraven záměr na vypsání soutěže na zhotovitele stavby s tím, že realizace se předpokládá v roce 2021.

Malá Chuchle, opatření na dešťové kanalizaci

Předmětem stavby je vybudování hradidlové komory na dešťové kanalizaci neznámého vlastníka v Malé Chuchli, aby jí nedocházelo k průniku povodňových vod do chráněného území, a opatření pro umožnění přečerpávání vnitřních vod za povodně. V roce 2020 byla realizace stavby dokončena, dílo bylo převzato a zkolaudováno.

poldr Královice

Předmětem stavby je suchá nádrž na Rokytce nad zastavěným územím Městské části Praha - Královice. Na základě usnesení Rady HMP č. 1465 ze dne 12. 6. 2018 v roce 2020 pokračovaly v rámci 14 vlny kroky pro podmiňující změnu územního plánu.

poldr Kolovraty

Předmětem stavby je nový poldr na Říčanském potoce nad zástavbou Kolovrat. V prostoru zátopy je uvažováno s revitalizační úpravou a vybudováním tůní, do kterých by mohlo být vyústěno odvodnění nového mostu na připravované části Pražském okruhu (místo dosud uvažovaných podzemních nádrží). Na základě podnětu MČ IPR činí kroky pro podmiňující změnu územního plánu.

kanalizace Velká Chuchle

Předmětem stavby je dešťová kanalizace umožňující odvodnění území severně od Dostihové ulice, a to i za povodně. V roce 2020 probíhalo projednávání dokumentace pro stavební povolení, došlo k podání žádosti o vodoprávní povolení.

0042359 - Papírenská - kanalizační sběrač

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace - rekonstrukci stávající stoky „D“ DN 1200 její zkapacitnění na DN 1400 mm z trouby litinové. Celková délka rekonstruované části kanalizace je 481 m. Napojení této stoky bude provedeno na stávající rozdělovací komoru v ulici Papírenská a konec stoky bude zaústěn do šachty D3 v prostoru ÚČOV. Součástí plnění je rušení stávajících nefunkčních řadů BET DN 1200. Realizace této stavby bude v koordinaci se stavbou „Nátokový labyrint - levý břeh“.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042472 - Technická vybavenost Březiněves

Etapa 0004 - Bezejmenná. Rekonstrukce komunikace a IS.

Etapa 0005 - Bezinková. Rekonstrukce komunikace a IS, chodníky.

Etapa 0006 - Na poli. Rekonstrukce komunikace a IS, veřejné osvětlení.

V roce 2020 byla zahájena a pokračovala projektová příprava pro etapu 0004 - Bezejmenná, 0005 - Bezinková.

0042473 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba

Botanická zahrada připravila projekt dostavby areálu Západ, který by měl doplnit vybavenost pro návštěvníky. Jedná se o restauraci a sociální zařízení včetně objektů inženýrských sítí a komunikací. Tento areál je podpůrný pro provoz skleníku Fata Morgána. Realizace stavby byla zahájena v roce 2018.

V roce 2020 pokračovaly stavební práce spojené s inženýrskou činností, s tím že stavba bude ukončena k 31. 1. 2021.

0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce, realizace je s využitím dotace Operačního programu Životní prostředí.

V roce 2020 zde pokračovaly vlastní stavební práce, inženýrská činnost na dokončení výkupu pozemků, projektová a inženýrská činnost pro II. etapu, na případnou realizaci II. etapy. Bylo zajištěno vydání stavebního povolení na ochrannou zeď. Vedena jednání s vlastníkem pozemku Mgr. Klánem – soudní spor pro náhradu škody.

0042476 - Dofakturace pro kapitolu 02

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042699 - Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze

Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ulice Klapkova v úseku od ulice Březiněveská až po Hornáteckou. Lze zahájit realizaci akce.

V roce 2020 probíhala inženýrská činnost spojená ze zajištěním prodloužení stavebního povolení.

0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.

Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních přírodních a historických hodnot parku. Součástí stavby je kromě vlastního návrhu parku také koncepční architektonické řešení uličních částí náměstí a prověření vhodnosti a umístění podzemních garáží v jeho jihovýchodní části.

V roce 2020 byla zpracovaná projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a bylo zahájeno její projednání.

0042811 - Vodovod Botanická zahrada

Jedná se o výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady. Vodovod je napájen z odběrného objektu umístěného u břehu Vltavy. Odtud trasa pokračuje přes areál Trojského zámku, prochází pod veřejnou komunikací směrem do Botanické zahrady. V horní části zahrady je zbudován podzemní vodojem, ve kterém je připraveno napojení na stávající zavlažovací systém.

Stavba byla dokončena, v průběhu prvního pololetí roku 2021 bude předána provozovateli.

0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova

Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova zpracované v gesci IPR, vyplývá několik dílčích studií proveditelnosti, které pokračují dalšími projekčními stupni a následnou realizací. Studie řeší rozvoj území Císařského ostrova a obou břehů Vltavy v tomto místě s ohledem na zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek, úpravy břehů řeky. Celková přestavba Císařského ostrova zahrnuje i dílčí úpravy Nové vodní linky ÚČOV, které jsou již realizovány. V roce 2020 probíhaly projektové práce na etapě 0005 - Rekultivace jihovýchodní části ostrova, byla vypracována projektová dokumentace a podána žádost o změnu využití území.

0042813 - Výkup pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6

Jedná se o výkup pozemků na dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až 2004.

V roce 2020 nedošlo k realizaci výkupů pozemků.

0043319 - Odstranění zeminy P 13

Bývalá deponie zeminy v Praze 13 je pozůstatkem výstavy Jihozápadního města a nachází se v katastrálním území Stodůlky, v blízkosti Centrálního parku Praha 13. Prostor deponie je územním plánem Hl. m. Prahy určen ke sportu. Deponie byla z části odstraněna, vlivem nedokončené sanace a rekultivace však dochází k opakovanému sesuvu půdy tak, že je zasažena obslužná komunikace v její blízkosti.

V roce 2020 byla uhrazena inženýrská činnost související se stavbou.

0043320 - Technická vybavenost Praha 22

Etapa 0001 - Středohorská. Týká se dostavby inženýrských sítí a komunikace v ulici Středohorská.

V roce 2020 probíhaly projekční práce u etapy 0001. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0043321 - Technická vybavenost Praha 11

Etapa 0001 - Propojení Mírového hnutí - Blažimská, jedná se o nový chodník šířky 2 m, veřejné osvětlení, likvidaci dešťových vod a mostek přes Košíkovský potok.

Etapa 0002 - Sportoviště Dubnová. Rekonstrukce a dostavba sportoviště.

Etapa 0004 - Dopravní hřiště Chodov - Jarníkova, jedná se o nový areál dopravního hřiště se zázemin pro správce, sociální zařízení, učebnou skladem kol a dílnou.

V roce 2020 probíhala nadále projekční a inženýrská činnost.

0043322 - Technická vybavenost Nedvězí

Etapa 0001 - Výmarová, Slámová, rekonstrukce komunikací a přilehlého uličního prostoru.

V roce 2020 zde probíhala předprojektová příprava pro zahájení projekčních prací. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0043323 - Technická vybavenost Královice

Etapa 0001 - Most přes Rokytka. Protierozní a protipovodňové opatření.

V roce 2020 zde probíhala předprojektová příprava a byly zahájeny projekční práce.

0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)

V roce 2020 byla zahájena a pokračovala projektová činnost s cílem prověření cca 8 lokalit definovaných jako DNO, včetně související inženýrské činnosti pro tyto již prověřené lokality.

0043915 - VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Předmětem této stavby je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař, schopného převést povodňovou vlnu Q 10000 a zabránit tak možnému destruktivnímu průtokem hráze nekontrolovaným přelivem přes korunu hráze. Vodní dílo Hostivař (VD Hostivař) zadržuje 1,8 mil. m³ vody. Hráz VD je zemní sypaná s návodním těsněním. V případě nekontrolovaného přelivu zemní hráze hrozí nebezpečí její destrukce.

V roce 2020 bylo vydáno pravomocné stavební povolení, vyhotovena dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací. Radou a Zastupitelstvem HMP byl schválen záměr na realizaci veřejné zakázky na stavební práce. Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.

0043916 - Technická vybavenost Praha 5

Etapa 0001 – Slivenecká. Jedná se o vybudování chybějící splaškové kanalizace, přeložky dešťové kanalizace a komplexní rekonstrukci povrchů komunikací, včetně chodníků a odvodnění v ul. Hlubočepská, Slivenecká, Lochkovská. Realizace v roce 2019.

V roce 2020 proběhla kolaudace díla, byl zahájen proces vyvážení majetku.

0044151 - Technická vybavenost Rekonstrukce stoky D

Jedná se o vybudování nové podzemní retenční nádrže umístěné v Šáreckém údolí v Praze 6, na výusti odlehčovacího potrubí z odlehčovací komory OK 3D umístěné na Evropské ulici. Toto odlehčovací potrubí je v současné době nevhodně ukončeno volným výtokem do travnatého pozemku v ul. V Šáreckém údolí, vyhrazeného k tomuto účelu Územním plánem. Návrh nové podzemní záchytné retenční nádrže vychází ze zpracovaného Generelu odvodnění hl. m. Prahy.

V roce 2020 vypsána soutěž na zhotovitele stavby s tím, že realizace stavby se předpokládá v roce 2021.

0044409 - Technická vybavenost Praha 9

Etapa 0001 - Oblast Prosek, (Bílková, Rumburská, Novoborská, Českolipská) - rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění,

Etapa 0002 - Oblast Vysočany, (Čihákova, Kovářská, Kovanecká, U školičky, Na Břehu, Mlékárenská, Freyova) - rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění,

Etapa 0003 - Oblast Hrdlořezy, (Mezitráťová) - rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění,

Etapa 0004 - Ulice Ke Klíčovu, doplnění IS, SK, DK, povrchy,

Etapa 0005 - Ulice Lísková, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy,

Etapa 0006 - Ulice Českobrodská – Hloubětín, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy,

Etapa 0007 - Ulice Českobrodská – Hrdlořezy, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy,

Etapa 0008 - Ulice Za Mostem. Doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy.

V roce 2020 zde probíhaly zjišťovací studie a následně příprava VZMR na zhotovitele projekčních prací u jednotlivých etap.

0044574 – Kaštanka

Rekonstrukce zahrady Kaštanka v sousedství Šlechtovy restaurace, včetně prostoru před severní fasádou restaurace, je založena na obnovení původní druhové skladby stromů doložené od 19. století (tedy především jírovců - kaštanů) a zachování jejich rastru do trojsponu. Výška stromů bude limitována na 11 m, aby byl umožněn výhled z Mecseryho silnice na rybníky v popředí Šlechtovy restaurace. Budou provedeny především sadové úpravy, dále související terénní úpravy, včetně opěrné zdi, bude doplněno oplocení zahrady, výstavba venkovního WC, včetně přípojek a zajištění a úprava svahu nad Šlechtovou restaurací.

V roce 2020 INV MHMP zajistil uzavření Smlouvy a Dodatek smlouvy na projektovou a inženýrskou činnost na „Západní část opěrné zdi“ nad Šlechtovou restaurací. Byla odevzdána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá inženýrská činnost. Dále INV MHMP zajistil projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení na přípojku dešťové kanalizace na odvodnění Západní opěrné zdi, probíhá inženýrská činnost pro povolení přípojek. Dále byl odevzdán návrh protierozního zajištění svahu nad Šlechtovou restaurací, které bude provedeno po realizaci opěrné zdi.

0044575 - Sběrač B Barrandov

Jedná se o výstavbu kanalizačních sběračů pro oddílný odvod dešťových a splaškových vod a vybudování souvisejících zařízení technické infrastruktury. Tato výstavba zajistí odlehčení stávající technické infrastruktury v oblasti Barrandova a umožní budoucí rozvoj této lokality.

V roce 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí, nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044849 - Biometan, využití kalového plynu na Ústřední čistírně odpadních vod Praha

Jedná se o přípravu a realizaci pilotního projektu úpravy kalového plynu produkovaného na ÚČOV Praha na biometan a následné využití tohoto produktu pro pohon vozidel a pro distribuci do plynárenské sítě.

Pilotní projekt „Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha“ je zaměřen na ověření efektivity využití této technologie v podmínkách HMP, s cílem účelného využití dosavadních i budoucích přebytků bioplynu. Mimo to výsledky pilotního projektu přispějí k upřesnění koncepce modernizovaného kalového hospodářství ÚČOV a může mimo jiné poskytnout důležité informace pro budoucí efektivní využívání bioplynu jak po technické, tak ekonomické stránce.

V roce 2020 byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a je připravena k projednání s dotčenými stranami.

0045108 - Technická vybavenost Praha 10

Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části.

Etapa 0001 - Na Louži, rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí.

Etapa 0002 - Dolinecká, dobudování inženýrských sítí.

V roce 2020 nedošlo dosud k zahájení projektové přípravy u etapy 0001 a 0002, nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0045109 - Záchraná stanice pro volně žijící živočichy

Výstavba nového areálu záchrané stanice vyřeší problém hl. m. Prahy, které jako jediný kraj v ČR nedisponuje odpovídajícím zařízením pro léčbu zraněných volně žijících živočichů. Budou zde umístěny potřebné typy léčebných voliér, veterinární ošetrovna, operační sál, JIP, přípravná krmiv, izolace, zázemí zaměstnanců, léčebné výběhy a kafilerní sklad. Výstavba bude probíhat v etapách, za provozu stanice. Bylo vydané rozhodnutí pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci dne 28. 5. 2020.

V roce 2020 INV MHMP zajistil předání dokumentů ke stavbě, výběr projektanta dokumentace pro výběr zhotovitele, inženýrskou činnost související s přípravou realizace stavby a potřebné zaměření. Zároveň byla zpracována první část projektu, jež se týká přípravných prací před samotnou realizací stanice.

MHMP - OCP

0002003 - Výkupy lesních pozemků

Byly realizovány výkupy dalších pozemků (Lysolaje, Cholupice, Hostivař, Písnice, Chodov), finanční prostředky tím byly vyčerpány.

0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně I.kat.

Na začátku roku byla zahájena stavba Letenské sady - etapa obnova ploch a cest u Ministerstva vnitra (cesty, veřejné osvětlení, mobiliář, vegetační prvky), dokončeno bylo v květnu 2020 a nyní probíhá kolaudační řízení. Proběhla také celková rekonstrukce vodárenského domku „U Pichla“.

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Po rozhodnutí RHMP byla většina staveb ukončena, probíhá pouze projekční a inženýrská příprava vodohospodářských projektů. Rovněž probíhá příprava rekonstrukce cest v Růžovém sadu na Petříně, bylo odevzdáno DSP a probíhá stavební řízení.

0005284 - Investice související s areály zeleně

Rekonstrukce objektu U Pichla byla zahájena v květnu 2020, v prosinci 2020 byla stavba dokončena. Byly zahájeny práce na poslední etapě obnovy cest v lesoparku Cibulka, práce byly v prosinci 2020 přerušeny z klimatických důvodů.

0006475 - Obnova parku na Vítkově

ÚR pro celou horní část parku bylo vydáno na přelomu března a dubna, nyní je finalizováno zadání VZ pro 1. etapu prací v úrovni DSP. Proběhla výměna dvou herních prvků na dětské hřišti.

0006954 - Obora Hvězda-obnova

Probíhá inženýrská příprava dalšího úseku obnovy ohradní zdi. Byla realizována stavba přípojky a instalace pítka u Libocké brány.

0007530 - Lobkovická zahrada

Po rozhodnutí RHMP byla příprava obnovy ukončena, probíhá pouze projekční a inženýrská příprava vodohospodářských projektů.

0008306 - Rybník (vodojem) - Letenské sady

Bylo vydáno územní rozhodnutí na tuto stavbu, pokračuje projednávání stavebního povolení. Přípravné práce byly zahájeny v listopadu 2020 s tím, že většina prací bude realizována v roce 2021.

0008653 - Realizace opatření vyplývající z energetických auditů

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci energeticky úsporných opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou. Věcně se jednalo o projekty „EÚO-Rek. otopné soustavy-objekt Novovysočanská“ pro SŠ-COPTH, „EÚO-Rekonstrukce kotelný-objekt Na Popelce“ pro ZUŠ, Na Popelce 18, „EÚO-Rekonstrukce kotelný-objekt Radlická“ pro Hotelovou školu Radlická, „EÚO-Rekonstrukce kotelný-objekt Na Vidouli II.“ pro Hotelovou školu Radlická, „EÚO-Rekonstrukce kotelen-DDM Modřany“ pro DDM Modřany a „EÚO-Výměna plynových kotlů v objektech BZ“ pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy.

0010986 - EU-Kotlíkové dotace Praha III.

Jedná se o dotační program OPŽP - „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“. RHMP schválila usnesením č. 1025 ze dne 27. 5. 2019 realizaci tohoto projektu za podmínek daných Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace číslo 115D313010028 vydané řídicím orgánem OPŽP Ministerstvem životního prostředí ČR. RHMP schválila usnesením č. 1952 ze dne 16. 9. 2019 vyhlášení Výzvy č. 3. Příjem žádostí o dotaci v rámci této výzvy byl zahájen 21. 10. 2019. Do konce roku 2019 bylo přijato 211 žádostí, ale finanční prostředky určené na dotace nebyly čerpány a byly převedeny do roku 2020.

RHMP schválila svým usnesením č. 79 ze dne 20. 1. 2020 uzavření smluv 1. várce 185 žadatelům, usnesením č. 981 ze dne 18. 5. 2020 2. várce 14 žadatelům, usnesením č. 1447 ze dne 13. 7. 2020 3. várce 21 žadatelům a usnesením č. 2577 ze dne 23. 11. 2020 4. várce 24 žadatelům, kterým byla smluvně zazávazkována maximální možná výše dotace. Žadatelům, kteří v souladu se smlouvou předložili doklady umožňující výplatu dotace, jsou dotace postupně vypláceny ve výši doložených způsobilých nákladů. Na základě podané žádosti Hlavní město obdrželo potvrzení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí další dotace z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Projekt bude veden pod názvem „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech (NZÚ-AMO)“, zkráceně Kotlíkové dotace (NZÚ-AMO) a navazuje na předchozí dotační program. Projekt bude financován z finančních prostředků státního rozpočtu bez spoluúčasti hlavního města Prahy. Radě hl. m. Prahy byl předložen materiál ke schválení uzavření smluv s 81 žadatelí v rámci uvedeného projektu.

0040027 - Dětská hřiště v lesích

Proběhla výstavba dětského hřiště a veřejného griloviště v lesoparku Letňany, v listopadu 2020 proběhla instalace nového prvku na hřiště v Čimickém háji.

0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí

Část finančních prostředků byla převedena na č. akce 0008653 - Realizace opatření vyplývajících z energetických auditů z důvodu pokrytí převisu celkových nákladů žádostí o podporu na realizace těchto projektů. Zbývající část finančních prostředků byla využita na

pilotní projekt „Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12“ pro MČ Praha 12.

0042815 - Revitalizace Letenských sadů

Na začátku roku byla zahájena stavba Letenské sady - etapa obnova ploch a cest u Ministerstva vnitra (cesty, veřejné osvětlení, mobiliář, vegetační prvky), dokončeno bylo v květnu 2020 a nyní probíhá kolaudační řízení.

0043325 - Založení nových lesů a lesoparků

Byla dokončena inženýrská činnost a bylo získáno stavební povolení pro akci Les Na Musile, realizace této stavby byla zahájena v listopadu 2020. Proběhla realizace stavby nové cesty v lesoparku Kbely.

0043326 - Revitalizace Královské obory

Byla provedena realizace celkové rekonstrukce parteru u Šlechtovy restaurace (povrchy, odvodnění, osvětlení, trávničky, záhony, mobiliář), stavba probíhá dle harmonogramu. Práce byly dokončeny koncem června 2020.

0043914 - Projekt Re-Use centrum na území hl. m. Prahy

Usnesením RHMP č. 76 ze dne 16. 1. 2018 byl schválen projekt realizace Re-Use centra v hale v č. 23 v areálu Pražské tržnice, nicméně Projekt bude s vysokou mírou pravděpodobnosti realizován v jiné podobě, než je ve zmíněném usnesení definováno. Finanční prostředky přidělené na tuto akci byly tiskem R-36590 v průběhu prvního pololetí převedeny v rámci rozpočtu OCP na § 3729 provoz sběrných dvorů města, z důvodu potřeby posílení této kapitoly pro období 2020.

0044570 - Kompostárna Horní Lada

V 1. pololetí 2020 bylo z důvodu získání shody na podobě zařízení ve spolupráci s ÚMČ Praha 14 i nadále řešen způsob dopravního napojení uvažované kompostárny a truhlárny, včetně možného napojení zařízení přes areál ZEVO Malešice. Projekt konečné podoby kompostárny a truhlárny je navržen a je finalizována dokumentace k zahájení posouzení projektu dle zákona o posuzování vlivů na ŽP (EIA).

V 2. pololetí 2020 byly v rámci dokumentace k zahájení posouzení projektu dle zákona o posuzování vlivů na ŽP (EIA) dopracovány varianty dopravního řešení a zfinalizováno znění oznámení včetně všech potřebných studií pro jednotlivé dopravní řešení. Bylo požádáno o stanoviska dotčených orgánů, po jejichž obdržení je možné podat kompletní oznámení záměru k posouzení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

0044571 - Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží

Byla dokončena celková revitalizace Xaverovského rybníka v Horních Počernicích. Byla dokončena kompletní realizace stavby Velkého litožnického rybníka - opevnění hráze a vypouštěcí objekt, stavba bezpečnostního přelivu a stavba patního drénu. Probíhá stavba rekonstrukce opevnění na Botiči, etapa u Hellady. Byla realizována dlouho připravovaná revitalizace koryta Rokytky v úseku pod SN Čihadla včetně přeložky inženýrských sítí a vytvoření koryta pro převod velkých vod. Proběhla 1. část revitalizace RN Jiviny - odbahnění a sanace břehů. Proběhla revitalizace Lipanského potoka - II. etapa.

0044572 - Stromovka - rozšíření parku

Pokračuje projektová a inženýrská příprava na začlenění části bývalé plochy Výstaviště do parku Stromovka. Stavební povolení pro sloučené územní a stavební řízení bylo vydáno, následně bylo zahájeno i výběrové řízení na dodavatele. Veřejná zakázka byla následně Radou HMP zrušena z důvodu pouze jedné nabídky, která navíc překročila svou výši předpokládanou hodnotu VZ.

0044573 - Výkupy rybníků a vodních ploch

Proběhlo odsouhlasení výkupů rybníků v Čakovicích a přípravné práce pro získání pozemků pod RN Dobrá Voda. Proběhl výkup pozemků pro mokřad a vodní plochu v Lipencích a pozemky pro revitalizaci Pitkovického potoka v Benicích.

0045110 - Park U Čeňku III. Etapa

Probíhá inženýrská činnost v rámci získání stavebního povolení, povolení bylo vydáno v dubnu 2020, nabylo právní moci v červnu 2020. Realizace prací zahájena v září 2020, práce byly v prosinci 2020 přerušeny z klimatických důvodů a budou dokončeny v roce 2021.

0045111 - Rekonstrukce štol na Petříně

Proběhla projekční a inženýrská činnost v rámci získání stavebního povolení na přístupovou cestu i vlastní úpravy štol. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele prací, které bylo následně zrušeno z důvodu nedoručení žádné vhodné nabídky. Akce bude přesunuta do roku 2021.

0045279 - Granty v oblasti ŽP 2020

Finanční prostředky byly schváleny usnesením ZHMP č. 17/5 ze dne 22. 5. 2020. Ve 3. čtvrtletí roku 2020 byly uvolněny finanční prostředky po uzavření smluv na 6 grantových projektů. Ve 4. čtvrtletí roku 2020 byly uvolněny finanční prostředky na zbývající 3 grantové projekty, a to po uzavření smluv. Doba realizace projektů je do 31. 12. 2021.

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0006484 - Vstupní objekt - Areál SEVER

Vstupní objekt do areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy ze severu bude tvořen komplexem budov zajišťující odbavení návštěvníků, parkovací dům, přednáškový sál, odbornou knihovnu, vyhlídkovou terasu, sociální zázemí, občerstvení, subtropický skleník a administrativní blok ředitelství. V roce 2020 došlo k ukončení řízení EIA a mohlo se pokračovat na vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení. V tuto chvíli probíhá inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí. Po obdržení pravomocného povolení bude vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

0006936 – Expozice

V roce 2020 byla dokončena expozice Popínavých rostlin, expoziční záhon Střed, expoziční zeď pod Japonskou zahradou a sklad epifytů. Došlo k technickému zhodnocení expozice Vonná stezka. Dále byla vyhotovena studie na osazení ploch v Areálu Západ, projektová dokumentace k nové pěstební ploše v Areálu Západ a projektová dokumentace k územnímu řízení pro expozici Vodní svět a Pueblo.

0006937 – Infrastruktura

V rámci této akce byl realizován jižní vchod do botanické zahrady, který umožní návštěvníkům přímý vstup do areálu od autobusové zastávky Kovárna. Stavba je již zkolaudovaná a uvedena do provozu.

0006938 - Návštěvnícká vybavenost

V roce 2020 byl v rámci této akce instalován areálový rozhlas, vylepšen navigační a informační areálový systém a informační systém pro handicapované, byly dovybaveny pokladny o čtečky a snímače QR kódů, pořízena klimatizace do prodejních stánků, instalováno nové osvětlení pro rostliny ve skleníku Fata Morgana a započalo se s vývojem a implementací nového e-shopu.

0006942 – SZNR

Účelem této investiční akce je obnova strojového a vozového parku a zařízení nezbytných pro chod Botanické zahrady hl. m. Prahy. V roce 2020 byly v rámci této akce pořízeny nové dva přívěsy, vestavba na automobil, traktorová sekačka, diesel agregát, brána k viničnímu sklepu, analytické váhy, řezačka papíru, box na pěstování rostlin s vlhkostí, pneumatický lis, ohýbačka plechu, kávovar, geodetické přístroje a PC vybavení. Dále byly pořízeny nové servery a switch servery, programové licence. Byla také zmodernizována část otopné soustavy ve skleníku Fata Morgana, modernizován parkovací systém a dokončena pergola na vinici.

0008277 - Komunikace a parkoviště

V rámci této akce v letošním roce započala rekonstrukce schodiště na vinici sv. Kláry a byla dokončena rekonstrukce komunikace Havránka.

0008278 - Výstavní pavilon - Areál JIH

Multifunkční výstavní pavilon v jižní části Ornamentální zahrady bude zahrnovat kromě výstavní části také zázemí pro zahradníky a malé občerstvení. Původní objekty v tomto prostoru byly z důvodu havarijního stavu v roce 2019 odstraněny. V průběhu roku 2020 byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení, v květnu byla předána na stavební úřad MČ Praha 7 a na konci roku bylo vydáno stavební povolení. Zároveň byla vypracována prováděcí dokumentace.

0042819 - Přemostění úvozu - spojení areálů venkovních expozic a Fata Morgany

V roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, na které navázala inženýrská činnost. Na počátku roku 2021 bychom měli mít stavební povolení, zároveň se dopracovává prováděcí dokumentace, na kterou v 2. pol. 2021 proběhne soutěž na výběr dodavatele stavby.

0045104 – Mobiliář

Stávající mobiliář v zahradě již dosluhuje a je nutné jej kompletně obnovit. Prvky budou sjednoceny v rámci jednotného vizuálního stylu zahrady a naváží na nově budovaný informační a navigační systém. V roce 2021 - 2022 budou instalovány nové lavičky, židle se stolky, lehátka, odpadkové koše a slunečníky. V roce 2020 byla připravena výrobní projektová dokumentace pro nový mobiliář a vysoutěžen dodavatel na dodávku laviček, košů a sloupků, se kterým byla podepsána smlouva. Vzhledem k epidemii onemocnění covid-19 se celý proces výroby zpomalil a dodávka laviček, košů a sloupků se posunula do 1. čtvrtletí r. 2021.

0045105 - Technické zázemí vinice

Viničnímu domku na vinici sv. Kláry dlouhodobě schází adekvátní zázemí nezbytné jak pro provoz vinárny a její personál, tak i pro návštěvníky. Toalety zde jsou dlouhodobě řešeny

provizorním způsobem. S ohledem na vytíženost zařízení nejsou již stávající dispozice ani velikost viničního domku vyhovující. Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse řeší umístění degustačních prostor v objektu za viničním domkem, které budou propojeny spojovacím průchodem. Nacházet se v něm budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, nezbytné provozní zázemí vinárny a nový celistvější a větší konzumační prostor. To umožní pořádání i větších řízených degustací a konání různých společenských či soukromých akcí včetně svatebních banketů. V roce 2020 byla zpracována dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. Zároveň jsme na konci minulého roku zahájili práce na prováděcí dokumentaci, která bude dokončena v polovině 2021.

0045106 - Závlahové systémy

Akce navazuje na inv. akci realizovanou investičním odborem MHMP "Vodovod Botanická zahrada", která zajistí přívod užitkové vody z Vltavy do zahrady. Nezbytným následným krokem je převedení stávající závlahové sítě, která je napájena pitnou vodou, na užitkovou vodu tak, aby nedocházelo k mísení užitkové a pitné vody. V rámci této akce se také provedou nové rozvody závlahové vody do expozic, které doposud nemají vybudované závlahové systémy a zajistí se přívod vody pro plánované vodní prvky, jako jsou jezírka, mokřadní společenstva a drobné vodní toky. V roce 2020 budou realizovány tři etapy vnitroareálových propojů užitkové vody z Vltavy a pitné vody. Ve 3. čtvrtletí byla dokončena 2. etapa. Ve 4. čtvrtletí byl vysoutěžen zhotovitel 3. etapy závlah, se kterým byla uzavřena smlouva na realizaci.

0045388 - EÚO - Výměna plynových kotlů v objektech BZ

V roce 2020 proběhla výměna klasických dosluhujících plynových kotlů za ekonomické a ekologičtější kondenzační plynové kotle v šesti objektech botanické zahrady. Akce je zrealizována a ukončena.

LESY HMP

0006573 – SZNR

V rámci této akce byly pořízeny následující stroje a vozidla: vozidlo Multicar M31C, lis na balíky, 2x vyvážecí vlek, 2x malotraktor, kolový traktor pro středisko Lesy, 3x osobní vozidlo typu SUV 4x4 a 1x osobní vůz typu MPV – víceúčelový pro středisko Lesy, Vodní toky a Ekologické výchovy, nástavba cisternová na zalévání pro středisko Vodní toky, sekačka kloubová mulčovací pro středisko Městská zeleň.

Z vlastního investičního fondu byly pořízeny následující stroje a vozidla: vozidlo Multicar M31C, traktor kolový pro středisko Lesy, traktor s návěsem a mulčovačem pro školku Ďáblice, sekačka rotační, traktor s čelním nakladačem, kropicí rameno pro multikáru pro středisko Městská zeleň.

0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství

Hájovna Hostivař - zázemí pro techniku - realizace

Stavba byla dokončena v 1. čtvrtletí roku 2020. Koncem června proběhla kolaudace. Na závěr investiční akce bylo koncem roku dokončeno odstavné parkoviště.

Hájovna Čimice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - realizace

V únoru tohoto roku bylo vydáno stavební povolení. Koncem roku byla dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby na základě, které bude vybrán zhotovitel. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo požádáno o změnu stavby před dokončením z důvodu změny způsobu vytápění. Momentálně organizace čeká na vydání změny stavby před dokončením.

Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - realizace

V průběhu výstavby a vyvolané změny stavby před dokončením, která se týkala změny ve stropní konstrukci, došlo ke zjištění, že v nosných částech obvodových zdí jsou zazděny původní pozednice a dále, že se v nosných zdech nachází „hrázděné zdivo“. Na základě těchto zjištění došlo k přizvání statika, který zpracoval soudně-znalecký posudek na statiku celé budovy. Z výsledku statického posudku bylo doporučeno z nosných konstrukcí odstranit nevhodný materiál a doplnit tak, aby nosné prvky vyhovovaly na potřebné zatížení. Na základě průzkumů byla zpracována nová projektová dokumentace doplněna o statickou část. Vyhotovená projektová dokumentace byla předložena na stavební úřad, aby mohla být vydána změna stavby před dokončením. Současně bude zhotovena dokumentace pro provedení stavby i s výkazem výměr, na základě, kterého bude vybrán zhotovitel.

Hájovna Běchovice - zázemí pro zaměstnance - vodovodní a kanalizační přípojka

Na základě zpracované projektové dokumentace došlo k výstavbě vodovodní a kanalizační přípojky. Stavba byla dokončena v srpnu tohoto roku.

Hájovna Běchovice - zázemí pro techniku, rek. zpev. plochy a oplocení - projekt a inženýring

Na základě vypracované projektové dokumentace, která byla předána stavebnímu úřadu, bylo vydáno stavební povolení.

Hájovna Krč - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance

Samotná realizace byla zdržena z důsledku neplnění závazků vysoutěžené stavební firmy. Na základě výsledků zpracovaných znaleckých posudků dojde k demolici stávající rozestavěné hájovny. Podle vypracovaných průzkumů došlo k zahájení zpracování projektové dokumentace, která bude následně předána na stavební úřad a dojde k vydání změny stavby před dokončením.

Hájovna Krč - zázemí pro techniku, rekon. zpevněné plochy a oplocení - projekt a inženýring

Projektová dokumentace byla dokončena. Prioritní je však dokončení hájovny, aby měli zaměstnanci adekvátní zázemí.

0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství

Strážnice Jiviny - rekonstrukce rozvodů vody

Stavba byla dokončena v 11/2020.

Strážnice Kyje - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance

Stavba byla dokončena a dne 17. 9. 2020 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Strážnice Modřany - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance a podkroví – projekt a inženýring

Zpracovává se projektová dokumentace.

Strážnice Řepy - rekonstrukce štítu střechy

Stavba byla dokončena ve 12/2020.

0043080 - Rekonstrukce areálu Práče

Olejové hospodářství

Začátkem června bylo vydáno stavební povolení.

Klimatizace - projekt a inženýring

Na základě zpracované projektové dokumentace byla realizována výstavba klimatizace, která byla dokončena ve 12/2020.

Zázemí ostrahy areálu včetně zabezpečení a rekonstrukce příjezdových vrat - projekt a inženýring

Zpracovává se projektová dokumentace.

0043081 - Záchraná stanice hl. m. Prahy

Záchraná stanice - dokončení projektu pro územní řízení a stavební povolení

Z důvodu rozsahu projektu byla celá investiční akce předána INV MHMP, která projekt dovede až do kolaudačního řízení.

Záchranná stanice - karanténa II. Etapa

Realizace stavby byla zahájena v lednu 2020. Uvnitř areálu jsou veškeré práce dokončeny. Zbývá dokončit prodloužení veřejné části plynovodu, který byl na základě požadavku správce komunikace posunut na I. pololetí roku 2021.

0044567 - Infrastruktura kompostáren

Kompostárna Slivenec - vrt pro zavlažovací vodu, rozvod vody

Na základě stavebního povolení byla provedena stavba. Hloubka vrtu je 45 m. Stavba byla dokončena v 11/2020.

Kompostárna Slivenec - odbočovací pruhy z komunikace, nájezd a výjezd

Projednávání projektové dokumentace bylo pozastaveno z důvodu nesouhlasného stanoviska ÚMČ Praha 5 odboru dopravy, které požaduje změnu koncepce celé kompostárny. Změna koncepce se projednává s původním projektantem zkolaudované kompostárny.

Kompostárna Slivenec - přesun stávající váhy

Bude řešeno vzhledem k odbočovacímu pruhu.

Kompostárna Slivenec - kompletace živičné plochy kompostárny, úpravy plochy

Bude řešeno vzhledem k odbočovacímu pruhu.

0044568 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.

Chuchle - rekonstrukce hájovny a zookoutku - projekt a inženýring

Na základě vyhodnocení veřejné zakázky byla podepsána smlouva s projektantem.

Chuchle - inženýrské sítě k areálu - projekt a inženýring

Na základě vydaného stavebního povolení došlo k realizaci vrtané studny. Hloubka vrtu je podle projektové dokumentace 100 m. Začátkem roku 2021 dojde ke kolaudaci vrtu.

Hájovna Šárka - zázemí pro techniku, zpevněné plochy a rekonstrukce oplocení - projekt a inženýring

Na základě vyhotovené projektové dokumentace probíhá inženýring pro získání potřebných stanovisek. Po obdržení potřebných stanovisek bude zažádáno o sloučené územní a stavební řízení.

Správa mobiliáře (truhlárna) - lehký přístřešek nad pásovou pilou (katr)

Přístřešek byl dokončen v průběhu března 2020. Ve 3. čtvrtletí byla zahájena výstavba kotelny, která byla dokončena koncem listopadu. Výstrojení proběhne v I. pololetí roku 2021.

Hájovna Kunratice - rekonstrukce jímky odpadních vod

Stavba byla dokončena v 11/2020.

Hájovna Kunratice - vrtaná studna - realizace

Z důvodu potřebného doplnění vodoprávnímu úřadu Prahy 4 došlo ke zdržení realizace studny. Předpokládaná realizace je v I. pololetí roku 2021.

0044569 - Rekonstrukce objektů školky Ďáblice II.

Rekonstrukce skladu uličního mobiliáře HMP - projekt a inženýring

Do konce roku proběhlo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu, na základě, kterého proběhne výběr zhotovitele.

0044771 - Lítožnický rybník – hráz

Byl dokončen bezpečnostní přeliv rybníka Lítožnice. Proběhla realizace patního drénu a terénní úpravy blízkého okolí. Stavba je dokončena.

0044808 - INV - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Na skládce proběhlo vyžínání, byly zredukovány nevhodné dřeviny v celé ploše kromě samotného temene skládky. Byly provedeny dosadby a výměny poškozených či uschlých výsadeb.

0045567 - Revitalizace nádrže na Lipeneckém potoce

Revitalizace nádrže začala odbahněním zdrže. Kompletně se vybouraly veškeré konstrukce. Veškeré kamenné konstrukce se provedly nové. Levobřežní břeh tvoří nová opěrná zeď a pravá strana je zpozvolněná, opatřená přístupovým schodištěm a ochráněna kamennou dlažbou.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0042123 - Pavilon goril – nový

V průběhu roku 2020 byla realizována hrubá stavba pavilonu a obou venkovních výběhů. Nejprve byly položeny osnovní sítě technické infrastruktury. Budování základů vlastního pavilonu se obešlo bez podstatných problémů, ale při zakládání opěrných zdí venkovního výběhu se musela stavba vyrovnat, vzhledem k hloubce budoucích příkopů oddělujících expozici od návštěvníků, s kontaktem se spodní vodou, jež musela být průběžně odčerpávána. Výstavba svislých a vodorovných nosných konstrukcí pak již probíhala bez podstatných komplikací. Jak v pavilonu, tak i na jeho fasádě a ve výběžích již byla také realizována část umělých skal a stromů ze stříkaného betonu, což bude základní prvek celkového výtvarného dojmu. V roce 2021 budou práce pokračovat instalacemi technického zařízení budov, zámečnických konstrukcí a dalších torkretů. V průběhu výstavby se ukazuje potřeba provedení dílčích úprav a změn oproti schválenému projektu, a to zejména proto, že poznatky o chovu goril v péči člověka se neustále vyvíjejí, což považujeme za nutné uvést do praxe.

0042818 - Náhradní objekty za Bosnu

V první polovině roku proběhlo projednávání dokumentace pro společné povolení (pro územní rozhodnutí a stavební povolení) s dotčenými orgány státní správy, správci sítě technické infrastruktury a dalšími účastníky řízení. Po získání potřebných stanovisek, souhlasů či vyjádření jsme požádali místně příslušný stavební úřad o vydání společného povolení. Stavební úřad po prostudování dokumentace řízení přerušil s tím, že požaduje doplnění dokumentace o další náležitosti. K největšímu zdržení došlo tím, že Státní energetická inspekce, jejíž stanovisko stavební úřad vyžaduje, nemá dostatečné personální kapacity a příslušná stanoviska je schopna vydat až počátkem roku 2021. V mezidobí byly zahájeny práce na dokumentaci pro provedení stavby, potažmo pro výběr zhotovitele.

0043048 - Výstavba pavilónu medvědovitých šelem

Práce na projektu pro územní řízení byly pozastaveny, a to proto, že lokalita pro pavilon, tedy stávající ubikace a expozice medvědů ledních, bude k dispozici teprve po přestěhování medvědů do nového areálu.

0043049 - Expozice Arktidy - lední medvědi

K dispozici máme rozpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení. Další práce na projektu však byly přerušeny, protože zpracovaný propočet vyčíslil náklady na realizaci Expozice Arktidy v plném rozsahu podstatně vyšší než původně předpokládané a v plánu zakotvené. Navýšení je způsobeno zejména náročností systému čištění bazénových vod dané předpokládanou zátěží (zbytky krmných ryb, výkaly a srstí chovaných zvířat) a hlavně tím, že na základě požadavku expertů Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) musí

být voda slaná, čímž podmiňují získání potřebných chovných jedinců. Je na rozhodnutí vedení města, zda celkové náklady částečně snížit tím, že bude realizována pouze část expozice, a sice ta věnovaná medvědům ledním bez doprovodné expozice tuleňů. Toto řešení by však znamenalo podstatné snížení atraktivity i edukativní hodnoty expozice.

0043050 - Expozice australské fauny

Akce byla úspěšně dokončena, zkolaudována a připravena ke slavnostnímu zprovoznění při příležitosti zahájení hlavní sezony 2020. K tomu mělo dojít tradičně poslední březnový týden, ale v důsledku uzavření zoologické zahrady v rámci protiepidemických opatření se konalo, v omezeném rozsahu, až koncem května.

0043676 - Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech

V posledním čtvrtletí roku 2020 byla zahájena druhá, závěrečná, etapa výstavby areálu. Jmenovitě se jedná o objekt provozního zázemí zahrnující sklady krmiva, nádrže na vodu, sklady náradí a zázemí chovatelů. Na objekt navážou krmné a odchytové dvorky. Po obvodu již realizovaného oplocení řádově desetihektarového výběhu pak budou zřízeny tři zvýšené dřevěné vyhlídky umožňující návštěvníkům přehlédnout celou rozlohu výběhu. Akce by měla být dokončena do konce března roku 2021 a následně sem budou přestěhovány první klisny.

0044281 - Rekonstrukce úpravny vody v Pavilonu hrochů a antilop

Úspěšnou realizací rekonstrukce systému čištění bazénových vod pavilonu hrochů jsme ve 3. čtvrtletí roku 2020 konečně docílili toho, že návštěvníci mohou pozorovat hrochy pod hladinou v čisté vodě.

0044576 - Odstranění starých dílen

V závěru roku 2020 byl kompletně odstraněn objekt starých dílen u jižního vchodu do Zoo Praha. Nicméně akce jako celek by měla pokračovat v 1. čtvrtletí roku 2021 dokončením následných čistých terénních úprav navyšujících kapacitu přilehlého parkoviště.

0044577 - Vodojem užitkové vody

V zájmu rozšíření plochy pro uvažované nové expozice koní Převalského a velbloudů dvouhřbých byl, po dohodě s příslušným vodohospodářským orgánem, projekt rozšíření kapacity vodojemu užitkové vody upraven v tom smyslu, že původně navržené zateplení nádrží přisypáním zemním valem bude nahrazeno kontaktním tepelně izolačním systémem. Pro realizaci je k dispozici pravomocné vodoprávní (= stavební) povolení, ale vlastní stavební práce budou moci být zahájeny až po odstranění stávajícího, již dožilého, pavilonu koní Převalského, k němuž dojde až po přestěhování koní na lokalitu Dívčí Hrady, tedy ne dříve než ve 2. čtvrtletí roku 2021.

0044578 - Výměna transformátoru v Trafostanici 3

Původní olejový stroj k výkonu 630 kVA byl nahrazen strojem „suchým“ o výkonu 1 000 kVA a trafostanice byla vybavena ještě dalším transformátorem, též o výkonu 1 000 kVA. Instalováním celkového výkonu 2 000 kW jsou plně saturovány nejen budoucí potřeby elektriny budovaného nového pavilonu goril, ale je vytvořena i dostatečná rezerva pro plánovanou Expozici Arktidy a další přilehlé objekty. Akce byla úspěšně realizována, zkolaudována a uvedena do provozu v prvním pololetí roku 2020.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|------------|---------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - HOM | 0042899 | Výkupy pozemků pro trasu D metra | 1 000 000,00 | 92 133,05 | 0,00 | 32 362,10 | 32 362,10 | 100,00 | | | | 0,00 | 875 504,86 |
| MHMP - HOM | 0044587 | Lávka Černošice | 90 000,00 | 170,61 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 75 829,39 |
| MHMP - HOM | 0044588 | Radošín - lávka pro pěší, realizace | 75 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 298,63 | 1,00 | | | | 0,00 | 45 000,00 |
| MHMP - INV | 0000053 | Výsočanská radiála | 2 566 040,00 | 2 554 237,89 | 4 802,00 | 4 802,00 | 2 799,52 | 58,30 | | | | 0,00 | 7 000,12 |
| MHMP - INV | 0000065 | Strahovský tunel 2.st. | 6 002 505,85 | 5 894 857,26 | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 832,15 | 79,41 | | | | 0,00 | 92 748,60 |
| MHMP - INV | 0000079 | MO Špejchar - Pelc/Tyrolka | 23 632 190,20 | 23 129 108,99 | 190 000,00 | 295 158,00 | 148 480,61 | 50,31 | | | | 0,00 | 207 923,21 |
| MHMP - INV | 0000080 | MO Prašný Most - Špejchar | 4 354 306,88 | 4 124 938,83 | 30 000,00 | 82 579,00 | 56 456,17 | 68,37 | | | | 0,00 | 146 789,05 |
| MHMP - INV | 0000081 | MO Pelc/Tyrolka - Balabenka | 5 200 000,00 | 4 258,96 | 70 000,00 | 59 000,00 | 15 444,12 | 26,18 | | | | 0,00 | 5 098 741,04 |
| MHMP - INV | 0000094 | MO Balabenka-Štěrboboholská radiála | 9 000 000,00 | 97 173,44 | 86 000,00 | 86 000,00 | 61 900,04 | 71,98 | | | | 0,00 | 8 816 826,56 |
| MHMP - INV | 0000211 | Lipnická-Ocelkova | 500 000,00 | 88 132,62 | 52 000,00 | 32 837,00 | 1 023,86 | 3,12 | | | | 0,00 | 379 030,38 |
| MHMP - INV | 0004328 | Rajská zahrada - přemostění | 295 000,00 | 6 714,30 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 276 285,70 |
| MHMP - INV | 0007552 | Budovatelská - Mladoboleslavská | 600 000,00 | 7 742,07 | 500,00 | 500,00 | 452,54 | 90,51 | | | | 0,00 | 591 757,93 |
| MHMP - INV | 0007555 | Dofakturace pro kap. 0322 | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 18 060,00 |
| MHMP - INV | 0007556 | IP pro dopravní stavby | 32 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 29 500,00 |
| MHMP - INV | 0008313 | Libeňská spojka | 4 500 000,00 | 30 716,39 | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 832,24 | 87,33 | | | | 0,00 | 4 444 283,61 |
| MHMP - INV | 0008559 | Komunik. propojení Evropská-Svatoví | 650 000,00 | 8 239,69 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 638 760,31 |
| MHMP - INV | 0008560 | Komunik. propojení Prahy 12 s Pražsk | 2 900 000,00 | 101 675,21 | 23 000,00 | 23 000,00 | 15,00 | 0,07 | | | | 0,00 | 2 775 324,79 |
| MHMP - INV | 0009276 | Chaby, stavba 50 - komunikace | 844 380,68 | 814 285,25 | 0,00 | 60,00 | 59,53 | 99,22 | | | | 0,00 | 30 035,43 |
| MHMP - INV | 0009515 | MO Myslbekova-Prašný Most | 8 993 857,86 | 8 794 973,38 | 80 000,00 | 132 579,00 | 60 119,61 | 45,35 | | | | 0,00 | 66 305,48 |
| MHMP - INV | 0009524 | Strahovský tunel 3.st. | 2 883 240,00 | 2 878 484,24 | 6 656,00 | 756,00 | 744,04 | 98,42 | | | | 0,00 | 3 999,76 |
| MHMP - INV | 0009567 | Radlická radiála - JZM Smíchov | 14 000 000,00 | 474 420,77 | 20 000,00 | 92 000,00 | 78 657,06 | 85,50 | | | | 0,00 | 13 433 579,23 |
| MHMP - INV | 0040032 | Komunikace Toužimská | 283 245,00 | 188 102,18 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 93 142,82 |
| MHMP - INV | 0040759 | Multifunkční oper. stf. Malovanka | 1 065 519,00 | 181 885,40 | 85 000,00 | 35 000,00 | 26 543,08 | 75,84 | | | | 0,00 | 848 633,61 |
| MHMP - INV | 0041341 | Rekonstrukce komunikace Pod Hrach | 90 190,00 | 52 536,12 | 85 000,00 | 55 868,00 | 4 045,84 | 7,24 | | | | 0,00 | -18 214,12 |
| MHMP - INV | 0042125 | Hornopočernická spojka | 250 000,00 | 1 512,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 244 487,50 |
| MHMP - INV | 0042126 | Průmyslový polookruh | 2 200 000,00 | 2 531,32 | 26 000,00 | 4 871,00 | 4 257,99 | 87,42 | | | | 0,00 | 2 192 597,68 |
| MHMP - INV | 0042177 | Zelená Malovanka | 120 000,00 | 4 253,31 | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 804,90 | 43,68 | | | | 0,00 | 104 746,69 |
| MHMP - INV | 0042360 | Protipovod. opatření MO Blanka - Troj | 210 500,00 | 182 141,43 | 12 000,00 | 12 000,00 | 5,81 | 0,05 | | | | 0,00 | 16 358,58 |
| MHMP - INV | 0042479 | Obchvatová komunikace Pilsnice | 350 000,00 | 5 064,46 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 339 935,54 |
| MHMP - INV | 0042481 | Propojovací komunikace Lochkov - Sl | 80 000,00 | 2 863,02 | 1 500,00 | 1 500,00 | 151,65 | 10,11 | | | | 0,00 | 75 636,98 |
| MHMP - INV | 0042674 | Obchvatová komunikace Dolní Měcho | 286 000,00 | 5 443,06 | 14 000,00 | 14 000,00 | 842,77 | 6,02 | | | | 0,00 | 266 556,94 |
| MHMP - INV | 0042808 | Rekonstrukce Vinohradské ulice | 277 000,00 | 8 324,17 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 046,65 | 8,72 | | | | 0,00 | 256 675,83 |
| MHMP - INV | 0042820 | Hostivařská spojka | 175 000,00 | 2 069,56 | 14 000,00 | 14 000,00 | 888,87 | 6,35 | | | | 0,00 | 158 930,44 |
| MHMP - INV | 0042821 | Dvorecký most | 900 000,00 | 39 248,50 | 51 000,00 | 54 000,00 | 53 878,53 | 99,78 | | | | 0,00 | 806 751,50 |
| MHMP - INV | 0042822 | Lávka Holešovice-Karlín | 600 000,00 | 10 116,92 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 259,68 | 71,30 | | | | 0,00 | 569 883,08 |
| MHMP - INV | 0042823 | Propojovací komunikace Kutnohorská | 210 000,00 | 1 780,79 | 18 500,00 | 18 500,00 | 302,14 | 1,63 | | | | 0,00 | 189 719,21 |
| MHMP - INV | 0042932 | P+R Černý Most III. | 600 000,00 | 103 345,36 | 250 000,00 | 217 637,90 | 132 137,33 | 60,71 | | | | -123,42 | 279 140,16 |
| MHMP - INV | 0042933 | P+R Zličín III. | 600 000,00 | 2 193,63 | 18 000,00 | 18 000,00 | 350,00 | 1,94 | | | | 0,00 | 579 806,37 |
| MHMP - INV | 0042935 | P+R Opatov | 790 000,00 | 2 545,19 | 10 000,00 | 10 000,00 | 881,80 | 8,82 | | | | 0,00 | 777 454,81 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--|---------------------|----------------------|---|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| MHMP - INV | 0043327 | Pod Táborem-zeď | 61 700,00 | 44 970,34 | 8 680,00 | 16 680,00 | 16 437,03 | 98,54 | | | 0,00 | 49,66 | |
| MHMP - INV | 0043331 | Náměstí OSN | 5 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 800,00 | |
| MHMP - INV | 0043491 | Zkapacitňení úrovnňové křiřovatky Vyp | 800 000,00 | 585,64 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 794 414,36 | |
| MHMP - INV | 0043496 | P+R Depo Hostivař | 300 000,00 | 2 012,75 | 13 000,00 | 13 000,00 | 327,60 | 2,52 | | | 0,00 | 284 987,25 | |
| MHMP - INV | 0043498 | Parkovací dům Dědina | 80 000,00 | 2 681,10 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 941,57 | 24,27 | | | 0,00 | 69 318,90 | |
| MHMP - INV | 0043776 | P+R DEPO Zličín | 860 000,00 | 21 873,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 1 257,00 | 5,71 | | | 0,00 | 816 127,00 | |
| MHMP - INV | 0043784 | Kompenzační opatření pro SOKP 511 | 2 500 000,00 | 225,06 | 200 000,00 | 200 000,00 | 762,30 | 0,38 | | | 0,00 | 2 299 774,94 | |
| MHMP - INV | 0043923 | Radlická radiála - doprovodné projekt | 500 000,00 | 826,73 | 5 000,00 | 5 000,00 | 110,35 | 2,21 | | | 0,00 | 494 173,27 | |
| MHMP - INV | 0044115 | Obnova Trojské lávky | 167 000,00 | 24 037,60 | 140 000,00 | 137 000,00 | 134 451,45 | 98,14 | | | 0,00 | 5 962,40 | |
| MHMP - INV | 0044141 | Lávka Horoměřická | 35 000,00 | 20,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 33 480,00 | |
| MHMP - INV | 0044544 | Terminál Smíchovské nádraží | 2 162 000,00 | 922,02 | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 852,72 | 28,09 | | | 0,00 | 2 101 077,98 | |
| MHMP - INV | 0044545 | Rohanský most | 900 000,00 | 239,58 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 894 760,42 | |
| MHMP - INV | 0044546 | Most Podbaba - Troja | 900 000,00 | 2 711,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 895 288,27 | |
| MHMP - INV | 0044589 | MŮK Řevnická | 350 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 345 000,00 | |
| MHMP - INV | 0044590 | P+R Tobrucká | 612 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 611 500,00 | |
| MHMP - INV | 0044591 | Parkovací dům Na Markétě | 348 500,00 | 300,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 340 200,00 | |
| MHMP - INV | 0044592 | Parkovací dům Petržílkova | 325 000,00 | 20,00 | 90 000,00 | 40 000,00 | 1 491,50 | 3,73 | | | 0,00 | 284 980,00 | |
| MHMP - INV | 0044593 | Parkovací dům Stodůlky | 260 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 256 000,00 | |
| MHMP - INV | 0044594 | Strahovský tunel 4. stavba | 1 997 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 1 997 000,00 | |
| MHMP - INV | 0044595 | Lanovka Podbaba - Troja - Bohnice | 1 300 000,00 | 461,74 | 40 000,00 | 5 000,00 | 2 093,94 | 41,88 | | | 0,00 | 1 294 538,27 | |
| MHMP - INV | 0044596 | Přeložky síť Libeňský most | 180 000,00 | 694,54 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 178 305,46 | |
| MHMP - INV | 0044810 | D4-mimoúrovnňové křiření | 70 000,00 | 46,05 | 5 000,00 | 6 079,60 | 1 103,78 | 18,16 | | | 0,00 | 63 874,35 | |
| MHMP - INV | 0044811 | Aglomerační okruh Pacov | 355 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 350 000,00 | |
| MHMP - INV | 0044812 | Podjezd Bubny | 75 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 779,91 | 25,43 | | | 0,00 | 68 000,00 | |
| MHMP - INV | 0044813 | Lávka Uhřiněves | 12 000,00 | 57,59 | 18 500,00 | 18 500,00 | 8,00 | 0,04 | | | 0,00 | -6 557,59 | |
| MHMP - INV | 0045112 | Lávka Sacré Coeur - Mrázovka | 200 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 199 000,00 | |
| MHMP - INV | 0045113 | Optimalizace uzlu Barrandovský mos | 100 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 95 000,00 | |
| MHMP - INV | 0045114 | Zkapacitňení Jižní spojky Vídeňská - ě | 150 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 145 000,00 | |
| MHMP - INV | 0045198 | MŮK Zbraslav střed | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430,00 | 635,64 | 26,16 | | | 0,00 | 347 570,00 | |
| MHMP - INV | 0045809 | Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trař.Mstětic | 32 129,00 | 0,00 | 0,00 | 32 129,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - INV | 2341037 | Výstavba P+R Černý Most | 332 391,10 | 32 391,11 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | | | 123,42 | 299 833,78 | |
| MHMP - ODO SK | 0003217 | Systém řízení MSP | 2 391 323,38 | 2 149 534,73 | 161 000,00 | 161 000,00 | 151 675,31 | 94,21 | | | 0,00 | 80 788,66 | |
| MHMP - ODO SK | 0004346 | Infrastruktura pro chodce a cyklisty | 900 000,00 | 595 524,90 | 136 281,00 | 130 365,70 | 92 214,89 | 70,74 | | | 0,00 | 174 109,40 | |
| MHMP - ODO SK | 0004347 | Akce pro BESIP | 1 030 924,00 | 738 413,74 | 196 726,00 | 140 909,00 | 90 916,67 | 64,52 | | | 0,00 | 151 601,26 | |
| MHMP - ODO SK | 0004348 | Zachytá parkoviště P + R | 543 532,65 | 239 974,99 | 50 000,00 | 5 000,00 | 1 655,55 | 33,11 | | | 0,00 | 298 557,66 | |
| MHMP - ODO SK | 0004488 | K Barrandovu | 302 367,25 | 229 853,63 | 10 000,00 | 3 910,80 | 3 910,72 | 100,00 | | | 0,00 | 68 602,83 | |
| MHMP - ODO SK | 0004535 | Protihluková opatření - realizace | 950 000,00 | 764 548,54 | 60 000,00 | 98 188,30 | 72 958,41 | 74,30 | | | 0,00 | 87 263,16 | |
| MHMP - ODO SK | 0004540 | Protihluková opatření - příprava | 100 000,00 | 51 558,41 | 0,00 | 3 448,80 | 1 222,83 | 35,46 | | | 0,00 | 44 992,79 | |
| MHMP - ODO SK | 0004892 | Nedodělky | 74 479,00 | 16 902,41 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 965,61 | 39,31 | | | 0,00 | 52 576,59 | |
| MHMP - ODO SK | 0005910 | Zlepšení infrastruktury MHD | 177 559,00 | 151 828,13 | 93 593,00 | 80 593,00 | 72 174,71 | 89,55 | | | 0,00 | -54 862,13 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---|---------------------|----------------------|---|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | rok 2020 | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | RS | RU | | | | | | |
| MHMP - ODO SK | 0006046 | Příprava staveb | 353 802,00 | 261 134,14 | 30 000,00 | 33 500,00 | 28 778,84 | 85,91 | | | 0,00 | 59 167,86 |
| MHMP - ODO SK | 0006047 | Výkupy dokončených staveb | 335 800,00 | 6 115,72 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 319 684,28 |
| MHMP - ODO SK | 0006493 | Telematické systémy | 500 000,00 | 288 245,45 | 28 000,00 | 28 000,00 | 658,66 | 2,35 | | | 0,00 | 183 754,55 |
| MHMP - ODO SK | 0006925 | Libeňský most | 1 500 000,00 | 53 314,25 | 50 000,00 | 13 000,00 | 1 681,78 | 12,94 | | | 0,00 | 1 433 685,75 |
| MHMP - ODO SK | 0007119 | Karolíny Světlé | 25 600,00 | 17 275,30 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 324,70 |
| MHMP - ODO SK | 0007125 | Hlávkův most | 800 000,00 | 29 588,42 | 15 000,00 | 3 000,00 | 2 865,28 | 95,51 | | | 0,00 | 767 411,59 |
| MHMP - ODO SK | 0007560 | Chodníkový program | 1 020 000,00 | 718 703,28 | 20 000,00 | 72 549,00 | 35 486,18 | 48,91 | | | 0,00 | 228 747,72 |
| MHMP - ODO SK | 0007567 | Vyskočilova - 5.května, nájezdová ram | 42 000,00 | 2 910,05 | 40 000,00 | 1 000,00 | 845,51 | 84,55 | | | 0,00 | 38 089,95 |
| MHMP - ODO SK | 0008106 | Vítavská | 75 219,70 | 27 931,99 | 23 889,70 | 18 000,00 | 17 626,70 | 97,93 | | | 0,00 | 29 287,71 |
| MHMP - ODO SK | 0008107 | Na Františku - Dvořákovo nábřeží | 55 000,00 | 1 192,00 | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 53 308,01 |
| MHMP - ODO SK | 0008108 | U Sluncové | 160 612,00 | 30 410,28 | 11 000,00 | 32 064,00 | 28 716,72 | 89,56 | | | 0,00 | 98 137,72 |
| MHMP - ODO SK | 0040030 | Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-T | 100 300,00 | 5 752,15 | 30 000,00 | 10 000,00 | 1 749,90 | 17,50 | | | 0,00 | 84 547,85 |
| MHMP - ODO SK | 0041162 | Malešická 1. a 2. etapa | 109 907,00 | 29 377,48 | 35 000,00 | 6 000,00 | 254,10 | 4,24 | | | 0,00 | 74 529,52 |
| MHMP - ODO SK | 0041597 | Nábřeží Kapitána Jaroše | 61 000,00 | 34 957,77 | 0,00 | 2 500,00 | 2 428,68 | 97,15 | | | 0,00 | 23 542,23 |
| MHMP - ODO SK | 0041882 | Rek. ul. Husitské | 85 000,00 | 82 266,56 | 0,00 | 750,00 | 653,14 | 87,09 | | | 0,00 | 1 983,44 |
| MHMP - ODO SK | 0041884 | Rek. ul. Koněvovy | 177 000,00 | 6 706,06 | 60 000,00 | 49 999,90 | 48 262,13 | 96,52 | | | 0,00 | 120 294,04 |
| MHMP - ODO SK | 0042064 | Revitalizace Karlova náměstí, etapa I. | 130 000,00 | 27 586,95 | 35 000,00 | 48 867,00 | 21 838,81 | 44,69 | | | 0,00 | 53 546,05 |
| MHMP - ODO SK | 0042131 | Praha bez barrier | 345 000,00 | 170 012,16 | 59 360,00 | 96 430,00 | 19 504,96 | 20,23 | | | 0,00 | 78 557,84 |
| MHMP - ODO SK | 0042167 | Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evro | 4 760,00 | 7,87 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 752,14 |
| MHMP - ODO SK | 0042371 | Spořilovský plácek - PHS | 70 000,00 | 50 207,05 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14 792,95 |
| MHMP - ODO SK | 0042499 | Centrální informační systém ZPS (CIS | 27 000,00 | 23 722,38 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | -2 122,38 |
| MHMP - ODO SK | 0042500 | Vršovická | 105 512,00 | 18 008,29 | 20 000,00 | 25 000,00 | 21 949,33 | 87,80 | | | 0,00 | 62 503,71 |
| MHMP - ODO SK | 0042502 | Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) | 358 083,30 | 303 870,77 | 123 000,00 | 123 000,00 | 23 079,95 | 18,76 | | | 0,00 | -68 787,47 |
| MHMP - ODO SK | 0042827 | U sefadiště, Na louži, Pod soutratím | 97 437,00 | 12 386,75 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 83 050,25 |
| MHMP - ODO SK | 0042832 | Lumiérů, rek. ul. | 19 000,00 | 1 053,45 | 40 000,00 | 1 000,00 | 742,24 | 74,22 | | | 0,00 | 16 946,55 |
| MHMP - ODO SK | 0042835 | Šárecká | 30 000,00 | 1 178,18 | 10 000,00 | 1 500,00 | 447,70 | 29,85 | | | 0,00 | 27 321,82 |
| MHMP - ODO SK | 0043051 | Březiněves - obchvat | 100 000,00 | 2 781,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 317,26 | 21,15 | | | 0,00 | 95 719,00 |
| MHMP - ODO SK | 0043076 | Libušská - okružní křižovatka | 185 000,00 | 161 110,16 | 0,00 | 377,00 | 256,84 | 68,13 | | | 0,00 | 23 512,84 |
| MHMP - ODO SK | 0043092 | Staré Bohnice | 207 000,00 | 135 897,42 | 45 009,10 | 34 000,00 | 32 976,82 | 96,99 | | | 0,00 | 37 102,58 |
| MHMP - ODO SK | 0043117 | Spořilovská - zakrytí | 2 603 000,00 | 3 210,61 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 594 789,39 |
| MHMP - ODO SK | 0043257 | Udržitelná mobilita a energetické úsp | 36 008,00 | 14 088,20 | 0,00 | 3 603,90 | 580,64 | 16,11 | | | 0,00 | 18 315,90 |
| MHMP - ODO SK | 0043259 | Nuselská (úsek Vladimírova - Michels | 217 000,00 | 210 521,88 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 178,12 |
| MHMP - ODO SK | 0043338 | Českobrodská, Rek. ul. | 199 977,00 | 198 501,30 | 0,00 | 200,00 | 0,56 | 0,28 | | | 0,00 | 1 275,70 |
| MHMP - ODO SK | 0043342 | Na Slupí, Jaromírova - Křesomyslova | 154 925,00 | 52 347,25 | 57 000,00 | 26 500,00 | 1 254,97 | 4,74 | | | 0,00 | 76 077,75 |
| MHMP - ODO SK | 0043347 | Opletalova | 5 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 5 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0043348 | Rekonstrukce komunikací | 198 987,00 | 71 302,30 | 5 000,00 | 40 000,00 | 39 254,86 | 98,14 | | | 0,00 | 87 684,70 |
| MHMP - ODO SK | 0043350 | Most v Horoměřické ul., S071 | 45 014,00 | 1 096,10 | 39 000,00 | 39 000,00 | 7 375,03 | 18,91 | | | 0,00 | 4 917,91 |
| MHMP - ODO SK | 0043351 | Jabloňová, Rek. ul. | 80 000,00 | 1 401,06 | 200,00 | 34 000,00 | 33 398,58 | 98,23 | | | 0,00 | 44 598,94 |
| MHMP - ODO SK | 0043354 | Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchov | 15 000,00 | 671,19 | 12 000,00 | 12 000,00 | 143,51 | 1,20 | | | 0,00 | 2 328,81 |
| MHMP - ODO SK | 0043356 | Opěrná zeď u Letenského tunelu | 45 000,00 | 525,04 | 15 000,00 | 25 800,00 | 25 742,34 | 99,78 | | | 0,00 | 18 674,96 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---|---------------------|----------------------|---|-----------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | rok 2020 | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | RS | RU | | | | | | |
| MHMP - ODO SK | 0043774 | U Trojského zámku | 19 943,00 | 11 941,98 | 0,00 | 8 000,00 | 2 235,90 | 27,95 | | | 0,00 | 1,02 |
| MHMP - ODO SK | 0043926 | Ďáblická, Rek. ul. | 37 000,00 | 884,27 | 3 000,00 | 700,00 | 605,00 | 86,43 | | | 0,00 | 35 415,73 |
| MHMP - ODO SK | 0043927 | Úpravy povrchů při SSZ | 10 000,00 | 4 494,02 | 53 500,00 | 53 500,00 | 8 942,13 | 16,71 | | | 0,00 | -47 994,02 |
| MHMP - ODO SK | 0044147 | Most Zlíchov Y002 | 50 000,00 | 4 670,04 | 17 000,00 | 40 300,00 | 36 709,28 | 91,09 | | | 0,00 | 5 029,96 |
| MHMP - ODO SK | 0044149 | Za Černým mostem Y 502 | 22 000,00 | 988,57 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 500,71 | 12,50 | | | 0,00 | 1 011,43 |
| MHMP - ODO SK | 0044152 | Trojská | 102 400,00 | 958,13 | 95 000,00 | 2 000,00 | 91,63 | 4,58 | | | 0,00 | 99 441,88 |
| MHMP - ODO SK | 0044153 | Eisnicovo náměstí - revitalizace | 5 000,00 | 505,38 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 296,04 | 57,40 | | | 0,00 | 494,62 |
| MHMP - ODO SK | 0044156 | Revitalizace Jižního nám. Nového Hlo | 64 000,00 | 1 671,64 | 60 000,00 | 49 200,00 | 518,49 | 1,05 | | | 0,00 | 13 128,36 |
| MHMP - ODO SK | 0044157 | Zámecké schody | 7 000,00 | 1 985,06 | 15 000,00 | 12 000,00 | 1 274,43 | 10,62 | | | 0,00 | -6 985,05 |
| MHMP - ODO SK | 0044160 | Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. kv | 74 000,00 | 61 583,72 | 0,00 | 4 500,00 | 4 052,53 | 90,06 | | | 0,00 | 7 916,28 |
| MHMP - ODO SK | 0044162 | Slánská, most X 039 | 60 000,00 | 59 967,17 | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 344,05 | 98,81 | | | 0,00 | -54 967,17 |
| MHMP - ODO SK | 0044273 | Braunova | 8 000,00 | 23,96 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 476,04 |
| MHMP - ODO SK | 0044276 | Na Staré | 75 000,00 | 8 757,84 | 23 000,00 | 43 000,00 | 40 661,93 | 94,56 | | | 0,00 | 23 242,16 |
| MHMP - ODO SK | 0044277 | Most Lišnická - Jeremiášova X 037 | 44 500,00 | 934,19 | 11 721,00 | 24 721,00 | 20 541,23 | 83,09 | | | 0,00 | 18 844,82 |
| MHMP - ODO SK | 0044278 | Konviktská | 70 438,00 | 9 999,26 | 15 000,00 | 17 769,00 | 15 613,55 | 87,87 | | | 0,00 | 42 669,74 |
| MHMP - ODO SK | 0044279 | Práčská - chodník | 4 000,00 | 3 339,72 | 0,00 | 660,00 | 122,27 | 18,53 | | | 0,00 | 0,29 |
| MHMP - ODO SK | 0044333 | Drážní promenáda | 200 000,00 | 954,99 | 0,00 | 5 000,00 | 3 837,39 | 76,75 | | | 0,00 | 194 045,01 |
| MHMP - ODO SK | 0044334 | Modernizace dopravního značení | 250 000,00 | 18 232,30 | 30 000,00 | 13 357,70 | 8 357,63 | 62,57 | | | 0,00 | 218 410,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044411 | Komořanská - oprava opěrné zdi | 5 000,00 | 4 999,10 | 10 000,00 | 6 000,00 | 982,92 | 16,38 | | | 0,00 | -5 999,10 |
| MHMP - ODO SK | 0044451 | Příprava - mostní objekty (stupeň V) | 20 000,00 | 6 737,28 | 20 000,00 | 10 000,00 | 6 460,13 | 64,60 | | | 0,00 | 3 262,72 |
| MHMP - ODO SK | 0044599 | 5. května - svodidla | 44 300,00 | 81,80 | 15 000,00 | 44 166,40 | 37 190,57 | 84,21 | | | 0,00 | 51,81 |
| MHMP - ODO SK | 0044600 | Barrandovský most - celková rekonst | 640 000,00 | 15 299,80 | 80 000,00 | 36 717,70 | 35 252,57 | 96,01 | | | 0,00 | 587 982,50 |
| MHMP - ODO SK | 0044602 | K Horkám - úprava odvodnění, Praha | 3 700,00 | 3 394,74 | 0,00 | 50,00 | 21,18 | 42,36 | | | 0,00 | 255,26 |
| MHMP - ODO SK | 0044603 | Kutnohorská, rek. ul. | 80 000,00 | 14 808,38 | 40 000,00 | 27 865,00 | 2 808,06 | 10,08 | | | 0,00 | 37 326,62 |
| MHMP - ODO SK | 0044604 | Malešická 3. etapa | 54 000,00 | 1 141,51 | 50 000,00 | 52 500,00 | 51 938,36 | 98,93 | | | 0,00 | 358,49 |
| MHMP - ODO SK | 0044605 | Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X | 30 000,00 | 247,90 | 2 700,00 | 2 000,00 | 629,35 | 31,47 | | | 0,00 | 27 752,10 |
| MHMP - ODO SK | 0044606 | Most Legiř, rekonstr., V020 | 498 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 493 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044607 | Most Zbraslav (demolice + nový/proviz | 46 100,00 | 16 705,49 | 48 000,00 | 48 000,00 | 41 260,98 | 85,96 | | | 0,00 | -18 605,49 |
| MHMP - ODO SK | 0044608 | Most přes Kunratický potok K007 | 12 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044609 | Most v ul. Božanovská, X 503 - rek. | 63 000,00 | 0,00 | 3 700,00 | 20 000,00 | 1 260,34 | 6,30 | | | 0,00 | 43 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044610 | Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba | 68 500,00 | 105,80 | 60 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 67 894,20 |
| MHMP - ODO SK | 0044611 | Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek. | 40 000,00 | 816,93 | 2 688,70 | 2 688,70 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 36 494,37 |
| MHMP - ODO SK | 0044612 | Most v ul. K Austisu, X 029 - rekon.. | 54 000,00 | 1 749,99 | 22 500,00 | 15 000,00 | 2 052,74 | 13,68 | | | 0,00 | 37 250,01 |
| MHMP - ODO SK | 0044613 | Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek. | 43 000,00 | 0,00 | 37 475,10 | 2 500,00 | 994,09 | 39,76 | | | 0,00 | 40 500,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044614 | Most v ul. Průmyslové X 512.3 | 50 000,00 | 59,90 | 3 000,00 | 2 300,00 | 538,51 | 23,41 | | | 0,00 | 47 640,11 |
| MHMP - ODO SK | 0044615 | Most v ul. Státnická. rek - P6 | 10 000,00 | 298,88 | 1 200,00 | 1 200,00 | 318,25 | 26,52 | | | 0,00 | 8 501,13 |
| MHMP - ODO SK | 0044616 | Most v ul. U hostivařského nádraží, X | 22 100,00 | 505,49 | 3 000,00 | 11 500,00 | 9 784,44 | 85,08 | | | 0,00 | 10 094,51 |
| MHMP - ODO SK | 0044617 | Most v ul. V Podbabě, S003 - rek. | 12 000,00 | 581,85 | 2 400,00 | 900,00 | 200,29 | 22,25 | | | 0,00 | 10 518,15 |
| MHMP - ODO SK | 0044618 | Most v ul. V pevnosti, P504 - rek. | 12 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 105,88 | 5,29 | | | 0,00 | 10 500,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044619 | Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek. | 12 400,00 | 0,00 | 4 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11 400,00 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--|---------------------|----------------------|---|--|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| MHMP - ODO SK | 0044620 | U sportovního hřiště K 004 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | | 300,00 | 109,14 | 36,38 | | | 0,00 | 3 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044621 | Opatovská - Chilská, křižovatka k D1 | 18 000,00 | 266,68 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 733,32 |
| MHMP - ODO SK | 0044622 | Platněfská – rek. opěrné zdi a vozovky | 35 000,00 | 764,62 | 35 000,00 | | 6 300,00 | 1 124,17 | 17,84 | | | 0,00 | 27 935,38 |
| MHMP - ODO SK | 0044623 | Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní) | 145 000,00 | 910,57 | 20 000,00 | | 34 000,00 | 32 262,46 | 94,89 | | | 0,00 | 110 089,43 |
| MHMP - ODO SK | 0044624 | Rek. propustku na NN3942 - Praha 5 | 6 000,00 | 26,62 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 973,38 |
| MHMP - ODO SK | 0044625 | Spořilov I - PHS | 150 000,00 | 99 006,32 | 0,00 | | 51 900,00 | 46 492,13 | 89,58 | | | 0,00 | -906,32 |
| MHMP - ODO SK | 0044627 | Opatření pro SOKP 511 a I/12 | 55 200,00 | 8 654,90 | 15 000,00 | | 23 200,00 | 21 026,13 | 90,63 | | | 0,00 | 23 345,10 |
| MHMP - ODO SK | 0044629 | Rekonstrukce SZZ | 100 000,00 | 5 730,61 | 12 930,00 | | 39 766,10 | 39 742,35 | 99,94 | | | 0,00 | 54 503,29 |
| MHMP - ODO SK | 0044727 | Jaselská | 87 000,00 | 1 040,60 | 20 000,00 | | 46 005,00 | 16 433,73 | 35,72 | | | 0,00 | 39 954,40 |
| MHMP - ODO SK | 0044728 | Cafourkova - U Skalky | 21 850,00 | 10 726,12 | 0,00 | | 11 050,00 | 10 984,52 | 99,41 | | | 0,00 | 73,88 |
| MHMP - ODO SK | 0044729 | Štěrboholská spojka (G) | 315 000,00 | 94 348,11 | 85 000,00 | | 173 036,00 | 97 894,12 | 56,57 | | | 0,00 | 47 615,90 |
| MHMP - ODO SK | 0044730 | Karla Engliše | 22 000,00 | 570,33 | 10 000,00 | | 15 000,00 | 11 939,96 | 79,60 | | | 0,00 | 6 429,67 |
| MHMP - ODO SK | 0044731 | Jungmannova | 62 350,00 | 9 499,45 | 52 850,00 | | 37 850,00 | 29 937,75 | 79,10 | | | 0,00 | 15 000,55 |
| MHMP - ODO SK | 0044735 | Horoměřická, BUS - pruh | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 400,94 | 46,70 | | | 0,00 | -2 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044736 | Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | -5 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044809 | Most K Žižkovu, X658 | 31 750,00 | 0,00 | 1 500,00 | | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 250,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044974 | Na Kleovce | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 47,19 | 23,60 | | | 0,00 | 12 800,00 |
| MHMP - ODO SK | 0044975 | Evropská PHS | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 171,82 | 8,59 | | | 0,00 | 18 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045115 | BUS pruh Strakonická | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | 2 000,00 | 130,92 | 6,55 | | | 0,00 | 38 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045116 | Doprovodná opatření v Holešovičkách | 55 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 50 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045117 | Investiční rezerva SK | 246 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | | 30 406,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 215 594,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045118 | Jana Želivského - rek. ul. | 100 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 27 000,00 | 19 784,10 | 73,27 | | | 0,00 | 73 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045119 | Lávka Dlabačov | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 450,00 | 451,28 | 18,42 | | | 0,00 | 7 550,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045120 | Most v ul. Naskové, přes ČD | 40 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 40 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045121 | Negrelliho viadukt - revit. okolí | 300 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 2 000,00 | 1 697,03 | 84,85 | | | 0,00 | 298 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045122 | Opatření k metru D | 200 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 198 500,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045123 | Rampa vychovatelna | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045124 | Schodiště Albertov - Karlov | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045125 | Schodiště a chodníky Vyšehrad - Svatopluk | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045126 | Vybavení parkovacích ploch | 200 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 3 479,44 | 5,80 | | | 0,00 | 140 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045127 | Y 509 Bohdalec | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 25 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045128 | Šachetský potok - propustek | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 6 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045129 | Úpravy okolí smyčky Bílá hora | 15 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045228 | Karlická x Pod Klapčí | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 3 452,13 | 23,01 | | | 0,00 | 70 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045229 | Příprava projektů v rámci OPD | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 43 000,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045372 | Štěrboholská spojka - rekonstrukce, výhled | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 750,00 | 13 628,86 | 76,78 | | | 0,00 | 58 250,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045373 | Vybírka 25, rek. vnitrobloku, P14 | 386 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 387,81 | 5,54 | | | 0,00 | 379 900,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045374 | Zelená, předprostor Dejvického div., F | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 700,00 | 2 615,24 | 96,86 | | | 0,00 | 2 500,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045375 | Chodovská, rek. komunikace, P4 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 210,00 | 37 051,31 | 99,57 | | | 0,00 | -2 210,00 |
| MHMP - ODO SK | 0045376 | Rekonstrukce ZPS | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 400,00 | 8 762,99 | 93,22 | | | 0,00 | 30 000,00 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|----------------------|---|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| MHMP - ODO SK | 0045377 | Žalanského, rek. komunikace, P17 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 741,87 | 3,71 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - ODO SK | 0045745 | Hrozenkovská, rek. komunikace, P17 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 22 500,00 | |
| MHMP - ODO SK | 0045746 | Pižetinská, rek. komunikace, P5 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 26 278,41 | 71,02 | | | 0,00 | 14 000,00 | |
| MHMP - ODO SK | 0045747 | Broumarská II, rek. komunikace, P14 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 18 657,89 | 81,12 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - ODO SK | 0045748 | Janovského, rek. komunikace, P7 | 101 097,90 | 0,00 | 0,00 | 101 097,90 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - ODO SK | 0045749 | Ovenecká - Kostelní, rek. komunikace | 56 575,60 | 0,00 | 0,00 | 56 575,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - ODO SK | 0045750 | Most u Depa Hostivař, Y532, P10 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - ODO SK | 0045751 | Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X58 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - ODO SK | 0045769 | Modernizace technologického zařízení | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 | 39 785,88 | 98,48 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - ODO SK | 0045805 | Šolínova | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 638,01 | 88,65 | | | 0,00 | 18 000,00 | |
| MHMP - ODO SK | 2570604 | Snížení energetické náročnosti Strahov | 123 030,50 | 5 128,59 | 88 353,20 | 96 901,90 | 763,51 | 0,79 | | | 0,00 | 21 000,02 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042176 | Bezbariérová opatření | 26 599,60 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 599,60 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042495 | Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo | 180 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 64 350,00 | 59,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042923 | Příprava I. provoz. úseku trasy D metra | 21 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 974 534,00 | 974 534,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 160 466,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0044580 | Bezbarier. zpřístup. st. metra Opatov | 222 222,00 | 0,00 | 180 000,00 | 222 222,00 | 222 222,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0044581 | Bezbarier. zpřístup. st. metra Českom. | 591 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 560,00 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0044582 | Odstavné koleje v areálu Opravný tran | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0044584 | RTT Starostrašnická (vozovna Strašni | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 48 064,00 | 48 064,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0044586 | TT Muzeum | 60 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 800,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0045378 | Nájezd rampy na hraně nástupiště me | 4 914,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,00 | 2 175,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0045379 | Studie bezbarier. zpřístup. st. metra V | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0045380 | LD Podbaba -Troja - Bohnice | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0045523 | RTT Vladimírova - Vozovna Pankrác | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 755,00 | 43 755,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 245,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0045702 | TT Motol - Vypich (studie) | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0045703 | RTT Rašínovo nábf. (Jirásk. nám. - Pa | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0045704 | RTT Revoluční (Na Poříčí - Štefánikův | 186 510,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 510,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0045705 | RTT Újezd - Vítězná - Národní divadlo | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 100,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0045706 | RTT Obratiště Spořovací | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 100,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 2290366 | Modernizace větrání a vytápění stanic | 64 312,30 | 0,00 | 0,00 | 7 934,10 | 7 934,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 378,20 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 2480623 | Modernizace vzduchotechnických zař | 23 008,50 | 0,00 | 0,00 | 23 008,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 2480626 | Modernizace vzduchotechnických zař | 31 512,40 | 0,00 | 0,00 | 31 512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 2480632 | Modernizace hlavního větrání ve větra | 95 135,60 | 0,00 | 0,00 | 20 587,90 | 20 552,22 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 547,70 | |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 2481158 | Modernizace hlavního větrání ve větra | 81 379,70 | 0,00 | 0,00 | 18 552,00 | 18 550,92 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 827,70 | |
| ROPID | 0044799 | Označnick PID a odjezdový panel PID | 2 720,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 236,61 | 0,00 | 2 483,89 | |
| ROPID | 0044940 | SW systém pro přepravu ZTP | 2 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| ROPID | 0045038 | Nová vizuální identita PID | 2 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 161,60 | 0,00 | 1 016,40 | |
| ROPID | 0045284 | Klimatizace kancelář ROPID | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 | 1 458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROPID | 2480939 | Inovativní využití mobilních dat pro pr | 3 393,50 | 0,00 | 0,00 | 3 393,50 | 3 393,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem | | | 162 036 782,96 | 58 562 904,76 | 5 379 614,80 | 6 922 237,20 | 4 207 697,35 | 60,79 | 1 458,15 | 1 398,21 | 0,00 | 96 550 242,99 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | rok 2020 | 1.1.-31.12.2020 | | |
| Celkem akce MČ | | | | | 0,00 | 299 213,00 | 299 213,00 | 100,00 | | | | |
| Celkem | | | 162 036 782,96 | 58 562 904,76 | 5 379 614,80 | 7 221 450,20 | 4 506 910,35 | 62,41 | 1 458,15 | 1 398,21 | 0,00 | 96 550 242,99 |

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

Kapitálové výdaje

MHMP – HOM

0042899 - Výkupy pozemků pro trasu D metra

Usnesením ZHMP č. 14/10 ze dne 13. 02. 2020 byly prostředky na r. 2020 navýšeny na částku 32 362,10 tis. Kč na výkupy pozemků, které jsou dotčeny výstavbou trasy metra D. Čerpání proběhlo za výkup parc. 837/22, k.ú. Písnice.

0044587 - Lávka Černošice

Jedná se na opravu havarijního stavu lávky Černošice. V současné době probíhá inženýring pro vydání územního rozhodnutí. Investiční akce byla převedena z kap. 08 do kap. 03. odbor EVM zpracovává materiál do RHMP ke schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy. Dále nejsou stále dořešeny majetkoprávní vztahy s majiteli okolních pozemků. Městský úřad Černošice vydal dle §96b nesouhlasná stanoviska k látce. Na základě proběhlých jednání probíhá příprava na předání celé investiční akce na TSK. Čerpání proběhne v následujícím období.

0044588 - Radotín - lávka pro pěší,realizace

Jedná se o rekonstrukci lávky pro pěší v Radotíně.

Byly dokončeny projektové práce a stavební řízení. Na realizaci opravy lávky ZHMP schválilo záměr zadávacího řízení na výběr zhotovitele, které již bylo zahájeno. Investiční akce byla převedena z kap. 08 do kap. 03.

Dne 8. července 2019 vydal ÚOHS předběžné opatření. V roce 2020 bylo ukončeno projednávání veřejné zakázky na ÚOHS. Dne 1. 12. 2020 vydal ÚOHS rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem „Lávka pro pěší Radotín“.

Z důvodu průtahů došlo k propadnutí platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí s Povodím Vltavy. Novou smlouvu musí řešit MČ Praha Radotín 16, MČ Praha Zbraslav a TSK, kterým jsou pozemky svěřeny do správy. Tuto smlouvu nemůže řešit MHMP.

Finanční prostředky se v roce 2020 čerpały se na administraci VZ – I. a II. fáze výstavby a prodloužení povolení.

MHMP - INV

0000053 - Vysočanská radiála

Stavba byla ukončena a zkolaudována v roce 2012. Pro dokončení majetkoprávního vypořádání, jako podmínky ŘSD Praha k převzetí části Vysočanské radiály do správy, je nutno dokončit výkup pozemků.

V roce 2020 probíhala příprava pro dokončení výkupu pozemků (církvní restituce) a bylo zadáno zpracování projektu pro odstranění závad na radiále.

0000065 - Strahovský tunel 2.st.

Stavba je součástí Městského okruhu a je členěna na dvě samostatné části. Část A představovala výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která byla stavebně ukončena a zprovozněna

v roce 2011. Část B představuje hloubený dvoutubusový tunel v úseku Malovanka – Myslbekeva.

Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo inženýrskou činnost na majetkové aktivaci stavby a odbornou činnost generálního projektanta spojenou s ukončením a vyhodnocením zkušebního provozu stavby, dále uvolnění pozastávek a IČ, TDI a stavební práce na akce přejezd Patočkova.

0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o ražený dvoutubusový tunel v úseku Špejchar – Pelc/Tyrolka.

Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019. Tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek, dokončení umělecko-architektonického ztvárnění výdechového objektu v ulici nad Královskou oborou a inženýrské činnosti související s aktivací DHM.

0000080 - MO Prašný Most – Špejchar

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný most – Špejchar. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019. Tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek a inženýrské činnosti související s aktivací DHM.

0000081 - MO Pelc/Tyrolka – Balabenka

Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO) v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenu o délce cca 3,2 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců.

Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celového rozsahu Souboru staveb MO.

Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 2022.

Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni DÚR a provádění předběžného geotechnického průzkumu.

0000094 - MO Balabenka-Štěrboholská radiála

Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO), v úseku od Balabeny po Štěrboholskou radiálu o délce cca 5,6 km. Stavba je součástí sítě hlavních

komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců.

Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu.

Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 2022.

Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni DÚR a provádění předběžného geotechnického průzkumu.

0000211 - Lipnická-Ocelkova

Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje – Hutě. Stavba je ve schváleném Územním plánu i navrhovaném Metropolitním plánu zařazena jako stavba veřejně prospěšná.

Stavba má zpracovaný první stupeň projektové dokumentace a v roce 2020 bylo projednáváno prodloužení platnosti územního rozhodnutí a změny ÚR, a dále byla zpracována dokumentace pro rozdělení stavby na silniční a na drážní objekty. Zároveň byla podána žádost o SP.

0004328 - Rajská zahrada – přemostění

Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší včetně dvou výtahů. Jedná se o bezbariérový přístup ze stanice metra k železniční zastávce přes ulici Chlumeckou. Byla zpracována dokumentace pro změnu územní rozhodnutí, proběhlo zapracování připomínek z projednání s dotčenými orgány. Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, ze kterého vyšel vítězně účastník Sdružení Pontex / Link projekt – Rajská zahrada. Byla podepsána smlouva a projektové práce na dokumentaci pro SP byly zahájeny a probíhají. V roce 2020 nedošlo k čerpání finančních prostředků.

0007552 - Budovatelská – Mladoboleslavská

Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Čakovicemi a Letňany, který je zároveň obchvatovou komunikací Satalic a Kbel. V roce 2020 byla zpracována řada podkladů – studií pro určení, za jakých podmínek je možné překonat kritické místo u letiště Kbely.

0007555 - Dofakturace pro kapitolu 0322

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

Na základě Usnesení RHMP č. 2693 ze dne 30. 11. 2020 bylo čerpání rozpuštěno na jednotlivé stavby.

0007556 - Investorská příprava pro dopravní stavby

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0008313 - Libeňská spojka

Libeňská spojka bude zajišťovat přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (V Holešovičkách) a Městským okruhem (Balabenka) o délce cca 1,3 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců a dle Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 proběhla změna celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO.

Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 2022. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni DÚR a provádění předběžného geotechnického průzkumu.

0008559 - Komunik. propojení Evropská-Svatovítská

Jedná se o stavbu komunikace, jejímž předmětem je dopravní propojení ulic Evropská a Svatovítská podél železniční trati za areálem kasáren Generála Píky, za účelem snížení intenzity dopravy na kruhovém objezdu, Praha 6, k. ú. Dejvice, obec Praha.

Probíhá příprava výběrového řízení na projekční činnost DUR, DSP, DZS, AD a inženýrské činnosti (vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení). V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní části MČ Praha 12 – Modřany. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovátku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK a etapu 0002 - Infrastruktura Komořany Jih. Na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK je vydané územní rozhodnutí, proti kterému probíhá odvolací řízení.

V roce 2020 pokračovaly činnosti na zajištění výkupu pozemků a byly zajišťovány podklady pro prodloužení stanoviska EIA k rozhodnutí o výsledku odvolání k ÚR – řeší STR MHMP.

0009276 – Chaby, stavba 50 - komunikace

Předmětem stavby je čtyřproudová komunikace mezi ul. Jeremiášovou a ul. K Třebonicům včetně přemostění Dalejského potoka na Praze 13. Jedná se o zbývající úsek tzv. „Jinočanské spojky“, dnes komunikace Poncarova, propojující ul. Jeremiášovu s Pražským okruhem. Stavba je ve zkušebním provozu a má dokončenou etapu 0001 – Uvedení do provozu a etapu 0003 - Protihlukové opatření Jeremiášova.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na zajištění výkupů pozemků ke stavbě.

0009515 - MO Myslbekova-Prašný Most

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný most – Špejchar.

Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019. Tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek a inženýrské činnosti související s aktivací DHM.

0009524 - Strahovský tunel 3.st.

Jedná se o stavbu odvodňovací štolý Strahovského tunelu v délce 750 m včetně štolý přístupové, štol jímacích a čerpací stanice.

V roce 2016 byla stavba dokončena a zároveň proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu. V roce 2017 byl vydán kolaudační souhlas.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo výkon inženýrské činnosti a uvolňování smluvních pozastávek.

0009567 - Radlická radiála - JZM Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteří komunikací, spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek. Součástí stavby je průzkumná štola ve stopě budoucího Radlického tunelu. V současné době probíhá územní řízení.

V roce 2020 čerpání rozpočtu zahrnovalo údržbu průzkumné štolý, geotechnický a hydrogeologický monitoring. Dále odbornou činnost projektanta při projednávání ÚR, architektonickou studii pro oblast Jinonic a výkupy pozemků.

0040032 - Komunikace Toužimská

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská (MČ Praha – Kbely) a ulicemi Veselská (MČ Praha – Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 – Kbelská (dokončena v r. 2013) a 0002 – Letňanská. Zahájení realizace etapy 0002 – Letňanská je podmíněno schválením nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny územního plánu.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky; stavba má pozastavenou přípravu do doby schválení územního plánu.

0040759 - Multifunkční oper. stř. Malovanka

Stavba je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídicí ústředna a další související vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou. Byla provedena konzervace stavby a zpracována zadávací dokumentace na dokončení etapy 0001 - Budova MOS. Na etapu 0002 - Dopravně řídicí ústředna se projednala změna koncepce (podniková sběrnice TSK). V prosinci 2020 byl ZHMP schválen revokovaný záměr veřejné zakázky na zhotovitele dokončení stavební části – etapa 0001 a zahájena příprava vypsání VZ dle tohoto upraveného záměru.

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Stavba je rozdělena na etapu 0001 – ZOO Sever a na etapu 0002 – Podhoří. Etapa 0001 - ZOO Sever byla stavebně dokončena v r. 2017. Etapa 0002 - Podhoří řeší rekonstrukci komunikace Pod Hrachovkou od technického vjezdu ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří. Součástí je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, obratiště BUS MHD a likvidace dešťových vod. Rozhodnutí o povolení stavby bylo stavebním úřadem vydáno. Záměr na realizaci VŘ byl schválen Radou HMP usnesením č. 595 ze dne 8. 4. 2019. Proběhlo výběrové řízení, byl vybrán dodavatel HES stavební s.r.o. (IČO: 28143213) s nabídkovou cenou 28 486 200,19 Kč bez DPH. Rozhodnutí o výběru dodavatele Rada HMP schválila Usnesením č. 1312 ze dne 22. 6. 2020.

V roce 2020 byla realizace stavby zahájena po podpisu smlouvy. Stavební práce probíhají zejména na vyústěním objektu dešťové kanalizace, samotné dešťové kanalizaci a na přípravě pro přeložky inženýrských sítí.

0042125 - Hornopočernická spojka

Stále rostoucí územní rozvoj východního sektoru Prahy – MČ Praha 20, Horní Počernice a přilehlých obcí Středočeského kraje (např. Zeleneč, Šestajovice), nekoordinované návaznosti vzájemných vazeb tohoto procesu v dané oblasti má za následek vznik mnoha negativních jevů, které se budou neustále zvětšovat. Jedním z negativních jevů je nepříznivý dopad na dopravu, zejména přetížení silnice II/611 při přechodu ulice Náchodské v Horních Počernicích. Aby bylo možno korigovat nepříznivý vliv dopravy na nadřazené komunikace, je nutno vybudovat na dálnici D11 novou MÚK Beranka včetně nových přiváděcích komunikačních spojek k MÚK, tj. spojnici Horní Počernice-Klánovice (Klánovická spojka), východní obchvat Horních Počernic (stavba č. 42125 Hornopočernická spojka – napojení MÚK Beranka na silnici II/611) a komunikační spojku z ulice ve Žlíbku. V roce 2019 byla zpracována DUR. V současné době se projednává územní rozhodnutí. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042126 - Průmyslový polookruh

Stavba řeší zkapacitnění Průmyslového polookruhu, tj. zkapacitnění ulice Kbelská, Průmyslová a navazující části Jižní spojky k připravované mimoúrovňové křižovatce s Městským okruhem. V roce 2016 byla stavba delimitována z TSK do gesce OSI MHMP.

Od 1. 1. 2019 je stavba přejmenována z původního názvu Kbelská na Průmyslový polookruh. Dále jsou jako separátní akce připravovány podchody pro pěší vedle stávajícího podjezdu Kbelské ulice pod železniční tratí.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo projektovou přípravu a průzkumy, které jsou podkladem pro zadání EIA Průmyslového polookruhu, a dále na projektovou a inženýrskou přípravu podchodů pro pěší vedle stávajícího podjezdu Kbelské ulice pod železniční tratí.

0042177 - Zelená Malovanka

Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Je rozdělena na 3 etapy:

Etapa 0001 - Zelené stěny – jedná se o konstrukci stěn pro popínavou zeleň včetně dalších vyvolaných investic a výsadby zeleně ve vnitřním prostoru mimoúrovňové křižovatky Malovanka na Městském okruhu. Účelem stavby je snížení emisní a hlukové zátěže lokality. Tato etapa má právoplatné stavební povolení. Výběrové řízení na zhotovitele bylo v roce 2015 zrušeno a nové zatím nebylo zahájeno.

Etapa 0002 - Pěší propojení – jedná se o řešení pěších vazeb v okolí MÚK Malovanka, a to v členění na několik dílčích úprav stávajících komunikací a ploch. Tato etapa má právoplatné stavební povolení, byl vybrán zhotovitel stavby a probíhá realizace stavby.

Etapa 0003 - Zakrytí portálu ST - řeší odhlučnění portálu Strahovského tunelu, eventuálně odhlučnění dalších portálů MUK Malovanka. Aktuálně je tato etapa pozastavena.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo inženýrskou přípravu a realizaci stavby etapy 0002.

0042360 - Protipovod. opatření MO Blanka – Troja

Byly dokončeny stavební práce na zpevnění stávající hráze, výstavbě nové hráze a na stavbě přístupové komunikace k loděnici. Řeší se vydání dodatečného stavebního povolení pro některé objekty z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k zastavěným pozemkům. Nový předpoklad vydání dodatečného stavebního povolení ostatních objektů odborem životního prostředí MHMP je rok 2021 tak, aby následně mohlo být požádáno o kolaudaci a provedena aktivace. Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo platby za pronájmy pozemků.

0042479 - Obchvatová komunikace Písnice

Jedná se o kapacitní komunikaci, odvádějící tranzitní dopravu z Libušské ulice na obchvat Písnice. Komunikace bude navazovat na již vybudovaný sjezd na Pražském okruhu. V roce 2020 bylo definitivně zamítnuto odvolání proti ÚR a zahájeno zadávací řízení na zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042481 - Propojovací komunikace Lochkov – Sliveneč

Jedná se o stavbu stávající staveništní komunikace ŘSD ČR, která byla vybudována v rámci výstavby Pražského okruhu, mezi Lochkovem a Slivencem v Praze 5. Tato komunikace byla získána do vlastnictví hl. m. Prahy a bude po provedení nezbytných stavebních a udržovacích prací začleněna do běžné silniční sítě jako veřejná místní komunikace.

V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky na projektovou činnost za zpracování DSP a na inženýrskou činnost za zajištění prodloužení lhůty dočasnosti účelové komunikace, a dále za zajištění stavebního povolení na úpravy komunikace, které nabylo právní moci. Dále byla v tomto roce dokončena DZS-dokumentace pro zadání stavby.

0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy

Střední úsek trasy Hostivařské spojky, který odvádí automobilovou dopravu mimo centrální část Dolních Měcholup. Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK se stavbou 511. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823- Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP a 42674 – Obchvatová komunikace Dolních Měcholupy), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská - SOKP a Propojení Kutnohorská - Průmyslová). Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PRAGOPROJEKT a.s. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy (DUR) probíhají.

V roce 2020 proběhly průřezové činnosti spojené s projektovou přípravou stavby a projektové práce na DUR byly zahájeny.

0042808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice

Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova – Jana Želivského včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové tratě (RTT) v celém tomto úseku.

V roce 2020 byly provedeny související profilové činnosti nutné pro vydání územního rozhodnutí, probíhá projednávání projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

0042820 - Hostivařská spojka

Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem, tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK s 511kou. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823- Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP a 42674 – Obchvatová komunikace Dolních Měcholupy), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská - SOKP a Propojení Kutnohorská - Průmyslová). Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PRAGOPROJEKT a.s. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy (DUR) probíhají.

V r. 2020 proběhly průřezové činnosti spojené s projektovou přípravou stavby a projektové práce byly zahájeny.

0042821 - Dvorecký most

Jedná se o tramvajový most přes Vltavu, spojující na pravém břehu Vltavy Podolské nábřeží v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově. Most kromě tramvajové dopravy umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy. Na stavbu proběhla architektonicko-konstrukční soutěž o návrh. V roce 2020 byla zpracovaná projektová dokumentace DUSP a bylo zahájeno její projednávání.

0042822 - Lávka Holešovice-Karlín

Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice v Praze 7. Proběhla architektonická soutěž o návrh.

V roce 2020 byla zpracovaná a projednaná projektová dokumentace DUSP, bylo zažádáno o vydání společného povolení, a bylo zahájeno zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.

0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP

Stavba představuje poslední úsek trasy - Hostivařské spojky- směrem k Pražskému okruhu (MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močalem a bažinami. Je zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek inundačním mostem. Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PONTEX spol. s r.o. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy (DUR) probíhají.

V roce 2020 proběhly průřezové činnosti spojené s projektovou přípravou stavby a inženýrsko-geologický průzkum. Zároveň probíhají práce na dokumentaci pro ÚR.

0042932 - P+R Černý Most III.

Jedná se o novostavbu parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání, který nahradí stávající dnes již nedostačující povrchové parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Stavba má vydané finální stavební povolení, v právní moci, a na financování se spolupodílí fondy Evropské unie z Operačního programu Praha – půl růstu ČR.

V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky na výkupy komunikací a pozemků pro stavbu, na úhradu činnosti administrátora finanční dotace OP PPR, koordinátora BOZP, na projektovou činnost, mandátní inženýrskou činnost a na úhradu stavebních prací. Realizace stavby v roce

2020 probíhala v souladu se schváleným harmonogramem stavebních prací, který je závaznou přílohou smlouvy o dílo.

0042933 - P+R Zličín III.

Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě 700-800 parkovacích stání u stanice metra Zličín při ulici Řevnická, přibližně mezi ulicemi Ringhofferova a K Metru, pod současným autobusovým nádražím u stanice metra B - Zličín.

V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost na preferovanou variantu č. 1 objektového P+R s kapacitou 740 parkovacích stání – dopracování studie, DUR, DSP, DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení. V roce 2020 získal MHMP INV nové informace od IPR Praha o nově připravovaných změnách v území, které bude potřeba vyhodnotit a následně prověřit jejich případné dopady do studie P+R Zličín III. Projekt je zatím pozastaven, v roce 2020 byla čerpána částka za vyhotovení studie.

0042935 - P+R Opatov

Jedná se o stavbu objektového parkoviště typu P+R v blízkosti stanice metra Opatov, při ulici Chilská, Praha 11, k.ú. Chodov, o kapacitě 500 parkovacích stání etapa 0001 – Severní sekce. Územní rozhodnutí po zamítnutí odvolání odvolacím orgánem nabylo právní moci, a tudíž bylo v 05/2020 zahájeno zpracování DSP-dokumentace pro stavební povolení. DSP byla v závěru roku 2020 dokončena a předána k projednání ke stavebnímu řízení. V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky na inženýrskou činnost pro zajištění územního rozhodnutí a na zpracování dokumentace pro stavební povolení.

0043327 - Pod Táborem-zed'

Areál botanické zahrady v Praze 9 - Hrdlořezích je v celé délce podél ulice Pod Táborem oddělen od této komunikace ohradní zdí, plnící funkci opěrné zdi délky cca 300 m. Zeď vybudovaná v roce 1920 byla v havarijním stavu a podle zpracovaného statického posudku hrozila na několika místech zřícení.

V roce 2020 byla realizace nové zdi ukončena.

0043331 - Náměstí OSN

Stavba představuje rekonstrukci ulic Sokolovská, Kolbenova, pod Pekárnami, Paříkova, včetně náměstí OSN. Bude koordinována s rekonstrukcí tramvajové trati, přeložení tramvajové smyčky a s rekonstrukcí inženýrských sítí. Předmětem návrhu bude vytvoření nového náměstí na místě současné tramvajové smyčky, rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí a veřejného osvětlení. Řešené území má rozlohu 4,7 ha.

V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky s tím, že situace kolem přípravy a realizace stavby není dosud zcela vyjasněná. Zatím existuje pouze ideová studie (IPR).

0043491 - Zkapacitnění úrovně křižovatky Vypich

Mimoúrovně křižovatka Vypich je jednou z křižovatek budoucí Břevnovské radiály. Její realizace je navrhována pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic Bělohorská a Kukulova před realizací samotné Břevnovské radiály.

V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu, stavba má pozastavenou přípravu, jelikož dosud nebylo definitivně rozhodnuto o podobě úrovně řešení.

0043496 - P+R Depo Hostivař

Jedná se o stavbu objektového parkoviště P+R u stanice metra Depo Hostivař, při ulici Černokostelecká a Sazečská, Praha 10, k. ú. Strašnice, obec Praha s celkovou kapacitou 649 parkovacích stání a 38 cyklostání v samostatném uzamykatelném prostoru.

V roce 2019 bylo vydáno rozhodnutí EIA, zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, územní řízení bylo pozastaveno z důvodu shody pozemků se stavbou „Smyčka DEPO Hostivař“, proběhlo výběrové řízení na projekční a inženýrskou činnost na dokumentaci pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro změnu stavby a pro výkon autorského dozoru, v listopadu 2019 byla podána žádost o změnu územního rozhodnutí Smyčky Hostivař, doplněná o P+R DEPO Hostivař.

V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky za vydání pravomocného územního rozhodnutí.

0043498 - Parkovací dům Dědina

Jedná se o stavbu parkovacího domu na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6, o kapacitě cca 268 parkovacích stání.

V roce 2019 byla dopracována dokumentace pro územní rozhodnutí, kde byly zapracovány požadavky MČ Prahy 6, která se nyní projednává, v září 2019 bylo zažádáno o výjimku ze stavební uzávěry.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na vydání pravomocného ÚR a na vypracování dokumentace pro stavební povolení.

0043776 - P+R DEPO Zličín

Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě max. 500 parkovacích stání, s možností rozšíření na 1 200 parkovacích stání, v blízkosti depa Zličín při ulici Na Radosti.

V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost 1. etapy výstavby objektového P+R s max. kapacitou 500 parkovacích stání – dopracování studie, DÚR, DSP, DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na vypracování studie a vypracování DUR.

0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12

Tato stavba řeší koncepci krajinářských úprav okolí staveb SOKP 511 a přeložky silnice I/12, jak byla ideově schválená Radou HMP ve studii "Krajinářské úpravy v okolí stavby 511 Silničního okruhu kolem Prahy, včetně navazující stavby přeložky silnice I/12". Konkrétní podoba těchto úprav bude upřesněna prostřednictvím projektů jednotlivých částí zeleného pásu a ve smyslu vypořádání připomínek městských částí.

V roce 2020 byly zpracované znalecké posudky, a probíhaly jednání s vlastníky pozemků nezbytných pro založení zelených pásů, dle schválené studie.

0043923 - Radlická radiála - doprovodné projekty

Stavba byla vyvolána projednáváním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Radlické radiály, během kterého dotčené městské části Praha 5 a Praha 13 požadují revitalizaci veřejných prostorů v bezprostředním okolí stavby Radlické radiály, a to, jak před zahájením realizace Radlické radiály, tak i po jejím dokončení.

Na základě výše uvedených požadavků bylo vytipováno 20 lokalit, které budou řešeny jako samostatné etapy v rámci stavby Radlická radiála – doprovodné projekty. Předmětem těchto etap bude především rekonstrukce veřejných komunikací a parterů v kat. území Butovice, Jínonice a Radlice.

Čerpání rozpočtu v roce 2020 zahrnovalo financování inženýrské činnosti v rámci technické studie.

0044115 - Obnova Trojské lávky

Obnovená Trojská lávka zajistí pěší a cyklistické propojení Císařského ostrova a MČ Praha-Troja, je situována do osy původní zřícené lávky. Po lávce je rovněž možný přejezd vozidla IZS do celkové hmotnosti 3,5 t.

V roce 2020 byla stavba lávky zrealizovaná a lávka byla 23. 10. 2020 zkolaudovaná.

0044141 - Lávka Horoměřická

Jedná se o stavbu lávky pro pěší přes ulici Horoměřická, která je připravována s cílem mimoúrovňového propojení Hanspaulky se sídlištěm Červený vrch. MČ Praha 6 tímto propojením řeší dva zásadní požadavky v místě. Jedním z požadavků je propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6. Druhým z požadavků je propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj.

V roce 2019 byl schválen tisk v Radě MHMP na výběr zhotovitele projekční a inženýrské činnosti formou JŘBU. Probíhá příprava výběru zhotovitele projektové a inženýrské činnosti formou JŘBU.

V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu.

0044544 - Terminál Smíchovské nádraží

Hlavním přínosem projektu výstavby Terminálu Smíchovské nádraží je sjednocení současných dopravních uzlů na Smíchově, rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy a zlepšení propojení Prahy a jejího okolí. Projekt předpokládá výstavbu ve dvou etapách a zahrnuje výstavbu parkovacího domu pro parkování P+R včetně autobusového terminálu na střeše objektu a provedení dopravních staveb napojujících objekt na okolní komunikace. V druhé fázi bude vybudována platforma nad prostorem nástupišť železniční stanice. Tato platforma bude využita pro zvýšení kapacity autobusového terminálu a umožní redukci autobusového terminálu Na Knížecí. Projekt využívá ploch stávajícího nádraží a je funkčně a prostorově napojen jak na železniční stanici, metro, tak i na nově připravovanou zástavbu Smíchov City.

V roce 2020 byla uzavřena smlouva s generálním projektantem, který dopracoval původní studii IPRu, schválenou RHMP. Zároveň stále probíhající jednání nad podobou konečné architektury celého Terminálu. Pro podané oznámení EIA rozhodl OCP MHMP o tom, že bude nutno projít velkou EIA. Zpracován dodatek č. 1 pro velkou EIA, kterým se rozšířil hlavní kontrakt s generálním projektantem.

0044545 - Rohanský most

Jedná se o most přes Vltavu spojující Bubenské a Rohanské nábřeží. Pro umístění mostu jsou v současné době možné variantní řešení dle platného územního plánu a dle připravovaného metropolitního plánu. Na stavbu jsou zpracovány ověřovací studie na stabilizaci polohy mostu. V roce 2020 nebyly na akci čerpány žádné finanční prostředky. Probíhají přípravné práce pro schválení základního konceptu řešeného mostu.

0044546 - Most Podbaba – Troja

Jedná se o tramvajový most přes Vltavu, spojující Podbabu a Troju. Tento most umožní v první fázi tramvajové propojení mezi tramvajovou smyčkou Podbaba a severozápadní částí ZOO Praha, na které naváže vedení tramvajové trati do Bohnic. Most kromě tramvajové dopravy umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy.

V roce 2020 nebyly na akci čerpány žádné finanční prostředky. Probíhají přípravné práce pro schválení základního konceptu řešeného mostu.

0044589 - MÚK Řevnická

Jedná se o projekt úprav stávající mimoúrovňové křižovatky ulice Řevnická a Rozvadovské spojky v KÚ Zličín. Zlepšení kapacity MÚK Řevnická, je důležité v souvislosti s připravovanými investičními akcemi P+R Depo Zličín a P+R Řevnická (přestavbou autobusového terminálu a vybudování P+R).

V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu.

0044590 - P+R Tobrucká

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě přibližně 380 míst, je zapuštěn ve svahu mezi ulicemi Horoměřická a Tobrucká, dopravně je napojen z ulice Horoměřická. MČ Praha 6 nechala vypracovat studii a na jejím základě podala žádost na změnu územního plánu.

V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky rozpočtu.

0044591 - Parkovací dům Na Markétě

Stavba parkovacího domu na Markétě s vjezdem z ulice Ankarská bude realizována na základě memoranda o vzájemné spolupráci mezi OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA a Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 6. Důvodem stavby parkovacího domu jsou investice Ministerstva vnitra do rozšíření sportovního areálu OLYMP CENTRUM SPORTU, a s tím související potřeba navýšení kapacit parkovacích míst v areálu sportoviště, a to, jak pro sportovce samotné, tak pro návštěvníky pořádaných sportovních akcí. Suterén parkovacího domu (spodní podlaží) nebude určeno pro parkování, ale využito jako prostor olympijské střelnice OLYMPu.

V roce 2020 bylo zrušeno původní výběrové řízení na generálního projektanta, proto nebyly čerpány prostředky určené na projektovou a inženýrskou činnost. Vzhledem k možnostem financování ze strany HMP je další příprava této investice pozastavena. O tomto postupu byl Smluvní partner OLYMP Centrum Sportu Ministerstva vnitra oficiálně informován. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044592 - Parkovací dům Petržilkova

Stavba parkovacího domu v ulici Petržilkova bude realizována na základě vzájemné spolupráce mezi Trigemou, Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 6, dle smlouvy o směně pozemků. Trigema má dle této smlouvy pro INV MHMP zpracovat projektovou dokumentaci do fáze vydání stavebního povolení. Parkovací dům bude sloužit částečně i pro rezidenty Nových Butovic jako navýšení potřebného rezidenčního parkování v dané lokalitě a dále v systému P+R.

V roce 2020 bylo získáno společné územního rozhodnutí a stavebního povolení. Proběhlo zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a výkazu výměr. Byl vybrán technický dozor stavebníka a byla zpracována zadávací dokumentace na zhotovitele stavby. Dále bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

0044593 - Parkovací dům Stodůlky

Jedná se o stavbu polyfunkčního parkovacího domu Stodůlky mezi ulicemi Jeremiášova a ulicemi Hábova. MHMP tím řeší dva zásadní požadavky na jednom místě. Jedním z požadavků je parkování P+R a druhým požadavkem je zvětšení kapacity parkování pro rezidenty sídliště Stodůlky. Umístění Parkovacího domu Stodůlky je velice dobře situováno vedle stanice metra Stodůlky. Kapacita parkovacího domu vychází cca 400-500 parkovacích míst.

Parkovací dům Stodůlky byl zařazen v roce 2018 do rozpočtu. Probíhá příprava na výběr zhotovitele projektové dokumentace (studie, DUR, DSP, DVZ, AD) a inženýrské činnosti (vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení).

V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu.

0044594 - Strahovský tunel 4. stavba

Jedná se o projektovou přípravu pro pokračování odvodňovací štol v úseku Malovanka – Plzeňská. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044595 - Lanovka Podbaba - Troja – Bohnice

Lanová dráha bude vedena od vlakového nádraží Podbaba (dolní stanice), přes mezistanici Troja (s novým vstupem do ZOO) do Bohnic (horní stanice). Všechny tři stanice jsou plánovány s návazností na možnosti rozšíření tramvajových tratí Podbaba – Troja – Bohnice – Kobylisy. Lanová dráha je plánovaná jako 3 lanový systém (Tricable gondola lifts) s kapacitou až 6.000 lidí za hodinu, maximální rychlostí až 8,5 m/s a kapacitou kabiny až 35 osob. Kabiny budou ve stanicích odpojitelné z tažných lan pro usnadnění nastupování lidí, maminek s kočárky a hendikepovaných osob. Lanová dráha zkapacitní dopravu lidí mezi Bohnicemi a Podbabou. Dále umožní další napojení ZOO z Podbabu a Bohnic. Ulehčí autobusové lince č. 112 z Nádraží Holešovice.

V roce 2020 pro podané oznámení EIA rozhodl OCP MHMP o tom, že bude nutno projít velkou EIA. Byla zadána doplňující studie proveditelnosti stavby. Vedení HMP rozhodlo o tom, že celý projekt přejde na Dopravní podnik hl. m. Praha (DPP), jako budoucího provozovatele lanovky. Zpracována delimitace celé stavby. V závěru roku předáno na DPP. Čeká se na podpis ze strany DPP. Projekt na INV MHMP ukončen. Z INV MHMP na DPP převedeno 35 mil. Kč.

0044596 - Přeložky sítí Libeňský most

Jedná se o řešení přeložek sítí – Libeňský most přechod toku Vltavy, tj. řešení trvalých a dočasných přeložek (vymístění sítí v době rekonstrukce mostu, které jsou uloženy v tělese Libeňského mostu).

V roce 2020 nebyly na akci čerpány žádné finanční prostředky

0044810 - D4-mimoúrovňové křížení

Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, při ulici Strakonická, v úrovni za Dálnicí-Lesáků, Praha 5 - Zbraslav, k. ú. Zbraslav, obec Praha. V roce 2020 proběhlo zadávací řízení na projektovou a inženýrskou činnost v rozsahu DUSP, průzkumy a posudky, zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem, zpracována a předána DUSP-dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky na úhradu DUSP.

0044811 - Aglomerační okruh Pacov

Jedná se přeložku silnice II/101, na jihovýchodním okraji Prahy, k. ú. Nedvězí u Říčán, obec Praha, kdy vznikne nová komunikace se dvěma mosty. V roce 2020 proběhlo zadávací řízení za zpracování DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění ÚR-územního rozhodnutí. Ve 12/2020 byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044812 - Podjezd Bubny

Technická studie prověřila technické možnosti vedení tramvajové trati v uzlu Vltavská v nové stopě Bubenská – Vestibul stanice metra Vltavská – podjezd pod jižním záhlavím ŽST Praha-

Bubny. Účelem studie bylo prověřit odlišné uspořádání nového přestupního uzlu Bubny/Vltavská s důrazem na kvalitu přestupních vazeb a celého přestupního uzlu. Studie posloužila jako podklad pro urbanistickou rozvahu velkého rozvojového území Bubny – Zátory, jako podklad pro koordinaci s připravovanou investicí SŽDC i pro rozsah rekonstrukce tramvajové trati.

V roce 2020 byla uzavřena smlouva s generálním projektantem a zahájeny projekční práce. Byla dále zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Probíhá inženýrská činnost pro vyřízení územního rozhodnutí.

0044813 - Lávka Uhříněves

Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, umístěné při ulici Ke Kříži, v Praze 22 - Uhříněvsi, podél železničního viaduktu, na straně směrem do centra Uhříněvsi, k. ú. Uhříněves, obec Praha.

V roce 2020 proběhlo zadávací řízení na stavební práce pro realizaci stavby, které bylo ze zákonem stanovených důvodů zrušeno a bylo realizováno opakované zadávací řízení s jeho dokončením ve 12/2020. Z toho důvodu nebyly stavební práce zahájeny. V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky pouze na úpravu a kontrolu zadávací dokumentace pro stavební práce.

0045112 - Lávka Sacré Coeur – Mrázovka

Vybudovaná lávka bude sloužit jako propojení parku Sacré Coeur a parku Mrázovka pro pěší a cyklisty v úrovni nad Městským okruhem v úseku přemostění ul. Plzeňská.

V roce 2020 byla zadána technická studie, která má stanovit okrajové technické a koordinační podmínky pro následné vypsání architektonické soutěže na podobu lávky.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0045113 - Optimalizace uzlu Barrandovský most

Realizace souboru stavebních a telematických opatření pro docílení větší plynulosti provozu během kongescí. Akce je zařazena do Plánu udržitelné mobility.

V dubnu 2020 byla uzavřena smlouva s ČVUT v Praze Fakultou dopravní na zhotovení studie proveditelnosti vybraných opatření v oblasti Barrandovský most – Dobříšská. Studie byla odevzdána na konci roku 2020. Fakturace prací proběhne na začátku roku 2021.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0045114 - Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5.května

Realizace propojení přípojovacích a odpojovacích jízdních pruhů v obou směrech v předmětném úseku včetně úprav návazných mimoúrovňových křižovatek.

V prosinci 2020 byla uzavřena smlouva na zpracování studie zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská – 5. května.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0045198 - MÚK Zbraslav střed

Jedná se o stavbu mimoúrovňové křižovatky při ulici Strakonická v Praze 5- Zbraslavi, s napojením na ulici Na Baních včetně úprav přílehlé úrovňové křižovatky, a s přípravou pro budoucí komunikační propojení ve směru na Lipence.

V roce 2020 proběhlo zadávací řízení na zpracování technické studie a byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem. Byla zpracována a předána technická studie proveditelnosti a zahájeno její projednávání s dotčenými subjekty. V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky na úhradu za zpracování technické studie proveditelnosti.

0045809 – Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trat'.Mštěnice-Vysočany

Jedná se o dotaci na vybudování dvou podchodů pod násypovým tělesem z obou stran přemostění ulice Kbelská. Stavba podchodů bude provedena jako novostavba podle projektové dokumentace „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh, Podchody a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici“ – zpracovatel SUDOP PRAHA a.s. 09/2020. Investiční akce byla vyvolána stavem podjezdu pod touto železniční tratí, který svým šířkovým uspořádáním neumožňuje bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Při projednávání variant možností uspořádání bylo zjištěno, že vzhledem ke stavu přípravy stavby „Optimalizace traťového úseku Mstěnice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“ již není možné začlenit do této stavby rozsáhlejší úpravy podjezdu pod touto železniční tratí, jejichž rozsah stejně nelze přesněji určit vzhledem ke stavu přípravy rekonstrukce Průmyslového polookruhu.

2341037 – Výstavba P+R Černý Most

Jedná se o dotační projekt financovaný z operačního programu Praha pól růstu ČR v rámci investiční akce č. 42932 - P+R Černý Most III., konkrétně na realizaci výstavby parkovacího domu v lokalitě Černý Most.

V roce 2020 byly prostředky dotace použity na úhradu zpracovaných znaleckých posudků na zajištění výkupů pozemků.

MHMP - ODO SK

0003217 - Systém řízení MSP

Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze

Termín realizace: 2007 – 2022

Dodavatel: ELTODO, a.s.

Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady samotného „Projektu Praha“) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi HMP a společností ELTODO. Od 1. 3. 2017 již nejsou v rámci projektu zabezpečovány dodávky nových SSZ.

Realizované akce obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze:

– **obnova SSZ**

- SSZ 8.273 Čimická – K Pazderkám
- SSZ 9.233 Sokolovská – Na Břehu
- SSZ 0.622 Švehlova – Práčská
- SSZ 7.086 Kpt. Jaroše – rampa Bubenská
- SSZ 9.228 Poděbradská – Hloubětínská
- SSZ 7.125 Dělnická – Jankovcova
- SSZ 7.130 Veletržní – Dukelských hrdinů
- SSZ 4.469 Modřanská – Údolní
- SSZ 1.089 nábr. Edvarda Beneše – Čechův most
- SSZ 5.512 Plzeňská – Radlická
- SSZ 9.227 Mladoboleslavská – Vrchlabská
- SSZ 4.412 Ryšavého – rampy 5. května
- SSZ 7.185 Vrbenského – Ortenovo náměstí
- SSZ 9.246 Vysočanská – Levínská
- SSZ 7.187 nábr. kpt. Jaroše – přejezd TT
- SSZ 6.115 Evropská – Gymnasijní
- SSZ 3.392 Seifertova – Krásova

- SSZ 6.157 Evropská – Šárecká
- SSZ 2.034 Karlovo náměstí – Resslova
- SSZ 2.318 Seifertova – Italská
- SSZ 4.454 Modřanská – rampy Barrandovského mostu
- SSZ 5.514 Plzeňská – Kartouzská
- SSZ 9.218 Vysočanská – Prosecká
- SSZ 9.261 Náchodská – Jívanská
- SSZ 3.377 Korunní – Benešovská
- SSZ 5.530 Jeremiášova – Sárská
- SSZ 0.327 Černokostelecká – Starostrašnická
- SSZ 5.506 Strakonická – Nádražní
- SSZ 5.565 Ostrovského – Stroupežnického
- SSZ 4.409 Chodovská – U Plynárny
- SSZ 7.142 Plynární – Komunardů
- SSZ 8.278 Ďáblická – Střelnická
- SSZ 4.441 Lešanská – Türkova
- SSZ 4.442 Senohrabská – Türkova
- SSZ 5.511 Radlická – Ostrovského
- SSZ 2.333 Francouzská – Blanická
- SSZ 4.457 Sulická – Před Nádražím
- SSZ 5.586 Strakonická – U Královské louky
- ***dodávka koordinačních kabelů***
- KK mezi SSZ 0.383 Počernická/Cerhenická a SSZ 0.397 Počernická/Limuzská
- KK mezi SSZ 4.416 Budějovické náměstí a SSZ 4.426 (spojkoviště) Budějovická/Za Zelenou liškou
- KK mezi SSZ 4.598 Budějovická/Antala Staška a SSZ 4.416 Budějovické náměstí
- KK mezi SSZ 0.358 Vršovická/Litevská a SSZ 0.339 V Olšinách/Pod Rapidem
- KK mezi SSZ 9.228 Poděbradská/Hloubětínská a SSZ 9.223 Poděbradská/Kbelská
- KK mezi SSZ 4.455 Modřanská/rampa Jižní spojky a SSZ 4.469 Modřanská/Údolní
- KK mezi SSZ 4.469 Modřanská/Údolní a SSZ 4.790 Modřanská/V Hodkovičkách
- KK mezi SSZ 7.125 Dělnická/Jankovcova
- KK mezi SSZ 0.622 Švehlova/Práčská
- KK pro SSZ 4.651 Ke Krči/Jiskrova a SSZ 4.454 Modřanská/rampy Barrandovského mostu
- KK pro SSZ 7.130 Veletržní/Dukelských hrdinů a SSZ 7.133 Dukelských hrdinů/U Výstaviště
- KK pro SSZ 7.130 Veletržní/Dukelských hrdinů a SSZ 7.139 Veletržní/Kamenická
- KK pro SSZ 7.130 Veletržní/Dukelských hrdinů a KS2 (Dukel. hrdinů-Heřmanova)
- KK pro SSZ 4.454 Modřanská/rampy Barrandovského mostu a SSZ 4.628 Modřanská/Branická
- KK pro SSZ 4.440 Türkova/U Stojanu a SSZ 4.491 Pod Chodovem/rampy Brněnské
- KK pro SSZ 3.319 Vinohradská/J. z Lobkovic a SSZ 3.323 Vinohradská/Želivského
- KK pro SSZ 3.309 Vinohradská/Jičínská a SSZ 3.319 Vinohradská/J. z Lobkovic
- KK pro SSZ 4.466 Květnového vítězství/Schulhoffova a SSZ 4.480 Opatovská/Arkalycká
- KK pro SSZ 0.612 Černokostelecká/Průmyslová a SSZ 0.633 Průmyslová/Ke Kablu
- KK pro SSZ 4.631 Květnového vítězství/Ke Stáčírně a SSZ 4.447 Chilská/Líbalova
- ***posuzování a projednání projektů připravovaných akcí, kontrola SSZ na základě smlouvy obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze:***
- SSZ 1.070 Dvořákovo nábřeží – Klášterská
- SSZ 9.226 Spojovací – K Žižkovu

- SSZ 0.626 Na Padesátém – Vyžlovská
- SSZ 9.610 Českobrodská – Národních hrdinů
- SSZ 9.683 Českobrodská – Do Říčan
- SSZ 1.036 Žitná – Karlovo náměstí
- SSZ 2.041 Ječná – Karlovo náměstí
- SSZ 2.065 Karlovo nám. - Odborů
- SSZ 3.374 Koněvova – přechod Na Vrcholu
- SSZ 3.774 Koněvova – přechod Šikmá
- SSZ 3.321 Ohrada
- SSZ 5.551 Nárožní – Pod Hranicí
- SSZ 9.280 Veselská – OC Letňany
- SSZ 9.210 Sokolovská – Na Rozcestí
- SSZ 4.407 Na Pankráci – Táborská
- SSZ 4.429 Táborská – Petra Rezka – Lounských
- SSZ 5.503 Štefánikova – Kartouzská
- SSZ 7.137 Argentinská – Plynární
- SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí – Masarykovo nábřeží
- SSZ 5.018 Janáčkovovo nábřeží – Jiráskův most
- SSZ 4.405 Michelská – Budějovická
- KK mezi SSZ 5.541 Jeremiášova/Lýskova a SSZ 5.494 Jeremiášova/Jinočanská spojka
- KK mezi SSZ 8.241 Kobyliské náměstí a SSZ 8.267 Trojská/přejezd TT
- KK mezi KS Metro Petřiny a SSZ 6.803 Na Petřinách/Na Větrníku
- KK mezi SSZ 0.408 Bohdalecká/Nad Vršovskou horou a SSZ 0.720 U Slavie/Vladivostocká
- KK mezi SSZ 5.811 Smíchovská/přechod u Řeporyjského nám. a SSZ 5.810 Ořešská/přechod Eichlerova
- KK mezi SSZ 4.405 Michelská/Budějovická a SSZ 4.448 Michelská/Na Záhonech
- KK mezi SSZ 4.628 Modřanská/Branická/přejezd TT a SSZ 4.420 Podolské nábřeží/ Jeremenkova (etapa 2)

0004346 - Infrastruktura pro chodce a cyklisty

Předmětem akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů s cílem oddělit v největší možné míře cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

CYKLISTICKÉ STEZKY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování geometrického plánu.

CYKLO BĚCHOVICE – HOR. POČERNICE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zajištění věcného břemene.

CYKLO KAČEROV – KAMÝK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

CYKLO KLÁROV PODJEZD MÁNESOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

CYKLO ROKYTKA – VODNÍ PROSTUP

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

CYKLO KOMOŘ-LAHOV-NÁVAZNOSTI VLTAVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zajištění bezpečnostního auditu.

CYKLO CHOLUPICE – DOLNÍ BŘEŽANY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

CYKLO MODŘANY – ZBRASLAV – ROZŠÍŘENÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

CYKLO ZBRASLAV– JAROV/1.ETAPA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování geometrického plánu.

CYKLO – KREJCÁREK – BALABENKA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

CYKLO STROMOVKA – VARHULÍKOVÉ (A1)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

CYKLO A50/A500 (ÚSEK KLÁNOVICE – KOLODĚJE)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

CYKLO SLIVENEC – LOCHKOV (A114)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

CYKLO ZBRASLAV – PŘEKONÁNÍ OHROBECKÉHO POTOKA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

CYKLO ZBRASLAV – JAROV (2. ET.)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

CYKLO NA PROSTŘEDNÍ CESTĚ (A248)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a realizaci stavebních prací.

CYKLOSTOJANY – INSTALACE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za instalaci vyrobených cyklostojanů.

CYKLO A1 RADOTÍN – ŠÁROVO KOLO

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za geodetické služby.

CYKLO SUCHDOLSKÁ – V SEDLCI (A18)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

CYKLO PRAŽAČKA – POD KREJCÁRKEM (A25)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby a archeologického dohledu.

CYKLO SATALICE – VINOŘ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

CYKLO MODŘANY, K DOLŮM – NA HAVRÁNCE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a archeologického dohledu.

CYKLO LETŇANSKÁ, HISTORICKÉ CYKLOPASY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

CYKLOSTEZKA KUNRATICE, PRODLOUŽENÍ CYKLOTRASY A202

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP.

CYKLOSTEZKA BELADOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

CYKLOLÁVKA PŘES D1 (U KOLONIE – ROZTYLSKÁ)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

CYKLOLÁVKY KAČEROV – ROZTYLY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za vypracování variantní studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

CYKLO A22 BRANÍK – LABUŤ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

CYKLO SEVEROVÝCH. CYKLOMAGISTRÁLA, I. ETAPA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci, diagnostiku mostních pilířů a výkon inženýrské činnosti.

CYKLO A2 PŘÍSTAVIŠTĚ – VYŠEHRADSKÝ TUNEL

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a DSP.

NÁDRAŽNÍ – U KRÁLOVSKÉ LOUKY (A1)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

CYKLOSERVIS POINTY 2019

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dodávku a montáž servisních stojanů.

CYKLO A1 ŠÁROVO KOLO II

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a za přípravu staveniště.

CYKLOSTOJANY VČ. OZNAČNÍKŮ 2020 – 2022

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

DOPLNĚNÍ PĚŠÍ KOM. PŘI UL. ČESKOBRODSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

MOBILNÍ CYKLOSTOJANOVÁ HNÍZDA 2020

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dodávku a montáž mobilních cyklostojanových hnízd.

0004347 - Akce pro BESIP

Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělící ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

PŘISVÍCENÍ PŘECHODU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektových dokumentací, přeložky inženýrských sítí a realizaci stavebních prací souvisejících s přisvětlením jednotlivých přechodů.

INSTALACE PROMĚNNÉHO DZ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci radaru při ulici Na Hlavní, Praha – Březiněves, Květnového povstání, Praha 11 a v ulici Podchýšská, Praha – Cholupice.

WASSERMANNNOVA – VOSKOVCOVA, SZP

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

ČAKOVICKÁ X LETŇANSKÁ X KE KLÍČOVU, OK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, souvisejících s demolicí stožáru VO a výkon technického dozoru stavby.

U DEJVICKÉHO RYB. X ZAVADILOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon technického dozoru stavby.

JESENIOVA – KOLDÍNOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

ZÁBĚHLICKÁ – NA LÁVCE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon autorského dozoru stavby.

MÍROVÉHO HNUTÍ – BRODSKÉHO

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, související s aktualizací vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených institucí, za realizaci stavebních prací, za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za výkon technického dozoru stavby.

PODBĚLOHORSKÁ – POD STADIONY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

POD ŠKOLOU – NEPOMUCKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

POD ŠKOLOU – SLÁVY HORNÍKA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

LITOMĚŘICKÁ – K LÍPÁM

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

NA DLOUHÉM LÁNU – ZŠ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

NÁMĚSTÍ BRATRŮ SYNKŮ – SEZIMOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a měření hluku.

POD MARJÁNKOU – ZŠ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

VÍDEŇSKÁ – MHD U TŘÍ SVATÝCH

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

NEPOMUCKÁ – ZŠ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a měření hluku.

ŘEPORYJSKÉ NÁM. – HASIČŮ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě.

NAD KRÁLOVSKOU OBOROU – ČECHOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

TOPOLOVÁ – JABLOŇOVÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

TOPOLOVÁ – JAHODOVÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

VLKOVA – KRÁSOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

VLKOVA – PŘIBYSLAVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

CIMBURKOVA – SEIFERTOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

BAZOVSKÉHO – SKUTECKÉHO

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA X PRESLOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a za úhradu poplatku za vydání stavebního povolení.

VOSKOVCOVA – TRNKOVO NÁMĚSTÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

KONĚVOVA – V JEZERÁCH

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací a výkon autorského dozoru stavby.

OSADNÍ – DĚLNICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

V REMÍZKU – U AKÁTŮ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

TUSAROVA – OSADNÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

PRAŽSKÁ – K HORKÁM

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

KONĚVOVA – JESENIOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

HOSTIVARŠKÁ – U BŘEHU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

PLAŇANSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

NA TERASE – PRÁCHEŇSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku.

PLUKOVNÍKA MRAZE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

ŠÁRECKÁ – NA KODYMCE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

VÝPADOVÁ – TACHOVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

SLÉVAČSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za přeložky inženýrských sítí a podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě.

KONĚVOVA – KNĚŽSKÁ LUKA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací a výkon autorského dozoru stavby.

MÍLOVA, PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za průzkumné a podkladové práce.

KLÁNOVA X FILOSOFSKÁ X VAVŘENOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

FILOSOFSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

LIBUŠSKÁ – BOŽEJOVICKÁ – NA MOČÁLE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

JESENIOVA – AMBROŽOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

PODBĚLOHORSKÁ – NAD MOTOLSKOU NEMOCNICÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a úhradu správního poplatku.

SCHOELLEROVA – ZA TRATÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

ŠROBÁROVA – HRADECKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

KOVÁKŮ – KARLA ENGLIŠE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

KARLICKÁ – ZDERAZSKÁ – JELENOVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

KAMÝCKÁ – NA MÍRÁCH

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.

BRATRÍ VENCLÍKŮ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

NÁHORNÍ–U ŠKOLSKÉ ZÁHRADY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

DOLÁKOVA – HACKEROVA, U MŠ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

DOLÁKOVA – HACKEROVA, U ZŠ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

PAVELKOVA – BOŽETICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

TAUSSIGOVA – HLAVÁČOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

PERNEROVA – ŠALDOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

NA VYPICHU – NA KLÁŠTERNÍM

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

CÍGLEROVA – MHD RAJSKÁ ZAHRADA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

PROKOPOVA – HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

PODLESKÁ – NA VRCHÁCH

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

PŘED BATERIEMI

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

NOVOVYSOČANSKÁ – ZA KREJCÁRKEM

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

KORUNOVAČNÍ (NAD KRÁL. OBOROU – J. ZAJÍCE)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

MOST ZÁVODU MÍRU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

OK LEDNICKÁ – BROUMARSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

K ĎÁBLICŮM – LADECKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

ÚVALSKÁ – DONATELLOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

BESIP K BĚCHOVICŮM X V LIPÁCH, PRAHA – KOLODĚJE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku.

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ NA TRAM. ZAST. KUBÁNSKÉ NÁM. A RADOŠOVICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a úhradu správního poplatku.

MLADOBOLESLAVSKÁ – CHALTICKÁ, OK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

DAVÍDKOVA – POD VODÁRENSKOU VĚŽÍ; DAVÍDKOVA – NA SLOVANCE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

MLADOBOLESLAVSKÁ – SOJOVICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě.

TROJSKÁ – U LISU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za inženýrskou činnost.

BESIP ROZŠÍŘENÍ DJČ O VIDEODETEKCI

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za rozšíření stávajících systémů detekce jízdy na červený signál na 6 křižovatkách hl. m. Prahy o videozáznam.

0004348 - Zachytná parkoviště P + R

Předmětem akce je příprava a realizace plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. Nízkokapacitní plošná P+R jsou připravována ve standardech schválených Radou HMP.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

P+R BĚCHOVICE – STŘED

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon technického dozoru stavby a dodávky el. energie.

P+R SDRUŽENÉ PARKOVIŠTĚ JANKOVCOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě a nákladů za přeložky inženýrských sítí, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

P+R HOSTIVARĚ 3 – SEVER

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a úhradu správního poplatku.

0004488 - K Barrandovu

Rekonstrukce ul. K Barrandovu je realizována po etapách. Předmětem akce je oprava odvodňovacího systému mostu, výměna železobetonových říms, výměna pevných dilatací, oprava pochozího roštu ve středním dělicím pásu, sanace podhledu nosné konstrukce, přeložka veřejného osvětlení a výměna zádržného systému a zábradlí.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení akce – SFDI a na zajištění nezbytných zkoušek a měření.

0004535 - Protihluková opatření – realizace

Předmětem akce je realizace dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha. V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s realizací níže uvedených dílčích akcí:

SPORILOVSKÁ – PHS MOBILNÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za měření hluku včetně vyhodnocení akustické studie.

BADENIHO – HLUK (1. ETAPA CHOTKOVA VO100128 – VO100132)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

BRANICKÁ – HLUK/KE KRČI – MEZIVRŠÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

ZENKLOVA (STEJSKALOVA – VOSMÍKOVÝCH)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí a úhradu správního poplatku.

KBELSKÁ PHS

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

PRŮMYSLOVÁ – PHS, HLOUBĚTÍN

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0004540 - Protihluková opatření – příprava

Předmětem akce je zajištění přípravy dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha tak, aby v následujícím rozpočtovém období bylo možno zahájit realizaci předmětných akcí.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou níže uvedených dílčích akcí:

JIČÍNSKÁ – HLUK (2. ETAPA LUCEMBURSKÁ – OLŠANSKÉ NÁM.)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za úpravu studie proveditelnosti dle požadavků MČ Praha 3.

BADENIHO – HLUK (v úseku VO 100128 - Na Valech)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.
KBELSKÁ – PHS

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.
PRŮMYSLOVÁ – PHS, HLOUBĚTÍN

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

0004892 – Nedodělky

Předmětem akce je zajištění činností, jejichž požadavek vyplynul v průběhu kolaudace a přejímkového řízení a jejichž provedení je k dokončení díla nezbytné.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou níže uvedených dílčích akcí:

MŮK A PŘIPOJENÍ VELKÉ A MALÉ CHUCHLE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení akce – SFDI.

KŘESOMYSLOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon autorského dozoru stavby.

NUSELSKÝ-MOST, SANACE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení akce – SFDI.

K DÁLNICI

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení akce – SFDI.

ROZTOCKÁ – KAMÝČKÁ, OK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení akce – SFDI.

REKONSTRUKCE POVRCHU PROP. RAMP A ZÁBR. BARRAND. MOSTU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení akce – SFDI.

ŠTĚRBOHOLSKÁ RADIÁLA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zřízení věcného břemene, geometrický plán a poplatek v rámci stavby přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví dodavatele.

5.KVĚTNA X 566 U GARÁŽÍ DP

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení akce – SFDI.

VÍDEŇSKÁ (1. ETAPA: JALODVORSKÁ – DOBRONICKÁ; 2. ETAPA: K VÝZKUM. ÚSTAVŮM – K ÚSTAVU; 3. ETAPA: K ÚSTAVU – SUPPÉHO)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení akce – SFDI, úhradu podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě a úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

5.KVĚTNA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení akce – SFDI.

ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA, SOUBOR STAVEB

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení akce – SFDI.

VYSKOČILOVA – 5. KVĚTNA, VRATNÁ RAMPA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za znalecký posudek a poplatek v rámci stavby přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví dodavatele.

MLADÝCH BĚCHOVIC, ROZŠÍŘENÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za znalecký posudek a poplatek v rámci stavby přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví dodavatele.

PROKOPOVA X ROKYCANOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dokončení realizace stavby spočívající ve výsadbě zeleně.

5.KVĚTNA – MPHS DO CENTRA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování akustického návrhu úpravy délky mobilní PHS v ul. 5. května.

LÁVKY NA ŽELEZ. MOSTĚ PŘES VLTAVU (V025 A V026)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku mostních objektů a provedení kontroly protikorozní ochrany zábradlí a za realizaci výměny šroubů.

SLÁNSKÁ PHS

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

PŘEDPOLÍ PÍSECKÉ BRÁNY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon technického dozoru stavby v období po předání a převzetí díla.

0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD

Předmětem akce je realizace souboru drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD, spočívající ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí je připravován v koordinaci s organizací ROPID.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

ROZTYLY, RYŠAVÉHO

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování geometrického plánu.

OPATOVSKÁ, HÁJE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

MYSLBEKOVA, HLÁDKOV ZC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

DRNOVSKÁ, NÁDRAŽÍ RUZYŇ ZC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP.

BUS LIHOVAR

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

VOŽICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

PID DO ŘÍČAN, ZAST. HASIČSKÁ A OTAKARA VRBY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a provedení archeologického dohledu.

BŘEZINĚVES

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

KARLOVARSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS.

DOBRONICKÁ, ZASTÁVKA MÍLOVÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za měření hluku.

U DEJVICKÉHO RYBNÍČKU, ZAST. ZAVADILOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí.

SLÉVAČSKÁ, ZAST. SÍDL. LEHOVEC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP.

CHLUMECKÁ, ZAST. OLOMOUCKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie.

SLIVENECKÁ, ZAST. NÁDR. HLUBOČEPY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP.

NA HLAVNÍ, ZAST. NA BOLESLAVCE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP a úhradu správního poplatku.

MLADOBOLESLAVSKÁ, ZAST. MLADĚJOVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

HVIEZDOSLAVOVA, ZAST. MIKULOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a úhradu správního poplatku.

VANIČKOVA, ZAST. KOLEJE STRAHOV

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení.

BUBENEČSKÁ, ZAST. RONALDA REAGANA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP.

NA HLAVNÍ, ZAST. BŘEZINĚVES

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP.

ŘEVNICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

BOŽANOVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP.

TŮRKOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

DRNOVSKÁ, ZAST. JIVINY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

ITALSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

TUPOLEVOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS.

NÁCHODSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS.

K RADOTÍNU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

JEREMENKOVA, ZAST. DVORCE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BERANOVÝCH

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie.

SDRUŽENÍ-PID

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie.

NOVODVORSKÁ, ZAST. SÍDL.NOVODVORSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0006046 - Příprava staveb

Předmětem akce je příprava nových, dosud jmenovitě nesledovaných akcí schválených hl. m. Prahou. V rámci přípravy je zajišťováno zpracování projektové dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací, inženýrská činnost, nezbytné průzkumy a diagnostiky a případně další činnosti, které předcházejí realizaci díla.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou níže uvedených dílčích akcí:

JANKOVCOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.

SLIVENECKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování konceptu studie proveditelnosti.

BULOVKA – ROZŠÍŘENÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a úhradu správního poplatku.

BYSTRÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.

OHNICOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

PEROUTKOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

BRATŘÍ ČAPKŮ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování a projednání studie proveditelnosti.

NA VĚTRNÍKU – SLEPÝ ÚSEK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.

V CIBULKÁCH, PÍSECKÉHO, POD ŠKOLOU, MUSÍLKOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti.

K BARRANDOVU, CHODNÍK K OMV

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.

STAROKOLÍNSKÁ – ČESKOBRODSKÁ – ROZŠÍŘENÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zajištění průzkumných prací.

POD BATERIEMI

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

PODNIKATELSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie odvodnění komunikace.

ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA, ROZŠÍŘENÍ (E+F)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

V OHYBU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

ZENGROVA II.

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

STRAKONICKÁ – ROZŠÍŘENÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS, výkon inženýrské činnosti a zpracování znaleckého posudku nutného k žádosti o financování z dotačního programu EU.

VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

GENERÁLA PÍKY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku a úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

SEVERNÍ I

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování DIO a výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací.

MOST V UL. SEYDLEROVA, X045, REV. PĚŠÍ ZÓNY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP a výkon inženýrské činnosti.

NA DLÁŽDĚNCE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti.

ZA POŘÍČSKOU BRANOU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

NN 2158 – DO HOROMĚŘIC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS a výkon inženýrské činnosti.

MOST, LEGEROVA X675

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti.

MOST, DEPO METRA KACEROV, Y524

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.

OPĚRNÁ STĚNA NN 1643 HOSTIVAŘ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

NÁM. I. P. PAVLOVA – JIŽNÍ ČÁST

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.

RABAKOVSKÁ – SJEZD

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.

JANDOVA, PODJEZD

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti.

JINONICKÁ, REK. KOMUNIKACE, P5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování konceptu projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP.

POHOŘELEČ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování konceptu projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.

VRŠOVICKÁ – MOSKEVSKÁ, REK. ODBOČ. PRUHU, P10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu DSP a DPS.

HORNOKRČSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

NÁRODNÍ, SPÁLENÁ – CHODNÍKY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu DSP a DPS a výkon inženýrské činnosti.

NA HUTÍCH, REK. KOMUNIKACE, P6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

SLUŽEB, REK. KOMUNIKACE, P10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti.

MODERNIZACE STRAHOVSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO TUNELU, P5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti.

KRČSKÁ, REK. KOMUNIKACE, P4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

KOMOŘANSKÁ, SANACE SVAHU, P-ZBRASLAV

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zajištění projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

SMETANOVO NÁBŘ., ČAPADLO, P1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zajištění průzkumných prací a zpracování koncepční studie.

5. KVĚTNA – MPHS DO CENTRA, REK. PHS, P4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování hlukové studie a studie proveditelnosti.

0006047 - Výkupy dokončených staveb

Předmětem akce je majetkoprávní vypořádání (výkupy), které se týká pozemků zatížených stavbou komunikace, a to u staveb v přípravě, v realizaci, případně již dokončených staveb po zaměření skutečného provedení díla.

V rámci řešení majetkoprávních vztahů nebyl v roce 2020 dokončen žádný úplatný převod, ze kterého by vyplývalo finanční plnění.

0006493 - Telematické systémy

Předmětem akce je systematické doplňování různých telematických zařízení nebo celých systémů na základě požadavků ODO HMP.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za doplnění přehledové kamery a dodávku a instalaci systému pro detekci přestupků jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu VJP v rámci pilotního projektu výstavba nové technologie dokumentace jízdy ve vyhrazených jízdních pružích (pilotní projekt VJP) v ulici Evropská.

0006925 - Libeňský most

Předmětem akce je rekonstrukce Libeňského soumostí, a to v souladu s usnesením Rady HMP, kterým je stanoven rozsah a způsob realizace prací.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku mostního objektu, zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

0007119 - Karoliny Světlé

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v ulici Karoliny Světlé spočívající v sanaci podloží, úpravě přípojek uličních vpustí a v nové konstrukci vozovky s krytem z velké dlažby. Rekonstrukcí dojde k odstranění následků povodní z roku 2002. Z důvodu nutné koordinace s realizací záměru "Veřejný prostor Karoliny Světlé před Pachtovým palácem" (investice MČ Praha 1) byly práce na vozovce v roce 2017 přerušeny, opětovně budou zahájeny po úplném dokončení tohoto stavebního záměru.

V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem MČ Praha 1.

0007125 - Hlávkův most

Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkova mostu, který obsahuje sestavu celkem 6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce a sanace všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých mostů novými, oprava nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp. V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za přípravu akce a výkon inženýrské činnosti.

0007560 - Chodníkový program

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků na území jednotlivých městských částí s podmínkou jejich spoluúčasti na financování akce, spočívající ve výměně konstrukčních vrstev chodníku a stávajícího povrchu za nový, při zohlednění požadavků příslušných městských částí a požadavků stanovených v památkových zónách. V rámci akce jsou měněny poškozené obruby, budovány nové uliční vpusti a zúženy přechody pro chodce pro zvýšení bezpečnosti při přecházení komunikace.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

PRAHA 2

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u dílčích akcí: Americká, Bruselská, Chodská 10-32, Moravská, Pod Slovany, Varšavská a Vyšehradská.

PRAHA 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí u dílčích akcí: Mezi Domky, Na Rovnosti a Pod Jarovem.

PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u dílčí akce Bubenečská.

PRAHA 7

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u dílčích akcí: Argentinská, Dělnická, U Letenského sadu, Veverkova, Sochařská a Šimáčkova.

PRAHA 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u dílčí akce Černomořská.

0007567 - Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa

Předmětem akce je výstavba nové nájezdové rampy z ul. Vyskočilova na komunikaci 5. května. V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku mostu, zpracování projektové dokumentace v rozsahu studie a měření hluku.

0008106 – Vltavská

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v úseku ul. Nádražní – Hořejší nábřeží, spočívající v lokálních sanacích podkladových vrstev, pokládce nového živичného krytu, úpravě odvodnění, provedení chodníků s mozaikovým krytem a chodníkových přejezdů z drobné dlažby.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0008107 - Na Františku - Dvořákovo nábřeží

Předmětem akce je rekonstrukce stávající komunikace v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem, spočívající v sanaci podloží (eliminaci kaveren) v souladu s podklady zpracovanými IPR.

V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem MČ Praha 1.

0008108 - U Sluncové

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace U Sluncové, v úseku od ul. Pod Plynojemem k hotelu Čechie, včetně chodníků spočívající v sanaci konstrukčních vrstev a pokládce nového krytu vozovky. Součástí akce je realizace nového odvodnění, včetně osazení krytého odvodňovacího žlabu a úpravy zeleně a dopravního značení.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nájemného za dočasné užívání pozemku za účelem rekonstrukce vozovky a chodníku a úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0040030 - Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Tiskařská)

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Průmyslová v úseku Tiskařská – U Stavoservisu, a to včetně rekonstrukce části chodníků a integrace cyklistické dopravy.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS.

0041162 - Malešická 1. a 2. etapa

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická, včetně rozšíření chodníků či jejich vybudování po obou stranách komunikace. Realizace stavebních prací je rozdělena do dvou etap.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

0041597 - Nábřeží Kapitána Jaroše

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky v úseku od Letenského tunelu ke křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů, spočívající v sanaci podloží a provedení nové konstrukce vozovky s asfaltovým krytem. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

0041882 - Rek. ul. Husitské

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Husitská, v úseku mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím, spočívající ve změně jízdního koridoru, výstavbě parkovacích pruhů v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním koridorem a změně polohy chodníkových obrubníků.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení dopravního značení.

0041884 - Rek. ul. Koněvovy

Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice v úseku mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V rámci akce je měněna stávající poloha chodníkových obrubníků, upraven jízdní koridor, vybudovány parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0042064 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí. V rámci akce jsou prováděny stavební úpravy přilehlých křižovatek včetně napojení SSZ, změna dopravního režimu a integrace cyklistů. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí Revitalizace parku Karlovo náměstí.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0042131 - Praha bez barrier

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách v lokalitách, stanovených komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Realizace stavebních prací spočívá v úpravách přístupnosti k majetku DP hl. m. Prahy, úpravách bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérovém zpřístupnění stanic metra a tramvají.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

SMARAGDOVÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostiky komunikace, projektové dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

TÝNSKÁ, BENEDIKTSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, ÚPRAVA ZASTÁVEK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

TLUMAČOVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

PRAHA BEZ BARIÉR/CENTRUM PARAPLE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku.

NA SLUPI, ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

PRAHA BEZ BARIÉR/SKLÁŘSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP, výkon inženýrské činnosti a na úhradu správního poplatku.

CHLUMECKÁ – ÚPRAVA PODCHODU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace v rozsahu studie.

MLADOBOLSLAVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

ŠTICHOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku.

PODOLSKÉ SCHODY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

CHODNÍK NN 7084

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a úhradu správního poplatku.

NAD VRSTVAMI

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

NN400-SCHODIŠTĚ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu DPS a DSP.

PŘÍVOZ PRAHA 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

PŘÍVOZ PRAHA 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

PŘÍVOZ PRAHA 5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

PŘÍVOZ P6 LAHOVIČKY – NÁDR. MODŘANY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu DPS a DSP.

PŘÍVOZ P7 HOLEŠOVICE – ŠTVANICE-KARLÍN

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

CHODNÍK OPATOVSKÁ NN7072

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu DPS a DSP.

KŘEJPSKÉHO

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu DPS a DSP.

STAROSTRAŠNICKÁ – V OLŠINÁCH

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci podkladů k vedení inženýrských sítí, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

NÁDRAŽÍ VYSOČANY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

NÁRODNÍ DIVADLO – ZAST. TRAM.

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

0042167 - Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou

Předmětem akce je zřízení samostatného odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo, plynule navazujícího na řešení křižovatky Vokovická × Evropská. Součástí akce je posunutí uličních vpustí a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu vládních opatření přijatých k ochraně veřejného zdraví, v jejichž důsledku byly zastaveny plánované rekonstrukce a opravy zajišťované správci inženýrských sítí. Činnosti těchto správců byly omezeny na řešení havarijních stavů. Takto vyvolané změny v koordinaci ovlivnily délku přípravy akcí i realizaci stavebních prací.

0042371 - Spořilovský plácek – PHS

Předmětem akce je vybudování protihlukové stěny „sever“ a „jih“ a protihlukového valu při ul. 5. května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná tak, aby byly dodrženy hygienické limity i pro výhledové stavy dopravy v lokalitě.

V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu vládních opatření přijatých k ochraně veřejného zdraví, v jejichž důsledku byly zastaveny plánované rekonstrukce a opravy zajišťované správci inženýrských sítí. Činnosti těchto správců byly omezeny na řešení

havarijních stavů. Takto vyvolané změny v koordinaci ovlivnily délku přípravy akcí i realizaci stavebních prací.

0042499 - Centrální informační systém ZPS (CIS)

Předmětem akce je správa a rozvoj informačního systému ZPS, který je schopen registrovat všechna parkovací oprávnění a parkovací relace na všech dostupných platebních nástrojích. Pracuje s novými technologiemi výběru parkovného a systémů kontroly, vede evidenci plateb na všech platebních kanálech.

CIS v současnosti pokrývá rutinním provozem zóny placeného stání (ZPS) v městské části Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9 a Praha 10.

V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány s ohledem na přípravu širší strategie systémů pro podporu dopravy v klidu jako celku, plánované investice by v tomto kontextu nebyly účelné.

0042500 – Vršovická

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická, spočívající v obnově živičných vrstev včetně dopravního značení. Rozsah úpravy je závislý na koordinaci se stavbami jiných investorů.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)

Předmětem akce je dodávka zařízení a prací pro realizaci ZPS na území hl. m. Prahy (dodávka parkovacích automatů vč. instalace, zapojení, dodání licencí k užívání, dodávka dopravního značení pro ZPS vč. instalace). Plnění probíhá na základě výzev TSK AS vystavených dodavateli ve smluvně stanovených lhůtách.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci rozšíření ZPS v lokalitách: Praha 5 – Podbělohorská, Praha 5 – Cibulka, Praha 6 – Hanspaulka, Praha 6 – Ořechovka, Praha 10 a průniky Praha 10 x Praha 2, Praha 3, Praha 4. ZPS jsou nyní v běžném provozu na území městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9 a Praha 10.

0042827 - U seřadiště, Na louži, Pod soutratím

Předmětem akce je rekonstrukce ulic U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, které jsou v nesjízdném stavu. V rámci akce bude provedeno odvodnění ulic, nová parkovací stání, chodníky a nový povrch vozovek. Akce navazuje na stavební záměr PVS, se kterým je koordinována.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem PVS.

0042832 - Lumiérů, rek. ul.

Předmětem akce je zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lumiérů a Skalní, spočívající v provedení lokálního zúžení komunikace, vybudování zvýšených zpomalovacích prahů pro zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí akce je uspořádání parkování vozidel a řešení zastávek MHD na Kříženeckém náměstí, zpracované ve spolupráci s IPR.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0042835 – Šárecká

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Šárecká včetně chodníků a přilehlé zeleně. Akce je v koordinaci s PVS a PVK a realizace bude probíhat po etapách po ukončení prací správců inženýrských sítí.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

0043051 - Březiněves – obchvat

Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět transitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného průtahu obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

0043076 - Libušská - okružní křižovatka

Předmětem akce je rekonstrukce stávající stykové křižovatky ulice Libušská s Kunratickou spojkou, spočívající ve výstavbě okružní křižovatky. Úprava navazuje na provedenou rekonstrukci ulice Libušská v úseku Chýnovská – Kunratická spojka a na rekonstrukci ulice Libušská v úseku od Kunratické spojky na konec zástavby v Písnici.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na náhradu nákladů za zřízení věcného břemene v rámci stavby přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví dodavatele.

0043092 - Staré Bohnice

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací a výstavba nové dešťové kanalizace v oblasti Starých Bohnic v Praze 8. Stavba je z důvodu řešení dopravní obslužnosti dané lokality a v návaznosti na stavební záměry jiných subjektů rozdělena do etap:

1. etapa – ul. Bohnická, Ústavní, V Nových Bohnicích, Na Bendovce, U Pazderek, K Farkám a propojení mezi K Farkám a Bohnickou (dokončeno v roce 2018);
2. etapa – U Skalky, Nad Pentlovkou, V Nových Bohnicích, U Pazderek, Na Bendovce;
3. etapa – U Velké Skály, Na Bendovce, V Nových Bohnicích, Před Ústavem, U Pazderek.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0043117 - Spořilovská – zakrytí

Předmětem akce je úprava projektu výstavby tzv. těžkého zakrytí komunikace Spořilovská (spojka). Upravená verze projektu se zaměří na části původního projektu, který řeší dopravní obslužnosti MHD.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0043257 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

Předmětem akce je zajištění administrativní podpory v období do schválení dotačního projektu při přípravě projektů pro Operační program Praha – pól růstu ČR.

Přeferenční osy MHD

Projekt „Strakonická – rozšíření“ – finanční prostředky byly v roce 2020 čerpány na úhradu nákladů za dotační podporu a poradenství k projektu.

0043259 - Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P – 4

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Nuselská, spočívající v sanaci vozovkového souvrství, úpravě odvodnění, přeložkách inženýrských sítí, výstavbě SSZ na křižovatce

s komunikací Mendíků, úpravě zeleně a mobiliáře. Realizace stavebních prací je ovlivněna koordinací se stavebními záměry jiných investorů (správci inženýrských sítí a optických kabelů a Dopravní podnik HMP).

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodlevy při řešení majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou.

0043338 - Českobrodská, Rek. ul.

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Českobrodská v úseku mezi ulicemi Ke Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1), spočívající v úpravě uličního prostoru a nivelety komunikace, sanaci vozovkových souvrství. Součástí akce je úprava odvodnění, vodovodu a veřejného osvětlení, doplnění přisvětlení přechodů pro pěší, přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelů, úprava plynovodu a kácení stávajících dřevin.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dodávky elektrické energie (přisvětlení přechodu).

0043342 - Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací včetně chodníků, která je rozdělena do etap:

1. etapa rekonstrukce v úseku Svobodova – Ostrčilovo nám. (etapa ukončena v roce 2018),
2. etapa rekonstrukce v úseku Ostrčilovo nám. – Jaromírova 91 (koordinace s PVS – předpoklad realizace 2022 – 2023),
3. etapa rekonstrukce v úseku Bělehradská – most ČD (realizace 2020 – 2021),
4. etapa rekonstrukce v úseku most ČD – Jaromírova 91 (koordinace se SŽ, nevypořádané majetkové vztahy – předpoklad realizace 2022 – 2023).

Součástí akce bude úprava odvodnění, přeložky inženýrských sítí a doplnění mobiliáře. Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů, kterými jsou Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, HMP (osvětlení, zeleň).

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a přeložky inženýrských sítí.

0043347 – Opletalova

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v úseku od Václavského náměstí k ulici Růžová, za účelem snížení stávající hlukové zátěže. Vozovka bude provedena z asfaltových vrstev.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky na zajištění projektové přípravy.

0043348 - Rekonstrukce komunikací

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky ul. Vysočanská v úseku Nad Krocínkou - Prosecká. Stavba přímo navazuje na akci Vysočanská – oprava havarijního stavu vozovky v úseku Na Jetelce – Nad Krocínkou, která byla realizována v předchozích letech. Akce spočívá ve výměně konstrukčních vrstev a následné pokládce nových vrstev, vyrovnání obrub a rekonstrukci chodníku.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0043350 - Most v Horoměřické ul., S071

Předmětem akce je rekonstrukce mostu S071 přes Nebušický potok, spočívající v demolici současného mostu včetně komunikace a následně výstavbě nového železobetonového mostu včetně mostního vybavení. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0043351 - Jabloňová, Rek. ul.

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v ul. Jabloňová v úseku V Korytech – Topolová, spočívající v sanaci podkladních vrstev a pokládce nových povrchů. Stavba je koordinována se stavebními záměry jiných investorů.

Finanční prostředky v roce 2020 byly čerpány na úhradu nákladů za přípravu akce, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0043354 - Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova

Předmětem akce je rekonstrukce pěší cesty podél tratě u ul. Zlíchov. Z důvodu špatných geologických poměrů je nutná výstavba opěrné zdi nad tratí, aby nedocházelo k sesuvu svahu, na kterém se cesta nachází.

Finanční prostředky v roce 2020 byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0043356 - Opěrná zeď u Letenského tunelu

Předmětem akce je odstranění havarijního stavu, spočívajícím v rekonstrukci dílčí části opěrné zdi (římsy) nad výjezdovým portálem na Letenské náměstí a zlepšení dlouhodobého stavebně technického stavu konstrukce opěrných zdí jejich sanací.

Finanční prostředky v roce 2020 byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0043774 - U Trojského zámku

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace U Trojského zámku, v úseku mezi parkovišti u zámku a do ZOO, spočívající v prostorové úpravě komunikace, doplnění chodníku a zřízení nové dešťové kanalizace včetně uličních vpustí.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nájemného za dočasné užívání pozemku, na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

0043926 - Ďáblická, Rek. ul.

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace včetně jedné strany povrchu chodníku v ul. Ďáblická. V rámci stavby budou odfrézovány vrstvy komunikace, provedeny případné sanace podkladních vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev.

Akce je rozplánována na 4 etapy.

1. etapa v úseku ul. Střelničná – Žernosecká,
2. etapa v úseku ul. Žernosecká – Hřenská,
3. etapa v úseku ul. K Lomu – Kokořínská,
4. etapa v úseku ul. Kokořínská – U parkánu.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0043927 - Úpravy povrchů při SSZ

Předmětem akce je realizace víceprací při obnovách SSZ a KK ("Projekt Praha"), vyvolaných změnou relevantních právních předpisů – např. chodníková vyhláška, a úpravy povrchů po výkopech v celé šíři chodníku.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s realizací níže uvedených dílčích akcí:

- Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 0.383 Počernická/Cerhenická a SSZ 0.397 Počernická/Limuzská
- Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 4.416 Budějovická/Vyskočilova a SSZ 4.598 Budějovická/Antala Staška
- Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 4.458 Na Strži/V Podzámčí a SSZ 4.452 Na Strži/Antala Staška
- Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 4.790 Modřanská/V Hodkovičkách a SSZ 4.469 Modřanská/Údolní
- Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 9.990 Poděbradská (DC)/přechod Lehovec a SSZ 9.265 Broumarská/Cíglerova
- Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 0.619 Průmyslová/spalovna
- Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 1.010 Národní divadlo
- Obnova povrchů při obnově SSZ 7.130 Veletržní/Dukelských hrdinů
- Stavební práce při obnově SSZ 8.273 Čimická/K Pazderkám
- Stavební práce při obnově SSZ 9.233 Sokolovská/Na Břehu
- Obnova povrchů při obnově SSZ 4.438 Zálesí/Štúrova
- Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 3.309 Vinohradská/Jičínská a SSZ 3.319 Vinohradská/náměstí J. z Lobkovic
- Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 4.631 Květnového vítězství/Ke Stáčírně a SSZ 4.447 Chilská/Líbalova
- Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 4.651 Ke Krči/Jiskrova a SSZ 4.454 Modřanská/rampy Barrandovského mostu
- Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 9.253 Semilská/Toužimská a SSZ 9.227 Mladoboleslavská/Vrchlabská
- Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 3.392 Seifertova/Krásova
- Stavební práce při obnově SSZ 4.438 Zálesí/Štúrova

0044147 - Most Zlíchov Y002

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y002 v Nádražní ulici v Praze 5, spočívající v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě mostního závěru.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci akce.

0044149 - Za Černým mostem Y 502

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y502, který převádí městskou komunikaci přes tři kolejové tratě (trať Vysočany – Lysá nad Labem a Praha Vysočany – Neratovice),

spočívající v rekonstrukci svršku, ložisek a mostních závěrů mostu a sanaci pohledových ploch nosné konstrukce a spodní stavby mostu.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, výkon inženýrské činnosti a další specifické předrealizační činnosti.

0044152 – Trojská

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Trojská v úseku Nad Šutkou – Pod Lisem v Praze 8, spočívající v sanaci podélných a příčných trhlin, nové konstrukci vozovky s živičným krytem, rekonstrukci chodníků a parkovacích stání.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zkoušky a měření a další specifické činnosti nezbytné k realizaci akce.

0044153 - Elsnicovo náměstí – revitalizace

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru, spočívající v obnovení přítomnosti řeky Rokytky odstraněním stávajícího betonového záklopu a využitím jejího pobytového a estetického potenciálu. Celkový návrh komunikačních úprav vychází ze záměru rozebrání současného překrytí Rokytky a zapojení nově otevřeného prostoru po obou stranách Rokytky do pobytových ploch náměstí. Součástí akce bude vybudování nových pěších a cyklistických tras.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického průzkumu komunikace a zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

0044156 - Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína

Předmětem akce je revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína. V rámci stavby dojde k rekonstrukci plochy náměstí. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny, náměstí bude doplněno o vodní prvek, mobiliář, dětské hřiště a zeleň. Dojde k úpravě odvodnění, přeložce plynovodu a vodovodu.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

0044157 - Zámecké schody

Předmětem akce je rekonstrukce historických Nových zámeckých schodů, které jsou z důvodu chybějících izolačních vrstev v havarijním stavu, spočívající v doplnění chybějící hydroizolace, sanaci schodiště a opěrné zdi.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0044160 - Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. května

Předmětem akce je výstavba jednostranné protihlukové stěny v ul. Jižní spojka v úseku ulic Na Strži – 5. května, která bude absorbovat hluk z obou stran.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0044162 - Slánská, most X 039

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X039, spočívající v provedení nové hydroizolace včetně vytvoření úžlabí, obnovení systému odvodnění mostu, výměně kompletního příslušenství a ložisek. Součástí rekonstrukce je osazení stožárů veřejného

osvětlení na mostní konstrukci. V každé komoře mostu budou instalovány zesilující volné kabely, které zvýší zatížitelnost mostu.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu správního poplatku a úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací a dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0044273 – Braunova

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Braunova, včetně chodníků, spočívající v injektáži podloží a ve výměně konstrukčních a povrchových souvrství vozovky. Součástí akce je výstavba opěrné zdi ze železobetonu.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem jiného investora.

0044276 - Na Staré

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Na Staré a na ní navazujících ulic Ke Stanici, K Řece a K Zahradám v Praze 5 – Zbraslav, spočívající ve změně uspořádání uličního prostoru ve vazbě na jeho skutečné funkční využití, usměrnění dopravního režimu, zvýšení bezpečnosti a pohodlí všech účastníků silničního provozu a provedení funkčního odvodnění v celém řešeném prostoru.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za archeologický dohled, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0044277 - Most Líšnická – Jeremiášova X 037

Předmětem akce je rekonstrukce nosné konstrukce mostního objektu X037 v ul. Líšnická vedoucí nad ul. Jeremiášova v Praze 13, spočívající v sanaci spodní stavby, rozšíření opěr a výměně ložisek. Součástí akce je řešení odvodnění západního předpolí mostu.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0044278 – Konviktská

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků, kterou dojde k odstranění následků povodní z roku 2002. Šířkové uspořádání komunikace bude zachováno. Součástí akce je úprava odvodnění a lokální sanace podloží.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0044279 - Práčská – chodník

Předmětem akce je zřízení nového chodníku z betonové dlažby na severní straně ulice, v úseku od bezejmenné ulice spojující ulici Práčská a Jasmínová po ulici Hledíková. Součástí akce je zřízení přechodu pro chodce přes bezejmennou ulici.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

0044333 - Drážní promenáda

Předmětem akce je výstavba liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy, začínají na hranici pozemku se SŽDC, končí ve Vršovicích na úrovni Vršovického nádraží.

Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty a bude mít různé povrchy dle volnočasového využití.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.

0044334 - Modernizace dopravního značení

Předmětem akce je modernizace orientačního dopravního značení na vybraných komunikacích, dočasně nahrazujících funkci SOKP dle schválené metodiky ŘSD.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0044411 - Komořanská - oprava opěrné zdi

Předmětem akce je odstranění havarijního stavu opěrné zdi, spočívající v zajištění stability základu při patě zdi železobetonovým kotveným prahem z důvodu nedostatečné hloubky založení.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického průzkumu komunikace, zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP a výkon inženýrské činnosti.

0044451 - Příprava - mostní objekty (stupeň V)

Předmětem souboru akcí je zajištění předprojektové a projektové přípravy, která nezbytně předchází zahájení realizace rekonstrukce, sanace nebo demolice vybraných mostních objektů. Jedná se o následující činnosti:

- provedení historických a jiných stavebně-technických průzkumů;
- zpracování projektové práce, tj. zpracování všech nezbytných stupňů projektové dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci;
- zajištění vydání stanovisek dotčených institucí a jiných subjektů;
- zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou akce spočívající v provedení diagnostického průzkumu mostních objektů, zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS a výkon inženýrské činnosti, a to u níže uvedených mostních objektů:

U Michelského Lesa

Lávka Bělehradská

Českobrodská, Most X680

Depo Hostivař, Most Y532

Most v ul. K Šeberáku, K008, P4

Poděbradská, Most R018

Most v ul. K Horkám, X515, P15

Most, Mírového Hnutí B081

Most, Formanská X697

Most v ul. Türkova, P540, P11

Most v ul. Přílepská, S033, P6

Most, Ohrada X607

Most, Čuprova R009

Most, V Jezírkách X585 + Opatovská X583 – demolice

Most v ul. Jinočanská, S032, P6

Most, K Prádelně B027

Rampa Vychovatelna
Most, Hrdlořezy Y513
Most, Nad Kolčavkou R010

0044599 - 5. května – svodidla

Předmětem akce je rekonstrukce dopravně bezpečnostního zařízení a odvodnění středního dělicího pásu v ulici 5. května v úseku Jižní spojka – Brněnská na Praze 11, spočívající v komplexní demontáži stávajících svodidel na středním dělicím pásu a montáži nových svodidel. Součástí akce je oprava odvodňovacích žlabů podél středního dělicího pásu.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0044600 - Barrandovský most - celková rekonstrukce

Předmětem akce je celková rekonstrukce Barrandovského mostu včetně nájezdových ramp, spočívající v provedení komplexní sanace, případné výměně nosných konstrukcí, výměně vozovkových souvrství a přeložkách inženýrských sítí. Akce je rozdělena do dvou etap:

1. etapa – sanace spodní stavby – bude probíhat v letech 2020 – 2021;
2. etapa – rekonstrukce ostatních konstrukcí – je plánována na roky 2022 – 2025.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0044602 - K Horkám - úprava odvodnění, Praha 15

Předmětem akce je úprava odvodnění v ul. K Horkám před čp. 16/23, spočívající v přespádování a změně odtokových poměrů v prostoru stávajícího vjezdu, výstavbě „chodníkového přejezdu“ a rekonstrukci přilehlých chodníků.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za archeologický dohled.

0044603 - Kutnohorská, rek. ul.

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky Kutnohorská v úseku Ústřední – OK Přátelství, spočívající v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce vrstev nových, a to včetně výškové úpravy navazujícího chodníku. Součástí akce je rekonstrukce autobusových zastávek.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a realizaci stavebních prací.

0044604 - Malešická 3. etapa

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická, a to 3. etapou v úseku K Červenému dvoru – Jilmová.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0044605 - Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X509

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X509 převádějícího cyklostezku přes Poděbradskou ulici v Praze 9.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického průzkumu mostu a projektové dokumentace v rozsahu studie.

0044606 - Most Legií, rekonstr., V020

Předmětem akce je rekonstrukce kulturní památky Most Legií, jejíž koncepce je zpracována v souladu se závěry rozsáhlé diagnostiky a průzkumů. Součástí rekonstrukce bude výměna porušených kamenů kleneb i poprsních zdí a repase kamenného zábradlí. Akce je průběžně koordinována s připravovanou koncepční studií lokality Újezd – Vítězná – most Legií, jejímž garantem je IPR hl. m. Prahy.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky na zajištění projektové přípravy.

0044607 - Most Zbraslav (demolice + nový/provizorní)

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X088 na Zbraslavi v Praze 5, který převádí ulici K Výtopně přes ulici Strakonická.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0044608 - Most přes Kunratický potok K007

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K007 v ul. U Michelského lesa v Praze 4, který vede přes Kunratický potok.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány, z důvodu prodloužení období přípravy vlivem utlumení činností dotčených orgánů státní správy a samosprávy a dalších institucí v důsledku vládních opatření, přijatých k ochraně veřejného zdraví. V souvislosti s těmito prodlevami došlo ke změnám v koordinaci se stavebním záměrem jiného investora.

0044609 - Most v ul. Božanovská, X 503 - rek.

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X503 v ul. Božanovská v Praze 20, který vede přes ul. Olomoucká (D11).

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP a výkon inženýrské činnosti.

0044610 - Most v ul. Bystrá, X 525 – novostavba

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X525 v ul. Bystrá v Praze 20, který vede nad ul. Novopacká (D11).

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány, z důvodu prodloužení období přípravy vlivem utlumení činností dotčených orgánů státní správy a samosprávy v důsledku vládních opatření, přijatých k ochraně veřejného zdraví. Po obdržení stanoviska MČ Praha 9 muselo být následně zajištěno upravení projektové dokumentace.

0044611 - Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek.

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu Y010 v ul. Naskové v oblasti Cibulka v Praze 5, který vede přes těleso ČD. Novostavba mostu bude umístěna v příznivější poloze pro průjezd MHD.

Finanční prostředky v roce 2020 nebyly čerpány z důvodu řešení majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou.

0044612 - Most v ul. K Austisu, X 029 - rekon..

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X029 v ul. K Austisu v Praze 5, který vede nad Pražským okruhem, spočívající v odstranění mostního svršku, odbourání závěrné zídky, repasování ložisek, provedení nového odvodňovacího systému a přeizolaci mostu.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

0044613 - Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek.

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y505.3 v ul. Kolbenova v Praze 9, který vede nad železniční tratí, spočívající v odstranění mostního svršku a provedení demolice nosné konstrukce a úložných prahů opěr. Spodní část opěr a křídla budou zachována. Součástí akce je vybudování nových úložných prahů, nové nosné konstrukce a nového mostního svršku. Povrch ponechaných částí spodní stavby bude sanován.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0044614 - Most v ul. Průmyslové X 512.3

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X512.3 v ul. Průmyslové v Praze 9, spočívající v sanaci nosné mostní konstrukce včetně výměny mostního svršku.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického průzkumu mostu.

0044615 - Most v ul. Statenická. rek - P6

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S034 v ul. Statenická v Praze 6, který vede přes Litovický potok.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

0044616 - Most v ul. U hostivařského nádraží, X 518 - rek.

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X518 v ul. U Hostivařského nádraží v Praze 10, který vede přes ul. Průmyslová, spočívající v odstranění degradovaného pravého krajního nosníku, čímž dojde ke zrušení pravého chodníku. V rámci akce bude provedena výměna mostních závěrů a repase ložisek.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0044617 - Most v ul. V Podbabě, S003 - rek.

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S003 v ul. V Podbabě v Praze 6, který vede přes Šárecký potok.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

0044618 - Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu P504 v ul. V Pevnosti v NKP Vyšehrad v Praze 2, spočívající v kompletní opravě zděných částí mostu, sepnutí poprsních zdí a výměně hydroizolace, mostního svršku a vybavení.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie.

0044619 - Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y514 v ul. Českobrodská v Praze 20, který vede přes jednokolejnou trať, spočívající ve výměně nosné konstrukce a spodní stavby mostu a sanaci křídel mostu a úložných prahů.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu potřeby zajistit diagnostiku spodní stavby mostu. V důsledku této prodlevy byly SŽ schváleny výluky provozu železniční trati až v období 11/2020.

0044620 - U sportovního hřiště K 004

Předmětem akce je demolice mostu K004, který vede přes vodoteč Kunratický potok vedle bezejmenné ulice NN 4315 v Praze 4 – Braníku u sportovního hřiště. Mostní objekt nebude nahrazen, protože končí v oplocení a ztratil svou funkci.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zajištění identifikace inženýrských sítí a jejich zaměření a zpracování DIO.

0044621 - Opatovská - Chilská, křižovatka k D1

Předmětem akce je realizace úpravy křížení dálnice D1 (Brněnská) s ulicí Chilská a navazujícího dopravně bezpečnějšího řešení křižovatky ulic Chilská × Opatovská, spočívajícího ve vyloučení stávajícího průpletu a zřízení nového levého odbočení na sjezdu z D1 do ulice Chilská, se začleněním stavby parkovacího domu P+R podél ulice Chilská a jeho dopravním napojením na přílehlé pozemní komunikace.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem změny dopravního řešení na D1 zajišťovaným ŘSD.

0044622 - Platněřská – rek. opěrné zdi a vozovky

Předmětem akce je rekonstrukce stávající opěrné stěny z cihelného zdiva, která slouží jako opora zásypu pod komunikací v nepravidelném reliéfu. Součástí akce je rekonstrukce přiléhající vozovky.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace v rozsahu studie a DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci dopravního značení a provedení zkoušek a měření.

0044623 - Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní)

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Prosecká v úseku U Pekařky – Na Rozhraní spočívající v sanaci podloží a styčné spáry. Součástí akce je úprava zálivu zastávky BUS s asfaltovým povrchem.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0044624 - Rek. propustku na NN3942 - Praha 5

Předmětem akce je rekonstrukce propustku na Motolském potoce, který slouží jako propojovací komunikace pro pěší mezi ul. Plzeňskou a ul. Zahradníčkova. Kruhový propustek bude nahrazen novou konstrukcí. Součástí akce je provedení úpravy koryta vodního toku a rekonstrukce části chodníku.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu zajištění identifikace inženýrských sítí a zpracování projektové dokumentace k jejich přeložkám.

0044625 - Spořilov I – PHS

Předmětem akce je rekonstrukce stávající protihlukové stěny na Spořilově, spočívající v jejím odstranění a náhradě novou konstrukcí z nosných sloupků a protihlukových panelů z mezerovitého betonu vysoké pohltivosti.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0044627 - Opatření pro SOKP 511 a I/12

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací, jako souvisejících investic do dopravní infrastruktury hlavního města Prahy, v návaznosti na výstavbu a zprovoznění staveb Pražského okruhu č. 511, zkapacitnění okruhu č. 510 a přeložku silnice I/12.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0044629 - Rekonstrukce SSZ

Předmětem akce jsou stavební úpravy, vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami nových SSZ realizovaných na základě Projektu Praha. Příprava a realizace jednotlivých dílčích akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti uskutečňované v rámci Projektu Praha. V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

VRŠOVICKÁ – LITEVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

PODEBRADSKÁ – HLOUBĚTÍNSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

MICHELSKÁ – BUDĚJOVICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

NA PETŘINÁCH – NA VĚTRNÍKU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

SOKOLOVSKÁ – ČESKOMORAVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

KUBÁŇ – POD RAPIDEM

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

MODŘANSKÁ – RAMPY BARRANDOVSKÉHO MOSTU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického průzkumu komunikace, zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

VINOHRADSKÁ – STAROSTRAŠNICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

CHODOVICKÁ X U PLYNÁRNÝ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

VYSOČANSKÁ X PROSECKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

NÁCHODSKÁ X JÍVANSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

STRAKONICKÁ – NÁDRAŽNÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

KUTNOHORSKÁ KK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

ARGENTINSKÁ – PLYNÁRNÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

ČIMICKÁ – K PAZDERKÁM

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

0044727 – Jaselská

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace ul. Jaselská v úseku Dejvická – Bubenečská, spočívající ve výměně stávající dlažby vozovky za nový povrch z asfaltbetonu a předlažbě chodníků z mozaikové dlažby řezané. Součástí akce je řešení parkovacích stání, zřízení bezbariérových přechodů pro chodce a úprava rabátek pro stromy včetně obnovy stávajícího stromořadí.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického průzkumu komunikace a realizaci stavebních prací.

0044728 - Cafourkova - U Skalky

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací Cafourkova a U Skalky v Praze 8 včetně chodníků. Součástí akce je integrace stavebního zpomalovacího prahu s přechodem v ul. Cafourkova, výstavba nových uličních vpustí s přípojkami a stoky dešťové kanalizace.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za diagnostický průzkum komunikace, zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0044729 - Štěrboholská spojka (G)

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěrboholská spojka, etapa G, v úseku Hostavický potok – Nedokončená, ve směru do centra. Součástí akce je obnova svodidel a stávajícího odvodnění, které je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do příkopu. Z důvodu řešení DIO byl zřízen přejezd středního dělicího pásu z betonových svodidel.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0044730 - Karla Engliše

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Karla Engliše v úseku Radlická – Stroupežnického v Praze 5 včetně chodníků. Součástí akce je výměna stávajícího odvodnění za zdvojené uliční vpusti, úprava povrchových znaků inženýrských sítí a zvětšení rabat kolem stromů.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0044731 – Jungmannova

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jungmannova, spočívající v provedení nové konstrukce vozovky, v sanaci podloží chodníků v místě rozvolnění či propadů a osazení obrub. Součástí akce je oprava poškozených uličních vpustí a jejich přípojek a výsadba nové zeleně.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0044735 - Horoměřická, BUS – pruh

Předmětem akce je rozšíření komunikace Horoměřická o BUS pruh dle studie Preference autobusů v Horoměřické ulici (zpracována pro ROPID).

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

0044736 - Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti

Předmětem akce je rozšíření a úprava chodníkových ploch, navazujících na budovu Hlavního nádraží a příprava a realizace dalších nutných opatření pro zvýšení bezpečnosti na SJM.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu upřesňování projektového záměru. Vzhledem k charakteru stavebních úprav byla akce zařazena mezi jmenovité opravy financované z rozpočtu BV.

0044809 - Most K Žižkovu, X658

Předmětem akce je demolice mostního objektu X 658, který vede nad komunikací K Žižkovu v Praze 9, z důvodu degradace konstrukcí spodní i vrchní stavby. Mostní objekt nebude z důvodu vybudování světelně řízené křižovatky nahrazen.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány, z důvodu prodloužení období přípravy vlivem utlumení činností dotčených orgánů státní správy a samosprávy v důsledku vládních opatření, přijatých k ochraně veřejného zdraví. Po obdržení stanoviska MČ Praha 9 muselo být následně zajištěno upravení projektové dokumentace.

0044974 - Na Kleovce

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku Koperníkova – Perucká, spočívající v rozšíření komunikace Na Kleovce a v úpravách křižovatky s ulicí Perucká včetně výměny povrchů, provedení kanalizačních vpustí a vybudování přípojek do jednotné kanalizace.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

0044975 - Evropská PHS

Předmětem akce je rekonstrukce stávající nevyhovující protihlukové stěny v ul. Evropská, která vede částečně přes most S 028, a to mezi SVO 617678 – SVO 619848, nebo její úplná náhrada.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS a výkon inženýrské činnosti.

0045115 - BUS pruh Strakonická

Předmětem akce je rozšíření vozovky v ul. Strakonická v Praze 5, v úseku od Lahovického mostu k sádkám ve Velké Chuchli.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie.

0045116 - Doprovodná opatření v Holešovičkách

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků, podchodů a výsadba stromů v ulici V Holešovičkách, doprovodná protihluková opatření, úprava parkování formou dlažby.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu upřesňování projektového záměru s IPR.

0045117 - Investiční rezerva SK

V roce 2020 nebyly zde čerpány žádné finanční prostředky, z části byly převedeny na jiné investiční akce.

0045118 - Jana Želivského - rek. ul.

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Jana Želivského v úseku Vinohradská – Koněvova, spočívající ve snížení hlukové zátěže a bezbariérovém zpřístupnění tramvajových zastávek.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku komunikace, zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0045119 - Lávka Dlabačov

Předmětem akce je rekonstrukce, případně demolice, lávky X 008 situované v oblasti Dlabačov, vedoucí nad ul. Diskařská, v Praze 6 – Strahově.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického průzkumu mostu.

0045120 - Most v ul. Naskové, přes ČD

Alokované finanční prostředky nebyly v roce 2019 čerpány v plné výši a nevyčerpané prostředky z roku 2019 byly převedeny do schváleného rozpočtu na rok 2020. Tyto finanční prostředky byly převedeny na financování jiných akcí.

0045121 - Negrelliho viadukt - revit. okolí

Předmětem akce je rekonstrukce veřejného prostoru a přilehlých komunikací v okolí Negrelliho viaduktu, a to dle studie zpracované IPR. Součástí akce je úprava jednotlivých podloubí viaduktu, kde budou umístěny např. kavárny a čítárny. Stavba je rozdělena na etapy.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

0045122 - Opatření k metru D

Předmětem akce je zajištění dílčích opatření v okolí plánovaných stanic metra D, spočívajících zejména v úpravách křižovatek, sjezdů a provedení protihlukových opatření v lokalitě Krč, Praha 4.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu upřesňování projektového záměru, v závislosti na stavu projektových prací pro výstavbu plánovaných stanic metra D.

0045123 - Rampa vychovatelna

Předmětem akce měla být rekonstrukce podchodu P533, tvořeného soustavou tří samostatných, vzájemně propojených objektů, umístěného v prostoru mezi rampami propojujícími komunikace Zenklova a V Holešovičkách v Praze 8, a to včetně revitalizace atria a sadových úprav. Na základě závěrů diagnostického průzkumu schodiště došlo ke změně projektového záměru, jehož novým předmětem je zřízení úrovněvého přechodu a demolice ramp a schodiště podchodu P533. Součástí akce je sanace spodní stavby.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu změny projektového záměru.

0045124 - Schodiště Albertov – Karlov

Předmětem akce je rekonstrukce schodiště propojujícího Albertov a ulicí Ke Karlovu.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu upřesňování projektového záměru. Vzhledem k charakteru stavebních úprav byla akce zařazena mezi jmenovité opravy, financované z rozpočtu běžných výdajů.

0045125 - Schodiště a chodníky Vyšehrad – Svatoplukova

Předmětem akce je rekonstrukce schodiště, propojujícího podchod pod železniční trať, který ústí v ulici Jaromírova s ulicí Čiklova, včetně úprav a přisvětlení přechodu a schodiště z ulice Čiklova ke stanici metra Vyšehrad.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu upřesňování projektového záměru, včetně stanovení způsobu a rozsahu stavebních prací.

0045126 - Vybavení parkovacích ploch

Předmětem akce jsou odkupy vybavení od současných provozovatelů veřejných parkovišť, zprovoznění zázemí pro parkovací plochy a investice do nových technologií pro parkoviště.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za ocenění majetku, tvořícího vybavení a odkup vybavení vybraných parkovacích ploch ve správě TSK a.s. a dodávku systému CCTV na objektu MikroDEPO Florenc.

0045127 - Y 509 Bohdalec

Předmětem akce je rekonstrukce mostu Y 509 v lokalitě Bohdalec v Praze 10. Finanční prostředky byly převedeny na jiné investiční akce.

0045128 – Šachetský potok – propustek

Akce bude realizována jiným městským investorem. Z uvedeného důvodu byly schválené finanční prostředky akce sníženy a využity na financování jiné akce.

0045129 - Úpravy okolí smyčky Bílá hora

Předmětem akce je rekonstrukce okolí smyčky Bílá Hora v závislosti na rekonstrukci traťového tělesa, kterou zajišťuje DPP. V důsledku posunutí zastávek dojde k rekonstrukci přiléhajících komunikací včetně výstavby chodníků.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem DPP.

0045228 - Karlická x Pod Klapicí

Předmětem akce je rozšíření křižovatky ul. Karlická x Pod Klapicí, spočívající ve výstavbě samostatných odbočovacích pruhů na jednotlivých křižovatkových větvích, v přeložkách

inženýrských sítí a úpravě dešťové kanalizace, ve zřízení přechodů pro chodce přes všechny křižovatkové větve, a to včetně výstavby zvýšeného dopravního ostrůvku v hlavním směru Radotín – Černošice, přes který jsou vedeny 3 z navržených přechodů ze zámkové dlažby.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.

0045229 - Příprava projektů v rámci OPD

Předmětem akce je zajištění administrativní podpory v období do schválení dotačního projektu, při zpracování projektů, týkajících se telematických systémů v rámci Operačního programu Doprava, a to Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací. Cílem projektu je zavedení liniového řízení městského okruhu na síti TEN-T za účelem zrychlení a zkapacitnění dopravy. Městský okruh nemá, vyjma tunelových částí, liniové řízení řešeno. Dopravní proudy na městském okruhu nejen přímo ovlivňují dopravní situaci na nadřazené komunikační síti TEN-T Pražském okruhu, ale v úsecích, kde není Pražský okruh TEN-T dobudován, přebírají funkce této TEN-T sítě.

V roce 2020 nebyly finanční prostředky z titulu zajištění předmětných činností čerpány.

0045372 - Štěrboholská spojka - rekonstrukce, etapa E+F

Předmětem akce je rekonstrukce Štěrboholské spojky E+F, spočívající ve výměně konstrukce vozovky.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, související s přípravou akce a realizaci stavebních prací.

0045373 - Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14

Předmětem akce je nové uspořádání veřejného prostranství dle závazné studie IPR, rozpracované v souladu s usnesením ZHMP v oblasti tzv. vnitrobloku "Vybíralka 25" včetně rekonstrukce komunikací.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

0045374 - Zelená, předprostor Dejvického div., P6

Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v ul. Zelená před Dejvickým divadlem, spočívající ve zúžení stávajícího chodníku a předláždění mozaikovou dlažbou, vytvoření odpočinkové zóny s lavičkami a gabiony, vyplněnými zelení s oblázkovými ostrůvky s valouny a zatravněnou plochou, a to dle projektové dokumentace zajišťované budoucím správcem (MČ Praha 6).

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0045375 - Chodovská, rek. komunikace, P4

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně zásahů do odvodnění vozovky. V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci akce.

0045376 - Rekonstrukce ZPS

Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v oblasti zón placeného stání, kde je dovoleno podélné stání vozidel částečně na chodníku. Chodníky nemají zesílenou konstrukci a jejich šíře

neumožňuje komfortní pohyb chodců. V rámci dílčích akcí jsou prováděny bezbariérové úpravy, výměna krytu, resp. zřízení parkovacího pásu na chodníku zesílením jeho konstrukce. Dále je zabezpečována ochrana inženýrských sítí a rozšíření průjezdu části vozovky mezi značením modré zóny.

PUŠKINOVO NÁM.

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby a další specifické činnosti, nezbytné k realizaci akce.

JILEMNICKÉHO

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

TOVÁRNÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

NIKOLY TESLY, P6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku komunikace a zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

NN 5132, P6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku komunikace a zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

RONALDA REAGANA, P6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku komunikace a zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

MINSKÁ

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0045377 - Žalanského, rek. komunikace, P17

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníku (obojí v havarijním stavu), včetně zesílení konstrukce autobusových zastávek, výměny vozovkového souvrství, vyrovnání a doplnění obrub.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

0045745 - Hrozenkovská, rek. komunikace, P17

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu komunikace Hrozenkovská v úseku od křižovatky Nedašovská po ulici K Třešňovce v Praze 17, a to včetně povrchu autobusových zastávek MHD, spočívající v odstranění stávajícího asfaltového povrchu, sanaci podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení.

Stavba je rozdělena na dva úseky:

1. úsek Nedašovská – Strojírenská,
2. úsek Strojírenská – K Třešňovce,

kteří se vzájemně se liší konstrukčním uspořádáním navrhované vozovky. Součástí akce je rekonstrukce přípojek uličních vpustí.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodloužení výběru zhotovitele stavebních prací.

0045746 - Plzeňská, rek. komunikace, P5

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Plzeňská, v úseku od muzea Trabantů až po ul. Bucharova v Praze 5, a to včetně autobusových zastávek MHD, spočívající v sanaci podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, těles a přípojek uličních vpustí.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci akce.

0045747 - Broumarská II, rek. komunikace, P14

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Broumarská v úseku Cíglerova – Vajgarská v Praze 14 včetně chodníků, spočívající v odstranění stávajícího asfaltového povrchu, sanaci podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z modifikovaného asfaltového koberce zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění a těles uličních vpustí, obnova stávajících detekčních smyček SSZ v křižovatce Broumarská – Sklenská, vyrovnání a osazení obrub, včetně úpravy zeleně.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

0045748 - Janovského, rek. komunikace, P7

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikace Janovského, v úseku od Strossmayerova náměstí po ulici Strojnická v Praze 7, spočívající v rekonstrukci vozovky a chodníků s povrchem z pražské mozaiky a vjezdů či parkovacích stání z velké kamenné dlažby, včetně vysazených chodníkových ploch, doplnění bezbariérových prvků a výsadbě nové zeleně. Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodloužení výběru zhotovitele stavebních prací.

0045749 - Oveňská - Kostelní, rek. komunikace, P7

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikací Oveňská a Kostelní v Praze 7, spočívající v rekonstrukci vozovky, chodníků a nové organizaci parkování. První část revitalizace ulice Oveňská se týká prostoru křižovatky Oveňská x U Akademie x Nad Královskou oborou (úsek A), kde dojde ke zklidnění automobilové dopravy přetvarováním křižovatkové plochy a úpravou přiléhajících zpevněných ploch pro pěší. Druhou revitalizovanou částí ulice Oveňská je úsek od ulice Letohradská po ulici Milady Horákové (úsek B), kde bude revitalizován uliční prostor v celé šíři a bude provedena výsadba nového stromořadí. V rámci všech křižovatek v tomto úseku dojde k vysazení chodníkových ploch tak, aby došlo ke zkrácení přechodu a lepší viditelnosti chodců. Součástí akce je výstavba nového přechodu pro chodce přes ulici Kostelní, spočívající ve výškové úpravě stávajících obrub a realizace zpevněné plochy v prostoru zeleného pásu.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodloužení výběru zhotovitele stavebních prací.

0045750 - Most u Depa Hostivař, Y532, P10

Předmětem akce je demolice mostní objektu Y532, který vede přes kolejiště v depu Dopravního podniku ve stanici metra Hostivař v Praze 10, bez náhrady.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodloužení období přípravy vlivem utlumení činností dotčených orgánů státní správy a samosprávy a dalších institucí v důsledku vládních opatření, přijatých k ochraně veřejného zdraví, což způsobilo také zpoždění ve výběru

zhotovitele stavebních prací. V důsledku těchto prodlev se nepodařilo u DPP zajistit pro rok 2020 výluky trati.

0045751 - Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585+X583, P11

Předmětem akce je demolice obou mostních objektů X585 a X583 nad komunikací Opatovská na úrovni ulice V Jezírkách v Praze 11 bez náhrady.

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodlevy v dokončení projektových prací.

0045769 - Modernizace technologického zařízení TKB (HW a SW)

Předmětem akce je modernizace HW a SW videodetekčního systému na uzavřeném televizním okruhu Tunelového komplexu Blanka, spočívající v rozšíření funkcionality videodetekčního systému o nové prvky, zejména detekce pomalu jedoucího vozidla, nadrozměrného vozidla a vyššího obrazového rozlišení. Součástí akce je realizace pilotního projektu přenosu GPS signálu do vybraných bodů Tunelového komplexu Blanka.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za upgrade licencí software, modernizaci HW zařízení uzavřeného televizního okruhu a realizaci pilotního projektu GPS signálu do vybraných bodů Tunelového komplexu Blanka.

0045805 – Šolínova

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace, chodníků a parkovacích stání v ulici Šolínova v Praze 6, s cílem zvýšit technické parametry stávající vozovky, aby odpovídaly současné intenzitě provozu autobusových linek MHD. Součástí akce je úprava odvodnění, doplnění přechodů pro chodce, výstavba zvýšené křižovatkové plochy a přeložky inženýrských sítí. Stavba je v koordinaci se stavebním záměrem jiných investorů (PVS a PPD).

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

2570604 - Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíčovského tunelu

Předmětem akce, která obdržela podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, je realizace energeticky efektivních úsporných technologií, vedoucích ke snížení energetické náročnosti technických zařízení, sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji včetně napájecích kabelů, a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií tunelů, čímž přispěje k vyšší ekonomičnosti a ekologičnosti provozu.

Projekt byl v průběhu roku 2019 redukován pouze na část Zlíčovského tunelu z důvodů nutné zásadní rekonstrukce Strahovského tunelu, která byla navržena v 07/2019 na základě generální prohlídky tunelu.

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dotační podporu a poradenství k projektu (příprava a zpracování zprávy o realizaci a žádostí o platbu, jednání s poskytovatelem dotace) a administrativní úkony spojené s redukcí projektu (administrace podání nové upravené žádosti na FON MHMP, a s tím spojených změnových řízení).

Dopravní podnik hl.m.Prahy

0042176 - Bezbariérová opatření

Rekonstrukce bezpečnostního pásu na nástupištích

V roce 2020 probíhala rekonstrukce bezpečnostního pásu ve stanicích Muzeum/C, Hlavní nádraží. Rekonstrukce ve stanici Budějovická, která měla začít v roce 2020, je přesunuta na začátek roku 2021 a měla by být dokončena v polovině dubna.

Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých

Jedná se o úpravy akustických naváděcích majáčků ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Projekt navazuje na předchozí etapy. Byla dokončena projektová dokumentace stanic Hloubětín, Nové Butovice a Vysočanská. Probíhá výběr zhotovitele. Zároveň probíhá příprava zadání pro další stanice ve spolupráci se SONS.

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Želivského

Akce připravována souběžně s akcí „Rekonstrukce stanice metra Želivského a výměna pohyblivých schodů ev. č. 613-1-126 až 128“. Dle harmonogramu investiční akce se předpokládá zahájení projekčních prací na Dokumentaci pro územní rozhodnutí bezbariérového zpřístupnění v červnu 2021.

Úprava hrany nástupiště - hřebenový profil pro usnadnění nástupu imobilních osob

Jedná se o úpravu hrany nástupiště, spočívající v instalaci pryžového hřebenového profilu. Tato úprava umožní lepší překonání horizontální mezery mezi hranou nástupiště a nástupní hranou vlakové soupravy, a to především pro imobilní osoby používající mechanický nebo elektrický vozík. V návazné etapě byla dokončena instalace pryžových hřebenových profilů na deseti stanicích a do poloviny roku 2021 bude dokončena stanice Budějovická, která je nyní závislá na dokončení akce rekonstrukce hrany nástupiště.

0042495 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo nám.

Stanice metra Karlovo náměstí byla jednou ze stanic, kde nebyl bezbariérový přístup zřízen již při její realizaci. Zároveň se nachází na důležitém přestupním místě MHD. Realizace byla zahájena v květnu 2019. Ražba přestupní chodby proběhla hornickým způsobem. Betonáže sekundárního ostění šachty Š2 byly dokončeny a pokračují práce objektu Václavská 14 v místě budoucích výtahů a v přílehlé obchodní jednotce. Probíhají práce na nástupišti v prostoru budoucích výtahů a únikového schodiště. Probíhá montáž výtahů z nástupiště do přestupní chodby a z přestupní chodby do úrovně ulice. Dále probíhá montáž dlažeb a předstěn v přestupní chodbě a na nástupišti a rozvody elektroinstalací. Montáž tlakového uzávěru byla dokončena.

0042923 - Příprava I. provoz. úseku trasy D metra

Trasa metra I.D je jednou z nejdůležitějších připravovaných dopravních a veřejně prospěšných staveb v Praze. Její trasování a uvažovaný dopravní systém prošly dlouhým vývojem. Byla zpracována řada studií vedení trasy i dopravního systému pro nalezení optimální varianty. Výsledkem porovnání všech těchto studií a hodnocení je v současné době stabilizovaná trasa v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice, která je plně v souladu se všemi dalšími strategickými dokumenty hlavního města, a dále se zásadami územního rozvoje. V kontextu územního plánování lze dále doplnit, že byl zahájen a nadále probíhá proces znovupořizení změny územního plánu č. 2440/00, který upravuje a doplňuje stávající územní plán v souvislosti s připravovanou stavbou Metra D, neboť dřívější územně plánovací dokumentace byla rozhodnutím Městského soudu v Praze zrušena.

Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice je vydáno platné územní rozhodnutí, které bylo společně s EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) prodlouženo do roku 2024. V prosinci 2019 vešla v platnost změna zákona

č. 266/1994 Sb., o drahách a v červnu 2020 změna vyhlášky č. 177/1995 Sb. Zároveň probíhá proces výběru zhotovitele stavební části úseku Pankrác - Olbrachtova.

V červnu 2019 byl zahájen Geologický průzkum, který byl na dvou lokalitách již dokončen a na dalších dvou lokalitách bude dokončen dle předpokladu v srpnu 2021.

Dále probíhá stavební řízení o vydání stavebního povolení pro úsek Pankrác - Nové Dvory s přístupovými tunely TBM (Tunnel Boring Machine - technologie plnoprofilových razících štítů) z lokality Depo Písnice (Varianta VI), respektující dohody se Společenstvím Vlastníků Krč a obsahující dle zadání MHMP automatický provoz. Získání stavebního povolení je brzděno námitkami podjatosti do stavebního řízení a výběr zhotovitelů rozhodnutími ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). S ohledem na tyto problémy očekáváme zahájení realizace úseku Pankrác - Olbrachtova v červnu 2021.

Celkové náklady akce jsou nyní odhadovány ve výši 97 660 mil. Kč.

0044580 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Opatov

Akce byla dokončena. Od 16. 12. 2020 je úředně ve zkušebním provozu na dobu jednoho roku. Probíhá odstraňování vad a nedodělků.

0044581 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Českomoravská

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská bylo zvoleno na základě zpracované studie a je spojeno s následně uvedenými souvisejícími činnostmi. Výměnu pohyblivých schodů je nutno provést z důvodu jejich dožití. Dojde k uzavření celé stanice, což bude využito pro rekonstrukci a odstranění stavebních závad. Vlivem průsaků na místě dochází k pokročilé korozi nosných prvků, nefunkčnosti odvodnění a rozpadají se keramické obklady na nástupišti. V úrovni pod nástupištěm (ÚPN) jsou poškozeny tybinky. Rekonstrukce přinese zvýšení bezpečnosti provozu a cestujících, snížení požárního rizika. Byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištěna stanoviska dotčených orgánů státní správy. Proběhlo zajištění nepravomocného územního rozhodnutí na umístění povrchového kiosku bezbariérového zpřístupnění. Proti němu se odvolal účastník řízení developer Nordic. DP poskytl vyjádření k odvolání. Bylo postoupeno odvolacímu orgánu MHMP a čeká se na rozhodnutí. Probíhají jednání s majitelem dotčené nemovitosti developerem Nordic ve věci nové polohy vyústění výtahu do jejich objektu. Probíhá zpracování potřebných částí projektové dokumentace, vyhodnocení rizik a detaily koordinace obou staveb současně, které budou zapracovány do návrhu smlouvy na vyústění nové polohy výtahu.

0044582 - Odstavné koleje v areálu Opravny tramvají

Výstavba odstavného kolejiště 3. - 22. kolej, výstavba temperované haly 1. - 2. kolej, rekonstrukce části stávajícího objektu (tzv. Domeček) na výpravnu, příjezdová komunikace, oplocení areálu, osvětlení prostor. Pro realizaci kolejiště byl částečně využit vytěžený materiál z tramvajových tratí. Realizace výstavby II. etapy - hala byla dokončena a uvedena do zkušebního provozu, který úspěšně vyústil v kolaudaci dne 22. 1. 2021.

0044584 - RTT Starostrašnická (vozovna Strašnice-Průběžná)

Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové tratě od kolejové konstrukce dolního vjezdu do vozovny Strašnice po kolejovou konstrukci Průběžná x V Olšínách (mimo).

Akce byla zrealizována v roce 2020, nyní je ve zkušebním provozu - do 31. 8. 2021.

0044586 - TT Muzeum

Předmětem akce je zřízení kolejového napojení z Vinohradské a Škrétovy ulice do prostoru mezi budovami Národního muzea ve Vinohradské ulici. Délka tramvajové trati je cca 150 metrů, jedná se však o řešení technicky komplikovaného uzlu s křížením ul. Legerova.

Akce byla navržena a je zpracovávána na základě koncepční studie IPR „Kulturní distrikt/okolí budov Národního muzea“ z roku 2018, se kterou je plně koordinována. Cílem akce je vytvoření propojení s připravovanou stavbou tramvajové trati Václavské náměstí. Pro akci byl v roce 2019 zajištěn projektant a probíhá příprava dokumentace ke společnému povolení. Plán realizace bude stanoven dle postupu projednání a koordinace se související akcí oprav mostních objektů v ul. Legerova (most X675 ve vlastnictví TSK). Zahájení stavby se předpokládá v roce 2022.

0045378 - Nájezd rampy na hraně nástupiště metra na tr.A a B

Nájezdová rampa vybavená hřebenovým profilem Gapfiller pomáhá imobilním cestujícím překonat výškový rozdíl mezi podlahou vozidla a nástupištěm. Rampa je zkonstruována tak, aby svou šířkou nezasahovala do bezpečnostního pásu na nástupišti, využívá uchycení pro hřebenový profil Gapfiller a její konstrukce je od nástupiště elektricky odizolována. Při nutnosti demontáže rampy může být hřebenový profil Gapfiller vrácen zpátky na hranu nástupiště. Rampa je namontována vždy k prvním dveřím soupravy za strojvedoucím ve správném směru jízdy. Rampa je opatřena protiskluzovým nátěrem černé barvy a žlutými výstražnými pruhy. Detaily konstrukce řeší projektová dokumentace.

Rampy odstraňují výškovou bariéru při nástupu imobilních cestujících do nebo ze soupravy metra. Na výrobu a instalaci ramp bude čerpána dotace MHMP. Naplánované stanice budou realizovány do konce roku 2021.

0045379 - Studie bezbarier. zpřístup. st. metra Vyšehrad

Zpracování studie bezbariérového zpřístupnění stanice metra Vyšehrad prostřednictvím osobních výtahů, která bude monitorovat stávající situaci a navrhne optimální variantu přístupu vč. odhadu rozpočtových nákladů na toto řešení. Termín vypracování je posunut na duben 2021 z důvodů kapacitní vytíženosti zpracovatele.

0045380 - LD Podbaba -Troja – Bohnice

Jedná se o městskou lanovou dráhu (třílanový závěsný systém) se dvěma koncovými a jednou mezilehlou stanicí, která spojí zastávku tramvají, autobusů a železnice v Podbábě se sídlištěm Bohnice přes lokalitu Podhoří v městské části Praha - Troja. Bude tak umožněno jak spojení Prahy 6 a Prahy 8, tak i obsluha rekreační zóny v oblasti pravého břehu Vltavy, a také areálu ZOO Praha. Plně bezbariérový dopravní systém předpokládá kabiny o kapacitě až 35 cestujících, které pojedou v intervalu 1 minuty. Lanová dráha bude součástí systému PID. Investiční akce byla delimitována usnesením RHMP č. 1787 ze dne 24. 8. 2020 z odboru Investičního MHMP na Dopravní podnik hl. m. Prahy. Ještě v režii odboru Investičního MHMP byla zpracována upřesňující technická studie, na jejímž podkladě bylo přistoupeno k přípravě dalších kroků již v gesci DP. Dopravní podnik začátkem roku 2021 vypíše předběžné tržní konzultace, které by měly potvrdit vybrané závěry z technické studie. V návaznosti na předběžné tržní konzultace bude vysoutěžen projektant záměrů, který zajistí další stupně projektové dokumentace, jako první bude zajištěno zpracování a projednání dokumentace EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Současně však musí dojít ke schválení změny Územního plánu. Předpoklad realizace je mezi lety 2024 - 2026.

0045523 - RTT Vladimírova - Vozovna Pankrác

Rekonstrukce uceleného tahu od křižovatky Nuselská/Vladimírova (mimo) po vozovnu Pankrác, včetně obnovy tramvajové trati v ulici Na Pankráci před křižovatkou s Hvězdovou ulicí. V roce 2020 realizována I. etapa od vozovny Pankrác po křižovátku Na Pankráci/Na Veselí a obnova tramvajové trati Na Pankráci v úseku Na Veselí - Hvězdova

s kusým jednokolejným obratištěm. Součástí prací bylo bezbariérové zpřístupnění zastávek Na Veselí. II. etapa je plánována v období březen - červen 2021.

0045702 - TT Motol – Vypich (studie)

Pořízení studie bylo DP zadáno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 649 ze dne 15. 4. 2019, studie byla dokončena v únoru 2020 a její výstupy byly následně předány a prezentovány zástupcům hl. m. Prahy a dotčených městských částí Praha 5 a Praha 6. Akce zahrnovala pouze zpracování studie a byla tedy v roce 2020 kompletně dokončena.

0045703 - RTT Rašínovo nábr. (Jirásk. nám. - Palack. nám)

Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové trati v úseku od zastávky Jiráskovo náměstí po Výtoň (mimo křižovatky Palackého náměstí). Na začátku bude provedeno napojení trati do stávajícího stavu tramvajové trati Jiráskovo náměstí (rekonstrukce proběhla v roce 2010). Je vybrán projektant (Metroprojekt) a termín odevzdání projektové dokumentace (včetně Dotčených orgánů státní správy) je stanoven do 30. 11. 2021. V I. etapě bude realizován úsek Palackého nám. - Výtoň.

0045704 - RTT Revoluční (Na Poříčí - Štefánikův most)

Pobíhá příprava veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace (+ zpracování společné Dokumentace pro územní rozhodnutí).

0045705 - RTT Újezd - Vítězná - Národní divadlo

Výběr zhotovitele projektové dokumentace nebyl zatím realizován. Přetrvávají neshody nad řešením ve Vítězné ulici a bezbariérovým zpřístupněním zastávek Újezd. Provedený diagnostický průzkum mostu Legií naznačil lepší stav mostní konstrukce a nižší prioritu realizace ze strany TSK.

0045706 - RTT Obratiště Spojovací

Projektování rekonstrukce tramvajového obratiště Spojovací v této akci bylo ukončeno. Projektční práce převzal projektant městského okruhu.

2290366 - Modernizace větrání a vytápění stanice Háje

Projekt "Modernizace větrání a vytápění stanice Háje" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného systému větrání a vytápění na moderní energeticky efektivní systém, využívající obnovitelné zdroje energie a rekuperaci odpadního tepla.

Modernizací systému větrání a vytápění dojde:

- ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekursorů sekundárních částic,
- k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energií,
- ke zvýšení požární bezpečnosti provozu vzduchotechniky,
- ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP,
- k aplikaci inovativních technologií.

Na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a následných dodatků proběhla realizace projektu v období 1. 12. 2017 - 31. 10. 2019.

2480623 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra- stanice Dejvická

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou - stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení ve stanici metra

Dejvická za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Dalšími cíli projektu jsou:

- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení,
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročných, zastaralých a neefektivních vzduchotechnických zařízení moderními zařízení umožňující efektivní využívání energie s využitím rekuperace odpadního tepla.

Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1 a č. 2 v období 1. 06. 2018 - 31. 10. 2020.

2480626 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Náměstí Republiky

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou - stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení ve stanici metra Náměstí Republiky za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Dalšími cíli projektu jsou:

- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení,
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročného a neefektivního zastaralého systému za moderní energeticky efektivní systém staniční VZT.

Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1 a č. 2 v období 1. 06. 2018 - 31. 10. 2020.

2480632 - Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C

Projekt „Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání za moderní, energeticky efektivní.

Dílními cíli projektu jsou:

- snížení dopadů na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz systému,
- zajištění odvodu kouře a tepla při požáru v metru ventilátory hlavního větrání. Z uvedeného důvodu musí ventilátory mít min. teplotní odolnost 250°C po dobu 90 minut. Systém požárního větrání zajišťuje bezpečný únik cestujících na povrch,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců žadatele.

Dle uzavřené smlouvy o financování a jeho dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 byl projekt realizován v období 1. 10. 2017 - 30. 6. 2020 v úseku stanic metra Florenc - I. P. Pavlova.

2481158 - Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C - etapa II.

Projekt „Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C - etapa II.“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojvnách hlavního větrání za moderní, energeticky efektivní.

Projekt byl realizován v úseku stanic metra Vyšehrad - Kačerov na trase I.C., vyjma strojovny stanice metra Pankrác, která již byla v minulosti realizovaná.

Dílními cíli projektu jsou:

- snížení dopadů na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz systému,
- zajištění odvodu kouře a tepla při požáru v metru ventilátory hlavního větrání. Z uvedeného důvodu musí ventilátory mít min. teplotní odolnost 250°C po dobu 90 minut. Systém požárního větrání zajišťuje bezpečný únik cestujících na povrch,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců žadatele.

Na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a jeho dodatků č. 1 a č. 2 byl projekt realizován v období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2020.

ROPID

0044799 - Označnick PID a odjezdový panel PID

V roce 2020 byl dodán prototyp zařízení, který po zbytek roku 2020 procházel zkušebními testováními. Na základě získaných poznatků budou provedeny úpravy ze strany dodavatele a následně dojde k jeho převzetí a platbě.

0044940 - SW systém pro přepravu ZTP

Přidělené finanční prostředky v roce 2020 byly využity na přípravu SW řešení fungování služby.

0045038 - Nová vizuální identita PID

Akce je dlouhodobého charakteru a její další etapa bude probíhat v roce 2021.

0045284 - Klimatizace kanceláří ROPID

Finanční prostředky byly v roce 2020 využity na kompletní instalaci zařízení v prostorách kanceláří v ulici Rytířská 406/10, Praha 1.

2460939 - Inovativní využití mobilních dat pro projektování

Návrh, vývoj, implementace, pilotní ověření a následná dodávka systému podporujícího optimalizaci nastavení systému dopravní obsluhy v prostředí veřejné osobní dopravy.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|---------------------|----------------------|---|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | | Kapitálové výdaje | | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| | | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | rok 2020 | | | | rok 2020 | 1.1.-31.12.2020 | | |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 2360406 | Modernizace zařízení a vybavení SPŠ | 1 883,30 | 1 137,30 | 0,00 | 372,80 | 372,73 | 99,98 | | | 0,00 | 373,20 | |
| MHMP - FON | 2360511 | Vybavení klíčových učeben ZŠ Victori | 1 914,30 | 1 094,09 | 0,00 | 333,70 | 214,86 | 64,39 | | | 0,00 | 486,52 | |
| MHMP - FON | 2360538 | Školní přírodovědná učebno-laboratoř | 551,30 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 178,95 | 88,37 | | | 0,00 | 348,80 | |
| MHMP - FON | 2531299 | Rozšíření kapacity a transformace třídy | 2 509,20 | 836,13 | 0,00 | 836,10 | 836,13 | 100,00 | | | 0,00 | 836,98 | |
| MHMP - FON | 2531303 | Rekonstrukce budovy a rozšíření kap | 498,90 | 243,00 | 0,00 | 170,40 | 109,19 | 64,08 | | | 0,00 | 85,50 | |
| MHMP - FON | 2531311 | Rozšíření kapacity MŠ Písnický domek | 492,60 | 0,00 | 0,00 | 492,60 | 492,60 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2540873 | Modernizace učeben chemie, biologie | 1 326,90 | 0,00 | 0,00 | 1 326,90 | 714,57 | 53,85 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2540929 | Modernizace vybavení v Univerzitní zá | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2540942 | Výstavba filmového ateliéru - MICHAEL | 3 271,50 | 1 021,55 | 0,00 | 1 125,00 | 996,40 | 88,57 | | | 0,00 | 1 124,96 | |
| MHMP - FON | 2540992 | Modernizace zařízení a vybavení SPŠ | 2 525,60 | 1 004,55 | 0,00 | 502,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 018,85 | |
| MHMP - FON | 2541038 | Modernizace zařízení a vybavení ARC | 687,80 | 195,41 | 0,00 | 195,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 296,99 | |
| MHMP - FON | 2541052 | Modernizace odborných učeben na ZŠ | 1 886,30 | 0,00 | 0,00 | 1 886,30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2541055 | Vybavení a modernizace učebny pro v | 1 850,20 | 1 035,48 | 0,00 | 760,30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 54,42 | |
| MHMP - FON | 2541062 | DVĚ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH | 1 256,60 | 1 117,80 | 0,00 | 138,80 | 93,09 | 67,07 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2541072 | Modernizace výuky na Gymnáziu Duh | 1 612,30 | 858,17 | 0,00 | 111,10 | 22,49 | 20,24 | | | 0,00 | 643,04 | |
| MHMP - FON | 2541073 | Otevřená školka | 942,30 | 482,44 | 0,00 | 375,30 | 374,36 | 99,75 | | | 0,00 | 84,56 | |
| MHMP - FON | 2541074 | Vybudování laboratoře pro hodnocení | 1 232,10 | 678,38 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 548,12 | |
| MHMP - FON | 2541111 | Semínko - bezpečný a podnětný prost | 975,20 | 0,00 | 0,00 | 975,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2541146 | Vybavení kulturního sálu základní ško | 793,40 | 450,00 | 0,00 | 180,00 | 161,28 | 89,60 | | | 0,00 | 163,40 | |
| MHMP - INV | 0040431 | Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj. | 60 000,00 | 53,03 | 19 000,00 | 9 000,00 | 234,97 | 2,61 | | | 0,00 | 50 946,97 | |
| MHMP - INV | 0040548 | SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení obj | 209 000,00 | 158 615,35 | 28 000,00 | 28 000,00 | 5 062,83 | 18,08 | | | 0,00 | 22 384,66 | |
| MHMP - INV | 0041170 | ZŠ Zličín-výstavba | 311 000,00 | 252 258,32 | 83 657,00 | 59 656,50 | 46 691,61 | 78,27 | | | 0,00 | -914,82 | |
| MHMP - INV | 0041436 | Park vodních sportů Praha | 149 000,00 | 6 550,11 | 3 500,00 | 3 500,00 | 11,48 | 0,33 | | | 0,00 | 138 949,89 | |
| MHMP - INV | 0041505 | ZŠ Dolní Počernice | 230 000,00 | 3 806,39 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00 | | | 0,00 | 226 170,61 | |
| MHMP - INV | 0042296 | Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský p | 196 400,00 | 980,41 | 2 500,00 | 2 500,00 | 740,76 | 29,63 | | | 0,00 | 192 919,60 | |
| MHMP - INV | 0042837 | Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patoč | 150 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 148 000,00 | |
| MHMP - INV | 0042981 | Rekonstrukce Duncan | 70 000,00 | 1 164,02 | 10 000,00 | 7 000,00 | 1 662,56 | 23,75 | | | 0,00 | 61 835,98 | |
| MHMP - INV | 0043010 | VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výsta | 88 000,00 | 1 691,58 | 48 000,00 | 48 000,00 | 969,98 | 2,02 | | | 0,00 | 38 308,42 | |
| MHMP - INV | 0043101 | ZŠ Kolovraty | 240 000,00 | 1 615,33 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 234 884,67 | |
| MHMP - INV | 0043358 | ZUŠ Stodůlky | 220 000,00 | 169,40 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 215 830,60 | |
| MHMP - INV | 0043359 | ZŠ pro žáky s poruchami chování | 140 000,00 | 1 466,70 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 348,18 | 19,26 | | | 0,00 | 131 533,30 | |
| MHMP - INV | 0043360 | IP pro kap. 04 | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 977,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 023,00 | |
| MHMP - INV | 0043361 | Výstavba tělocvičny Voděradská | 143 000,00 | 22,99 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 139 977,01 | |
| MHMP - INV | 0043727 | Přístavba MŠ Aloyse Klara | 70 000,00 | 4 288,91 | 10 000,00 | 10 000,00 | 186,22 | 1,86 | | | 0,00 | 55 711,09 | |
| MHMP - INV | 0043769 | Umělecká škola Znojemská | 140 000,00 | 1 966,72 | 8 000,00 | 24 500,00 | 22 257,40 | 90,85 | | | 0,00 | 113 533,28 | |
| MHMP - INV | 0043928 | Gymnázium Na Zatlance | 110 000,00 | 113,75 | 3 000,00 | 3 000,00 | 936,25 | 31,21 | | | 0,00 | 106 886,25 | |
| MHMP - INV | 0044800 | Sportovní hřiště ZŠ Zličín | 27 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 20 500,00 | |
| MHMP - INV | 0044801 | Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Pod | 80 000,00 | 82,28 | 5 000,00 | 5 000,00 | 345,09 | 6,90 | | | 0,00 | 74 917,72 | |
| MHMP - INV | 0044802 | Taneční sál konzervatoře HMP | 150 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 148 000,00 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|------------|---|----|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| MHMP - INV | 0044806 | ZŠ Šeberov | 485 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 118,00 | 0,79 | | | 0,00 | 470 000,00 |
| MHMP - INV | 0045130 | SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazén | 135 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 133 000,00 |
| MHMP - SML | 0010876 | EU-Komplexní program rozvoje Praha | 72 350,00 | 22 350,00 | 25 000,00 | 54 856,80 | | 22 265,91 | 40,59 | | | 0,00 | -4 856,80 |
| MHMP - SML | 0041694 | Rezerva na přestavby škol a akce PO | 278 184,90 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | *** | | | 0,00 | 278 184,90 |
| MHMP - SML | 0042219 | SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu | 30 954,60 | 1 673,82 | 26 000,00 | 19 255,70 | | 6 850,40 | 35,58 | | | 0,00 | 10 025,08 |
| MHMP - SML | 0042840 | SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba | 378,80 | 46,83 | 0,00 | 332,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | -0,03 |
| MHMP - SML | 0042843 | Granty sport - investice | 955 800,00 | 747 751,99 | 100 000,00 | 109 000,00 | | 100 869,52 | 92,54 | | | 0,00 | 99 048,01 |
| MHMP - SML | 0043368 | VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6- | 32 734,10 | 320,65 | 27 000,00 | 889,20 | | 586,85 | 66,00 | | | 0,00 | 31 524,25 |
| MHMP - SML | 0043640 | ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce | 10 571,20 | 559,75 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 8 197,40 | 91,08 | | | 0,00 | 1 011,46 |
| MHMP - SML | 0043642 | ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilon | 10 861,10 | 11 280,94 | 0,00 | 6 580,20 | | 6 580,15 | 100,00 | | | 0,00 | -7 000,04 |
| MHMP - SML | 0043643 | VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - m | 7 468,60 | 0,00 | 6 750,00 | 268,60 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 200,00 |
| MHMP - SML | 0043733 | ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba d | 30 738,30 | 1 551,12 | 35 000,00 | 40 372,80 | | 15 215,88 | 37,69 | | | 0,00 | -11 185,62 |
| MHMP - SML | 0043734 | SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba uč | 37 694,00 | 555,20 | 33 300,00 | 16 700,00 | | 8 614,79 | 51,59 | | | 0,00 | 20 438,80 |
| MHMP - SML | 0043929 | DM a ŠJ Lovosická, P9 - oplocení areá | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 725,50 |
| MHMP - SML | 0043931 | Gym. J.Heyrovského, P5 - rek.oplocen | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 000,00 |
| MHMP - SML | 0043932 | Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstruk | 34 000,00 | 474,32 | 30 600,00 | 118,60 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 33 407,08 |
| MHMP - SML | 0043933 | Gym.J.Heyrovského,P5-zatepl.vnějšíh | 13 000,00 | 351,63 | 18 000,00 | 16 858,90 | | 16 272,30 | 96,52 | | | 0,00 | -4 210,53 |
| MHMP - SML | 0043934 | Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zate | 35 848,40 | 84,43 | 22 500,00 | 763,90 | | 211,22 | 27,65 | | | 0,00 | 35 000,07 |
| MHMP - SML | 0043935 | Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-re | 73 850,00 | 258,64 | 0,00 | 365,90 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 73 225,46 |
| MHMP - SML | 0043936 | Karlínské gymnázium, P8 - sanace su | 35 600,00 | 724,19 | 31 500,00 | 2 487,80 | | 1 501,62 | 60,36 | | | 0,00 | 32 388,02 |
| MHMP - SML | 0043937 | Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, F | 36 906,40 | 971,71 | 18 000,00 | 18 236,80 | | 16 859,30 | 92,45 | | | 0,00 | 17 697,90 |
| MHMP - SML | 0043940 | Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly | 24 830,00 | 0,00 | 21 600,00 | 830,00 | | 820,38 | 98,84 | | | 0,00 | 24 000,00 |
| MHMP - SML | 0043942 | ZUŠ Olešská, P10 - nástavba výtv.atel | 33 154,90 | 33 024,23 | 0,00 | 130,80 | | 130,70 | 99,92 | | | 0,00 | -0,13 |
| MHMP - SML | 0043952 | DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a | 28 700,00 | 0,00 | 7 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 28 500,00 |
| MHMP - SML | 0044120 | Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rek. | 26 941,70 | 6 906,27 | 0,00 | 20 035,50 | | 20 035,46 | 100,00 | | | 0,00 | -0,07 |
| MHMP - SML | 0044326 | Výstavba šaten 02 na Stadionu mláde | 22 076,00 | 0,00 | 13 500,00 | 1 413,90 | | 640,33 | 45,29 | | | 0,00 | 20 662,10 |
| MHMP - SML | 0044328 | Celková rekonstrukce marodky v TZ Ž | 3 001,70 | 714,80 | 0,00 | 2 287,00 | | 2 287,00 | 100,00 | | | 0,00 | -0,10 |
| MHMP - SML | 0044529 | Rekonstrukce budovy DDM v Suchdol | 15 820,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 820,00 | | 608,87 | 7,79 | | | 0,00 | 8 000,00 |
| MHMP - SML | 0044530 | ZŠ pro žáky se specifick.poruchami uč | 67 596,70 | 116,16 | 40 000,00 | 2 480,60 | | 1 887,60 | 76,09 | | | 0,00 | 64 999,94 |
| MHMP - SML | 0044549 | Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Intelig | 370 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 150 000,00 |
| MHMP - SML | 0044632 | Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rek. ZI | 8 000,00 | 5 720,77 | 0,00 | 3 281,50 | | 3 275,04 | 99,80 | | | 0,00 | -1 002,27 |
| MHMP - SML | 0044633 | VOŠup a SupŠ , P3 - výstavba jídelny | 10 500,00 | 1 379,12 | 0,00 | 6 645,70 | | 6 645,66 | 100,00 | | | 0,00 | 2 475,18 |
| MHMP - SML | 0044635 | Celková rekonstrukce TZ Kozojedy | 25 000,00 | 0,00 | 20 250,00 | 1 279,00 | | 702,41 | 54,92 | | | 0,00 | 23 721,00 |
| MHMP - SML | 0044688 | Gymn. Na Vítězné pláni, P4 - letní šatn | 8 417,50 | 0,00 | 0,00 | 417,50 | | 313,09 | 74,99 | | | 0,00 | 8 000,00 |
| MHMP - SML | 0044689 | Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oké | 19 953,80 | 155,04 | 6 750,00 | 19 010,00 | | 13 669,74 | 71,91 | | | 0,00 | 788,76 |
| MHMP - SML | 0044702 | SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstruk | 35 456,20 | 364,90 | 31 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 34 591,30 |
| MHMP - SML | 0044703 | DDM Dům UM, P10 - rek. odlouč. prac. | 12 277,30 | 0,00 | 10 800,00 | 2 077,30 | | 249,38 | 12,01 | | | 0,00 | 10 200,00 |
| MHMP - SML | 0044738 | OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce fa | 7 974,20 | 5 841,56 | 0,00 | 2 132,70 | | 2 132,62 | 100,00 | | | 0,00 | -0,06 |
| MHMP - SML | 0044768 | DDM HMP, P8 - nást. obj. letních šate | 11 140,00 | 0,00 | 0,00 | 9 140,00 | | 1 534,48 | 16,79 | | | 0,00 | 2 000,00 |
| MHMP - SML | 0044776 | MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovsk | 22 446,00 | 133,80 | 13 500,00 | 312,20 | | 223,00 | 71,43 | | | 0,00 | 22 000,00 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------|----------------------|---|--|-----------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| MHMP - SML | 0044778 | Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavb | 39 314,80 | 113,74 | 20 000,00 | | 2 031,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 37 169,96 |
| MHMP - SML | 0044779 | SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstr | 22 293,30 | 0,00 | 6 750,00 | | 569,70 | 434,63 | 76,29 | | | 0,00 | 21 723,60 |
| MHMP - SML | 0044850 | PPP pro Prahu 7 a 8 - rek. obj. Glowac | 21 578,40 | 463,43 | 13 500,00 | | 3 615,00 | 1 422,96 | 39,36 | | | 0,00 | 17 499,97 |
| MHMP - SML | 0044976 | VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstru | 22 550,60 | 0,00 | 0,00 | | 550,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 22 000,00 |
| MHMP - SML | 0045001 | OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce sc | 10 603,50 | 0,00 | 9 000,00 | | 8 303,50 | 8 181,17 | 98,53 | | | 0,00 | 2 300,00 |
| MHMP - SML | 0045070 | ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstruk | 6 296,60 | 0,00 | 0,00 | | 796,60 | 176,90 | 22,21 | | | 0,00 | 5 500,00 |
| MHMP - SML | 0045131 | Gymnázium Botičská, P2 - výstavba v | 8 146,90 | 0,00 | 7 200,00 | | 7 346,90 | 7 346,84 | 100,00 | | | 0,00 | 800,00 |
| MHMP - SML | 0045132 | Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonst | 10 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 800,00 |
| MHMP - SML | 0045133 | Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstr | 12 600,00 | 0,00 | 9 000,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12 500,00 |
| MHMP - SML | 0045134 | OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce o | 22 000,00 | 0,00 | 10 800,00 | | 500,00 | 59,83 | 11,97 | | | 0,00 | 21 500,00 |
| MHMP - SML | 0045135 | Pražská konzervatoř, P1 - rek. malého | 8 561,50 | 0,00 | 7 200,00 | | 7 761,50 | 4 609,12 | 59,38 | | | 0,00 | 800,00 |
| MHMP - SML | 0045136 | Pražská konzervatoř, P1 - rek. rozvodů | 20 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 10 000,00 | 8 951,03 | 89,51 | | | 0,00 | 10 000,00 |
| MHMP - SML | 0045137 | SŠ automobilní, P10 - rek. objektu Boř | 15 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | | 8 700,00 | 8 117,71 | 93,31 | | | 0,00 | 6 300,00 |
| MHMP - SML | 0045138 | VOŠ a SPŠ potr.technolog., P2 - rek.p | 16 400,00 | 0,00 | 10 800,00 | | 2 400,00 | 717,60 | 29,90 | | | 0,00 | 14 000,00 |
| MHMP - SML | 0045139 | ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hla | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | | 99,20 | 35,05 | 35,33 | | | 0,00 | 9 900,80 |
| MHMP - SML | 0045206 | SPŠ stroj. Betlémská, P 1 - rekonstruk | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 850,00 | 5 838,13 | 99,80 | | | 0,00 | 950,00 |
| MHMP - SML | 0045207 | Gymnázium Arabská, P6 - výstavba vř | 36 041,70 | 0,00 | 0,00 | | 2 141,70 | 214,17 | 10,00 | | | 0,00 | 33 900,00 |
| MHMP - SML | 0045233 | ZŠS, P6 - nová stavba venkovní odbor | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 100,00 | 5 947,68 | 97,50 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0045234 | VOŠup a SupŠ, P3 - úprava učeben s | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 900,00 | 5 640,34 | 95,60 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0045293 | ZŠ a SŠ Vinohradská, P2 - půdní vesta | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 900,00 | 172,30 | 19,14 | | | 0,00 | 14 200,00 |
| MHMP - SML | 0045309 | VOŠup a SupŠ, P3 - výměna vybranýc | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 600,00 | 7 428,97 | 97,75 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0045482 | VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rek. | 18 140,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17 140,00 |
| MHMP - SML | 0045483 | Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstruk | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 26 000,00 |
| MHMP - SML | 0045484 | Pražská konzervatoř, P1 - rek. hlavníh | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 400,00 | 565,29 | 7,64 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0045485 | VOŠ a SŠ V. Hollar, P 3 - rekonstruk | 7 758,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 758,00 | 7 367,92 | 94,97 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0045614 | OA Resslerova P 2 - půdní vestavba | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 300,00 | 1 835,23 | 79,79 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0045615 | Gym. E. Krásnohorské P4 - nástavba | 595,00 | 0,00 | 0,00 | | 595,00 | 354,22 | 59,53 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0045616 | HŠ Radlická, P5-zateplení fasády inter | 880,00 | 0,00 | 0,00 | | 880,00 | 525,33 | 59,70 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0045617 | Gymnázium Arabská, P6 - rekonstruk | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 500,00 | 1 518,20 | 15,98 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0045654 | OA Holešovice P7 - rek. havarie střech | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 100,00 | 2 642,46 | 51,81 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 0045770 | SOU gastronomie, P9 - rek. venkovníh | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 2541016 | Cesta za kvalitním vzděláváním II./201 | 3 180,00 | 0,00 | 1 600,00 | | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 2541122 | Moderní škola I. | 7 790,70 | 0,00 | 4 000,00 | | 7 790,70 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 2541123 | Moderní škola II. | 4 324,00 | 0,00 | 2 200,00 | | 4 324,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 2541124 | Moderní škola III. | 2 874,30 | 0,00 | 1 400,00 | | 2 874,30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SML | 2541125 | Moderní škola IV. | 6 141,00 | 0,00 | 3 100,00 | | 6 141,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELE | 0043482 | Příprava projektů do OPPIPR - Energet | 6 546,50 | 4 024,54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 211,75 | 0,00 | 2 310,22 |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELE | 0044870 | Stavební úpravy učebny 1 polytechnic | 2 609,50 | 1 722,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 849,27 | 0,00 | 37,37 |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELE | 0044871 | Stavební úpravy učebny 2 polytechnic | 2 457,60 | 1 649,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 771,05 | 0,00 | 37,28 |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELE | 0044926 | Rekonstrukce tělocvičny Vrbova | 5 031,35 | 2 335,39 | 0,00 | | 360,60 | 360,60 | 100,00 | 360,55 | 0,00 | 0,00 | 2 335,36 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|------|---|----------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | rok 2020 | | | | | | | |
| AKADEMIE REMESEL ZELE | 0045619 | Energ.pos. a projekt. studie výzva č. 1 | 229,90 | 0,00 | 0,00 | | 229,90 | 229,90 | 100,00 | 229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AKADEMIE REMESEL ZELE | 0045772 | Rekonstrukce 4 učeben pro CIV | 1 574,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 574,00 | 1 574,00 | 100,00 | 1 065,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AKADEMIE REMESEL ZELE | 2540897 | Modernizace výuky automobilních ob | 1 943,60 | 0,00 | 0,00 | | 960,80 | 802,63 | 83,54 | 802,63 | 1 181,10 | 0,00 | -198,30 |
| DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P | 0044751 | Rekonstrukce nádvoří | 2 355,20 | 179,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 175,51 | 0,00 | 0,00 |
| DDM HMP KARLÍN P8 | 0045308 | Pořízení klimatizace | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 153,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDM MODŘANY | 0045387 | EÚO - Rekonstrukce kotelen - DDM M | 5 959,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 959,00 | 5 959,00 | 100,00 | 5 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDM POD STRAŠNIC.VINIC | 0044985 | Rekonstrukce objektu Stará pošta | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 529,31 | 0,00 | -529,31 |
| DDM POD STRAŠNIC.VINIC | 0045028 | Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tří St | 2 419,70 | 1 509,43 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 951,11 | 0,00 | -40,83 |
| DDM POD STRAŠNIC.VINIC | 0045398 | Pořízení keramické pece | 58,00 | 0,00 | 0,00 | | 58,00 | 58,00 | 100,00 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDM POD STRAŠNIC.VINIC | 0045399 | Obnova 4 horních srubů v TZ Tří Stud | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDM POD STRAŠNIC.VINIC | 0045723 | Obnova hospodářského objektu - Tří s | 3 811,30 | 0,00 | 0,00 | | 5 261,30 | 5 261,30 | 100,00 | 5 261,30 | 272,25 | 0,00 | -1 722,25 |
| DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8 | 0043950 | Revitalizace zahrady Dolákova | 2 130,00 | 993,85 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 136,15 | 0,00 | 0,00 |
| DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8 | 0044984 | Rekonstrukce komunikací a teras | 1 600,00 | 853,73 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 746,27 | 0,00 | 0,00 |
| DDM SLEZSKÁ P2 | 0045093 | Pořízení serverů | 196,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 210,72 | 0,00 | -13,92 |
| DDM SLEZSKÁ P2 | 0045276 | Pořízení keramické pece | 185,00 | 0,00 | 0,00 | | 185,00 | 185,00 | 100,00 | 185,00 | 20,22 | 0,00 | -20,22 |
| DDM ULITA, NA BALKÁNE | 0045495 | Rekonstrukce 5 vchodových dveří | 310,00 | 0,00 | 0,00 | | 310,00 | 310,00 | 100,00 | 309,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDM ŠIMÁČKOVA P7 | 0045755 | Vodárenská věž Letná - světelná techn | 426,10 | 0,00 | 0,00 | | 426,10 | 426,10 | 100,00 | 426,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDM ŠIMÁČKOVA P7 | 0045756 | Vodárenská věž Letná - zvuková techn | 483,70 | 0,00 | 0,00 | | 483,70 | 483,70 | 100,00 | 483,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9 | 0045459 | Stavební úpravy kuchyně | 1 375,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 375,00 | 1 375,00 | 100,00 | 1 372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM NEKLANOVA P2 | 0045446 | Vestavba podkrovní DM | 2 402,40 | 0,00 | 0,00 | | 2 402,40 | 2 402,40 | 100,00 | 2 402,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM NEKLANOVA P2 | 0045447 | Výměna a modernizace zařízení plyno | 2 403,40 | 0,00 | 0,00 | | 2 403,40 | 2 403,40 | 100,00 | 2 403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM NEKLANOVA P2 | 0045757 | Tepelné čerpadlo DM - půdní vestavba | 230,00 | 0,00 | 0,00 | | 230,00 | 230,00 | 100,00 | 229,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM A SOŠ PRO ZP RADLIK | 0045389 | Rekonstrukce WC školy | 3 624,10 | 0,00 | 0,00 | | 3 624,10 | 3 624,10 | 100,00 | 3 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM A SOŠ PRO ZP RADLIK | 0045644 | Rek. sociálních zázemí internátu školy | 3 454,90 | 0,00 | 0,00 | | 3 454,90 | 3 454,90 | 100,00 | 3 454,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM A SOŠ PRO ZP RADLIK | 0045779 | Rek. havar. stavu vodov. stoupaček a | 3 418,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 418,00 | 3 418,00 | 100,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN | 0045224 | Nákup zobrazovací techniky | 242,90 | 0,00 | 0,00 | | 242,90 | 242,90 | 100,00 | 242,90 | 0,04 | 0,00 | -0,04 |
| GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN | 0045786 | Pořízení korytového žehliče – mandl | 115,00 | 0,00 | 0,00 | | 115,00 | 115,00 | 100,00 | 115,00 | 10,68 | 0,00 | -10,68 |
| GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1 | 0045488 | Rekonstrukce dveří a oken | 895,00 | 0,00 | 0,00 | | 895,00 | 895,00 | 100,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1 | 0045775 | Vybavení učebny audiovizuální techní | 781,90 | 0,00 | 0,00 | | 781,90 | 781,90 | 100,00 | 725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1 | 0045784 | Vybudování vzduchotech. – škol. byt s | 193,90 | 0,00 | 0,00 | | 193,90 | 193,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1 | 0045795 | Vybudování klimatizace v 1. (část) a 2. | 2 972,70 | 0,00 | 0,00 | | 2 972,70 | 2 972,70 | 100,00 | 2 972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. ARABSKÁ P6 | 0045338 | Rekonstrukce luxferových výplní v těl | 1 515,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 515,00 | 1 515,00 | 100,00 | 1 502,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. ARABSKÁ P6 | 0045458 | Instalace venkovních žaluzií ve dvou t | 499,00 | 0,00 | 0,00 | | 499,00 | 499,00 | 100,00 | 498,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. BOTIČSKÁ P2 | 0045412 | Rekonstrukce hygienických zařízení v | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 025,00 | 1 025,00 | 100,00 | 997,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. BOTIČSKÁ P2 | 0045752 | Úpravy terénu zahrady-stavba venkov | 120,30 | 0,00 | 0,00 | | 120,30 | 120,30 | 100,00 | 120,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. BOTIČSKÁ P2 | 0045753 | Výroba přetlakového vchodu | 119,20 | 0,00 | 0,00 | | 119,20 | 119,20 | 100,00 | 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. BOTIČSKÁ P2 | 0045754 | Přípojka a základ pod plyn. teplovzduš | 99,50 | 0,00 | 0,00 | | 99,50 | 99,50 | 100,00 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. BOTIČSKÁ P2 | 2541045 | Zkvalitnění výuky matematiky a cizích | 1 021,50 | 0,00 | 0,00 | | 787,70 | 40,67 | 5,16 | 35,11 | 315,99 | 0,00 | -82,19 |
| GYM. BUDĚJOVICKÁ P4 | 0045272 | Výměna dlažeb a obkladů stěn 2.NP | 1 832,10 | 0,00 | 0,00 | | 1 832,10 | 1 832,10 | 100,00 | 1 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ | 0045306 | Pořízení audiovizuální techniky do uč | 670,60 | 0,00 | 0,00 | | 670,60 | 670,60 | 100,00 | 670,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| | | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | rok 2020 | | | | | | | |
| GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ | 0045307 | Rekonstrukce posluchárny | 729,60 | 0,00 | 0,00 | 729,60 | 729,60 | 100,00 | 729,60 | 10,47 | 0,00 | -10,47 | |
| GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ | 0045452 | Pořízení interaktivní tabule | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 100,00 | 108,00 | 0,30 | 0,00 | -0,30 | |
| GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P | 0045246 | Rekonstrukce strojovny vytápění | 2 323,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323,00 | 2 323,00 | 100,00 | 2 322,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P | 0045778 | Rek.vzduchotechniky-kuchyň, jídelna, | 3 583,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583,00 | 3 583,00 | 100,00 | 1 074,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. J.KEPLERA P6 | 0045612 | Zajištění pomůcek pro žáky se speciá | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 59,99 | 99,98 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. J.KEPLERA P6 | 0045773 | OPŽP Výzva č. 146 | 2 261,50 | 0,00 | 0,00 | 2 261,50 | 2 261,50 | 100,00 | 118,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. J.KEPLERA P6 | 0045801 | OPŽP Výzva č. 146 Energetický posu | 124,10 | 0,00 | 0,00 | 124,10 | 124,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9 | 0045331 | Vypracování architektonické studie a | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 100,00 | 453,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9 | 0045332 | Systémové zabezp. areálu a budovy š | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 | 2 418,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9 | 0045416 | Zpracování žádostí - výzva OPŽP 146 | 268,90 | 0,00 | 0,00 | 268,90 | 268,90 | 100,00 | 113,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9 | 0045724 | OPŽP výzva 146 - projektové a inžený | 1 802,90 | 0,00 | 0,00 | 1 802,90 | 1 802,90 | 100,00 | 1 262,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9 | 0045787 | Vybudování environ. a relaxačního ce | 2 435,40 | 0,00 | 0,00 | 2 435,40 | 2 435,40 | 100,00 | 2 435,40 | 125,23 | 0,00 | -125,23 | |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9 | 2360424 | Rekonstrukce a modernizace laborato | 1 173,60 | 850,10 | 0,00 | 405,00 | 210,21 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81,50 | |
| GYM. NA PRAŽÁČCE P3 | 0045640 | Stavební úprava učebny 3D | 1 811,40 | 0,00 | 0,00 | 1 811,40 | 1 811,40 | 100,00 | 1 811,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. NA PRAŽÁČCE P3 | 0045642 | Stavební úprava - Mediální učebna | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00 | 1 528,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. NA PRAŽÁČCE P3 | 0045667 | Stacionární digitální učebna | 1 566,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566,00 | 1 566,00 | 100,00 | 1 564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. NA PRAŽÁČCE P3 | 0045668 | Mobilní učebna | 1 560,50 | 0,00 | 0,00 | 1 560,50 | 1 560,50 | 100,00 | 1 559,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. NA PRAŽÁČCE P3 | 2541071 | Modernizace zařízení a vybavení učeb | 1 440,10 | 1 598,92 | 0,00 | 330,40 | 227,91 | 68,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -489,22 | |
| GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P | 0045318 | Rekonstrukce rozvodů STUV - 1. etap | 3 630,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 100,00 | 3 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P | 0045413 | Úprava prostor před budovou školy | 356,30 | 0,00 | 0,00 | 356,30 | 356,30 | 100,00 | 356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P | 0045651 | Havárie rozvodů STUV - druhá etapa | 1 822,10 | 0,00 | 0,00 | 1 822,10 | 1 822,10 | 100,00 | 1 822,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. NAD ALEJÍ P6 | 0045250 | Pořízení kotle do školní kuchyně | 127,60 | 0,00 | 0,00 | 127,60 | 127,60 | 100,00 | 127,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. NAD ALEJÍ P6 | 0045319 | Rekonstrukce WC - západ | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 2 400,00 | 52,48 | 0,00 | -52,48 | |
| GYM. NAD ALEJÍ P6 | 0045320 | Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 341,30 | 100,00 | 115,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. NAD ŠTOLOU P7 | 2541046 | Modernizace zařízení a vybavení učeb | 1 040,60 | 0,00 | 0,00 | 391,20 | 115,62 | 29,56 | 84,29 | 758,61 | 0,00 | -109,21 | |
| GYM. OHRADNÍ P4 | 0045647 | Rek. vodovodních a kanalizačních roz | 603,50 | 0,00 | 0,00 | 739,10 | 739,10 | 100,00 | 738,95 | 0,00 | 0,00 | -135,60 | |
| GYM. OMSKÁ P10 | 0045408 | Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 | 341,90 | 0,00 | 0,00 | 341,90 | 341,90 | 100,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. POSTUPICKÁ P4 | 0043483 | Příprava projektů do OPPPR - Energet | 5 469,20 | 3 600,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 11,01 | 0,00 | 1 857,23 | |
| GYM. POSTUPICKÁ P4 | 0045265 | Rekonstrukce oken a žaluzií | 2 991,50 | 0,00 | 0,00 | 2 991,50 | 2 991,50 | 100,00 | 2 991,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. POSTUPICKÁ P4 | 0045302 | Rekonstrukce společných prostor hla | 3 211,80 | 0,00 | 0,00 | 3 211,80 | 3 211,80 | 100,00 | 3 211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. POSTUPICKÁ P4 | 0045303 | Rekonstrukce schodišť hlavní budovy | 1 937,30 | 0,00 | 0,00 | 1 937,30 | 1 937,30 | 100,00 | 1 937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. POSTUPICKÁ P4 | 0045648 | Rekonstrukce oken | 3 696,30 | 0,00 | 0,00 | 3 696,30 | 3 696,30 | 100,00 | 3 589,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1 | 0044819 | EÚO - Rekonstrukce kotelny GPJP | 2 686,00 | 78,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 607,35 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1 | 0045260 | Rekonstrukce výplní otvorů dvora obj | 3 711,90 | 0,00 | 0,00 | 3 711,90 | 3 711,90 | 100,00 | 3 711,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1 | 0045414 | Rekonstrukce oken v 1PP, 1NP a 2NP | 3 210,60 | 0,00 | 0,00 | 3 210,60 | 3 210,60 | 100,00 | 3 210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1 | 0045445 | Rekonstrukce výplní otvorů - jihozápa | 2 613,30 | 0,00 | 0,00 | 2 613,30 | 2 613,30 | 100,00 | 2 613,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1 | 0045761 | Rekonstrukce dvorní fasády v objektu | 3 716,90 | 0,00 | 0,00 | 3 716,90 | 3 716,90 | 100,00 | 3 714,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1 | 2540901 | Modernizace jazykového vzdělávání n | 3 132,30 | 2 272,89 | 0,00 | 1 044,10 | 1 001,51 | 95,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184,69 | |
| GYM. SLADKOVSKÉHO NÁ | 0043587 | Rekonstrukce školního hřiště | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. SLADKOVSKÉHO NÁ | 0045442 | Montáž bezpečnostních systémů | 3 230,20 | 0,00 | 0,00 | 3 230,20 | 3 230,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|----------|----------|---------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1.-31.12.2020 | | | | | | | | |
| GYM. ČAKOVICE P9 | 0045280 | Vybudování Zelené učebny | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 100,00 | 0,00 | 69,58 | 0,00 | -69,58 | |
| GYM. ČAKOVICE P9 | 0045415 | Instalace klimatizace podkrovní a části | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. ČESKOLIPSKÁ P9 | 0045639 | Modernizace školní kuchyně | 2 190,10 | 0,00 | 0,00 | 2 190,10 | 2 190,10 | 100,00 | 2 190,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. ČESKOLIPSKÁ P9 | 0045646 | Rekonstrukce rozvodů plynu | 510,10 | 0,00 | 0,00 | 510,10 | 510,10 | 100,00 | 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM. ÚSTAVNÍ P8 | 0045274 | Dokončení přístřešku v atriu gymnázia | 736,50 | 0,00 | 0,00 | 736,50 | 736,50 | 100,00 | 736,50 | 0,35 | 0,00 | -0,35 | |
| GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK | 0045666 | Rekonstrukce osvětlení učeben - 2. et | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225,00 | 2 225,00 | 100,00 | 2 223,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK | 2360523 | Modernizace multimediálního centra | 3 967,40 | 2 080,76 | 0,00 | 975,80 | 925,67 | 94,86 | 0,00 | 0,00 | 229,38 | 681,45 | |
| GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK | 2541019 | Modernizace učebny a laboratoře biol | 1 201,10 | 116,32 | 0,00 | 664,60 | 474,68 | 71,42 | 411,86 | 0,00 | 0,00 | 420,18 | |
| GYMNÁZIUM NA ZATLANCE | 0044344 | Sanační práce a zamezení zatékání dc | 2 418,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 298,66 | 0,00 | 119,94 | |
| GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ | 0044744 | Rekonstrukce kotelny | 5 200,00 | 4 633,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 313,50 | 0,00 | 252,58 | |
| HOTELOVÁ ŠKOLA RADLÍČ | 0045385 | EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt F | 5 995,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995,00 | 5 995,00 | 100,00 | 5 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HOTELOVÁ ŠKOLA RADLÍČ | 0045386 | EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt N | 2 131,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131,00 | 2 131,00 | 100,00 | 2 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV | 0045261 | Rekonstrukce vybraných výplní otvorů | 3 171,10 | 0,00 | 0,00 | 3 171,10 | 3 171,10 | 100,00 | 3 171,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV | 0045297 | Rekonstrukce místnosti bývalé kotelny | 3 544,40 | 0,00 | 0,00 | 3 544,40 | 3 544,40 | 100,00 | 3 544,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV | 0045298 | Centralizace otopného systému | 3 140,80 | 0,00 | 0,00 | 3 140,80 | 3 140,80 | 100,00 | 3 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV | 0045411 | Rekonstrukce vybraných výplní otvorů | 3 788,90 | 0,00 | 0,00 | 3 788,90 | 3 788,90 | 100,00 | 3 788,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV | 0045760 | Multifunkční sportovní místnost - 1.PF | 3 876,80 | 0,00 | 0,00 | 3 876,80 | 3 876,80 | 100,00 | 3 817,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV | 0045776 | Rekonstrukce oken v 1. a 2. NP | 3 800,50 | 0,00 | 0,00 | 3 800,50 | 3 800,50 | 100,00 | 3 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV | 2360448 | Zkvalitnění jazykového vzdělávání na | 1 182,80 | 220,83 | 0,00 | 198,70 | 198,74 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,28 | |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV | 2541059 | Zkvalitnění odborného vzdělávání na | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 241,60 | 104,79 | 43,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,40 | |
| JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PF | 0044980 | Rekonstrukce učeben jazykového odd | 2 420,00 | 1 320,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 099,33 | 0,00 | 0,00 | |
| JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PF | 0045299 | Vybudování řídicího jazykového centr | 2 630,30 | 0,00 | 0,00 | 2 630,30 | 2 630,30 | 100,00 | 2 630,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PF | 0045300 | Rekonstrukce jazykových učeben | 2 422,20 | 0,00 | 0,00 | 2 422,20 | 2 422,20 | 100,00 | 2 422,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PF | 0045626 | Navrácení kamenných balustrád na at | 1 022,90 | 0,00 | 0,00 | 1 022,90 | 1 022,90 | 100,00 | 970,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ | 0043770 | Vybavení prostoru hudebny | 3 154,50 | 3 033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 85,71 | 0,00 | 34,80 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0044709 | Zhotovení proj. dokumentace rekonst | 1 043,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 034,11 | 0,00 | 9,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0044843 | Obnova praktikábilu divadla | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 508,19 | 0,00 | -86,19 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045269 | Rekonstrukce prostorové akustiky | 2 623,70 | 0,00 | 0,00 | 2 623,70 | 2 623,70 | 100,00 | 2 620,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045270 | Pořízení harfy | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045271 | Pořízení souboru hudebních nástrojů | 2 891,50 | 0,00 | 0,00 | 2 891,50 | 2 891,50 | 100,00 | 2 891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045315 | Zhotovení proj. dokumentace - přesta | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00 | 95,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045490 | Rekonstrukce vrátnice a vstupu do ob | 3 625,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 100,00 | 3 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045491 | Modernizace výpočetní techniky | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 100,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045493 | Zabezpečení vstupu objektu Pálffy pa | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 249,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045494 | Autorský dozor - rekonstrukce salónk | 133,10 | 0,00 | 0,00 | 133,10 | 133,10 | 100,00 | 133,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045622 | Vybav. koncert. sálu zvukovou tech. - | 3 140,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045652 | Vybavení divadla zvuk. tech. pro zvuc | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00 | 1 318,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045655 | Zhotovení projektové dokumentace | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 100,00 | 118,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045656 | Autorský a technický dozor | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 120,50 | 120,50 | 100,00 | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ | 0045675 | Restaurování salóнку - Pálffy palác | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| | | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | rok 2020 | | | | | | | |
| KONZERVATOŘ NA REJDIS | 2541001 | Nákup nových varhan do odborné uč | 3 150,00 | 9,50 | 0,00 | 1 150,00 | 250,00 | 21,74 | 250,00 | 4 849,20 | 0,00 | -2 858,70 | |
| KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. | 0045762 | Rekonstrukce podlah - učebny, kuchy | 1 076,50 | 0,00 | 0,00 | 1 076,50 | 1 076,50 | 100,00 | 1 076,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. | 2541017 | Nákup hudebních nástrojů a vybavení | 2 205,80 | 1 573,12 | 0,00 | 882,30 | 532,40 | 60,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -249,62 | |
| MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ | 0045223 | Doplněk docházkového a stravovacího | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 44,80 | 44,80 | 100,00 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ | 0045316 | Pořízení serveru | 332,80 | 0,00 | 0,00 | 332,80 | 332,80 | 100,00 | 332,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ | 0045317 | Rekonstrukce pohonů bran do dvora | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 100,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ | 0045680 | Pořízení viskozimetru. | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ | 2540981 | Modernizace učeben pro výuku odbor | 1 687,50 | 0,00 | 0,00 | 1 687,50 | 353,47 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P | 0045453 | Pořízení telekomunikační techniky | 84,30 | 0,00 | 0,00 | 84,30 | 84,30 | 100,00 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MŠ SPEC. ŠTĚBROVA P8 | 0045711 | Realizace terasy a rekonstrukce povrc | 427,90 | 0,00 | 0,00 | 427,90 | 427,90 | 100,00 | 427,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MŠ a ZŠ BARTLOVA P9 | 0044235 | Zřízení venkovní učebny | 2 500,00 | 2 233,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 266,98 | 0,00 | 0,00 | |
| MŠ a ZŠ BARTLOVA P9 | 0045471 | Pořízení zařízení do školní kuchyně | 139,50 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 100,00 | 132,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MŠ a ZŠ BARTLOVA P9 | 0045472 | Pořízení kamerového a komunikačního | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MŠ a ZŠ BARTLOVA P9 | 0045473 | Instalace předokenních zařízení | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 100,00 | 72,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MŠ a ZŠ BARTLOVA P9 | 0045474 | Pořízení interaktivního projektoru | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MŠ a ZŠ BARTLOVA P9 | 0045475 | Pořízení herních prvků | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 100,00 | 397,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MŠ a ZŠ BARTLOVA P9 | 0045476 | Pořízení polytechnické stavebnice | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00 | 143,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OA DUŠNÍ P1 | 0044879 | Rekonstrukce elektrorozvodů | 285,00 | 102,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 182,21 | 0,00 | 0,00 | |
| OA HOLEŠOVICE P7 | 0045449 | Rekonstrukce venkovního multifunkční | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OA HOLEŠOVICE P7 | 0045641 | Rekonstrukce fasády | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 100,00 | 2 695,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OA HOVORČOVICKÁ | 0044995 | Instalace záchytného systému střechy | 525,50 | 42,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 436,70 | 0,00 | 46,58 | |
| OA KUBELÍKOVA P3 | 0045262 | Rekonstrukce fasády | 2 418,80 | 0,00 | 0,00 | 2 418,80 | 2 418,80 | 100,00 | 2 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OA KUBELÍKOVA P3 | 0045327 | Renovace histor. dveří, učeben, kabin | 5 940,90 | 0,00 | 0,00 | 2 129,60 | 2 129,60 | 100,00 | 2 129,49 | 0,00 | 0,00 | 3 811,30 | |
| OA KUBELÍKOVA P3 | 0045328 | Vybud. nové recepce a rek. vybraných | 2 418,10 | 0,00 | 0,00 | 2 418,10 | 2 418,10 | 100,00 | 2 418,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OA VINOHRADSKÁ P2 | 0045211 | Rekonstrukce teras | 2 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232,00 | 2 232,00 | 100,00 | 2 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OA VINOHRADSKÁ P2 | 0045621 | Rek. počítač. učebny č. 302 ve 3.p. bu | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 100,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OU VYŠEHRAD P2 | 0045496 | Stavební úpravy pro zřízení učebny | 2 591,30 | 0,00 | 0,00 | 2 591,30 | 2 591,30 | 100,00 | 2 591,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PPP FRANCOUZSKÁ P10 | 0045273 | Pořízení IT techniky | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00 | 179,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PPP FRANCOUZSKÁ P10 | 0045304 | Pořízení kopírky | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 53,80 | 53,80 | 100,00 | 53,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PPP LUCEMBURSKÁ P3 | 0045305 | Přístavba detašovaného pracoviště U | 3 538,80 | 0,00 | 0,00 | 3 538,80 | 3 538,80 | 100,00 | 999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PPP pro PRAHU 7 a 8 | 0045803 | Rekonstrukce zahrady - projekt | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 199,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLA | 0044189 | Rek. místností pro výstavbu polytechn | 2 407,90 | 2 160,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 247,63 | 0,00 | 0,00 | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLA | 0044918 | Rekonstrukce dílenských prostor | 2 410,00 | 150,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 259,66 | 0,00 | 0,00 | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLA | 0044937 | Vytvoření komunitního centra a mediá | 2 418,50 | 1 001,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 388,81 | 0,00 | 28,56 | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLA | 0045240 | Vybavení mediálního domu | 555,90 | 0,00 | 0,00 | 555,90 | 555,90 | 100,00 | 555,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLA | 0045311 | Výměna projekce | 2 305,90 | 0,00 | 0,00 | 2 305,90 | 2 305,90 | 100,00 | 2 305,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLA | 0045312 | Pořízení serverů | 2 406,60 | 0,00 | 0,00 | 2 406,60 | 2 406,60 | 100,00 | 2 390,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLA | 0045313 | Rekonstrukce strojní laboratoře | 2 407,90 | 0,00 | 0,00 | 2 407,90 | 2 407,90 | 100,00 | 1 011,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLA | 0045314 | Vybudování laboratoře na 3D tisk | 948,20 | 0,00 | 0,00 | 948,20 | 948,20 | 100,00 | 939,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLA | 0045333 | Rekonstrukce odborné laboratoře fyzik | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00 | 993,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|---------------------|----------------------|---|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Odbor / organizace | | Kapitálové výdaje | | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | | |
| | | | | | | RS | | RU | | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | rok 2020 | | rok 2020 | | | | | | | |
| Číslo akce | | Název akce | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | | | 1.1.-31.12.2020 | | | | | | | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL | 0045334 | Vybavení laboratoře na 3D tisk | 650,80 | 0,00 | 0,00 | 650,80 | 650,80 | 100,00 | 645,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL | 0045669 | Elektroinstalace, vzduchotechnika a v | 2 285,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285,00 | 2 285,00 | 100,00 | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL | 0045670 | Natáčecí technika pro živé vysílání | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 100,00 | 441,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL | 0045681 | Hydroponie | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 100,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL | 0045727 | Strojní vybavení a vzduchotechnika d | 2 394,20 | 0,00 | 0,00 | 2 394,20 | 2 394,20 | 100,00 | 2 394,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL | 0045728 | Zabezpečení objektu - generální klíč | 384,30 | 0,00 | 0,00 | 384,30 | 384,30 | 100,00 | 384,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOU GASTRON. A PODNIKA | 0045782 | Rekonstrukce učebny aranžérů | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 100,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOU GASTRON. A PODNIKA | 0045794 | Rekonstrukce trafostanice | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 100,00 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOU GASTRON. A PODNIKA | 0045802 | Systém technické ochrany školy | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 100,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOU GASTRONOMIE P10 | 0044877 | Vybudování odborné kulinářské učebn | 10 000,00 | 125,86 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 8 874,44 | 0,00 | -3 000,31 | | | |
| SOU OHRADNÍ P4 | 0045241 | Úprava parkovací plochy | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 193,60 | 100,00 | 189,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOU OHRADNÍ P4 | 0045470 | Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 | 350,60 | 0,00 | 0,00 | 350,60 | 350,60 | 100,00 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOU OHRADNÍ P4 | 0045691 | Pořízení formátovací pily a frézky | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 332,40 | 332,40 | 100,00 | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOU PRAHA-RADOTÍN | 0045692 | Pořízení nákladního automobilu | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOU PRAHA-RADOTÍN | 0045806 | Učební pomůcky - stroje a zařízení pro | 1 666,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666,00 | 1 666,00 | 100,00 | 1 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV | 0045249 | Pořízení elektrické multifunkční pánve | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 568,00 | 100,00 | 567,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV | 0045407 | Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 | 363,30 | 0,00 | 0,00 | 363,30 | 363,30 | 100,00 | 132,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV | 0045489 | Rekonstrukce obslužných komunikac | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 | 2 341,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV | 0045700 | Pořízení vybavení učeben pro výuku c | 1 069,10 | 0,00 | 0,00 | 1 069,10 | 1 069,10 | 100,00 | 1 068,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV | 0045771 | Projektové a inženýrské činnosti -výz | 1 038,20 | 0,00 | 0,00 | 1 038,20 | 1 038,20 | 100,00 | 726,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ | 0045698 | Pořízení aviatického postupového sim | 1 095,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 100,00 | 1 095,00 | 1,96 | 0,00 | -1,96 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0043484 | Příprava projektů do OPPPR - Energet | 6 738,50 | 4 383,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 466,82 | 0,00 | 1 887,75 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0044990 | Vývoj a realizace mobilní badatelný | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 2 233,80 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045054 | Staveb. úpravy uč. č.223 pro Polytec | 1 403,50 | 118,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 286,55 | 0,00 | -1,63 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045208 | Vybavení školní prodejny květin | 513,80 | 0,00 | 0,00 | 513,80 | 513,80 | 100,00 | 513,80 | 10,03 | 0,00 | -10,03 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045209 | Rekonstrukce předávací stanice | 6 031,90 | 0,00 | 0,00 | 6 031,90 | 6 031,90 | 100,00 | 6 031,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045210 | Rekonstrukce nákladního výtahu | 2 219,20 | 0,00 | 0,00 | 2 219,20 | 2 219,20 | 100,00 | 2 219,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045236 | Pořízení spotřebičů pro školní jídelnu | 862,70 | 0,00 | 0,00 | 862,70 | 862,70 | 100,00 | 862,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045237 | Pořízení malotraktoru | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 100,00 | 863,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045321 | Ozvučení rekonstruovaného sálu | 264,20 | 0,00 | 0,00 | 264,20 | 264,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045322 | Zpracování studie - výzva OPŽP 146 | 112,60 | 0,00 | 0,00 | 112,60 | 112,60 | 100,00 | 107,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045323 | Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 | 117,40 | 0,00 | 0,00 | 117,40 | 117,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045339 | Rekonstrukce kancelářské sekretariátu š | 1 322,30 | 0,00 | 0,00 | 1 322,30 | 1 322,30 | 100,00 | 1 322,30 | 104,55 | 0,00 | -104,55 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045660 | Elektroinstalace, klimatizace, stínění | 1 866,10 | 0,00 | 0,00 | 1 866,10 | 1 866,10 | 100,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045661 | Demolice skleníkových konstrukcí | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 2 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045662 | Akustika - obklady, podhledy, kryty | 2 352,10 | 0,00 | 0,00 | 2 352,10 | 2 352,10 | 100,00 | 2 352,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045663 | Projektová dokumentace a autorský d | 347,30 | 0,00 | 0,00 | 347,30 | 347,30 | 100,00 | 347,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045664 | Stavební úpravy pro zřízení učeben | 2 349,20 | 0,00 | 0,00 | 2 349,20 | 2 349,20 | 100,00 | 2 349,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045695 | Pořízení univerzálního soustruhu | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 | 947,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045798 | Generel rozvoje areálu školní zahrady | 583,30 | 0,00 | 0,00 | 583,30 | 583,30 | 100,00 | 583,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|----------|---------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| | | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SOŠ JAROV P9 | 0045807 | Učební pomůcky - stroje a zařízení pro | 1 659,60 | 0,00 | 0,00 | 1 659,60 | 1 659,60 | 100,00 | 1 659,60 | 190,95 | 0,00 | -190,95 | |
| SOŠ JAROV P9 | 2471326 | SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt e | 471,60 | 0,00 | 0,00 | 3 874,70 | 3 469,70 | 89,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 403,10 | |
| SOŠ JAROV P9 | 2541026 | Výuka nových technologií | 2 195,70 | 0,00 | 0,00 | 1 221,90 | 169,36 | 13,86 | 1 693,63 | 470,70 | 0,00 | 503,10 | |
| SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA | 0045251 | Pořízení klimatizace do PC učebny | 119,30 | 0,00 | 0,00 | 119,30 | 119,30 | 100,00 | 119,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA | 0045657 | Povýšení páteřní sítě na 10GBit | 92,70 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 92,70 | 100,00 | 92,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA | 2540944 | Učebna jazyků na SOŠ Drtinova | 3 175,20 | 2 190,46 | 0,00 | 1 092,60 | 981,41 | 89,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107,86 | |
| SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9 | 0045633 | Dovybavení zař. varny škol. kuchyně | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 591,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9 | 2540977 | Vybavení učeben mediální komunikac | 1 436,20 | 0,00 | 0,00 | 1 436,20 | 227,72 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ ELEKTROTECH.JEČNA | 0045212 | Izolace obvodové zdi kotelny | 1 138,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ ELEKTROTECH.JEČNA | 0045213 | Robotická laboratoř - projekt | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ ELEKTROTECH.JEČNA | 0045620 | Realizace robotické laboratoře | 5 094,20 | 0,00 | 0,00 | 5 094,20 | 5 094,20 | 100,00 | 5 092,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ ELEKTROTECH.JEČNA | 2541051 | Modernizace odborné učebny technic | 786,80 | 0,00 | 0,00 | 262,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,14 | 0,00 | 88,36 | |
| SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P | 0045467 | Výbudování přednáškového sálu | 2 407,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407,00 | 2 407,00 | 100,00 | 2 407,00 | 10,96 | 0,00 | -10,96 | |
| SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P | 0045499 | Pořízení laserového dataprojektoru | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 100,00 | 239,00 | 0,43 | 0,00 | -0,43 | |
| SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P | 0045500 | Instalace kamerového a zabezpečovac | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 494,00 | 100,00 | 494,00 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | |
| SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P | 0045634 | Poř. termovozíku do škol. kuchyně | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 100,00 | 117,00 | 0,27 | 0,00 | -0,27 | |
| SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P | 0045650 | Vybavení Interiéru přednáškového sál | 1 162,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162,00 | 1 162,00 | 100,00 | 1 162,00 | 48,54 | 0,00 | -48,54 | |
| SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P | 0045693 | Vytvoření pracoviště pro inteligentní b | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 100,00 | 496,00 | 3,01 | 0,00 | -3,01 | |
| SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P | 2541020 | Modernizace učebny praktických cvič | 850,20 | 877,84 | 0,00 | 669,80 | 669,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697,44 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045214 | Pořízení 4-osého CNC soustruhu | 2 328,10 | 0,00 | 0,00 | 2 328,10 | 2 328,10 | 100,00 | 2 328,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045215 | Pořízení 4 interaktivních displejů | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 750,20 | 750,20 | 100,00 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045242 | Pořízení služebního vozu Kia | 643,40 | 0,00 | 0,00 | 643,40 | 643,40 | 100,00 | 643,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045247 | Pořízení výpočetní techniky | 627,30 | 0,00 | 0,00 | 627,30 | 627,30 | 100,00 | 627,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045268 | Pořízení výpočetní techniky - switche | 707,50 | 0,00 | 0,00 | 707,50 | 707,50 | 100,00 | 707,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045335 | Rekonstrukce učeben | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00 | 826,00 | 100,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045336 | Pořízení dvou CNC frézovacích strojů | 2 381,70 | 0,00 | 0,00 | 2 381,70 | 2 381,70 | 100,00 | 2 381,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045400 | Pořízení automatizované linky | 1 141,90 | 0,00 | 0,00 | 1 141,90 | 1 141,90 | 100,00 | 1 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045454 | Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 359,00 | 100,00 | 244,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045455 | Pořízení osmi interaktivních displejů | 1 500,40 | 0,00 | 0,00 | 1 500,40 | 1 500,40 | 100,00 | 1 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045665 | Pořízení interaktivních displejů | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 100,00 | 1 687,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045677 | Pořízení výpočetní a multimediální tec | 1 415,50 | 0,00 | 0,00 | 1 415,50 | 1 415,50 | 100,00 | 1 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045696 | Pořízení techniky do akustické labora | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045697 | Pořízení zařízení pro výrobu plošných | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 0045710 | OPŽP výzva 146 | 1 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | 100,00 | 1 016,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 2360449 | Pořízení robotizovaného pracoviště pr | 2 634,50 | 1 718,56 | 0,00 | 607,90 | 607,83 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,04 | |
| SPŠ NA PROSEKU P9 | 2541070 | Výuková produkční linka s pneumatic | 3 129,40 | 0,00 | 0,00 | 1 043,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314,53 | 0,00 | -228,23 | |
| SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10 | 0045008 | Stavební úprava učebny č.1 pro Polyte | 3 451,50 | 118,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 3 003,20 | 0,00 | 329,72 | |
| SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10 | 0045009 | Stavební úprava učebny č.2 pro Polyte | 3 162,50 | 118,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 871,42 | 0,00 | 172,50 | |
| SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10 | 0045688 | Pořízení sřřového prvku - bundle | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 100,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10 | 2541132 | Odborná učebna mechatroniky v návě | 2 705,20 | 0,00 | 0,00 | 1 346,90 | 1 334,53 | 99,08 | 1 334,53 | 893,98 | 0,00 | 464,32 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|----------|---|-----------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA F | 0045410 | Realizace opatření na základě bezp. a | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 | 2 564,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045087 | Řezání vodním paprskem | 1 149,30 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 094,81 | 0,00 | 0,04 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045220 | Pořízení klimatizace do serverovny | 383,60 | 0,00 | 0,00 | 383,60 | 383,60 | 100,00 | 383,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045221 | Pořízení PID regulace | 1 539,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 100,00 | 1 539,00 | 0,09 | 0,00 | -0,09 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045238 | Rekonstrukce nástrojárny v 1.NP | 2 406,30 | 0,00 | 0,00 | 2 406,30 | 2 406,30 | 100,00 | 2 406,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045239 | Rekonstrukce učeben v suterénu - pro | 182,90 | 0,00 | 0,00 | 182,90 | 182,90 | 100,00 | 144,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045259 | Rekonstrukce svařovny | 2 779,50 | 0,00 | 0,00 | 2 779,50 | 2 779,50 | 100,00 | 2 692,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045295 | Pořízení BIM modelu budovy | 1 184,80 | 0,00 | 0,00 | 1 184,80 | 1 184,00 | 99,93 | 89,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045296 | Rekonstrukce laboratoře automatizac | 2 649,60 | 0,00 | 0,00 | 2 649,60 | 2 649,60 | 100,00 | 2 649,60 | 78,41 | 0,00 | -78,41 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045457 | Vybavení laboratoře automatizace | 2 385,10 | 0,00 | 0,00 | 2 385,10 | 2 385,10 | 100,00 | 2 385,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045672 | Akustické obklady do 4 učeben | 2 682,90 | 0,00 | 0,00 | 2 682,90 | 2 682,90 | 100,00 | 2 426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045712 | Osvětlení učeben | 2 264,20 | 0,00 | 0,00 | 2 264,20 | 2 264,20 | 100,00 | 2 050,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045713 | Elektroinstalační úpravy pro zřízení uč | 3 735,90 | 0,00 | 0,00 | 3 735,90 | 3 735,90 | 100,00 | 3 692,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045714 | Stavební úpravy v učebnách | 3 407,00 | 0,00 | 0,00 | 3 407,00 | 3 407,00 | 100,00 | 3 407,00 | 56,08 | 0,00 | -56,08 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045715 | Rek. dvorního traktu | 563,40 | 0,00 | 0,00 | 563,40 | 563,40 | 100,00 | 563,40 | 52,57 | 0,00 | -52,57 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045729 | Oddělovací zdi proti COVID - 19 | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 123,80 | 123,80 | 100,00 | 123,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY | 0045764 | Schodišťová sedačka pro imobilního | 286,70 | 0,00 | 0,00 | 286,70 | 286,70 | 100,00 | 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPŠ ZEMEMĚŘICKÁ P9 | 0045218 | Modernizace školní kuchyně - etapa II | 604,60 | 0,00 | 0,00 | 604,60 | 604,60 | 100,00 | 604,60 | 16,42 | 0,00 | -16,42 | |
| STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODI | 0045329 | Rekonstrukce rozvodů ZTI včetně stav | 2 616,20 | 0,00 | 0,00 | 2 616,20 | 2 616,20 | 100,00 | 2 616,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODI | 0045330 | Rekonstrukce chodby a jídelny v 1. NP | 3 834,40 | 0,00 | 0,00 | 3 834,40 | 3 834,40 | 100,00 | 3 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. | 0044848 | Rekonstrukce fasády detaš. pracovišt | 2 904,00 | 1 460,83 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 100,00 | 483,25 | 952,59 | 0,00 | 6,58 | |
| SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. | 0045219 | Rekonstrukce kotelny | 3 622,20 | 0,00 | 0,00 | 3 622,20 | 3 622,20 | 100,00 | 3 622,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. | 0045326 | Pořízení turniketů s termin. pro měřen | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 100,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. | 0045628 | Rek. hav. stavu kotelny - Duškova 7, F | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0043485 | Příprava projektů do OPPPR - Energet | 6 448,10 | 5 074,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 131,77 | 0,00 | 1 241,59 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0044507 | Rekonstrukce učeben pro obor Fotog | 2 299,70 | 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 432,29 | 0,00 | 586,62 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045024 | Instalace systému řízení provozu škol | 2 420,00 | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 181,50 | 0,00 | 1 936,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045230 | Přeměna bud. Českobrodská 362/32a | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 61 922,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045325 | Nákup výukových simulátorů | 2 063,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 100,00 | 2 058,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045346 | Antivirová ochrana a centrální archiva | 1 712,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712,00 | 1 712,00 | 100,00 | 1 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045347 | Vybudování Polytechnického hnízda č | 2 397,60 | 0,00 | 0,00 | 2 397,60 | 2 397,60 | 100,00 | 2 397,60 | 119,36 | 0,00 | -119,36 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045383 | EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt Nc | 3 232,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232,00 | 3 232,00 | 100,00 | 122,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045629 | Rek. rozvodů tep., stud.a top. vody Po | 1 946,10 | 0,00 | 0,00 | 1 946,10 | 1 946,10 | 100,00 | 1 946,10 | 179,34 | 0,00 | -179,34 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045631 | Výbud. dílny pro výuku oboru vzdělán | 540,90 | 0,00 | 0,00 | 540,90 | 540,90 | 100,00 | 540,90 | 4,68 | 0,00 | -4,68 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045632 | Rek. prostor pro výuku teor. předmětů | 2 540,50 | 0,00 | 0,00 | 2 540,50 | 2 540,50 | 100,00 | 2 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045694 | Pořízení multifunkčního pracoviště - c | 885,80 | 0,00 | 0,00 | 885,80 | 885,80 | 100,00 | 885,80 | 49,00 | 0,00 | -49,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045780 | Havarijní rekonstrukce vnitřních prost | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855,00 | 2 855,00 | 100,00 | 2 854,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045781 | Rek. sociálního zařízení a přístupovéh | 2 413,90 | 0,00 | 0,00 | 2 413,90 | 2 413,90 | 100,00 | 2 413,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045783 | Rekonstrukce elektroinstalace a podla | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 100,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ -COPTH PODĚBRADSKA | 0045791 | Stavební rekonstrukce učeben CIV | 3 632,60 | 0,00 | 0,00 | 3 632,60 | 3 632,60 | 100,00 | 3 601,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|--|-----------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| SŠ -COPTH PODEBRADSKÁ | 0045792 | Akustické panely do učeben CIV | 2 698,30 | 0,00 | 0,00 | | 2 698,30 | 2 698,30 | 100,00 | 2 688,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ -COPTH PODEBRADSKÁ | 0045793 | Rekonstrukce elektroinstalace v učeb | 2 296,60 | 0,00 | 0,00 | | 2 296,60 | 2 296,60 | 100,00 | 2 296,60 | 2,15 | 0,00 | -2,15 |
| SŠ -COPTH PODEBRADSKÁ | 0045800 | Vybudování vzduchotechniky v tělocv | 1 689,90 | 0,00 | 0,00 | | 1 689,90 | 1 689,90 | 100,00 | 1 689,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ -COPTH PODEBRADSKÁ | 2470673 | Pilotní projekt přeměny budovy středn | 130 868,50 | 9 801,07 | 0,00 | | 58 285,20 | 37 699,63 | 64,68 | 14 507,80 | 10 139,53 | 0,00 | 52 642,70 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0044441 | Stavební úprava učebny č. 2 pro polyt | 1 411,00 | 113,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 297,26 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0044442 | Stavební úprava učebny č. 1 pro polyt | 1 434,00 | 118,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 315,42 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0044784 | Rekonstrukce malé kovárny | 3 035,70 | 0,00 | 0,00 | | 1 220,70 | 1 220,70 | 100,00 | 1 104,97 | 1 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0044785 | Velká kovárna - dofinancování projekt | 2 269,10 | 254,10 | 0,00 | | 1 109,10 | 1 109,10 | 100,00 | 1 080,51 | 905,90 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045340 | Stavební úpravy multimediální učebny | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 930,00 | 1 930,00 | 100,00 | 1 847,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045341 | Stavební úpravy stacionární digitální u | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00 | 1 391,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045342 | Stavební úpravy mobilní digitální učeb | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00 | 1 667,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045343 | Stavební úpravy 3D učebny | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 | 1 539,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045460 | Elektronické zabezpečení objektu Kov | 380,00 | 0,00 | 0,00 | | 380,00 | 380,00 | 100,00 | 370,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045461 | Elektronické zabezpečení objektu Pod | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045462 | Rekonstrukce dveří a vstupní haly | 577,80 | 0,00 | 0,00 | | 577,80 | 577,80 | 100,00 | 577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045463 | Stavební úpravy polytechnických hníz | 851,10 | 0,00 | 0,00 | | 851,10 | 851,10 | 100,00 | 851,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045486 | Modernizace počátečního odb. vzdělá | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 26,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045658 | Oplocení areálu Pod Táborem | 650,00 | 0,00 | 0,00 | | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045689 | Pořízení formátovací pily a dvouválcov | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 191,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 0045785 | Elektronické zabezpečení objektu Na | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 733,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE | 2540879 | Modernizace kováren pro rozvoj prakt | 2 536,90 | 78,65 | 0,00 | | 1 200,00 | 232,50 | 19,38 | 224,64 | 2 100,37 | 0,00 | -842,12 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. | 0044938 | Proj. dokumentace pro učebny polyte | 427,50 | 391,31 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 36,19 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. | 0044971 | Pořízení diagnostického zař. pro opra | 404,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. | 0044972 | Pořízení nákladního automobilu | 2 178,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. | 0045257 | Instalace kognitivních světel | 594,80 | 0,00 | 0,00 | | 594,80 | 594,80 | 100,00 | 594,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. | 0045443 | Stavební úpravy prostor dílen | 953,80 | 0,00 | 0,00 | | 953,80 | 953,80 | 100,00 | 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. | 0045444 | Instalace akust. podhledu a kognitivní | 4 050,40 | 0,00 | 0,00 | | 4 050,40 | 4 050,40 | 100,00 | 4 050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. | 0045701 | Pořízení zařízení pro měření karosérií | 751,20 | 0,00 | 0,00 | | 751,20 | 751,20 | 100,00 | 751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. | 2360549 | Modernizace zařízení - 3D učebna Stře | 4 362,00 | 2 051,17 | 0,00 | | 1 155,40 | 1 054,93 | 91,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155,43 |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. | 2541025 | Modernizace elektrotechnické laborat | 3 096,90 | 1 053,77 | 0,00 | | 2 208,90 | 1 098,11 | 49,71 | 938,81 | 295,40 | 0,00 | -461,17 |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICK | 0045450 | Stavební úpravy střechy Dubečská | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICK | 0045624 | Stavební úpravy podlahy tělocvičny | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICK | 0045671 | Odstranění budovy č. 3 - Průhonická | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 970,00 | 2 970,00 | 100,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICK | 0045699 | Pořízení vybavení do učebny digitální | 591,50 | 0,00 | 0,00 | | 591,50 | 591,50 | 100,00 | 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICK | 2540864 | Inovace výuky odborného výcviku stro | 3 379,30 | 2 378,59 | 0,00 | | 2 340,00 | 1 093,70 | 46,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 339,29 |
| SŠ NÁHORNÍ P8 | 0045252 | Instalace slaboproudých rozvodů | 141,00 | 0,00 | 0,00 | | 141,00 | 141,00 | 100,00 | 141,00 | 0,04 | 0,00 | -0,04 |
| SŠ NÁHORNÍ P8 | 0045344 | Pořízení kancelářských kopírek | 225,60 | 0,00 | 0,00 | | 225,60 | 225,60 | 100,00 | 225,60 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| SŠ NÁHORNÍ P8 | 0045345 | Pořízení centrální klimatizace | 1 879,20 | 0,00 | 0,00 | | 1 879,20 | 1 879,20 | 100,00 | 1 879,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ NÁHORNÍ P8 | 0045636 | Rek. učebny auly | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 490,00 | 3 490,00 | 100,00 | 3 490,00 | 131,02 | 0,00 | -131,02 |
| SŠ NÁHORNÍ P8 | 0045643 | Investiční vybavení učebny - auly | 1 182,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 182,00 | 1 182,00 | 100,00 | 1 182,00 | 5,01 | 0,00 | -5,01 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------|----------------------|---|----------|----------|---------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| SŠ NÁHORNÍ P8 | 0045687 | Pořízení vybavení do odborných učeb | 278,90 | 0,00 | 0,00 | 278,90 | 278,90 | 100,00 | 278,90 | 0,21 | 0,00 | -0,21 | |
| SŠ NÁHORNÍ P8 | 2540952 | I naši žáci potřebují kvalitní technické | 721,70 | 0,00 | 0,00 | 220,50 | 40,10 | 18,19 | 37,64 | 338,75 | 0,00 | 162,45 | |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSK | 0045047 | Modernizace zabezpečovacího systém | 250,00 | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 186,49 | 0,00 | 8,30 | |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSK | 0045324 | Rekonstrukce učeben a společných p | 2 352,90 | 0,00 | 0,00 | 2 352,90 | 2 352,90 | 100,00 | 2 351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSK | 0045468 | Pořízení terminálu pro měření teploty | 152,10 | 0,00 | 0,00 | 152,10 | 152,10 | 100,00 | 152,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSK | 2541114 | Vybudování odborné a jazykové učeb | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 713,00 | 71,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053,00 | |
| SŠ a MŠ ALOYSY KLARA P | 0045394 | Rekonstrukce WC Internát 3. NP | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 100,00 | 780,00 | 52,38 | 0,00 | -52,38 | |
| SŠ a MŠ ALOYSY KLARA P | 0045395 | Rekonstrukce fasády sportovní haly | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 | 877,00 | 100,00 | 877,00 | 0,77 | 0,00 | -0,77 | |
| SŠ a MŠ ALOYSY KLARA P | 0045451 | Pořízení tiskárny a WIFI | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 100,00 | 239,00 | 1,66 | 0,00 | -1,66 | |
| SŠ a MŠ ALOYSY KLARA P | 0045635 | Elektroměrový rozvaděč | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 359,00 | 100,00 | 359,00 | 17,71 | 0,00 | -17,71 | |
| SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLC | 0044299 | Zřízení celoroční venkovní učebny | 2 500,00 | 2 170,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 329,87 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLC | 0045716 | Zakoupení el. konvektomatu - školní k | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLC | 2540999 | ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro | 915,50 | 0,00 | 0,00 | 348,60 | 70,86 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,90 | |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 | 0045258 | Rozšíření protipožární signalizace | 842,90 | 0,00 | 0,00 | 842,90 | 842,90 | 100,00 | 842,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 | 0045294 | Rozšíření EZS | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00 | 2 417,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 | 0045310 | Rekonstrukce parteru uličních fasád | 962,20 | 0,00 | 0,00 | 962,20 | 962,20 | 100,00 | 961,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 | 0045409 | Zpracování studie na rekonstrukci šk | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00 | 143,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 | 0045683 | Pořízení stroje pro diagnostiku vozide | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | 88,40 | 100,00 | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 | 0045684 | Pořízení diagnostického přístroje MV | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 100,00 | 44,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 | 0045685 | Pořízení přenosného diagnostického | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 59,30 | 100,00 | 59,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 | 0045686 | Pořízení výukového panelu pro ABS | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 279,50 | 279,50 | 100,00 | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P | 0045717 | Učebna stacionární digitální | 1 839,40 | 0,00 | 0,00 | 1 839,40 | 1 839,40 | 100,00 | 1 839,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P | 0045718 | Učebna 3 - mobilní | 2 091,60 | 0,00 | 0,00 | 2 091,60 | 2 091,60 | 100,00 | 2 091,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P | 0045719 | Učebna 2 - mediální | 1 680,80 | 0,00 | 0,00 | 1 680,80 | 1 680,80 | 100,00 | 1 680,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P | 0045720 | Učebna 1 - 3D | 2 880,30 | 0,00 | 0,00 | 2 880,30 | 2 880,30 | 100,00 | 2 880,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7 | 0045690 | Pořízení šicích strojů | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 454,00 | 100,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ | 0045464 | Pořízení klimatizace | 4 733,80 | 0,00 | 0,00 | 4 733,80 | 4 733,80 | 100,00 | 4 733,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ | 0045765 | Rekonstrukce prostor - učebna 3D - M | 926,40 | 0,00 | 0,00 | 926,40 | 926,40 | 100,00 | 926,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ | 0045796 | Rekonstrukce prostor pro výdejnu jídel | 3 605,80 | 0,00 | 0,00 | 3 605,80 | 3 605,80 | 100,00 | 3 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ | 0045797 | Vybavení výdejny a jídelny | 1 939,70 | 0,00 | 0,00 | 1 939,70 | 1 939,70 | 100,00 | 1 939,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045243 | Projekt na přebudování anglických dv | 449,70 | 0,00 | 0,00 | 449,70 | 449,70 | 100,00 | 449,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045244 | Revitalizace skladu feziva | 2 630,60 | 0,00 | 0,00 | 2 630,60 | 2 630,60 | 100,00 | 2 601,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045245 | Repase a výroba replik dveří | 2 348,20 | 0,00 | 0,00 | 2 348,20 | 2 348,20 | 100,00 | 2 348,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045391 | Rekonstrukce podest hlavního schodi | 2 533,70 | 0,00 | 0,00 | 2 533,70 | 2 533,70 | 100,00 | 2 533,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045392 | Autorský dozor a aktualizace projektu | 177,90 | 0,00 | 0,00 | 177,90 | 177,90 | 100,00 | 177,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045393 | Pořízení 3D techniky | 275,40 | 0,00 | 0,00 | 275,40 | 275,40 | 100,00 | 275,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045487 | Rekonstrukce elektro | 3 710,20 | 0,00 | 0,00 | 3 710,20 | 3 710,20 | 100,00 | 3 700,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045625 | Nákup a instalace Wi-fi v bud. školy | 2 300,40 | 0,00 | 0,00 | 2 300,40 | 2 300,40 | 100,00 | 2 290,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045627 | Revitalizace sušárny dřeva | 3 790,10 | 0,00 | 0,00 | 3 790,10 | 3 790,10 | 100,00 | 3 759,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045630 | Projekt na rek. povrchů a dešť. kan. d | 449,70 | 0,00 | 0,00 | 449,70 | 449,70 | 100,00 | 449,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|----------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| | | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | rok 2020 | | | | | | | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045649 | Revitalizace zázemí tělocvičny | 3 832,90 | 0,00 | 0,00 | 3 832,90 | 3 832,90 | 100,00 | 3 832,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM | 0045659 | Vybavení pro dýchování nábytku | 815,10 | 0,00 | 0,00 | 815,10 | 815,10 | 100,00 | 815,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMES | 0044838 | Zpracování projektové dokumentace t | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 174,42 | 0,00 | 25,58 | |
| VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMES | 0045404 | Instalace zábran proti ptačtvu | 148,70 | 0,00 | 0,00 | 148,70 | 148,70 | 100,00 | 135,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3 | 0045448 | Zpracování proj. dokumentace na rek. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3 | 0045763 | Rek. umělého kamene na budově | 1 137,40 | 0,00 | 0,00 | 1 137,40 | 1 137,40 | 100,00 | 1 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3 | 2540945 | Učebna výpočetní techniky a digitální | 2 655,40 | 1 759,26 | 0,00 | 1 043,30 | 1 014,52 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147,16 | |
| VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P1 | 0045676 | Rekonstrukce vjezdové brány a oploc | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZ | 0044136 | Rekonstrukce školní kuchyně | 2 536,00 | 158,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 218,98 | 0,00 | 158,51 | |
| VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZ | 0045248 | Revitalizace školní kuchyně | 2 964,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964,00 | 2 964,00 | 100,00 | 2 753,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1 | 0045497 | Sanace suterénních prostor objektu H | 1 461,80 | 0,00 | 0,00 | 1 461,80 | 1 461,80 | 100,00 | 1 461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1 | 0045498 | Sanace suterénních prostor obj. Malté | 2 017,10 | 0,00 | 0,00 | 2 017,10 | 2 017,10 | 100,00 | 2 017,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1 | 0045638 | Pořízení AV techniky do sálu | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 100,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1 | 0045759 | Pořízení plotru pro potisk deskových | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1 | 2540973 | Modernizace laboratoře chemie a ana | 735,30 | 0,00 | 0,00 | 85,70 | 68,96 | 80,47 | 68,96 | 648,85 | 0,00 | 0,75 | |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalsk | 0044921 | Vypracování proj. dokumentace výtah | 227,50 | 147,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 79,62 | 0,00 | 0,02 | |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalsk | 0045456 | Pořízení dvou konvektomatů | 551,70 | 0,00 | 0,00 | 551,70 | 551,70 | 100,00 | 525,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalsk | 0045618 | Výbud. nov. osvětlení v tělocvičně | 438,80 | 0,00 | 0,00 | 438,80 | 438,80 | 100,00 | 438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalsk | 0045682 | Pořízení rmutovačky a houskovače | 370,50 | 0,00 | 0,00 | 370,50 | 370,50 | 100,00 | 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalsk | 0045808 | Učební pomůcky - stroje a zařízení pro | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 309,90 | 309,90 | 100,00 | 309,90 | 0,00 | 0,00 | 104,10 | |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC | 0045099 | Pořízení vnějšího stínění objektu-jíž.st | 2 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 402,50 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC | 0045222 | Zateplení částí jižní fasády školy | 1 928,70 | 0,00 | 0,00 | 1 928,70 | 1 928,70 | 100,00 | 1 928,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC | 0045263 | Upgrade SW Gordic | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 270,90 | 270,90 | 100,00 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC | 0045264 | Zabezpečení areálu školy | 730,70 | 0,00 | 0,00 | 730,70 | 730,70 | 100,00 | 730,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC | 0045301 | Výměna osvětlení ve výukových místn | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 100,00 | 979,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC | 0045401 | Akustické a stavební úpravy prostor | 3 233,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,00 | 3 233,00 | 100,00 | 2 741,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC | 0045725 | Výzva č. 146 OPŽP | 116,20 | 0,00 | 0,00 | 116,20 | 116,20 | 100,00 | 116,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC | 0045726 | Energetický posudek - výzva OPŽP 14 | 113,80 | 0,00 | 0,00 | 113,80 | 113,80 | 100,00 | 113,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC | 0045799 | Rekonstrukce parteru školy | 1 073,20 | 0,00 | 0,00 | 1 073,20 | 1 073,20 | 100,00 | 1 073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6 | 0045637 | Rekonstrukce osvětlení | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 100,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6 | 0045673 | Rekonstrukce učeben | 2 389,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389,00 | 2 389,00 | 100,00 | 2 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6 | 0045674 | Rekonstrukce podlah ve 4 učebnách | 3 444,40 | 0,00 | 0,00 | 3 444,40 | 3 444,40 | 100,00 | 3 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZUŠ BISKUPSKÁ P1 | 0045758 | Rekonstrukce havarijního stavu školn | 1 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | 100,00 | 1 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZUŠ DUNICKÁ P4 | 0044780 | Úprava vstupu a schodišťového prost | 2 824,00 | 47,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 776,72 | 0,00 | 0,09 | |
| ZUŠ DUNICKÁ P4 | 0045396 | Rekonstrukce inženýrských sítí | 2 497,70 | 0,00 | 0,00 | 2 497,70 | 2 497,70 | 100,00 | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZUŠ DUNICKÁ P4 | 0045623 | Rekonstrukce tanečního sálu | 2 866,60 | 0,00 | 0,00 | 2 866,60 | 2 866,60 | 100,00 | 2 866,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZUŠ ILJI HURNÍKA P2 | 0045465 | Pořízení koncertního křídla | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | |
| ZUŠ JANA HANUŠE P6 | 0045235 | Pořízení klimatizace učeben | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 100,00 | 387,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZUŠ JANA HANUŠE P6 | 0045678 | Pořízení harfy | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZUŠ JANA HANUŠE P6 | 0045774 | Elektromobily pro Prahu | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|----------|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | | |
| | | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | rok 2020 | | rok 2020 | | | | | | | |
| ZUŠ KLAPKOVA P8 | 0045477 | Pořízení klavíru | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 100,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZUŠ KŘTINSKÁ P4 | 0045275 | Pořízení VZT v podkrovních prostorác | 2 437,50 | 0,00 | 0,00 | 2 437,50 | 2 437,50 | 100,00 | 2 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZUŠ KŘTINSKÁ P4 | 0045403 | Výbudování klimatizace v učebnách 2 | 1 978,40 | 0,00 | 0,00 | 1 978,40 | 1 978,40 | 100,00 | 1 978,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZUŠ OLEŠSKÁ P10 | 0045059 | Rekonstrukce kotelny | 2 350,00 | 677,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 672,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZUŠ OLEŠSKÁ P10 | 0045402 | Rekonstrukce větrání učeben | 591,80 | 0,00 | 0,00 | 591,80 | 591,80 | 100,00 | 591,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZUŠ POPELKA P5 | 0045384 | EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt N | 2 732,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732,00 | 2 732,00 | 100,00 | 2 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5 | 0045390 | Rekonstrukce dvorního traktu | 3 036,30 | 0,00 | 0,00 | 3 036,30 | 3 036,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4 | 0045266 | Rekonstrukce střechy tělocvičny | 3 116,80 | 0,00 | 0,00 | 3 116,80 | 3 116,80 | 100,00 | 3 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4 | 0045267 | Rekonstrukce střechy jídelny | 2 309,80 | 0,00 | 0,00 | 2 309,80 | 2 309,80 | 100,00 | 2 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4 | 0045406 | Rekonstrukce střechy | 3 555,30 | 0,00 | 0,00 | 3 555,30 | 3 555,30 | 100,00 | 3 555,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4 | 0045469 | Rekonstrukce střechy - učebnový obj | 3 112,80 | 0,00 | 0,00 | 3 112,80 | 3 112,80 | 100,00 | 3 112,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ LOPES ČIMICE P8 | 0045256 | Pořízení diagnostického nástroje SON | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 100,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ LUŽINY P5 | 0044230 | Zřízení venkovní učebny | 2 500,00 | 2 204,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 265,09 | 0,00 | 0,00 | 30,16 | | |
| ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHA | 0045076 | Vybavení školy kamerami a zobrazova | 701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHA | 0045466 | Pořízení zvedáku pro žáky na vozíku | 144,30 | 0,00 | 0,00 | 144,30 | 144,30 | 100,00 | 144,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | | |
| ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNI | 0045217 | Výměna vchodových dveří ZŠ Poznaň | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 59,80 | 100,00 | 59,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNI | 0045337 | Výbudování přípojky vody do venkovn | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ RUŽINOVSKÁ P4 | 0044781 | Výstavba odborné venkovní učebny | 2 500,00 | 1 747,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 752,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNIC | 0045777 | Rekonstrukce havárie střechy | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVEL | 0045216 | Venkovní odborná učebna - projektov | 395,70 | 0,00 | 0,00 | 514,10 | 514,10 | 100,00 | 514,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118,40 | | |
| ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVEL | 0045397 | Rekonstrukce opěrné zdi | 907,40 | 0,00 | 0,00 | 1 016,00 | 1 016,00 | 100,00 | 957,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108,60 | | |
| ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVEL | 0045722 | Venkovní odborná učebna - obklad st | 301,40 | 0,00 | 0,00 | 301,40 | 301,40 | 100,00 | 301,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU | 0045405 | Instalace klimatizace | 226,90 | 0,00 | 0,00 | 226,90 | 226,90 | 100,00 | 226,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ | 0045645 | Rek. oplocení školy Přípotoční | 1 722,90 | 0,00 | 0,00 | 1 722,90 | 1 722,90 | 100,00 | 1 722,90 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | | |
| ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOV | 0045721 | Polytechnická stavebnice do venkovn | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 49,50 | 100,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem | | | 7 255 845,05 | 1 373 502,44 | 1 378 657,00 | 1 697 920,60 | 1 085 540,55 | 63,93 | 550 080,04 | 89 436,75 | 229,38 | 4 094 755,99 | | | |
| Celkem akce MČ | | | | | 0,00 | 893 338,10 | 811 920,39 | 90,89 | | | | | | | |
| Celkem | | | 7 255 845,05 | 1 373 502,44 | 1 378 657,00 | 2 591 258,70 | 1 897 460,94 | 73,23 | 550 080,04 | 89 436,75 | 229,38 | 4 094 755,99 | | | |

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Kapitálové výdaje

MHMP – FON

2360406 - Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – emisní zařízení, elektronické přístroje.

2360511 - Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria School v Klánovicích

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – interaktivní technika, uzamykatelná skříň na chemikálie.

2360538 - Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – specializované stoly, měřicí systémy, počítač, tablet, laboratorní vybavení pro fyziku.

2531299 - Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební práce.

2531303 - Rekonstrukce budovy a rozšíření kapacity MŠ Wonderland za účelem rozšíření kapacity včetně vybavení nových tříd

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební práce.

2531311 - Rozšíření kapacity MŠ Písnický domeček

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pozemky, stavební práce, stavební úpravy.

2540873 - Modernizace učeben chemie, biologie, chovatelství a polytechnického vzdělávání

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – soubor CHEMIE, BIOLOGIE, POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

2540929 - Modernizace vybavení v Univerzitní základní škole

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2540942 - Výstavba filmového ateliéru – MICHAEL

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pozemky, stavební práce, stavební úpravy.

2540992 - Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. II.

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2541038 - Modernizace zařízení a vybavení ARCUS, s.r.o.

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2541052 - Modernizace odborných učeben na ZŠ Věda

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2541055 - Vybavení a modernizace učebny pro výuku odborného předmětu gastronomie

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2541062 - DVĚ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD ŠMP PRAHA

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR –stavební úpravy, el. rozvody, interaktivní tabule, studentské experimentální sady.

2541072 - Modernizace výuky na Gymnáziu Duhovka

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – Audio technologie a SW do jazykové učebny, interaktivní displej s příslušenstvím.

2541073 - Otevřená školka

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – stavební práce, venkovní učebna.

2541074 - Vybudování laboratoře pro hodnocení kvality tisku

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2541111 - Semínko - bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2541146 - Vybavení kulturního sálu základní školy Wonderland Academy

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – skládací podium, mobilní akustické stěny, audio sestava.

MHMP - INV

0040431 - Konzervatoř J. Ježka-nástavba objektu

Jedná se o stavbu v areálu objektu Konzervatoře a vyšší odborné školy Jaroslava Ježka č. p. 1692, ul. Roškotova 4, Praha 4 – Braník. Je navržena nástavba objektu I o víceúčelový sál pro 196 diváků přístupný nově zbudovaným výtahem a požárním schodištěm a nástavbu objektu II o dva taneční sály muzikálového oddělení školy. Objemové řešení obou nástaveb je navrženo tak, že nejvyšší části jsou situovány proti sobě směrem ke spojovacímu krčku, směrem k venkovním fasádám a čelům objektů se výška snižuje. Výstavba bude pobíhat za částečného provozu školy v etapách. Pro zahájení výstavby bude potřeba aktualizovat stávající dokumentaci pro výběr zhotovitele a případně zajistit dokumentaci pro změnu stavby před dokončením.

V roce 2020 INV MHMP zajistil vydání prodloužení stavebního povolení a uzavřel dohodu o narovnání s původním autorem projektu, jež se týká autorských práv. Bylo požádáno o prodloužení termínu pro zahájení stavby, zpracován projekt pro přípravné práce a proběhl výběr zhotovitele na tyto práce.

0040548 - SOŠ stavební a zahradnická P9-zateplení objektů Jarov

Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9 v rámci níže uvedených etap.

etapa 0005 – zateplení objektů Jarov

1. část – objekt A, D

Jedná se o zateplení fasádního a střešního pláště stávajících objektů v areálu střední odborné školy na Jarově. Jedná se objekty: budova A (ředitelství) a budova D (kmenové a speciální učebny). Zateplení objektu A a D je spolufinancováno v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR z rozpočtu EU. Stavba byla v r. 2018 dokončena a zkolaudována. V r. 2019 bylo zajištěno předání podkladů pro vyvedení investice z majetku na budoucího správce /VPH/.

V roce 2020 byla na základě Výzvy dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb. uhrazena vratka ve výši 14 242,78 Kč.

2. část – objekt B

Na tuto část etapy je vydáno pravomocné stavební povolení pro zateplení objektu B (výšková budova). Stavební povolení bylo prodlouženo do 30. 12. 2022. Zateplení budovy B je však možné až po ukončení smluvního vztahu s nájemcem, Metropolitní univerzitou. Z důvodu stavu budovy byl odsouhlasen redukovaný rozsah rekonstrukce. Bude opravena a zateplena střecha, dále bude opravena a natřena zděná část fasády.

V roce 2020 byl vybrán zhotovitel a byly zahájeny stavební práce.

etapa 0007 – rekonstrukce vnitřních prostor

1. část – velký sál v budově C

V roce 2020 byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a následně byl vybrán zhotovitel. V současné době bude podepsána smlouva o dílo.

2. část – vertikální prostor (schodiště) v budově B

V roce 2020 byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a následně vybrán zhotovitel. V současné době byla rekonstrukce dokončena a bude se kolaudovat.

0041170 - ZŠ Zličín-výstavba

Jedná se o novostavbu budovy pro základní devítiletou školu s kapacitou 18 tříd se čtyřmi nadzemními podlažními. Předpokládaný počet žáků je 540. Součástí stavby je zřízení sportovního hřiště a dalších podmiňujících objektů. Dne 20. 6. 2018 byla stavba zahájena. V průběhu výstavby byly dále projednány změny týkající se posunu hřišť a rozšíření parkovacích stání, které byly realizovány v rámci stavby. Kolaudace stavby proběhla dne 23. 6. 2020.

V roce 2020 INV MHMP zajistil vlastní realizaci stavby včetně dokončení, činnost koordinátora BOZP, technický dozor investora a provedení úprav dokumentace.

0041436 - Park vodních sportů Praha

V Troji, mezi Vltavou a protipovodňovou hrází, hlavní město připravuje záměr Revitalizace veřejného prostoru Troja - Vodácká, v rámci kterého bude upraveno a veřejnosti zpřístupněno území o celkové rozloze cca 11 hektarů, které je v současnosti povětšinou zanedbané. Součástí tohoto území bude i nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom – Park vodních sportů Praha. Etapa 0001 - slalomová dráha bude sloužit k pořádání mezinárodních závodů i tréninku sportovců. Navazující prostor bude v rámci etapy 0002 - revitalizace území upraven na klidovou zónu pro veřejnost, ve které budou umístěna sportovní a dětská hřiště a další volnočasové aktivity.

V roce 2020 byla projednávána dokumentace pro územní řízení pro etapu 0002 revitalizace území. Dále prostřednictvím HOM MHMP pokračovalo podmiňující majetkoprávní vypořádávání pozemků v zájmovém území a pokračovala i související změna územního plánu.

0041505 - ZŠ Dolní Počernice

Jedná se o výstavbu nového areálu ZŠ s kapacitou 540 žáků. Výstavbou I. etapy vznikne 14 kmenových tříd v nové budově. II. etapa zahrnuje doplnění 4 kmenových tříd včetně družiny a tělocvičen.

0042296 - Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola

Výstavba pětipodlažního školního objektu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem. Objekt se nachází v areálu Jedličkova Ústavu a patří k němu i samostatný jednopodlažní objekt garáží. Na akci je zpracována studie a dokumentace pro územní řízení (změnu územního rozhodnutí) a probíhá projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy.

V roce 2020 INV MHMP zajistil pokračování inženýrské činnosti pro získání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Pro jednotlivé správce a orgány byly zajištěny potřebné vícetisky dokumentace. Byla podána žádost o územní rozhodnutí a demolici objektů.

0042837 - Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor budov Gymnázia prof. Jana Patočky na Praze 1, dále vestavbu tělocvičny do atria, vestavbu podkroví a přístavbu. Rekonstrukce se týká všech povrchů, výplní otvorů a instalací, včetně nových sociálních zázemí a komunikačních vazeb. Částečně budou upraveny i vnitřní dispozice stávajících prostor školy. V prostoru atria bude vybudována tělocvična a nad ní zastřešený foyer. Vestavbou podkroví vzniknou další prostory pro výuku včetně potřebného sociálního a administrativního zázemí.

V roce 2020 INV MHMP zajistil přípravu podkladů pro výběrové řízení na projektanta, dále probíhala jednání ohledně dalšího postupu této akce a její etapizace.

0042981 - Rekonstrukce Duncan

Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánkách Lázních, který je využíván pro školy v přírodě. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle současných standardů pro ubytovací zařízení.

V roce 2020 INV MHMP zajistil vydání stavebního povolení, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, její kontrolu a dopracování a v současné době je ve schvalovacím procesu tisk pro výběr zhotovitele.

0043010 - VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny

Předmětem výstavby je nová doposud chybějící tělocvična v areálu školy, včetně souvisejícího zázemí a gastroprovozu. Tělocvična je navržena do prostoru stávajícího školního dvora uvnitř vnitrobloku. Tělocvična bude provozně a funkčně propojena s objektem školy. Zázemí tělocvičny je situováno do části prostor suterénu budovy školy. Na stavbu je vydané stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele I. i II. části stavby.

V roce 2020 INV MHMP zajistil provedení předběžného zjišťovacího archeologického průzkumu, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele II. části stavby a sloučení kontrolního výpočtu a výkazu výměr I. a II. části stavby. Dále pokračovalo výběrové řízení na zhotovitele I. části stavby, které však bylo zrušeno. Následně byl schválen záměr na výběr jednoho zhotovitele pro obě části stavby dohromady.

0043101 - ZŠ Kolovraty

Předmětem výstavby je nová ZŠ Kolovraty s kapacitou 420 žáků. Škola bude navržena mezi ulicemi Meduňková, Měsíčková a Na Července. V budově školy bude 12 kmenových tříd, odborné učebny včetně zázemí pro žáky, úsek vedení školy, školní kuchyně, jídelna a tělocvična. V roce 2019 byl projekt před vydáním územního rozhodnutí, ale po upřesnění výpočtu plochy využití (změna legislativy) bylo nutné požádat o změnu územního plánu. Tuto změnu zajišťuje městská část.

V roce 2020 INV MHMP zajistil výběr projektanta pro zpracování projektu pro technické specifikace dle „Žluté knihy“ FIDIC. Zpracování dalšího stupně projektu je možné až po vydání změny územního plánu a vydání územního rozhodnutí.

0043358 - ZUŠ Stodůlky

Vybudování nové budovy fakultní základní umělecké školy s kapacitou cca 1000 žáků bylo navrženo na pozemku v blízkosti metra Stodůlky, v průběhu roku 2019 byla změněna lokalita do blízkosti metra Hůrka na Sluneční náměstí. Výuka žáků bude probíhat ve čtyřech uměleckých oborech, hudební obor, literárně dramatický obor, taneční a výtvarný obor. Tato nová budova umělecké školy kromě své funkce vzdělávací obsahuje ve svém zázemí také multifunkční kulturní centrum s koncertním sálem, malým divadlem, galerií a knihovnou. Součástí školy je zahrada pro výuku a aktivity ve venkovních prostorech. Vzhledem k lokalitě a charakteru budovy bude na stavbu vypsaná architektonická soutěž ve spolupráci s IPR hl. m. Prahy.

V roce 2020 INV MHMP projednal, vzhledem ke změně lokality, s IPR Praha možnosti zahájení architektonické soutěže a připravoval podklady k soutěži. V soutěži bude zohledněna územní studie, kterou zajišťuje IPR Praha.

0043359 - ZŠ pro žáky s poruchami chování

Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ SPCH Praha 5, Zlíchov pro I. stupeň, kterou se stávající kapacita zvýší o 100 žáků. Součástí nového pavilonu je 10 kmenových tříd, tělocvična, dílna, kabinety a šatna. Návrh je rozdělen na 2 etapy, z nichž první etapou je výstavba nového pavilonu a zkapacitnění jídelny ve stávajícím vilovém objektu a ve druhé etapě dojde k optimalizaci školního provozu ve stávající budově.

V roce 2020 INV MHMP zajistil vydání územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 12. 5. 2020. Dále byl uzavřen dodatek na rozšíření projektové dokumentace o nezbytné úpravy stávající budovy. Byla odevzdaná projektová dokumentace pro stavební řízení a probíhá inženýrská činnost. Bude podána žádost o stavební povolení.

0043360 - Investorská příprava pro kapitolu 04

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020.

Na základě Usnesení RHMP č. 2693 ze dne 30. 11. 2020 bylo čerpání rozpuštěno na jednotlivé stavby.

0043361 - Výstavba tělocvičny Voděradská

Jedná se o výstavbu dvou nových tělocvičen pro gymnázium v Praze 10, Voděradská 2, postavených nad sebou. Tělocvičny budou napojeny na stávající budovu školy spojovacím krčkem. Bude provedena rovněž rekonstrukce stávajícího venkovního hřiště. Další součástí projektu je přestavba malé stávající tělocvičny na multimediální sál.

V roce 2020 INV MHMP zajistil uzavření smlouvy s projektantem stavby. Byly vytvořeny čtyři návrhy hmotové studie, z nichž byla vybrána nejvhodnější varianta. Vzhledem k těsnému sousedství tubusů trasy metra však musela vzniknout další varianta hmotové studie, která se nyní dopracovává dle připomínek.

0043727 - Přístavba MŠ Aloyse Klara

Jedná se o výstavbu objektu mateřské školy v areálu speciálního pedagogického centra Aloyse Klara pro žáky s vadami řeči a žáky se zrakovým postižením. Bude zde umístěn provoz školky pro děti s potřebou zvláštní péče a speciální pedagogické centrum, technické a provozní zázemí

objektu vč. zázemí pro personál. Součástí objektu budou dvě garážová stání a skladovací prostory.

V roce 2020 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace byla projednána s dotčenými orgány státní správy a byla podána žádost o vydání stavebního povolení. V současné době probíhá zpracování připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace.

0043769 - Umělecká škola Znojemská

Výstavba nových budov pro potřeby taneční konzervatoře Duncan Centre a ZUŠ. Výuka žáků bude přesunuta ze stávajících pronajatých prostor do nově vybudovaného areálu. Návrh stavby zahrnuje učebny včetně potřebného zázemí, tělocvičny, stravovací část a ateliéry. Akce bude realizována dle podmínek FIDIC „Žlutá kniha“. Proběhla demolice stávajících objektů. Dále byla zjištěna rozdílná poloha vodovodních řadů a bylo zažádáno o úpravu studie s ohledem na zachování vzrostlých stromů.

V roce 2020 INV MHMP zajistil demolici stávajících objektů, provedení zjišťovací kopané sondy a související inženýrskou činnost. Dále zajistil provedení studie a jejích změn vzhledem k požadavkům vzniklým v průběhu projednávání. Na pozemku zajistil údržbu zeleně.

0043928 - Gymnázium Na Zatlance

Jde o výstavbu tělocvičny a školní jídelny pro gymnázium Na Zatlance, Praha 5. Objekt má dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. V přízemí je umístěna tělocvična pro míčové hry, v patře se nachází šatny se zázemím a školní jídelna s výdejnou. Objekt je s budovou gymnázia propojen pomocí spojovacího krčku.

V roce 2020 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno stavební řízení pro vydání stavebního povolení.

0044800 - Sportovní hřiště ZŠ Zličín

Jedná se o atletický ovál 200 m s rovinkou a s doskočištěm, dále pak o basketbalové hřiště a volejbalové hřiště umístěné vně oválu. Hřiště jsou navržena v prostoru stávajícího sportovního areálu u ulice U Zličínského hřiště v sousedství vybudované ZŠ Zličín. Hřiště bude využíváno pro účely budoucí ZŠ Zličín, jejíž výstavba byla dokončena.

V roce 2020 INV MHMP zajistil zadání zakázky potřebné pro zahájení veřejně soutěže na projektanta a příkazníka akce a přípravu všech dokladů pro výběrová řízení. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044801 - Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Poděbradská

Předmětem je dokončení nedostavěné třípodlažní tělocvičny, jejíž výstavba byla zastavena v roce 2008. Tělocvična je umístěna v areálu Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské (COPTH) na Praze 9 u ulice Pod Harfou. Stavební práce spočívají v dokončení vnitřních povrchů, výplní a vnějších fasád, výměně a doplnění veškerých instalací a provedení potřebných dokončovacích stavebních prací. Byl zpracován návrh opatření proti zatékání a v 12/2019 proběhla jeho realizace.

V roce 2020 INV MHMP zajistil průzkumy nosných ocelových a betonových konstrukcí a projednal s původním autorem otázku autorských práv, týkající se aktualizace projektu pro zadání stavby.

0044802 - Taneční sál konzervatoře HMP

Jedná se o vybudování víceúčelového tanečního sálu Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, Křížovnická 7, Praha 1. V suterénu budovy vznikne sklad kostýmů a zároveň sem bude přesunuta jídelna. V přízemí budou umístěny centrální šatny pro žáky, včetně zázemí (sprchy,

WC). Střecha tanečního sálu bude pochozí s dřevěnou pergolou. Zároveň bude opraven přístup do stávajícího suterénu a schodiště. Příprava stavby probíhá v koordinaci a součinnosti s UMPRUM, vzhledem k prostorovému řešení společného objektu.

V roce 2020 INV MHMP zajistil zpracování a odsouhlasení zadání stavby, dále probíhala jednání k zajištění průzkumů, zaměření a koncepční studie. Probíhala jednání k dalšímu postupu akce.

0044806 - ZŠ Šeberov

Jedná se o výstavbu základní školy s kapacitou 14 kmenových tříd. V objektu jsou dále navrženy odborné učebny, zázemí pro pedagogy, kuchyň s jídelnou, tělocvična a venkovní hřiště. Technologické provozy jsou navrženy tak, aby v budoucnu mohlo dojít k dostavbě na celkovou kapacitu 27 kmenových tříd. Výstavbou základní školy a jejího zázemí, včetně tělocvičny a venkovního hřiště, bude zajištěna dostatečná kapacita základního školství v MČ Praha-Šeberov. Sportovní část s multifunkční halou je navržena tak, aby samostatně sloužila i široké veřejnosti ze spádové oblasti, kde takováto sportovní hala chybí.

V roce 2020 INV MHMP zajistil delimitaci stavby z městské části Praha - Šeberov. Byla provedena kontrola projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně cenové prověrky kontrolního rozpočtu, dle které byl kontrolní rozpočet opraven.

0045130 - SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazénu

Jedná se o rekonstrukci budovy z roku 1970, včetně kompletní výměny instalací a zastaralých technologií. Vznikne tak moderní školské a plavecké centrum, které bude splňovat hygienické, bezpečnostní a sportovní standardy pro rekreační i výkonnostní sport.

V roce 2020 INV MHMP zajistil zpracování a odsouhlasení zadání stavby a přípravu podkladů pro výběrové řízení na projektanta.

MHMP - SML

0010876 - EU-Komplexní program rozvoje Praha

Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsána krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy.

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO

Rezerva byla určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Dále z ní byly financovány investiční požadavky škol do 2 mil. Kč pro odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení škol a také zpracování projektové dokumentace na připravované investiční akce na další léta.

0042219 - SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare

Po ukončení smlouvy se zhotovitelem předchozí veřejné zakázky a přecenění výkazu výměr byl vysoutěžen nový dodavatel, který zahájil realizaci díla, jež dosud probíhá.

0042840 - SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba MŠ

Dokončen projekt, akce předána k realizaci odboru Investičnímu.

0042843 - Granty sport – investice

Jedná se o investiční výstavbu a modernizaci tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen a sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem široké veřejnosti o sportování, prioritou je podchytit zájem především dětí a mládeže.

0043368 - VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská, P6-rek.centra Montessori

Rekonstrukcí zdevastovaného objektu po převzetí od MČ Praha 6 budou výrazně zlepšeny prostory pro volnočasové aktivity žáků sousedního gymnázia. Kompletní rekonstrukce objektu obsáhne také venkovní zpevněné plochy, výstavbu nové protihlukové stěny, rekonstrukci dětského hřiště.

Předána projektová dokumentace ke kontrole, příprava tisku na záměr.

0043640 - ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce atria

Akce dokončena a předána škole.

0043642 - ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilonu B

Přístavbou objektu bude vyřešena nedostatečná kapacita učeben pro výuku uměleckých oborů. Probíhá realizace akce.

0043643 - VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - montovaná hala

Zastřešením školního hřiště montovanou halou budou získány prostory pro sportovní výuku žáků nezávisle na klimatických podmínkách a navýší se tak využití současného školního hřiště. Probíhá zpracování projektové dokumentace.

0043733 - ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční

Probíhá realizace akce. Předpokládaný termín ukončení realizace – září 2021.

0043734 - SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního pavilonu

Realizace akce probíhá.

0043929 - DM a ŠJ Lovosická, P9 - oplocení areálu DM

Zhotoven projekt, akce přerušena.

0043931 - Gym. J.Heyrovského, P5 – rekonstrukce oplocení areálu školy

Akce probíhá.

0043932 - Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken

Stav oken je již nevyhovující a je potřeba je vyměnit za repliky. Přinese to úsporu provozních nákladů alepší tepelnou pohodu v objektu.

Projektová dokumentace je zpracována a je před vydáním rozhodnutí odboru památkové péče MHMP. Probíhá příprava záměru ke schválení do rady.

0043933 - Gym.J.Heyrovského,P5-zatepl.vnějšího pláště budovy

Realizace akce probíhá.

0043934 - Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP

Stavební práce řeší akutní nedostatek učeben, kabinetů a sociálních zařízení tím, že v místě vestavby vzniknou nové potřebné prostory pro učebny a kabinety a další související prostory. Realizací půdní vestavby v křídle budovy do ulice Na Zatlance vzniknou nové prostory školy

včetně rekonstrukce stávajících prostor v 5. NP: opraví se střešní plášť, zateplí stávající strop 5. NP a přistaví se venkovní výtah včetně stavebních úprav pro bezbariérový přístup. Předána projektová dokumentace ke kontrole, příprava tisku na záměr, čeká se na stavební povolení.

0043935 - Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8-rek. oken a fasády

Jedná se o rekonstrukci okenních výplní a fasády zahrnující kompletní výměnu oken za repliky a opravu fasádních ploch včetně nových povrchových úprav fasády, částečné výměny klempířských konstrukcí a ostatních fasádních prvků. Realizovaná rekonstrukce se projeví příznivě na snížení energetické náročnosti budovy, a tím snížením celkových nákladů na provoz budovy včetně navýšení estetického vzhledu budovy.

Vypracován záměr akce – čeká se na schválení RHMP.

0043936 - Karlínské gymnázium, P8 - sanace suterénu

Realizace akce probíhá.

0043937 - Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P4 - rek. ZTI

Rekonstrukcí zdravotně-technické instalace bude odstraněn současný havarijní stav stoupaček. Rekonstrukce zahrnuje úpravy dispozic, nové úpravy povrchů, elektroinstalaci, odvětrání a výměnu krytin v prostorách internátu včetně maleb a nátěrů. Úpravou povrchů a novým sanitárním zařízením v prostoru sociálek pak dojde k revitalizaci stavu hygienických zařízení, které budou splňovat současné požadavky školy. Totéž platí pro pokoje internátu.

V roce 2020 probíhala realizace 1. etapy prací, realizace 2. etapy prací bude v roce 2021.

0043940 - Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvičení

Nové prostory zajistí škole možnost praktické výuky. Na místě nevyhovujících objektů, které budou strženy, bude vybudována moderní hala pro praktickou výuku.

Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřizování stavebního povolení. Příprava na realizace akce se uskuteční v roce 2021.

0043942 - ZUŠ Olešská, P10 - nástavba výt. ateliérů a učeben

Akce dokončena a předána škole.

0043952 - DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek

Propojením dvou pavilonů a části spojovací chodby v areálu Prosek se získá centrální vstup, nové informační kanceláře, prostor pro děti i rodiče a v neposlední řadě nové prostory pro činnost.

Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřizování stavebního povolení.

0044120 - Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rekonstrukce fasády

Akce dokončena. Předána škole.

0044326 - Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže

Šatny 02 v areálu Stadionu mládeže jsou v havarijním stavu. Studie proveditelnosti navrhuje stávající budovu zdemolovat a postavit budovu novou ve stylu okolních budov v areálu s potřebnými šatnami a tělocvičnou.

Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřízení stavebního povolení. Následně projekt prováděcí dokumentace. Po předání může dojít k výběrovému řízení na zhotovitele.

0044328 - Celková rekonstrukce marodky v TZ Žloutkovice

Akce dokončena. Předána škole.

0044529 - Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole

Rekonstrukce značně opotřebeného a z velké části nevyhovujícího provozně-stavebního zařízení a řešení budovy. Budova bude rozšířena o místnost keramiky, dojde ke zvětšení prostoru zádveří pro návštěvy.

Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřízení stavebního povolení. Následně bude vypracován projekt prováděcí dokumentace. Po předání může dojít k výběrovému řízení na zhotovitele.

0044530 - ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, P6-přístavba objektu

Jedná se o třípodlažní přístavbu objektu ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení. Bude zde umístěna Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 6. Nové prostory získá i ZŠ.

Probíhá tvorba projektu včetně stavebního řízení projektu na tuto akci.

0044549 - Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy

Cílový stav budov byl stanoven dle výzvy OP PPR na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie, optimálně jako pasivní budovy.

Metodika SBToolICZ popisuje a definuje inteligentní budovu komplexně ve třech základních pilířích udržitelnosti a jejich kritériích - Enviromentálních, sociálně-kulturních, Ekonomicko-organizačních.

0044632 - Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rek. ZTI a elektro

Akce ukončena a předána škole.

0044633 - VOŠup a SupŠ , P3 - výstavba jídelny s výdejnou

Akce ukončena a předána škole.

0044635 - Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Táborová základna Kozojedy je již po více než 40 letech od kolaudace nevyhovující. Je potřeba celková rekonstrukce včetně připojení základny ke kanalizaci a vodovodnímu řádu. Dojde k odstranění stávajícího oplocení, nevyhovujících chatků a některých zpevněných ploch. Nové oplocení včetně bran bude respektovat hranice pozemku par. č. 17/34 v k.ú. Kozojedy, na kterém se základna nachází. Dále se vybuduje 8 nových srubů a zastřešená terasa navazující na objekt kuchyně s jídelnou. Dále se jedná o provedení některých nových zpevněných ploch, opravu hlavních objektů, připojení na tlakovou kanalizaci a vodovodní řad, včetně přípojky elektro a nové multifunkční hřiště.

Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřízení stavebního povolení. Následně bude zpracován projekt prováděcí dokumentace. Po předání může dojít k výběrovému řízení na zhotovitele.

0044688 - Gymn. Na Vítězné pláni, P4 - letní šatny a sklad

Rekonstrukce stávajícího objektu venkovního skladu v areálu školy. V rámci rekonstrukce se uvažuje s rozšířením stávajícího objektu pro účely letních šaten a skladu sportovních potřeb a s tím spojeného sociálního zázemí včetně úprav okolí kolem objektu. Nedílnou součástí je realizace horolezecké stěny včetně nosné ocelové konstrukce.

Dokončuje se projektová dokumentace, čeká se na stavební povolení.

0044689 - Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oken a fasády

Realizace akce probíhá.

0044702 - SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstrukce elektro

Rekonstrukce elektroinstalace zajistí odstranění již nevyhovujících hliníkových rozvodů a osvětlení v celém objektu. Dosáhne se snížení energetické náročnosti. Zároveň budou vybudovány nové počítačové sítě.

Projekt je hotov, probíhá inženýrská činnost a výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládáme zahájení realizace v únoru/březnu 2021, realizace bude dále pokračovat i v roce 2022. Dále budou finanční prostředky vynaloženy na inženýrskou činnost TDS a koordinátora BOZP.

0044703 - DDM Dům UM, P10 - rek. odloučeného pracoviště Zahradní Město

Bylo vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace. Je vypracován záměr realizace, čeká se na jeho schválení.

0044738 - OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce fasády

Akce je dokončena.

0044768 - DDM HMP, P8 - nástavba objektu letních šaten Stadionu mládeže

Probíhá realizace stavby.

0044776 - MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovská 300

Zvýšené množství klientů si vyžádá navýšení kapacity školy. Toto bude řešeno nástavbou na jeden z pavilonů. Dojde ke zlepšení přístupu do všech pavilonů pro osoby se sníženou možností pohybu.

Projekt je hotov a probíhají přípravné práce na zahájení realizace, která proběhne v roce 2021. Je zažádáno o stavební povolení, které by mělo být vydáno na jaře 2021.

0044778 - Gymnázium Na Pražáčce, P3 - nástavba objektu

Jde o nástavbu objektu, která zvýší nedostatečnou kapacitu školy. Střecha bude "zelená", prostory budou větrané s rekuperací a klimatizací.

Probíhá tvorba projektu včetně stavebního řízení akce.

0044779 - SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstrukce oken

V objektu jsou okna ve velmi špatném stavu. Ve vnějším obvodu budovy budou osazeny repliky špaletových oken, ve vnitrobloku objektu budou osazena jednoduchá okna s dvojitým zasklením. Dojde tak k významným úsporám nákladů na vytápění.

Projekt je hotov a je vybrán dodavatel stavby. Smlouva na realizaci bude podepsána s vybraným dodavatelem Decorum s.r.o. v 02/2021. Realizace proběhne v roce 2021.

0044850 - PPP pro Prahu 7 a 8 - rekonstrukce objektu Glowackého 549/7

Jedná se o celkovou rekonstrukci opotřebovaných prostor pedagogicko-psychologické poradny čtyř propojených budov ul. Glowackého 549/7, Praha 8. Tím se zmodernizují a upraví vnitřní prostory pro potřeby PPP. Současně bude provedena oprava fasády včetně zateplení.

0044976 - VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstrukce oken

Rekonstrukce a výměna oken proběhne pouze ve vnitrobloku školy, kde jsou okna již ve velmi špatném stavu.

U akce probíhá projekt.

0045001 - OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce sociálek

U akce probíhá realizace.

0045070 - ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstrukce učeben

Rekonstrukce řeší nedostatečný počet učeben Malostranského gymnázia. Rekonstrukce prostor proběhne ve 2. NP ZŠ K. Herforta na protější straně ulice, které dříve využívala pošta a ZŠ je nepotřebuje. Rekonstrukce počítá s drobným dispozičními změnami s minimalizovaným zásahem do nosných konstrukcí včetně kompletního technického vybavení řešeného prostoru. Probíhá zpracování projektové dokumentace.

0045131 - Gymnázium Botičská, P2 - výstavba venkovní učebny

Probíhá realizace akce.

0045132 - Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy gymnázia odstraní špatný technický stav (dochází k opakovanému zatékání při vydatnějších deštích). Bude se týkat nejenom krycích vrstev střechy, ale i nosné konstrukce (krov).

Probíhá projekční činnost a příprava realizace, která je plánována na r. 2021.

0045133 - Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstrukce fasády

Fasáda prošla různými opravami, některé části fasády jsou ve špatném stavu a je třeba sjednotit vzhled a povrch fasády.

Probíhá projekční činnost a příprava realizace, která je plánována na r. 2021.

0045134 - OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády

Jedná se o opravu fasády, včetně zateplení a částečné výměny oken, které jsou v havarijním stavu. Tím dojde k odstranění netěsností a nefunkčnosti okenních výplní, což se projevuje zvýšenými náklady na vytápění objektu.

Probíhá zpracování projektové dokumentace.

0045135 - Pražská konzervatoř, P1 - rekonstrukce malého sálu Pálffy

Probíhá realizace.

0045136 - Pražská konzervatoř, P1 - rekonstrukce rozvodů topení

Probíhá realizace.

0045137 - SŠ automobilní, P10 - rekonstrukce objektu Bohdalec

U akce probíhá realizace.

0045138 - VOŠ a SPŠT Podskalská, P2 – rekonstrukce pro ZUŠ U Půjčovny

Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor objektu pro potřeby ZUŠ U Půjčovny, která je v pronájmu a má nedostatečné prostory. Zahrnuje dispoziční úpravy jednotlivých podlaží včetně stavebních úprav a kompletního technického vybavení budovy s důrazem na prostorovou a stavební akustiku. Nedílnou součástí je dodávka a montáž venkovního výtahu umístěného ve dvorní části objektu včetně nezbytných stavebních úprav.

Zpracovaná projektová studie, probíhá zpracování projektové dokumentace.

0045139 - ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy

Současný stav hlavní budovy školy neodpovídá současným požadavkům na výuku.

Rekonstrukce budovy počítá s výměnou oken, novou fasádou a střechou (včetně zateplení), dojde k rekonstrukci elektroinstalace v objektu, výměni se dveřní výplně otvorů ve fasádě. Dojde k rekonstrukci soklu a odvlhčení základů.

Probíhá projekční činnost a příprava realizace, která je plánována na r. 2021.

0045206 - SPŠ stroj. Betlémská, P 1 - rekonstrukce učeben

Akce ukončena a předána škole.

0045207 - Gymnázium Arabská, P6 - výstavba víceúčelového sálu

Jedná se o výstavbu nového víceúčelového sálu s propojením na stávající budovu školy včetně technického vybavení. Stavba řeší rovněž venkovní prostory včetně venkovního auditoria, přístupových komunikací a přesun stávajícího jezírka v areálu školy. Nedílnou součástí je oprava venkovního oplocení a řešení zeleně v okolí novostavby. Účelem je vytvoření vhodného multifunkčního prostoru pro setkávání žáků a pro školní a venkovní akce studentů a učitelů.

Zpracována projektová studie, probíhá zpracování projektové dokumentace.

0045233 - ZŠS, P6 - nová stavba venkovní odborné učebny

Probíhá realizace.

0045234 - VOŠup a SupŠ, P3 – úprava učeben scénografie

Probíhá realizace.

0045293 - ZŠ a SŠ Vinohradská, P2 - půdní vestavba pro DDM P2

Půdní vestavbou se v podkroví budovy vybudují nové prostory pro činnosti kroužků a klubů. Pro přístup do podkrovního prostoru je nově navrženo schodišťové rameno na stávajícím schodišti. Pro bezbariérový přístup do podkroví a zároveň do celé budovy je doplněn osobní výtah.

Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřizování stavebního povolení.

0045309 - VOŠup a SupŠ, P3 - výměna vybraných výplní otvorů

Zahájení realizace.

0045482 - VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rek. kuchyně

Jedná se o rekonstrukci prostor kuchyně včetně technologických celků, elektroinstalace, trubních rozvodů, vzduchotechniky a veškerých finálních úprav povrchů (obklady, dlažby apod.) Rekonstrukce je nutná zejména z důvodu havarijního stavu veškerých rozvodů, vzduchotechniky, nefunkční hydroizolace podlah a tím způsobené nadměrné vlhkosti atd.

V roce 2021 budou vynaloženy finanční prostředky na inženýrskou činnost – projekční práce, původně plánovaná realizace se pravděpodobně přesune do r. 2022.

0045483 - Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstrukce pavilonu B

Celková oprava bude obsahovat změny dispozic k využití objektu pro školní účely a nezbytné opravy dvoupodlažního nepodsklepeného pavilonu B, vybudování nové zpevněné parkovací plochy osobních automobilů před budovou B (včetně odvodnění). Součástí opravných prací bude odstranění podlahových vrstev, výměna vnitřních rozvodů IS, zateplení budovy kontaktním zateplovacím systémem. Bude nutno provést půdorysné zvětšení stávající přístavby v 1.NP i 2.NP z důvodu splnění kapacitních požadavků pro hygienická zázemí. Součástí bude návrh výtahu vhodného pro bezbariérové využití.

Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřizování stavebního povolení.

0045484 - Pražská konzervatoř, P1 - rekonstrukce hlavního sálu Pálffy

Akce ukončena a předána škole.

0045485 - VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce fasády

Akce ukončena a předána škole.

0045614 - OA Resslerova P 2 - půdní vestavba

Zpracovává se projektová dokumentace.

0045615 - Gym. E. Krásnohorské P4 - nástavba auly

Zpracovává se projektová dokumentace.

0045616 - HŠ Radlická, P5-zateplení fasády internátu

Zpracovává se projektová dokumentace.

0045617 - Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukce tělocvičen

Zpracovává se projektová dokumentace.

0045654 - OA Holešovice P7 - rekonstrukce havarie střechy

Akce byla zahájena v prosinci 2020 a bude dokončena v roce 2021.

0045770 - SOU gastronomie, P9 - rekonstrukce venkovního sportoviště

Probíhá realizace akce.

2541016 - Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2541122 - Moderní škola I.

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2541123 - Moderní škola II.

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2541124 - Moderní škola III.

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2541125 - Moderní škola IV.

Nebylo ve 2020 čerpáno.

AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4

0043482 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech

Příprava projektů bude pokračovat i v roce 2021.

0044870 - Stavební úpravy učebny 1 polytechnických hnízd

Akce ukončena.

0044871 - Stavební úpravy učebny 2 polytechnických hnízd

Akce ukončena.

0044926 - Rekonstrukce tělocvičny Vrbova

Akce ukončena.

0045619 – Energetický posudek a projektová studie výzva č. 146

Doplnění projektové dokumentace o potřebnou studii a energetický posudek pro zajištění financování energetických osvětlení. Akce ukončena.

0045772 - Rekonstrukce 4 učeben pro CIV

Stavební úpravy na rekonstrukci 4 učeben CIV probíhají a budou dokončeny v roce 2021.

2540897 - Modernizace výuky automobilních oborů s ohledem na nový učební obor 39-41-L/01 Autotronik

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – Pracoviště pro praktickou výuku diagnostiky a testování el. obvodů a el. zařízení.

DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9

0044751 - Rekonstrukce nádvoří

Akce ukončena.

DDM HMP KARLÍN P8

0045308 - Pořízení klimatizace

Akce ukončena.

DDM MODŘANY

0045387 - EÚO - Rekonstrukce kotelen - DDM Modřany

Akce ukončena.

DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ

0044985 - Rekonstrukce objektu Stará pošta

Akce ukončena.

0045028 - Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně

Akce ukončena.

0045398 - Pořízení keramické pece

Akce ukončena.

0045399 - Obnova 4 horních srubů v TZ Tři Studně

Obnova srubů pokračuje.

0045723 - Obnova hospodářského objektu - Tři Studně

Jedná se o pokračující stavební úpravy hospodářského objektu, které slouží pro hospodářské a technické zázemí pro celý areál. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu.

DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8

0043950 - Revitalizace zahrady Dolákova

Akce ukončena.

0044984 - Rekonstrukce komunikací a teras

Akce ukončena.

DDM SLEZSKÁ P2

0045093 - Pořízení serverů

Akce ukončena.

0045276 - Pořízení keramické pece

Akce ukončena.

DDM ULITA, NA BALKÁNĚ P3

0045495 - Rekonstrukce 5 vchodových dveří

Akce ukončena.

DDM ŠIMÁČKOVA P7

0045755 - Vodárenská věž Letná - světelná technika

Pro účely divadelní a koncertní produkce ve Vodárenské věži Letná, kde DDM Praha 7 dlouhodobě působí, bylo nutné zajistit rozšíření stávající a nevyhovující světelné techniky.

Akce ukončena.

0045756 - Vodárenská věž Letná - zvuková technika

Pro účely divadelní a koncertní produkce ve Vodárenské věži Letná, kde DDM Praha 7 dlouhodobě působí, bylo nutné zajistit rozšíření stávající a nevyhovující zvukové techniky.

Akce ukončena.

DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9

0045459 - Stavební úpravy kuchyně

Akce ukončena.

DM NEKLANOVA P2

0045446 - Vestavba podkroví DM

Akce ukončena.

0045447 - Výměna a modernizace zařízení plynové kotelny

Akce ukončena.

0045757 - Tepelné čerpadlo DM - půdní vestavba

Jedná se o zakoupení tepelného ekologického čerpadla pro vytápění a chlazení - pro nové učebny a kanceláře v podkroví budovy DM Neklanova. Akce ukončena.

GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ

0045389 - Rekonstrukce WC školy

Akce ukončena.

0045644 - Rek. sociálních zázemí internátu školy

Akce ukončena.

0045779 – Rekonstrukce havarijního stavu vodovodních stoupaček a el. rozvodů osvětlení

Rekonstrukce probíhá a bude dokončena v 1. čtvrtletí 2021.

GYM, SOŠ, ZŠ a MŠ SP JEČNÁ

0045224 - Nákup zobrazovací techniky

Akce ukončena.

0045786 - Pořízení korytového žehliče – mandl

Jedná se o pořízení korytového žehliče - mandl, který nahradí stávající nefunkční. Akce ukončena.

GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1

0045488 - Rekonstrukce dveří a oken

Jedná se o rekonstrukci poškozených a nefunkčních oken vnitrobloku a rekonstrukce dveří budovy školy. Akce ukončena.

0045775 - Vybavení učebny audovizuální techniky

Technika, která se doposud používala, neodpovídá současným trendům. Počítače svým výkonem nezvládají střih videa ani o efektovou tvorbu. Studenti vytvářejí materiály (filmy, fotografie, hudbu atd.) pro přijímací zkoušky na VŠ a VOŠ uměleckého nebo mediálního směru nebo na různé soutěže. Pro vybavení pracoviště je nezbytný kvalitní grafický monitor. Ten je pro úpravu fotografií, střih videa i efektovou tvorbu nezbytností. Dále je nutno pořídit kvalitní sluchátka, periferie a kabeláž. Akce ukončena.

0045784 - Vybudování vzduchotechniky – škol. byt a dílny školy

Prizemní byt i dílny v suterénu do uličního traktu nejsou větratelné. Realizace akce probíhá, měla by být dokončena v 1. čtvrtletí 2021.

0045795 - Vybudování klimatizace v 1. (část) a 2. patře

Vzhledem k památkové ochraně není možnost budovu zateplit a pobyt v teplém období je v místnostech kvůli velkému počtu osob z hlediska hygienických norem nevyhovující. Akce ukončena.

GYM. ARABSKÁ P6

0045338 - Rekonstrukce luxferových výplní v tělocvičnách

Akce probíhá.

0045458 - Instalace venkovních žaluzií ve dvou tělocvičnách

Akce ukončena.

GYM. BOTIČSKÁ P2

0045412 - Rekonstrukce hygienických zařízení v 3. NP

Akce ukončena.

0045752 - Úpravy terénu zahrady-stavba venkovní učebny

Akce ukončena.

0045753 - Výroba přetlakového vchodu

Akce ukončena.

0045754 - Přípojka a základ pod plyn. teplovzdušnou jednotku

Akce ukončena.

2541045 - Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská

Jedná se o probíhající realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – učebna matematiky, jazyková učebna, stavební práce, audio matice, interaktivní displej.

GYM. BUDĚJOVICKÁ P4

0045272 - Výměna dlažeb a obkladů stěn 2.NP

Akce ukončena.

GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5

0045306 - Pořízení audiovizuální techniky do učeben

Akce ukončena.

0045307 - Rekonstrukce posluchárny

Akce ukončena.

0045452 - Pořízení interaktivní tabule

Akce ukončena.

GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5

0045246 - Rekonstrukce strojovny vytápění

Akce ukončena.

0045778 – Rekonstrukce vzduchotechniky-kuchyň, jídelna, učebny, lab.

Rekonstrukce havarijního stavu vzduchotechniky. Zařízení je neopravitelné z důvodu neexistence náhradních dílů. Rekonstrukce je nezbytná pro zajištění podmínek dle hygienických předpisů. Akce ukončena.

GYM. J. KEPLERA P6

0045612 - Zajištění pomůcek pro žáky se speciálními potřebami

Akce ukončena.

0045773 - OPŽP Výzva č. 146

Vypracování žádosti o dotaci, zpracování zadávací dokumentace a dvou výběrových řízení na zakázky malého rozsahu a projektové a inženýrské činnosti. Práce na projektu byly zahájeny a budou pokračovat v roce 2021.

0045801 - OPŽP Výzva č. 146 Energetický posudek

Zpracování energetického posudku a posudku synantropních druhů živočichů pro program OPŽP Výzva č. 146. Vypracování energetického posudku bylo neprodleně zadáno zhotoviteli. Posudek bude vypracován začátkem roku 2021, kdy bude zhotovitel fakturovat.

GYM. LITOMĚŘICKÁ P9

0045331 - Vypracování architektonické studie a projektu

Akce ukončena.

0045332 - Systémové zabezpečení areálu a budovy školy

Akce ukončena.

0045416 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

Práce na zpracování žádosti pokračují a budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2021.

0045724 - OPŽP výzva 146 - projektové a inženýrské činnosti

Akce probíhá, projektové a inženýrské činnosti pokračují a budou dokončeny v 1. pololetí 2021.

0045787 - Vybudování env. a relaxačního centra

Jedná se o terénní úpravy části areálu, které škole umožní zvýšit úroveň běžné i badatelské výuky, škola získá i bezpečná odpočinková místa pro přestávky. Součástí akce je i nezbytný arboristický zásah, a to na základě odborné studie. Upravená část pozemku bude osázena keři, stromy a rostlinami, které budou využity při environmentální i badatelské výuce, kterou škola podporuje v rámci projektu Šablony II. Upravené prostředí umožní i rozšíření volnočasových aktivit žáků. Na úpravu pozemku naváže škola na jaře 2021 pořízením učebních pomůcek, které bude škola financovat prostřednictvím již schválené výzvy SFŽP – zahrady 2020.

2360424 - Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – stoly pro pokusy, rozvod plynu, elektro, tabule s projektorem, podlaha, digestoř.

GYM. NA PRAŽAČCE P3

0045640 - Stavební úprava učebny 3D

Akce ukončena.

0045642 - Stavební úprava - Mediální učebna

Akce ukončena.

0045667 - Stacionární digitální učebna

Akce ukončena.

0045668 - Mobilní učebna

Akce ukončena.

2541071 - Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia na Pražačce

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – tabule, dataprojektory, plátina, nábytek a vybavení.

GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4

0045318 - Rekonstrukce rozvodů STUV - 1. etapa

Akce ukončena.

0045413 - Úprava prostor před budovou školy

Akce ukončena.

0045651 - Havárie rozvodů STUV - druhá etapa

Jedná se o druhou fázi havarijních oprav - výměnu svislých a vodorovných rozvodů studené a teplé vody a svodů odpadů v severovýchodní části budovy, především v prostoru školní kuchyně a jídelny.

GYM. NAD ALEJÍ P6

0045250 - Pořízení kotle do školní kuchyně

Akce ukončena.

0045319 - Rekonstrukce WC – západ

Akce ukončena.

0045320 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

Akce probíhá, práce na zpracování žádosti pokračují a budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2021.

GYM. NAD ŠTOLOU P7

2541046 - Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia Nad Štolou

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŽP – stavební práce, elektrické rolety.

GYM. OHRADNÍ P4

0045647 - Rek. vodovodních a kanalizačních rozvodů

Jedná se o výměnu vodovodních a kanalizačních rozvodů ve školní budově. Akce ukončena.

GYM. OMSKÁ P10

0045408 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

Práce na zpracování žádosti byly neprodleně zahájeny a budou pokračovat v roce 2021.

GYM. POSTUPICKÁ P4

0043483 - Příprava projektů do OPŽP - Energetické úspory v městských objektech

Projekt energetických úspor Gymnázia Postupická je připraven a předpokládá se jeho pokračování ve stávající výzvě OPŽP.

0045265 - Rekonstrukce oken a žaluzií

Akce ukončena.

0045302 - Rekonstrukce společných prostor hlavní budovy

Akce ukončena.

0045303 - Rekonstrukce schodišť hlavní budovy

Akce ukončena.

0045648 - Rekonstrukce oken

Akce rekonstrukce oken na Gymnázium Postupická pokračuje a bude dokončena v roce 2021.

GYM. PROF.J.PATOČKY P1

0044819 - EÚO - Rekonstrukce kotelny GPJP

Akce probíhá.

0045260 - Rekonstrukce výplní otvorů dvora objektu

Akce ukončena.

0045414 - Rekonstrukce oken v 1PP, 1NP a 2NP

Akce ukončena.

0045445 - Rekonstrukce výplní otvorů - jihozápadní fasáda

Akce ukončena.

0045761 - Rekonstrukce dvorní fasády v objektu školy

Fasáda školy je ve špatném stavu, nachází se v ní trhliny, místy opadává. Jsou poškozeny ozdobné prvky fasády. Akce ukončena.

2540901 - Modernizace jazykového vzdělávání na Gymnáziu prof.J.Patočky

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybudování 2 jazykových učeben prostřednictvím specializovaného vybavení.

GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3

0043587 - Rekonstrukce školního hřiště

Akce ukončena.

0045442 - Montáž bezpečnostních systémů

S ohledem na situaci v souvislosti s pandemií Covid 19 se nepodařilo v roce 2020 vybrat zpracovatele projektové dokumentace. Nyní již organizace jedná s projektantem a připravuje výběrové řízení na dodavatele. Realizace akce se předpokládá v roce 2021.

GYM. ČAKOVICE P9

0045280 - Vybudování Zelené učebny

S ohledem na situaci s pandemií Covid 19 došlo ke zpoždění realizace, která bude zahájena až v roce 2021.

0045415 - Instalace klimatizace podkroví a části 2. patra

Akce ukončena.

GYM. ČESKOLIPSKÁ P9

0045639 - Modernizace školní kuchyně

Jedná se o výměnu multifunkční pánve, konvektomaty a jejich příslušenství. Akce ukončena.

0045646 - Rekonstrukce rozvodů plynu

Jedná se o obnovu rozvodů plynu a výměnu HUP. Akce ukončena.

GYM. ÚSTAVNÍ P8

0045274 - Dokončení přístřešku v atriu gymnázia

Akce ukončena.

GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8

0045666 - Rekonstrukce osvětlení učeben - 2. etapa

Zlepšení osvětlení v kabinetech a učebnách z hlediska úspornosti a účinnosti. Akce ukončena.

2360523 - Modernizace multimediálního centra

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – interaktivní tabule s příslušenstvím, technické zhodnocení nemovitosti.

2541019 - Modernizace učebny a laboratoře biologie

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – stavební práce, specializované laboratorní vybavení.

GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5

0044344 - Sanační práce a zamezení zatékání do suterénu

Akce probíhá, je před dokončením a závěrečná fakturace je očekávána v 1. čtvrtletí 2021.

GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10

0044744 - Rekonstrukce kotelny

Akce probíhá, došlo ke zdržení realizace v souvislosti se situací kolem COVID 19.

HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ

0045385 - EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt Radlická

Akce ukončena.

0045386 - EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt Na Vidouli II.

Akce ukončena.

HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ

0045261 - Rekonstrukce vybraných výplní otvorů

Akce ukončena.

0045297 - Rekonstrukce místnosti bývalé kotelny v 1. PP

Akce ukončena.

0045298 - Centralizace otopného systému

Akce ukončena.

0045411 - Rekonstrukce vybraných výplní otvorů

Akce ukončena.

0045760 - Multifunkční sportovní místnost - 1.PP

Jedná se o stavební úpravy místností bývalé kotelny, nacházející se v 1.PP s cílem vytvoření multifunkční sportovní místnosti pro žáky školy. Akce ukončena.

0045776 - Rekonstrukce oken v 1. a 2. NP

Rekonstrukce vybraných oken ve dvorní části objektu Hotelové školy, které jsou již za hranicí životnosti a nelze s nimi bezpečně manipulovat. Akce ukončena.

2360448 - Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – velkoplošné dotykové zařízení.

2541059 - Zkvalitnění odborného vzdělávání na Hotelové škole

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – varná a chladicí technika, myčka nádobí.

JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PRAHY P1

0044980 - Rekonstrukce učeben jazykového oddělení

Akce ukončena.

0045299 - Vybudování řídicího jazykového centra

Akce ukončena.

0045300 - Rekonstrukce jazykových učeben

Akce ukončena.

0045626 - Navrácení kamenných balustrád na atiku

Při rekonstrukci budovy školy, která byla v havarijním stavu, byly vytvořeny nové balustrády. Staré nebylo možné restaurovat. Nyní je potřeba je instalovat na atiku. Probíhá rekonstrukce fasády a bude možno využít postavené lešení. Akce ukončena.

JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ, ZŠ, SŠ

0043770 - Vybavení prostoru hudebny

Akce ukončena.

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0044709 - Zhotovení proj. dokumentace rekonstrukce 2. patra

Akce ukončena.

0044843 - Obnova praktikáblů divadla

Akce ukončena.

0045269 - Rekonstrukce prostorové akustiky

Akce ukončena.

0045270 - Pořízení harfy

Akce ukončena.

0045271 - Pořízení souboru hudebních nástrojů

Akce ukončena.

0045315 - Zhotovení proj. dokumentace - přestavba vrátnice

Akce ukončena.

0045490 - Rekonstrukce vrátnice a vstupu do objektu

Akce probíhá. Jde o přestavbu a modernizaci vrátnice a vchodu v objektu Pražské konzervatoře. Realizace akce byla téměř dokončena v roce 2020 a dílo předáno konzervatoři včetně nedodělků, které mají být odstraněny počátkem roku 2021. Poté bude fakturována zbývající část ceny díla.

0045491 - Modernizace výpočetní techniky

Nákup kopírek a serveru. Akce ukončena.

0045493 - Zabezpečení vstupu objektu Pálffy paláce

Instalace vstupního zabezpečení. Akce ukončena.

0045494 - Autorský dozor - rekonstrukce salónku

Akce ukončena.

0045622 – Vybavení koncertního sálu zvukovou technikou - ozvuč. i záz

Akce probíhá. Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro kvalitní technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení žáků školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byla uzavřena smlouva o dílo. Dílo bude podle smlouvy dokončeno v dubnu 2021.

0045652 - Vybavení divadla zvukovou technikou pro zvučení a záznam

Akce probíhá. Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro kvalitní technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení žáků školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele, byla uzavřena smlouva o dílo a uhrazena záloha. Dílo bude podle smlouvy dokončeno v dubnu 2021.

0045655 - Zhotovení projektové dokumentace

Projektová dokumentace je určena k realizaci akustiky v učebnách. Akce ukončena.

0045656 - Autorský a technický dozor

Autorský dozor pro rekonstrukci vrátnice a vstupu do budovy Na Rejdišti. Akce ukončena.

0045675 - Restaurování salónku - Pálffy palác

Akce probíhá. Jedná se o sochařské, tesařské a truhlářské práce v rámci rozšíření restaurátorských zásahů u krbu, rámu oken a dveří, zrcadel a obkladů stěn v salónku Pálffyovského paláce. V listopadu 2020 bylo vyhlášeno zadávací řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu. V prosinci muselo být toto zadávací řízení zrušeno, neboť oslovený dodavatel z vážných zdravotních důvodů jediného člena statutárního orgánu dodavatele nestihl předložit cenovou nabídku v řádném termínu. Zadávací řízení tak bude muset být znovu vyhlášeno počátkem roku 2021.

2541001 - Nákup nových varhan do odborné učebny Pražské konzervatoře

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup nových varhan.

KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4

0045762 - Rekonstrukce podlah - učebny, kuchyně, výdejna

Stávající stav podlahové konstrukce je nevyhovující z technického hlediska, hlediska hygieny a bezpečnosti provozu. V rámci opravy stávajícího stavu budou odstraněny stávající vrstvy a provedena nová podlaha včetně plynulých přechodů mezi místnostmi. Akce ukončena.

2541017 - Nákup hudebních nástrojů a vybavení pro multimediální a interaktivní učebny pro výuku odborných předmětů

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – piana, klarinet, akordeon, vibrafon.

MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1

0045223 - Doplněk docházkového a stravovacího systému

Akce ukončena.

0045316 - Pořízení serveru

Akce ukončena.

0045317 - Rekonstrukce pohonů bran do dvora

Akce ukončena.

0045680 - Pořízení viskozimetru.

Nákup viskozimetru. Akce ukončena.

2540981 - Modernizace učeben pro výuku odborných chemických předmětů

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup vybavení laboratoře, čerpadlo, refraktometr, infrakahaný a další.

MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4

0045453 - Pořízení telekomunikační techniky

Akce ukončena.

MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8

0045711 - Realizace terasy a rekonstrukce povrchů

Akce ukončena. Povrchy/dopadová plocha zajistí větší bezpečnost dětí s omezeným pohybem. Terasa zlepšit využití zahrady bez závislosti na počasí.

MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9

0044235 - Zřízení venkovní učebny

Akce ukončena.

0045471 - Pořízení zařízení do školní kuchyně

Akce ukončena.

0045472 - Pořízení kamerového a komunikačního systému

Akce ukončena.

0045473 - Instalace předokenních zařízení

Akce ukončena.

0045474 - Pořízení interaktivního projektoru

Akce ukončena.

0045475 - Pořízení herních prvků

Akce ukončena.

0045476 - Pořízení polytechnické stavebnice

Akce ukončena.

OA DUŠNÍ P1

0044879 - Rekonstrukce elektrorozvodů

Akce ukončena.

OA HOLEŠOVICE P7

0045449 - Rekonstrukce venkovního multifunkčního hřiště

Akce ukončena.

0045641 - Rekonstrukce fasády

Realizace akce probíhá a bude dokončena v závislosti na povětrnostních podmínkách v 1. nebo 2. čtvrtletí 2021.

OA HOVORČOVICKÁ

0044995 - Instalace zachytného systému střechy

Akce ukončena.

OA KUBELÍKOVA P3

0045262 - Rekonstrukce fasády

Akce ukončena.

0045327 - Renovace histor. dveří, učeben, kabinetů a portálů

Akce ukončena.

0045328 - Vybud. nové recepce a rek. vybraných prostor

Akce ukončena.

OA VINOHRADSKÁ P2

0045211 - Rekonstrukce teras

Akce ukončena.

0045621 - Rek. počítač. učebny č. 302 ve 3.p. budovy

Jedná se o vytvoření nových rozvodů pro počítačové sítě a oprava podlahy. Akce ukončena.

OU VYŠEHRAD P2

0045496 - Stavební úpravy pro zřízení učebny

Akce ukončena.

PPP FRANCOUZSKÁ P10

0045273 - Pořízení IT techniky

Akce ukončena.

0045304 - Pořízení kopírky

Akce ukončena.

PPP LUCEMBURSKÁ P3

0045305 - Přístavba detašovaného pracoviště U Nové školy

Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020 a následně zahájila realizaci, která z větší části proběhne v roce 2021.

PPP pro PRAHU 7 a 8

0045803 - Rekonstrukce zahrady – projekt

Vypracování projektu rekonstrukce zahrady v objektu Pedagogicko - psychologické poradny. Akce ukončena.

SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA

0044189 - Rek. místností pro výstavbu polytechnických hnízd

Akce ukončena.

0044918 - Rekonstrukce dílenských prostor

Akce ukončena.

0044937 - Vytvoření komunitního centra a mediálního domu

Akce ukončena.

0045240 - Vybavení mediálního domu

Akce ukončena.

0045311 - Výměna projekce

Akce ukončena.

0045312 - Pořízení serverů

Akce ukončena.

0045313 - Rekonstrukce strojní laboratoře

Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020 a následně zahájila rekonstrukci laboratoře. Rekonstrukce pokračuje i v roce 2021, předpokládané dokončení v 1. pololetí 2021.

0045314 - Vybudování laboratoře na 3D tisk

Akce ukončena.

0045333 - Rekonstrukce odborné laboratoře fyziky

Akce probíhá. Předpokládané dokončení je v 1. čtvrtletí 2021.

0045334 - Vybavení laboratoře na 3D tisk

Akce ukončena.

0045669 - Elektroinstalace, vzduchotechnika a vybavení

Realizace elektroinstalace, vzduchotechniky a nákup vybavení pro coworkingové centrum. Akce probíhá, realizace z větší části proběhne v roce 2021.

0045670 - Natačecí technika pro živé vysílání

Pořízení natačecí techniky pro živé vysílání z akcí pořádaných zřizovatelem. Akce ukončena.

0045681 – Hydroponie

Pořízení hydroponie. Akce ukončena.

0045727 - Strojní vybavení a vzduchotechnika do dílen

Pořízení nového strojního vybavení, nahradí zastaralé a nevyhovující bezpečnostním předpisům. Akce ukončena.

0045728 - Zabezpečení objektu - generální klíč

Pořízení systému generálního klíče k zabezpečení bezpečnosti školy. Akce ukončena.

SOU GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ

0045782 - Rekonstrukce učebny aranžérů

Rekonstrukce učebny aranžérů a prodavačů květin. Zahrnuje nové rozvody elektroinstalace a počítačové sítě a rekonstrukci podlah. Akce ukončena.

0045794 - Rekonstrukce trafostanice

Rekonstrukce zahrnuje osazení nového transformátoru 900 kVa, nový hlavní rozvaděč, demontáž stávajícího zařízení včetně jeho likvidace, stavební úpravy, propojení a povinné revize. Akce ukončena.

0045802 - Systém technické ochrany školy

Vybudování systému technické ochrany školy, zavedení přístupové ochrany žáků a zaměstnanců školy. Vstupy budou realizovány prostřednictvím společnosti ISIC. Akce ukončena.

SOU GASTRONOMIE P10

0044877 - Vybudování odborné kulinářské učebny

Akce ukončena.

SOU OHRADNÍ P4

0045241 - Úprava parkovací plochy

Akce ukončena.

0045470 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

Akce ukončena.

0045691 - Pořízení formátovací pily a frézky

Pořízení formátovací pily a frézky. Akce ukončena.

SOU PRAHA-RADOTÍN

0045692 - Pořízení nákladního automobilu

Akce probíhá. Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele nákladního automobilu.

0045806 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku

Akce ukončena.

SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE

0045249 - Pořízení elektrické multifunkční pánve

Akce ukončena.

0045407 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

Akce probíhá. Zbývající prostředky budou vyčerpány v roce 2021 na základě zpracování energetického posudku a následné žádosti.

0045489 - Rekonstrukce obslužných komunikací

Rekonstrukce přístřešku a obslužných komunikací. Akce ukončena.

0045700 - Pořízení vybavení učeben pro výuku odb. předmětů

Akce probíhá.

0045771 - Projektové a inženýrské činnosti -výzva č.146 OPŽP

Akce probíhá. Zbývající prostředky budou vyčerpány v roce 2021 na základě dopracování projektových a inženýrských činností.

SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6

0045698 - Pořízení aviatického postupového simulátoru

Akce ukončena.

SOŠ JAROV P9

0043484 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech

Akce probíhá.

0044990 - Vývoj a realizace mobilní badatelný

Akce probíhá.

0045054 - Staveb. úpravy uč. č.223 pro Polytech. hnízdo

Akce probíhá.

0045208 - Vybavení školní prodejny květin

Akce ukončena.

0045209 - Rekonstrukce předávací stanice

Akce ukončena.

0045210 - Rekonstrukce nákladního výtahu

Akce ukončena.

0045236 - Pořízení spotřebičů pro školní jídelnu

Akce ukončena.

0045237 - Pořízení malotraktoru

Akce ukončena.

0045321 - Ozvučení rekonstruovaného sálu

Akce probíhá, realizace se zdržela z důvodu COVID – 19.

0045322 - Zpracování studie - výzva OPŽP 146

Akce ukončena.

0045323 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

Akce probíhá. Navazuje na předchozí akci ORG č. 45322 – Zpracování studie – výzva OPŽP 146, která byla realizována ve 4. čtvrtletí 2020. Dodavatel nyní zpracovává žádost v aktuální akci ORG č. 0045323, dokončení a fakturace se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021.

0045339 - Rekonstrukce kanceláří sekretariátu školy

Akce ukončena.

0045660 - Elektroinstalace, klimatizace, stínění

Předmětem je řešení elektroinstalace, klimatizace a stínění učeben školy. Akce ukončena.

0045661 - Demolice skleníkových konstrukcí

Demolice zkorodovaných skleníkových konstrukcí včetně skleněných výplní v rámci detašovaného pracoviště školní zahrady. Akce ukončena.

0045662 - Akustika - obklady, podhledy, kryty

Předmětem je řešení akustiky - obkladů, podhledů a krytů učeben školy - technický návrh a realizace. Akce ukončena.

0045663 - Projektová dokumentace a autorský dozor

Předmětem je realizace kompletní projektové dokumentace a následného autorského dozoru pro učebny. Akce ukončena.

0045664 - Stavební úpravy pro zřízení učeben

Stavební úpravy pro zřízení učeben dle rozpočtu. Akce ukončena.

0045695 - Pořízení univerzálního soustruhu

Akce ukončena.

0045798 - Generel rozvoje areálu školní zahrady

Vypracování koncepčního strategického plánu rozvoje areálu botanické a provozní zahrady školy. Cílem je získat ucelenou vizi budoucího rozvoje areálu a zajistit vyvážený a koordinovaný rozvoj celého území. Akce dokončena.

0045807 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku

Akce ukončena.

2471326 - SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – stavba, technický dozor, dokumentace.

2541026 - Výuka nových technologií

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – vybavení pracoviště 1 a 2, vizualizace – SW. V rozborech 2020 bylo školou vykázáno vyšší čerpání, než poslaný příspěvek. Důvodem je, že škola vykázala jako čerpání dvě částky, na které neobdržela od HMP příspěvek a zaplatila to z fondu investic.

SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA

0045251 - Pořízení klimatizace do PC učebny

Akce ukončena.

0045657 - Povýšení páteřní sítě na 10GBit

Akce ukončena.

2540944 - Učebna jazyků na SOŠ Drtinova

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – stavební úpravy, nákup HW vybavení a nábytku, software.

SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU LIPÍ P9

0045633 - Dovybavení zařízení varny školní kuchyně

Pořízení plynových kotlů o objemu 145 l 1 ks a 200 l 2 ks, pořízení hnětacího a šlehacího stroje 1ks. Akce ukončena.

2540977 - Vybavení učeben mediální komunikace a modernizace

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – pozemky, stavební práce, stavební úpravy, interaktivní tabule, pylonový pojezd, speciální projektor.

SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ JEČNÁ, P2

0045212 - Izolace obvodové zdi kotelny

Akce probíhá. Finanční prostředky nebylo možné v roce 2020 vyčerpat z důvodu průtahů ve schvalovacím řízení stavby v době pandemie Covid-19. Dokončení akce je předpokládáno v roce 2021.

0045213 - Robotická laboratoř – projekt

Akce ukončena.

0045620 - Realizace robotické laboratoře

Realizace moderní robotické laboratoře zahrnující výběr a nákup vhodné technologie pro výuku robotiky a průmyslové automatizace, včetně renovace rozvodu a drobných technických úprav učebnách pro instalaci. Akce ukončena.

2541051 - Modernizace odborné učebny technického vzdělávání

Nebylo ve 2020 čerpáno.

SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10

0045467 - Vybudování přednáškového sálu

Akce ukončena.

0045499 - Pořízení laserového dataprojektoru

Akce ukončena.

0045500 - Instalace kamerového a zabezpečovacího systému

Akce ukončena.

0045634 - Pořízení termovozíku do škol. kuchyně

Akce ukončena.

0045650 - Vybavení interiéru přednáškového sálu

Akce ukončena.

0045693 - Vytvoření pracoviště pro inteligentní budovy

Akce ukončena.

2541020 - Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – pracovní stoly, speciální fréza.

SPŠ NA PROSEKU P9

0045214 - Pořízení 4-osého CNC soustruhu

Akce ukončena.

0045215 - Pořízení 4 interaktivních displejů

Akce ukončena.

0045242 - Pořízení služebního vozu Kia

Akce ukončena.

0045247 - Pořízení výpočetní techniky

Akce ukončena.

0045268 - Pořízení výpočetní techniky – switche

Akce ukončena.

0045335 - Rekonstrukce učeben

Akce probíhá.

0045336 - Pořízení dvou CNC frézovacích strojů pro výuku

Akce probíhá.

0045400 - Pořízení automatizované linky

Akce ukončena.

0045454 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

Akce probíhá, na začátku roku 2021 je očekávána poslední fakturace dodavatele.

0045455 - Pořízení osmi interaktivních displejů

Akce ukončena.

0045665 - Pořízení interaktivních displejů

Akce ukončena.

0045677 - Pořízení výpočetní a multimediální techniky

Akce ukončena.

0045696 - Pořízení techniky do akustické laboratoře

Akce ukončena.

0045697 - Pořízení zařízení pro výrobu plošných spojů

Akce ukončena.

0045710 - OPŽP výzva 146

Projektová a inženýrská činnost v rámci OPŽP výzva 146 - výběrové řízení. Akce ukončena.

2360449 - Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technických oborů na SPŠ Na Proseku

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – robotické pracoviště.

2541070 - Výuková produkční linka s pneumatickými prvky vč. Konektivity a výukových SW

Nebylo ve 2020 čerpáno.

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

0045008 - Stavební úprava učebny č.1 pro Polytechnické hnízdo

Akce probíhá, realizace je téměř dokončena, zbývá odstranění vad a nedodělků, po kterém bude následovat konečná fakturace v 1. čtvrtletí 2021.

0045009 - Stavební úprava učebny č.2 pro Polytechnické hnízdo

Akce probíhá.

0045688 - Pořízení síťového prvku – bundle

Akce ukončena.

2541132 - Odborná učebna mechatroniky v návaznosti na Průmysl 4.0.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stanoviště pro montážní linku a manipulátor, interaktivní tabule a další zařízení.

SPŠ STAVEBNÍ J.GOČÁRA P4

0045410 - Realizace opatření na základě bezpečnostního auditu

Akce probíhá, je téměř před dokončením, které organizace předpokládá v 1. čtvrtletí 2021.

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1

0045087 - Řezání vodním paprskem

Akce probíhá.

0045220 - Pořízení klimatizace do serverovny

Akce ukončena.

0045221 - Pořízení PID regulace

Akce ukončena.

0045238 - Rekonstrukce nástrojárny v 1.NP

Akce ukončena.

0045239 - Rekonstrukce učeben v suterénu – projekt

Akce ukončena.

0045259 - Rekonstrukce svařovny

Akce ukončena.

0045295 - Pořízení BIM modelu budovy

Akce probíhá. Vlivem pandemie Covid-19 došlo ke zpoždění dodavatele v dodání díla. Předpoklad dokončení akce v roce 2021.

0045296 - Rekonstrukce laboratoře automatizace

Akce ukončena.

0045457 - Vybavení laboratoře automatizace

Akce ukončena.

0045672 - Akustické obklady do 4 učeben

Akce probíhá, je téměř před dokončením. Konečná fakturace ze strany dodavatele je očekávána v 1. čtvrtletí 2021.

0045712 - Osvětlení učeben

Akce probíhá, je téměř před dokončením. Konečná fakturace ze strany dodavatele je očekávána v 1. čtvrtletí 2021.

0045713 - Elektroinstalační úpravy pro zřízení učeben

Elektroinstalační úpravy ve 4 centrech interaktivního vzdělávání (3D, mediální, MFC, stacionární digitální) v 2. NP budovy. Akce ukončena.

0045714 - Stavební úpravy v učebnách

Stavební úpravy 4 center interaktivního vzdělávání (3D, mediální, MFC, stacionární digitální) v 2.NP budovy. Akce ukončena.

0045715 - Rekonstrukce dvorního traktu

Řešeny jsou prostory dvorní vestavby a přilehlých venkovních prostor dvorního traktu v návaznosti na požadavky školy. Akce dokončena.

0045729 - Oddělovací zdi proti COVID – 19

Jedná se o hermetické předělení dvou místností s plexisklem se samostatnými vchody s ozvučením. Akce ukončena.

0045764 - Schodišťová sedačka pro imobilního kolegu

Jde o zajištění přístupu pro imobilního kolegu do suterénu nákupem schodišťové sedačky. Akce ukončena.

SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9

0045218 - Modernizace školní kuchyně - etapa II

Akce ukončena.

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2

0045329 - Rekonstrukce rozvodů ZTI včetně stavebních úprav

Akce probíhá.

0045330 - Rekonstrukce chodby a jídelny v 1. NP

Akce probíhá.

SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1

0044848 - Rekonstrukce fasády detašovaného pracoviště Duškova 7

Akce probíhá.

0045219 - Rekonstrukce kotelny

Akce ukončena.

0045326 - Pořízení turniketů s termin. pro měření tělesné teploty

Akce ukončena.

0045628 - Rekonstrukce hav. stavu kotelny - Duškova 7, P5

Akce ukončena.

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0043485 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech

Akce probíhá.

0044507 - Rekonstrukce učeben pro obor Fotograf

Akce probíhá.

0045024 - Instalace systému řízení provozu školy

Akce probíhá.

0045230 - Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou

Akce probíhá. Jde o pilotní projekt přeměny objektu na energeticky soběstačnou budovu, který je spolufinancován z OPPPR. Z celkové alokované částky již byly vyčerpány tři čtvrtiny prostředků. Předpokládá se dokončení stavebních prací v roce 2021.

0045325 - Nákup výukových simulátorů

Akce ukončena.

0045346 - Antivirová ochrana a centrální archivace dat

Akce ukončena.

0045347 - Vybudování Polytechnického hnízda č. 3

Akce ukončena.

0045383 - EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt Novovysočanská

Akce probíhá. V roce 2020 proběhly přípravné práce a výběr dodavatele, realizace se předpokládá v roce 2021 po ukončení topné sezóny.

0045629 - Rek. rozvodů teplé, studené a top. vody Poděbradská 1

Při rekonstrukci bude vyměněno potrubí uzavírací armatury a ventily v topném kanálu a výměňkové stanici. Akce ukončena.

0045631 - Vybudování dílny pro výuku oboru vzdělávání krejčí

Jedná se o přestavbu části kinosálu na učebnu oboru vzdělávání krejčí. Akce ukončena.

0045632 - Rek. prostor pro výuku teoretických předmětů

Při havárii vnitřních rozvodů došlo k propadu podlah a narušení statiky objektu. Jedná se o komplexní rekonstrukci vnitřní dispozice včetně veškerých technologických rozvodů. Akce ukončena.

0045694 - Pořízení multifunkčního pracoviště - odborná výuka

Akce ukončena.

0045780 - Havarijní rekonstrukce vnitřních prostor

Jedná se o rekonstrukci prostor v zadním traktu budovy Novovysočanská, které jsou v havarijním stavu. Komplexní rekonstrukce zahrnuje nové dispoziční řešení, elektroinstalace, vytápění, podlahy, odkanalizování, osvětlení. Vznikne uzavřený komplex dílny, sociálních zařízení a šatny pro výuku odborného výcviku. Akce ukončena.

0045781 - Rek. sociálního zařízení a přístupového schodiště

Jde o rekonstrukci sociálního zařízení v prostoru odborného vyučování v budově Poděbradská 3. Komplexní rekonstrukce zahrnuje mimo jiné II. etapu rekonstrukce přístupového schodiště. Akce ukončena.

0045783 - Rekonstrukce elektroinstalace a podlah

Akce zahrnuje rekonstrukci elektroinstalace včetně přípravy na datové rozvody k jednotlivým pracovním stolům a související rekonstrukci podlah pro učebnu přírodních věd. Akce je ukončena.

0045791 - Stavební rekonstrukce učeben CIV

Jedná se o rekonstrukci 4 učeben CIV. Zahrnuje projektovou a inženýrskou činnost, bourací práce, rekonstrukci povrchů stěn a podlah, dodávku sanitární techniky, repase otopné soustavy, nové rozvody elektro a malování. Akce ukončena.

0045792 - Akustické panely do učeben CIV

Dodávka a montáž akustických panelů do 4 učeben CIV podle projektu rekonstrukce. Akce ukončena.

0045793 - Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách CIV

Dodávka a montáž osvětlení a nové elektroinstalace pro 4 učebny CIV podle projektu rekonstrukce, které není součástí vysoutěžené dodávky. Akce ukončena.

0045800 - Vybudování vzduchotechniky v tělocvičně

Jde o vybudování vzduchotechniky v prostorách pro výuku tělesné výchovy v budově Pod Balkánem 599. Akce zahrnuje vybudování vzduchotechniky v tělocvičně, posilovně a přilehlých sociálních zařízeních se strojovnou na střeše objektu, dále nové přívody elektrické energie a modernizaci stávajících prvků přirozeného přívodu vzduchu. Rekonstrukce je havarijní akcí v důsledku kontroly krajské hygienické stanice, v případě nerealizace hrozí uzavření prostor hygienou. Akce ukončena.

2470673 - Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – bourací a stavební práce, trafostanice, fotovoltaická elektrárna, kontejner pro bateriový systém, geotermální vrty.

SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0044441 - Stavební úprava učebny č. 2 pro Polytechnické hnízdo

Akce probíhá.

0044442 - Stavební úprava učebny č. 1 pro Polytechnické hnízdo

Akce probíhá.

0044784 - Rekonstrukce malé kovárny

Realizace je před dokončením, zbývá odstranit vady a nedodělky. Poté bude následovat konečná fakturace.

0044785 - Velká kovárna - dofinancování projektu OP PPR

Akce ukončena.

0045340 - Stavební úpravy multimediální učebny

Akce ukončena.

0045341 - Stavební úpravy stacionární digitální učebny

Akce ukončena.

0045342 - Stavební úpravy mobilní digitální učebny

Akce ukončena.

0045343 - Stavební úpravy 3D učebny

Akce ukončena.

0045460 - Elektronické zabezpečení objektu Kovářská

Akce ukončena.

0045461 - Elektronické zabezpečení objektu Pod Táborem

Akce ukončena.

0045462 - Rekonstrukce dveří a vstupní haly

Akce ukončena.

0045463 - Stavební úpravy polytechnických hnízd

Akce ukončena.

0045486 - Modernizace počátečního odborného vzdělávání

Finanční prostředky byly organizaci převedeny na podzim 2020 na výstavbu centra. Jedná se o dofinancování příspěvku poskytnutého dánským nadačním fondem VILLUM FONDEN ve výši 40 mil. Kč.

0045658 - Oplocení areálu Pod Táborem

Akce ukončena.

0045689 - Pořízení formátovací pily a dvouválcové brusky

Akce probíhá, byla uhrazena záloha dodavateli, zboží bude dodáno a vyúčtováno začátkem roku 2021.

0045785 - Elektronické zabezpečení objektu Na Výsluní

Zabezpečení objektu Na Výsluní 6 dle doporučení auditu MHMP. Jedná se o vstupní systém, bezpečnostní kamery, doplnění školního rozhlasu, požární hlásiče atd. Již proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Akce ukončena.

2540879 - Modernizace kováren pro rozvoj praktických odborných činností

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vzduchotechnika, elektro a PSV dodávky, úpravy povrchů.

SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY

0044938 - Proj. dokumentace pro učebny polytechnických hnízd

Akce ukončena.

0044971 - Pořízení diagnostického zařízení pro opravy motorových vozidel

Akce ukončena.

0044972 - Pořízení nákladního automobilu

Akce ukončena.

0045257 - Instalace kognitivních světel

Akce ukončena.

0045443 - Stavební úpravy prostor dílen

Akce ukončena.

0045444 - Instalace akustického podhledu a kognitivních světel

Akce ukončena.

0045701 - Pořízení zařízení pro měření karosérií vozidel

Akce ukončena.

2360549 - Modernizace zařízení - 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – stavební práce, dodávky, rozvody, pracovní stanice.

2541025 - Modernizace elektrotechnické laboratoře

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – pozemky, stavba a vybavení.

SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ

0045450 - Stavební úpravy střechy Dubečská

Akce ukončena.

0045624 - Stravební úpravy podlahy tělocvičny

Na základě znaleckého posudku havarijního stavu podlahy tělocvičny bylo doporučeno celou podlahovou krytinu vyměnit a provést kompletní rekonstrukci dle bezpečnostních nařízení pro provozování školní tělocvičny. Akce ukončena.

0045671 - Odstranění budovy č. 3 – Průhonická

Akce ukončena.

0045699 - Pořízení vybavení do učebny digitální techniky

Akce ukončena.

2540864 - Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – vertikální obráběcí centrum včetně příslušenství.

SŠ NÁHORNÍ P8

0045252 - Instalace slaboproudých rozvodů

Akce ukončena.

0045344 - Pořízení kancelářských kopírek

Akce ukončena.

0045345 - Pořízení centrální klimatizace

Akce ukončena.

0045636 - Rek. učebny auly

Celková oprava učebny auly z důvodu havarijního stavu podlahy, elektrorozvodů a světel. Akce ukončena.

0045643 - Investiční vybavení učebny – auly

Výměna nefunkčního vybavení auly, které již neodpovídá hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Akce ukončena.

0045687 - Pořízení vybavení do odborných učeben

Akce ukončena.

2540952 - I naši žáci potřebují kvalitní technické zázemí

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – pomůcky a vybavení specializovaných učeben.

SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10

0045047 - Modernizace zabezpečovacího systému

Akce ukončena.

0045324 - Rekonstrukce učeben a společných prostor

Akce ukončena.

0045468 - Pořízení terminálu pro měření teploty osob

Akce ukončena.

2541114 - Vybudování odborné a jazykové učebny na SŠZ Ruská

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – el. rozvody, interaktivní displej, audio matice.

SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4

0045394 - Rekonstrukce WC Internát 3. NP

Akce ukončena.

0045395 - Rekonstrukce fasády sportovní haly

Akce ukončena.

0045451 - Pořízení tiskáren a WIFI

Akce ukončena.

0045635 - Elektroměrový rozvaděč

Akce ukončena.

SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA

0044299 - Zřízení celoroční venkovní učebny

Akce ukončena.

0045716 - Zakoupení el. konvektomatu - školní kuchyně

Akce ukončena.

2540999 - ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro 21.století

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – interaktivní tabule, speciální vybavení učeben, nábytek.

VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1

0045258 - Rozšíření protipožární signalizace

Akce ukončena.

0045294 - Rozšíření EZS

Akce ukončena.

0045310 - Rekonstrukce parteru uličních fasád

Akce ukončena.

0045409 - Zpracování studie na rekonstrukci školní kuchyně

Akce ukončena.

0045683 - Pořízení stroje pro diagnostiku vozidel

Akce ukončena.

0045684 - Pořízení diagnostického přístroje MV

Akce ukončena.

0045685 - Pořízení přenosného diagnostického přístroje

Akce ukončena.

0045686 - Pořízení výukového panelu pro ABS

Akce ukončena.

VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P1

0045717 - Učebna stacionární digitální

Rekonstrukce stacionární digitální učebny v Karlíně. Akce ukončena.

0045718 - Učebna 3 – mobilní

Rekonstrukce učebny mobilní. Akce ukončena.

0045719 - Učebna 2 – mediální

Rekonstrukce mediální učebny. Akce ukončena.

0045720 - Učebna 1 - 3D

Rekonstrukce učebny 3D. Akce ukončena.

VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7

0045690 - Pořízení šicích strojů

Akce ukončena.

VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1

0045464 - Pořízení klimatizace

Akce ukončena.

0045765 - Rekonstrukce prostor - učebna 3D - Moderní škola

Stavební úpravy včetně rekonstrukce slaboproudu i silnoproudu - podlahy, podhledy, osvětlení, zastínění, zavedení optické sítě včetně další infrastruktury místnosti - switch, zásuvky.

Akce ukončena.

0045796 - Rekonstrukce prostor pro výdejnu jídel

Rekonstrukce 6 místností v suterénu budovy školy, kde dojde ke zřízení výdejny jídel včetně jídelny s kapacitou 400 osob. Rekonstrukce zahrnuje novou elektroinstalaci, rozvody ZTI, hydroizolace a dále sanaci anglických dvorků, kde bude umístěna nákladní plošina pro manipulaci s termoboxy a odpadem, včetně odvodnění tohoto prostoru. Akce ukončena.

0045797 - Vybavení výdejny a jídelny

Jedná se o dodávku gastronomického zařízení pro nově zřizovanou jídelnu s výdejnou. Akce ukončena.

VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3

0045243 - Projekt na přebudování anglických dvorků

Akce ukončena.

0045244 - Revitalizace skladu řeziva

Akce ukončena.

0045245 - Repase a výroba replik dveří

Akce ukončena.

0045391 - Rekonstrukce podest hlavního schodiště

Akce ukončena.

0045392 - Autorský dozor a aktualizace projektu

Akce ukončena.

0045393 - Pořízení 3D techniky

Akce ukončena.

0045487 - Rekonstrukce elektro

Akce ukončena.

0045625 - Nákup a instalace Wi-fi v budově školy

Akce ukončena.

0045627 - Revitalizace sušárny dřeva

Akce ukončena.

0045630 - Projekt na rek. povrchů a dešť. kan. dvora školy

Akce ukončena.

0045649 - Revitalizace zázemí tělocvičny

Jedná se o zázemí tělocvičny v prvním suterénu školy - šatny studentů, úložné prostory na pomůcky a cvičební nářadí. Dále pak o přepracování schodiště do druhého suterénu k bazénu.
Akce ukončena.

0045659 - Vybavení pro dýchování nábytku

Jedná se o moderní technologii, která nahradí původní zastaralou a umožní dýchování nábytku.
Akce ukončena.

VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESEL

0044838 - Zpracování projektové dokumentace budovy školy

Akce ukončena.

0045404 - Instalace zábran proti ptactvu

Akce ukončena.

VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3

0045448 - Zpracování projektové dokumentace na rek. fasády

Akce ukončena.

0045763 - Rek. umělého kamene na budově

Jedná se o rekonstrukci umělého kamene na budově. Budova byla navržena ve 30. letech minulého století, je historicky cenná. Proto je třeba zachovat původní vzhled za použití umělého kamene. Současná vrchní vrstva, která byla zafixována stříkanou neprodyšnou vrstvou, uzavírá možnost průchodu vlhkosti směrem z budovy. Akce ukončena.

2540945 - Učebna výpočetní techniky a digitální výuka v uměleckých oborech

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – interaktivní displej, specializované PC učební technologie.

VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10

0045676 - Rekonstrukce vjezdové brány a oplocení

Rekonstrukce vjezdových brány a poškozených plotových sekcí. Akce ukončena.

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4

0044136 - Rekonstrukce školní kuchyně

Akce probíhá. Rekonstrukce školní kuchyně je téměř před dokončením, které se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021.

0045248 - Revitalizace školní kuchyně

Revitalizace školní kuchyně je téměř před dokončením, které se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021.

VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1

0045497 - Sanace suterénních prostor objektu Hellichova 22

Sanační úpravy havarijního stavu suterénních prostor, kde jsou vlhké obvodové zdi a střední zdi.

Akce ukončena.

0045498 - Sanace suterénních prostor obj. Maltéžské nám. 16

Stavební úpravy pro zřízení učebny. Akce ukončena.

0045638 - Pořízení AV techniky do sálu

Akce ukončena. Pořízení nové interaktivní tabule, projektoru, plátna a ozvučení systému přednáškového sálu.

0045759 - Pořízení plotru pro potisk deskových materiálů

Pořízení plotru pro zajištění výuky vzdělávacího programu Design obalů a tiskových technologií. Akce ukončena.

2540973 - Modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – interaktivní projektor, bezodtahová digestoř a další specializované vybavení.

VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská P2

0044921 - Vypracování projektové dokumentace výtahu

Akce ukončena.

0045456 - Pořízení dvou konvektomatů

Akce ukončena.

0045618 - Vybudování nového osvětlení v tělocvičně

Akce ukončena.

0045682 - Pořízení rmutovačky a houskovače

Akce ukončena.

0045808 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku

Akce ukončena.

VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9

0045099 - Pořízení vnějšího stínění objektu-již. strana

Akce ukončena.

0045222 - Zateplení části jižní fasády školy

Akce ukončena.

0045263 - Upgrade SW Gordic

Akce ukončena.

0045264 - Zabezpečení areálu školy

Akce ukončena.

0045301 - Výměna osvětlení ve výukových místnostech

Akce ukončena.

0045401 - Akustické a stavební úpravy prostor

Akce probíhá, je krátce před dokončením, které se předpokládá začátkem roku 2021.

0045725 - Výzva č. 146 OPŽP

Akce ukončena.

0045726 - Energetický posudek - výzva OPŽP 146

Akce ukončena.

0045799 - Rekonstrukce parteru školy

Akce ukončena.

VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6

0045637 - Rekonstrukce osvětlení

Rekonstrukce osvětlení a instalace kognitivních osvětlovacích těles v učebnách. Akce ukončena.

0045673 - Rekonstrukce učeben

Rekonstrukce učeben - akustika, obklady, podhledy, kryty. Akce ukončena.

0045674 - Rekonstrukce podlah ve 4 učebnách

Rekonstrukce podlah v havarijním stavu. Akce ukončena.

ZUŠ BISKUPSKÁ P1

0045758 - Rekonstrukce havarijního stavu školního dvora

Stavební úpravy - odstranění povrchu, odvodnění včetně drenáže, vyspádování povrchu dvora, oprava soklu fasády, položení betonové dlažby a výměnu vjezdové brány za bránu s elektrickým pohonem. Akce ukončena.

ZUŠ DUNICKÁ P4

0044780 - Úprava vstupu a schodišťového prostoru

Akce ukončena.

0045396 - Rekonstrukce inženýrských sítí

S ohledem na delší časové období potřebné k zajištění projednání akce s dotčenými orgány státní správy a vyřízení stavebního povolení a další řízení u stavebního úřadu Praha 4 nemohly být práce na rekonstrukci zahájeny dle původního plánu v roce 2020. Akce bude zahájena v roce 2021 s ohledem na klimatické podmínky.

0045623 - Rekonstrukce tanečního sálu

Akce ukončena.

ZUŠ ILJI HURNÍKA P2

0045465 - Pořízení koncertního křídla

Akce ukončena.

ZUŠ JANA HANUŠE P6

0045235 - Pořízení klimatizace učeben

Akce ukončena.

0045678 - Pořízení harfy

Akce ukončena.

0045774 - Elektromobily pro Prahu

Akce probíhá. Vlivem situace ohledně Covid-19 nabrala akce Elektromobily pro Prahu značné zpoždění, proto budou přidělené finanční prostředky využity až v průběhu března 2021.

ZUŠ KLAPKOVA P8

0045477 - Pořízení klavíru

Akce ukončena.

ZUŠ KŘTINSKÁ P4

0045275 - Pořízení VZT v podkrovních prostorech

Akce ukončena.

0045403 - Vybudování klimatizace v učebnách 2. NP

Akce ukončena.

ZUŠ OLEŠSKÁ P10

0045059 - Rekonstrukce kotelny

Akce ukončena.

0045402 - Rekonstrukce větrání učeben

Akce ukončena.

ZUŠ POPELKA P5

0045384 - EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt Na Popelce

Akce ukončena.

ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5

0045390 - Rekonstrukce dvorního traktu

S ohledem na delší časové období potřebné k zajištění projednání akce s dotčenými orgány státní správy, vyřízení stavebního povolení a další řízení u stavebního úřadu nemohly být práce na rekonstrukci zahájeny dle původního plánu v roce 2020. Akce bude zahájena v roce 2021 s ohledem na klimatické podmínky.

ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4

0045266 - Rekonstrukce střechy tělocvičny

Akce ukončena.

0045267 - Rekonstrukce střechy jídelny

Akce ukončena.

0045406 - Rekonstrukce střechy

Akce ukončena.

0045469 - Rekonstrukce střechy - učebnový objekt I

Akce ukončena.

ZŠ LOPES ČIMICE P8

0045256 - Pořízení diagnostického nástroje SON-R

Akce ukončena.

ZŠ LUŽINY P5

0044230 - Zřízení venkovní učebny

Akce ukončena.

ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU NÁM. MÍRU P2

0045076 - Vybavení školy kamerami a zobrazovací technikou

Akce ukončena.

0045466 - Pořízení zvedáku pro žáky na vozíku

Akce ukončena.

ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE

0045217 - Výměna vchodových dveří ZŠ Poznaňská

Akce ukončena.

0045337 - Vybudování přípojky vody do venkovní učebny

Akce ukončena.

ZŠ RUŽINOVSKÁ P4

0044781 - Výstavba odborné venkovní učebny

Akce ukončena.

ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ

0045777 - Rekonstrukce havárie střechy

Akce ukončena.

ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P6

0045216 - Venkovní odborná učebna - projektová dokumentace

Akce ukončena.

0045397 - Rekonstrukce opěrné zdi

Akce ukončena.

0045722 - Venkovní odborná učebna - obklad stěn

Akce ukončena.

ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU P8

0045405 - Instalace klimatizace

Akce ukončena.

ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10

0045645 - Rek. oplocení školy Přípotoční

Akce ukončena.

ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOVU

0045721 - Polytechnická stavebnice do venkovní učebny

Akce ukončena.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| | | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | rok 2020 | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývající požadavek celkem |
| | | | | | | RS | RU | | | | | | |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 2430562 | OPPPR - Rekonstrukce hospodářské | 11 355,80 | 10 582,49 | 0,00 | 393,80 | 393,81 | 100,00 | | | 0,00 | 379,51 | |
| MHMP - FON | 2430569 | OPPPR - Sociální bydlení v Praze - Tře | 16 527,00 | 6 491,74 | 0,00 | 5 000,00 | 4 950,72 | 99,01 | | | 0,00 | 5 035,26 | |
| MHMP - FON | 2430589 | OPPPR - H 4.0 Kulturně - komunitní ce | 17 515,80 | 10 040,86 | 0,00 | 3 147,00 | 3 146,78 | 99,99 | | | 0,00 | 4 327,94 | |
| MHMP - FON | 2510679 | Police Card Club, z.s. | 748,00 | 400,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 174,00 | |
| MHMP - FON | 2510709 | GULE - Gastronomie Umožňující Lidem | 552,20 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 52,20 | |
| MHMP - FON | 2510748 | Sociální podnik Maple Crown | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 43,20 | |
| MHMP - FON | 2520881 | Rekonstrukce objektu Centra sociální | 27 683,00 | 301,29 | 0,00 | 16 420,60 | 5 459,67 | 33,25 | | | 0,00 | 10 961,11 | |
| MHMP - FON | 2520886 | Krizová pomoc efektivněji | 570,00 | 156,50 | 0,00 | 206,80 | 178,11 | 86,13 | | | 0,00 | 206,70 | |
| MHMP - FON | 2520890 | Rozvoj a posílení aktivit komunitního | 18 942,60 | 6 364,26 | 0,00 | 6 300,00 | 6 050,63 | 96,04 | | | 0,00 | 6 278,34 | |
| MHMP - FON | 2520903 | Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní | 3 649,80 | 1 400,00 | 0,00 | 1 372,40 | 1 217,73 | 88,73 | | | 0,00 | 877,40 | |
| MHMP - FON | 2520905 | Přívětivé bydlení v azylovém domě na | 58 182,40 | 18 889,20 | 0,00 | 19 646,60 | 775,52 | 3,95 | | | 0,00 | 19 646,61 | |
| MHMP - FON | 2520907 | KC Duhový tandem | 10 362,80 | 3 430,00 | 0,00 | 3 466,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 466,40 | |
| MHMP - FON | 2520908 | Komunitní žižkovský kostel a nízkoprá | 19 212,20 | 14 212,20 | 0,00 | 5 000,00 | 2 503,17 | 50,06 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2520914 | Komunitní centrum Údolní | 4 412,20 | 4 050,69 | 0,00 | 180,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 181,12 | |
| MHMP - FON | 2520915 | Tamtam - moderní, jedinečné a efektiv | 2 779,40 | 909,48 | 0,00 | 918,20 | 90,32 | 9,84 | | | 0,00 | 951,73 | |
| MHMP - FON | 2520918 | Nákup vozidla pro terénní práci na ote | 2 600,00 | 820,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 890,00 | |
| MHMP - FON | 2550854 | OPPPR - Vybudování pekárny jako so | 5 549,60 | 1 998,65 | 0,00 | 1 750,00 | 1 728,81 | 98,79 | | | 0,00 | 1 800,95 | |
| MHMP - FON | 2551159 | Sociální podnik - cukrárna a bistro Oll | 4 952,60 | 1 031,81 | 0,00 | 1 910,40 | 1 843,40 | 96,49 | | | 0,00 | 2 010,40 | |
| MHMP - FON | 2551319 | Úklidové služby sociálního podniku S | 3 723,60 | 900,00 | 0,00 | 1 411,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 411,80 | |
| MHMP - FON | 2551325 | Založení centra pohybových aktivit - s | 4 345,80 | 1 300,00 | 0,00 | 1 523,00 | 1 522,81 | 99,99 | | | 0,00 | 1 522,80 | |
| MHMP - FON | 2551327 | Sociální podnik Resto Servis s.r.o. | 5 538,20 | 1 754,83 | 0,00 | 1 852,00 | 1 806,56 | 97,55 | | | 0,00 | 1 931,37 | |
| MHMP - FON | 2551331 | Můj úspěch - sociální podnik pro (re)s | 5 572,80 | 1 300,00 | 0,00 | 2 458,40 | 736,89 | 29,97 | | | 0,00 | 1 814,20 | |
| MHMP - FON | 2551332 | Ozvučovací agentura SERENDIPITY P | 7 035,80 | 1 217,79 | 0,00 | 3 878,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 939,21 | |
| MHMP - FON | 2551335 | Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - k | 2 183,00 | 449,40 | 0,00 | 1 733,60 | 1 705,27 | 98,37 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2551347 | Charita chráněné pracoviště - vznik tří | 3 445,60 | 0,00 | 0,00 | 1 722,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 722,80 | |
| MHMP - FON | 2551350 | Chráněné nudle | 3 254,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254,00 | 923,00 | 40,95 | | | 0,00 | 1 000,00 | |
| MHMP - FON | 2551352 | PUNK COFFEE | 5 130,40 | 0,00 | 0,00 | 3 715,20 | 2 790,35 | 75,11 | | | 0,00 | 1 415,20 | |
| MHMP - FON | 2761644 | Vznik Komunitního centra MANA | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2761645 | Vznik Komunitního centra ČCE Smích | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2761646 | Vznik Komunitního centra Vráťa | 5 284,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 642,00 | |
| MHMP - FON | 2761647 | Komunitní centrum sv. Anežky | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2761648 | Rekonstrukce objektu B.Bureše Armá | 4 999,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759,00 | 9 265,05 | 94,94 | | | 0,00 | -4 760,00 | |
| MHMP - FON | 2761649 | Komunitní centrum Kunratice | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2761651 | Komunitní centrum Ostromečská - Pra | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 923,65 | 98,47 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2761652 | Výstavba komunitního centra Lhotka | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem | | | 285 856,60 | 88 401,17 | 0,00 | 129 533,20 | 61 912,26 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 922,27 | |

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|----------------------|---|-----------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|--|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | rok 2020 | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem | |
| | | | | | RS | RU | | | | | | | |
| MHMP - HOM | 0041932 | Rek. ČOV Nem. Na Bulovce | 80 000,00 | 14 563,80 | 46 780,20 | 46 780,20 | 108,90 | 0,23 | | | 0,00 | 18 656,00 | |
| MHMP - HOM | 0042548 | Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce | 500 000,00 | 11 960,00 | 8 000,00 | 13 000,00 | 6 599,10 | 50,76 | | | 0,00 | 475 040,00 | |
| MHMP - HOM | 0042549 | Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurg | 500 000,00 | 34 839,53 | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 200,69 | 54,00 | | | 0,00 | 435 160,47 | |
| MHMP - HOM | 0043955 | Bulovka - rek. ubytovny sester | 250 000,00 | 550,55 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 244 449,45 | |
| MHMP - HOM | 0043956 | Investice v areálu Nem. Na Bulovce | 300 000,00 | 79 435,70 | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 704,38 | 69,41 | | | 0,00 | 170 564,30 | |
| MHMP - HOM | 0044041 | Stavby pro řešení bezdomovectví | 20 000,00 | 474,14 | 15 000,00 | 15 000,00 | 108,47 | 0,72 | | | 0,00 | 4 525,86 | |
| MHMP - INV | 0008211 | Administrativně-technická budova ZZS | 500 000,00 | 62 334,69 | 13 000,00 | 13 000,00 | 730,30 | 5,62 | | | 0,00 | 424 665,31 | |
| MHMP - INV | 0040506 | DPS Nebušice-rozšíření | 17 000,00 | 1 314,35 | 0,00 | 2 000,00 | 140,89 | 7,04 | | | 0,00 | 13 685,65 | |
| MHMP - INV | 0041703 | DC Paprsek - Rokytka | 140 000,00 | 3 902,50 | 8 000,00 | 8 000,00 | 77,02 | 0,96 | | | 0,00 | 128 097,50 | |
| MHMP - INV | 0041799 | Domov seniorů Dolní Počernice | 120 000,00 | 3 165,10 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 116 334,90 | |
| MHMP - INV | 0041929 | Domov pro seniory Krč II | 261 000,00 | 886,02 | 9 000,00 | 9 000,00 | 352,52 | 3,92 | | | 0,00 | 251 113,99 | |
| MHMP - INV | 0042692 | Výstavba domků Odlochovice | 35 000,00 | 1 984,15 | 0,00 | 500,00 | 424,49 | 84,90 | | | 0,00 | 32 515,85 | |
| MHMP - INV | 0042872 | Dům seniorů Bohnice | 390 000,00 | 2 525,27 | 0,00 | 5 000,00 | 3 886,76 | 77,74 | | | 0,00 | 382 474,74 | |
| MHMP - INV | 0042979 | Terezín - rek. objektu Pražská | 24 500,00 | 808,50 | 20 500,00 | 19 500,00 | 13,26 | 0,07 | | | 0,00 | 4 191,50 | |
| MHMP - INV | 0043258 | Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská | 48 000,00 | 56,57 | 3 000,00 | 3 000,00 | 807,30 | 26,91 | | | 0,00 | 44 943,43 | |
| MHMP - INV | 0044119 | Palata II - výstavba budovy | 381 391,06 | 671,34 | 29 000,00 | 29 000,00 | 21,78 | 0,08 | | | 0,00 | 351 719,72 | |
| MHMP - INV | 0045150 | Terezín - rek. objektu Dlouhá | 40 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 39 000,00 | |
| MHMP - INV | 0045502 | Terezín - rek. objektu 28. října | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 39 500,00 | |
| MHMP - SOV | 0044042 | Rezerva 2020 - 2022 | 210 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 24 672,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 185 328,00 | |
| MHMP - SOV | 0044655 | Rekonstrukce objektu Šolínova - projekt | 7 000,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 7 000,00 | |
| MHMP - SOV | 0045151 | Centrální nákup vozidel PO 2020 - 2022 | 26 318,00 | 0,00 | 5 224,00 | 26 318,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - ZDR | 0045152 | Rezerva 2020 - ZDR | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 4 301,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 62 698,40 | |
| MHMP - ZDR | 0045253 | Pořízení plicních ventilátorů - 3 ks | 1 039,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,00 | 1 039,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - ZDR | 0045417 | PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. plzeň | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 100 000,00 | |
| MHMP - ZDR | 0045613 | Pořízení monitorovacího systému, term | 2 411,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411,00 | 2 098,38 | 87,03 | | | 0,00 | 0,00 | |
| CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | 0045804 | Rek. stávajícího objektu na NDC Maleš | 26 680,00 | 0,00 | 0,00 | 26 680,00 | 26 680,00 | 100,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | 2520888 | Modernizace azylového domu Sklonov | 29 081,20 | 4 268,44 | 0,00 | 11 623,50 | 7 757,63 | 66,74 | 7 212,94 | 5 858,34 | 0,00 | 7 330,92 | |
| CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | 2520889 | Modernizace AD v objektech Šromova | 58 444,60 | 7 364,95 | 0,00 | 23 810,70 | 21 935,12 | 92,12 | 21 504,29 | 13 014,77 | 0,00 | 14 254,18 | |
| CS A DD CH.MASARYKOVÉ | 0043954 | Rekonstrukce zahrady | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | |
| CS A DD CH.MASARYKOVÉ | 0045601 | Sanace suterénu I. etapa | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
| CS A DD CH.MASARYKOVÉ | 0045602 | Venkovní visutá terasa | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 100,00 | 11,38 | 0,00 | 0,00 | -28,00 | |
| CS A DD CH.MASARYKOVÉ | 0045811 | Provozní vozidlo I. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOMOV MAXOV | 0043973 | Energeticky úsporná renovace obj. čp | 7 269,00 | 1 022,23 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00 | 3 750,00 | 1 547,22 | 0,00 | 949,55 | |
| DOMOV MAXOV | 0044640 | Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181 | 3 000,00 | 76,38 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | -1,37 | |
| DOMOV RUDNÉ U NEJDJKU | 0045140 | Výměna elektrických zařízení v kuchyni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 486,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÉHO | 0045816 | Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce | 20 677,00 | 0,00 | 0,00 | 20 677,00 | 20 677,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOMOV ZVÍKOVCEKÁ KYTIČKA | 0045815 | Přestavba stávajícího objektu "Křižov | 11 917,00 | 0,00 | 0,00 | 11 917,00 | 11 917,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOZP LEONTÝN | 0043979 | Výměna elektroinstalace a interní bez | 24 300,00 | 926,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 9 728,68 | 0,00 | 13 645,03 | |
| DOZP LOCHOVICE | 0045141 | Výbud. TV rozvodu bud. E a C pro DV | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOZP SULICKÁ | 0043702 | Pořízení přípojky nízkého napětí | 2 699,90 | 323,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 152,70 | 0,00 | 2 223,96 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|-----------|-----------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | |
| DOZP SULICKÁ | 0045142 | Pořízení protipožárních dveří | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOZP SULICKÁ | 0045143 | Pořízení velkokapacitních praček | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00 | 1 489,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DS DOBŘICHOVICE | 0042536 | Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichov | 95 500,00 | 2 909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 85,91 | 0,00 | 92 504,35 |
| DS DOBŘICHOVICE | 0043999 | Vybavení nové přístavby a rek. stáv.bu | 15 087,00 | 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 132,29 | 0,00 | 14 543,06 |
| DS HEŘMANŮV MĚSTEC | 0044643 | Rekonstrukce otopného systému | 22 000,00 | 7 878,72 | 7 542,00 | 7 542,00 | 7 542,00 | 100,00 | 6 713,18 | 321,28 | 0,00 | 6 258,00 |
| DS HEŘMANŮV MĚSTEC | 0045290 | Restaurování balkonu v jižním křídle | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 330,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DS HEŘMANŮV MĚSTEC | 0045492 | Obnova vybavení a zařízení po povodni | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 14 005,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZR TEREZÍN | 0044644 | Devítimístné vozidlo | 1 500,00 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 367,40 | 0,00 | 84,81 |
| DZR TEREZÍN | 0045144 | Polohovací lůžka s antidekubitní matr. | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 1 767,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DpS ZAHRADNÍ MĚSTO | 0043785 | Nákup 6ks velkokap. praček a 3ks suš | 4 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 3 077,95 | 0,00 | 1 520,05 |
| DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ | 0044018 | Rekonstrukce pokojů | 2 000,00 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 89,54 | 0,00 | 1 820,96 |
| DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ | 0044019 | Revital. zahrady v obj. Thákurova a vý | 21 500,00 | 1 465,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 14 010,31 | 0,00 | 6 024,26 |
| DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ | 0045289 | Rekonstrukce budov Šolínova - přípra | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 | 539,11 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| DpS HORTENZIE | 0044020 | Rekonstrukce dveří | 2 650,00 | 95,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 386,68 | 0,00 | 167,73 |
| DpS HORTENZIE | 0044520 | DS Hortenzie - venkovní úpravy | 11 000,00 | 844,58 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 | 3 709,70 | 0,00 | 2 445,72 |
| DpS HÁJE | 0045291 | Dodávka a montáž EPS na budově B | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 100,00 | 1 126,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DpS HÁJE | 0045292 | Rekonstrukce hlavního vodovodního | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 100,00 | 2 907,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DpS KRČ | 0044649 | Rekonstrukce lapače tuků | 3 500,00 | 2 660,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 775,70 | 0,00 | 63,94 |
| DpS MALEŠICE | 0044650 | Modernizace kotelny v budově B č.p. 5 | 7 700,00 | 165,77 | 6 834,20 | 6 834,20 | 6 834,20 | 100,00 | 6 546,90 | 0,00 | 0,00 | 700,03 |
| DpS NOVÁ SLUNEČNICE | 0045145 | Zřízení výlevky v ergodlíně | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DpS ĎÁBLICE | 0043569 | Rek. koupelen a pořiz. sprchových lůž | 6 995,00 | 6 197,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 374,75 | 0,00 | 422,30 |
| DpS ĎÁBLICE | 0045146 | Rekonstrukce prádelny včetně vybave | 6 785,00 | 0,00 | 6 785,00 | 6 785,00 | 6 785,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0044331 | Vybudování pracovních dílen | 10 000,00 | 965,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 915,40 | 0,00 | 7 118,83 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0044654 | Rek. pobyt. prostor den.stacionáře-stř | 5 500,00 | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 5 302,33 | 0,00 | 55,50 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0045147 | Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR | 40 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | 793,05 | 0,00 | 0,00 | 36 400,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0045148 | Rekonstrukce vzduchotechniky středí | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0045149 | Stropní zvedací systém - středisko Pr | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 1 177,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS | 0045281 | Kolejnicový systém - středisko DAR | 573,40 | 0,00 | 0,00 | 573,40 | 573,40 | 100,00 | 573,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| METROPOLITNÍ ZDRAV. SB | 0045812 | Provozní vozidlo | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0041398 | Rek. stoupaček | 16 580,50 | 9 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 4 765,82 | 0,00 | 2 101,07 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0042151 | Rek.sociálních zařízení na pokojích p | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 3 469,05 | 0,00 | 30,95 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0042512 | Rek.světelných okruhů na pokojích p | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 857,21 | 0,00 | 22,79 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0042848 | Rek. rozvodů medicínálních plynů | 5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 5 631,08 | 0,00 | 176,92 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045232 | Vybudování EPS | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | 3 771,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045285 | Pořízení vozidla k přepravě materiálu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 938,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045286 | Nákup nových serverů a síťových pro | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 | 947,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045287 | Vybudování nové kotelny | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 1 988,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045288 | Vybudování nové bojlerovny | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 1 332,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045418 | Klimatizace nemocničních pokojů | 3 699,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699,00 | 3 699,00 | 100,00 | 3 652,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045419 | Elektrický zvedák | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | rok 2020 | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | RS | RU | | | | | | |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045420 | Pořízení CRP přístroje | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 71,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045421 | Pořízení EKG s vozíkem | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 143,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045422 | Pořízení TK holter | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045423 | Pořízení EKG holter | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045424 | Pořízení převazových vozků | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045425 | Pořízení myček podložních mís | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00 | 598,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ | 0045426 | Pořízení defibrilátorů | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0043269 | Rozvodné skříně - 3. a 6. patro poliklin | 1 500,00 | 107,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 1 370,43 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0043376 | Protialkohol.ZS - celková rekonstrukc | 22 105,30 | 550,22 | 0,00 | 12 105,30 | 12 105,25 | 100,00 | 9 312,00 | 9 449,78 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0043966 | Rek. prádelny | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 392,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0044698 | Komplet.obnova disk.pole,serverů,US | 2 720,00 | 1 806,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 130,89 | 0,00 | 782,68 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045153 | Dermatoskop | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045154 | Digitální panoramatický RTG s přímou | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 444,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045155 | Elektronický objednávací systém pro pa | 1 573,00 | 0,00 | 1 573,00 | 1 573,00 | 1 573,00 | 100,00 | 1 182,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045156 | Klimatizace lékárny a prodejny PZT | 1 427,80 | 0,00 | 1 427,80 | 1 427,80 | 1 427,80 | 100,00 | 560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045157 | Modernizace výtahu PZS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045158 | Modernizace výtahů | 1 936,00 | 0,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045159 | Monochromat. monitor pro primár. dia | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045160 | Postele a matrace PZS | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 100,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045161 | Pořízení chladicí techniky pro stravov | 907,00 | 0,00 | 907,00 | 907,00 | 907,00 | 100,00 | 314,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045162 | Pořízení zubařské soupravy | 1 089,00 | 0,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045163 | Rentgen - Sciagraf | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045164 | Trafo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045165 | Ultrazvukový přístroj 2D | 625,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045166 | Výměna vodovodních stoupaček na M | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045167 | Zřízení centrálního shromaždiště odpá | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045168 | Štěrbínová lampa | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 173,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR | 0045813 | Zátěžové EKG | 374,30 | 0,00 | 0,00 | 374,30 | 374,28 | 99,99 | 374,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PALATA-DOM.PRO ZRAK.P | 0044043 | Výstavba služebních bytů | 41 731,00 | 2 193,31 | 14 431,00 | 33 631,00 | 33 631,00 | 100,00 | 19 496,10 | 2 206,69 | 0,00 | 3 700,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM | 0043538 | Nákup sanitních vozidel RZP | 334 000,00 | 121 937,50 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 062,50 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM | 0043971 | Rekonstrukce budovy Nádražní | 39 600,00 | 1 137,25 | 5 380,00 | 5 380,00 | 936,00 | 17,40 | 0,00 | 816,54 | 0,00 | 32 266,21 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM | 0045203 | Vozidlo pro MU a KS | 5 984,50 | 0,00 | 0,00 | 5 984,50 | 5 984,42 | 100,00 | 5 984,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM | 0045226 | Pořízení vozidla na transport pacientů | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM | 0045231 | Pořízení mobilních lehátek Stretcher s | 1 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,00 | 1 192,00 | 100,00 | 1 189,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM | 0045254 | Pořízení víceúčelového vozidla | 2 312,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 100,00 | 2 294,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem | | | 5 124 178,56 | 394 774,90 | 656 597,20 | 704 211,50 | 340 987,32 | 48,42 | 127 411,61 | 93 242,76 | 0,00 | 3 931 949,42 |
| Celkem akce MČ | | | | | | 0,00 | 276 616,40 | 265 103,70 | 95,84 | | | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | rok 2020 | 1.1.-31.12.2020 | | |
| Celkem | | | 5 410 035,16 | 483 176,07 | 656 597,20 | 1 110 361,10 | 668 003,28 | 60,16 | 127 411,61 | 93 242,76 | 0,00 | 3 999 871,69 |

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Kapitálové výdaje

MHMP – FON

2430562 - OPPPR - Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu v Praze Hostivaři za účelem vybudování

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výstavba komunitního centra.

2430569 - OPPPR - Sociální bydlení v Praze – Třeboradicích

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – bytový dům, kuchyňská linka.

2430589 - OPPPR - H 4.0 Kulturně - komunitní centrum

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy objektu, nákup vybavení a nábytku.

2510679 - Police Card Club, z.s.

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2510709 - GULE - Gastronomie Umožňující Lidem Existovat

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2510748 - Sociální podnik Maple Crown

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2520881 - Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Stavební práce - rekonstrukce objektu.

2520886 - Krizová pomoc efektivněji

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup osobního automobilu, zimní kola a povinná výbava, scénotest.

2520890 - Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unita

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup pozemků a stavební práce.

2520903 - Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy objektu, nákup vybavení a nábytku.

2520905 - Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební práce, projektová dokumentace, automobil, zařízení a vybavení bytů.

2520907 - KC Duhový tandem

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2520908 - Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební práce, projektová dokumentace, stavebně konstrukční část, zdravotně technické instalace, vytápění.

2520914 - Komunitní centrum Údolní

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2520915 - Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – plynový kotel, server, interaktivní pomůcky pro práci s cílovou skupinou.

2520918 - Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogové scéně v hl. m. Praze

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2550854 - OPPPR - Vybudování pekárny jako sociálního podniku SPSJ s.r.o.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybavení pekárny, pracovní valy, myčka, váha, mrazicí skříň, lednice.

2551159 - Sociální podnik - cukrárna a bistro Ollies v Praze

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – gastro vybavení, IT a elektronika, dodávkový automobil.

2551319 - Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, s.r.o.

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2551325 - Založení centra pohybových aktivit - sociální podnik

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy objektu.

2551327 - Sociální podnik Resto Servis s.r.o.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – užitkový vůz, elektromobil.

2551331 - Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce nemovitosti, PC, notebook, tiskárna a další vybavení.

2551332 - Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o.

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2551335 - Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - kavárna s pražírnou v Praze

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup vybavení kavárny a pražírny.

2551347 - Charita chráněné pracoviště - vznik tří pracovišť

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2551350 - Chráněné nudle

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pracovní oblečení, nudlovací stroj, chladicí box, vakuovačka, balička, auto na rozvoz.

2551352 - PUNK COFFEE

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – mobil, počítač/notebook, pokladna, alarm, lednice a další vybavení.

2761644 - Vznik Komunitního centra MANA

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – obnova fasády objektů, terasa.

2761645 - Vznik Komunitního centra ČCE Smíchov

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy, plyn, zdravotní technika.

2761646 - Vznik Komunitního centra Vráťa

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2761647 - Komunitní centrum sv. Anežky

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2761648 - Rekonstrukce objektu B.Bureše Armády spásy

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební práce – rekonstrukce objektu.

2761649 - Komunitní centrum Kunratice

Nebylo ve 2020 čerpáno.

2761651 - Komunitní centrum Ostromečská - Praha Žižkov

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy, rekonstrukce, vybavení kuchyní, zpracování dokumentace.

2761652 - Výstavba komunitního centra Lhotka

Nebylo ve 2020 čerpáno.

MHMP - HOM

0041932 - Rekonstrukce čističky odpadních vod v Nemocnici Na Bulovce

Prostředky ve výši 46 780 tis. Kč jsou určeny na rekonstrukci a dostavbu a výstavbu areálu Nemocnice Na Bulovce.

Do konce r. 2018 byla dopracována dokumentace pro vydání stavebního povolení. Stavební povolení nabylo právní moci.

Zadávací řízení na výběr zhotovitele v tuto chvíli probíhá, v připomínkovém řízení je materiál ke schválení do RHMP. Zadávací řízení na výběr zhotovitele dosud nebylo ukončeno, čímž nedošlo k zahájení stavby. Probíhají jednání s ÚZSVM k budoucí směně majetku, další postup investiční akce není v tuto chvíli znám.

Čerpání k RU 0,23%, tj. ve výši 108,90 tis. Kč proběhlo na právní služby spojené s administrací veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací.

0042548 - Rekonstrukce kanálové sítě v areálu Nemocnice na Bulovce

Prostředky ve výši 8 000 tis. Kč na rok 2020 jsou určeny na zakázku Rekonstrukce kanalizační sítě v areálu Nemocnice Na Bulovce je zpracovávána projektová dokumentace, která bude během roku 2020 dokončena.

Rozpočet na r. 2020 ve výši 8.000 tis. Kč byl navýšen o 5 000 tis. Kč usnesením ZHMP č. 14/11 ze dne 03. 02. 2020 o převod nevyčerpaných prostředků r. 2019.

Dopracovává se projektová dokumentace, územní rozhodnutí bylo vydáno. Probíhají jednání s ÚZSVM k budoucí směně majetku, další postup investiční akce není v tuto chvíli znám.

Čerpání RU 50,76% tj. ve výši 6 599,10 tis. Kč proběhlo na inženýrskou činnost, zajištění územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení.

0042549 - Nemocnice Na Bulovce - rekonstrukce pavilonu č. 5 - chirurgie

Prostředky ve výši 30 000 tis. Kč jsou určeny na celkovou rekonstrukci pavilonu chirurgie. Aktuálně byla koncepce dokumentace k provedení stavební části rekonstrukce objektu, bylo vydáno stavební povolení na Energocentrum, u SP na rekonstrukci pavilonu 5 bylo zahájeno stavební řízení. Po jeho vydání bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Byla zpracována dokumentace pro provedení stavby. Probíhají jednání s ÚZSVM k budoucí směně majetku, dalším postup investiční akce není v tuto chvíli znám.

Čerpání k RU 54,00%, tj. ve výši 16 200,69 tis. Kč proběhlo na zpracování koncepce stavební dokumentace a vydání stavebního povolení, čístopis dokumentace - rekonstrukce pavilonu č. 5 a zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu.

0043955 - Bulovka - rekonstrukce ubytovny sester

Prostředky ve výši 5 000 tis. Kč - zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace.

V roce 2019 proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace - z výběrového řízení vzešel zhotovitel PD - firma B. B. D, materiál do Rady je zpracován a čeká se na pokyn k jeho předložení ke schválení Radou. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace zatím nebylo ukončeno, čímž nedošlo k zahájení plnění zakázky. Probíhají jednání s ÚZSVM k budoucí směně majetku, další postup investiční akce není v tuto chvíli znám. Čerpání proběhne v následujícím období.

0043956 - Investice v areálu Nemocnice Na Bulovce

Prostředky ve výši 50 000 tis. Kč jsou určeny na nezbytné investice v areálu (stav inženýrských sítí v areálu je v katastrofálním stavu). Na základě postupné pasportizace v areálu nemocnice vznikly oprávněné požadavky na investice pro obnovu areálu.

Budova č. 7 - dětské infekční oddělení,

Budova č. 7 - infekční klinika - technické zhodnocení budovy - vybudování vzduchotechniky a klimatizace,

Budova č. 7 - stavební úpravy 1. NP na prostory ambulance - příprava záměru,

Budova č. 10 - JIP interna – rekonstrukce,

Budova č. 10 - JIP interna - výměna oken,

Budova č. 10 - rekonstrukce obvodového pláště - zpracování PD,

Budova č. 5 - výtah je ve výrobě, předpokládaná realizace do 31. 10. 2020,

Budova č. 10 - zpracovává se PD s tím, že realizace evakuačního výtahu vchodu B bude do konce roku 2020,

Budova č. 3 - PD na evakuační výtah bude zpracována do konce roku 2020, realizace v roce 2021 dle přidělených finančních prostředků,

Budova č. 1 - zpracovává se PD, předpokládaná realizace výtahu je do konce roku 2020,

Budova č. 4 - PD na evakuační výtah bude zpracována do konce roku 2020, realizace v roce 2021 dle přidělených finančních prostředků,

Budova č. 7 - zpracování PD na rekonstrukci výtahu se předpokládá do konce roku 2020 s následnou realizací v roce 2021 dle přidělených finančních prostředků,

Budova č. 3 - ambulance ORL,

Budova č. 1 - přístavba a stavební úpravy vrátnice.

Pokračují výběrová řízení na dodavatele prací na realizace akce. Probíhají jednání s ÚZSVM k budoucí směně majetku, dalším postup investiční akce není v tuto chvíli znám.

Čerpání RU 69,41% tj. ve výši 34 704,38 tis. Kč proběhlo na rekonstrukci vzduchotechniky infekční kliniky, geodetické zaměření budov č. 23 a 26 a na uvolnění investičních záloh správci Liga servis.

0044041 - Stavby pro řešení bezdomovectví

Prostředky ve výši 15 000 tis. Kč jsou určeny na výkup domů a jejich rekonstrukci k umístění obyvatel bez domova po čas zimních měsíců.

Aktuálně je zpracována projektová dokumentace a probíhá inženýring na získání stavebního povolení. Momentálně ukončeno zadávací řízení na výběr zhotovitele externím administrátorem. Tisk na výběr zhotovitele č. R-38072 následně schválen Radou HMP dne 23. 11. 2020 pod číslem usnesení 2544. Nyní probíhá příprava smlouvy k podpisu.

Čerpání RU 0,72% tj. ve výši 108,47 tis. Kč proběhlo na právní služby, administrace - výběr zhotovitele a přípojky lodi Hermes.

MHMP - INV

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu. V objektu bude umístěno administrativní zázemí, školící centrum, dopravně - technický úsek a především řídicí centrum. Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/17 ze dne 28. 2. 2019 bylo rozhodnuto o pokračování v projektové a investiční přípravě stavby v lokalitě Prosek.

V roce 2020 INV MHMP zajistil v lokalitě Prosek provedení zaměření, dendrologického průzkumu, zpracování hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, provedení inženýrskogeologického průzkumu a dalších souvisejících průzkumů. Dále byl zpracován 3D model území, jako podklad pro architektonickou soutěž a byla uzavřena smlouva s administrátorem soutěže.

0040506 - DPS Nebušice-rozšíření

Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty Centra sociálních služeb Nebušice. Jedná se o zajištění pečovatelské služby a odlehčovací služby pro seniory a zdravotně hendikepované občany. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde dvě podlaží s novými ubytovacími kapacitami a nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové prostupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu.

V roce 2020 INV MHMP zajistil projednání dokumentace pro územní řízení s dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem, následně bylo vydáno územní rozhodnutí. Probíhá zpracování dokumentaci pro stavební povolení.

0041703 - DC Paprsek - Rokytky

V roce 2020 došlo ke změně zadání akce. Nově bude stavba využita pro poskytování pobytové odlehčovací služby a týdenní stacionář pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Bude zpracována a projednána změna stavby před dokončením.

V roce 2020 INV MHMP projednal a zajistil zadání pro změnu akce. Nové zadání bylo projednáno se stavebním úřadem a jsou připraveny podklady pro výběrové řízení na projektanta a příkazníka akce.

0041799 - Domov seniorů Dolní Počernice

Jedná se o výstavbu domova pro seniory v MČ Dolní Počernice, v oblasti ulic Bakurinoва a Za Luhem, a to včetně dopravy v klidu a odpočinkové zóny. Areál tvoří správní budova (A) a dvě obytná křídla (B, C) pro celkem 96 seniorů.

Všechny objekty jsou vzájemně propojeny prosklenými krčky a pavlačemi.

V roce 2020 INV MHMP zajistil zařazení stavby do rozpočtu MHMP a získal nové zadání stavby. Bylo požádáno o prodloužení územního rozhodnutí. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0041929 - Domov pro seniory Krč II

Z důvodu získání další kapacity cca 100 lůžek je navržena výstavba nového pavilonu pro cílovou skupinu seniory. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro seniory, který disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích prostor a místností údržby i pro pokrytí potřeb budoucího domova pro seniory. Z důvodu nových požadavků, zejména navržení propojovacího krčku, je nutné přepracování dokumentace. Stavba byla rozdělena na 2 etapy. Etapa 0001 - Nový pavilon, etapa 0002 - Areálová infrastruktura.

V roce 2020 INV MHMP zajistil vydání změny územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla – dostavba veřejné kanalizace v ulici Sulická. Byla uzavřena smlouva se zhotovitelem kanalizačního řadu. Dále byla uzavřena smlouva na projektovou dokumentaci ke změně územního rozhodnutí a stavebnímu povolení na etapu 0001 a 0002.

0042692 - Výstavba domků Odlochovice

Výstavba domků Odlochovice zahrnuje tři objekty pro bydlení klientů Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích. Každý objekt má charakter rodinného domku a je určen pro jednu skupinu (domácnost) klientů. Jedná se o novou výstavbu v sousedství stávajícího areálu Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích. Stavba byla zahájena v březnu 2017, byla provedena pouze část zemních prací a výstavba části venkovní kanalizace. V dubnu 2017 byla stavba zastavena a v srpnu 2017 byla smlouva o dílo s vybraným dodavatelem ukončena. V roce 2019 byla stavba zařazena do rozpočtu INV MHMP s cílem uvést staveniště do původního stavu a bylo zahájeno sanace staveniště.

V roce 2020 INV MHMP dokončil sanaci staveniště výsevem trávníku.

0042872 - Dům seniorů Bohnice

Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl nezbytné opravy budov, dále zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Rekonstrukce areálu bude probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce bude zahájena etapou 0002 – (objekt 3).

V roce 2020 INV MHMP zajistil projednání dokumentace a podání žádosti o společné řízení na etapy 0001 a 0002. Bylo vydáno rozhodnutí – povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami retenčních nádrží. Byla připravena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele.

0042979 - Terezín - rekonstrukce objektu Pražská

Objekt Pražská, který bude rekonstruován, je využíván k poskytování sociálních služeb klientům Domova se zvláštním režimem Terezín a nachází se cca 30 m od hlavní budovy. V současné době je kapacita objektu 11 klientů, objekt však pro špatný technický stav není využíván. Rekonstrukcí bude celková kapacita navýšena na 27 klientů. Rekonstrukcí bude zároveň vytvořeno samostatného oddělení s nižší podporou sociálních služeb, vedoucí k vyšší samostatnosti klientů. Na stavbu je vydané stavební povolení, které již bylo dvakrát prodlouženo. Byly provedeny dvě doplnění dokumentací na základě požadavku budoucího uživatele.

V roce 2020 INV MHMP zajistil prodloužení stavebního povolení. Bylo zahájeno dvoukolové výběrové řízení na zhotovitele stavby, které nyní probíhá.

0043258 - Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská

Jedná se o výstavbu samostatného objektu (objekt D) výjezdového stanoviště záchranné služby, který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Dvoupodlažní budova zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kanceláři a společnými prostory. Zastavěná plocha je 578,00 m². Pro všechny objekty (A – D) bylo vydáno stavební povolení.

V roce 2020 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a projednání nezbytných dohod a dodatků. Byla provedena kontrola projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně cenové prověrky kontrolního rozpočtu. V současné době probíhá zpracování připomínek do projektové dokumentace.

0044119 - Palata II - výstavba budovy

Výstavba budovy Palata II je situována ve stávajícím areálu Palata – Domova pro zrakově postižené. Účelem tohoto objektu je poskytování pobytové sociální péče, zejména pro osoby trpící stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou. Kapacita objektu je cca 73 lůžek. Součástí budovy jsou také ordinace praktického lékaře, kadernictví a pedikérství. Novostavba bude provedena včetně oplocení a inženýrských objektů nutných pro provoz budovy.

V roce 2020 INV MHMP pokračoval ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Na základě rozhodnutí Rady HMP bylo následně výběrové řízení zrušeno.

0045150 - Terezín - rekonstrukce objektu Dlouhá

Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici Dlouhá 21, Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci technického zařízení budovy, včetně nové kotelny. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Budova není využívána, záměr předpokládá vybudování bytů pro 8 – 10 klientů v rámci sociální služby typu chráněné bydlení a zároveň případné využití podkrovních prostor pro společenskou místnost.

V roce 2020 INV MHMP zpracoval návrh zadání stavby a zajistil zadání ověřovací studie. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0045502 - Terezín - rekonstrukce objektu 28. října

Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici 28. října v Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především

sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Budova je v současné době využívána klienty. Záměr předpokládá vybudování bytů pro 8 – 10 klientů v rámci sociální služby typu chráněné bydlení a zároveň případné využití podkrovních prostor pro společenskou místnost.

V roce 2020 INV MHMP zpracoval návrh zadání stavby a zajistil zadání ověřovací studie. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

MHMP - SOV

0044042 - Rezerva 2020 – 2022

Akce ukončena, nebyla převedena do roku 2021 - z akce bylo čerpáno na dle požadavků a potřeb příspěvkových organizací, např. rozšíření Domova pro seniory Nebušice či na investiční akce Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce, Rekonstrukce objektu Malešice, Přestavba objektu Křižovatka, Výstavba služebních bytů Palata a dále na akce havarijního charakteru jako havárie vodovodního řádu DS Háje, EPS u DS Háje a obnova vybavení a zařízení po povodních u DS Heřmanův Městec. Dále zde bylo čerpáno na finanční posílení investiční akce Centrální nákup vozového parku PO.

0044655 - Rekonstrukce objektu Šolínova - projekt – rezerva

Akce vynulována - akce pod tímto číslem nebude pokračovat. Finanční prostředky akce byly převedeny na akci 45289 „Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce“. Akce je evidována pod organizací Domov pro seniory Elišky Purkyňové.

0045151 - Centrální nákup vozidel PO 2020 – 2022

Akce pokračuje. V I. polovině roku 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Dodavatel nebyl vybrán. Ve dvou částech výběrového řízení se nepřihlásil žádný dodavatel- v jedné části výběrového řízení nebyly splněny podmínky zadavatele. V II. polovině roku 2020 byly připraveny a Radou HMP schváleny nové záměry na vypsání veřejné soutěže. V současné době již probíhají výběrová řízení.

MHMP - ZDR

0045152 - Rezerva 2020 – ZDR

Odbor ZDR měl pro rok 2020 vytvořenou investiční rezervu na neočekávané výdaje především pro příspěvkové organizace v gesci odboru ZDR nebo na zajištění havárií. V souvislosti s COVID 19 byly příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba HMP schváleny RHMP dvě investiční akce, a to Pořízení víceúčelového vozidla č. IA 45254 a Mobilní lehátka Stretcher Sprint 100 č. IA 45231. Odbor ZDR v období pandemie COVID 19 zajistil na základě schválení RHMP jednu investiční akci, a to Pořízení plicních ventilátorů č. IA 45253. Další finanční prostředky byly použity v souladu se schválenými usneseními Rady hlavního města Prahy pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice následné péče, kdy v této příspěvkové organizace se dlouhodobě neinvestovalo a budova včetně vybavení přestala naplňovat standardy dnešní doby, některé její části jsou dokonce v havarijním stavu a část movitého majetku se stala nepoužitelným. Jde o investiční akce Vybudování nové EPS č. IA 45232, Pořízení vozidla k přepravě materiálu č. IA 45285, Nákup nových serverů a síťových prostředků č. IA 45286, Vybudování nové kotelny č. IA 45287 a Vybudování nové bojlerovny č. IA 45288. Na základě transformačního projektu dětského domova (Centrum služeb pro

rodinu a dítě a dětský domov Chrotty Masarykové), kdy se děti z dětského domova stěhují do bytů, je nutné doplnit stávající vozový park této PO o nové vozidlo, a proto byla schválena IA č. 45811 - Provozní vozidlo I. Automobil bude využit pro dopravu do škol, školek, kroužků, na výlety aj. Pro 4 - 5 dětí pohromadě. Výběrové řízení v roce 2020 bylo zrušeno. Nové výběrové řízení bude zahájeno v 1Q. 2021. Samotná realizace nákupu by měla proběhnout také v roce 2021.

0045253 - Pořízení plicních ventilátorů - 3 ks

Odbor ZDR nakoupil 3 ks plicních ventilátorů do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení RHMP č. 826 ze dne 27. 4. 2020) pod následujícími inv. č.: MA0000050546 Plicní ventilátor Newport e 360T, MA0000050547 Plicní ventilátor Bennet 980, MA0000050548 Plicní ventilátor Bennet 980 a převedl je na základě usnesení RHMP č. 826 ze dne 27. 4. 2020 jako movitý majetek příspěvkové organizaci hl. m. Prahy Městská poliklinika Praha (MPP), se sídlem Spálená 12, 110 00 Praha 1, IČO: 00128601. MPP uzavřela smlouvu o výpůjčce na výše uvedené ventilátory s Nemocnicí Na Františku, příspěvkovou organizací Městské části Praha 1, které tam byly následně přemístěny k využití.

0045417 - PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. pluku, Praha 10

Je vysoutěžen dodavatel PD a uzavřena smlouva. Dodavatel již započal práce.

0045613 - Pořízení monitorovacího systému, termovizní kamery

Kamery pořízeny a tiskem RHMP svěřeny PO v gesci odboru ZDR.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

0045804 - Rekonstrukce stávajícího objektu na NDC Malešice

Akce probíhá. Akce byla započata ve 4. Q. 2020 výběrovým řízením na dodavatele projektové dokumentace - byla uzavřena smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace.

2520888 - Modernizace azylového domu Skloněná

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – stavební úpravy objektu.

2520889 - Modernizace AD v objektech Šromova

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – modernizace 3 azylových domů, stavební úpravy objektu.

CS A DD CH.MASARYKOVÉ

0043954 - Rekonstrukce zahrady

Akce pozastavena. Důvodem je vyjasnění nové strategie fungování dětského domova. V současné době organizace disponuje upraveným projektem. V případě pokračování akce bude nutné IA finančně pokrýt dle upraveného projektu (cca + 1.400 tis. Kč). V současné době je akce finančně pokryta takto - 1.230 tis. Kč HMP, 1.100 tis. Kč PO).

0045601 - Sanace suterénu I. etapa

V rámci této akce byla provedena administrace veřejné zakázky a byl zaslavněn autorský dozor stavebníka.

0045602 - Venkovní visutá terasa

V rámci této akce byla provedena administrace veřejné zakázky a byl zaslavněn autorský dozor stavebníka.

0045811 - Provozní vozidlo I.

Veřejná zakázka na tuto akci byla v roce 2020 zrušena. V I. Q. roku 2021 bude výběrové řízení obnoveno.

DOMOV MAXOV

0043973 - Energeticky úsporná renovace objektu čp 178

Akce dokončena. Akce zahrnovala, mimo jiné, výměnu okenních výplní, rekonstrukci střechy a vnější opláštění budovy.

0044640 - Výměna střešní krytiny objektu č.p. 181

Akce probíhá. Opětně se připravuje výběr dodavatele (3x neúspěšné výběrové řízení, 1x z důvodu nepřesnosti v rozpočtu, 2x se nepřihlásil žádný dodavatel). V 11/2020 byl vysoutěžen dodavatele stavby a technický dozor investora. Vlastní realizace je naplánována na květen až srpen 2021.

DOMOV RUDNÉ U NEJDKU

0045140 - Výměna elektrických zařízení v kuchyni

Akce dokončena. V srpnu až září 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a uzavření smlouvy s dodavatelem. Vlastní dodávka, proškolení obsluhy a finanční vypořádání s dodavatelem proběhlo v I. dekádě října 2020.

DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ

0045816 - Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce

Akce probíhá. Akce byla schválena v závěru roku 2020. V roce 2020 byl zpracován odbornou firmou cenový odhad. Veškeré pokračující činnosti jsou vázány již na rok 2021.

DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA

0045815 - Přestavba stávajícího objektu "Křižovatka"

Akce probíhá. Akce byla schválena v závěru roku 2020. V roce 2020 byl zpracován odbornou firmou cenový odhad. Veškeré pokračující činnosti jsou vázány již na rok 2021.

DOZP LEONTÝN

0043979 - Výměna elektroinstalace a interní bezpečnostní Systém

Akce probíhá. V roce 2020 byla provedena aktualizace projektové dokumentace, byl vysoutěžen dodavatel stavby (1. a 2. etapa), byla dokončena a předána 1. etapa (7/2020) a nyní probíhají práce v rámci 2. etapy dle harmonogramu.

DOZP LOCHOVICE

0045141 - Vybudování TV rozvodu budovy E a C pro DVB-T2

Akce nebude realizována. Předmět akce byl řešen jinou formou – nákupem setboxu.

DOZP SULICKÁ

0043702 - Pořízení přípojky nízkého napětí

Akce probíhá. V roce 2020 proběhla realizace výběrového řízení a byl vybrán dodavatel. Došlo k jednání s vlastníky okolních pozemků, se Státním pozemkovým úřadem, se společností PRE, a.s., a dále k jednání se Stavebním úřadem, od kterého očekává organizace souhlasné stanovisko s realizací. Dokončení investiční akce organizace předpokládá v prvním pololetí roku 2021.

0045142 - Pořízení protipožárních dveří

Akce probíhá. V červnu a srpnu 2020 proběhla dvě kola výběrových řízení na dodavatele - nepřihlásil se žádný dodavatel, respektive při 2. kole nebyl vybrán žádný dodavatel. V listopadu 2020, na základě doporučení bezpečnostního technika, došlo ke změně původního záměru realizace akce ve smyslu zvýšeného nároku na vlastnosti dveří. Změna spočívá v typu materiálu (z původních dřevěných na nové hliníkové) a dále bude nutné přistoupit k částečné výměně elektromechanických zámků. Změna typu materiálu se odrazila v rozpočtu akce, a proto bylo nutné přistoupit k vypracování žádosti o navýšení celkových nákladů akce. Akce bude pokračovat v roce 2021.

0045143 - Pořízení velkokapacitních praček

Akce dokončena. V červnu 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byla uzavřena smlouva s dodavatelem. Vlastní realizace akce proběhla v měsíci červenec 2020.

DS DOBŘICHOVICE

0042536 - Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice

Akce probíhá. V roce 2020 bylo vydáno Stavebním úřadem Dobřichovice rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala sousedka DS Dobřichovice – Stavební úřad Dobřichovice tak v prosinci předal dokumentaci nadřízenému orgánu, tj. Středočeskému kraji, odbor územního rozvoje a stavebního úřadu. Dále byly zahájeny činnosti k vypsání veřejné zakázky na navazující projektové a inženýrské činnosti s předpokladem vypsání veřejné zakázky v 1/2021.

0043999 - Vybavení nové přístavby a rekonstrukce stávající budovy

Akce probíhá. Akce je propojena s investiční akcí č. 42536 „Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice“, která doposud nebyla realizována (odvolání sousedky DS Dobřichovice proti rozhodnutí Stavebního úřadu Dobřichovice). Vzhledem k tomu, že některé zařízení ve stávající budově bylo již za hranicí životnosti, bylo z důvodu nezbytné potřeby toto zakoupeno již do stávající budovy, ale s ohledem na jejich využití i v novém rekonstruovaném objektu.

DS HEŘMANŮV MĚSTEC

0044643 - Rekonstrukce otopného systému

Akce probíhá. U akce byl zpracován projekt. Byl vysoutěžen dodavatel na rekonstrukci I. části celé rekonstrukce a tato byla realizována. Duben až červen 2020 byl vysoutěžen dodavatel a s ním uzavřena smlouva na další části rekonstrukce otopného systému. Od června 2020 probíhaly práce, které byly z důvodu povodně přerušeny na 14 dní a následně z důvodu epidemie COVID-19 došlo také k několika přestávkám. Práce nyní pokračují.

0045290 - Restaurování balkonu v jižním křídle

Akce probíhá. Byl na základě objednávky realizován restaurátorský záměr. Na jeho základě byly zajištěny finanční prostředky na jeho realizaci (červen 2020). Dále bylo v červnu 2020 požádáno o závazné stanovisko k restaurování kulturní památky, proběhla příprava pro administraci veřejné zakázky, proběhlo výběrové řízení na dodavatele a podepsána smlouva. Bylo předáno staveniště avšak ve spojitosti s pandemií COVID-19 došlo k posunutí některých prací. Do současné doby byla provedena demontáž původních sloupů a podepření balkonu. Vlastní restaurátorské práce nyní probíhají v dílnách dodavatele.

0045492 - Obnova vybavení a zařízení po povodních

Akce ukončena. Akce byla zaměřena na pořízení vybavení po povodni a to na vybavení kuchyně, prádelny a kotelny.

DZR TEREZÍN

0044644 - Devítimístné vozidlo

Akce dokončena. Za dodávku vozidla byla provedena úhrada v roce 2020. Akce bude finančně vypořádána se zřizovatelem v rámci finančního vypořádání za rok 2020.

0045144 - Polohovací lůžka s antidekubitní matrací

Akce dokončena. V prosinci 2020 byla uhrazena kupní cena za realizaci dodávky. Akce bude finančně vypořádána se zřizovatelem v rámci finančního vypořádání za rok 2020.

DpS ZAHRADNÍ MĚSTO

0043785 - Nákup 6ks velkokapacitních praček a 3ks sušiček

Akce dokončena. Nákup realizován a finančně vypořádáno s dodavatelem. Se zřizovatelem bude finančně vypořádáno při finančním vypořádání za rok 2020.

DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ

0044018 - Rekonstrukce pokojů

Akce probíhá. Investiční akce nebyla dokončena z důvodu výskytu COVID-19 v objektu Domova. Jelikož se jedná o práce přímo na pokojích uživatelů, nebylo možné vpustit příslušnou firmu do objektu Domova a tyto práce zahájit.

0044019 - Revitalizace zahrady v obj. Thákurova a výst. Terasy

Akce probíhá. V roce 2020 nabylo právní moci stavební povolení. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel stavby. Nyní probíhá vlastní realizace stavby.

0045289 - Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce a projekty

Akce probíhá. V květnu 2020 byl objekt organizací převzat do správy. V průběhu II. Q 2020 probíhaly práce na přípravě veřejné zakázky na stavebně technický průzkum, práce spojené s deratizací a desinfekcí celého objektu. Provádění prací bylo ovlivněno pandemií COVID-19. Nyní je ze strany pracovní skupiny MHMP stanovováno zadání cílů rekonstrukce.

DpS HORTENZIE

0044020 - Rekonstrukce dveří

Akce dokončena. Časový harmonogram prací byl částečně ovlivněn dopady epidemie COVID-19, ale akce byla dokončena a finančně vypořádána s dodavatelem.

0044520 - DS Hortenzie - venkovní úpravy

Akce probíhá. Akce byla plánovaná na etapy. U akce dosud byla realizována část „Úpravy zpevněných ploch“. Další část akce již byla ovlivněna pandemickou situací COVID-19, kdy vzhledem k vydaným vládním opatřením došlo v průběhu realizace stavebních prací k jejich přerušení, a tím došlo k pozdržení plánovaného průběhu. Z tohoto důvodu nebylo možné akci v roce 2020 dokončit a bude pokračovat v roce 2021.

DpS HÁJE

0045291 - Dodávka a montáž EPS na budově B

Akce probíhá. V 2020 proběhl výběr administrátora veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Byla zhotovena projektová dokumentace, byl proveden výběr dodavatele stavby a byly provedeny některé části investiční akce, která pokračuje i v roce 2021.

0045292 - Rekonstrukce hlavního vodovodního rozvodu

Akce dokončena. Akce byla dokončena ve 4.Q 2020.

DpS KRČ

0044649 - Rekonstrukce lapače tuků

Akce dokončena. Ve 4. Q 2020 byly provedeny poslední dokončovací práce - úprava odvětrání lapolu. Akce bude finančně vypořádána se zřizovatelem v rámci finančního vypořádání za rok 2020.

DpS MALEŠICE

0044650 - Modernizace kotelný v budově B č.p. 577

Akce dokončena. Vyúčtování akce s dodavatelem proběhlo ve IV. Q. 2020 a finanční vypořádání akce se zřizovatelem proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2020.

DpS NOVÁ SLUNEČNICE

0045145 - Zřízení výlevky v ergodílně

Akce byla dokončena - zrealizována při čerpaných nákladech 53,68 tis. Kč. Finanční vypořádání akce se zřizovatelem proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2020.

DpS ĎÁBLICE

0043569 - Rekonstrukce koupelen a pořízení sprchových lůžek

Akce probíhá. Ve 4. Q. 2020 byla v rámci akce realizována poslední dodávka a akce byla i finančně vypořádána s dodavatelem. Finanční vypořádání akce se zřizovatelem proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2020.

0045146 - Rekonstrukce prádelny včetně vybavení

Akce probíhá. V I. pol. 2020 proběhl výběr administrátora veřejné zakázky, dále byla zpracována zadávací dokumentace. Je nastaven nový termín na výběrové řízení na dodavatele a vlastní realizaci akce (I. pololetí 2021).

DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK

0044331 - Vybudování pracovních dílen

Akce probíhá. Akce probíhá dle harmonogramu. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na technický dozor stavebníka, na dodavatele stavby a byla započata vlastní stavba.

0044654 - Rekonstrukce pobytových prostor denního stacionáře-stř. Prosek

Akce dokončena. Ve 4.Q 2020 uhrazeny veškeré závazky k dodavatelům (včetně autorského a stavebního dozoru). Finanční vypořádání akce se zřizovatelem proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2020.

0045147 - Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR

Akce probíhá. Byla provedena prověřovací studie na nástavbu a proveden stavebně-technický průzkum objektu, včetně statického posouzení. Proběhla výběrová řízení na zhotovení projektové dokumentace a na autorský dozor. Vlastní realizace akce se předpokládá do června roku 2022.

0045148 - Rekonstrukce vzduchotechniky středisko Dar

Akce probíhá. Vzhledem k tomu, že ve stejné budově se připravuje realizace akce 45147 „Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR“ je tato akce termínově posunuta na rok 2021 (časově sladěno tak, aby nedošlo ke stavební kolizi akcí). V roce 2020 byla vypracována projektová dokumentace.

0045149 - Stropní zvedací systém - středisko Prosek

Akce dokončena. Akce byla zrealizována ve 4. Q. 2020. Finanční vypořádání akce se zřizovatelem proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2020.

0045281 - Kolejnicový systém - středisko DAR

Akce dokončena. Byla realizována dodávka akce. Finanční vypořádání akce se zřizovatelem proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2020.

METROPOLITNÍ ZDRAVOTNÍ SERVIS

0045812 - Provozní vozidlo

Akce se bude realizovat v roce 2021.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE P9

0041398 - Rekonstrukce stoupaček

MNNP je pětipodlažní budova se suterénem. Kompletní rekonstrukce stoupaček byla dokončena.

0042151 – Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích pacientů

Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích pacientů - 4. patro. Jde o klientské koupelny a WC, zaměstnanecké koupelny a WC včetně sanitárního vybavení. Práce byly dokončeny.

0042512 – Rekonstrukce světelných okruhů na pokojích pacientů

Kompletní výměna světelných těles v celém areálu nemocnice. Práce byly dokončeny.

0042848 - Rekonstrukce rozvodů medicínálních plynů

Kompletní instalace nových ramp a úpravu rozvodů medicínálních plynů u lůžek pacientů. Práce byly dokončeny.

0045232 - Vybudování EPS

Kompletní výměna požárních čidel včetně montáže. Práce byly dokončeny.

0045285 - Pořízení vozidla k přepravě materiálu

Nákup zrealizován.

0045286 - Nákup nových serverů a síťových prostředků

Nákup zrealizován.

0045287 - Vybudování nové kotelny

Přípravná studie v 06/2020, plánované dokončení 06/2021.

0045288 - Vybudování nové bojlerovny

Přípravná studie v 06/2020, plánované dokončení 06/2021.

0045418 - Klimatizace nemocničních pokojů

Kompletní instalace nových klimatizačních jednotek v pokojích pacientů. Práce byly dokončeny.

0045419 - Elektrický zvedák

Nákup zrealizován.

0045420 - Pořízení CRP přístroje

Nákup zrealizován.

0045421 - Pořízení EKG s vozíkem

Nákup zrealizován.

0045422 - Pořízení TK holter

Nákup zrealizován.

0045423 - Pořízení EKG holter

Nákup zrealizován.

0045424 - Pořízení převazových vozíků

Nákup zrealizován.

0045425 - Pořízení myček podložních mís

Nákup zrealizován.

0045426 - Pořízení defibrilátorů

Nákup zrealizován.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0043269 - Rozvodné skříně - 3. a 6. patro polikliniky

Realizace probíhá, zpracována projektová dokumentace, požádáno o navýšení o 550 tis. Kč, z FI MPP, a to z důvodů pořízení osvětlovacího tělesa vč. souvisejících rozvodů, dále je započten meziroční nárůst cen a administrace VZ. 05/21.

0043376 – Protialkoholní Záchytná stanice - celková rekonstrukce

Celková rekonstrukce ZS byla dokončena.

0043966 - Rekonstrukce prádelny

VZ je v přípravné fázi. Po zpracování projektové dokumentace bylo požádáno o navýšení finančních prostředků z FI MPP ve výši 95 tis. Kč na truhlářské práce, administraci VZ a z důvodu meziročního nárůstu cen.

0044698 – Kompletní obnova diskového pole,serverů,USP firewallu

Akce byla ukončena ve smyslu dodání předmětu zakázky. Zakázka byla vysoutěžena, samotná realizace hardwaru proběhla v roce 2019, následná koupě softwaru a licence probíhá ve splátkovém režimu až do roku 2021.

0045153 – Dermatoskop

VZ je v přípravné fázi, z důvodu nepokrytí celkových nákladů na pořízení dermatoskopu požádáno o navýšení z FI MPP o 150 tis. Kč.

0045154 - Digitální panoramatický RTG s přímou diagnostikou

Akce dokončena.

0045155 - Elektronický objednávací systém pro pacienty na MPP

Akce dokončena.

0045156 - Klimatizace lékárny a prodejny PZT

Akce dokončena.

0045157 - Modernizace výtahu PZS

Akce dokončena.

0045158 - Modernizace výtahů

Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021.

0045159 - Monochromatický monitor pro primár. diagnostiku 4 ks

Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021.

0045160 - Postele a matrace PZS

Akce dokončena.

0045161 - Pořízení chladicí techniky pro stravovací provoz

Akce dokončena.

0045162 - Pořízení zubařské soupravy

Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021.

0045163 - Rentgen – Sciagraf

Proběhlo VZ. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021.

0045164 – Trafo

Proběhlo VZ. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021.

0045165 - Ultrazvukový přístroj 2D

Proběhlo VZ. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021.

0045166 - Výměna vodovodních stoupaček na MPP

Proběhlo VZ. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021.

0045167 - Zřízení centrálního shromaždiště odpadu

Proběhlo VZ. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021.

0045168 - Štěrbinová lampa

Akce dokončena.

0045813 - Zátěžové EKG

Akce dokončena.

PALATA – DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

0044043 - Výstavba služebních bytů

Akce probíhá. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby a uzavřena smlouva s vysoutěženým dodavatelem, byly uzavřeny smlouvy na TDI a koordinátora BOZP. V květnu

2020 započaty stavební práce. V současné době je stavba rozestavěna do úrovně 3. nadzemního podlaží a práce pokračují.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HMP

0043538 - Nákup sanitních vozidel RZP

V roce 2018 měla být realizována dodávka 30-ti sanitních vozů RZP. Vzhledem k neplnění dodávek ze strany dodavatele, se realizace protáhla do 1. čtvrtletí roku 2019. Na vozy dodané v roce 2019 jsme obdrželi od MHMP dotaci 101 322 700,- Kč. Pro rok 2019 byl původně, dle plánu obnovy vozového parku, který byl schválen Konceptí rozvoje ZZS HMP (Koncepte schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/45 ze dne 22. 3. 2018), plánován nákup 15-ti vozidel. Protože i v roce 2020 byl v plánu nákup dalších 15-ti vozů, byla připravována veřejná zakázka na dodání 30-ti vozidel formou rámcové smlouvy. V roce 2019 mělo být dodáno 15ks vozidel a v roce 2020 také 15ks. Díky upřesňování technické specifikace došlo k posunu realizace veřejné zakázky a nákup 15-ti ks vozidel plánovaný na rok 2019 se posunul do roku 2020. Avšak vlivem krizové situace spojené s epidemií COVID-19 došlo při výběru dodavatele k časovému posunu. Z tohoto důvodu bude nutné přesunout již schválený investiční příspěvek ve výši 96 mil. Kč do roku 2021, kdy by měla realizace postupného nákupu 30-ti ks vozidel proběhnout.

0043971 - Rekonstrukce budovy Nádražní

Plánovaná investice „Rekonstrukce budovy Nádražní“ řešila jednak opravy nezbytné pro udržení této budovy v provozuschopném stavu a dále o vybudování pracoviště pro čištění ambulantních prostorů sanitních vozů RZP včetně potřebného zázemí pro zaměstnance. Původní předpokládané náklady byly počítány včetně projektové a inženýrské činnosti 9,1 mil. Kč včetně DPH. Během roku 2017 došlo k projednávání možného umístění ZZS HMP do nové administrativní budovy, a to včetně provozu dopravního oddělení. Z tohoto důvodu byla realizace této investice pozdržena a počítali jsme s tím, že dojde k úpravě celkového investičního záměru. ZZS HMP čekala na finální rozhodnutí o skutečné realizaci dostavby objektu Palmovka tak, aby bylo možno projektované investice přehodnotit dle aktuální reálné potřeby. Přišlo však rozhodnutí o tom, že umístění administrativní budovy v této budově nebude. Tím se celá realizace rekonstrukce budovy Nádražní posunula opět na začátek.

Znovu bylo provedeno vyhodnocení potřeb a využití objektu. Byla zpracována nová studie, která rekonstrukci objektu rozděluje do několika etap a předpokládané náklady na 1. etapu byly 11 mil. Kč. Po rozpracování dokumentace a zjištění stavu věcí (Stavebně-technický průzkum), dodavatel projektové dokumentace zpřesnil odhad na celkových 39 mil. Kč. Zateplení objektu 17 mil. Kč; oprava dvoru 2,5 mil. Kč. V celkové částce je zahrnut i záměr zastřešení stání sanitek. Odhadovaná cena je 18 mil. Kč. Náklady s administrací a technickými dozory jsou odhadnuty na 1 mil. Kč.

Přesný odhad nákladů bude k dispozici v říjnu 2020 po dokončení vyhotovení prováděcí dokumentace ve formě položkového rozpočtu.

0045203 - Vozidlo pro MU a KS

Akce dokončena.

0045226 - Pořízení vozidla na transport pacientů s VNN

Realizace nákupu proběhne v únoru 2021, a to v důsledku probíhající veřejné zakázky a dlouhé dodací lhůty pro výrobu vozidla (180 dní).

0045231 - Pořízení mobilních lehátek Stretcher Sprint 100

Akce dokončena.

0045254 - Pořízení víceúčelového vozidla

Akce dokončena.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje Náklady akce celkem | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | | | |
| | | | | | | Profín. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | rok 2020 | rok 2020 | 1.1.-31.12.2020 | rok 2020 | 1.1.-31.12.2020 | | | | |
| Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková | | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - INV | 0041176 | Rekon. Šlechtovy restaurace | 290 000,00 | 130 644,09 | 30 209,00 | 105 209,00 | 62 951,32 | 59,83 | | | 0,00 | 54 146,91 | | |
| MHMP - INV | 0044667 | IP pro kapitolu 06 | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 000,00 | | |
| MHMP - KUC | 0043438 | Rezerva na realizaci umělec.děl ve veř | 288 339,00 | 0,00 | 0,00 | 103 740,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 184 598,80 | | |
| MHMP - KUC | 0044434 | Pražská turistická karta | 30 000,00 | 5 469,20 | 0,00 | 24 530,80 | 4 840,00 | 19,73 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| MHMP - KUC | 0045173 | Rezerva kap. 0662 v 2020 | 89 365,00 | 0,00 | 89 365,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 19 365,00 | | |
| MHMP - KUC | 0045199 | Investiční granty v oblasti kultury 2020 | 3 670,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670,00 | 3 670,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| MHMP - OPP | 0043638 | Grafické zpracování management plár | 95,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| MHMP - OPP | 0045201 | Baba 1932 - web, mobilní aplikace a in | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 907,50 | 93,56 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| MHMP - OPP | 0045255 | Grafické zpracování manuálu a fotogr | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 229,64 | 85,05 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| MHMP - OPP | 0045814 | Foto historického centra Prahy | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 338,80 | 49,97 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| DIVADLO NA VINOHRADEC | 0043429 | Modernizace zařízení scénické divade | 300 000,00 | 1 255,25 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620,75 | 0,00 | 277 124,00 | | |
| DIVADLO NA VINOHRADEC | 0044044 | Celková rekonstrukce budovy DnV | 700 000,00 | 4 918,81 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 081,19 | 0,00 | 690 000,00 | | |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ | 0044903 | Výměna bezdrátových systémů DNz | 500,00 | 449,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 56,36 | 0,00 | -6,32 | | |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ | 0045034 | Vybavení výpočetní technikou | 380,00 | 129,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 236,19 | 0,00 | 14,50 | | |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ | 0045036 | Pořízení světelné techniky | 870,00 | 836,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 57,81 | 0,00 | -24,75 | | |
| DIVADLO SPEJBLA A HURV | 0044999 | Nákup animačního zařízení | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DIVADLO SPEJBLA A HURV | 0045000 | Nákup mobilního osvětlovacího zaříze | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DIVADLO V DLOUHÉ | 0045169 | Pořízení nových sedaček hlediště | 3 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DIVADLO V DLOUHÉ | 0045204 | Pořízení světelné rampy nad hledištěm | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 100,00 | 205,70 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | | |
| DIVADLO V DLOUHÉ | 0045679 | Pořízení nového inspičientského zaříz | 1 998,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 100,00 | 1 191,29 | 3,36 | 0,00 | -3,36 | | |
| DIVADLO V DLOUHÉ | 0045731 | Pořízení dodávkového automobilu | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041421 | Rek. Domu zahradníka-Trojský zámek | 13 596,00 | 15 193,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 10,89 | 0,00 | -1 608,20 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0041590 | Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce | 850 000,00 | 20 651,93 | 18 000,00 | 17 500,00 | 5 000,00 | 28,57 | 339,84 | 598,07 | 0,00 | 811 250,00 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042153 | Rek. Hospodářských budov-Troj.záme | 95 500,00 | 14 710,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 363,05 | 0,00 | 80 426,86 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042556 | Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.z | 25 000,00 | 15 418,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 479,57 | 0,00 | 7 101,99 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0042879 | Obnova terasových zdí - Trojský záme | 15 000,00 | 3 355,50 | 2 600,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 | 3 100,00 | 2 969,97 | 0,00 | 5 574,53 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0044048 | Rek.a restaurování pomníků a veřejný | 40 000,00 | 10 738,27 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 560,54 | 0,00 | 26 201,19 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0044379 | Obnova zabezpečovacího systému - T | 7 000,00 | 3 251,65 | 2 400,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 301,58 | 148,35 | 0,00 | 2 100,00 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0045069 | Web.stránky Progr.2% na umění, desig | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 529,37 | 0,00 | -29,37 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0045170 | Akviziční činnost v 2020 - nákup výtv | 8 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 5 001,58 | 0,00 | -5 001,58 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0045171 | Rekonstrukce areálu Bouchalka | 80 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 | 1 767,20 | 0,00 | 0,00 | 75 100,00 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0045205 | Obnova osvětlení výstavních prostor d | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0045732 | Pořízení přívisové pracovní plošiny | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0045733 | Výroba replik vchod. vrátek a vrat - Bl | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0045734 | Pořízení výpočet., kopírovací a projek | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 | 352,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GALERIE HL.M.PRAHY | 0045735 | Pořízení elektro tříkolky | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 100,00 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ | 0044050 | Dětská scéna HDK | 20 000,00 | 10 973,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 3 025,55 | 0,00 | 6 000,68 | | |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ | 0044663 | Dovybavení jevišt. technologie-zadní s | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 4 968,33 | 0,00 | 531,67 | | |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ | 0045172 | Scénická světla LED | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 | 2 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|------------|---|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | rok 2020 | | | | | | | |
| HUD.DIVADLO V KARLINĚ | 0045736 | Výměna řídící jednotky řetězových tah | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 432,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI | 0043433 | Občerstvení pro návštěvníky ŠH | 4 500,00 | 5 087,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 835,88 | 0,00 | 0,00 | -2 423,32 |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI | 0044053 | Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace s | 7 500,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 2 469,40 |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI | 0044665 | Rekonstrukce otopné soustavy pro ŠH | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 666,30 | 0,00 | 0,00 | -166,30 |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI | 0045737 | Nákup mobilního planetária | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 1 435,77 | 0,00 | 0,00 | 64,23 |
| MINOR | 0044908 | Výměna bezdrátových systémů divadl | 3 500,00 | 183,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 3 213,08 | 0,00 | 0,00 | 103,14 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0007778 | Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové | 662 000,00 | 62 115,30 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 | 4 347,78 | 593,89 | 0,00 | 0,00 | 576 290,81 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0042354 | Tech. zhodnocení ctěnického areálu | 9 440,00 | 9 422,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | -9,47 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0043302 | Rozšíření funkcionality programu Mus | 5 760,00 | 4 214,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0043431 | Vybavení restaurátor.dělny - HB | 1 500,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0043432 | Rek. Domu U Zlatého prstenu | 28 314,00 | 3 605,34 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,35 | 0,00 | 0,00 | 22 449,30 |
| MUZEUM HL.M. PRAHY | 0045738 | Elektr. požár. signalizace - Dům U Zlat | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS | 0044914 | Inspiční systém a tech. dovybavení di | 850,00 | 840,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS | 0045174 | Osvětlovací pult do divadla ABC | 1 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS | 0045175 | Světelná technika pro divadla ABC a F | 2 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 991,06 |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS | 0045739 | Pořízení dodávkového automobilu | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 749,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0004246 | Rek. a modernizace ústředí MK | 98 754,27 | 91 394,76 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 1 157,55 | 1 893,43 | 0,00 | 0,00 | 3 466,08 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0041429 | Výstavba knihovny | 81 756,00 | 3 243,19 | 7 940,00 | 7 940,00 | 2 940,00 | 37,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 572,81 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0042799 | Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pob | 5 630,00 | 2 562,65 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647,35 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0043434 | Rek. banky pro knihovnu Nusle | 39 000,00 | 27 595,58 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 79,71 | 5 954,42 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0044375 | Implementace RFID technologie do Mi | 52 544,60 | 17 058,70 | 15 700,00 | 15 700,00 | 14 700,00 | 93,63 | 13 259,87 | 2 066,30 | 0,00 | 0,00 | 17 719,60 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0044668 | Ozvučení a odhlučnění velkého sálu | 1 800,00 | 1 329,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 66,11 | 0,00 | 0,00 | 404,23 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0044669 | Rek. budovy ÚK, 1.etapa - architekton | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0045200 | Revitalizace Mariánského náměstí | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0045740 | Za dveřmi - samoobslužná pobočka Č | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR | 0045741 | Vybavení IT pro elektronický archiv dc | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 495,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NKP VYŠEHRAD | 0045742 | Modely středověké podoby brány Špič | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 100,00 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NKP VYŠEHRAD | 0045743 | Virtuální prohlídky vyšehradských par | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 88,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NKP VYŠEHRAD | 0045744 | Automatizované externí defibrilátory - | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽB | 0045176 | Klimatizace pro budovu Arbes | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 176,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽB | 0045177 | Stavební úpravy vnitrobloku Arbes | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 186,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STUDIO YPSILON | 0045178 | Výměna a obnova světelné techniky | 490,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 75,61 |
| SYMFONICKÝ ORCHESTR | 0045179 | Nákup hudebních nástrojů | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 1 745,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková celkem | | | 3 915 663,87 | 470 195,46 | 238 564,00 | 448 649,00 | 167 618,26 | 37,36 | 54 667,35 | 51 458,34 | 0,00 | 0,00 | 2 945 361,09 |
| Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A. | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - HOM | 0040774 | Areál Výstaviště | 1 780 000,00 | 254 145,82 | 250 000,00 | 678 915,60 | 463 066,70 | 68,21 | | | | -22 131,66 | 869 070,24 |
| MHMP - INV | 0045029 | Rek. a dost. Průmyslového paláce | 3 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 125 000,00 | 2 271,63 | 1,82 | | | | 0,00 | 3 275 000,00 |
| Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A. celkem | | | 5 180 000,00 | 254 145,82 | 450 000,00 | 803 915,60 | 465 338,33 | 57,88 | 0,00 | 0,00 | -22 131,66 | 0,00 | 4 144 070,24 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Učetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | rok 2020 | 1.1.-31.12.2020 | | |
| Celkem akce MČ | | | | | 0,00 | 16 030,00 | 16 030,00 | 100,00 | | | | |
| Celkem | | | 9 095 663,87 | 724 341,28 | 688 564,00 | 1 268 594,60 | 648 986,60 | 51,16 | 54 667,35 | 51 458,34 | -22 131,66 | 7 089 431,33 |

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Kapitálové výdaje

MHMP - HOM

0040774 - Areál Výstaviště

Prostředky schválené ve výši 250 000 tis. Kč, byly navýšeny unesením ZHMP č. 14/11 z 13. 02. 2020 o 126 784 tis. Kč a dále, byly usnesením RHMP č. 280 navýšeny o vrácenou nevyčerpanou zálohu z r. 2019 ve výši 22 131,60 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na rekonstrukci Lapidária a rekonstrukci restaurace Bohemia, Maroldova Panoramatu a analýza dostavby v předchozích etapách. Dále byl rozpočet navýšen RHMP 1564 a 1565 na 678 915,60 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2185 ze dne 14. 10. 2019 byla schválena delimitace části investiční akce č. 40774 – Areál Výstaviště, stavby „Rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba jeho levého křídla“ z odboru HOM na odbor INV MHMP.

Čerpání k RU 68,21%, tj. ve výši 463 066,70 tis. Kč proběhlo na uvolnění investičních záloh pro společnost Výstaviště Praha, a.s. zejména na úpravy restauračního pavilonu a rekonstrukci Křížíkova pavilonu D, rekonstrukci a přístavbu objektu Maroldova panoramatu v areálu Výstaviště, obnovu divadla Spirála a rekonstrukci Křížíkových pavilonů B, C, E.

MHMP - INV

0041176 - Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Jedná se o kompletní rekonstrukci památkově chráněné Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7 a dostavbu dnes již nedochovaných částí pokud možno v jejich původním půdoryse i vzhledu. Přístavby, které se nacházejí mimo původní půdorysnou stopu jsou navrženy jako novodobé, ale s použitím původních materiálů. Dochované původní prvky byly obnoveny restaurátorsky.

V roce 2020 INV MHMP zajistil dokončovací práce na I. etapě stavby (kulturní část) a stavba byla zkolaudována. Byly dokončeny a zkolaudovány stavební práce na přípojkách vody a kanalizace. Šlechtova restaurace byla dočasně předána do správy HOM MHMP.

Byly zahájeny práce na dokumentaci pro změnu stavby před dokončením pro II. etapu stavby (dokončení přístaveb).

0044667 - Investorská příprava pro kapitolu 06

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020.

0045029 - Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce

Předmětem akce je celková rekonstrukce Průmyslového paláce v areálu Výstaviště a dostavba jeho levého křídla. Návrh počítá s vytvořením tvarové repliky původního levého křídla zničeného požárem, včetně zopakování pohledových prvků zaniklé části. Nově bude levé křídlo podsklepeno. Stavebně bude objekt splňovat současné požadavky na celoroční provoz multifunkční haly pro pořádání veletrhů, výstav, prezentací, sjezdů, kulturních vystoupení, projekcí apod.

V roce 2020 INV MHMP nechal provést kontrolu dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

MHMP - KUC

0043438 - Rezerva na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru

Z rezervy bylo poskytnuty KV pro MČ Praha 9 (250 tis. Kč) na realizaci muralu na komunitní centrum Jablonecká a MČ Praha 10 (1.570 tis. Kč) na realizaci soutěže o návrh na plastiku Jindřicha Chaluppeckého, pro GHMP (10.000 tis. Kč – provozní náklady na umění pro město) a GHMP (6.000 tis. Kč – akvizice a 4.000 tis. Kč – provoz)., pro MČ Praha 3 (479,7 tis. Kč) na soutěž realizace prvku drobné architektury – Vodní prvek v ul. Rokycanova.

0044434 - Pražská turistická karta

KV byly odeslány operátorovi na zahájení poskytování služeb a jejich testování (4.840 tis. Kč).

0045173 - Rezerva kapitoly 0662 v 2020

Z rezervy byly poskytnuty KV příspěvkovým organizacím: MKP (200 tis. Kč – revitalizace Mariánského nám.), DvD (800 tis. Kč – 500 sedačky, 300 světelná rampa), GHMP (2.000 tis. Kč – osvětlení výstavních prostor objektů GHMP), MKP (7.000 tis. Kč – nákup knižního fondu), DvD (1.904 tis. Kč) na pořízení nového inspicientského zařízení a pro některé PO poskytnutí mimořádných KV na IA (7.461 tis. Kč).

0045199 - Investiční granty v oblasti kultury 2020

Na základě podepsaných smluv odbor poskytl na investiční granty (IG) v kultuře celkem 3.670 tis. Kč, z toho byly 4 IG nad 200 tis. Kč v celkové výši 3.070 tis. Kč a 5 IG do 200 tis. Kč celkem za 600 tis. Kč, celkový počet 9 IG.

MHMP - OPP

0043638 - Grafické zpracování management plánu HMP

Akce byla k 31. 12. 2020 zrealizována a proplacena.

0045201 - Baba 1932 - web, mobilní aplikace a infokiosek

Akce byla k 31. 12. 2020 zrealizována a proplacena.

0045255 - Grafické zpracování manuálu a fotografie

Akce byla k 31. 12. 2020 zrealizována a proplacena.

0045814 - Foto historického centra Prahy

K 31. 12. 2020 byla proplacena I. část z celkového počtu 70 fotografií pro obrazovou knihu „Proměny Prahy“ ve výši **338,8 tis. Kč**. Další část investiční akce bude realizována a následně proplacena v květnu roku 2021 s čímž souvisí i úprava rozpočtu převod nevyčerpaných kapitálových výdajů roku 2020 do roku 2021.

DIVADLO NA VINOHRADECH

0043429 - Modernizace zařízení scénické divadelní techniky

PO nečerpala KV, veškeré KV roku 2020 byly navrženy k převodu do 2021.

PO čerpala ponechané IP na administraci veřejné zakázky (VZ), vypracování prováděcího projektu, inženýrskou činnost v přípravné fázi projektu.

0044044 - Celková rekonstrukce budovy Divadla na Vinohradech

PO nečerpala KV, veškeré KV roku 2020 byly navrženy k převodu do 2021.

PO čerpala ponechané IP na administraci VZ, variantní architektonickou studii, zpracování investičního záměru a inženýrskou činnost.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

0044903 - Výměna bezdrátových systémů Divadla na Zábradlí

PO vyčerpala ponechané IP na bezdrátové systémy – vysílače a přijímače.

0045034 - Vybavení výpočetní technikou

PO čerpala ponechané IP na nový web – programování a grafika.

0045036 - Pořízení světelné techniky

PO vyčerpala ponechané IP na kompletní vybavení osvětlovací techniky – objektiv, projektor a světlo Asterion.

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKY

0044999 - Nákup animačního zařízení

PO vyčerpala ponechané IP na pořízení animačního zařízení v 01/2020.

0045000 - Nákup mobilního osvětlovacího zařízení

PO vyčerpala ponechané IP na pořízení mobilního osvětlovacího zařízení v 01/2020.

DIVADLO V DLOUHÉ

0045169 - Pořízení nových sedaček hlediště

PO nečerpala KV a navrhla převod veškerých KV roku 2020 do roku 2021.

0045204 - Pořízení světelné rampy nad hledištěm

PO čerpala KV na rampu k uchycení reflektorů nad jevištěm. Zakázka byla realizována během divadelních prázdnin.

0045679 - Pořízení nového inspicentského zařízení

PO čerpala KV na zaplacení zálohy na pořízení nového inspicentského zařízení.

0045731 - Pořízení dodávkového automobilu

PO čerpala KV na zaplacení zálohy na pořízení nového dodávkového automobilu Ford.

GALERIE HL.M.PRAHY

0041590 - Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce

PO čerpala KV na projekční práce rekonstrukce krovů a střešního pláště, na soutěž o návrh

restaurátorského zajištění a restaurování fresky tanečního sálu jižního křídla, díla mimořádné výtvarné a historické hodnoty.

PO vyčerpala ponechané IP na prováděcí dokumentaci rekonstrukce krovů a střešního pláště a na obnovu ochrany před bleskem.

0042153 - Rekonstrukce Hospodářských budov – Trojský zámek

PO čerpala ponechané IP na dokončení rekonstrukce a restaurování malého schodiště – theatronu ve středové části hospodářských budov.

0042556 - Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek

PO vyčerpala ponechané IP na dokončení stavební obnovy a restaurování zahradního schodiště. Zbývá provést kopii sochy Baccha, dokončena bude v první polovině roku 2021.

0042879 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek

PO čerpala KV na stavební obnovu jižních zdí a restaurování kamenné koruny a schodiště zdi východní. Práce spočívaly v obnově a rozšíření izolačních vrstev pod úrovní terénu i nad terénem, provedení sanačních omítek a celoplošném nátěru. Zrestaurováno bylo východní schodiště včetně balustrády a kamenného portálu do sklepů Trojského zámku.

0044048 – Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik

PO čerpala KV na rekonstrukci a restaurování soch sv. Kajetána z Karlova mostu, sv. Vojtěcha ve Kbelích, sv. Jana Nepomuckého ve Šporkově ulici, sousoší sv. Cyrila a Metoděje z Karlova mostu.

0044379 - Obnova zabezpečovacího systému - Trojský zámek

PO čerpala KV na rekonstrukci systému PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) a EZS (elektronický zabezpečovací systém).

0045069 – Webové stránky Progr.2% na umění, design a fotodokumentace

PO vyčerpala ponechané IP na vytvoření webových stránek, logotyp, logomanuál a fotodokumentaci.

0045170 - Akviziční činnost v 2020 - nákup výtvarných děl

PO čerpala KV na pořízení kvalitativně významných uměleckých děl, která vhodně doplní sbírky GHMP, od Čestmíra Kafky, Bedřicha Dlouhého, Jiřího Černického, Josefa Bolfa, Zbyňka Sedleckého, Jakuba Špaňhela, Daniela Pitína, Tomáše Císařovského, Jiřího Kačera, Stana Filka, Alexe Mlynářčika, Zorky Ságlové, Jiřího Příhody, Marka Thera, Mileny Dopitové, Romana Šetiny a Miroslava Buriánka, Marie Kratochvílové, Květy Pacovské, Milana Kozelky, Jitky Válové, Richarda Janečka, Matěje Smetany, Matouše Lipuse, Barbory Klímové, Václava Magida, Martina Velíška, Lenky Vilhelmové, Šimona Brejchy, Michala Pěchoučka, Kateřiny Vincourové, Miroslavy Večeřové, Pavla Příkaského, Anežky Hoškové, Marie Tučkové, Jakuba Hoška, Veroniky Bromové, Barbory Dayef, Jiřího Petrboha, Igora Korpaczewskiho, Ondřeje Příbyla, Lenky Klodové, Pavly Malinové, Michala Kindernaye, Lenky Vítkové, Patricie Fexové a Františka Bílka.

0045171 - Rekonstrukce areálu Bouchalka

PO čerpala KV na vybudování přístřešku pro uskladnění prvků z kamene a byla dokončena předprojektová příprava rekonstrukce areálu. Probíhají práce na projektové přípravě rekonstrukce.

0045205 - Obnova osvětlení výstavních prostor objektů GHMP

PO čerpala KV na administraci veřejné zakázky na dodavatele obnovy osvětlení.

0045732 - Pořízení přívěsové pracovní plošiny

PO čerpala KV na pořízení přívěsné pracovní plošiny.

0045733 - Výroba replik vchodových vrátek a vrat - Bílkova vila

PO čerpala KV na výrobu replik vchodových vrátek a dvoukřídlých vrat vjezdu do Bílkovy vily.

0045734 - Pořízení výpočetní, kopírovací a projekční techniky

PO čerpala KV na pořízení výkonného počítače pro práci s grafickými programy v PR oddělení, na multifunkční tiskárnu / kopírku pro čítárnu Bílkovy vily, projektory pro výstavní a edukační oddělení.

0045735 - Pořízení elektro tříkolky

PO čerpala KV na pořízení nákladní tříkolky s elektrickým pohonem ke snadnějšímu převozu materiálu a vybavení.

HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ

0044050 - Dětská scéna HDK

PO vyčerpala ponechané IP na dokončení stavebních úprav herecké zkušebny na dětskou scénu.

0044663 - Dovybavení jevišt. technologie-zadní sféra jeviště

PO čerpala ponechané IP na doplnění řetězových tahů na drahách zadního jeviště.

0045172 - Scénická světla LED

PO vyčerpala téměř celé KV na pořízení LED světel a příslušenství (ROBE Silver Scan, ROBIN LEDBeam, ROBIN, GrandMA3 compact).

0045736 - Výměna řídicí jednotky řetězových tahů

PO čerpala KV na doplnění řídicí jednotky řetězových tahů (schopná ovládat až 8 motorů řetězových tahů), PLC server, propojení interface – hardwarové a softwarové, úpravu vizualizace řídicího software, instalaci, výchozí revizi a zaškolení obsluhy.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY

0044053 – Rozšíření výstavních prostor PL a instalace stálé výstavy

PO čerpala KV na realizaci stavby – nové prostory v planetáriu pro virtuální realitu – na základní stavební úpravy CO krytu i v přístupové chodbě pro veřejnost a dokončení plošiny.

0044665 - Rekonstrukce otopné soustavy pro ŠH

PO čerpala KV na instalaci nových rozvodů UT – podlahového topení v celém 1. NP hvězdárny, na instalaci nové kotelny, osazení nových kotlů a tepelného čerpadla včetně zapojení nových regulátorů.

0045737 - Nákup mobilního planetária

PO čerpala KV na nákup a dodání mobilního planetária.

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

0044914 - Inspiční systém a technické dovybavení divadla Komédie

PO vyčerpala ponechané IP na bezpečnostní skříň v pokladně Komédie – přenesenou daňovou povinnost – odvod DPH.

0045174 - Osvětlovací pult do divadla ABC

PO zcela vyčerpala KV na osvětlovací pult a příslušenství (software a hardware pro ovládání).

0045175 - Světelná technika pro divadla ABC a Rokoko

PO zcela vyčerpala KV na světelnou techniku pro divadlo Rokoko, software pro ovládání a nové PC.

0045739 - Pořízení dodávkového automobilu

PO čerpala KV na dodávkový automobil s přívěsem – 1. splátku.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0004246 - Rekonstrukce a modernizace ústředí Městské knihovny

PO čerpala KV na úpravy CMS (systém pro správu obsahu) a webových šablon, disková pole Infortrend, rozšiřující box a SAS disky, vývojové práce na vyhledávacím systému MLP a pořízení chladič jednotky do serverovny IT techniků.

0041429 - Výstavba knihovny

PO nečerpala KV.

0042799 - Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB

PO nečerpala KV.

0043434 – Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle

PO čerpala KV na úpravy interiéru. Provoz pro veřejnost ukázal některé drobné nedostatky řešení interiéru, které PO ve spolupráci s architektem vyřešila funkčními doplňky.

0044375 - Implementace RFID technologie do MKP

PO čerpala KV na 4 selfchecky samostatně stojící, 12 selfchecků určených k položení na nábytek, 7 košů k třídící lince a smart regály.

0044668 - Ozvučení a odhlučnění velkého sálu

PO čerpala ponechané IP na dodávku 4 ks studiových odposlechových monitorů do režii velkého a malého sálu ústřední budovy MKP. Dokoupením aktivních studiových monitorů (reproduktorů) byla akce ukončena.

0044669 – Rekonstrukce budovy ÚK, 1.etapa - architektonická soutěž

PO nečerpala KV.

0045200 - Revitalizace Mariánského náměstí

PO čerpala KV na nákup ozvučovací techniky pro akce konané na Mariánském náměstí.

0045740 - Za dveřmi - samoobslužná pobočka Černý Most

PO čerpala KV na návrh vizualizace pobočky Za dveřmi v Centru Černý Most.

0045741 - Vybavení IT pro elektronický archiv dokumentů MKP

PO čerpala KV na nákup produktů GORDIC GINIS, edice Standard (moduly EPK, ESR, RAK, DKS a GSL).

MINOR

0044908 - Výměna bezdrátových systémů divadla Minor

PO vyčerpala ponechané IP na kompletní vybavení – bezdrátové sady (vysílače, přijímače, mikrofonní hlavy, anténní distribuce) s příslušenstvím.

MUZEUM HL.M. PRAHY

0007778 - Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

PO čerpala KV na financování přípravných a stěhovacích prací, na tvorbu projektové dokumentace střešní a podstřešní konstrukce a na zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky. Čerpání prostředků odpovídá posunu v harmonogramu rekonstrukce – prodloužení trvání výběrového řízení na zhotovitele stavby (10/2020).

0042354 - Technické zhodnocení ctěnického areálu

PO vyčerpala ponechané IP na autorský dohled k rekonstrukci zahradního altánu.

0043302 - Rozšíření funkcionality programu Museion II

PO vyčerpala ponechané IP na nové funkcionality v oblasti ergonomie práce se systémem, integraci s okolním prostředím a integraci slovníků.

0043431 - Vybavení restaurátorské dílny – HB

PO nečerpala KV, veškeré KV roku 2020 byly navrženy k převodu do roku 2021.

0043432 - Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu

PO nečerpala KV, veškeré KV roku 2020 byly navrženy k převodu do roku 2021.

PO čerpala ponechané IP na studii revitalizace Domu U Zlatého prstenu k budoucímu projednání s orgány památkové péče a na stavebně technickou úpravu prostor v 1. patře – přepažení / vytvoření prostoru pro online aktivity.

0045738 - Elektr. požár. signalizace - Dům U Zlatého prstenu

PO čerpala KV na pořízení a zprovoznění nové EPS.

NKP VYŠEHRAD

0045742 - Modely středověké podoby brány Špička a Vyšehradu

PO čerpala KV na fakturování 70 % z objednaných modelů, modely budou dodány do 31.1.2021.

0045743 - Virtuální prohlídky vyšehradských památek

PO čerpala KV na natočení a zpracování virtuální prohlídky objektů ve správě NKP Vyšehrad.

0045744 - Automatizované externí defibrilátory - areál NKPV

PO čerpala KV na zakoupení 2 ks defibrilátorů pro poskytnutí první pomoci v areálu NKP Vyšehrad.

PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA

0045176 - Klimatizace pro budovu Arbes

PO čerpala KV na klimatizaci v zasedací místnosti ve 3. patře, učebně a kanceláři ve 4. patře.

0045177 - Stavební úpravy vnitrobloku Arbes

PO čerpala KV na úpravy ve vnitrobloku budovy Arbes – dřevěná podlaha, stoly, lavice, židle, velké květináče atd.

STUDIO YPSILON

0045178 - Výměna a obnova světelné techniky

PO vyčerpala KV na světelnou techniku – 2 pohyblivé efektové reflektory typu wash – Robin + příslušenství.

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRAHY FOK

0045179 - Nákup hudebních nástrojů

PO čerpala KV na pořízení 2 ks Fagotu Püchner 23 a 1 ks basklarinetu.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 07 - Bezpečnost | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | | | | | |
| Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - INI | 0040459 | Rozšíření a integrace Městského kam | 500 000,00 | 262 369,09 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 991,85 | 94,96 | | | 0,00 | 217 630,91 | |
| Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem | | | 500 000,00 | 262 369,09 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 991,85 | 94,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 630,91 | |
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - BEZ | 0010984 | EU-Digitální povodňový plán hl. m. Pra | 19 007,04 | 8 578,95 | 884,00 | 1 957,30 | 1 341,60 | 68,54 | | | 0,00 | 8 470,79 | |
| MHMP - BEZ | 0043041 | Investiční dotace ČR, HZS HMP | 176 000,00 | 146 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - BEZ | 0043440 | Systém OŘ při povodích | 17 500,00 | 871,08 | 3 237,00 | 3 237,00 | 36,30 | 1,12 | | | 0,00 | 13 391,92 | |
| MHMP - BEZ | 0043442 | Rezerva pro MČ a jednotky SDH | 103 450,00 | 0,00 | 41 050,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 103 450,00 | |
| MHMP - BEZ | 0044065 | Mapování studen využitel. pro NZV | 3 000,00 | 706,94 | 3 993,00 | 3 993,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | -1 699,94 | |
| MHMP - BEZ | 0044066 | Realizace kriz. připravenosti nemocni | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 20 000,00 | |
| MHMP - BEZ | 0044067 | Realizace náhr. zdrojů energie | 45 200,00 | 0,00 | 42 692,60 | 42 692,60 | 45 335,22 | 106,19 | | | 0,00 | 2 507,40 | |
| MHMP - BEZ | 0044682 | Rozšířená podpora technol. OS krizov | 18 702,00 | 0,00 | 4 675,50 | 4 675,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14 026,50 | |
| MHMP - BEZ | 0044683 | Výstavba městského informačního sy | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - BEZ | 0044684 | Záložní datové připojení OS KŠ HMP | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 900,00 | |
| MHMP - BEZ | 0045180 | Dopravné bezp.prvky do veřejného pr | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 142,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 857,20 | |
| MHMP - BEZ | 0045181 | Měkké cíle, školy a školská zařízení | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - BEZ | 0045182 | Realizace náhr.zdr. el.energie na čerp | 52 467,88 | 0,00 | 27 467,90 | 27 467,90 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 24 999,98 | |
| MHMP - BEZ | 0045183 | Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘ | 146 225,00 | 0,00 | 38 740,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 146 225,00 | |
| MHMP - BEZ | 0045278 | Sestava zařízení pro testování filtrů SI | 4 006,80 | 0,00 | 0,00 | 4 006,80 | 3 636,19 | 90,75 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - BEZ | 0045653 | Investiční dotace - OS Český červený | 1 910,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,00 | 1 910,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - BEZ | 0045810 | Inv. dotace pro HZS-Servisní stf.dýchá | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - HOM | 0044060 | Budovy Hasičského sboru | 500 000,00 | 22 750,83 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 397 249,17 | |
| MHMP - INI | 0004730 | Výstavba elektronických sirén | 141 110,20 | 92 528,82 | 45 771,30 | 45 771,30 | 602,10 | 1,32 | | | 0,00 | 2 810,08 | |
| MHMP - INI | 0007154 | Zvýšení přenos.kapacit MRS TETRA | 210 342,60 | 205 546,45 | 4 793,10 | 4 793,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,05 | |
| MHMP - INI | 0042568 | Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa | 155 500,00 | 0,00 | 94 044,70 | 94 044,70 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 61 455,30 | |
| MHMP - INV | 0041438 | Výstavba has.zbrojnice Zbraslav | 31 500,00 | 1 349,30 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 27 150,70 | |
| MHMP - INV | 0042884 | Investorská příprava pro kapitolu 07 | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8 000,00 | |
| MHMP - INV | 0042973 | Výstavba has.zbrojnice Praha 13 | 15 000,00 | 1 590,56 | 5 000,00 | 1 000,00 | 126,17 | 12,62 | | | 0,00 | 12 409,44 | |
| MHMP - INV | 0042974 | Výstavba has.zbrojnice Nebušice | 30 000,00 | 610,03 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 28 089,97 | |
| MHMP - INV | 0042975 | Výstavba has.zbrojnice Satalce | 45 000,00 | 1 414,12 | 16 500,00 | 28 500,00 | 24 596,91 | 86,30 | | | 0,00 | 15 085,88 | |
| MHMP - INV | 0042976 | Výstavba has.zbrojnice Suchdol | 31 500,00 | 1 719,71 | 1 000,00 | 1 000,00 | 309,74 | 30,97 | | | 0,00 | 28 780,30 | |
| MHMP - INV | 0042977 | Výstavba has.zbrojnice Zličín | 36 500,00 | 463,84 | 2 500,00 | 2 500,00 | 154,60 | 6,18 | | | 0,00 | 33 536,16 | |
| MHMP - INV | 0044061 | Protipožární nádrž Dubeč | 12 000,00 | 654,61 | 0,00 | 11 300,00 | 10 230,43 | 90,53 | | | 0,00 | 45,39 | |
| MHMP - INV | 0044062 | Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha | 85 000,00 | 363,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 264,45 | 63,22 | | | 0,00 | 82 637,00 | |
| MHMP - INV | 0044436 | Hasičská zbrojnice a stanoviště ZS - | 120 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 550,55 | 18,35 | | | 0,00 | 117 000,00 | |
| MHMP - INV | 0044528 | Modernizace základny Letecké záchr | 25 000,00 | 175,45 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 23 324,55 | |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE | 0041441 | Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpo | 540 368,90 | 311 799,99 | 80 000,00 | 125 576,00 | 52 394,23 | 41,72 | | | 0,00 | 102 992,91 | |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE | 0041718 | Technické zhodnocení majetku | 91 613,60 | 48 942,28 | 20 000,00 | 25 334,30 | 8 368,09 | 33,03 | | | 0,00 | 17 337,02 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 07 - Bezpečnost | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | rok 2020 | 1.1.-31.12.2020 | | |
| SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA | 0043118 | Sklad humanitárního mater. a střešní | 85 000,00 | 3 391,29 | 0,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 100,00 | 0,00 | 13 209,17 | 0,00 | 30 499,54 |
| SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA | 0043444 | Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praze | 52 000,00 | 2 401,58 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00 | 0,00 | 4 913,38 | 0,00 | -2 314,97 |
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem | | | 2 843 954,03 | 851 858,84 | 580 449,10 | 651 752,30 | 348 606,56 | 53,49 | 0,00 | 18 122,55 | 0,00 | 1 322 220,36 |
| Celkem akce MČ | | | | | 0,00 | 145 341,30 | 145 341,30 | 100,00 | | | | |
| Celkem | | | 3 343 954,03 | 1 114 227,93 | 600 449,10 | 817 093,60 | 512 939,71 | 62,78 | 0,00 | 18 122,55 | 0,00 | 1 539 851,28 |

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

Kapitálové výdaje

MHMP – BEZ

0010984 - EU-Digitální povodňový plán hl. m. Prahy

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy a digitálních povodňových plánů jejích městských částí.

0043041 - Investiční dotace ČR, HZS HMP

Finanční prostředky jsou poskytnuty na investice Hasičského záchranného sboru do mobilní zásahové techniky a vybavení v letech 2016 – 2020 na základě Veřejnoprávní smlouvy na pořízení uvedené techniky si organizuje HZS HMP.

0043440 - Systém OŘ při povodích

Finanční prostředky jsou určeny na systém (dále jen OŘPP), který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“. OŘPP bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. OŘPP bude realizován na základě výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí programu Evropských strukturálních a investičních fondů. OŘPP jako nadstavba Digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových situací na území hlavního města Prahy.

0043442 - Rezerva pro MČ a jednotky SDH

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic, na pořízení hasičské automobilové techniky a další vybavení nezbytné pro činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů jednotlivých městských částí v souladu s „Koncepcí výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH.

0044065 - Mapování studen využitelnosti pro NZV

Finanční prostředky jsou určeny na terénní průzkum studen na území hl. m. Prahy; provedení čerpacích zkoušek ke zjištění skutečné vydatnosti studen ve vlastnictví hl. m. Prahy a MČ, odběry a analýzy vzorků z jímacích objektů před provedením čerpací zkoušky a po ní. Tato investice je v souladu s opatřeními proti dlouhodobému suchu. Investiční akce bude realizována třetí osobou, na kterou budou prostředky převedeny po schválení RHMP.

0044066 - Realizace krizové připravenosti nemocnic

Finanční prostředky jsou určeny na zvýšení krizové připravenosti nemocnic na území hl. m. Prahy, které zajišťují plnění opatření vyplývající z Krizového plánu hl. m. Prahy. Finanční prostředky jsou určeny ke zvýšení stávajících kapacit nádrží pohonných hmot, nákup dieselagregátů a výdaje s tím spojené. Investice zvýší krizovou připravenost nemocnic zejména ve vazbě na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s dlouhodobým výpadkem elektrické energie.

0044067 - Realizace náhradních zdrojů energie

Finanční prostředky byly určeny na vybudování záložních zdrojů na stěžejních čerpacích stanicích pitné vody. Jelikož tisk obsahoval zvláštní skutečnosti, bylo připomínkové řízení zdlouhavé a investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 2709 ze dne 23. 10. 2018 a smlouva s firmou PVS a.s. byla uzavřena 30. 10. 2018. V roce 2019 odbor BEZ požadoval převedení prostředků na tuto akci z roku 2019 do roku 2020 ve výši 45 200 000,00 Kč, ale usnesením ZHMP č. 12/37 z 12. 12. 2019 bylo odboru BEZ převedeno pouze 42 692 600,00 Kč. Těto skutečnosti si referent odboru BEZ nevšiml a nepředpokládal že, když byla tato akce zaslavněna, že došlo k relativně mírnému snížení celkové částky. Nevšiml si, že je částka odlišná. Tímto došlo k přečerpání finanční částky. Jedná se o zcela výjimečné pochybení a v budoucnu bude na podobné okolnosti brán zřetel, tak aby k této situaci již nedošlo. Finanční prostředky v rámci této akce se čerpaly průběžně v roce 2020, kdy byla akce také dokončena.

0044682 - Rozšířená podpora technologií OS krizového štábu HMP

Finanční prostředky jsou určeny na služby rozšířené podpory technologií a aplikací pro nově zrekonstruované Operační středisko krizového štábu HMP a na zajištění rozšířené podpory. Jedná se o nenárokové služby, které budou čerpány pouze v případě, že objednatel dané služby objedná, a to formou čerpání kapacit jednotlivých profesí (programátor, konzultant, vedoucí projektu, architekt) na dílčí požadavky. Jedná se o služby, které slouží pro zásahy do systému, adaptace na změny legislativy, systémová a uživatelská optimalizace chodu systému, datové práce, analytické práce, projektové a programátorské práce, resp. další související služby.

0044683 - Výstavba městského informačního systému

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu Městských informačních systémů (místních rozhlasů) především v okrajových částech hl. m. Prahy, které jsou potřebné ke splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb. O IZS, § 15. Jedná se o zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. Cílem je výstavba Městských informačních systémů certifikovaných MV ČR - GŘ HZS v oblastech malých městských částí, které nejsou v současné době zabezpečeny varovným signálem a informacemi ze sirén ASVV.

0044684 - Záložní datové připojení Operačního střediska Krizového štábu HMP

Finanční prostředky jsou určeny na záložní datové připojení OS KŠ HMP mikrovlnným spojem, které bude sloužit OS KŠ HMP v případě výpadku datového připojení páteřní sítě MHMP, tím se zajistí plná konektivita OS KŠ HMP k přijímání i distribuci informací v případě výpadku páteřní sítě MHMP.

0045180 - Dopravně bezpečnostní prvky do veřejného prostoru

Finanční prostředky jsou určeny na ochranu veřejného prostoru v souvislosti s ochranou měkkých cílů se začátkem realizace od roku 2020. Jedná se o realizaci nových mobilních betonových zábran, které nahradí stávající city bloky, tak aby zvýšily bezpečnost občanů v HMP. Vycházíme z požadavků Policie ČR, která reaguje na zhoršenou bezpečnostní situaci v západní Evropě.

0045181 - Měkké cíle, školy a školská zařízení

Finanční prostředky jsou určeny na rozšíření dotace MV ČR o finance hl. m. Prahy, které budou sloužit k rozšíření projektu nejen na školy a školská zařízení zřizované hl. m. Prahou, ale také na školy zřizované MČ Praha 1-22. Finanční prostředky jsou určeny k vyhodnocení ohroženosti měkkých cílů, tvorbu bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, vzdělávací akce, výcvikové akce, cvičení a další technická opatření.

0045182 - Realizace náhradních zdrojů elektrické energie na čerpací stanici odpadních vod

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění větší bezpečnosti distribuční sítě, zejména ve vazbě na řešení krizových stavů při dlouhodobém výpadku dodávky elektrické energie, je nutné realizovat náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích odpadních vod a pobočných čistírnách odpadních vod. Hlavní město Praha má již uzavřenou smlouvu se společností Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (dále jen „PVS“) na Náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody. Pro hl. m. Prahu je klíčové za mimořádných událostí a krizových situací, alespoň v omezeném rozsahu, zajistit nejenom dodávky pitné vody, ale i odvádění odpadních vod.

0045183 - Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘP HMP

Finanční prostředky jsou poskytovány dle požadavků MČ, jak je uvedeno v Koncepci rekonstrukce a výstavby služeben MP hl. m. Prahy a PČR.

0045278 - Sestava zařízení pro testování filtrů SMPS3938L52-

Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení přístroje, který slouží k testování prostupnosti látek, které připadají v úvahu jako filtry do roušek či respirátorů, a k získání dostatečné kapacity pro testování látek pro potřeby hlavního města Prahy. Hlavní město Praha tento přístroj dlouhodobě bezúplatně zapůjčí ÚCHP AV ČR.

0045653 - investiční dotace - OS Český červený kříž Praha 1

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění materiálu pro humanitární modul skladového kontejneru a přepravních prostředků.

0045810 - Investiční dotace pro HZS - Servisní středisko dýchací techniky

Finanční prostředky jsou určeny na zařízení, které bude zajišťovat komplexní servis plnění tlakových lahví, údržbu, opravy a revize izolačních dýchacích přístrojů HZS hl. m. Prahy a taktéž i jednotkám SDH hl. m. Prahy.

MHMP - HOM

0044060 - Budovy Hasičského sboru

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci budov v nájmu Hasičského sboru hl. m. Prahy. Čerpání finančních prostředků proběhlo na stavební práce, rekonstrukci střech a právní poradenství.

MHMP - INI

0004730 - Výstavba elektronických sirén

V roce 2020 bylo zažádáno o převod finančních prostředků do roku 2021.

0007154 - Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA

V roce 2020 bylo zažádáno o převod finančních prostředků do roku 2021.

0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Finanční prostředky byly použity na úhradu objednávek dodávek od společnosti KH servis a.s. Jedná se o klimatizační jednotky pro monitorovací pracoviště na obvodním ředitelství policie

Praha II., digitalizaci kamerového stanoviště v rámci 6. a 8. etapy obměny analogových kamer; digitalizaci kamerového stanoviště v rámci přesunu na objektu Milíčova 14, Praha 3. Dále se jedná o dodávku kamer a výstavbu kamerových stanovišť (6., 7. a 8. dílčí smlouva). Na základě 1. dílčí smlouvy bylo také zakoupeno 6 ks streamovacích serverů. Společnosti Eltodo a.s., byl na základě 1. dílčí smlouvy uhrazen nákup výpočetní techniky, související s městským kamerovým systémem určený pro monitorovací pracoviště na PČR, MP a COSMP.

0042568 - Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa

V roce 2020 bylo zažádáno o převod finančních prostředků do roku 2021.

MHMP - INV

0041438 - Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav

Předmětem stavby je odstranění stávajícího objektu hasičské zbrojnice a následná výstavba nové budovy pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5 – Zbraslav, ulice Žitavského. Stávající budova bude odstraněna. V roce 2020 bylo zajištěno územní rozhodnutí, odvolání proti odstranění stavby (které je podmínkou pro územní rozhodnutí v právní moci) bylo zamítnuto a následně bylo znovu zahájeno územní řízení. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042884 - Investorská příprava pro kapitolu 07

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042973 - Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Praha 13 – Třebonice, ulice K Náplavce. Jedná se o dřevostavbu, budova je navržena jako přístavba k stávající garáži pro hasičské vozy. V roce 2020 byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele, kontrola této dokumentace a rozpočtu, který převyšuje původní rozpočet HMP.

0042974 - Výstavba hasičské zbrojnice Nebušice

Předmětem stavby je hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Nebušice. Nutnost úpravy rozsahu a hmoty objektu. V roce 2020 zde probíhala administrativní činnost pro změnu územního plánu HMP. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042975 - Výstavba hasičské zbrojnice Satalice

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice v městské části Satalice, ulice U Arborky. Podána žádost o vydání stavebního povolení. Následně výběr zhotovitele a realizace stavby. V roce 2020 byl vybrán zhotovitel stavby a zahájeny realizace stavby.

0042976 - Výstavba hasičské zbrojnice Suchdol

Předmětem investice je stavba budovy pro sbor dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro ZZS HMP a Městskou Policii ČR v městské části Suchdol, ulice Kamýcká. Původně bylo nutné vypracovat novou studii proveditelnosti a zahájit projektové práce. V objektu se nachází zázemí pro ZZS HMP a MP ČR. Zajištěno územní rozhodnutí v právní moci. V roce 2020 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a její následné projednávání s dotčenými úřady.

0042977 - Výstavba hasičské zbrojnice Zličín

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Zličín, ulice Strojírenská. Během roku 2020 byla procesována směna pozemků nezbytných pro umístění HZ, následně probíhaly práce na zajištění DUR a její projednání s dotčenými orgány.

0044061 - Protipožární nádrž Dubeč

Předmětem stavby je realizace vodní protipožární nádrže v městské části Dubeč. V souvislosti s přestavbou areálu SSHMP na pozemku parc. č. 1589/2 v k. ú. Dubeč bude odstraněna stávající nádrž. Nová nádrž bude postavena na nově svěřeném pozemku MČ Praha-Dubeč parc. č. 1005/31 k. ú. Dubeč. Probíhá projekční a inženýrská činnost. V roce 2020 byla stavba realizována. Během 1. polovinu roku 2021 se předpokládá kolaudace a vyvedení z majetku.

0044062 - Výstavba budovy Integrovaného záchranného systému na území MČ Praha – Klánovice

Předmětem stavby je realizace budovy pro sbor dobrovolných hasičů, ZZS HMP a Policie ČR na území Klánovic, u křížení ulic Slavětínská a Holekova. V současné době zpracovaná zadávací studie na budovu IZS Klánovice. V první polovině roku 2020 byla odevzdána projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, včetně předběžného rozpočtu. Na základě této informace jsme nechali dokumentaci přepracovat tak, aby byly snižené investiční náklady stavby.

0044436 - Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS – Běchovice

Předmětem stavby je vybudování hasičská zbrojnice Hasičské záchranného sboru HMP typu P3 a výjezdové stanoviště Záchranné zdravotnické služby HMP. Jednotka hasičského záchranného sboru zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním stavu. Výjezdové stanoviště ZZS zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kanceláři a společnými prostory. V roce 2020 INV MHMP zajistil vypracování ověřovací studie stavby a přípravu podkladů pro výběr projektanta.

0044528 - Modernizace základny Letecké záchranné služby

Akce je připravována na základě faktu, že stávající objekt není zkolaudován, nelze jej pro nevyhovující technický stav zkolaudovat, nevyhovující přípojky inženýrských sítí, neexistence nájemního vztahu, nutnost realizace stavby v jiné části letiště atd. V roce 2018 byla zpracována Studie proveditelnosti. Jedná se o soubor mobilních buněk. V roce 2020 pokračovalo zajišťování souhlasu Letiště Praha a.s. se stavbou a inženýrská činnost související s následným podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

MHMP MĚSTSKÁ POLICIE

0041441 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)

Prostředky byly použity v oblasti programového vybavení, kde se jednalo o nákup SW licence CA PAM, grafický Adobe CCAII Apps a systému ADS pro zpracování polohy GPS RDST. V oblasti staveb nový výběh pro psy ÚPOZ Troja. V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o nákup záznamových zařízení, EZS, klimatizací, stroje do posilovny, recepce na příjem a výdej zvířat, monitorovací stěna, frankovací stroj, průmyslové pračky, ultrazvukový diagnostický přístroj a jiné. V oblasti dopravních prostředků na nákup automobilů včetně

příslušenství, nástaveb, polepů, nákup elektrokol a nákup malotraktoru. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o nákup HP Blade Classis, dodávka Switchů a zálohovací server. Z Fondu Darů byl zakoupen elektrokoagulátor a analyzátor močového sedimentu.

0041718 - Technické zhodnocení majetku

Prostředky byly použity na nákup nové verze SW CEP 3.0 IIS. Také proběhlo technické zhodnocení na budovách a to v podobě stavebních úprav a rekonstrukcí (zasedací místnost Korunní 98, kde proběhla celková rekonstrukce, elektrický pohon vrat včetně branky, elektroinstalace pro klimatizaci). V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o upgrade ústředny. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o doplnění STORWIZE V 7000.

SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY

0043118 - Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kundratka

Záměrem investice je vybudování multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka 19. Budova bude využita pro sklad humanitárního materiálu. V jejím suterénu bude umístěna cvičná střelnice pro krátké palné zbraně. Realizace stavby byla podle protokolu o předání a převzetí staveniště zahájena dne 26. 4. 2020. Stavba je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončením do 02/2022.

0043444 – Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha Dubeč-4.et.

Záměrem investice je vybudování administrativní budovy pro zázemí pracovníků odboru protipovodňové ochrany, odboru odtahů a ostrahy areálu. Součástí stavby bude vybudování parkoviště s deseti parkovacími místy pro veřejnost, nový vjezd do areálu, nové areálové pěší a pojízdné komunikace, nové oplocení s vjezdovou bránou a brankou či sadové úpravy. Realizace stavby byla podle protokolu o předání a převzetí staveniště zahájena dne 16. 3. 2020. Stavba je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončením do 10/2021.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 08 - Hospodářství | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace | | Číslo akce | Kapitálové výdaje Název akce | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| | | | | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | rok 2020 | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | | RS | RU | | | | | | |
| Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábanský | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - HOM | 0044071 | Dům Opatov | 500 000,00 | 2 288,11 | 80 000,00 | 109 000,00 | 4 194,47 | 3,85 | | | 0,00 | 388 711,89 | |
| MHMP - HOM | 0044313 | Rek. BD pro seniory z FRDB | 157 730,00 | 84 587,44 | 57 027,20 | 71 677,20 | 35 761,46 | 49,89 | | | 0,00 | 1 465,36 | |
| MHMP - HOM | 0044314 | Rek. BD zvl. určený z FRDB | 68 750,00 | 488,10 | 39 056,00 | 39 056,00 | 35 944,31 | 92,03 | | | 0,00 | 29 205,90 | |
| MHMP - HOM | 0044315 | Rek. BD v ul. Pešlova z FRDB | 8 900,00 | 6 796,02 | 2 055,00 | 2 055,00 | 758,40 | 36,91 | | | 0,00 | 48,98 | |
| MHMP - HOM | 0044316 | Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB | 25 125,00 | 6 353,77 | 17 595,00 | 17 595,00 | 10 005,13 | 56,86 | | | 0,00 | 1 176,23 | |
| MHMP - HOM | 0044318 | Rek. BD v ul. Karla Hlaváčka z FRDB | 18 687,50 | 0,00 | 18 687,50 | 18 687,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - HOM | 0044319 | Rek. BD v ul. Makovského z FRDB | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - HOM | 0044673 | Bytové objekty | 1 000 000,00 | 14 155,05 | 185 000,00 | 185 000,00 | 81 534,72 | 44,07 | | | 0,00 | 800 844,95 | |
| Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábanský celkem | | | 1 799 892,50 | 114 668,50 | 420 120,70 | 463 770,70 | 168 198,49 | 36,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 453,31 | |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 2400377 | Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2420608 | Rozšíření a zkvalitnění služeb poskyt | 5 081,40 | 42,29 | 0,00 | 5 039,10 | 5 039,03 | 100,00 | | | 0,00 | 0,01 | |
| MHMP - FON | 2490825 | PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOME | 666,00 | 247,69 | 0,00 | 396,00 | 373,31 | 94,27 | | | 0,00 | 22,31 | |
| MHMP - FON | 2490830 | Komerzializace nových výsledků zem | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - FON | 2560880 | Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Dig | 30 236,50 | 9 211,51 | 0,00 | 21 025,00 | 19 989,68 | 95,08 | | | 0,00 | -0,01 | |
| MHMP - FON | 2561334 | Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkub | 35 200,00 | 60 800,00 | 0,00 | 380,00 | 375,68 | 98,86 | | | 0,00 | -25 980,00 | |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem | | | 71 633,90 | 70 301,49 | 0,00 | 27 290,10 | 25 777,71 | 94,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 957,68 | |
| Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - HOM | 0041726 | Dům u Minuty | 900 000,00 | 78 061,23 | 30 078,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 821 938,77 | |
| MHMP - HOM | 0044674 | Rekonstrukce kostelů a kaplí | 230 000,00 | 5 440,52 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 202 559,48 | |
| Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková celkem | | | 1 130 000,00 | 83 501,75 | 52 078,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 498,25 | |
| Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr | | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - EVM | 0044069 | Výkupy pozemků, budov a staveb | 200 000,00 | 21 903,30 | 30 000,00 | 37 000,00 | 34 221,79 | 92,49 | | | 0,00 | 141 096,70 | |
| MHMP - HOM | 0040951 | Revitalizace náplavek | 786 000,00 | 311 884,62 | 55 000,00 | 55 000,00 | 8 684,57 | 15,79 | | | 0,00 | 419 115,38 | |
| MHMP - HOM | 0041725 | Kafkův dům | 250 000,00 | 210 772,58 | 0,00 | 310,00 | 308,77 | 99,60 | | | 0,00 | 38 917,42 | |
| MHMP - HOM | 0041940 | Staroměstská tržnice | 400 000,00 | 36 369,58 | 130 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 204 630,43 | |
| MHMP - HOM | 0043451 | Výkupy pozemků, budov a staveb | 1 152 740,50 | 878 297,13 | 0,00 | 49 000,00 | 48 966,32 | 99,93 | | | 0,00 | 225 443,37 | |
| MHMP - HOM | 0043455 | Fuchsova kavárna | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| MHMP - HOM | 0044070 | Budovy zdravotnické záchranné služb | 500 000,00 | 2 629,82 | 20 000,00 | 20 000,00 | 355,20 | 1,78 | | | 0,00 | 477 370,18 | |
| MHMP - HOM | 0044073 | Muzeum ticha - Památník ŠOA | 71 000,00 | 592,90 | 25 700,00 | 25 700,00 | 10,29 | 0,04 | | | 0,00 | 44 707,10 | |
| MHMP - HOM | 0044074 | Nebytové objekty a stavby | 1 502 400,00 | 99 356,50 | 77 495,60 | 126 240,60 | 71 489,26 | 56,63 | | | 0,00 | 1 276 802,90 | |
| MHMP - HOM | 0044075 | Projekty, studie, příprava akcí | 100 000,00 | 24 364,74 | 30 000,00 | 38 000,00 | 57,60 | 0,15 | | | 0,00 | 37 635,27 | |
| MHMP - HOM | 0044077 | Revitalizace náplavek II. fáze | 510 000,00 | 960,62 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 484 339,39 | |
| MHMP - HOM | 0044078 | Revitalizace objektu U Hrušky | 80 000,00 | 11 990,91 | 34 479,00 | 52 979,00 | 17 753,78 | 33,51 | | | 0,00 | 15 030,09 | |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 08 - Hospodářství | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|--------------|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | rok 2020 | 1.1.-31.12.2020 | | |
| MHMP - HOM | 0044079 | Stará čistírna odpadních vod Bubeneč | 850 000,00 | 157,30 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 839 842,70 |
| MHMP - HOM | 0044675 | Obnova a modernizace soustavy VO H | 1 500 000,00 | 119 121,22 | 200 000,00 | 218 701,70 | 196 315,26 | 89,76 | | | 519,03 | 1 161 658,05 |
| MHMP - HOM | 0044676 | Revitalizace náplavek III. fáze | 400 000,00 | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 377 900,00 |
| MHMP - HOM | 0044677 | Investiční rezerva 2019 | 65 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 18 367,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 47 132,40 |
| MHMP - HOM | 0045184 | Výkupy pozemků budov a staveb - HC | 2 142 415,80 | 0,00 | 350 000,00 | 492 415,80 | 349 774,20 | 71,03 | | | 0,00 | 1 650 000,00 |
| MHMP - HOM | 0045441 | Upgrade sítě VO k dobití e-mobility | 1 070 055,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 066 490,00 |
| MHMP - HOM | 2570622 | Zvýšení energetické efektivity v soust | 79 604,00 | 0,00 | 78 643,60 | 105 054,90 | 28 278,76 | 26,92 | | | 0,00 | -25 450,90 |
| MHMP - ROZ | 0044144 | Vklad do zákl.kapitálu Technologie hl. | 198 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr celkem | | | 11 882 715,30 | 1 848 401,20 | 1 132 618,20 | 1 551 134,60 | 824 215,81 | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 519,03 | 8 482 660,49 |
| Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - HOM | 0044080 | Motol - hydroizolační práce | 15 000,00 | 723,93 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12 276,07 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0042569 | Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kap | 20 000,00 | 19 897,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 102,40 | 0,00 | 0,25 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0042571 | Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbí | 12 930,00 | 7 884,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 158,12 | 0,00 | 3 887,18 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0043446 | Restaurování významných náhrobků | 18 000,00 | 4 212,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 4 872,85 | 0,00 | 8 914,79 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0043448 | Rek. komunikací na pražských hřbitov | 29 000,00 | 13 725,77 | 6 078,00 | 6 078,00 | 4 078,00 | 67,09 | 4 077,17 | 2 195,78 | 0,00 | 7 000,45 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0044082 | Rek. nové obřadní síně II.et. | 7 500,00 | 7 359,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 97,68 | 0,00 | 42,77 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0044083 | Rek. pohřebišť na hřbitovech Malvazír | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 1 325,82 | 0,00 | 274,18 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0044084 | Rozšíření hřbitova Hostivař I. et. | 29 500,00 | 715,21 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,41 | 0,00 | 13 085,38 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0044429 | Nákup 3 ks Multicar M31 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 8 275,19 | 0,00 | 724,81 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0044681 | Hřbitov Vršovice - rek. ohradní zdi - I. | 7 000,00 | 4 472,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | 0,00 | 2 527,17 | 0,00 | 0,67 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0045185 | Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohr | 6 000,00 | 310,34 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 | 992,36 | 0,00 | 0,00 | 2 689,66 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0045186 | Hřbitov Olšany-výstavba kolumbáří u | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 | 1 999,51 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ | 0045187 | Pohřební automobil - nadstandard | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 3 487,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem | | | 167 030,00 | 59 301,36 | 34 078,00 | 34 078,00 | 10 578,00 | 31,04 | 10 556,75 | 20 754,43 | 0,00 | 52 896,21 |
| Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A. | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - HOM | 0044072 | Holešovická tržnice | 1 200 000,00 | 39 884,08 | 143 594,70 | 168 594,70 | 7 995,32 | 4,74 | | | 0,00 | 991 521,22 |
| Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A. celkem | | | 1 200 000,00 | 39 884,08 | 143 594,70 | 168 594,70 | 7 995,32 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 521,22 |
| Celkem akce MČ | | | | | | | 0,00 | 354 966,50 | 337 966,54 | 95,21 | | |
| Celkem | | | 16 251 271,70 | 2 216 058,39 | 1 782 489,60 | 2 621 834,60 | 1 374 731,86 | 52,43 | 10 556,75 | 20 754,43 | 519,03 | 11 747 071,79 |

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

Kapitálové výdaje

MHMP – EVM

0044069 - Výkupy pozemků, budov a staveb

Čerpání prostředků na výkupy je v některých ohledech závislé na vnějších vlivech a dochází k prodloužení nebo pozastavení realizace. V rámci procesu přípravy a realizace výkupů je možné pokračovat až po vypracování znaleckých posudků, které zadává Státní pozemkový úřad. Realizaci také ovlivňují žaloby podané ze strany restituentů na některé pozemky, které jsou předmětem výkupů. Předmětné pozemky jsou nárokovány jako náhrady za pozemky nevydané v restituci a možnost pokračovat v uzavírání smluv na výkupy závisí na průběhu a ukončení soudních řízení. V průběhu roku 2020 se podařilo realizovat akce výkupů pozemků v rozhodujícím rozsahu dle původního předpokladu.

MHMP - FON

2400377 - Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro Prahu 2017

V roce 2020 nebylo čerpáno.

2420608 - Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikům

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup pozemků, staveb, úpravy ploch, nákup PC s interaktivními obrazovkami, 3D tiskárna, zařízení a nábytek.

2490825 - PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMERCIALIZAČNÍCH KONCEPTŮ

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – grafická pracovní stanice, 3D skener, SW na 3D modelování.

2490830 - Komericializace nových výsledků zemědělského výzkumu

V roce 2020 nebylo čerpáno.

2560880 - Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Digital Lab

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup pozemků, staveb, úpravy ploch.

2561334 - Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubátoru a akce

Rozšíření potřebných inkubačních, akceleračních a podpůrných kapacit aktuálně provozovaného inkubátoru se specializací v medicíně a v medicíně blízkých oborech.

MHMP – HOM

0040951 - Revitalizace náplavek

Finanční prostředky jsou určeny na revitalizaci vltavských náplavek. Na realizaci akce byla podepsána příkazní smlouva se společností Trade Centre Praha. Čerpání proběhlo na zálohy pro společnost Trade Centre Praha.

0041725 - Kafkův dům

Finanční prostředky jsou určeny na dokončovací práce revitalizace objektu. V průběhu provádění díla revitalizace objektu Franze Kafky č. p. 24 - stavební úpravy památkově chráněné šestipodlažní, podsklepené, nárožní budovy s nádvořím na adrese nám. Franze Kafky č. p. 24, Praha 1, došlo na straně objednatele k požadovaným úpravám a změnám architekta OPP MHMP. V důsledku výše uvedené skutečnosti přistoupil objednatel k vynucené změně závazku ze smlouvy č. DIL/35/03/001867/2017 a uzavřel dodatek č. 2. Dokončení všech prací z dodatku č. 2 bude v I. Q. 2020. Čerpání proběhlo na doplatek dokončovacích prací. Prostředky byly vyčerpány. Akce byla již ukončena.

0041726 - Dům u Minuty

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci Staroměstské radnice. Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení, od 05/2018, lze zrealizovat zadávací řízení pro zhotovitele. Původní předpoklad zahájení rekonstrukce 11/2018 se přesunul do r. 2020. Na trvalé stavební úpravy je nutné vysoutěžít zhotovitele projektové dokumentace a u Staroměstské radnice probíhají projekční práce, zahájení realizace prací je předpokládána v letošním roce. Finanční prostředky na rok 2020 byly převedeny na odbor služeb, který má nyní tuto akci ve své kompetenci. Čerpání proběhne v následujícím období.

0041940 - Staroměstská tržnice

Finanční prostředky byly v roce 2020 navýšeny usnesením ZHMP a jsou určeny na rekonstrukci objektu. Byl schválen záměr realizace zadávacího řízení na zhotovitele. Na základě schváleného záměru bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací, které stále probíhá. Bylo provedeno přepočítání výkazu výměr a rozpočet pro zadání akce. Čerpání proběhne v následujícím období.

0043451 - Výkupy pozemků, budov a staveb

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady z uzavřených soudních sporů, které hl. m. Praha prohrálo a bylo vyzváno k plnění dle pravomocných rozsudků. Dokončení úplatných nabytí pozemků a staveb v k. ú. Holešovice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a úplatnému nabytí pozemků k ú. Smíchov od Českých drah, a.s., které bylo rozjednáno koncem roku 2019 a schváleno ZHMP. Čerpání proběhlo na výkupy nemovitostí od fyzických i právnických osob.

0043455 - Fuchsova kavárna

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci kavárny. Proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Čerpání proběhne v následujícím období.

0044070 - Budovy zdravotnické záchranné služby

Finanční prostředky jsou určeny pro zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace veřejné zakázky s názvem „28. pluku, Praha 10 – Vršovice – objekt stanice Záchranné služby hl. m. Prahy, projektová dokumentace“ Bylo ukončeno výběrové řízení na akci Splitová klimatizace do prostor ZZS HMP. Čerpání Kč proběhlo na dodávku, montáž a uvedení do provozu klimatizačního systému ZZS HMP.

0044071 - Dům Opatov

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu na bytové jednotky určené pro využití s cílem sociálního začlenění obyvatel. V lednu 2020 bylo vydáno stavební povolení. Původní projektová dokumentace z listopadu 2018 byla aktualizována v roce 2020. Součástí

dokumentace jsou upravené výkazy výměr a kontrolní rozpočet (listopad 2020). Čerpání proběhlo na vydání stavebního povolení, administrací VZ na výběr dodavatele stavby, odměna za zajištění kompletní změny závazku č. 1 ze smlouvy DIL/83/02/021587/2015, stanovisko ke změně PD – Dům pro sociální začleňování Chodov, administrace zadávacích zařízení – rekonstrukce bývalého domu Opatov, prodloužení stavebního povolení k vodovodním dílům a změna stavby na „Dům pro sociální začleňování“ Chodov, P4.

0044072 - Holešovická tržnice

Finanční prostředky byly navýšeny usnesením ZHMP a jsou určeny revitalizaci objektu. Byla předána projektová dokumentace k objektu č. 4 – Burza, u kterého bude zahájeno zadávací řízení a také zadávací řízení na zpracování PD Haly 22, po jeho ukončení bude možné připravit materiál do RHMP ke schválení. V současné době byla dokončena urbanisticko-architektonická studie, která vytvoří ucelený názor na koncepční řešení rozvoje celého řešeného území, prověří možnosti změn v řešeném území a stanoví základní podmínky k realizaci takových změn. Studie bude sloužit jako základní koncepční podklad k navazujícím projektům jednotlivých částí řešeného území, přípravu a realizaci investic do technické a občanské vybavenosti. Dále bude zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukce jednotlivých objektů areálu. Čerpání proběhlo na úhradu urbanisticko-architektonické studie a revitalizaci objektu č. 4 - Burza Holešovická tržnice, projektovou dokumentaci na odvod kouře a tepla a architektonickou koncepci rekonstrukce podkroví objektu č. 5 - tržnice v Holešovicích, udržovací práce - opravy fasád a výplní otvorů haly 1, 2, 24, 35, studie pro halu 24 v areálu Pražské tržnice, inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologický průzkum v Holešovické tržnici, doplňkové kamerové prohlídky stávající kanalizace neprozkoumané stoky ulice Podolská, Hradčanská, Staroměstská, Holešovická, korozivní průzkum areálu Holešovické tržnice pro projekty inženýrských sítí, zhodnocení možnosti obnovy a návrh využití tras elektroinstalací a radonový průzkum, stanovení radonového indexu pozemků v Holešovické tržnici.

0044073 - Muzeum ticha - Památník ŠOA

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění rekonstrukce objektu a geometrické zaměření a průzkumy. Vláda České republiky usnesením rozhodla o vzniku Památníku ticha jako státní příspěvkové organizace v oblasti kultury, přičemž této příspěvkové organizaci má být svěřena mimo jiné realizace projektu revitalizace nádraží Bubny na Památník ticha. Tímto rozhodnutím dochází k převodu VZ na ministerstvo kultury. Čerpání proběhlo na právní služby spojené s administrací výběrového řízení.

0044074 - Nebytové objekty a stavby

Finanční prostředky byly navýšeny usnesením ZHMP a jsou určeny zejména na rekonstrukci objektů: Aquapark Šutka, objektu Panská 894/4, Praha 1, objektu nad Královskou oborou 1080, Praha 7, objektu Olivova 224, Říčany, objektu Pacovská 350, Praha 4, a dále objektů v Areálu Výstaviště, Praha 7: Pavilon D, Křížikovy pavilony a fontána, Elektrodomek, Pavilon J, venkovní plochy, vybavení areálu, Goja a Bikepark, Pískoviště, Parkou a Zoetropa. Čerpání proběhlo na uvolnění investičních záloh správcům Liga, Solid, TCP, upgrade pokladního a odbavovacího systému (přechod na EET), ekologizaci blokové kotelny Kateřinky, dokumentace – nové prvky pražského mobiliáře.

0044075 - Projekty, studie, příprava akcí

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Polikliniky Modřany; zhotovení návrhu umístění Hospice Pink Crocodile; průzkum a geodetické zaměření výstavby parkovacího domu Chodov; revitalizace spodní části

Václavského náměstí; posouzení proveditelnosti zřízení terminálu Zličín. V rámci předprojektových a projektových příprav bylo u některých akcí zjištěna vyšší časová náročnost a z tohoto důvodu byl prodloužen termín. Čerpání proběhlo na dodatečné práce k projektu vybudování stavebních úprav-divadlo Jatka 78 - Pražská tržnice.

0044077 - Revitalizace náplavek II. fáze

Finanční prostředky jsou určeny na úpravu a rekonstrukci pražských náplavek, kterou provádí společnost Trade Centrum Praha, jedná se o osvětlení, smart prvky, terminály, plavidla, bazény a mola na všech částech nábřeží a náplavek na území hl. m. Prahy. Čerpání proběhlo na vyúčtování investiční zálohy. Finanční prostředky čerpané na investiční zálohu byly správci TCP vráceny v plné výši.

0044078 - Revitalizace objektu U Hrušky

Finanční prostředky byly navýšeny usnesením ZHMP a jsou určeny na celkovou revitalizaci nejen objektu U Hrušky, ale i celého okolí pro budoucí využití všech generací široké veřejnosti. Aktuálně jsou hotovy projekční práce, vydáno stavební povolení a zahájeno Výběrové řízení na zhotovitele. Čerpání proběhlo na stavební práce, autorský a technický dozor stavby.

0044079 - Stará čistírna odpadních vod Bubeneč

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Čerpání proběhne v následujícím období.

0044080 - Motol - hydroizolační práce

Finanční prostředky jsou určeny na zálohu k úhradě finančních nákladů spojených s odstraněním průsaků vody do budovy krematoria a na provedení průzkumných a projektových prací. Čerpání proběhne v následujícím období.

0044313 - Rekonstrukce BD pro seniory z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Čerpání proběhlo především na administrativní změny ve smlouvě o dílo na objekt Řepínská, stavební opravy v objektu Rektorská a zateplení objektu a stavební úpravy včetně lodžii v objektu Vraňanská.

0044314 - Rekonstrukce BD zvláštního určení z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání Stavebního povolení budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra. Čerpání proběhlo na zálohy pro společnost Centra.

0044315 - Rekonstrukce BD v ulici Pešlova z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání Stavebního povolení budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra. Čerpání proběhlo na zálohy pro společnost Centra.

0044316 - Rekonstrukce BD v ulici Wassermannova z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Byl schválen tisk o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Wassermannova 1042, Hlubočepy – zateplení objektu včetně opravy lodžii. V současné době probíhají stavební práce, dle harmonogramu stavby. Objekt je ve správě společnosti Centra. Čerpání proběhlo na zálohy pro společnost Centra, zateplení objektu včetně opravy lodžii v objektu Wassermannova a administrace zadávacího zařízení.

0044318 - Rekonstrukce BD v ulici Karla Hlaváčka z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání Stavebního povolení budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Acton. Čerpání proběhne v následujícím období.

0044319 - Rekonstrukce BD v ulici Makovského z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání Stavebního povolení budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Acton. Čerpání proběhne v následujícím období.

0044673 - Bytové objekty

Tato souhrnná akce zahrnuje potřebné práce investičního charakteru k realizaci na bytových objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravovaných správními firmami Acton, VAS a Centra a jedná se zejména o zateplení objektů, popřípadě o zateplení včetně rekonstrukce lodžii. Čerpání proběhlo na zálohy pro společnosti Centra a Acton.

0044674 - Rekonstrukce kostelů a kaplí

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci kostela Cyrila a Metoděje, kaple Máří Magdaleny a kostel sv. Martina ve zdi, na jejichž základě proběhnou samotné rekonstrukce z důvodu nevyhovující či havarijního stavu. V roce 2020 byl vydán souhlas s provedením ohlášeného záměru na akci s názvem Kostel sv. Ignáce z Loyoly – oprava severní fasády. Dále bylo vydáno Stavební povolení na opravu střešní konstrukce kostela sv. Ignáce z Loyoly, a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Oprava zastřešení Rotundy sv. Kříže, Karolíny Světlé, Praha 1. Čerpání proběhne v následujícím období.

0044675 - Obnova a modernizace soustavy Veřejného osvětlení hl. m. Prahy

Finanční prostředky byly navýšeny usnesením ZHMP č a jsou určeny k udržení životnosti prvků soustavy veřejného osvětlení hl. m. Prahy a zastavení jejího stárnutí, kdy se tyto prvky dostávají za hranici životnosti a zvyšují náklady na provoz, údržbu i servis. Jedná se o koordinované investiční stavební akce realizované s TSK, DPP Praha, PREDistribuce a dalšími subjekty. Čerpání proběhlo na výměnu svítidel, výměnu stožárů, obnovu veřejného osvětlení a technický dozor při činnostech v soustavě veřejného osvětlení hl. m. Prahy.

0044676 - Revitalizace náplavek III. fáze

Finanční prostředky jsou určeny na osvětlení, smart prvky, terminály, plavidla, bazény a mola a na dokončovací práce na všech částech nábreží a náplavek na území hl. m. Prahy. Finanční prostředky byly čerpány na investiční zálohu správci TCP a byly vráceny v plné výši.

0044677 - Investiční rezerva 2019

Finanční prostředky jsou určeny k úhradě nepředvídatelných investičních výdajů vzniklých v průběhu roku.

0045184 - Výkupy pozemků, budov a staveb – HOM

Finanční prostředky byly usnesením ZHMP navýšeny a jsou určeny na úhrady z uzavřených soudních sporů, které hl. m. Praha prohrálo a bylo vyzváno k plnění dle pravomocných rozsudků a výkupy dle uzavřených kupních smluv. Čerpání proběhlo na výkupy dle soudních rozhodnutí a uzavřených smluv včetně výkupu stožárů v k.ú. Benice, Čestlice a Březiněves. Výkup stavby rybníka a pozemku parc. 775/3 a 797 k.ú. Nový Dvůr u Žihle. Dále výkupy pozemků Hostavice, Strašnice, Jinonice, Smíchov, Kolovraty, Zbraslav a výkup kostela sv. Šimona a Judy.

0045441 - Upgrade sítě veřejného osvětlení k dobíjení e-mobility

Jedná se o vyhodnocení strategických variant k dosažení zvýšení přenosové dimenze v síti veřejného osvětlení pro účely dobíjení e-mobility a zajištění modernizací dalších synergií. Současně je uloženo dopracování analýzy a prováděcí dokumentace pro možné uzavření smlouvy o převodu, zhodnocení a zpětvzetí majetku kabelového vedení veřejného osvětlení. Čerpání se přesouvá do roku 2021.

2570622 - Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení

Finanční prostředky jsou určeny na investice do udržení životnosti prvků soustavy veřejného osvětlení hl. m. Prahy a zastavení jejího stárnutí, kdy se tyto dostávají za hranici životnosti a zvyšují náklady na provoz, údržbu i servis. Financování projektu je společné s EU (50% nákladů) a odborem FON (40% nákladů) a odborem HOM (10%). Čerpání proběhlo na dodávku a instalaci nových svítidel veřejného osvětlení v rámci projektu.

MHMP - ROZ

0044144 - Vklad do základního kapitálu Technologie hl. m. Prahy a.s.

Finanční prostředky jsou určeny na vklady do základního kapitálu společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. Prostředky byly čerpány v plné výši.

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0042569 - Hřbitov Olšany - odstranění havarijního stavu kaplových hrobek

Průběžně probíhá opravování kaplových hrobek. Ve sledovaném roce byla provedena rekonstrukce hrobky rodiny Hrdličkovy a odstranění náletových dřevin z kaplových hrobek na Olšanech.

0042571 - Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova

Byla pořízena fotodokumentace – revitalizace II.-V. hřbitova Olšany. Byla administrována veřejná zakázka Revitalizace II.-V. hřbitova Olšany a došlo k samotné realizaci revitalizace II.-V. hřbitova Olšany.

0043446 - Restaurování významných náhrobků

V rámci akce proběhlo restaurování hrobky rodiny Daubkových na hřbitově Olšany. Byla administrována veřejná zakázka Restaurování významných náhrobků hřbitov Olšany a došlo k samotné realizaci restaurování náhrobků II. Olšanské hřbitovy.

0043448 - Rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech

V rámci akce byla realizována rekonstrukce cest na hřbitově Olšany, rekonstrukce komunikací na hřbitově Vinohrady a Olšany, rekonstrukce komunikace ve vjezdu do hřbitova Ďáblice. Byly administrovány veřejné zakázky na rekonstrukce komunikací hřbitova Vinohrady a Olšany a realizována II. část prací I. a II. etapy rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech.

0044082 - Rekonstrukce nové obřadní síně II. et.

Proběhly vlastní stavební práce a výmalba sklepů nové obřadní síně.

0044083 - Rekonstrukce pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy

Jedná se o Čestná pohřebišť, do kterých dlouhodobě nebylo investováno a jsou v současné době v dezolátním stavu. Městské části proto dlouhodobě žádají o jejich rekonstrukci. Byla administrována veřejná zakázka Rekonstrukce Čestného pohřebiště na hřbitově Kobylisy a provedena samotná realizace.

0044084 - Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.

V rámci této akce byla administrována veřejná zakázka Rozšíření hřbitova Hostivař. Dále byl vyroben prototyp atypické urny a byl zasluněn technický dozor stavebníka.

0044429 - Nákup 3 ks Multicar M31

Byly zakoupeny 3 ks Multicar M31. Akce byla dokončena.

0044681 - Hřbitov Vršovice - rekonstrukce ohradní zdi - I. etapa

Příspěvková organizace v současné době nemůže zakoupit vozidlo s požadovanými technickými parametry, protože už není dle informací dodavatele k dispozici. Příspěvková organizace tedy bude hledat náhradní řešení a bude žádat o změnu předmětu akce. Multifunkční vozidlo bude využíváno na největším pražském hřbitově Olšany pro úklid a svoz odpadů. Umožní údržbu hřbitova i v náročných podmínkách Svátku zemřelých, Vánocích a Velikonočních svátcích. Tyto finanční prostředky jsou převáděny z minulých let.

0045185 - Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohradního zdiva

Připravuje se vypsání veřejné zakázky. Rekonstrukce je nezbytná vzhledem k bezpečnosti klientů a stížnostem ze strany městských částí.

0045186 - Hřbitov Olšany-výstavba kolumbárií u Nové obřadní síně 1.et

Je zhotovena projektová dokumentace, připraveno výběrové řízení, vyřízeno územní rozhodnutí a stavební povolení.

0045187 - Pohřební automobil – nadstandard

Je připravena veřejná soutěž s tím, že do konce roku bude tato akce realizována. Využití automobilu pro převozy zemřelých a při obřadech, kde rodina doprovází otevřený vůz s vystavenou rakví.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 09 - Vnitřní správa | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|--------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | rok 2020 | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | RS | RU | | | | | | |
| Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - FON | 0020000 | OPPK - Rezerva | 739 747,20 | 31 616,80 | 92 668,40 | 92 668,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 615 462,00 |
| MHMP - FON | 0030000 | OPPA - spolufinancování projektů | 68 173,50 | 0,00 | 19 413,50 | 19 413,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 48 760,00 |
| MHMP - FON | 2000000 | OPPPR Spolufinancování projektů | 2 503 062,70 | 0,00 | 1 000 000,00 | 487 630,90 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 015 431,80 |
| MHMP - FON | 2000002 | OPPPR - Předfinancování podílu EU | 2 000 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 728 321,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 271 678,80 |
| MHMP - IAP | 0008936 | Centrum kartových služeb | 830 606,01 | 226 400,66 | 9 000,00 | 32 595,00 | 15 958,64 | 48,96 | | | 0,00 | 571 610,35 |
| MHMP - IAP | 0040082 | Agendové a provozní IS | 533 250,44 | 405 215,52 | 34 000,00 | 34 000,00 | 29 803,12 | 87,66 | | | 0,00 | 94 034,92 |
| MHMP - IAP | 0040083 | Systémy pro správu dokumentů (DMS) | 547 200,00 | 65 424,84 | 4 000,00 | 4 000,00 | 99,00 | 2,48 | | | 0,00 | 477 775,16 |
| MHMP - IAP | 0040099 | Portály, weby a mobilní aplikace | 400 960,60 | 159 449,12 | 10 000,00 | 4 000,00 | 3 534,40 | 88,36 | | | 0,00 | 237 511,48 |
| MHMP - IAP | 0040101 | Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ) | 580 389,40 | 133 460,24 | 8 000,00 | 5 000,00 | 4 043,90 | 80,88 | | | 0,00 | 441 929,16 |
| MHMP - IAP | 0040444 | Ekonomické IS | 746 975,80 | 596 941,90 | 65 000,00 | 65 000,00 | 61 336,28 | 94,36 | | | 0,00 | 85 033,90 |
| MHMP - IAP | 0040445 | GIS, mapové služby a geoinformace | 263 000,00 | 36 755,34 | 7 000,00 | 8 600,00 | 6 066,94 | 70,55 | | | 0,00 | 217 644,66 |
| MHMP - IAP | 0040985 | Projekty rozvoje IS MP HMP | 284 287,30 | 208 424,01 | 16 000,00 | 17 400,00 | 17 395,50 | 99,97 | | | 0,00 | 58 463,29 |
| MHMP - IAP | 0041729 | Integrační platforma a datový sklad | 100 266,00 | 25 235,50 | 15 000,00 | 9 000,00 | 7 319,29 | 81,33 | | | 0,00 | 66 030,50 |
| MHMP - IAP | 0041730 | Projekty napojení agendových IS na r | 28 350,00 | 5 306,87 | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21 043,13 |
| MHMP - IAP | 0041731 | Správa identit (IDM) | 38 000,00 | 21 950,88 | 8 000,00 | 6 000,00 | 5 190,98 | 86,52 | | | 0,00 | 10 049,12 |
| MHMP - IAP | 0041943 | Centrální Service Desk | 12 516,60 | 5 481,46 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 773,71 | 88,69 | | | 0,00 | 5 035,14 |
| MHMP - IAP | 0041944 | Systémy spisové služby a podpůrných | 175 400,00 | 53 367,02 | 35 000,00 | 60 000,00 | 58 452,11 | 97,42 | | | 0,00 | 62 032,98 |
| MHMP - IAP | 0042663 | Softwarové nástroje pro řízení ICT | 25 100,00 | 5 074,63 | 7 000,00 | 3 000,00 | 2 233,66 | 74,46 | | | 0,00 | 17 025,37 |
| MHMP - IAP | 0042664 | Softwarové nástroje pro modelování a | 47 000,00 | 4 455,35 | 7 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | 39 544,65 |
| MHMP - IAP | 0043459 | Rezerva Smart Cities | 100 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 14 705,90 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 85 294,10 |
| MHMP - IAP | 0043537 | Projekty ICT_Smart Cities | 244 950,80 | 79 723,73 | 0,00 | 5 869,70 | 4 060,36 | 69,17 | | | 0,00 | 159 357,37 |
| MHMP - INI | 0002912 | Výpočetní technika a progr. vybav. pro | 1 664 877,70 | 789 233,54 | 37 000,00 | 72 000,00 | 4 456,31 | 6,19 | | | 0,00 | 803 644,17 |
| MHMP - INI | 0040106 | Datová centra | 1 103 292,60 | 552 721,75 | 243 500,00 | 228 167,00 | 104 891,02 | 45,97 | | | 0,00 | 322 403,86 |
| MHMP - INI | 0040449 | Metropolitní datové sítě | 208 686,60 | 84 235,72 | 28 130,00 | 40 862,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 83 588,88 |
| MHMP - INI | 0041946 | Bezpečnost IS/ICT | 220 156,30 | 73 245,71 | 10 000,00 | 13 600,00 | 6 099,97 | 44,85 | | | 0,00 | 133 310,60 |
| MHMP - KUC | 0045202 | Pořízení Lavičky V. Havla - Brusel | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - KUC | 0045574 | Nákup a instalace ochranného plotu - | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 152,50 | 152,19 | 99,80 | | | 0,00 | 0,00 |
| Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem | | | 13 466 704,56 | 3 563 720,57 | 2 711 711,90 | 1 959 288,60 | 336 169,90 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943 695,41 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|--|--|------|--------------|
| Správce: 0012 - ředitel MHMP | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - AMP | 0043457 | Střední stavební obnova a modernizac | 35 200,00 | 17 124,23 | 6 100,00 | 6 100,00 | 4 423,87 | 72,52 | | | 0,00 | 11 975,77 |
| MHMP - AMP | 0044427 | Úpravy a dovybavení objektu Chodové | 10 500,00 | 547,29 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 453,87 | 90,88 | | | 0,00 | 7 252,71 |
| MHMP - AMP | 0044685 | Střednědobá obnova a modernizace s | 16 000,00 | 173,97 | 1 700,00 | 1 700,00 | 81,30 | 4,78 | | | 0,00 | 14 126,03 |
| MHMP - INV | 0040554 | Společný objekt Chodovec II | 677 000,00 | 673 822,54 | 1 277,00 | 3 177,00 | 124,87 | 3,93 | | | 0,00 | 0,46 |
| MHMP - INV | 0044686 | Multifunkční budova MHMP | 1 060 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 058 900,00 |
| MHMP - SLU | 0005778 | Obměna a doplnění rozmnožovací tec | 158 725,56 | 109 695,11 | 2 250,00 | 3 500,00 | 2 171,95 | 62,06 | | | 0,00 | 45 530,45 |
| MHMP - SLU | 0006104 | Obměna vozidel autoparku MHMP | 68 021,75 | 54 704,21 | 5 450,00 | 5 450,00 | 3 322,74 | 60,97 | | | 0,00 | 7 867,54 |
| MHMP - SLU | 0006567 | Rozšíření služeb telefonní ústředny M | 43 425,94 | 12 525,44 | 30 400,00 | 30 400,00 | 448,29 | 1,47 | | | 0,00 | 500,50 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 09 - Vnitřní správa | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | rok 2020 | | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2020 | zdroje PO 1.1.-31.12.2020 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | RS | RU | | | | | | |
| MHMP - SLU | 0008103 | Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce | 883 336,90 | 171 849,20 | 210 000,00 | 239 554,00 | 133 619,92 | 55,78 | | | 0,00 | 471 933,70 |
| MHMP - SLU | 0010716 | EU - Rekonstrukce oken Nové radnice | 43 425,70 | 33 403,26 | 10 000,00 | 23 130,30 | 10 020,84 | 43,32 | | | 0,00 | -13 107,86 |
| MHMP - SLU | 0011109 | EU-Prague Smart Accelerator | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 876,50 | 800,00 | 91,27 | | | 0,00 | -76,50 |
| MHMP - SLU | 0042579 | Rozvoj a obnova JBS | 103 726,00 | 66 716,91 | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 994,23 | 99,97 | | | 0,00 | 18 009,10 |
| MHMP - SLU | 0042712 | Zhodnocení komplexu budov MHMP v | 58 418,70 | 27 494,44 | 3 556,00 | 3 556,00 | 3 555,47 | 99,99 | | | 0,00 | 27 368,26 |
| MHMP - SLU | 0042894 | Rekonstrukce Staroměstské radnice | 140 267,20 | 90 016,36 | 5 000,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 000,84 |
| MHMP - SLU | 0042972 | Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SL | 2 351,00 | 923,58 | 900,00 | 900,00 | 140,67 | 15,63 | | | 0,00 | 527,42 |
| MHMP - SLU | 0044087 | Revitalizace objektu Varhulřkové | 68 168,00 | 2 768,45 | 56 500,00 | 56 898,00 | 56 797,68 | 99,82 | | | 0,00 | 8 501,55 |
| MHMP - SLU | 0044088 | Vybavení objektů MHMP | 92 239,00 | 22 505,06 | 18 000,00 | 18 445,00 | 7 103,19 | 38,51 | | | 0,00 | 51 288,94 |
| MHMP - SLU | 0044089 | Úpravy objektů MHMP | 138 208,00 | 58 147,79 | 25 000,00 | 20 000,00 | 4 991,44 | 24,96 | | | 0,00 | 60 060,21 |
| MHMP - SLU | 0044687 | Říční přivaděč - Nová radnice | 25 000,00 | 0,00 | 23 900,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SLU | 0045188 | Chlazení NÚB | 15 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 13 500,00 |
| MHMP - SLU | 0045189 | Elektromobily pro Prahu | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 941,38 | 68,40 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SLU | 0045190 | Nový audio řetězec v sále ZHMP | 9 075,00 | 0,00 | 9 075,00 | 9 075,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SLU | 0045191 | Rekonstrukce fasády a oken NÚB | 37 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 191,85 | 79,46 | | | 0,00 | 36 000,00 |
| MHMP - SLU | 0045192 | Strukturovaná kabeláž Nové radnice | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MHMP - SLU | 0045277 | KORONAVIRUS | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 869,08 | 81,15 | | | 0,00 | 2 000,00 |
| Správce: 0012 - ředitel MHMP celkem | | | 3 739 388,75 | 1 342 417,85 | 481 808,00 | 559 811,80 | 279 052,63 | 49,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 159,13 |
| Celkem akce MC | | | | | | | 0,00 | 225 550,00 | 225 550,01 | 100,00 | | |
| Celkem | | | 17 206 093,31 | 4 906 138,42 | 3 193 519,90 | 2 744 650,40 | 840 772,54 | 30,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 780 854,54 |

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

Kapitálové výdaje

MHMP – FON

0020000 - OPPK – Rezerva

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPK. Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době udržitelnosti programu.

0030000 - OPPA - spolufinancování projektů

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPA. Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době udržitelnosti programu.

2000000 - OPPPR Spolufinancování projektů

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP na spolufinancování projektů OPPPR. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

2000002 - OPPPR - Předfinancování podílu EU

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP na předfinancování podílu EU a pro prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPPR. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

MHMP - IAP

0008936 - Centrum kartových služeb

Pořízení software: vývoj Portálu Pražana, tvorba a rozvoj webu Pragozor.cz.

0040082 - Agendové a provozní informační systémy

Pořízení software: rozvoj PROXIO/Agendio pro hl. m. Praha, poskytnutí Počítačového programu IS FP HMP, rozšíření systému Fluxpam 5 a rozšíření IS iDES, rozvoj informačního systému pro podporu výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací, rozšíření aplikace PTS ISM Obis o modul Kontrola kompostérů, rozšíření IS KSNKO, uživatelská práva k právnímu IS ASPI.

0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)

Pořízení software: software pro generování grafických podkladů na výrobu smaltových tabulí pro pražské ulice.

0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace

Pořízení software: vývoj rozhraní pro předávání popisů životních situací, rozšíření programového vybavení.

0040101 – Informační systém Krizového řízení (ISKŘ)

Pořízení software: rozšíření programového vybavení.

0040444 – Ekonomické informační systémy

Pořízení software: rozvoj programového vybavení informačního systému HMP GINIS, rozvoj GINIS ENTERPRISE vč. elektronické spisové služby.

0040445 – Geografický informační systém, mapové služby a geoinformace

Pořízení software: rozšíření softwarových produktů firmy Esri, dodání a implementace Evidence závazných stanovisek, dodání informačního systému pro „Správu zeleně“.

0040985 - Projekty rozvoje informačního systému Městské policie HMP

Pořízení software: rozvoj informačního systému Městské policie HMP.

0041729 - Integrovaná platforma a datový sklad

Pořízení software: maintenance technologie integrační platformy, dodávka LCDP platformy pro potřeby digitalizace procesů, SW řešení komunikačního rozhraní MRS TETRA-GPS MP Praha.

0041730 - Projekty napojení agendových informačních systémů na rozhraní ISZR

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

0041731 - Správa identit (IDM)

Pořízení software: rozvoj systému pro správu, řízení a monitoring identit včetně zabezpečení privilegovaných účtů, rozšíření programového vybavení.

0041943 - Centrální Service Desk

Pořízení software: rozvoj programového vybavení Service Desk UNICOM.

0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb

Pořízení software: rozšíření systémového modulu “Server Agent” pro zajištění správy a monitoringu serverových certifikátů, rozvoj programového vybavení spisové služby a jejich modulů, rozšíření programového vybavení spisové služby a jejich modulů v rámci MHMP.

0042663 - Softwarové nástroje pro řízení ICT

Pořízení software: zpracování oblastí pro aplikační, motivační a technologické vrstvy pro budoucí elektronizaci systému.

0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury informačních systémů

Pořízení software: rozšíření programového vybavení.

0043459 - Rezerva Smart Cities

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce jsou čerpány na projekty Smart Cities.

0043537 - Projekty ICT Smart Cities

Pořízení software: intermodální plánovač tras. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku: NS - vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily.

MHMP - INI

0002912 - Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP

Pořízení software: nástroj Remote Support (licence), implementace komunikační platformy do prostředí MHMP, implementace technických opatření, koncepce provozu a poskytování souvisejících rozšířených servisních ICT služeb včetně ServiceDesk a Helpdesk služby pro Citrix XenApp a Citrix XenDesktop prostředí, migrace dat a aplikací, licence. Pořízení hardware: nákup síťových tiskáren, notebook Dell XPS 15 (7590), stříbrná, počítačové sestavy 4ks, pracovní stanice 2ks.

0040106 - Datová centra

Pořízení software: zajištění dostatečné kapacity zálohování v kontextu požadavků na provoz aplikačního vybavení, zajištění nezbytných předpokladů pro podporu vysoké dostupnosti datových center - DC 04 a DC 05, koordinace migrace a instalace ALC v novém DC, migrace technologických částí portálu praha.eu. Pořízení hardware: zajištění dostatečné kapacity zálohování v kontextu požadavků na provoz aplikačního vybavení, zajištění nezbytných předpokladů pro podporu vysoké dostupnosti datových center - DC 04 a DC 05, odkup HPE Synergy _ DC01.

0040449 - Metropolitní datové sítě

V hodnoceném období nebylo realizováno čerpání rozpočtu.

0041946 - Bezpečnost IS/ICT

Pořízení software: zabezpečení příchozí a odchozí elektronické pošty HMP - ANTISPAM, návrh architektury LOGmanager včetně připojení. Pořízení hardware: upgrade a doplnění nezbytné kapacity pro systém sběru logů LOGmanager.

MHMP - KUC

0045202 - Pořízení Lavičky V. Havla – Brusel

Lavička V. Havla byla pořízena v dubnu 2020.

0045574 - Nákup a instalace ochranného plotu – Brusel

Ochranný plot byl zakoupen a instalován v září 2020.

MHMP - AMP

0043457 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I

Z rozpočtu akce bylo čerpáno na rekonstrukci výtahu v hlavní budově AMP, na rozšíření datových rozvodů, dokončení migrace MaR na systém DESIGO, dále na výrobu a montáž stavební bezpečnostní konstrukce a doplnění funkce automatického dopouštění vody v systému chlazení.

0044427 - Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II.

Z rozpočtu akce bylo uhrazeno pořízení velkoplošného skeneru pro digitalizaci archivních materiálů, nákup interaktivního panelu a dodávka a montáž policových mobilních regálů.

0044685 - Střednědobá obnova a modernizace systémů AMP

Prostředky jsou určeny na obnovu a doplnění technologického vybavení systému AMP. V roce 2020 bylo z rozpočtu akce zakoupené 2 ks skenerů EVKT - Epson DS 5000.

MHMP - INV

0040554 - Společný objekt Chodovec II

Nová budova slouží jako technické zázemí archivu MHMP. Objekt byl zkolaudován, probíhá proces vyvážení majetku. V návaznosti na požadavky odboru informatiky a hlášené provozní problémy budou realizovány úpravy související s optimalizací napájení a úpravou funkcí Central stop a Total stop. V roce 2020 INV MHMP zajistil přípravu výběrového řízení na zhotovitele stavby optimalizace napájení.

0044686 - Multifunkční budova MHMP

Multifunkční budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance Magistrátu HMP. Umožní tak nejenom rozšíření stávajících prostorových kapacit MHMP, ale bude možné ji využít i pro dočasné přestěhování zaměstnanců po dobu rekonstrukce stávajících využívaných objektů. Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury. V roce 2020 INV MHMP dle dohody nepokračoval v přípravě akce a čeká na zpracování architektonické studie, kterou zajišťuje IPR Praha.

MHMP - SLU

0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

V rámci jednotného reprografického systému jsou finanční prostředky investiční akce používány na zajištění modernizace technického a technologického vybavení administrativních objektů a prostor MHMP kopírovací technikou. Z rozpočtu této akce byla uhrazená dodávka a instalace stroje na produkci malonákladových brožur.

0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP

V roce 2020 byly zakoupeny 2 vozidla Škoda Octavia a 2 vozidla Škoda Superb.

0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

Předmětem akce je obnova a doplnění technologického a movitého vybavení telefonních ústředen MHMP. Prostředky v rozpočtu roku 2020, které byly určeny na rozšíření telefonní sítě, byly využity pouze na nákup HW pro rozšíření telefonní ústředny v lokalitě Vyšehrad a za prováděcí projektovou dokumentaci telefonního systému MITEL.

0008103 - Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

Předmětem akce je rekonstrukce objektu Clam-Gallasova paláce. V rozpočtu je zahrnuta kompletní rekonstrukce interiérů Clam-Gallasova paláce, okenních otvorů a všech rozvodů a kanalizace. Součástí rekonstrukce je i obnova nádvoří a veškeré terénní úpravy v objektu a přilehlých vnitřních prostranstvích. V roce 2020 byly provedeny stavební práce v rámci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce a dále byly finanční prostředky použity na úpravu projektové dokumentace pro provedení rekonstrukcí a na úpravu dokumentace na odstranění havárie fasády a části interiéru.

0010716 - EU - Rekonstrukce oken Nové radnice

Akce byla realizována z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností okenních otvorů v objektu Nové radnice MHMP - jejich technické parametry již neodpovídaly současným normám, především s ohledem na tepelné ztráty. U této akce jsme čerpali dotaci z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 50% všech způsobilých výdajů. HMP se na financování této akce spolupodílelo pokrytím zbylých výdajů z vlastních zdrojů. V roce 2020 byly vyčerpány všechny finanční prostředky a akce byla ukončena.

0011109 - EU-Prague Smart Accelerator

Akce EU – Prague Smart Accelerator byla zřízená z důvodu poskytnutí finančních prostředků Pražskému inovačnímu institutu, který byl založen na podporu inovací v oblasti vzdělávání. Provoz PII byl financován kromě jiného i z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky byly použity na financování podílu příjemce dotace.

0042579 - Rozvoj a obnova jednotného bezpečnostního systému

Investiční akce "Rozvoj a obnova JBS" je realizována dlouhodobě. Jejím cílem je optimalizace rozvoje stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů MHMP. V roce 2020 byly u této akce vyčerpány prostředky na modernizaci a rozvoj JBS. Konkrétně se jednalo především o postupný přechod CCTV z analogové na IP technologii a vybudování nového systému JBS v objektech DSC Vysočany a Varhulíkova (Ztráty a nálezy).

0042712 - Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC

Důvodem akce je modernizace systémového zdroje vytápění a chladu v objektech MHMP (NR, NÚB, MK HMP, SR a příprava pro Clam-Gallasův palác) napojených na centrální kotelnu v budově Nové radnice - metodou EPC (Energetické služby se smluvně zaručeným výsledkem). V roce 2020 byly uhrazené pravidelné kvartální splátky jistiny a úroku, vše dle splátkového kalendáře.

0042894 - Rekonstrukce Staroměstské radnice

Prostředky budou použity na rekonstrukci přízemí Staroměstské radnice a úpravy technologických zařízení a technologických rozvodů, umístěných v suterénu nebo přízemí objektu a dále i na vybavení prostor nábytkem, mobiliářem a audio-video technikou. V roce 2020 byla provedena a schválena studie, na jejímž základě bude zpracována projektová dokumentace.

0042972 - Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU

Investiční akce byla vytvořená z důvodu financování licencí v kap. 09 v SLU. Čerpáno bylo pro potřeby odboru BEZ, konkrétně na pořízení licence nástroje pro provádění analýzy rizik.

0044087 - Revitalizace objektu Varhulíkové

Objekt „Varhulíkova“ je kompletně revitalizován, rekonstrukce zahrnuje i přípravu pro možné budoucí využití budovy pro odbor ZIO. Z rozpočtu akce byly v roce 2020 uhrazeny stavební, montážní a projektové práce.

0044088 - Vybavení objektů MHMP

Akce je zřízena pro standardní potřeby MHMP při pořizování movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč, zároveň i pro řešení mimořádných a neplánovaných situací. V r. 2020 byl z rozpočtu akce pořízen veletržní stánek HMP pro odbor PRI, digitální tiskový barevný stroj, pojezdový regálový systém v objektu DSC Bohdalec. Dále byly prostředky použity na úpravu výtahu na Staroměstské radnici, na rozšíření AV

techniky v zasedacím sále ZHMP a RHMP a na klimatizační jednotku na NR.

0044089 - Úpravy objektů MHMP

V rámci této akce jsou alokovány finanční prostředky na zajištění funkčnosti, modernizaci a úpravy administrativních objektů MHMP ve správě odboru SLU. V roce 2020 bylo z rozpočtu čerpáno na dodávku policového a regálového systému pro DSC Vyšehrad, další prostředky byly použity na napájení UPS a chlazení datových sálů MK ze záložních zdrojů MHMP. Do budovy NR byly pořízeny klimatizační jednotky a také byly instalovány dveře do Primátorského salónku.

0044687 - Říční přivaděč - Nová radnice

V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce technologického zázemí Nové radnice, odkud jsou vytápěny a chlazeny další přílehlé objekty MHMP. Z důvodu napojení budovy Nové radnice na vltavskou vodu byla zpracována studie na samostatný přivaděč. Výstavba samostatného říčního přivaděče vltavské vody pro vytápění a chlazení Nové radnice nebyla dosud započatá z důvodu zdlouhavého řízení, ovlivněného dotčenými orgány státní správy.

0045188 - Chlazení NÚB

Finanční prostředky u této akce jsou určeny na vybudování centrálního rozvodu chlazení objektu Nové úřední budovy z důvodu působení zvyšujících se teplot v letních měsících roku.

0045189 - Elektromobily pro Prahu

Akce byla zřízena z důvodu neuspokojivé situace, týkající se provozu vozidel příspěvkových organizací HMP - a především ve vztahu k jejich negativnímu vlivu na životní prostředí. HMP obdrželo v rámci tohoto projektu dotaci z prostředků státního fondu životního prostředí ČR. Zakoupeno bylo celkem 27 elektromobilů.

0045190 - Nový audio řetězec v sále ZHMP

Založení akce, která zohledňuje modernizaci audio řetězce a hlasovacího zařízení v zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy, inicioval odbor volených orgánů. V důsledku změny priorit plnění úkolů odboru volených orgánů, vyvolaných zejména pandemickou situací na úrovni MHMP, v roce 2020 čerpáno nebylo.

0045191 - Rekonstrukce fasády a oken NÚB

Důvodem rekonstrukce objektu Nové úřední budovy je zlepšení tepelně izolačních vlastností okenních otvorů, jejichž technické parametry již neodpovídají současným normám a neustále jsou zvyšovány energetické nároky objektu. S okny bude současně opravena i fasáda objektu a upraveny budou pochozí plochy vnitrobloku. V roce 2020 byly z rozpočtu akce uhrazeny pouze projektové práce k rekonstrukci fasády, dvora a oken Nové úřední budovy.

0045192 - Strukturovaná kabeláž Nové radnice

Účelem akce je nezbytná obměna zastaralého rozvodu a všech systémových tras strukturované kabeláže v objektu Nové radnice, včetně rozšíření jejich kapacit. Akce nebyla v roce 2020 realizována z důvodu nedostatečných kapacit ze strany možných dodavatelů v souvislosti s epidemií Covid 19.

0045277 – „KORONAVIRUS“

Finanční prostředky byly určeny na mimořádné zajištění bezpečnostních opatření a prevenci proti COVID 19 v nouzovém režimu pro potřeby MHMP. Prostředky byly použity k nákupu termokamer, pořizovaných ke vstupům do objektů MHMP na základě doporučení krizového

štábu MHMP a dále na úpravy přepážek pro styk s klienty.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

| Kapitola: 10 - Pokladní správa | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | Kapitálové výdaje | Celkové zdroje | | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) | | | Čerpání PO HMP | | Celkové zdroje | | |
| Odbor / organizace | Číslo akce | Název akce | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2019 | RS | RU | čerpání 1.1.-31.12.2020 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
| | | | | | rok 2020 | | | | rok 2020 | 1.1.-31.12.2020 | | |
| Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. | | | | | | | | | | | | |
| MHMP - ROZ | 0042466 | MČ - investiční rezerva | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | *** | | | 0,00 | 500 000,00 |
| MHMP - ROZ | 0042584 | Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP | 467 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 27 497,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 439 502,60 |
| Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem | | | 967 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 27 497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 502,60 |
| Celkem akce MČ | | | | | 0,00 | 4 701,50 | 4 701,65 | 100,00 | | | | |
| Celkem | | | 967 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 32 198,90 | 4 701,65 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 502,60 |

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

Kapitálové výdaje

MHMP – ROZ

0042466 – Městské části - investiční rezerva

Investiční rezerva pro MČ HMP, určená na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb městských částí hlavního města Prahy, byla pro rok 2020 schválena ve výši 500 000,0 tis. Kč a usnesením ZHMP č. 15/26 z 19. 3. 2020 vyčerpána. V průběhu roku došlo k navýšení rezervy celkem o 270 629,2 tis. Kč, které byly vzápětí rozpuštěny ve prospěch městských částí hl. m. Prahy.

0042584 - Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, určená na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP, byla pro rok 2020 schválena ve výši 300 000,0 tis. Kč. Vyčerpáno do konce roku 2020 bylo 272 502,6 tis. Kč.