

### **3.b KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Schválený limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2021 byl ve výši 14 823 430,70 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2021 byly tedy stanoveny ve výši 14 823 430,70 tis. Kč.

Během roku 2021 byly na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci činil upravený rozpočet kapitálových výdajů 18 861 291,30 tis. Kč. Celkové skutečné čerpání přidělených prostředků za toto období bylo ve výši 12 201 966,58 tis. Kč. Celkové plnění k upravenému rozpočtu je 64,69 %. Nejvyšší objem čerpání kapitálových výdajů byl v kap. 03 – Doprava 4 835 618,35 tis. Kč a v kap. 04 – Školství, mládež a sport 1 968 203,34 tis. Kč, naopak nejnižší čerpání se projeвило u kap. 07 – Bezpečnost ve výši 244 835,99 tis. Kč.

#### **POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ vlastního hl. m. PRAHY V LETECH 2000 – 2021 v tis. Kč.**

KAPITÁL. VÝDAJE ZA OBDOBÍ	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ	% PLNĚNÍ	
				RS	RU
ROK 2000	7 525 651,20	9 124 067,10	8 747 592,80	116,24	95,87
ROK 2001	15 786 331,70	14 925 378,60	13 569 828,30	85,95	90,92
ROK 2002	9 870 200,00	13 509 875,20	12 808 073,50	129,77	94,81
ROK 2003	7 046 531,70	14 875 310,80	13 881 194,60	196,99	93,32
ROK 2004	14 359 783,70	16 823 129,40	15 558 819,70	108,35	92,48
ROK 2005	12 579 357,50	14 876 415,60	14 232 718,70	113,14	95,67
ROK 2006	13 254 559,10	15 452 937,40	14 086 982,30	106,28	91,16
ROK 2007	14 790 617,60	19 735 479,60	16 986 630,40	114,85	86,07
ROK 2008	16 536 459,70	16 986 007,90	14 910 950,90	90,17	87,78
ROK 2009	18 218 018,00	20 760 247,80	19 009 427,30	104,34	91,57
ROK 2010	15 427 326,00	15 761 572,20	15 148 550,82	98,19	96,11
ROK 2011	11 266 106,70	16 004 478,00	15 572 661,40	138,23	97,31
ROK 2012	10 191 434,70	19 078 026,00	14 256 350,81	139,89	74,73
ROK 2013	9 281 574,20	14 090 951,40	10 091 184,47	108,72	71,61
ROK 2014	10 076 827,30	17 680 076,60	15 963 241,62	158,42	90,29
ROK 2015	11 157 504,14	8 678 929,54	6 756 299,70	60,55	77,85
ROK 2016	12 710 172,50	11 227 597,20	7 660 648,73	60,27	68,23
ROK 2017	15 650 870,40	11 452 533,20	7 878 132,34	50,34	68,79
ROK 2018	16 777 110,70	14 284 449,50	10 718 380,59	63,89	75,04
ROK 2019	18 243 633,90	15 881 705,80	8 064 237,74	44,20	50,78
ROK 2020	16 805 306,80	18 588 826,50	10 131 240,05	60,29	54,50
ROK 2021	14 823 430,70	16 533 684,10	10 124 424,63	68,30	61,24

**POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V LETECH 2020 - 2021**  
**v tis. Kč (včetně MČ HMP)**

KAP. VÝDAJE ZA OBDOBÍ	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ	% PLNĚNÍ	
				RS	RU
ROK 2020	16 805 306,80	21 048 750,90	12 481 144,24	74,27	59,30
ROK 2021	14 823 430,70	18 861 291,30	12 201 966,58	82,32	64,69

Od roku 2000, kdy je sledován tabulkový přehled plnění schváleného (RS), či upraveného rozpočtu (RU), je za r. 2021 plnění kapitálových výdajů 82,32 % k RS a 64,69 % k RU. V rámci sledovaného období byl upravený rozpočet vyšší. Toto je způsobeno i zavedením položky 6363 – „Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP“ do rozpočtové skladby. Objem RU pol. 6363 je 2 327 607,20 tis. Kč, čerpání 2 077 541,96 tis. Kč.

V rámci jednotlivých kapitol jsou dále připojeny podrobné tabulkové přehledy čerpání na investičních akcích u příslušných investorů nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021“. V textové části je uveden komentář o realizaci ke každé investiční akci v rámci kapitoly.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	rok 2021		čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					RS	RU						
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábanský												
MHMP - INV	0043312	Černý Most II - 5. stavba et.0002	840 000,00	15 149,68	0,00	24,00	23,67	98,63			0,00	824 826,32
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábanský celkem			840 000,00	15 149,68	0,00	24,00	23,67	98,63	0,00	0,00	0,00	824 826,32

Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček												
MHMP - HOM	0043773	Revitalizace spodní části Václavského	478 779,00	129 914,38	220 466,00	216 369,10	130 431,28	60,28			0,00	132 495,53
MHMP - HOM	0043912	Štvanice	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 439,12	14,39			0,00	90 000,00
MHMP - INV	0000026	Úprava Parteru nám.J.Palacha	150 000,00	7 251,70	4 200,00	4 200,00	743,42	17,70			0,00	138 548,31
MHMP - INV	0042700	Revitalizace Malostranského náměstí	147 000,00	26 180,77	45 000,00	45 000,00	239,82	0,53			0,00	75 819,23
MHMP - INV	0042807	Rekonstrukce Bělohorské ulice	211 000,00	5 038,56	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00			0,00	200 461,44
MHMP - INV	0044565	Uzel Vltavská	149 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	148 100,00
MHMP - INV	0045568	Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad	270 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	268 500,00
MHMP - INV	0045569	Revitalizace náměstí Bohumila Hrabal	80 000,00	0,00	1 550,00	1 150,00	0,00	0,00			0,00	78 850,00
MHMP - INV	0045708	Černý Most II - objekty O a P	135 000,00	0,00	30 000,00	29 976,00	211,75	0,71			0,00	105 024,00
IPR PRAHA	0043318	Vítězné náměstí	17 000,00	9 433,15	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 773,14	0,00	4 793,71
IPR PRAHA	0044453	Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 0	14 325,00	3 531,99	300,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 380,26	3 190,01	0,00	5 203,00
IPR PRAHA	0044463	Koncertní sál - pořízení podkladů	69 000,00	449,48	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00	5 220,23	2 575,52	0,00	42 475,00
IPR PRAHA	0044551	Nové prvky pražského mobiliáře - zast	3 771,60	288,65	0,00	0,00	0,00	***	0,00	7,27	0,00	3 475,68
IPR PRAHA	0044553	Areál Emauzy - rekonstrukce	453 000,00	8 991,53	0,00	1 433,00	1 433,00	100,00	1 433,00	3 186,47	0,00	439 389,00
IPR PRAHA	0044560	Mobilní aplikace a nové technologie	3 630,00	1 052,95	0,00	0,00	0,00	***	0,00	125,14	0,00	2 451,91
IPR PRAHA	0045933	Letenský muzejní distrikt - arch. soutěž	2 602,00	0,00	0,00	2 602,00	2 602,00	100,00	236,80	0,00	0,00	0,00
IPR PRAHA	0046107	Koncepce Rohan., Libeň. ostr., studie	12 980,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	100,00	2 311,67	0,00	0,00	8 670,00
IPR PRAHA	0046321	Komunikační a participační zařízení	2 000,00	0,00	0,00	907,00	907,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00
IPR PRAHA	2801960	Automatizovaný systém pro správu in	0,00	0,00	0,00	1 573,00	1 573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1 573,00
IPR PRAHA	2822278	Jednotný přístup k ekonomickým info	1 658,60	0,00	0,00	1 658,60	1 658,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045707	Černý Most II - západní výstavba	840 000,00	104,42	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	320,89	0,00	829 574,69
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045709	Dolní Počernice - bytová výstavba	365 480,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	1 171,37	900,00	0,00	354 580,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045788	Vybavení kanceláře	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	145,61	0,00	2 287,39
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045789	IT technika	3 800,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	255,11	800,00	0,00	2 600,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045874	Smíchov - V Botanice	319 340,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	39,89	0,00	0,00	318 640,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045875	Nový Zlíchov	143 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	89,30	0,00	0,00	142 400,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045876	Černý Most - střed	668 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	175,92	0,00	0,00	667 400,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045877	Na Hutích PROJEKT 0 - infrastruktura	131 000,00	0,00	0,00	116,00	116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 884,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045878	Na Hutích PROJEKT 1 - domky	268 000,00	0,00	0,00	435,00	435,00	100,00	124,23	0,00	0,00	267 565,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045879	Na Hutích PROJEKT 2 - SZ centrum	351 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	45,92	0,00	0,00	350 900,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045880	Na Hutích PROJEKT 3 - SV centrum	296 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	38,72	0,00	0,00	295 900,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045881	Na Hutích PROJEKT 4 - školka	100 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	70,37	0,00	0,00	99 400,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045882	Na Hutích PROJEKT 5 - JZ centrum	242 000,00	0,00	0,00	37,00	37,00	100,00	31,66	0,00	0,00	241 963,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045883	Na Hutích PROJEKT 6 - farnost	25 000,00	0,00	0,00	8,00	8,00	100,00	3,27	0,00	0,00	24 992,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
						rok 2021							
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045884	Palmovka - Zenklova	153 060,00	0,00	0,00		900,00	900,00	100,00	431,17	0,00	0,00	152 160,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045885	Palmovka - Voctářova	2 160 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	70,79	0,00	0,00	2 159 900,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045886	Palmovka - úpravy prostupu, přípravn	30 300,00	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00	100,00	13,07	0,00	0,00	29 100,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045887	Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktura	2 666 000,00	0,00	0,00		50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 665 950,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045888	Nové Dvory PROJEKT 2	1 345 000,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	326,08	0,00	0,00	1 344 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045889	Nové Dvory PROJEKT 3	348 000,00	0,00	0,00		171,00	171,00	100,00	8,50	0,00	0,00	347 829,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045890	Nové Dvory PROJEKT 4	400 000,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	85,64	0,00	0,00	399 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045891	Nové Dvory PROJEKT 5	1 815 000,00	0,00	0,00		95,00	95,00	100,00	68,82	0,00	0,00	1 814 905,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045892	Nové Dvory PROJEKT 6	3 105 000,00	0,00	0,00		233,00	233,00	100,00	201,65	0,00	0,00	3 104 767,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045893	Nové Dvory PROJEKT 7	1 253 000,00	0,00	0,00		400,00	400,00	100,00	313,87	0,00	0,00	1 252 600,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045894	Nové Dvory PROJEKT 8	596 000,00	0,00	0,00		40,00	40,00	100,00	37,52	0,00	0,00	595 960,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045895	Nové Dvory PROJEKT 9	324 600,00	0,00	0,00		159,00	159,00	100,00	16,38	0,00	0,00	324 441,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045896	Nové Dvory PROJEKT 10	912 000,00	0,00	0,00		97,00	97,00	100,00	46,98	0,00	0,00	911 903,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045897	Nové Dvory PROJEKT 12	434 180,00	0,00	0,00		37,00	37,00	100,00	20,36	0,00	0,00	434 143,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045898	Vršovická - bytový dům	731 000,00	0,00	0,00		900,00	900,00	100,00	312,74	0,00	0,00	730 100,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045899	Dolní Počernice - infrastruktura	1 661 000,00	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00	81,07	0,00	0,00	1 660 700,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045900	Dolní Počernice - Projekt 2	3 271 133,00	0,00	0,00		400,00	400,00	100,00	382,32	0,00	0,00	3 270 733,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045901	Antala Staška - ověřovací studie	444 600,00	0,00	0,00		20,00	20,00	100,00	19,48	0,00	0,00	444 580,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045902	Davídkova - ověřovací studie	342 000,00	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00	28,64	0,00	0,00	341 700,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046092	Beranka - Hor. Počernice - infra. PRO.	198 542,00	0,00	0,00		165,00	165,00	100,00	117,37	0,00	0,00	198 377,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046094	Jinonice - Prokopových - PROJEKT 2	1 038 091,00	0,00	0,00		255,00	255,00	100,00	91,96	0,00	0,00	1 037 836,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046095	Peroutkova - Jinonická	213 904,00	0,00	0,00		92,00	92,00	100,00	62,92	0,00	0,00	213 812,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046098	Braník - Píkovická - PROJEKT 3 - dopl	217 681,00	0,00	0,00		143,00	143,00	100,00	112,53	0,00	0,00	217 538,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046099	Ohradní, bytový dům	309 120,00	0,00	0,00		129,00	129,00	100,00	65,34	0,00	0,00	308 991,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046100	U Plynárny, bytový dům	208 656,00	0,00	0,00		141,00	141,00	100,00	79,86	0,00	0,00	208 515,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046101	Lipence, bytový dům	35 613,00	0,00	0,00		63,00	63,00	100,00	47,93	0,00	0,00	35 550,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046102	Vysočanská, bytový dům	62 661,00	0,00	0,00		63,00	63,00	100,00	62,18	0,00	0,00	62 598,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046103	Budínova - Bulovka, bytový dům	44 886,00	0,00	0,00		84,00	84,00	100,00	40,54	0,00	0,00	44 802,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046104	Libeňský přístav - PROJEKT 1 - bytov	399 224,00	0,00	0,00		167,00	167,00	100,00	111,32	0,00	0,00	399 057,00
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem			30 776 650,20	192 237,57	353 516,00	384 978,70	192 849,02	50,09	16 884,73	14 024,05	0,00	30 185 409,89	
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček													
MHMP - INV	0000016	Centrální park JZM I	211 411,00	184 627,64	2 000,00	2 000,00	254,74	12,74			0,00	24 783,37	
MHMP - INV	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,82	3 331,82	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00			0,00	21 069,00	
MHMP - INV	0004500	Kolektor Centrum I.	520 000,00	251,10	5 000,00	6 000,00	4 753,98	79,23			0,00	513 748,90	
MHMP - INV	0004502	Park u Čeňku	400 000,00	54 247,95	1 000,00	1 000,00	113,36	11,34			0,00	344 752,05	
MHMP - INV	0004679	Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín	1 087 000,17	61 319,86	55 500,00	5 500,00	413,43	7,52			2 393,13	1 017 787,18	
MHMP - INV	0007496	Kolektor Centrum-Smíchov	1 600 000,00	29 155,22	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	1 570 744,78	
MHMP - INV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	169 000,00	95 084,37	1 000,00	1 500,00	1 070,37	71,36			0,00	72 415,63	

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	rok 2021		čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					RS	RU						
MHMP - INV	0008268	Rokytka - rozvoj území	850 000,00	59 867,41	5 000,00	5 000,00	802,33	16,05			0,00	785 132,59
MHMP - INV	0008783	Podjezd Chlumecká	13 194,00	9 425,45	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	2 268,55
MHMP - INV	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha v	350 000,00	156 668,71	8 000,00	21 000,00	17 970,36	85,57			0,00	172 331,29
MHMP - INV	0042794	Náplavka Ledárny	19 000,00	3 159,81	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	13 840,19
MHMP - INV	0042795	Náplavka Holešovice	85 000,00	3 446,47	1 500,00	1 500,00	37,75	2,52			0,00	80 053,53
MHMP - INV	0042802	Dofakturace pro kap. 01	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	15 000,00
MHMP - INV	0045907	TT Václavské nám. - doplnkové objekt	160 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	159 700,00
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem			5 515 936,99	660 585,80	94 531,00	59 331,00	25 416,32	42,84	0,00	0,00	2 393,13	4 793 627,07
Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová												
MHMP - HOM	0045103	Družstevní bydlení	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 201,99	12,02			0,00	90 000,00
Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová celkem			100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 201,99	12,02	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Celkem			37 232 587,19	867 973,06	448 047,00	454 333,70	219 491,00	48,31	16 884,73	14 024,05	2 393,13	35 893 863,27

## **KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE**

### **MHMP – HOM**

#### **0043773 – Revitalizace spodní části Václavského náměstí**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na stavební práce v úseku (Na Příkopě - Vodičkova) - leden až prosinec 2021, činnost koordinátora stavebních prací, výkon činnosti TDS, výkon autorského dozoru, geodetickou činnost, činnost koordinátora BOZP při realizaci stavební činnosti, koordinaci projekčního a architektonického řešení spodní a horní části, připojení sítě NN, administraci změnových listů, inženýrskou činnost a odběr el. energie.

Na základě usnesení Rady HMP č. 3190 ze dne 20.12.2021 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, na jehož základě došlo k navýšení celkové ceny díla a prodloužení termínu.

#### **0043912 - Štvanice**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na zpracování pasportu technické infrastruktury, na zpracování historicko-kulturní rešerše ostrova, vypracování biologického průzkumu a biologického posouzení, dále na geodetické zaměření, geologický, pedologický a dendrologický průzkum.

Při zpracování manuálu vize ostrova Štvanice bylo zjištěno, že pro řádné dokončení musí být zajištěny dodatečné potřebné podklady. V rámci této investiční akce budou finanční prostředky čerpány, na již uzavřené smlouvy k potřebným průzkumům a dokončení manuálu vize ostrova Štvanice, ze kterého bude vyplývat další postup a potřeby následných stupňů projektové dokumentace.

#### **0045103 - Družstevní bydlení**

Z důvodu potřeby revokace zásad dostupného družstevního bydlení nebylo možné učinit další kroky v následném postupu veřejné soutěže, a tím nebylo možné čerpat finanční prostředky v roce 2021. Čerpané prostředky byly vynaloženy na právní a ekonomické služby v oblasti dostupného bydlení.

### **MHMP - INV**

#### **0043312 - Černý Most II - 5. stavba et.0002**

Akce Černý Most II – 5. stavba et. 0002 představuje dokončení původní bytové výstavby, přerušené v r. 2006, souborem osmi bytových domů v lokalitě Černý Most. Navržené objekty I, J, M, N, O, P mají 4 nadzemní podlaží, objekty K, L mají 5 nadzemních podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Na stavbu je vydané platné stavební povolení. Předpokládá se výstavba 182 bytů.

Byl zahájen proces delimitace investiční akce na Pražskou developerskou společnost, s výjimkou objektů O a P, které zůstávají na INV MHMP jako nová samostatná investiční akce.

V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky na úhradu inženýrské činnosti spojené s vyvedením majetku.

#### **0000026 - Úprava Parteru nám.J.Palacha**

Jedná se o úpravu náměstí Jana Palacha v Praze 1, přilehlých partií Alšova nábřeží a části ulic Křížovnická a 17. listopadu, podle vítězného návrhu architekta Králíčka z architektonické soutěže, uskutečněné v roce 2002. Úprava ze stavebního hlediska představuje především

odstranění stávajícího nádechového objektu vzduchotechniky podzemních garáží a vybudování nového objektu. Dále pohledovou úpravu povrchu náměstí a Alšova nábřeží, a úpravu vedení tramvajové trati v Křížovnické ulici a 17. listopadu.

Po zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro 1. etapu ve třech variantách v roce 2020 bylo zahájeno jejich projednání s dotčenými orgány a institucemi s cílem získat kladná vyjádření, a řešení zpracovat do dokumentace pro územní rozhodnutí 2. etapy k následnému podání žádosti o územní rozhodnutí.

Vzhledem ke komplikovanému projednání a koordinaci a úprav definitivního dopravního řešení, ve vztahu na cyklistickou dopravu, navazující akce rekonstrukce Mariánského náměstí a především problematiky kácení a nových výsadeb v Křížovnické ulici, nebylo možno dle smlouvy vyčerpat prostředky rozpočtu roku 2021 v předpokládané výši. V roce 2021 bylo čerpáno pouze na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

#### **0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí**

Stavba Revitalizace Malostranského náměstí řeší celkovou rekonstrukci parteru náměstí, včetně nových přípojek inženýrských sítí, potřebných pro napojení nových vodních prvků (kašna + obnovená ruční pumpa) a jednotlivých prvků mobiliáře. Jedná se o veřejný prostor městského charakteru, přičemž navrženou stavbou se nemění způsob využití území. Navrženými stavebními úpravami dojde k uvolnění plochy náměstí, která se přiblíží svému původnímu smyslu a účelu, kdy sloužila jako místo setkávání. Vytvoření volné variabilní plochy pro pěší je základní podmínkou pro vznik dobře fungujícího veřejného prostoru.

V roce 2021 INV MHMP zajistil výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vybraný zhotovitel byl schválen Radou HMP a byly zahájeny kroky k uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby. Zároveň probíhala jednání se zástupci OPP MHMP a zástupci Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR o požadavcích na úpravu projektové dokumentace.

#### **0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice**

Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova po křižovatku s ulicí Myslbekova a na ně navazující veřejná prostranství na podkladě Koncepční studie Bělohorská (IPR HMP). Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

Probíhá projednávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. V roce 2021 nebylo možné, vzhledem k delšímu projednávání dokumentace, ukončit danou etapu projekčních prací a čerpat prostředky přidělené v rozpočtu roku 2021.

#### **0044565 - Uzel Vltavská**

Jedná se o řešení uzlu Vltavská (předpolí Hlávkova mostu) s ohledem na plánovaný rozvoj území, připravované projekty v okolí, především železniční stanice, nová budova filharmonie, rekonstrukce stanice metra Vltavská, a zachování dopravní obslužnosti území.

Po definitivním schválení základního konceptu řešeného území ze strany IPR PRAHA, bude připraveno zadání pro vypsání soutěže na generálního projektanta. V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0045568 - Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad**

Návrh obnovy náměstí zachovává charakter místa jako městského parku s velkým podílem zeleně. Před kostelem bude v podélné ose vytvořeno menší „náměstí“ jako rozšíření prostoru pro veřejné akce. Tuto dlážděnou plochu budou lemovat podélné aleje platanů. Součástí návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a zkvalitnění zelených ploch, vč. vybudování retenční nádrže. Dále bude vybudován povrchový přechod křižovatky Vinohradská - Slavíkova a redukována stávající zastřešení východů z metra.

V roce 2021 byla vydána dokumentace pro stavební povolení, probíhaly práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele. Tyto práce jsou zajišťovány MČ Praha 3, ze které bude akce delimitována po zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0045569 - Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala**

Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala, které přiléhá k v současnosti již dosluhujícímu autobusovému nádraží na Palmovce, představuje důležité těžiště ve městě, kterému doposud chybí vyjádření ve formě důstojného pobytového veřejného prostranství.

Plánovaná nová podoba náměstí Bohumila Hrabala je definována zástavbou jižní hrany ulice Na Žertvách. Severní rozhraní bude tvořeno novou zástavbou polyfunkčního objektu Palmovka One (v místě stávajícího autobusového nádraží). Západní část náměstí navazuje na stávající židovskou synagogu. Východní rozhraní tvoří ulice Ronkova.

Projekt nové podoby náměstí Bohumila Hrabala navazuje na již běžící úpravy veřejných prostranství v okolí křižovatky Palmovka a záměr Dopravního podniku Hl. m. Prahy na zbudování odstav trolejbusů přimykajících se k ulici Na Žertvách. Akce bude z MČ Praha 8 delimitována po zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.

V roce 2021 probíhaly práce na architektonické studii a přípravě dokumentace pro společné povolení, které zajišťuje MČ Praha 8. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0045708 - Černý Most II - objekty O a P**

Jedná se o bytovou výstavbu 2 objektů v lokalitě Černý Most, která byla v r. 2006 přerušena. Navržené bytové objekty O a P mají 4 nadzemní podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Předpokládá se výstavba celkem 28 bytů. Součástí stavby je realizace příjezdových komunikací včetně parkovacích stání pro návštěvníky, potřebná technická infrastruktura a sadové úpravy.

V roce 2021 byl schválen záměr na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby, byl vybrán administrátor výběrového řízení, bylo zahájeno a probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby.

#### **0000016 - Centrální park JZM I**

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, je zrealizováno a dáno do užívání 5 etap.

V průběhu roku 2021 pokračovaly práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení na poslední etapu, tj. 0006, stavební povolení dosud nebylo vydáno vzhledem k majetkoprávnímu problému.

#### **0000090 - IP pro stavby v kap.01**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021.

V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0004500 - Kolektor Centrum I.**

Tento kolektor 2. kategorie, jehož délka trasy je 1 360 m, navazuje na dokončenou trasu kolektoru v komoře TK 46 a prochází směrem k nábřeží L. Svobody po šachtu J86, ve které se napojuje na kolektor Hlávkův most. Součástí kolektoru je větev mezi ulicemi Klimentská a Petřská. Realizace tohoto kolektoru podmiňuje posílení zokruhování kolektorové sítě a umožňuje realizaci dalších kolektorů 3. kategorie. Zde se jedná o etapu 0001 propojení s KHM, která propojí Kolektor Centrum I. s Kolektorem Hlávkův most.



V roce 2021 probíhalo zpracování projektové dokumentace, prostředky rozpočtu roku 2021 byly čerpány na projektovou dokumentaci.

#### **0004502 - Park u Čeňku**

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne prostor pro celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Stavba je rozdělena na sedm etap. Etapa 0001 „Centrum – zemní práce a komunikace“ je dokončena a zkolaudována.

V roce 2021 zde byla řešena pouze tzv. „následná péče“. Další realizace etap je již v režii OCP MHMP.

#### **0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín**

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra.

V rámci etapy 0001 bude plocha poldru, ve které bude pro rozvoj funkce biocentra vybudováno jezírko, současně využitelná i pro volnočasové aktivity Pražanů.

Etapa 0002 – se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr, který rozšíří celkový akumulací prostor, s parkovou úpravou. Celkové dokončení stavby je podmíněno rekonstrukcí Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočněno jeho předpolí v inundačním území.

V průběhu roku 2021 pokračovalo výběrové řízení na zhotovitele stavby, nyní se řeší vypořádání podnětu na UHOS, předpoklad podání cenových nabídek uchazečů výběrového řízení je březen 2022. Průběžně je řešena nezbytná koordinace s OCP a IPR na konečné podobě území Rohanského ostrova.

#### **0007496 - Kolektor Centrum-Smíchov**

Jedná se o výstavbu části kolektoru od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I, tj. od ukončení Vodičkova ul. (šachta CS 6) po technickou komoru TK60. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je vydáno hlavní stavební povolení na trasu kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení jejich postupným prodloužováním. Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě. V současné době jsou jednání o prodloužení vydaných stavebních povolení.

V roce 2021 se neuskutečnily na této investiční akci žádné činnosti a nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0008262 - JM I - ukončení Centrálního parku**

Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje, který bude využit jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele JM I.

Je dokončena etapa 0001 – 0005. V roce 2020 byla zkolaudována stavba - etapa 0006 – Západ 1. část.

V roce 2021 probíhalo projednání dokumentace pro stavební povolení a zajišťování stanovisek dotčených orgánů (doplnění etapy 0006 o zázemí a vybavenost parku) a byly čerpány finanční prostředky na zajištění žádosti o stavební povolení. Na konci roku 2021 byl připravován záměr na výběr zhotovitele.

### **0008268 - Rokytka - rozvoj území**

V pásu podél Rokytky, od hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou, je v rámci studie navržena oblast s parkovou úpravou. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá zařízení pro sport, začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd.

Stavba je rozdělena na etapy:

etapa 0002 Kovanecká (cyklostezka 256 m),

etapa 0006 Park Zahrádky – V rámci delimitace převedeno v roce 2018 na MČ,

etapa 0007 Mezitrašťová (cyklostezka 720 m),

etapa 0009 Jablonecká (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší),

etapa 0010 Hrdlořežská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší),

etapa 0011 Litvínovská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší).

V průběhu roku 2021 byla zajišťována inženýrská a projektová činnost u etap 0002 Kovanecká, 0007 Mezitrašťová, 0009 Jablonecká, 0010 Hrdlořežská a 0011 Litvínovská. Na etapu 001 Litvínovská byl schválen ke konci roku 2021 záměr na výběr zhotovitele stavby.

### **0008783 - Podjezd Chlumecká**

Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2013. Doposud chybí majetkoprávní vypořádání pozemků z důvodu probíhajícího soudního sporu o jejich vlastnictví. Výkup pozemků byl schválen usnesením ZHMP, ale z výše uvedených důvodů nemohl být realizován.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ**

Stavba řeší dlouhodobé potíže v zásobování vodou pro jihovýchodní sektor Prahy v městských částech Újezd u Průhonic, Pitkovice, Křeslice a Uhříněves. Jde o výstavbu vodovodního řadu DN800 v délce 5,5 km v trase mezi Jesenicí u Prahy, Pitkovicemi a Uhříněvsí. Stavba je rozdělena na dvě etapy. Etapu 0001 Uhříněves – Újezd u Průhonic a etapu 0002 Újezd u Průhonic – Jesenice. V květnu 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. pro etapu 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice v délce 1,9 km. Pokračovala inženýrská příprava etapy 0001 DN800-2.část Pitkovice – Újezd u Průhonic – projednání upravené dokumentace trasy- DÚR – pokračování v územním řízení. Na 2. část etapy 0001 bylo na jaře 2021 vydáno pravomocné územní rozhodnutí, i přes před tím podané odvolání spol. Navetina na podzim 2020. Odvolací orgán její odvolání zamítl.

V březnu 2021 byl stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas k užívání této části stavby.

V roce 2021 dále pokračovala projekční příprava a prostředky čerpané z rozpočtu roku 2021 odpovídají pracím realizovaným dle smluv v roce 2021.

### **0042794 - Náplavka Ledárny**

Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy v blízkosti mimoúrovňového křížení nájezdu na Barrandovský most, po napojení na stávající pobřežní cestu, vedoucí kolem golfového hřiště směrem do Modřan. V rámci stavby dojde k provedení nové zpevněné komunikace včetně přemostění kanálu Ledáren, vybudování kotevního mola, promenády s plání pro odpočinek, sadové a parkové úpravy.

Vzhledem k delšímu projednávání změn ÚR a DSP nebylo možno dle předpokladu dokončit a uhradit zpracování DVZ, která by měla být dokončena v I. Q 2022. Z rozpočtu roku 2021 proto nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0042795 - Náplavka Holešovice**

Akce řeší kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy, včetně přeměny území bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany. Území stavby sousedí se zástavbou Holešovic a v rámci břehové linie navazuje, proti proudu u ulice Komunardů, na úpravu Bubenského nábřeží, po proudu za Libeňským mostem sousedí s areálem holešovického přístavu.

Vzhledem k etapizaci stavby a nutnému projednání změn územního rozhodnutí, nebylo možno dle předpokladu dokončit a uhradit zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, která bude dokončena v II. Q 2023. Z rozpočtu roku 2021 byla proto v souladu se smlouvou čerpána pouze část prostředků.

### **0042802 - Dofakturace pro kap. 01**

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0045907 - TT Václavské nám. - doplňkové objekty**

Usnesením RHMP č. 2247 ze dne 21. 10. 2019 byly městské organizace včetně Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. (dále jen PVS) požádány o koordinaci připravovaných záměrů. Na straně PVS je takovým záměrem retenční nádrž, pro kterou PVS zajistila variantní studii a informovala DPP o potřebě společné projekční přípravy s TT. Retenční nádrž je nezbytné realizovat současně s revitalizací náměstí a výsadbou nových stromů, a to z důvodu potřeby dodržení principů šetrného zacházení se srážkovými vodami ve smyslu § 5 Vodního zákona 254/2001 Sb., §38 Pražských stavebních předpisů a schválených dokumentů na úrovni hl. m. Prahy, např. Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatické změny, koncepce modro-zelené infrastruktury či připravovaný manuál pro nakládání s dešťovými vodami.

V roce 2021 byla připravována smlouva o spolupráci s DPP, která by měla být uzavřena v I. Q. 2022. V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

## **IPR PRAHA**

### **0043318 - Vítězné náměstí**

V roce 2021 byly finanční prostředky použity na vstupní parametry koncepční studie a na zajištění změn územního plánu a na soutěž o návrh celkového řešení Vítězného náměstí.

### **0044453 – Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 005 – revit.**

Jedná se o akci, která běží od r. 2018. Finanční prostředky byly použity na vodohospodářské, koncepční a analytické studie krajinářského řešení Divoká Vltava, na koncepční studii, Propojení Bubeneč – Císařský ostrov – Troja.

### **0044463 – Koncertní sál – pořízení podkladů**

V roce 2021 byly finanční prostředky použity na realizaci studie vibrací, studie základových podmínek a upřesnění urbanistické situace, tvorba fyzického modelu, uspořádání mezinárodní jednorázové užší soutěže o návrh.

### **0044551 - Nové prvky pražského mobiliáře - zast.**

Jedná se o zhotovení prototypu v měřítku 1:1 nového typu zastávky pro pražskou MHD, který vzešel z veřejné soutěže, organizované IPRem v roce 2018. Finanční prostředky byly použity

na prototyp zastávkového přístřešku a úpravu prototypu zastávkového stání a jeho kabelového připojení a propojení na veřejné osvětlení.

#### **0044553 - Areál Emauzy – rekonstrukce**

Od 1. 2. 2019 byly budovy A, B a C v areálu Emauzy převedeny jako svěřený majetek ve prospěch IPR PRAHA. S areálem souvisí již dříve plánovaná celková rekonstrukce budov a okolí ještě pod hlavičkou MHMP. Jedná se o stavební úpravy, části projektové dokumentace (statický posudek, technické expertní konzultace, restaurátorský průzkum) i o pořízení strojů a zařízení (výměna kotlů na zemní plyn).

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány za právní služby, světelně technický průzkum, koncepční krajinářskou studii, podkladová studie, pro zadání veřejné zakázky, zpracování uživatelských a technických standardů pro rekonstrukci administrativního areálu.

#### **0044560 - Mobilní aplikace a nové technologie**

Jedná se o software – mobilní aplikaci a její zdokonalené verzi, která zobrazuje platný územní plán a cenovou mapu apod. V roce 2021 byly finanční prostředky použity na realizaci rozvojových požadavků.

#### **0045933 - Letenský muzejní distrikt - arch. soutěž**

V roce 2021 byly finanční prostředky použity na přípravu mezinárodního zadávacího řízení se soutěžním dialogem, při kterém bude zpracována studie parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova. Byli placeni externí spolupracovníci v projektovém týmu, kteří měli na starosti komunikaci, téma krajinářské architektury a vodohospodářství, připomínkování a spoluvytváření dokumentů, analýzy území atp. Dále byly finanční prostředky čerpány na Výstavu Rohanský ostrov a její správu, rozsáhlé participativní šetření, které obsahovalo dílčí akce pro veřejnost i stakeholdery, průzkumy atp.

#### **0046107 - Koncepce Rohan., Libeň. ostr., studie Parku Maniny**

V roce 2021 byly finanční prostředky použity na geodetické práce lokality letenský muzejní distrikt a dále na dendrologický průzkum

#### **0046321 - Komunikační a participační zařízení**

S ohledem k přidělení peněžních prostředků na konci roku 2021, a také v souvislosti s aktualizovanému harmonogramu komunikačních a participačních akcí v roce 2022, nebyla akce realizována v roce 2021 a přesunuje se do roku 2022.

#### **2801960 - Automatizovaný systém pro správu informačních modelů**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR. Vývoj jednotného celoměstského systému pro evidenci a správu informačních modelů staveb pro účely hospodaření s nemovitým majetkem HMP.

#### **2822278 - Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR. Vytvoření informačního systému, jenž by měl být uceleným souborem dat o ekonomickém prostředí hl. m. Prahy

## **PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST**

### **0045707 - Černý Most II - západní výstavba**

V roce 2020 došlo k převedení pozemků z HMP. V roce 2021 byly vyčerpány prostředky zejména za zeměměřičské práce a právní služby. Usnesením HMP 22/1 ze dne 17.12.2020 bylo schváleno čerpání pro rok 2021. K tomuto čerpání zatím nedošlo z důvodů komplikovaného administrativního stavu projektu, zejména z hlediska souladu s územním plánem, který zamezuje nutným úpravám projektu a brání dalšímu rozvoji. Zejména z těchto důvodů již není na této konkrétní akci z hlediska PDS pokračováno a mělo by dojít k její delimitaci. Další práce a investiční náklady jsou alokovány do akce 45876.

### **0045709 - Dolní Počernice - bytová výstavba**

V roce 2021 proběhly přípravné práce a studie. Vzhledem k rozsahu území a složitosti přípravné etapy je předpokládáno zasloužení dodavatele/ů projekčních prací v roce 2022.

### **0045788 - Vybavení kanceláře**

V roce 2020 byla zavedena tato investiční akce s výhledem do roku 2022.

V roce 2021 byla zakoupena kuchyňská linka. Ostatní investice do vybavení kanceláře se odhadují vyčerpat v r. 2022 s ohledem na další personálně organizační rozvoj organizace.

### **0045789 - IT technika**

V roce 2020 byla zavedena tato investiční akce (HW a SW pro zaměstnance a kancelář) s výhledem do roku 2022. Proběhl nákup účetního SW Ginis a nákup serveru a počítačů pro zaměstnance, včetně zakoupení potřebného SW vybavení. Akce bude trvat ještě v roce 2022 s ohledem na další personálně organizační rozvoj organizace.

### **0045874 - Smíchov - V Botanice**

Kompaktní menší pozemek v majetku města nedaleko stanice metra v širším centru města. V současné době připraveno pro vyhlášení výběrového řízení – arch. soutěže na výběr dodavatele architektonického řešení a projektové dokumentace. Potenciál 60 - 80 bytů.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasloužení dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022.

### **0045875 - Nový Zlíchov**

Malý kompaktní pozemek s potenciálem realizace 20 – 30 bytů. V současné době připraveno pro vyhlášení výběrového řízení – arch. soutěže na výběr dodavatele architektonického řešení a projektové dokumentace.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasloužení dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022.

### **0045876 - Černý Most – střed**

Pražská developerská společnost vnímá silný potenciál daného území o velikosti cca 32 600 m<sup>2</sup>. Návrh zástavby celého území s bytovými domy řešený v roce 2005 projektem pro stavební povolení neodpovídá současným urbanistickým architektonickým ani technickým požadavkům.

Základní koncepce této výstavby vznikala v osmdesátých letech 20. století a je zcela zastaralá. Podle zadavatele je nutná kompletní revize urbanistického a architektonického řešení formou otevřené urbanisticko – architektonické soutěže. Cílem soutěže je nalezení optimálního využití potenciálu území a návrh kvalitní současné architektury městského bydlení, včetně řešení parteru a parkování. Celkové kapacity – výměry ploch a počet bytů bude revidován

podle aktuálního územního plánu. Předpokládá se navýšení celkových kapacit odbytových ploch bytů s kompletní a optimální skladbou velikostí bytů (1+KK, 2+KK, 3+KK). Návrh stavby bude odpovídat současným požadavkům na hospodaření s energiemi.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022.

#### **0045877 - Na Hutích PROJEKT 0 – infrastruktura**

Lokalita Na Hutích je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvoření nového lokálního centra. Řešené území je součástí katastrálního území Kyje a administrativně spadá pod městskou část Praha 14.

Jeho půdorysný tvar je nepravidelný, rozložený po obou krajích ulice Budovatelské, která představuje hlavní prostorovou I provozní osu této oblasti. Pro řešené území je zpracovaná a registrovaná ÚS lokality Na Hutích; zpracovatel KAAMA 07 2019. V současnosti je pořizována územní studie širšího území lokality Na Hutích; zpracovatel UNIT.

Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0045878 - Na Hutích PROJEKT 1 – domky**

Tato investiční akce je realizovatelná jako celek bez nutnosti změny územního plánu, stávající kód využití území OB – B se nemění.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022.

#### **0045879 - Na Hutích PROJEKT 2 - SZ centrum**

Pro řešené území je projednávána změna územního plánu Z 3431. Investiční akce 6 je vymezena na části pozemků o výměře 9 920 m<sup>2</sup> v severozápadní oblasti budoucího centra.

Vymezení investiční akce vychází z rozdělení funkčních ploch v platném územním plánu a v jeho aktuálně pořizované změně.

Tato investiční akce je limitovaná nelogickým členěním funkčních ploch v platném ÚP. V souvislosti s výstavbou městských nájemních bytů a cílem vytvoření lokálního centra celé oblasti je v pořizované změně navržena úprava koeficientů využití a intenzifikace zástavby. Součástí rozvoje území je dobudování místních komunikací v pokračování ulic Cvrčkova a Vizovická a vybudování centrálního veřejného prostranství.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022.

#### **0045880 - Na Hutích PROJEKT 3 - SV centrum**

Pro řešené území je projednávána změna územního plánu Z 3431 Investiční akce 7 je vymezena na části pozemků o výměře 11 600 m<sup>2</sup> v severovýchodní oblasti budoucího centra.

Vymezení investiční akce vychází z rozdělení funkčních ploch v platném územním plánu.

Území má podobu náletového "lesoparku" o celkové ploše 2,2 ha. Svěřené pozemky PDS mají plochu 1,7 ha, 0,5 ha je svěřeno MČ P14. Majetkoprávní vztahy komplikují soukromé pozemky zhruba v budoucí trase prodloužení ulice Cvrčkova. V jihovýchodní části území začíná prudký svah, pokračující podél ulice Jamská k východu. V souvislosti s výstavbou městských nájemních bytů a cílem vytvoření lokálního centra celé oblasti je v pořizované změně navržena úprava koeficientů využití a intenzifikace zástavby. Součástí rozvoje území je dobudování místních komunikací v pokračování ulic Cvrčkova a propojení do ulice Sicherovy.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022.

#### **0045881 - Na Hutích PROJEKT 4 – školka**

Investiční akce je vymezena na části pozemků o výměře 10 300 m<sup>2</sup> při severovýchodním okraji území. Dělení bloku vychází z rozdělení funkčních ploch v platném územním plánu. Území má podobu náletového "lesoparku". Svěřené pozemky PDS mají plochu 1,7 ha, 0,5 ha je svěřeno MČ P14. Majetkoprávní vztahy komplikují soukromé pozemky zhruba v budoucí trase prodloužení ulice Cvrčkova. Součástí investiční akce má být menší veřejné prostranství s komunitním centrem a herní areál na začátku budoucího parku. V jihovýchodní části území začíná prudký svah, pokračující podél ulice Jamská k východu. Tato investiční akce je realizovatelná jako celek bez nutnosti změny územního plánu.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v rozmezí 03-04/2022. Veřejná zakázka na dodavatele projektu byla vypsána již na konci roku 2021.

#### **0045882 - Na Hutích PROJEKT 5 - JZ centrum**

Pro řešené území je projednávána změna územního plánu Z 3431. Investiční akce je vymezena na části pozemků o výměře 15 800 m<sup>2</sup> v jihozápadní oblasti budoucího centra. Dělení bloku vychází z rozdělení funkčních ploch v platném územním plánu. Tato investiční akce je limitovaná nelogickým členěním funkčních ploch v platném ÚP. V souvislosti s výstavbou městských nájemních bytů a cílem vytvoření lokálního centra celé oblasti je v pořizované změně navržena úprava koeficientů využití a intenzifikace zástavby. Součástí rozvoje území je dobudování místních komunikací v pokračování ulic Cvrčkova a umístění veřejného prostranství v napojení ulic Budovatelská - Jamská.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0045883 - Na Hutích PROJEKT 6 – farnost**

Pro řešené území je projednávána změna územního plánu Z 3431. Investiční akce je vymezena v jižní části území. Leží jižně od ulice Vířská o celkové ploše 1 968 m<sup>2</sup>. Investiční akce bude vyžadovat dohodu a spolupráci s dalšími vlastníky pozemků. Pozemek ve vlastnictví HMP svěřený PDS má plochu 777 m<sup>2</sup> a je samostatně obtížně využitelný.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0045884 - Palmovka – Zenklova**

Jedná se o jednu z nejatraktivnějších nezastavěných pozemků, ležící v širším centru hlavního města, v přímé návaznosti na stanici metra Palmovka. Význam lokality vzrůstá při vědomí, že i sousední parcely ležící mezi ulicemi Libeňský most, Zenklova, Sokolovská, Švábky Vojenova a Voctářova jsou ve vlastnictví s městem úzce provázaných subjektů. Kromě příležitosti urbanisticky dotvořit toto dlouho opomíjené území, je zde potenciál výstavby rozmanité moderní čtvrti i uspokojující všechny hlavní městské funkce a potřeby města na ploše až 8 ha.

Investiční akce Palmovka – Zenklova zahrnuje proluku na nároží ulic Zenklova –Libeňský most. Jedná se o jasně definovanou lokalitu bez potřeby změn územně plánovací dokumentace. Právě zde bude pravděpodobně možné nejrychleji zahájit projektovou přípravu a samotnou výstavbu.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022.

#### **0045885 - Palmovka – Voctářova**

Investiční akce Palmovka – Voctářova zahrnuje území městských pozemků, přiléhajících na jižní straně k Libeňskému mostu. Pro zahájení projektové přípravy je zapotřebí v tomto území ukotvit majetkoprávní vztahy se sousedními vlastníky a definovat tak přesně rozsah území, na kterém bude možné zahájit výstavbu řádně koordinovanou s urbanistickou koncepcí Palmovky.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0045886 - Palmovka - úpravy prostupu, přípravné investice**

Investiční akce Palmovka – Úpravy prostupu, přípravné investice pokrývá náklady, spojené s dočasnými úpravami území umožňujícími zpřístupnění, dnes velmi zanedbaného prostoru, veřejnosti. Již v rámci této etapy bude realizováno nové významné pěší propojení Palmovky s ulicí U Rustonky a navazujícím Rohanským ostrovem. Tato etapa v sobě dále zahrnuje náklady na případné úpravy páteřní technické infrastruktury.

V roce 2021 proběhly přípravné práce.

#### **0045887 - Nové Dvory PROJEKT 0 – infrastruktura**

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nabude na významu.

Většina území je dnes chápána jako transformační s cílem vytvořit kompaktní městskou zástavbu a s odpovídající hustotou pro naplnění potenciálu území se stanicí metra, vytvoření sítě veřejných prostranství a veřejné vybavenosti.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 10.9.2020 podnět na změnu územního plánu 3810/00 Využití městských pozemků u plánované stanice metra Nové Dvory. V současné době připravuje Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy zadání územní studie na základě usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1219 ze dne 15.6.2020 k podnětu na pořízení Územní studie Nové Dvory. Výstavba v území je rozdělena do 12 investičních akcí.

Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu, dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022. Další přípravné práce čerpání investic obecně v lokalitě Nové Dvory je z velké části závislé na zdárném průběhu procesu změny územního plánu.

#### **0045888 - Nové Dvory PROJEKT 2**

Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 2 zahrnuje území u ulice Libušská, pozemky navazující na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0045889 - Nové Dvory PROJEKT 3**

Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 3 zahrnuje území u ulice Libušská, pozemky navazující na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.



#### **0045890 - Nové Dvory PROJEKT 4**

Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 4 zahrnuje území u ulice Libušská, navazující na jádro obce Libuš. Jde o jasně definovanou lokalitu, na části území není potřeba změny územně plánovací dokumentace. Právě zde bude možné nejrychleji zahájit projektovou přípravu a samotnou stavbu.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022.

#### **0045891 - Nové Dvory PROJEKT 5**

Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 5 zahrnuje území u ulice Chýnovská, pozemky navazující na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0045892 - Nové Dvory PROJEKT 6**

Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 6 zahrnuje střed území mezi ulicemi Libušská a Chýnovská, pozemky navazující na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0045893 - Nové Dvory PROJEKT 7**

Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 7, zahrnuje území u ulic Durychova a Novodvorská. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra. Jde o jasně definovanou lokalitu bez potřeby změn územně plánovací dokumentace. Právě zde bude možné nejrychleji zahájit projektovou přípravu a samotnou stavbu.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0045894 - Nové Dvory PROJEKT 8**

Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 8, zahrnuje území u ulice Novodvorská, pozemky navazující na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0045895 - Nové Dvory PROJEKT 9**

Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 9 zahrnuje území u ulic Durychova a Novodvorská. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra. Jde o jasně definovanou lokalitu bez potřeby změn územně plánovací dokumentace. Právě zde bude možné nejrychleji zahájit projektovou přípravu a samotnou stavbu.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.

### **0045896 - Nové Dvory PROJEKT 10**

Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 10 zahrnuje území u ulice Durychova, pozemky navazující na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů, zejména projektových prací, v průběhu roku 2022.

### **0045897 - Nové Dvory PROJEKT 12**

Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 12 zahrnuje pozemky při ulici Libušská, navazující na připravovanou stanici metra. Pro zahájení projektové přípravy je zapotřebí v tomto území ukotvit majetkoprávní vztahy se sousedními vlastníky.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů, zejména projektových prací, v průběhu roku 2022.

### **0045898 - Vršovická - bytový dům**

Pro pozemek parc. č. 1121/1 v k. ú. Vršovice při ulicích Vršovická a Petrohradská bylo v roce 1998 vydáno územní rozhodnutí na stavbu polyfunkčního domu se samoobsluhou, kanceláři a byty. V roce 2001 dostal projekt stavební povolení, avšak nebyl realizován.

Záměrem Pražské developerské společnosti je pořídit projektovou dokumentaci na změnu stavby v rámci platného územního rozhodnutí pro dům, který bude více odpovídat současným urbanistickým, architektonickým a technickým požadavkům, nabídne pro město efektivnější využití a výhodnější funkční skladbu, tedy převážně byty určené pro městské nájemní bydlení v kombinaci se službami v parteru. V současné době jsou pořizovány potřebné podklady, v příštím roce bude vybrán zpracovatel projektové dokumentace prostřednictvím užší soutěže o návrh a zahájeno zpracování dokumentace změny stavby před dokončením.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

### **0045899 - Dolní Počernice – infrastruktura**

Pozemky v Dolních Počernicích, svěřené k hospodaření do PDS, představují se svými 18,5 ha jedno z nejvýznamnějších ucelených pozemkových vlastnictví hl. m. Prahy. Území je atraktivní pro bytovou výstavbu přes to, že se jedná o okrajovou lokalitu metropole. Oblast disponuje nejen napojením na příměstskou železnici a blízký městský okruh, ale zároveň je zde bezprostřední kontakt s příměstskou krajinou a rekreačními plochami. Výstavba není podmíněna změnami územního plánu ani strategickými akvizicemi, a proto je zde možno zahájit bezprostředně projektovou přípravu.

V severní části území existoval starší stavební záměr stavba č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice, který byl nerealizován pro jeho technikou zastaralost a již značně přežitou estetickou normu. Nová koncepce zástavby bude vycházet z aktuálního stavu poznání potřeb města, bude řešena s respektem k širšímu kontextu území a obsáhne postupně po etapách celé území vlastněné hlavním městem.

Investiční akce Dolní Počernice - infrastruktura – zahrnuje převážně území původního přepracovaného projektu dle nové koncepce a v rámci předpokládané etapizace bude realizován prioritně.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

### **0045900 - Dolní Počernice - Projekt 2**

Investiční akce Dolní Počernice - Projekt 2 bude vycházet z urbanistického řešení celého území a vzhledem k rozsahu je pravděpodobné, že bude dále etapizován. V následujících

letech se tedy bude jednat zejména o náklady spojená s projektovou přípravou pro další postup v tomto rozsáhlém území.

V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0045901 - Antala Staška - ověřovací studie**

Jde o pozemek s potenciálem městské bytové výstavby cca 80- 100 jednotek.

V roce 2021 proběhly přípravné práce.

#### **0045902 - Davídkova - ověřovací studie**

Jde o pozemek s potenciálem městské bytové výstavby cca 30 - 50 jednotek, vhodný pro prověření environmentálně efektivního a inovativního projektu městské bytové výstavby.

V roce 2021 proběhly přípravné práce.

#### **0046092 - Beranka - Hor. Počernice - infra. PROJEKT 6**

Historicky připravený projekt městské výstavby. Jednalo se o projekt poměrně velkého rozsahu o kapacitě přibližně 500 bytů; v rámci dalšího postupu byla navržena etapizace na 4 samostatné oddělené projekty – etapy změna projektu podle Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu. Vzhledem k rozsahu projektu a navazující lokalitě budou realizovány i související infrastrukturní investice nutné pro realizaci celého záměru.

V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0046094 - Jinonice - Prokopových - PROJEKT 2**

Pozemky u vstupního portálu pro podzemní části radlické radiály – je třeba v budoucnu zkoordinovat možné využití těchto pozemků v tomto technicky a administrativně složitém místě; budoucím využitím může být například umístění administrativy pro veřejné instituce s částečnou funkcí bydlení.

V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0046095 - Peroutkova – Jinonická**

Projekt pro městskou bytovou výstavbu s možností umístit další veřejné služby (včetně bydlení pro seniory).

V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0046098 - Braník - Pikovická - PROJEKT 3 - dopravní infr.**

Pozemky doplňují pozemky vhodné pro městskou bytovou výstavbu s možností umístit další veřejné služby (včetně bydlení pro seniory) a vhodným řešením dopravních vazeb a veřejných prostor. Rozvoj lokality je žádoucí rozdělit do tří etap – seniorské bydlení, bytový dům a potřebná dopravní infrastruktura.

V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zaslouvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0046099 - Ohradní, bytový dům**

Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu.

V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce.

#### **0046100 - U Plynárny, bytový dům**

Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu.

V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0046101 - Lipence, bytový dům**

Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu.

V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0046102 - Vysočanská, bytový dům**

Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu.

V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0046103 - Budínova - Bulovka, bytový dům**

Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu.

V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

#### **0046104 - Libeňský přístav - PROJEKT 1 - bytový dům**

Projekt pro městskou výstavbu s možností vhodně dotvořit urbanistické řešení libeňských přístavů, včetně kvalitního řešení veřejných (sportovně rekreačních) prostor a propojení do dalších částí Libeňského ostrova. Další postup bude etapizován do tří etap – 2 etapy bytové výstavby a projekt zajištění prostupnosti na další část Libeňského ostrova a výstavby menších staveb s veřejnou vybaveností.

V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura													
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
		Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubeček													
MHMP - HOM	0046059	Zařízení na čerp. podzem. vody v P3	3 872,00	0,00	0,00	3 872,00	3 872,00	100,00			0,00	0,00	
MHMP - INV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.HMP	4 190 773,90	3 838 176,51	10 000,00	72 200,00	58 098,32	80,47			-2 393,13	282 790,52	
MHMP - INV	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	80 280,00	2 000,00	1 200,00	99,10	8,26			0,00	133 318,00	
MHMP - INV	0000050	TV Sliveneč	855 820,00	574 936,36	30 000,00	86 500,00	84 737,38	97,96			0,00	194 383,64	
MHMP - INV	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	641 769,36	200 000,00	218 000,00	217 507,16	99,77			0,00	157 230,65	
MHMP - INV	0000085	TV Řepy	192 625,54	169 191,38	500,00	1 500,00	233,15	15,54			0,00	21 934,16	
MHMP - INV	0000088	TV Libuš	662 990,00	548 080,36	11 000,00	7 000,00	3 286,15	46,95			0,00	107 909,64	
MHMP - INV	0000092	TV Zličín	376 957,72	323 759,25	1 000,00	1 000,00	275,60	27,56			0,00	52 198,47	
MHMP - INV	0000093	TV Kbely	587 501,90	477 930,72	4 000,00	5 000,00	1 675,98	33,52			0,00	104 571,18	
MHMP - INV	0000100	TV Zbraslav	655 054,27	561 573,29	5 000,00	2 700,00	57,71	2,14			0,00	90 780,98	
MHMP - INV	0000101	TV Újezd	377 580,28	346 695,70	500,00	500,00	65,05	13,01			0,00	30 384,59	
MHMP - INV	0000102	TV Koloděje	259 900,00	192 042,92	3 000,00	4 700,00	4 231,16	90,02			0,00	63 157,08	
MHMP - INV	0000106	TV Šeberov	550 000,16	305 395,27	28 000,00	11 000,00	8 803,29	80,03			0,00	233 604,89	
MHMP - INV	0000113	TV Lipence	930 200,00	563 208,44	45 000,00	122 000,00	112 639,95	92,33			0,00	244 991,56	
MHMP - INV	0000114	TV Stodůlky	277 740,00	210 109,23	3 200,00	14 200,00	10 688,73	75,27			595,96	52 834,80	
MHMP - INV	0000117	TV Zbuzanská	65 500,00	34 781,56	25 000,00	24 500,00	23 086,48	94,23			0,00	6 218,44	
MHMP - INV	0000132	TV Točná	570 000,00	164 120,48	6 000,00	5 000,00	1 522,97	30,46			0,00	400 879,52	
MHMP - INV	0000133	TV Dáblice	185 290,00	156 197,68	3 000,00	2 000,00	209,33	10,47			0,00	27 092,32	
MHMP - INV	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	440 441,61	3 000,00	2 800,00	1 152,69	41,17			0,00	149 107,86	
MHMP - INV	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	351 360,40	2 000,00	3 000,00	2 525,41	84,18			0,00	42 810,60	
MHMP - INV	0000138	TV Kunratice	960 100,00	801 218,30	45 000,00	99 000,00	85 686,12	86,55			0,00	59 881,70	
MHMP - INV	0000152	TV Dolní Chabry	196 774,24	175 449,91	500,00	100,00	0,00	0,00			0,00	21 224,33	
MHMP - INV	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	258 134,14	5 000,00	1 000,00	184,53	18,45			0,00	28 625,86	
MHMP - INV	0000196	TV Klánovice	357 200,00	261 357,75	12 000,00	5 200,00	183,47	3,53			0,00	90 642,25	
MHMP - INV	0000204	TV Nebužice	435 003,00	270 796,59	1 000,00	1 000,00	656,89	65,69			0,00	163 206,41	
MHMP - INV	0003082	TV Radotín	1 440 000,30	1 404 459,64	6 120,00	620,00	283,54	45,73			729,15	34 191,51	
MHMP - INV	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	585 305,65	3 000,00	2 000,00	209,81	10,49			0,00	216 724,35	
MHMP - INV	0003103	TV Lochkov	279 999,83	266 679,58	500,00	2 000,00	373,91	18,70			0,00	11 320,25	
MHMP - INV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	294 943,92	35 000,00	45 000,00	43 379,40	96,40			0,00	279 456,08	
MHMP - INV	0003111	TV Lysolaje	528 000,00	457 163,18	8 000,00	4 000,00	2 277,78	56,94			0,00	66 836,82	
MHMP - INV	0003113	TV Přední Kopanina	200 000,39	130 803,83	2 000,00	1 000,00	172,73	17,27			0,00	68 196,57	
MHMP - INV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	960 910,96	2 000,00	6 000,00	2 067,96	34,47			75,76	304 413,29	
MHMP - INV	0003127	TV Běchovice	392 498,47	333 192,71	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	57 305,76	
MHMP - INV	0003136	TV Satalice	470 521,00	395 739,60	2 000,00	2 500,00	99,70	3,99			0,00	72 281,40	
MHMP - INV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	1 094 114,62	3 000,00	2 000,00	727,00	36,35			0,00	274 315,38	
MHMP - INV	0003145	TV Vínov	482 000,01	246 169,18	14 000,00	18 000,00	12 511,68	69,51			0,00	217 830,83	
MHMP - INV	0003150	TV Benice	105 091,00	95 930,07	1 000,00	3 000,00	1 938,72	64,62			0,00	6 160,94	
MHMP - INV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	332 575,65	4 000,00	8 000,00	5 275,84	65,95			0,00	52 784,35	
MHMP - INV	0003168	TV Křeslice	199 320,00	152 787,35	10 000,00	7 000,00	464,55	6,64			0,00	39 532,65	

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura													
Odbor / organizace		Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
				Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
MHMP - INV	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	255 980,34	1 000,00	1 000,00	449,61	44,96			0,00	34 085,16	
MHMP - INV	0003295	TV Horní Počernice	802 178,00	679 078,62	20 000,00	28 000,00	21 551,92	76,97			0,00	95 099,38	
MHMP - INV	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	209 423,91	1 000,00	4 000,00	3 998,19	99,95			0,00	26 545,50	
MHMP - INV	0004507	TV Vokovice	200 000,00	32 004,47	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	165 995,54	
MHMP - INV	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař	12 651 383,00	7 816 966,26	615 000,00	492 800,00	399 159,63	81,00			0,00	4 341 616,74	
MHMP - INV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	50 000,00	
MHMP - INV	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	149 971,19	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	59 259,20	
MHMP - INV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	266 399,57	20 000,00	2 000,00	1 349,78	67,49			0,00	155 151,44	
MHMP - INV	0007981	TV Za Horou	66 469,00	50 590,54	3 000,00	3 000,00	878,75	29,29			0,00	12 878,47	
MHMP - INV	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	396 800,00	167 268,48	10 000,00	12 000,00	2,06	0,02			0,00	217 531,52	
MHMP - INV	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	136 040,27	1 000,00	4 000,00	543,03	13,58			0,00	3 959,73	
MHMP - INV	0008618	TV Praha 4	120 000,30	94 304,65	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	25 195,65	
MHMP - INV	0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	86 000,00	3 833,62	2 000,00	2 000,00	78,40	3,92			0,00	80 166,39	
MHMP - INV	0008950	TV Praha 15	114 825,00	82 654,39	3 000,00	18 000,00	17 947,87	99,71			0,00	14 170,61	
MHMP - INV	0010994	EU-Sanace a revitalizace skládky Velk	33 147,00	0,00	0,00	11 426,70	0,00	0,00			25 028,74	-3 308,43	
MHMP - INV	0040019	Prodloužení sběrače G do Uhřetěvesi	220 000,00	8 566,76	4 500,00	4 500,00	349,92	7,78			0,00	206 933,24	
MHMP - INV	0040020	TV Letňany	100 000,00	86 435,11	6 000,00	2 000,00	520,53	26,03			0,00	11 564,89	
MHMP - INV	0040021	TV Petrovice	86 150,00	51 215,95	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	34 434,05	
MHMP - INV	0040022	TV Troja	150 000,00	85 192,11	1 000,00	1 000,00	168,85	16,89			0,00	63 807,89	
MHMP - INV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	287 950,80	12 000,00	6 000,00	2 272,05	37,87			0,00	48 633,76	
MHMP - INV	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	24 100,29	4 000,00	12 000,00	9 106,37	75,89			0,00	73 899,72	
MHMP - INV	0040954	TV Bílá Hora	200 000,00	7 284,01	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00			0,00	191 515,99	
MHMP - INV	0042124	PPO 2013 -modernizace a rozšíření čá	275 000,00	39 474,17	15 000,00	5 000,00	719,38	14,39			0,00	230 525,83	
MHMP - INV	0042359	Papřenská - kanalizační sběrač	123 000,00	5 300,24	500,00	300,00	0,00	0,00			0,00	117 399,76	
MHMP - INV	0042472	TV Březiněves	95 000,00	4 497,43	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	89 502,57	
MHMP - INV	0042473	Botanická zahrada - areál západ, dost	118 900,00	93 482,20	2 812,00	22 712,00	22 064,12	97,15			0,00	2 705,80	
MHMP - INV	0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká C	90 000,00	50 288,43	20 209,00	10 430,90	5 081,19	48,71			-25 028,74	54 309,40	
MHMP - INV	0042476	Dofakturace pro kap. 02	27 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00			0,00	17 200,00	
MHMP - INV *	0042699	Rekonstrukce ulice Klapková, I. fáze	68 300,00	10 738,86	500,00	0,00	0,00	***			0,00	57 061,14	
MHMP - INV	0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	150 000,00	6 303,61	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00			0,00	134 196,39	
MHMP - INV	0042811	Vodovod Botanická zahrada	48 000,00	27 089,80	200,00	1 700,00	1 550,38	91,20			0,00	19 210,20	
MHMP - INV	0042812	Celková přestavba Císařského ostrov	250 000,00	10 013,72	5 000,00	5 000,00	151,77	3,04			0,00	234 986,28	
MHMP - INV	0042813	Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sb	2 300,00	611,00	889,00	889,00	0,00	0,00			0,00	800,00	
MHMP - INV	0043320	TV Praha 22	30 000,00	1 426,23	1 000,00	500,00	81,09	16,22			0,00	28 073,77	
MHMP - INV	0043321	TV Praha 11	31 000,00	780,26	2 000,00	1 500,00	216,71	14,45			0,00	28 719,75	
MHMP - INV	0043322	TV Nedvězí	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	55,66	5,57			0,00	3 000,00	
MHMP - INV	0043323	TV Královice	17 900,00	235,95	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	16 664,05	
MHMP - INV	0043324	Drobné neodkanalizované oblasti (DN	350 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	349 000,00	
MHMP - INV	0043915	VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnos	254 000,00	5 237,45	140 000,00	50 000,00	32 246,93	64,49			0,00	198 762,55	
MHMP - INV	0043916	TV Praha 5	12 000,00	8 751,41	1 000,00	500,00	36,30	7,26			0,00	2 748,59	

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021								
MHMP - INV	0044151	TV Rekonstrukce stoky D	180 000,00	619,30	20 000,00	13 600,00		4 312,92	31,71			0,00	165 780,70
MHMP - INV	0044409	TV Praha 9	150 000,00	548,66	3 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00			0,00	148 451,34
MHMP - INV	0044574	Kaštanka	35 000,00	406,76	17 000,00	10 000,00		521,93	5,22			0,00	24 593,24
MHMP - INV	0044575	Sběrač B Barrandov	206 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		59,29	2,96			0,00	204 000,00
MHMP - INV	0044849	Biometan, využití kalového plynu na U	81 000,00	2 317,72	30 000,00	6 500,00		3 471,39	53,41			0,00	72 182,28
MHMP - INV	0045108	TV Praha 10	150 000,00	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00			0,00	149 500,00
MHMP - INV	0045109	Záchranná stanice pro volně žijící živočiš	277 000,00	114,68	30 000,00	21 400,00		2 132,88	9,97			0,00	255 485,33
MHMP - OCP	0002003	Výkupy lesních pozemků	120 900,00	104 434,08	5 000,00	16 400,00		12 209,44	74,45			0,00	65,92
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	150 000,00	63 298,88	10 000,00	7 500,00		1 168,31	15,58			0,00	79 201,12
MHMP - OCP	0005284	Investice související s areály zeleně	306 549,45	272 150,87	8 000,00	8 000,00		7 667,62	95,85			0,00	26 398,58
MHMP - OCP	0008306	Rybník (vodojem) - Letenské sady	44 000,00	5 166,59	20 000,00	15 400,00		14 788,04	96,03			0,00	23 433,42
MHMP - OCP	0008653	Realizace opatření na úsporu energie	303 000,00	8 892,40	20 000,00	10,00		0,00	0,00			0,00	294 097,60
MHMP - OCP	0010986	EU-Kotlíkové dotace Praha III.	26 714,10	22 872,86	0,00	5 248,70		3 643,82	69,42			0,00	-1 407,46
MHMP - OCP	0040027	Dětská hřiště v lesích	10 000,00	4 738,22	1 000,00	4,10		0,00	0,00			0,00	5 257,68
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	65 088,00	5 087,99	5 000,00	0,00		0,00	***			0,00	60 000,02
MHMP - OCP	0043325	Založení nových lesů a lesoparků	70 000,00	41 164,52	500,00	500,00		0,00	0,00			0,00	28 335,48
MHMP - OCP	0043326	Revitalizace Královské obory	137 000,00	74 151,36	14 000,00	14 000,00		2 871,84	20,51			0,00	48 848,64
MHMP - OCP	0044570	Kompostárna Horní Lada	80 000,00	606,79	3 500,00	4 665,60		40,26	0,86			0,00	74 727,61
MHMP - OCP	0044571	Revitalizace a obnova vodních toků a	380 000,00	95 726,06	63 000,00	27 302,70		25 782,78	94,43			0,00	256 971,24
MHMP - OCP	0044572	Stromovka - rozšíření parku	55 000,00	23 794,60	5 000,00	21 000,00		3 627,23	17,27			0,00	10 205,40
MHMP - OCP	0044573	Výkupy rybníků a vodních ploch	50 000,00	17 046,16	3 000,00	3 000,00		132,98	4,43			0,00	29 953,84
MHMP - OCP	0045110	Park U Čeňku III. etapa	15 000,00	5 542,93	6 000,00	8 500,00		6 938,53	81,63			0,00	957,07
MHMP - OCP	0045111	Rekonstrukce štol na Petříně	50 000,00	641,06	8 000,00	8 000,00		7 194,49	89,93			0,00	41 358,94
MHMP - OCP	0045730	Kotlíkové dotace NZÚ-AMO	9 365,70	0,00	0,00	9 249,80		7 721,72	83,48			0,00	115,90
MHMP - OCP	0045922	Granty v oblasti ŽP 2021	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00	100,00			0,00	0,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006484	Vstupní objekt - Areál SEVER	284 200,00	13 390,70	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	266 309,30
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006936	Expozice	75 277,02	66 215,54	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	4 000,00	400,17	0,00	4 661,31
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006937	Infrastruktura	80 011,77	65 578,40	0,00	0,00		0,00	***	0,00	959,79	0,00	13 473,58
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006938	Návštěvnícká vybavenost	101 861,15	68 255,46	0,00	0,00		0,00	***	0,00	1 595,45	0,00	32 010,24
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006942	SZNR	75 000,00	50 706,59	0,00	0,00		0,00	***	0,00	482,28	0,00	23 811,13
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0007503	Areál Západ, 2.etapa	15 000,00	12 448,40	0,00	0,00		0,00	***	0,00	4,61	0,00	2 547,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0008277	Komunikace a parkoviště	63 556,64	41 438,81	0,00	0,00		0,00	***	0,00	1 151,00	0,00	20 966,83
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0008278	Výstavní pavilon - Areál JIH	129 968,89	25 058,44	33 308,60	33 308,60		33 308,60	100,00	15 210,50	245,43	0,00	71 356,42
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0042819	Přemostění úvozu - spojení areálů VE	35 000,00	699,96	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	798,15	0,04	0,00	27 300,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0045104	Mobilní	10 000,00	832,27	0,00	0,00		0,00	***	0,00	3 660,99	0,00	5 506,74
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0045105	Technické zázemí vinice	44 000,00	1 265,22	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	0,00	931,05	0,00	21 803,73
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0045106	Závlahové systémy	24 000,00	11 159,21	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	6 804,61	3 840,79	0,00	2 000,00
LESY HMP	0006573	SZNR	486 614,00	262 989,82	0,00	0,00		0,00	***	0,00	9 629,28	0,00	213 994,91
LESY HMP	0043078	Rekonstrukce objektů lesního hospod	84 200,00	40 712,34	0,00	0,00		0,00	***	0,00	694,14	0,00	42 793,53
LESY HMP	0043079	Rekonstrukce objektů vodního hospod	27 130,00	21 701,14	0,00	0,00		0,00	***	0,00	349,00	0,00	5 079,86

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2020	RS		čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021	RU rok 2021						
LESY HMP	0043080	Rekonstrukce areálu Práče	28 930,00	12 863,93	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	854,26	0,00	14 811,82
LESY HMP	0043081	Záchranná stanice hl. m. Prahy	49 500,00	11 662,30	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 375,80	0,00	36 461,89
LESY HMP	0044567	Infrastruktura kompostáren	10 600,00	4 006,30	0,00	0,00	0,00	***	0,00	110,72	0,00	6 482,99
LESY HMP	0044568	Rekonstrukce objektů lesního hospod	66 200,00	11 424,12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	3 791,83	2 061,38	0,00	37 714,50
LESY HMP	0044569	Rekonstrukce objektů školky Dáblice	23 000,00	2 235,45	0,00	0,00	0,00	***	0,00	10 169,07	0,00	10 595,48
LESY HMP	0044808	INV - Sanace a revitalizace skládky Ve	29 050,00	14 622,50	0,00	1 778,10	1 311,05	73,73	1 311,05	0,00	0,00	12 649,40
LESY HMP	0045934	Revitalizace Vokovického rybníka	14 551,80	0,00	0,00	14 551,80	14 551,78	100,00	14 551,78	0,00	0,00	0,00
LESY HMP	0045935	Revitalizace Zámeckého rybníka v k.ú.	20 545,50	0,00	0,00	20 545,50	20 545,41	100,00	20 545,41	0,00	0,00	0,00
LESY HMP	0046046	Obnova velkého březového altánu Ku	995,90	0,00	0,00	995,90	995,89	100,00	995,89	0,00	0,00	0,00
LESY HMP	0046265	Vodní plocha Letenské sady	30 000,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	5 200,00	0,00	0,00	24 800,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HI	0042123	Pavilon goril - nový	329 000,00	146 364,40	88 661,80	88 661,80	88 661,80	100,00	88 661,80	37 394,21	-217,40	56 797,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HI	0042818	Náhradní objekty za Bosnu	45 000,00	4 241,32	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 932,48	0,00	38 826,20
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HI	0043049	Expozice Arktidy - lední medvědi	516 000,00	28 712,24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	3 464,02	0,00	478 823,74
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HI	0043676	Výběhy koní Převalského na Dívčích H	22 500,00	12 493,76	0,00	0,00	0,00	***	0,00	6 374,62	0,00	3 631,62
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HI	0044576	Odstranění starých dílen	7 239,45	1 225,07	0,00	0,00	0,00	***	0,00	5 150,89	0,00	863,49
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HI	0044577	Vodojem užitkové vody	28 000,00	70,58	0,00	0,00	0,00	***	0,00	14 065,91	0,00	11 863,52
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HI	0045570	Pláně-Étapa I. Ubikace a výběhy koní	78 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	609,51	0,00	-219,01	76 219,01
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HI	0045571	Stavební úpravy a přístavba Zimoviště	6 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	4 363,33	0,00	-496,42	996,42
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HI	0045572	Rekonstrukce pavilonu Indonéska dž	100 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	14 219,73	-1 906,61	84 686,88
ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA HI	0045573	Rekonstrukce vstupů, odbavení návšt	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	497,79	0,00	0,00	5 000,00
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubeček celkem			48 648 315,02	30 938 972,01	1 952 600,40	1 983 073,20	1 561 101,72	78,72	170 341,65	121 117,09	-3 831,70	15 608 484,58
Celkem akce MC							0,00	194 277,70	194 277,64	100,00		
Celkem			48 648 315,02	30 938 972,01	1 952 600,40	2 177 350,90	1 755 379,36	80,62	170 341,65	121 117,09	-3 831,70	15 608 484,58

\* akce 42699 byla přesunuta z kapitoly 02 do kapitoly 03 na základě usnesení RHMP č. 1229 ze dne 24.5.2021



## **KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

### **MHMP – HOM**

#### **0046059 - Zařízení na čerp. podzem. vody v P3**

Prostředky byly vynaloženy na uvolnění investiční zálohy společnosti Kolektory Praha, která bude vyúčtována v průběhu roku 2022.

### **MHMP – INV**

#### **0000012 - Protipovod.opatř.na ochr.HMP**

V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji.

Etapa 0001 Staré Město, Josefov - navýšení Q 2002 + 30 cm

První etapa protipovodňových opatření byla vybudována v letech 1999-2000 na nižší návrhovou hladinu. V důsledku rozhodnutí o navýšení návrhové hladiny dochází k prodloužení linií PPO a u původních úseků musí být vyměněny stávající prvky pro osazení mobilního hrazení. V roce 2021 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení pro nové úseky a proběhlo její projednání včetně koordinace s úpravou křižovatky Na Františku x Dvořákovo nábřeží. Dále bylo vydáno vodoprávní povolení pro navýšení původních úseků, které následně nabylo právní moci.

Etapa 0007 – Troja - část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m.

V roce 2021 byl společným postupem s Povodím Vltavy, které je investorem stavby VD Troja – rekonstrukce dělicí zdi sportovního kanálu, vybrán zhotovitel stavby, který koncem léta zahájil stavební práce.

#### **0000013 - BABA II - rekon.IS**

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudované kanalizace a vodovodu, nyní provozované v havarijním stavu, včetně rekonstrukce komunikací na Praze 6, sídliště Baba II. Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 – Střední část a etapu 0003 – Západní část. Etapa 0001 je ukončena a zkolaudována. Etapa 0002 a 0003 mají vydané územní rozhodnutí.

V průběhu roku 2021 u etapy 0002 – hotová dokumentace pro stavební povolení a nadále probíhá inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení.

#### **0000050 - TV Slivenec**

Etapa 0004 - Komunikace Jezírka. Jedná se o rekonstrukci povrchů po výstavbě kanalizace a výměně vodovodů.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec, tj. rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici K Homolce a v ulici K Cikánce.

Etapa 0021 - Rekonstrukce mostků. Jedná se o rekonstrukci 3 mostků a jednoho propustku.

V průběhu roku 2021 probíhaly stavební práce na etapě 0005 ve větším rozsahu oproti platnému harmonogramu. Na etapu 0021 je vydáno platné stavební povolení, zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a byl připraven záměr na výběr zhotovitele stavby.

### **0000057 - Prodloužení stoky A2**

Předmětem stavby je gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2 v Modřanech a dále nová kanalizace v Komořanech včetně rekonstrukce povrchů komunikací. Pro dokončení stavby zbývá realizace etapy 0004, část 01- gravitační stoka z Cholupic do A2, část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih. Na všechny tři zbývající části etapy 0004 jsou vydaná pravomocná stavební povolení.

V roce 2021 na etapě 0004 část 01, 05 a 06 byly prováděny stavební práce na realizaci kanalizace v souladu s předpokládaným harmonogramem.

### **0000085 - TV Řepy**

Jedná se o dostavbu či rekonstrukci technické vybavenosti v tomto území.

V průběhu roku 2021 probíhala pouze projekční a inženýrská příprava rekonstrukcí ulic - etapa 0006 komunikace Řepy – dostavba, oblast ulic Čistovická a Hořovského. Probíhalo zde projednávání PD s dotčenými orgány státní správy. Rovněž proběhlo zadání Studie proveditelnosti pro řešení Karlovarské ulice a souvisejícího území, jejíž odevzdání je v 03/2022.

### **0000088 - TV Libuš**

Etapa 0013 - Dobronická. Rekonstrukce kanalizačního přivaděče, včetně napojení vedlejších ulic. Následovat bude i rekonstrukce komunikace. Přípravena dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0022 - K Vrtilce, její náplní je likvidace dešťových vod v ulic K Vrtilce.

Etapa 0030 - Klenovická, Modravská, Na Losách a další v dané lokalitě.

Etapa 0031 - Putimská - rekonstrukce komunikace, IS, včetně přilehlých ulic

Etapa 0032 - Zátoňská - rekonstrukce komunikace.

V průběhu roku 2021 byly dokončeny stavební práce u etapy 0022 - K Vrtilce, kolaudace stavby a proběhl proces vyvedení z majetku. Uskutečnila se soutěž na zhotovitele stavby na akci Klenovická, Modravská – etapa 0030, s tím že zahájení prací je 04/2022. U etapy 0031 – Putimská bylo zajišťováno stavební povolení (vydání SP cca 02/2022).

### **0000092 - TV Zličín**

Etapa 0015 – Slánská – rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění

Etapa 0016 – K Zličínu. Rekonstrukce Komunikace a části IS.

Etapa 0020 – U Zličínského hřiště - rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace v ulici Na Radosti v úseku ulic Hrozenkovská a u Zličínského hřiště.

Etapa 0024 – Nivnická a Etapa 0028 – Ke Břvům, jejich náplní je rekonstrukce komunikace a uličního prostoru v ulici Ke Břvům, Nivnická

V průběhu roku 2021 bylo zajišťováno vyvedení z majetku u etapy 0016 Ke Zličínu, dokončena projektová příprava u etapy 0020 – U Zličínského hřiště a etapy 0015 - Slánská, zajištěna aktualizace PD a prodloužení stavebního povolení u etapy 0024 – Nivnická a 0028 – Ke Břvům.

### **0000093 - TV Kbely**

Etapa 0028 – ČOV Kbely, náplní je vlastní rekonstrukce čistírny odpadních vod a její zkapacitnění na 20 000 EQ.

Etapa 0029 – Jilemnická, rekonstrukce komunikace v ulici Jilemnická v úseku od přejezdu ČD směrem k ulici Bohdanečská, včetně cyklostezky.

Etapa 0030 – Rackova zahrada. Rekonstrukce komunikace mezi železničním přejezdem a výjezdem z intravilánu obce.

V průběhu roku 2021 bylo zajištěno zpracování dokumentace pro stavební povolení a jeho projednání u etapy 0028 ČOV Kbely, (vydání SP v I. Q. 2022). U akce 0029 – Jilemnická byla ke konci roku připravena soutěž na zhotovitele stavby (zahájení soutěže 5. 1. 2022). Zajištěno stavební povolení u etapy 0030 – Rackova zahrada.

### **0000100 - TV Zbraslav**

Etapa 0013 – Romana Blahníka. Týká realizace 3. části této etapy tj. rekonstrukci komunikací v ulici Výtvarnická, Gutfreundova, Na Královně a Žofie Podlipské.

Etapa 0015 - Žabovřeská, Obsahem je rekonstrukce komunikace včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury a VO v ulici Žabovřeská, 1. část.

Etapa 0018 - K Výtopně, Náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Výtopně včetně přemostění komunikace v ulici Strakonická.

Etapa 0020 – Komunikace Peluněk, propojovací komunikace mezi Zbraslaví a Lipencemi

V průběhu roku 2021 byl schválen Záměrový TISK na etapu 0015 – Žabovřeská, připravena soutěž na zhotovitele stavby (vypsáno 19. 1. 2022). Nadále probíhaly projekční práce u etapy 0018 - K Výtopně a etapy 0020 – Komunikace Peluněk (před zajištěním územního rozhodnutí).

### **0000101 - TV Újezd**

Etapa 0004 – Formanská. Jedná se o rozšíření komunikace, včetně její rekonstrukce a výstavby IS – dešťové, splaškové kanalizace, veřejné osvětlení

Etapa 0022 – Ke mlýnu. Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníků v této části obce.

V průběhu roku 2021 neprobíhala u etapy 0004 - Komunikace Formanská projekční a investorská příprava. Byly řešeny nadále pouze koncepční otázky realizace ve vazbě na připravovanou stavbu přivaděče vody pro Prahu, požadavky PVS a.s. v této lokalitě ve vazbě na stávající ČOV a možné uložení přivaděče v komunikaci Formanská. U etapy 0022 Ke Mlýnu byla aktualizována DVZ a prodlouženo stavební povolení na akci – etapu 0022 Ke Mlýnu.

### **0000102 - TV Koloděje**

Etapa 0004 Komunikace K Dubči pojednává o rekonstrukci komunikací ve správě TSK (K Dubči, V Lipách, K Běchovicím) vč. chodníku od ulice Záhornická vč. likvidace dešťových vod.

Etapa 0009 - K Jízdárně, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v ulici K Jízdárně, U Kosinů, Sedlovická a Synkovická.

Etapa 0010 – Komunikace Koloděje zahrnuje rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská a Bohdašínská.

Etapa 0013 - Solnická je založena na výstavbě dešťové kanalizace v ul. Solnická, která bude sloužit pro odvedení dešťových vod vznikajících při odvodnění ulic Kvasinská, Dobřanská, Kounovská, Bohdašínská a K Sibřině.

V průběhu roku 2021 proběhly dokončovací stavební práce u etapy 0010 – komunikace Koloděje, etapy 0009 – K Jízdárně. U etapy 0013 – Solnická nadále probíhalo společné řízení na vydání územního a stavebního povolení – stále nejsou dořešeny námítky účastníků.

### **0000106 - TV Šeberov**

Etapa 0022 – K Hrnčírům je zaměřena na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod), přeložku cyklostezky, úpravy uličního prostoru atd. v ulicích K Hrnčírům a na rekonstrukci dotčené komunikace v úseku mezi k. ú. Šeberov a k. ú. Hrnčíře.

V průběhu roku 2021 byla ukončena soutěž na zhotovitele stavby, vybrán zhotovitel a zahájena vlastní realizace stavby, která pokračuje i v roce 2022.

### **0000113 - TV Lipence**

Etapa 0009 - IS Dolní Černošice II – zokruhování vodovodních řadů v Lipencích, včetně výstavby vodojemu.

Etapa 0011 - Intenzifikace COV – navýšení kapacity stávající ČOV.

Etapa 0015 – K Průhonu, její náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách, K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace).

V průběhu roku 2021 ukončena rekonstrukce ulice Na Lhotkách. U etapy 0011 - intenzifikace a rekonstrukce ČOV Lipence pokračovaly stavební práce ve větším než původně plánovaném objemu. Připraveno výběrového řízení na zhotovení PD u etapy 0009 – IS Dolní Černošice a pokračovaly projekční práce a inženýrská činnost u etapy 0013 - Ve Žlábků a Ke Štěrkojně.

### **0000114 - TV Stodůlky**

Etapa 0003 – Vstavačova, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačová, Ostricová a Pod Zličínem. Jedná se o technicky náročnou stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti.

Etapa 0004 - Třebonice, její náplní je výstavba inženýrských sítí v k. ú. Třebonice.

V průběhu roku 2021 - u etapy 0003 – Vstavačova – se řešilo vyvedení z majetku a Dohoda o narovnání se zhotovitelem stavby, byla dokončena dokumentace pro výběr zhotovitele druhé části této etapy v ulici Pod Zličínem – západ, proběhla příprava záměru na výběr zhotovitele. Pokračovala projekční a investorská příprava etapy 0004 – Třebonice, včetně nezbytné koordinace se sběračem T.

### **0000117 - TV Zbuzanská**

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Na stavbu je vydané stavební povolení.

V průběhu roku 2021 pokračovala realizace a do konce roku byla stavebně ukončena.

### **0000132 - TV Točná**

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury, zejména splaškové a dešťové kanalizace v Točné a Cholupicích. Stavba se dělí do čtyř etap.

Etapa 0001 - IS Cholupice. Výstavba dešťové kanalizace v Cholupicích, včetně navazujících stavebních objektů, včetně podzemní trubní retenční nádrže.

Etapa 0002 - IS Točná, odkanalizování celé této oblasti.

Etapa 0003 - ČS + výtlačný řad do Cholupic.

Etapa 0004 – Dešťový řad a retenční nádrž.

Etapa 0006 – Výpustní místo.

V průběhu roku 2021 proběhla u etapy 0002 řada jednání s MČ k řešení majetkoprávních vztahů, je zpracovávána a projednává se dokumentace pro stavební povolení na I. etapu. U etapy 0003 – Výtlačný řad do Cholupic bylo zajištěno stavební povolení, u etapy 0006 bylo zajištěno jak stavební povolení, tak dokumentace pro výběr zhotovitele.

### **0000133 - TV Ďáblice**

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic, jejíž náplní je likvidace dešťových vod v MČ Praha – Ďáblice, tj. zkapacitnění Mratínského potoka a rekonstrukce DUN (dešťová usazovací nádrž)

Etapa 0009 - Komunikace II – rekonstrukce chodníků, parkovacích stání atd.

Etapa 0010 - chodník Kostelecká. Dobudování chodníku od ul. K Červenému mlýnu k nájezdu na Březiněves.

V průběhu roku 2021 pokračovala investorská příprava u etapy 0005 – Odvodnění Ďáblic, etapy 0009 Komunikace - Ďáblice II a etapy 0010 - chodník Kostelecká.

### **0000134 - TV Dolní Počernice**

Etapa 0007 - Národních hrdinů I, Náplní je rekonstrukce dešťové kanalizace v této ulici v úseku po jižní předmostí mostu přes Rokytku, která je podmiňující pro výstavbu akce „Bytové domy Dolní Počernice - Jih“.

Etapa 0009 - Úpická. Rekonstrukce komunikace, odvodnění, parkovací stání.

Etapa 0028 - Lávky přes Rokytku. Rekonstrukce lávek – požadavek MČ.

Etapa 0029 - Národních hrdinů II – rekonstrukce komunikace

Etapa 0030 - Nad Rybníkem. Dokončení rekonstrukce komunikace a chodníků.

V průběhu roku 2021 bylo zajištěno u etapy 0007 - Národních Hrdinů - prodloužení stavebního povolení a VR, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, u etapy 0009 – Úpická byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a prodloužena platnost všech povolení, u etapy 0028 – Lávky přes Rokytku bylo zajištěno stavební povolení a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, u etapy 0029 – Národních hrdinů II, bylo zajištěno stavební povolení, pro dokumentaci pro výběr zhotovitele bude zadán pokyn ke zpracování.

### **0000137 - TV Kyje – Hutě**

Etapa 0006 - Cidlinská – Jaroslavická 2. část

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací.

Etapa 0008 – K Hutím – rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, přeložka teplovodu.

V průběhu roku 2021 byla dokončena stavba u etapy 0006 - Cidlinská – Jaroslavická, proběhla kolaudace a proces vyvážení z majetku. Etapa 0008 – K Hutím. Pokračují projekční práce navazující na Studii proveditelnosti.

### **0000138 - TV Kunratice**

Etapa 0009 – K Zeleným domkům, rekonstrukce komunikace včetně výstavby dešťové kanalizace a chodníků v ulici K Zeleným domkům, a to v rozsahu ulic Vídeňská a K Libuši.

Etapa 0018 - Komunikace IV, rekonstrukce komunikace, chodníků.

Etapa 0023 – Ohrada, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení.

Etapa 0024 – Zelené domky, výstavba komunikace pro pěší a cyklisty.

Etapa 0026 - Komunikace K Verneráku, rekonstrukce IS, komunikace, hráze rybníka.

V průběhu roku 2021 pokračovala stavba nad rámec původního harmonogramu u etapy 0009 K Zeleným Domkům, která bude dokončena v I. Q. 2022. U etapy 0018 – Komunikace IV došlo k delimitaci akce na MČ, etapa 0024 byla částečně řešena jako VCP v rámci stavby – etapy 0009, etapa 0026 – zde proběhly geologické průzkumy hráze v rámci zpracovávání projektové dokumentace, pokračovalo se na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí s tím, že termín podání žádosti proběhne v I. Q. 2022.

### **0000152 - TV Dolní Chabry**

Etapa 0010 – Chodník Spořická, její náplní je výstavba oboustranného chodníku a zřízení zastávek BUS MHD podél komunikace v ulici Spořická.

V průběhu roku 2021 probíhaly pouze koordinační jednání s MČ. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0000161 - TV Kolovraty**

Etapa 0005 – Do Lipan zahrnuje výstavbu komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace v ulici Do Lipan

Etapa 0007 – Propojovací komunikace, 2. část. Obsahem této části etapy je výstavba propojovací komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství. V průběhu roku 2021 pokračovala pouze investorská příprava u etapy 0005 – Do Lipan (zejména projednávání s vlastníky za účelem výkupů pozemků) a zahájení předprojektové a projektové přípravy u etapy 0010 a 0011.

#### **0000196 - TV Klánovice**

Etapa 0003 – Komunikace III, 2. část její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická, Řepečská a K Rukavičkárně.

Etapa 0003 – Komunikace III, 3. část její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulicích Krovova, Voňkova atd.

Etapa 0004 – Komunikace IV, její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici K Rukavičkárně, Slavětínská.

V průběhu roku 2021 byla řešena Dohoda o narovnání u 2. části etapy 0003 – Komunikace III, uskutečnila se soutěž na zhotovitele stavby - realizace 3. části této etapy a byl vybrán zhotovitel a technický dozor stavby. Pokračovala projekční příprava na etapě 0004 – Komunikace IV.

#### **0000204 - TV Nebušice**

Etapa 0006 – Gabrielka, její náplní je výstavba vodo hospodářské infrastruktury v ulici Truhlářka, Pod Vodojemem a U Gabrielky.

Etapa 0015 – U Pohádky, její náplní je rekonstrukce komunikace a likvidace dešťových vod v ulici U Pohádky a okolí.

Etapa 0016 – V Sídlišti, je rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace.

V průběhu roku 2021 probíhala koordinační jednání s MČ ohledně přípravy dalších investičních akcí na území MČ.

#### **0003082 - TV Radotín**

Etapa 0017 – Lošetická, její náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v oblasti ulic Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická.

Etapa 0020 – Staňkovka. Odkanalizování této dosud neodkanalizované oblasti.

V průběhu roku 2021 dokončena stavba a zajištěna kolaudace u etapy 0017 – Lošetická, zahájeny přípravné práce na zpracování projektové dokumentace u etapy 0020 – Staňkovka.

#### **0003090 - TV Řeporyje**

Etapa 0006 – Jáchymovská. Rekonstrukce komunikace, výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení.

Etapa 0017 – vodovod Západní Kopanina – požadavek MČ na dostavbu vodovodního řadu.

Etapa 0018 - Řeporyjské nám. II. část. Rekonstrukce komunikace, chodníků, prostoru náměstí atd.

Etapa 0025 – Muzikova – MHD, rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod a zřízení obratiště BUS MHD v ulici Muzikova.

V průběhu roku 2021 byla vypsána soutěž u etapy 0006 – Jáchymovská, vybrán zhotovitel u etapy 0018 - Řeporyjské náměstí pokračovala inženýrská činnost k zajištění územního

rozhodnutí, u etapy 0025 – Muzikova bylo zajištěno stavební povolení, u etapy 0017 – vodovod Západní Kopanina byla připravena výzva zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby.

### **0003103 - TV Lochkov**

Etapa 0007 – Centrum, její náplní je výstavba a rekonstrukce technické vybavenosti v oblasti ulic Cementářská, Za Ovčínem a U Sušičky.

Etapa 0013 – propojovací chodník.

V průběhu roku 2021 byla realizována soutěž na zhotovitele stavby a TDS u etapy 0013 Propojovací chodník s tím, že stavba započne v I. Q. 2022.

### **0003106 - TV Suchdol**

Etapa 0001 – rekonstrukce komunikace a IS v části Suchdola.

Etapa 0002 – kanalizace Budovec. Rekonstrukce a dostavba kanalizace

Etapa 0007 – Komunikace Výhledy - SK, jejíž náplní je celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace.

V průběhu roku 2021 pokračovala a byla dokončena stavba v rámci etapy 0001 – Komunikace, u etapy 0007 – Výhledy – komunikace byla projednána projektová dokumentace s dotčenými orgány státní správy, projednány projekty přeložek sítí a následně zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

### **0003111 - TV Lysolaje**

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II, které náplní je likvidace dešťových vod a protipovodňová opatření v povodí lokality nad ulicí Starodvorská a pro lokalitu Laťka.

Etapa 0018 – Záložní zdroj vody

V průběhu roku 2021 byla vypsaná soutěž na zhotovitele a vybrán zhotovitel stavby – etapa 0018. Dále zpracována projektová dokumentace a zahájeno projednávání pro zajištění sloučeného povolení u etapy 0019.

### **0003113 - TV Přední Kopanina**

Etapa 0010 – Preláta – Skalka řeší dostavbu vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Skalka a její přípravnou fázi zajišťuje PVS. Náplní této etapy je rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV v oblasti Mechová.

Etapa 0013 – Do Roklí. Řeší koncepci odvodnění komunikací.

V průběhu roku 2021 – proběhla delimitace etapy 0010, u etapy 0013 proběhlo projednávání projektové dokumentace s dotčenými subjekty a žádost na stavební úřad lze předložit v I. Q. 2022.

### **0003119 - TV Čakovice**

Etapa 0007 – odkanalizování Čakovic, výstavba kanalizačního sběrače

Etapa 0010 - Náves Třeboradice – rekonstrukce uličního prostoru.

Etapa 0020 - Kostelecká, jedná se o rekonstrukci komunikace včetně inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, VO, chodníků, cyklostezky a kabelů NN a slaboproudu).

Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská, které náplní je rekonstrukce komunikace Cukrovarská včetně výstavby chodníků a VO v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii.

Etapa 0042 - Jirsákova. Rekonstrukce komunikace a IS, rekonstrukce dešťové kanalizace.

Etapa 0043 - Na Kačence – rekonstrukce komunikací v dané lokalitě, včetně odvodnění a řešení uličního prostoru

V průběhu roku 2021 pokračovaly i nadále projektové práce na etapě 0007 – Odkanalizování Čakovic, u etapy 0025 – Komunikace Cukrovarská nadále probíhala jednání dotčených

subjektů ve vazbě na možnou realizaci etapy. U Etapy 0020 – Kostelecká byla vypsána soutěž pro zhotovitele Studie proveditelnosti, která má řešit nakládání s dešťovými vodami v této lokalitě. U etapy 0042 Jirsákova bylo zajištěno stavební povolení, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a byla zahájena příprava soutěže na zhotovitele stavby, u etapy 0043 – Na Kačence byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele, realizována soutěž na zhotovitele stavby a technického dozoru stavby s tím, že zahájení stavby je 04/2022.

### **0003127 - TV Běchovice**

Etapa 0008 – Spojovací, rekonstrukce chodníků podél komunikace Mladých Běchovic v úseku Českobrodská a podchod pod tratí ČD, včetně komunikace pro pěší a cyklisty podél Běchovického potoka.

Etapa 0022 - K Jalovce, rekonstrukce komunikace, přeložky sítí, nové IS, úprava retenční nádrže

Etapa 0028 Sběrná – rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení

V průběhu roku 2021 byla u etapy 0008 – Spojovací zajišťováno stavebního povolení, předpoklad jeho vydání je 03/2022. U etapy 0022 K Jalovce bylo zajištěno územní rozhodnutí, zpracována dokumentace pro stavební povolení. Předpoklad zajištění stavebního povolení v 03/2022. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0003136 - TV Satalice**

Etapy 0019 – Budovatelská II, její náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků včetně zastávky BUS MHD v ulici Budovatelská.

Etapa 0023 - Za železnicí – rekonstrukce komunikace, včetně dešťově kanalizace.

V průběhu roku 2021 byla realizována soutěž a vybrán zhotovitel stavby u etapy 0019 – Budovatelská.

### **0003140 - TV Újezd nad Lesy**

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská, rekonstrukce komunikace a přilehlého uličního prostoru navazujícího na rekonstrukci kanalizace

Etapa 0018 – Komunikace sever. Rekonstrukce komunikace v ulici Čekanovská.

Etapa 0021 - BUS MHD – ČD zabývající se výstavbou smyčky MHD - BUS u stanice ČD Klánovice vč. nezbytné infrastruktury. V rámci realizace etapy bude řešeno rozšíření smyčky na lesní pozemky a příjezd zástavbou.

Etapa 0023 – Novolhotská se zabývá rekonstrukcí komunikace vč. likvidace dešťových vod v části Blatov, která je ohraničena komunikacemi v ulici Novolhotská a "dolní" Starokolínská.

Etapa 0024 - Propojovací, jedná se o výstavbu komunikace vč. chodníků a parkovacích stání. V průběhu roku 2021 proběhla příprava na opakované vypsání soutěže na zhotovitele PD u etapy 0028 Starokolínská, zajištění prodloužení stavebního povolení formou změny stavby před jejím dokončením u etapy 0018. U etapy 0024 ukončena koordinační jednání s TSK, MČ a DOSS ohledně řešení území v návaznosti na potřebu vybudování P+R v oblasti nádraží (bez dohody). U etapy 0029 – Staroklánovická byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a zahájeno projednávání stanovisek s dotčenými orgány.

### **0003145 - TV Vinoř**

Etapa 0011 – Sběrná. Výstavba cyklochodníku mezi MČ Kbely a MČ Vinoř

Etapa 0012 – ČOV Vinoř, jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV Vinoř, která byla původně navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu 6 000 EO (ekvivalentních obyvatel).



Etapa 0013 – Dražkovská, její náplní je výstavba nové komunikace mezi ulicí Bohdanečská a Mladoboleslavská.

V průběhu roku 2021 byla zahájena stavba - realizace stavební části etapy 0011 – Sběrná, probíhala koordinační jednání s PVS a PVK ohledně konečné podoby dokumentace pro výběr zhotovitele u etapy 0012 – ČOV Vinoř.

### **0003150 - TV Benice**

Etapa 0006 - Revitalizace obce, její náplní je dokončení technické vybavenosti v MČ Praha – Benice.

Etapa 0007 – Propojovací komunikace, její náplní je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty mezi MČ Benice a MČ Uhřetěves.

V průběhu roku 2021 pokračovala projekční a investorská příprava etapy 0006 - Revitalizace obce. U etapy 0007 – Propojovací došlo k delimitaci na TSK.

### **0003151 - TV Dubeč**

Etapa 0011 - Komunikace Dubeč. Rekonstrukce komunikace, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace a jejího doplnění, chodníky, veřejné osvětlení.

Etapa 0012 - U Lázeňky - rekonstrukce komunikace, dešťové a splaškové kanalizace, veřejné osvětlení.

Etapa 0026 – Lipové nám. - výstavba splaškové kanalizace.

Etapa 0027 – TI pro HZ, která je podmiňující investicí pro výstavbu Hasičské zbrojnice Dubeč II v této městské části a její náplní je rekonstrukce komunikace a doplnění IS.

Etapa 0030 – Kolocova, úprava prostoru před hřbitovem.

Etapa 0033 – Kolodějský zámek, rekonstrukce komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení.

V průběhu roku 2021 byla dokončena a zkolaudována stavba - etapa 0027 – technická infrastruktura pro HZ. Byla projednána žádost o vydání sloučeného povolení u etapy 0011 – Komunikace Dubeč, etapa 0012 U Lázeňky – vydané platné územní rozhodnutí, byly řešeny majetkoprávní vztahy v rámci zajišťování stavebního povolení. U etapy 0026 – Lipové náměstí pokračovala projektová a inženýrská činnost pro stavební povolení. U etapy 0030 – byla podána žádost o stavební a vodoprávní rozhodnutí. U etapy 0033 – Kolodějský zámek – byla podaná žádost o územní rozhodnutí.

### **0003168 - TV Křeslice**

Etapa 0004 – Na Vlasáčce , Rekonstrukce komunikace v rámci celoplošné rekonstrukce komunikací, včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v katastru MČ Praha – Křeslice.

Etapa 0004 – část B, C, D, pokračování plošné rekonstrukce komunikací v obci.

Etapa 0008 - Štychova – rekonstrukce části komunikace a chodníků

V průběhu roku 2021 byly řešeny vícepráce a Dohoda o narovnání u skončené etapy 0004 – Komunikace. Byla vypsána soutěž na zhotovitele stavby u etapy 0004 – část B, C, D a vybrán zhotovitel stavby s tím, že realizace bude od 04/2022. Etapa 0008 – skončena, zkolaudována.

### **0003171 - TV Štěrboholy**

Etapa 0012 - K Lesíku – kompletní rekonstrukce uličního prostoru (komunikace, kanalizace)

V průběhu roku 2021 pokračovala projekční a investorská činnost u etapy 0012 – K Lesíku.

### **0003295 - TV Horní Počernice**

Etapa 0012 – Třebešovská, náplní je dokončení výstavby vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v ulici Sekeřická, Rožnovská, Třebešovská a další.

Etapa 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část, náplní je rekonstrukce komunikací včetně výstavby chodníků v ulici Zdoňovská, Na Pozorce, Všelipská a další.

Etapa 0014 – komunikace Otovická.

Etapa 0025 - K Rybárně, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení.

Etapa 0034 - V Slavětíně, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení.

V průběhu roku 2021 pokračovala stavba - etapa 0012 – Třebešovská (konec I. Q. 2022). Proběhla kolaudace u etapy 0013 – Komunikace Božanovská, 2. část, u etapy 0034 - V Slavětíně (lokalita ulic V Slavětíně a Ve Žlíbku) bylo zajištěno stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí, u etapy 0025 – K Rybárně ukončena projektová příprava.

### **0004506 - TV Velká Chuchle**

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Do roku 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD.

Etapa 0013 - Na Hvězdárně – akce dokončena, nevyvedena.

Etapa 0014 - Na Cihelně. Rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění, veřejné osvětlení.

V průběhu roku 2021 nadále probíhala jednání s MČ a TSK vedoucí k vyvedení majetku u etapy 0013 – Na Hvězdárně, u etapy 0014 – Na Cihelně proběhla soutěž na zhotovitele a zahájena realizace stavby, s tím, že dokončení stavby je v I.Q.2022.

### **0004507 - TV Vokovice**

Předmětem připravovaného projektu je rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace, obnova vodovodu a uličního prostoru v podstatné části ulic v lokalitě Vokovic. Ve spolupráci s MČ připraveno celkem 6 etap. Bude zahájena projektová příprava.

V průběhu roku 2021 pokračovalo zpracování projektové dokumentace u etapy 0004 - V Kruhu, Půlkruhová a proběhl výběr zhotovitele projektové dokumentace na etapu 0005 - Veleslavínská.

### **0006963 - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. Ostrově**

**Etapa 0001** - Nová vodní linka. Nová vodní linka (dále jen NVL) na Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově byla realizovaná s cílem zajistit plnění parametrů evropské a národní legislativy vyčištěných odpadních vod z území hlavního města Prahy vypouštěných do významného vodního toku Vltava. Stavba NVL byla zahájena 9. 10. 2015 a ukončena 18. 9. 2019. Bezprostředně po dokončení realizace stavby byl zahájen 19. 9. 2019 zkušební provoz Fáze B0 v délce 99 dní. Jeho cílem bylo zpracování biologické části NVL. Vlastní zkušební provoz označený jako Fáze B byl zahájen 27. 12. 2019. Zajišťoval jej po dobu 365 dní, do 26. 12. 2019, v rámci svého smluvního plnění zhotovitel stavby – Sdružení ÚČOV Praha. K tomuto termínu došlo ke zpětnému převzetí stavby Objednatelem. Podle rozhodnutí Rady hlavního města Prahy zajišťuje navazující prodloužený zkušební provoz od 27. 12. 2019 pro hlavní město Prahu Pražská vodohospodářská společnost a.s. Prodloužený zkušební provoz je uvažován do 18. 9. 2021, kdy bude Nová vodní linka zkolaudována. Kromě této nejdůležitější etapy zahrnuje stavba následující etapy:

**Etapa 0003** - Kalové hospodářství

V prvním pololetí roku 2021 – příprava spolupráce s PVS na ověření možnosti finálního termického zpracování anaerobně stabilizovaného odvodněného kalu z ÚČOV a zpracování návrhu další projektové a inženýrské přípravy výše uvedené stavby

**Etapa 0004** - Nátokový labyrint – levý břeh

V 1. pololetí roku 2021 pokračují práce na DVZ a projednání změna stavby před dokončením.

**Etapa 0005** - Nátokový labyrint – pravý břeh.

stavba zahájena 7. 6. 2021, předpokládaná doba trvání stavby 17 měsíců.

byl vybrán zhotovitel stavby Energie - Stavební a báňská a.s., činnost TDS vykonává VRV a.s., projektant je Sweco Hydroprojekt a.s., činnost BOZP vykonává Nosta Hertz.

**Etapa 0008 - Kompenzační opatření – Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja.**

Stavební povolení s nabytím právní moci 7. 12. 2018 bylo vystaveno na původní návrh. Z důvodu neúnosné finanční náročnosti původního řešení došlo ke změně projektu. V listopadu 2020 proběhla Funkční zkouška k ověření nově navrhovaného řešení uzávěru, po vyhodnocení bylo konstatováno, že ani toto řešení není vhodné. V současné době byla ve spolupráci s PVS provedena studie proveditelnosti a byla podepsána smlouva o spolupráci s PVS a zahájena projektová příprava finálního řešení.

**Etapa 0009 - Retenční nádrž – pravý břeh - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí je stále ve fázi projednávání**

**Etapa 0010 - Retenční nádrž – levý břeh - stavba je ve fázi předprojektové přípravy.**

Prostředky roku 2021 nebyly čerpány v plné výši zejména z důvodu složité přípravy a úprav technického řešení projektů přímo spojených s uvedením NVL do provozu. Především nebylo možno vyčerpat předpokládaných 54 mil pro realizaci řešení ochrany perimetru NVL, kdy byla provedena základní analýza řešení ochrany perimetru, ze které vyplynula nutnost podrobnějšího výzkumu možných technických řešení a nastavení parametrů zadání. Projekt bude realizován formou FIDIC Yellow Book. Druhou nejvýznamnější částí nevyčerpaných prostředků byly prostředky připravené pro zahájení realizace uzávěru plavebního kanálu, kdy vzhledem k rozsáhlému projednávání upraveného technického řešení s PVL nebylo možné realizaci v roce 2021 zahájit. Třetí položkou, u které nedošlo k plnému čerpání předpokládaných prostředků, byla stavba nátokových labyrintů pravého břehu, kde vzhledem k nutnosti koordinace s provozem ZOO nebylo možné realizovat práce plně v předpokládaném rozsahu.

### **0007133 - IP pro kapitolu 02**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021.

V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0007499 - TV Dolní Měcholupy**

Etapa 0002 - Za Kovárnou. Rekonstrukce komunikace, chodníků, vjezdů, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložka plynu.

Etapa 0003 - Dolnoměcholupská. Jedná se o rekonstrukci páteřní komunikace, tělesa mostu, dobudování chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložka plynu.

V průběhu roku 2021 byla aktualizována projektová dokumentace u etapy 0002 a připravena soutěž na zhotovitele projektové dokumentace u etapy 0003. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0007500 - TV Praha 6**

Etapa 0006 - Šárecké údolí II. Kompletní rekonstrukce komunikace, včetně IS.

Etapa 0021 – Pokojná, její náplní je výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Pokojná a Dolní Šárka I.

V průběhu roku 2021 byl schválen záměr soutěže v RHMP, proběhla soutěž na zhotovitele stavby, vybrán zhotovitel stavby u etapy 0006 Šárecké údolí.

### **0007981 - TV Za Horou**

Etapa 0004 – Třešňová. Budou řešeny nové povrchy komunikací v ul. Aloisovská, Jednostranná a zbývající část ul. Třešňová, včetně rekonstrukce vodovodu a VO. V místě

komunikací a tras vodovodu doposud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy a významná část dotčených pozemků patří celkem 17 soukromým osobám.

V průběhu roku 2021 probíhala nadále inženýrská činnost zaměřená na výkupy pozemků a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí u etapy 0004 – Třešňová.

#### **0008548 - Kanál. sběrač H - prodl. do Běchovic**

Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV v Běchovicích v roce 2010, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení sběrače H o 2015 m směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dolní Počernice a povede do ulice Nad rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude provedeno výtlakem v délce 420 m. Vzhledem k velké investiční náročnosti a dlouhodobé realizaci této stavby, byla tato stavba rozdělena do čtyř etap, a to etapa 0001 – Dolnopočernická, etapa 0002 – Běchovická, etapa 0003 – Výhledová a etapa 0004 - Svěpravická.

##### *Etapa 0002 – Stoka H2 (Běchovická)*

Celková délka etapy 0002 – sběrače DN800 je 750,00 bm, z toho je 442,00 bm realizováno hornickým způsobem. Přepojení PČOV na sběrač je stokou DN400 a DN1000 v celkové délce 518,40 bm.

##### *Etapa 0003 – Stoka H3 (Výhledová)*

Jedná se o pokračování kanalizačního sběrače H a tato etapa má charakter výhledové realizace.

##### *Etapa 0004 – Stoka H4 (Svěpravická)*

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače „H2“ – DN800 v délce 1 160,00 bm.

V roce 2021 probíhalo výběrové řízení na zajištění geotechnického monitoringu na etapu 0002. Byl uhrazen poplatek za dočasné odnětí pozemků ve výši stanovené dle rozhodnutí na etapu 0002. Oproti předpokladu nebylo do konce roku 2021 získáno povolení změny stavby před dokončením a tedy ani zahájena nová VZ na zhotovitele, respektive realizace stavby která bude zahájena v roce 2022.

#### **0008588 - TV Malá Ohrada**

Etapa 0006 – Červeňanského. Dokončení komplexní rekonstrukce inženýrských sítí, vozovek a chodníků a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady.

V roce 2021 byla ukončena realizace stavby, proběhla kolaudace stavby.

#### **0008618 - TV Praha 4**

Etapa 0007 - Na Vrstevnici. Rekonstrukce komunikace a IS.

Etapa 0006 - Stará cesta. Rekonstrukce komunikace a IS.

V roce 2021 byla podána žádost o územní rozhodnutí u etapy 0006 - Stará cesta. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic**

Stavba zahrnuje prodloužení sběrače „T“ do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 o celkové délce 1 755 bm. Tento sběrač umožní odkanalizování k. ú. Třebonice a nová rozvojová území v povodí sběrače.

Do konce roku 2021 se vzhledem k nutnosti koordinace v území a úprav dokumentace pro stavební povolení (FINEP, PVS) nepodařilo oproti předpokladu dokončit projektovou dokumentaci.

### **0008950 - TV Praha 15**

Jedná se o rekonstrukce, sjednocení povrchů komunikací pro pěší, včetně dobudování chybějícího odvodnění, parkovacích stání, veřejného osvětlení na území Prahy 15 v rámci zbývajících etap stavby:

Etapa 0010 – Hornoměcholupská.

Etapa 0011 - Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Horní Měcholupy – 1. část

Etapa 0013 - Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Hostivař – 1. část.

V průběhu roku 2021 pokračovala stavební činnost u etapy 0011 – H. Měcholupy, 1. část bylo zajištěno stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci stavby u etapy 0010 - Hornoměcholupská, dále pokračovala projektová příprava u etapy 0013.

### **0010994 - EU-Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle**

V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0040019 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi**

Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč umožní přepojení kanalizačního systému sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN800 v délce 2 800 bm a DN500 délky 440 bm.

Do konce roku 2021 bylo nutné zasmluvnit nového příkazníka (náhrada za ZAVOS) pro projednání změny územního rozhodnutí a stavebního povolení a nebylo možné proplatit předpokládané náklady na zhotovení projektové dokumentace dle smlouvy s projektantem. Dále byly v průběhu roku, dle požadavku PVS, zahájeny práce na nové větvi stoky pro napojení stávající PČOV.

### **0040020 - TV Letňany**

Etapa 0004 – Křivoklátská, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, inženýrských sítí

Etapa 0010 - Vítkovická a Šumperská,

Etapa 0011 – Komu podél PVA

V průběhu roku 2021 pokračovalo projednávání žádosti o stavební povolení u etapy 0004 – Křivoklátská, u etapy 0010 - Vítkovická a Šumperská bylo zajištěno stavební povolení.

### **0040021 - TV Petrovice**

Etapa 0004 - Novopetrovická, rekonstrukce komunikace, výstavba veřejného osvětlení. Bude zahájena projektová příprava.

Etapa 0005 – Dobrá voda. Zpracován majetkoprávní elaborát.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0040022 - TV Troja**

Etapa 0007 – Trojská II. rekonstrukce komunikace včetně odvodnění křižovatky v ulici Trojská v křížení s ulicí Pod Havránkou. Součástí etapy je odvodnění části Botanické zahrady nad komunikací v této ulici.

Etapa 0006 – Pod Havránkou II, jejíž náplní je výstavba jednotné kanalizace a následná rekonstrukce komunikace v pokračování ulice Pod Havránkou.

V průběhu roku 2021 proběhla jednání s MČ Troja, PVS a.s. ohledně řešení křižovatky, oddělovací komory ve vazbě na aktualizaci projektové dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele) u etapy 0007 Trojská II.

### **0040297 - TV Hloubětín**

Stavba je rozdělena do řady etap s termínem realizace do roku 2022. Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie.

Etapa 0004-0006. Rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky – část území Hloubětína.

Etapa 0007 - Mochovská I. Rekonstrukce uličního prostoru v okolí školy. Etapa 0008 Mochovská II. Rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky.

Etapa 0012 – Milovická, Rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky.

V průběhu roku 2021 došlo k ukončení a kolaudaci etapy 0004,0005, 0006. Dále bylo zajištěno prodloužení stavebního povolení, realizována soutěž a vybrán zhotovitel u etapy 0007. Byla opětovně podána a projednávána žádost o územní rozhodnutí u etapy 0008.

### **0040741 - TV Zahradní město**

Etapa 0006 - Zabezpečení svahu Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky. Realizace projekčních a následně stavebních prací na základě havarijního výměru.

V roce 2021 byl vybrán zhotovitel stavby. Před zahájením vlastních prací došlo k částečnému sesuvu svahu. Řešeno okamžitým zahájením sanačních prací. Stavba pokračuje dle havarijního výměru a požadavků stavebního úřadu Prahy 10.

### **0040954 - TV Bílá Hora**

Řešení havarijního technického stavu IS, nevhodné uspořádání dopravního prostoru. Zpracována studie území, lokalitu rozděluje na sedm samostatných etap. Každá bude řešit jednotlivé stavební objekty: komunikace, kanalizaci splaškovou a dešťovou, vodovod, plynovod, rozvody VN a NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení. Etapa 0007 Chýňská. První část území Bílé Hory zahrnující tuto a další ulice v lokalitě.

V průběhu roku 2021 pokračovala projekční a inženýrská činnost u etapy 0007 – Chýňská. Probíhá příprava podkladů na soutěž na zpracování projektové dokumentace u další etapy. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0042124 - PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO**

Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013.

V průběhu roku 2021 zajištěna dokumentace pro výběr zhotovitele, vypsána soutěž na zhotovitele a vybrán zhotovitel stavby u navýšení části PPO podél Krňáku a Pod Zbraslavským zámkem. Bylo zajištěno stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na PPO Rašínovo nábřeží.

### **0042359 - Papírenská - kanalizační sběrač**

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace – rekonstrukci stávající stoky „D“ DN 1200 její zkapacitnění na DN 1400 mm z trouby litinové. Celková délka rekonstruované části kanalizace je 481 m. Napojení této stoky bude provedeno na stávající rozdělovací komoru v ulici Papírenská a konec stoky bude zaústěn do šachty D3 v prostoru ÚČOV. Součástí plnění je rušení stávajících nefunkčních řadů BET DN 1200. Realizace této stavby bude v koordinaci se stavbou „Nátokový labyrint – levý břeh“.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0042472 - TV Březiněves**

Etapa 0004 - Bezejmenná. Rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě.

Etapa 0005 - Bezinková. Rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě, chodníky.

Etapa 0006 - Na poli. Rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě, veřejné osvětlení.

V roce 2021 byla ukončena projektová příprava pro etapu 0004 – Bezejmenná, a podaná žádost o sloučené řízení pro etapu 0004 - Bezejmenná. Byla zahájena projektová příprava na etapu 0006 - Na Poli.

#### **0042473 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba**

Botanická zahrada připravila projekt dostavby areálu Západ, který by měl doplnit vybavenost pro návštěvníky. Jedná se o restauraci a sociální zařízení včetně objektů inženýrských sítí a komunikací. Tento areál je podpůrný pro provoz skleníku Fata Morgána. Realizace stavby byla zahájena v roce 2018.

V roce 2021 byla stavba dokončena a zkolaudována.

#### **0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle**

Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce, realizace je s využitím dotace Operačního programu Životní prostředí.

V průběhu roku 2021 byly ukončeny vlastní stavební práce na etapě I, pokračovala projektová a inženýrská činnost pro II. etapu, řešen soudní spor o vyklizení části skládky a proběhla kontrola čerpání dotace ze strany SFŽP.

#### **0042476 - Dofakturace pro kap. 02**

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.**

Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních přírodních a historických hodnot parku. Součástí stavby je kromě vlastního návrhu parku také koncepční architektonické řešení uličních částí náměstí a prověření vhodnosti a umístění podzemních garáží v jeho jihovýchodní části.

V roce 2021 byla fakticky dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí, nicméně nebylo možné pokračovat bez získání kladného stanoviska NPÚ, které je podmíněno zpracovaným management plánem (IPR). Projekční příprava bude pokračovat zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace v roce 2022 a zároveň bude třeba uhradit zpracování dokončené dokumentace pro územní rozhodnutí po získání stanoviska. Z výše uvedených důvodů nebylo možné čerpat prostředky rozpočtu roku 2021.

#### **0042811 - Vodovod Botanická zahrada**

Jedná se o realizaci výstavby vodovodu na přívod užitkové vody z koryta Vltavy do areálu Botanické zahrady. Vodovod je napojen na nově zbudovaný jímací objekt umístěný v břehové části řeky, v prostoru pod jižním vstupem do zahrady Trojského zámku. Odtud pokračuje přes areál Trojského zámku, prochází pod veřejnou komunikací a vstupuje na území Botanické zahrady. Součástí stavby je vodojem vystrojený technologií a regulačním systémem, ze kterého bude, v rámci samostatné akce Botanické zahrady, provedeno napojení na stávající vnitro-areálový zavlažovací systém.

V průběhu roku 2021 byla stavba ukončena.

### **0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova**

Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova zpracované v gesci IPR vyplývá několik dílčích studií proveditelnosti, které budou pokračovat dalšími projekčními stupni a následnou realizací. Studie řeší rozvoj území Císařského ostrova a obou břehů Vltavy v tomto místě s ohledem na zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek, úpravy břehů řeky.

V roce 2021 bylo nutné na základě požadavku stavebního úřadu přepracovat projektovou dokumentaci na úpravu ploch na Císařském ostrově, u nichž měla být zahájena realizace v druhé polovině roku 2021.

### **0042813 - Výkup pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6**

Jedná se o výkup pozemků na dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až 2004.

V roce 2021 nedošlo k realizaci výkupů pozemků, nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0043320 - TV Praha 22**

Etapa 0001 - Středohorská. Týká se dostavby inženýrských sítí a komunikace v ulici Středohorská.

V průběhu roku 2021 zde neprobíhaly žádné přípravné či projekční práce a došlo k ukončení původní SOD se zpracovatelem projektové dokumentace.

### **0043321 - TV Praha 11**

Etapa 0001 - Propojení Mírového hnutí – Blažimská, jedná se o nový chodník šířky 2 m, veřejné osvětlení, likvidaci dešťových vod a mostek přes Košíkovský potok.

Etapa 0002 - Sportoviště Dubnová. Rekonstrukce a dostavba sportoviště.

Etapa 0004 - Dopravní hřiště Chodov – Jarníkova, jedná se o nový areál dopravního hřiště se zázemím pro správce, sociální zařízení, učebnou skladem kol a dílnou.

V průběhu roku 2021 byla uzavřena dohoda s MČ Praha 11 o ukončení prací na projektové dokumentaci u etapy 0001, u etapy 0002 bylo pokračováno v aktualizaci projektové dokumentace v návaznosti na správní rozhodnutí a zrušení stavebního povolení, u etapy 0004 došlo k rozhodnutí MČ Prahy 11 o jiném využití pozemku a tím došlo k zastavení prací na projektové dokumentaci.

### **0043322 - TV Nedvězí**

Etapa 0001 - Výmarová, Slámová, rekonstrukce komunikací a přilehlého uličního prostoru.

V průběhu roku 2021 vybrán zhotovitel projektové dokumentace, zahájeny vlastní projekční práce na etapě 0001.

### **0043323 - TV Královice**

Etapa 0001 - Most přes Rokytku. Protierozní a protipovodňové opatření.

V roce 2021 byla projednána projektová dokumentace a podána žádost o územní řízení. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)**

V první polovině roku 2021 pokračovala předprojektová činnost s cílem prověření cca 8 lokalit definovaných jako DNO s tím, že následně byly tyto lokality zařazeny do projektové přípravy v rámci jednotlivých TV.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.



### **0043915 - VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu**

Předmětem této stavby je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař, schopného převést povodňovou vlnu Q 10000 a zabránit tak možnému destrukci hráze nekontrolovaným přelivem přes korunu hráze. Vodní dílo Hostivař (VD Hostivař) zadržuje 1,8 mil. m<sup>3</sup> vody. Hráz VD je zemní sypaná s návodním těsněním. V případě nekontrolovaného přelivu zemní hráze hrozí nebezpečí její destrukce.

V roce 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, byla podepsána smlouva o dílo. Došlo k posunu termínu zahájení výstavby z důvodu průtahů stavebního úřadu při povolování zařízení staveniště a tedy i nižšímu čerpání prostředků roku 2021 oproti předpokladu.

### **0043916 - TV Praha 5**

Etapa 0001 – Slivenecká. Jedná se o vybudování chybějící splaškové kanalizace, přeložky dešťové kanalizace a komplexní rekonstrukci povrchů komunikací, včetně chodníků a odvodnění v ul. Hlubočepská, Slivenecká, Lochkovská. Dokončeno.

V průběhu roku 2021 zde neprobíhala další předprojektová či projektová příprava.

### **0044151 - TV Rekonstrukce stoky D**

Jedná se o vybudování nové podzemní retenční nádrže umístěné v Šáreckém údolí v Praze 6, na výstupu odlehčovacího potrubí z odlehčovací komory OK\_3D umístěné na Evropské ulici. Toto odlehčovací potrubí je v současné době nevhodně ukončeno volným výtokem do travnatého pozemku v ul. V Šáreckém údolí, vyhrazeného k tomuto účelu Územním plánem. Návrh nové podzemní záchytné retenční nádrže vychází ze zpracovaného Generelu odvodnění hl. m. Prahy.

V průběhu roku 2021 byla ukončena soutěž na zhotovitele stavby, vybrán zhotovitel a zahájeny vlastní stavební práce.

### **0044409 - TV Praha 9**

Etapa 0001 - Oblast Prosek, (Bílková, Rumburská, Novoborská, Českolipská) rekonstrukce komunikací, chodníky, odvodnění

Etapa 0002 - Oblast Vysočany, (Čihákova, Kovářská, Kovanecká, U školičky, Na Břehu, Mlékárenská, Freyova) rekonstrukce komunikací, chodníky, odvodnění

Etapa 0003 - Oblast Hrdlořezy, (Mezitráťová) rekonstrukce komunikací, chodníky, odvodnění

Etapa 0004 - Ulice Ke Klíčovu, doplnění inženýrské sítě, splašková a dešťová kanalizace, povrchy

Etapa 0005 - Ulice Lísková, doplnění či přeložky inženýrské sítě, splašková a dešťová kanalizace, povrchy

Etapa 0006 - Ulice Českobrodská – Hloubětín, doplnění či přeložky inženýrské sítě, splašková a dešťová kanalizace, povrchy

Etapa 0007 - Ulice Českobrodská – Hrdlořezy, doplnění či přeložky inženýrské sítě, splašková a dešťová kanalizace, povrchy

Etapa 0008 - Ulice Za Mostem. Doplnění či přeložky inženýrské sítě, splašková a dešťová kanalizace, povrchy

V průběhu roku 2021 byly ukončeny soutěže pro výběr zhotovitele projekčních prací u etap 0001, 0002 0004 a 0007. Práce na zpracování projektové dokumentace pokračovaly u etap 0001 a 0002.

### **0044574 – Kaštanka**

Rekonstrukce zahrady Kaštanka v sousedství Šlechtovy restaurace, včetně prostoru před severní fasádou restaurace, je založena na obnovení původní druhové skladby stromů

doložené od 19. století (tedy především jírovců - kaštanů) a zachování jejich rastru do trojsponu. Výška stromů bude limitována na 11 m, aby byl umožněn výhled z Mecseryho silnice na rybníky v popředí Šlechtovy restaurace. Budou provedeny především sadové úpravy, dále související terénní úpravy a doplnění oplocení zahrady. Součástí stavby je i výstavba opěrné zdi, výstavba přípojek pro budoucí WC a výstavba nového WC pro Šlechtovu restauraci (venkovní posezení)

V roce 2021 bylo vydáno stavební povolení na „Západní část opěrné zdi“ nad Šlechtovou restaurací. Bylo vydáno závazné stanovisko – souhlas se záměrem na napojení veřejného WC u objektu Šlechtovy restaurace. Byla odevzdaná projektová dokumentace pro společné povolení na veřejné WC k projednání. Přípravuje se záměrový tisk na zhotovitele stavby (opěrná zeď a výstavba přípojek pro budoucí WC).

#### **0044575 - Sběrač B Barrandov**

Jedná se o výstavbu kanalizačních sběračů pro oddílný odvod dešťových a splaškových vod a vybudování souvisejících zařízení technické infrastruktury. Tato výstavba zajistí odlehčení stávající technické infrastruktury v oblasti Barrandova a umožní budoucí rozvoj této lokality.

V roce 2021 probíhala projektová příprava, vzhledem k nutné koordinaci projektu s okolními projekty.

#### **0044849 - Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha**

Biometan, využití kalového plynu na Ústřední čistírně odpadních vod Praha

Jedná se o přípravu a realizaci pilotního projektu úpravy kalového plynu produkovaného na ÚČOV Praha na biometan a následné využití tohoto produktu k distribuci do plynárenské sítě. Pilotní projekt Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, je zaměřen na ověření efektivního využití této technologie v podmínkách HMP s cílem účelného využití dosavadních i budoucích přebytků bioplynu. Mimo to výsledky pilotního projektu přispějí k upřesnění koncepce modernizovaného kalového hospodářství ÚČOV a může mimo jiné poskytnout důležité informace pro budoucí efektivní využívání bioplynu jak po technické, tak ekonomické stránce.

V roce 2021 probíhala ve spolupráci s PVS projektová příprava. Vzhledem k potřebným úpravám návrhu technického řešení tohoto pilotního projektu se v roce 2021 nepodařilo vyčerpat předpokládanou částku rozpočtu roku 2021.

#### **0045108 - TV Praha 10**

Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0001 - Na Louži, rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí. Etapa 0002 - Dolinecká, dobudování inženýrských sítí.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0045109 - Záchraná stanice pro volně žijící živočichy**

Výstavba nového areálu záchrané stanice vyřeší problém hl. m. Prahy, které jako jediný kraj v ČR nedisponuje odpovídajícím zařízením pro léčbu zraněných volně žijících živočichů. Budou zde umístěny potřebné typy léčebných voliér, veterinární ošetřovna, operační sál, JIP, přípravná krmiv, izolace, zázemí zaměstnanců, léčebné výběhy a kafilerní sklad. Bylo vydané rozhodnutí pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a byla zahájena výstavba kanalizace.

V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, kácení porostů na pozemku, výstavbu elektropilíře PRE a zahájení stavby realizací kanalizace, vše včetně související inženýrské činnosti.

## **MHMP – OCP**

### **0002003 - Výkupy lesních pozemků**

Byl realizován výkup pozemků v kat. ú. Dolní Počernice, Třeboradice, Hostivař, Dubeč a Ruzyně. Ke konci roku 2021 byl ZHMP schválen výkup spoluvlastnického podílu na pozemku v kat. ú. Hlubočepy, ten bude financován až v roce 2022 (kupní smlouva byla uzavřena na konci ledna 2022).

### **0004527 - Komplex zahrad na Petříně**

Po rozhodnutí RHMP byla většina staveb ukončena, probíhá pouze projekční a inženýrská příprava vodohospodářských projektů. Rovněž probíhá příprava rekonstrukce cest v Růžovém sadu na Petříně, bylo odevzdáno DSP a probíhá stavební řízení. Výběrové řízení na dodavatele prací bude zahájeno v roce 2022 v návaznosti na přidělení finančních prostředků.

### **0005284 - Investice související s areály zeleně**

Byly provedeny práce na poslední etapě obnovy cest v lesoparku Cibulka, práce byly přerušeny z klimatických důvodů, stavba byla v květnu 2021 obnovena a byla dokončena. Rovněž byla dokončena a profinancována projektová dokumentace na obnovu parku na Vítkově ve stupni DSP. Část finančních prostředků byla použita na nákup pozemků pro zeleň v k.ú. Třeboradice.

### **0008306 - Rybník (vodojem) - Letenské sady**

Bylo vydáno stavební povolení a zahájeny přípravné práce, byl dokončen záchranný archeologický průzkum a přeložka plynovodu v zátopě budoucí vodní plochy. Bylo vybudováno přírodní potrubí z Rudolfovy štoly. Do konce roku byly provedeny hrubé terénní úpravy celé zdrže rybníka a vytěžený materiál odvezen na deponii mimo park.

### **0008653 - Realizace opatření na úsporu energie a adaptační opatření**

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou. Věcně se jednalo o projekty „EAO - Regulace otopné soustavy“ pro VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17, „EAO - Regulace otopné soustavy - Novovysočanská 5“ pro SŠ-COPHT Praha 9, Poděbradská 1/179, „EAO - Výměna TČ - objekt Husova“ pro Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32, „EAO - Rekonstrukce osvětlení - studovna a knihovna“ pro Gymnázium, Praha 6, Arabská 14, „EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny 3. etapa“ pro Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, „EAO - Rekonstrukce osvětlení“ pro Domov pro seniory Heřmanův Městec, „EAO - Instalace TČ - objekt Pobřežní 323/6“ pro Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 a „EAO - Rekonstrukce výměňkové stanice“ pro SPŠ a Gymnázium Na Třebešíně.

### **0010986 - EU-Kotlíkové dotace Praha III.**

Jedná se o dotační program OPŽP – „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“. RHMP schválila usnesením č. 1025 ze dne 27. 5. 2019 realizaci tohoto projektu za podmínek daných Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace číslo 115D313010028 vydané řídicím orgánem OPŽP Ministerstvem životního prostředí ČR. Usnesením RHMP č. 370 ze dne 1. 3. 2021 byl vytvořen zásobník projektů na žádosti, na které v době jeho schválení nebyly alokované finanční prostředky. Ty byly následně do rozpočtu HMP zaúčtovány. Výplata dotací žadatelům, kteří byli schválení příslušnými usneseními Rady, v rámci původního dotačního programu byla v roce 2021 ukončena, zbývá ještě několik žádostí ze zásobníku projektů. Zbývající finanční prostředky

budou převedeny do rozpočtu 2022 na jejich pokrytí a v případě jejich plného nedočerpání budou v rámci konečného vyúčtování vráceny MŽP ČR.

#### **0040027 - Dětská hřiště v lesích**

Finanční prostředky byly převedeny do jiné investiční akce na stavbu velkého březového altánu v Kunratickém lese.

#### **0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí**

Finanční prostředky byly v rámci rozpočtu HMP převedeny na realizace projektů energeticky úsporných opatření příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou č. akce 0008653.

#### **0043325 - Založení nových lesů a lesoparků**

Finanční prostředky na PD budou čerpány až v roce 2022.

#### **0043326 - Revitalizace Královské obory**

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby Začlenění části Výstaviště do parku Stromovka, díky opakovaným odvoláním neúspěšného uchazeče nebylo možné stále podepsat smlouvu o dílo. Bylo dokončeno projednávání stavby Rekonstrukce cest v okolí DH Koníček a rekonstrukce cest v úseku Gotthardská brána – nádraží Bubeneč, tato stavba byla v prosinci 2021 zahájena předáním staveniště.

#### **0044570 - Kompostárna Horní Lada**

Hl. m. Praha na podzim 2021 obdrželo rozhodnutí MŽP, že záměr „Areál zpracování dřeva a kompostárna Horní Lada“ nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů s tím, že MŽP přezkoumalo napadené rozhodnutí OCP MHMP a následně odvolání spolku Moravice z.s., zamítlo. Další aktivity směřující k získání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení k realizaci kompostárny Horní Lada byly na základě rozhodnutí náměstka pro ŽP upozaděny, z důvodu předpokládaných vysokých investičních nákladů k realizaci projektu.

#### **0044571 - Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží**

V rámci této akce byla dokončena celková rekonstrukce a revitalizace rybníka Sukov v Újezdu u Průhonic, celková revitalizace Vokovického rybníka a koryta Litovicko-Šáreckého potoka pod rybníkem, revitalizace Zámeckého rybníka v Čakovicích a revitalizace Horního rybníka v Dolních Chabrech. Před dokončením je revitalizace Rokytky v Běchovicích.

#### **0044572 - Stromovka - rozšíření parku**

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby Začlenění části Výstaviště do parku Stromovka, díky opakovaným odvoláním neúspěšného uchazeče je předpoklad zahájení prací jaro 2022.

#### **0044573 - Výkupy rybníků a vodních ploch**

Byl dokončen výkup rybníka Prasečák v kat. ú. Řepy, materiál již schválila RHMP i ZHMP.

#### **0045110 - Park U Čeňku III. Etapa**

Realizace prací v rámci 1. části byla zahájena v září 2020, práce byly v prosinci 2020 přerušeny z klimatických důvodů a byly dokončeny v červnu 2021. Druhá etapa prací byla zahájena v srpnu a práce byly ke konci září dokončeny. Tím je tato investiční akce ukončena.

### **0045111 - Rekonstrukce štol na Petříně**

Stavební práce na úpravě a stabilizaci přístupové cesty ke štole byly zahájeny v květnu 2021 a ukončeny v listopadu 2021. Kolaudační řízení proběhlo 30.11.2021. V současné době probíhá příprava na výběr dodavatele pro stavební akci „Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního stavu štol č. X.“

### **0045730 - Kotlíkové dotace NZÚ-AMO**

Jedná se o dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech (NZÚ-AMO)“ jehož realizaci schválila RHMP usn. č. 2382 ze dne 2.11.2020. Na základě podané žádosti Hlavní město obdrželo potvrzení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Projekt je financován z finančních prostředků státního rozpočtu bez spoluúčasti hlavního města Prahy. Výplata dotací žadatelům, kteří byli schválení příslušnými usneseními Rady, po realizaci projektu stále probíhá. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu 2022 na jejich pokrytí a v případě jejich plného nedočerpání budou v rámci konečného vyúčtování vráceny MŽP ČR.

### **0045922 - Granty v oblasti ŽP 2021**

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace byly podepsány s příjemci dotace během října 2021, následně byly uvolněny finanční prostředky.

## **Botanická zahrada hl. m. Prahy**

### **0006484 - Vstupní objekt - Areál SEVER**

Vstupní objekt do areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy ze severu bude tvořen komplexem budov zajišťující odbavení návštěvníků, parkovací dům, přednáškový sál, odbornou knihovnu, vyhlídkovou terasu, sociální zázemí, občerstvení, subtropický skleník a administrativní blok ředitelství. V roce 2020 došlo k ukončení řízení EIA a mohlo se pokračovat na vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení. V tuto chvíli probíhá řízení k vydání územního rozhodnutí. Bohužel se řízení protahuje kvůli negativnímu vyjádření soukromých subjektů k plynové přípojce a nutnosti v této problematice přepracovat projektovou dokumentaci. Kapitálové prostředky nebyly v roce 2021 čerpány.

### **0006936 – Expozice**

V roce 2021 proběhlo v rámci této akce osazení nových ploch v Areálu Západ a založila se nová expozice Prérie. Po obdržení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby se dále pokračovalo na projektové dokumentaci pro stavební povolení pro expozici Vodní svět a Pueblo. Dále byly zadány projektové dokumentace k novým expozicím v Ornametální zahradě a u bočního svahu vedle skleníku Fata Morgana. Dokončilo se pořízení akvarijního systému ve Fatě Morganě a pořídily se nové kryty na palmy. Kapitálové prostředky na rok 2021 byly zcela vyčerpany.

### **0006937 – Infrastruktura**

V roce 2021 byla z finančních prostředků realizována inv. akce Oplocení Sever a započalo se s rozšířením a rekonstrukcí datové optické sítě. Dále byly čerpány prostředky na vybavení nového vstupu z ulice Trojská – Na Kovárně mříží a elektronickou bránou

### **0006938 - Návštěvnícká vybavenost**

V rámci této akce byly v roce 2021 použity finanční prostředky na dokončení a spuštění nového e-shopu pro nákup vstupenek a doplňkového prodeje. Dále na pořízení vstupenkových automatů a dofinancování informačního systému pro handicapované „Dinasys“.

### **0006942 – SZNR**

Účelem této investiční akce je obnova strojového a vozového parku a zařízení nezbytných pro chod Botanické zahrady hl. m. Prahy. V rámci této akce se v roce 2021 pořídila nová elektronická brána při severním vstupu, tank do viničního sklepa, čistící stroj na podlahy, vysoušeč vlhkosti a elektrická nákladní tříkolka.

### **0007503 - Areál Západ, 2.etapa**

Finanční prostředky byly využity na vyrovnání závazku spojeného s přeložkou plynové přípojky v rámci inv. akce dostavby Areálu Západ z r. 2012.

### **0008277 - Komunikace a parkoviště**

V roce 2021 byla v rámci akce dokončena 1. etapa rekonstrukce schodišť na vinici a začalo se s 2. etapou. Dále byly finanční prostředky použity na zaměření parkoviště v Areálu Západ pro případnou rekonstrukci.

### **0008278 - Výstavní pavilon - Areál JIH**

Multifunkční výstavní pavilon v jižní části Ornamentální zahrady bude zahrnovat kromě výstavní části také zázemí pro zahradníky a malé občerstvení. Původní objekty v tomto prostoru byly z důvodu havarijního stavu v roce 2019 odstraněny. Na konci roku 2020 bylo vydáno stavební povolení. Zároveň byla vypracována prováděcí dokumentace ke stavbě. Realizace stavebních prací, která v sobě zahrnuje zázemí zahradníků, přílehlou multifunkční zatravněnou plochu i vzdělávací centrum (výstavní pavilon), začala koncem června 2021 s termínem dokončení na přelomu roku 2022/2023. Kapitálové výdaje byly v roce 2021 čerpány na realizaci stavby.

### **0042819 - Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM**

V roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení. V srpnu 2020 požádala Botanická zahrada Praha o vydání společného povolení na stavbu. Bohužel v rámci řízení podala MČ Praha Troja námítky a tím se celý proces vydání stavebního povolení oddálil. Na konci června 2021 konečně Botanická zahrada obdržela rozhodnutí o schválení stavebního záměru. Na konci roku 2021 byl vybrán dodavatel stavby. Na počátku roku 2022 bude uzavřena smlouva s dodavatelem a začne samotná realizace stavby. Kapitálové prostředky byly čerpány na dokončení projektové dokumentace ke zhotovení stavby a výběru dodavatele.

### **0045104 - Mobiliář**

Stávající mobiliář v zahradě již dosluhuje a je nutné jej kompletně obnovit. Prvky budou designově odpovídat jednotnému stylu zahrady a naváží na nově budovaný informační a navigační systém zahrady. Na konci roku 2020 byl vysoutěžen dodavatel na první dodávku mobiliáře, která již byla do zahrady dodána. V letech 2021 - 2024 budou postupně instalovány nové lavičky, židle se stolkami, lehátka, odpadkové koše, slunečníky, navigační infosystém a další mobiliář. V roce 2021 byly finanční prostředky využity na pořízení košů, laviček, sloupků a navigačních stojanů.

### **0045105 - Technické zázemí vinice**

Viničnímu domku na vinici sv. Kláry dlouhodobě schází adekvátní zázemí nezbytné jak pro provoz vinárny a její personál, tak i pro návštěvníky. Toalety zde jsou dlouhodobě řešeny provizorním způsobem. S ohledem na vytíženost zařízení nejsou již stávající dispozice ani velikost viničního domku vyhovující. Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse řeší umístění degustačních prostor v objektu za viničním domkem, které budou propojeny spojovacím průchodem. Nacházet se v něm budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, nezbytné provozní zázemí vinárny a nový celistvější a větší konzumační prostor. To umožní pořádání i větších řízených degustací a konání různých společenských či soukromých akcí včetně svatebních banketů. V roce 2020 byla zpracována dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. V 1. čtvrtletí 2021 bylo vydáno stavební povolení. Na konci roku 2021 byl vybrán dodavatel stavby. Na počátku roku 2022 bude uzavřena smlouva s dodavatelem a začne samotná realizace stavby. Kapitálové prostředky byly čerpány na dokončení projektové dokumentace ke zhotovení stavby a výběru dodavatele.

### **0045106 - Závlahové systémy**

Akce navazuje na inv. akci realizovanou investičním odborem MHMP "Vodovod Botanická zahrada", která zajistí přívod užitkové vody z Vltavy do zahrady. Nezbytným následným krokem je převedení stávající závlahové sítě, která je napájena pitnou vodou, na užitkovou vodu tak, aby nedocházelo k mísení užitkové a pitné vody. V rámci této akce se také provedou nové rozvody závlahové vody do expozic, které doposud nemají vybudované závlahové systémy a zajistí se přívod vody pro plánované vodní prvky, jako jsou jezírka, mokřadní společenstva a drobné vodní toky. V roce 2020 byly realizovány dvě etapy vnitroareálových propojů užitkové vody z Vltavy a pitné vody. V 1. pololetí 2021 byla dokončena třetí etapa a v tuto chvíli probíhá realizace další etapy, a to závlahy na vinici sv. Kláry, s termínem dokončení v jarních měsících roku 2022.

## **Lesy hl. m. Prahy**

### **0006573 – SZNR**

Na tuto investiční akci nebyly v rozpočtu HMP pro rok 2021 schváleny žádné investiční prostředky.

Z vlastního investičního fondu organizace byly pořízeny následující stroje a vozidla: 3x cepová sekačka, lišťová sekačka, svahová sekačka, silniční zametač, 2x štěpkovač, 6x kontejner, vysokozdvihový vozík, likvidátor nežádoucího plevelu, osobní vozidlo a odchyťové vozidlo, plnička klimatizace, vyvažovačka, elektrozařízení pro diagnostiku, zouvačka pneumatik, disková pískovárna, kompresor, termovizní zaměřovač.

### **0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství**

Hájovna Čimice – rekonstrukce zázemí pro zaměstnance – realizace

Na stavbu bylo vydáno v roce 2020 stavební povolení a začátkem roku 2021 byla vydána I. změna stavby před dokončením, která se týkala změny způsobu vytápění. Předpokládá se, že realizace bude zahájena v II. polovině roku 2022 až budou dokončeny rekonstrukce hájoven Běchovice a Krč.

Hájovna Čimice – rekonstrukce vnitro areálového vodovodu – realizace

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. Z důvodu vedení trasy přes soukromé pozemky byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí. Pro výběr zhotovitele bude v 1. čtvrtletí roku 2022 vypsáno výběrové řízení. Z důvodu koordinace s TSK a.s. musí být realizace zahájena až po zimním období. Momentálně probíhá inženýring pro získání potřebných koordinačních povolení.

Hájovna Běchovice – rekonstrukce zázemí pro zaměstnance – realizace

Stavba byla zahájena v 2. polovině roku 2021 a měla by být dokončena v 1. polovině roku 2022. Stavební práce jsou zaměřeny na výměnu nevhodných materiálů v nosných částech konstrukcí na základě zpracovaného statického posudku.

Hájovna Krč – rekonstrukce zázemí pro zaměstnance

Na základě výběrového řízení byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, který se zahájením prací čeká na vydání povolení od příslušného stavebního úřadu. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. čtvrtletí, 2022.

Strážnice Motol – rekonstrukce oplocení

Došlo k podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby. Stavební práce budou zahájeny v březnu 2022 a budou ukončeny v červnu 2022.

Kamýk Gizela – odstranění stavby

Na základě zpracované projektové dokumentace na odstranění stavby bylo vydáno povolení k demolici objektu. Demolice objektu proběhne v 1. polovině roku 2022 a provede ji sama organizace.

### **0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství**

Strážnice Modřany - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance PD

Na zpracovanou projektovou dokumentaci bylo vydáno stavebním úřadem pravomocné stavební povolení. Realizace proběhne v roce 2023.

### **0043080 - Rekonstrukce areálu Práče**

Zázemí ostrahy areálu včetně zabezpečení a rekonstrukce příjezdových vrat – projekt a inženýring

Probíhá potřebný inženýring pro získání stavebního povolení. Na základě požadavku stavebního úřadu muselo proběhnout i vodoprávní řízení. Po vydání stavebního povolení dojde k vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, jehož součástí bude i položkový rozpočet, který bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele.

Rekonstrukce hlavního elektrického rozvaděče – realizace

Akce byla dokončena v listopadu 2021.

### **0043081 - Záchraná stanice hl. m. Prahy**

Záchraná stanice – karanténa II. etapa

Na rekonstruovaný objekt byl vydán kolaudační souhlas. Momentálně probíhá odkup plynovodu Pražskou plynárenskou.

### **0044567 - Infrastruktura kompostáren**

Kompostárna Slivenec – odbočovací pruhy z komunikace, nájezd a výjezd

Na základě vydaného souhlasného stanoviska odboru dopravy ÚMČ Praha 5, probíhá doplnění projektové dokumentace. Po doplnění bude zahájena inženýrská činnost tak, aby bylo vydáno stavební povolení. Získání stavebního povolení se předpokládá v 1. polovině roku 2022.

Kompostárna Slivenec – kompletace živičné plochy kompostárny, úpravy plochy

Bude řešeno společně s odbočovacím pruhem.

### **0044568 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.**

Chuchle – rekonstrukce hájovny a zookoutku – projekt a inženýring

Na základě vyhodnocení veřejné zakázky byla podepsána smlouva s projektantem. Projekt bude řešit kompletní rekonstrukci celého areálu Chuchle. V rámci rekonstrukce areálu dojde i k výstavbě nové hájovny tak, aby vzniklo odpovídající zázemí pro zaměstnance s denní



místností, šatnami a sociálním zařízením. Dojde také ke vzniku nového zázemí pro lesnickou techniku, tj. traktory, vyvážecí soupravy, nákladní vozy a drobnou mechanizaci. Součástí zázemí budou i skladovací prostory pro drobné lesnické nářadí a chemické látky.

Chuchle – inženýrské sítě k areálu – projekt a inženýring

V areálu došlo k realizaci vrtané studny o hloubce 100 m a následné kolaudaci. Momentálně probíhají projekční práce na obnově přívodního elektrického kabelu k areálu, jehož realizace by měla proběhnout v roce 2022. Současně probíhá prověřování možnosti připojení areálu na veřejný vodovod, který by vedl v blízkosti nového elektrického kabelu.

Chuchle – seník – projekt a realizace

Z důvodu již nevyhovujícího stavu stávajících dřevěných seníků došlo na základě zpracované projektové dokumentace k zahájení inženýrské činnosti tak, aby bylo získáno územní rozhodnutí. Předpoklad vydání územního souhlasu je v 1.čtvrtletí roku 2022. Na základě zpracované projektové dokumentace a položkového rozpočtu také došlo k výběru zhotovitele a k podpisu smlouvy o dílo.

Hájovna Šárka – zázemí pro techniku, zpevněné plochy a rekonstrukce oplocení – projekt a inženýring

Na zpracovanou projektovou dokumentaci bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Správa mobiliáře (truhlárna) – lehký přístřešek nad pásovou pilou (katr) - vzduchotechnika

Akce byla dokončena.

Hájovna Kunratice – vrtaná studna – realizace

Na základě doplněné projektové dokumentace dle požadavku stavebního úřadu, došlo znovu k požadavku o další doplnění projektu. Projekt byl tedy opětovně, již potřetí doplněn a zaslán na stavební úřad MČ Prahy 4. Vydání stavebního povolení se očekává v 1. polovině roku 2022.

### **0044569 - Rekonstrukce objektů školky Ďáblice II.**

Rekonstrukce přístřešku pro techniku – realizace

Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2021. Rekonstrukce by měla být dokončena 31. 1. 2022 a následně dojde ke kolaudaci stavby.

Rekonstrukce skleníků – inženýring II. etapa

Na základě plánovaného postupu prací v zahradnictví dojde k demolici skleníku v průběhu roku 2022. Výstavba nových skleníků bude pravděpodobně zahájena v roce 2023.

### **0044808 - INV - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle**

V rámci celoroční údržby skládky proběhlo 2x vyžutí okolo výsadeb. Okolo celé skládky byl zřízen pachový ohradník proti černé zvěři, která poškozovala nové výsadby. Dále proběhla redukce nežádoucích invazivních dřevin, jako je akát či pajasan. Na podzim se provedla obnova uschlých a poničených výsadeb. U velké části bylo upraveno kůlování a provedl se úklid skládky od komunálního odpadu.

### **0045934 - Revitalizace Vokovického rybníka**

Revitalizace Vokovického rybníka je dokončena. Byla provedena revitalizace koryta pod rybníkem těžkou kamennou rovnáninou včetně přeložek inženýrských sítí, dále bylo provedeno opevnění břehů rybníka včetně nátokového objektu, byly opraveny nábrežní zdi, byla provedena obtoková zídka s novým výpustným objektem. V konečné fázi byl vybudován nový bezpečnostní přeliv s rybím přechodem, na tento objekt navazuje i nový výpustný objekt. Nakonec se provedlo okolo nádrže nové kované zábradlí a opravil se poškozený asfaltový povrch na přilehlých komunikacích.

### **0045935 - Revitalizace Zámeckého rybníka v k.ú. Čakovice**

Revitalizace rybníka je dokončena. Provedlo se nové návodní těsnění hráze. V rybníku vzniklo nové nátokové potrubí včetně jímacího objektu. Po celém obvodu zdrže bylo provedeno opevnění břehů z těžké kamenné rovnániny a dlažby. Pro přístupy k vodní ploše byla zhotovena dvě kamenná schodiště. Dále se obnovilo plovoucí molo včetně sjezdu do zátopy. Pro výlov rybí obsádky se zde zhotovilo kádiště a loviště.

### **0046046 - Obnova velkého březového altánu Kunratice**

Rekonstrukce velkého březového altánu byla zahájena v polovině května roku 2021. Lesní altán byl již delší dobu ve velmi špatném technickém stavu. Během rekonstrukce došlo ke kompletní demolici a následně nové stavbě altánu. Rozpadající se základová deska byla nahrazena novou a dřevěná konstrukce z původního březového dřeva byla nahrazena novou konstrukcí z modřínového řeziva. Zároveň je celá konstrukce vzdušnější a pouští do altánu více světla. Celá konstrukce byla zastřešena novou střechou. Půdorys velkého březového altánu zůstal v nezměněném tvaru.

Práce byly ukončeny v prosinci roku 2021.

### **0046265 - Vodní plocha Letenské sady**

V 2. polovině roku byly zahájeny práce na rybníku v Letenských sadech. Provedl se protlak 150 m dlouhého potrubí, které bude sloužit pro odtok vody z rybníka. Nakoupil se materiál potřebný pro výstavbu zdrže, která proběhne v roce 2022.

## **Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

### **0042123 - Pavilon goril – nový**

V průběhu roku 2021 práce na stavbě pokračovaly instalacemi technického zařízení budov, zámečnických konstrukcí a dalšího vybavení. V interiérech i v navazujícím okolí pavilonu probíhají dokončovací práce. V průběhu výstavby se ukazuje potřeba provedení dílčích úprav a změn oproti schválenému projektu, a to zejména proto, že poznatky o chovu goril v péči člověka se neustále vyvíjejí, což považujeme za nutné uvést do praxe. Vlivem pandemie Covid 19 došlo k mírnému posunutí termínu dokončení stavby – aktuální termín předání stavby zhotovitelem je konec února 2022, kolaudace je naplánována na přelom prvního a druhého čtvrtletí 2022.

### **0042818 - Náhradní objekty za Bosnu**

Na akci máme k dispozici společné povolení, které je v právní moci. Koncem roku jsme vyhlásili zadávací řízení na výběr zhotovitele, které však bylo vzhledem k nezbytným úpravám ve výkazu výměr nutné zrušit. Opakované zadávací řízení vypíšeme v lednu roku 2022 a bude sloužit i ke zjištění reálné ceny stavby. Protože kontrolní rozpočet celého souboru staveb v aktuálních cenách překračuje schválené CNA, snažíme se ve spolupráci s vedením SOŠ a SOU Čakovice zajistit financování objektu detašovaného školského zařízení, jež slouží jako zázemí učňů oboru „Chovatel cizokrajných zvířat“ při jejich odborné praxi v Zoo Praha, z kapitoly „školství“ rozpočtu HMP.

### **0043049 - Expozice Arktidy - lední medvědi**

Na základě rozhodnutí zřizovatele jsme dali projektantovi pokyn k obnovení prací na projektu pro stavební povolení s tím, že stavební program bude v plném rozsahu dokumentace pro územní řízení, to znamená včetně expozice tuleňů. Projekt pro stavební povolení jsme od projektanta obdrželi a předložili jej dotčeným orgánům k vydání stanovisek, respektive

vyjádření. Vzhledem k nepřiměřeným finančním nárokům projektanta jsme se s ním dohodli na ukončení spolupráce po odevzdání dokumentace pro stavební povolení. Zpracovatel dalších stupňů dokumentace bude vybrán v následném zadávacím řízení.

#### **0043676 - Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech**

Stavba byla dokončena, úspěšně zkolaudována a uvedena do užívání.

#### **0044576 - Odstranění starých dílen**

Objekt starých dílen u jižního vchodu do Zoo Praha byl kompletně odstraněn. Akce pokračuje prováděním následných čistých terénních úprav a výsadbou zeleně. Současně probíhá příprava projektu pro navýšení kapacity přilehlého parkoviště na plochu bývalých dílen.

#### **0044577 - Vodojem užitkové vody**

Stavební práce na vodojemu užitkové vody probíhají a je předpoklad dokončení a zprovoznění dvou nových nádrží na konci prvního čtvrtletí 2022. Následovat bude druhá etapa spočívající v projektové přípravě a následné realizaci páteřních rozvodů užitkové vody od vodojemu k uzlovým bodům budoucích expozic.

#### **0045570 - Pláně-Etapa I. Ubikace a výběhy koní Převalského**

Pro tuto akci zpracoval projektant vzešlý ze zadávacího řízení dokumentaci pro společné povolení. Dokumentace je v současné době projednávána s dotčenými orgány. S projektantem byla ukončena spolupráce a pro další stupeň dokumentace bude vybrán nový zpracovatel.

#### **0045571 - Stavební úpravy a přístavba Zimoviště II.**

Stavba byla dokončena, zkolaudována a předána do užívání. Realizací klecového výběhu o půdorysu 10 x 16,5 metru vzniklo univerzální zařízení, jež umožní dlouhodobé oddělení velkých šelem, respektive lidoopů, od ostatních jedinců jejich druhu. Týká se to například záložních samců, samic po dobu odchovu mláďat, zvířat hendikepovaných či dlouhodobě léčených.

#### **0045572 - Rekonstrukce pavilonu Indonéska džungle**

Pavilon byl uveden do užívání v roce 2004. Přes řádnou pravidelnou údržbu se na stavu konstrukčních prvků projevují důsledky vlivu tropického mikroklimatu uvnitř pavilonu. Zároveň například končí životnost izolačním vrstvám střešního pláště nad provozním zázemím a ubikacemi orangutanů. Po patnácti letech provozu v extrémních podmínkách je třeba i zásahů do systémů vzduchotechniky atd.

Rekonstrukce musí rovněž reflektovat vývoj v trendech chovu zvířat v péči člověka. Akreditační komise EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) například požaduje vybudování druhého venkovního výběhu pro orangutany a doporučuje rozšíření jejich vnitřní expozice na úkor expozic sousedních.

První etapou rekonstrukce pavilonu je provedení úprav noční expozice, tzv. Nokturna, pro potřeby chovu a expozice luskounů. Přestože práce byly lehce zdrženy vlivem pandemie Covid 19, je úprava nokturna prakticky dokončena a jsme tak připraveni na přilet luskounů, který je plánován na březen 2022.

#### **0045573 - Rekonstrukce vstupů, odbavení návštěvníků-I.Etapa**

Konečným cílem investice je komplexní řešení:

- vstupů do areálu Zoo Praha - rekonstrukcí stávajících a realizací další, nových

- řešení dopravy v klidu
- odbavení návštěvníků s důrazem na digitalizaci

První etapou je náhrada stávajících vstupních turniketů za nové. Následovat bude kompletní rekonstrukce severního vstupu. Zároveň probíhá zpracování průzkumů a konceptu popisujícího zevrubně veškeré vazby a potřeby. Tento koncept se následně stane podkladem pro vlastní projektovou přípravu, která též stanoví celkové náklady následujících etap. Práce na konceptu jsou ze strany Zoo Praha se zpracovatelem průběžně konzultovány a jsou, pokud se týká Jižního vstupu, koordinovány se souběžně zpracovávanou studií protipovodňové ochrany Zoo Praha (zadavatelem studie je IPR Praha).

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.												
MHMP - HOM	0042899	Výkupy pozemků pro trasu D metra	1 000 000,00	124 495,15	0,00	8 465,00	8 464,45	99,99			0,00	867 039,86
MHMP - INV	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 557 037,41	0,00	1 300,00	1 227,32	94,41			0,00	7 702,59
MHMP - INV	0000065	Strahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	5 906 689,41	5 000,00	8 080,00	2 326,21	28,79			0,00	87 736,45
MHMP - INV	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	23 277 589,60	70 000,00	104 800,00	71 035,23	67,78			0,00	249 800,60
MHMP - INV	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 354 306,88	4 181 395,00	6 670,00	16 220,00	10 059,72	62,02			0,00	156 691,87
MHMP - INV	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabanka	5 200 000,00	5 770 308,00	24 335,00	23 335,00	22 980,02	98,48			0,00	5 118 961,92
MHMP - INV	0000094	MO Balabanka-Štěrbobojská radiála	9 000 000,00	159 073,48	75 000,00	114 170,00	105 361,97	92,29			0,00	8 726 756,52
MHMP - INV	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	89 156,48	75 725,00	57 158,10	24 111,62	42,18			0,00	353 685,42
MHMP - INV	0004328	Rajská zahrada - přemostění	295 000,00	6 714,30	12 000,00	6 000,00	1 936,00	32,27			0,00	282 285,70
MHMP - INV	0007552	Budovatelská - Mladoboleslavská	600 000,00	8 194,61	1 000,00	1 000,00	498,52	49,85			0,00	590 805,39
MHMP - INV	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	52 548,63	38 282,00	36 082,00	35 603,59	98,67			0,00	4 411 369,37
MHMP - INV	0008559	Komunik. propojení Evropská-Svatovít	650 000,00	8 239,69	1 500,00	1 500,00	350,42	23,36			0,00	640 280,31
MHMP - INV	0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražský	2 900 000,00	101 690,21	1 000,00	6 000,00	350,90	5,85			0,00	2 792 309,79
MHMP - INV	0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	8 993 857,86	8 855 092,99	20 886,00	37 786,00	18 359,90	48,59			0,00	100 978,87
MHMP - INV	0009524	Strahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 879 228,28	500,00	0,00	0,00	***			0,00	4 011,72
MHMP - INV	0009567	Radlická radiála - JZM Smíchov	14 000 000,00	553 077,82	15 000,00	18 400,00	17 984,24	97,74			0,00	13 428 522,18
MHMP - INV	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	188 102,18	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	90 142,82
MHMP - INV	0040759	Multifunkční oper. stf. Malovanka	1 065 519,00	208 428,48	113 011,90	28 511,90	1 464,47	5,14			0,00	828 578,62
MHMP - INV	0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hrachov	90 190,00	56 581,96	37 654,00	37 654,00	31 262,63	83,03			0,00	-4 045,96
MHMP - INV	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	1 512,50	350,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	246 987,50
MHMP - INV	0042126	Průmyslový polookruh	2 200 000,00	6 789,31	30 000,00	3 871,00	3 384,37	87,43			0,00	2 189 339,69
MHMP - INV	0042177	Zelená Malovanka	120 000,00	9 058,21	500,00	500,00	267,63	53,53			0,00	110 441,79
MHMP - INV	0042368	Protipovod. opatření MO Blanka - Trojská	210 500,00	182 147,23	4 185,00	4 185,00	3 909,22	93,41			0,00	24 167,77
MHMP - INV	0042479	Obchvatová komunikace Písnice	350 000,00	5 064,46	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	342 935,54
MHMP - INV	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Sliv	80 000,00	3 014,66	1 000,00	1 000,00	543,05	54,31			0,00	75 985,34
MHMP - INV	0042674	Obchvatová komunikace Dolní Měchol	286 000,00	6 285,82	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	269 714,18
MHMP - INV **	0042699	Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze	68 300,00	10 738,86	0,00	500,00	59,23	11,85			0,00	57 061,14
MHMP - INV	0042808	Rekonstrukce Vinohradské ulice	277 000,00	9 370,82	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00	261 629,18
MHMP - INV	0042820	Hostivařská spojka	175 000,00	2 958,43	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	162 041,58
MHMP - INV	0042821	Dvorecký most	1 370 000,00	93 127,03	49 000,00	54 000,00	28 991,17	53,69			0,00	1 222 872,97
MHMP - INV	0042822	Lávka Holešovice-Karlín	600 000,00	24 376,59	74 000,00	74 000,00	10 028,94	13,55			0,00	501 623,41
MHMP - INV	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská	210 000,00	2 082,93	25 000,00	21 000,00	3 154,83	15,02			0,00	186 917,07
MHMP - INV	0042932	P+R Černý Most III.	600 000,00	235 359,28	185 000,00	240 500,00	239 106,90	99,42			-118 825,95	242 986,67
MHMP - INV	0042933	P+R Zličín III.	600 000,00	2 543,63	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	595 456,37
MHMP - INV	0042935	P+R Opatov	790 000,00	3 426,99	3 000,00	3 000,00	591,20	19,71			0,00	783 573,01
MHMP - INV	0043491	Zkapacitnění úrovněové křižovatky Vyp	800 000,00	585,64	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	797 414,36
MHMP - INV	0043496	P+R Depo Hostivař	300 000,00	2 340,35	8 700,00	8 700,00	2 660,50	30,58			0,00	288 959,65
MHMP - INV	0043498	Parkovací dům Dědina	80 000,00	4 622,67	6 500,00	6 500,00	1 596,00	24,55			0,00	68 877,33
MHMP - INV	0043776	P+R DEPO Zličín	860 000,00	23 130,00	11 000,00	11 000,00	1 467,00	13,34			0,00	825 870,00
MHMP - INV	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511 a	2 500 000,00	987,36	0,00	110 000,00	187,55	0,17			0,00	2 389 012,64
MHMP - INV	0043923	Radlická radiála - doprovodné projekty	500 000,00	937,08	0,00	600,00	513,67	85,61			0,00	498 462,92
MHMP - INV	0044115	Obnova Trojské lávky	167 000,00	158 489,05	1 000,00	1 000,00	434,09	43,41			0,00	7 510,95

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
MHMP - INV	0044141	Lávka Horoměřická	35 000,00	20,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	33 480,00
MHMP - INV	0044544	Terminál Smíchovské nádraží	2 162 000,00	17 774,74	60 000,00	53 700,00	29 226,46	54,43			0,00	2 090 525,26
MHMP - INV	0044545	Rohanský most	900 000,00	239,58	2 000,00	2 000,00	341,22	17,06			0,00	897 760,42
MHMP - INV	0044589	MÚK Řevnická	350 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	348 000,00
MHMP - INV	0044592	Parkovací dům Petržálkova	447 000,00	1 511,50	45 000,00	4 500,00	559,90	12,44			0,00	440 988,50
MHMP - INV	0044593	Parkovací dům Stodůlky	260 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	258 000,00
MHMP - INV	0044594	Strahovský tunel 4. stavba	1 997 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	***			0,00	1 997 000,00
MHMP - INV	0044810	D4-mimoúrovňové křížení	70 000,00	70,25	5 000,00	5 848,00	997,62	17,06			0,00	64 081,75
MHMP - INV	0044811	Aglomerční okruh Pacov	355 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	1 760,55	25,15			0,00	348 000,00
MHMP - INV	0044812	Podjezd Bubny	75 000,00	1 779,91	5 000,00	5 000,00	1 795,64	35,91			0,00	68 220,09
MHMP - INV	0044813	Lávka Uhříněves	19 500,00	65,59	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00			0,00	8 434,41
MHMP - INV	0045112	Lávka Sacré Coeur - Mrázovka	200 000,00	0,00	1 000,00	600,00	580,80	96,80			0,00	199 400,00
MHMP - INV	0045113	Optimalizace uzlu Barrandovský most	100 000,00	0,00	1 000,00	2 600,00	2 102,38	80,86			0,00	97 400,00
MHMP - INV	0045114	Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5.	150 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 929,95	48,25			0,00	146 000,00
MHMP - INV	0045198	MÚK Zbraslav střed	350 000,00	205,64	2 000,00	2 000,00	1 426,69	71,33			0,00	347 794,36
MHMP - INV	0045503	Plečnickova alej	40 000,00	0,00	500,00	1 500,00	659,93	44,00			0,00	38 500,00
MHMP - INV	0045809	Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.traf.Metětic	40 085,90	0,00	0,00	40 085,90	32 128,17	80,13			0,00	0,00
MHMP - INV	2341037	Výstavba P+R Černý Most	352 034,70	32 514,53	270 000,00	429 316,10	172 580,56	40,20			118 825,95	-228 621,87
MHMP - ODO SK	0003217	Systém řízení MSP	2 528 210,08	2 301 210,04	173 000,00	173 000,00	157 664,28	91,14			0,00	54 000,05
MHMP - ODO SK	0004346	Infrastruktura pro chodce a cyklisty	900 000,00	687 739,79	122 000,00	53 326,80	56 083,97	105,17			0,00	158 933,42
MHMP - ODO SK	0004347	Akce pro BESIP	1 030 924,00	829 330,41	128 000,00	116 148,00	71 563,14	61,61			0,00	85 445,59
MHMP - ODO SK	0004348	Zachytaná parkoviště P + R	543 532,65	241 630,54	40 000,00	25 485,60	25 569,68	100,33			0,00	276 416,51
MHMP - ODO SK	0004535	Protihluková opatření - realizace	1 035 762,00	837 506,95	48 100,00	70 250,10	54 757,24	77,95			0,00	128 004,95
MHMP - ODO SK	0004540	Protihluková opatření - příprava	100 000,00	52 781,24	7 800,00	4 225,00	2 099,60	49,69			0,00	42 993,76
MHMP - ODO SK	0004892	Nedodělky	74 479,00	18 868,02	5 000,00	5 000,00	899,60	17,99			0,00	50 610,98
MHMP - ODO SK	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	354 004,00	224 002,84	100 000,00	59 854,00	60 119,66	100,44			0,00	70 147,16
MHMP - ODO SK	0006046	Příprava staveb	372 454,00	289 912,98	25 000,00	48 589,80	13 013,12	26,78			0,00	33 951,22
MHMP - ODO SK	0006047	Výkupy dokončených staveb	335 800,00	6 115,72	1 000,00	15 000,00	8 531,77	56,88			0,00	314 684,28
MHMP - ODO SK	0006493	Telematické systémy	500 000,00	288 904,11	15 771,00	12 826,00	7 795,97	60,78			0,00	198 269,89
MHMP - ODO SK	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	54 996,03	15 000,00	5 000,00	2 797,37	55,95			0,00	1 440 003,97
MHMP - ODO SK	0007125	Hlávkův most	800 000,00	32 453,70	15 000,00	3 000,00	2 428,95	80,97			0,00	764 546,31
MHMP - ODO SK	0007560	Chodníkový program	1 024 477,00	754 189,46	2 000,00	41 503,90	20 184,02	48,63			0,00	228 783,64
MHMP - ODO SK	0007567	Vysokčilova - 5.května, nájezdová rampa	42 000,00	3 755,57	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	37 744,43
MHMP - ODO SK	0040030	Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-T)	100 300,00	7 502,05	2 000,00	2 000,00	657,96	32,90			0,00	90 797,95
MHMP - ODO SK	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	109 907,00	29 631,58	30 000,00	0,00	0,00	***			0,00	80 275,42
MHMP - ODO SK	0041884	Rek. ul. Koněvovy	229 969,00	54 968,19	50 000,00	123 000,00	115 491,79	93,90			0,00	52 000,81
MHMP - ODO SK	0042064	Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.	130 000,00	49 425,77	72 867,00	75 000,00	73 018,70	97,36			0,00	5 574,23
MHMP - ODO SK	0042131	Praha bez bariér	367 300,00	189 517,13	60 000,00	51 600,00	52 253,73	101,27			0,00	126 182,87
MHMP - ODO SK	0042167	Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropská	4 760,00	7,87	1 000,00	1 000,00	66,55	6,66			0,00	3 752,14
MHMP - ODO SK	0042371	Spořilovský plácek - PHS	70 000,00	50 207,05	0,00	6 500,00	4 417,18	67,96			0,00	13 292,95
MHMP - ODO SK	0042500	Vršovická	105 512,00	39 957,62	2 000,00	50,00	0,00	0,00			0,00	65 504,38
MHMP - ODO SK	0042502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	358 083,30	326 950,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00	29 132,58
MHMP - ODO SK	0042827	U seřadiště, Na louži, Pod soutratím	97 437,00	12 386,75	2 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	84 550,25

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
MHMP - ODO SK	0042832	Lumiérů, rek. ul.	33 000,00	1 795,70	1 000,00	2 250,00	2 142,64	95,23			0,00	28 954,30
MHMP - ODO SK	0042835	Šarecká	30 000,00	1 625,88	2 000,00	800,00	280,12	35,02			0,00	27 574,12
MHMP - ODO SK	0043051	Březiněves - obchvat	100 000,00	3 098,27	1 000,00	1 215,00	76,23	6,27			0,00	95 686,74
MHMP - ODO SK	0043257	Udržitelná mobilita a energetické úspo	36 008,00	14 668,84	3 630,00	2 750,00	186,28	6,77			0,00	18 589,16
MHMP - ODO SK	0043342	Na Slupí, Jaromírova - Kfesomyslova	154 925,00	53 602,22	56 000,00	56 000,00	54 739,69	97,75			0,00	45 322,78
MHMP - ODO SK	0043350	Most v Horoměřické ul., S071	61 472,00	8 471,13	47 082,00	52 000,00	36 505,08	70,20			0,00	1 000,87
MHMP - ODO SK	0043351	Jabloňová, Rek. ul.	80 000,00	34 799,64	34 000,00	33 950,00	33 736,74	99,37			0,00	11 250,36
MHMP - ODO SK	0043354	Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova	32 200,00	814,69	1 000,00	1 200,00	111,08	9,26			0,00	30 185,31
MHMP - ODO SK	0043774	U Trojského zámku	20 978,00	14 177,88	0,00	6 400,00	5 876,56	91,82			0,00	400,12
MHMP - ODO SK	0043926	Ďáblická, Rek. ul.	55 000,00	1 489,27	3 000,00	1 500,00	909,74	60,65			0,00	52 010,73
MHMP - ODO SK	0043927	Úpravy povrchů při SSZ	87 437,00	13 436,15	39 000,20	9 680,00	1 872,08	19,34			0,00	64 320,85
MHMP - ODO SK	0044147	Most Zlíchov Y002	50 000,00	41 379,32	5 000,00	1 530,00	1 337,34	87,41			0,00	7 090,68
MHMP - ODO SK	0044149	Za Černým mostem Y 502	58 990,00	3 489,28	22 000,00	55 400,00	53 864,20	97,23			0,00	100,72
MHMP - ODO SK	0044152	Trojská	102 400,00	1 049,75	2 000,00	273,00	272,17	99,70			0,00	101 077,25
MHMP - ODO SK	0044153	Elsnicovo náměstí - revitalizace	20 000,00	2 801,42	6 670,00	200,00	36,30	18,15			0,00	16 998,58
MHMP - ODO SK	0044156	Revitalizace Jižního nám. Nového Hlou	68 000,00	2 190,12	40 000,00	37 000,00	26 192,87	70,79			0,00	28 809,88
MHMP - ODO SK	0044157	Zámecké schody	29 000,00	3 259,49	2 000,00	182,00	181,50	99,73			0,00	25 558,51
MHMP - ODO SK	0044160	Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. kvě	74 000,00	65 636,25	0,00	700,00	599,17	85,60			0,00	7 663,75
MHMP - ODO SK	0044162	Slánská, most X 039	220 000,00	114 311,23	30 000,00	47 270,00	30 523,96	64,57			0,00	58 418,78
MHMP - ODO SK	0044275	Havlírova - Rekonstrukce pěších cest	4 400,00	15,73	2 100,00	2 300,00	1 774,65	77,16			0,00	2 084,27
MHMP - ODO SK	0044276	Na Staré	75 000,00	49 419,77	0,00	773,00	749,94	97,02			0,00	24 807,23
MHMP - ODO SK	0044333	Drážní promenáda	200 000,00	4 792,39	6 800,00	620,00	1 227,91	198,05			0,00	194 587,61
MHMP - ODO SK	0044334	Modernizace dopravního značení	250 000,00	26 589,94	40 000,00	81 070,20	5 294,12	6,53			0,00	142 339,86
MHMP - ODO SK	0044411	Komořanská - oprava opěrné zdi	28 500,00	5 982,02	10 000,00	17 325,00	3 180,66	18,36			0,00	5 192,98
MHMP - ODO SK	0044451	Příprava - mostní objekty (stupeň V)	51 698,00	13 197,41	20 000,00	4 218,60	3 797,01	90,01			0,00	34 281,99
MHMP - ODO SK	0044600	Barrandovský most - celková rekonstru	868 000,00	50 552,36	60 000,00	120 061,80	43 100,23	35,90			0,00	695 385,84
MHMP - ODO SK	0044603	Kutnohorská, rek. ul.	244 000,00	17 616,44	10 000,00	185 500,10	99 518,20	53,65			0,00	40 883,46
MHMP - ODO SK	0044604	Malešická 3. etapa	54 000,00	53 079,87	0,00	190,00	189,85	99,92			0,00	730,13
MHMP - ODO SK	0044605	Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X	31 550,00	877,25	3 000,00	0,00	0,00	***			0,00	30 672,75
MHMP - ODO SK	0044606	Most Legií, rekonstr., V020	498 000,00	0,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	497 500,00
MHMP - ODO SK	0044607	Most Zbraslav (demolice + nový/proviz	134 667,00	57 966,47	0,00	7 655,00	7 654,40	99,99			0,00	69 045,53
MHMP - ODO SK	0044608	Most přes Kunratický potok K007	42 500,00	0,00	2 500,00	325,00	324,28	99,78			0,00	42 175,00
MHMP - ODO SK	0044609	Most v ul. Božanovská, X 503 - rek.	72 000,00	1 280,34	15 000,00	15 000,00	4 397,86	29,32			0,00	55 739,67
MHMP - ODO SK	0044610	Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba	68 500,00	105,80	2 000,00	150,00	0,00	0,00			0,00	68 244,20
MHMP - ODO SK	0044611	Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek.	40 000,00	816,93	2 000,00	21,80	21,78	99,91			0,00	39 161,27
MHMP - ODO SK	0044612	Most v ul. K Austisu, X 029 - rekon..	54 000,00	3 802,73	38 000,00	38 000,00	33 900,84	89,21			0,00	12 197,27
MHMP - ODO SK	0044613	Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek.	43 000,00	994,09	2 000,00	1 029,00	1 028,50	99,95			0,00	40 976,91
MHMP - ODO SK	0044614	Most v ul. Průmyslové X 512.3	50 000,00	598,41	5 000,00	1 704,00	1 703,32	99,96			0,00	47 697,60
MHMP - ODO SK	0044615	Most v ul. Státnická, rek - P6	10 000,00	617,13	2 000,00	650,00	0,00	0,00			0,00	8 732,87
MHMP - ODO SK	0044617	Most v ul. V Podbabě, S003 - rek.	27 000,00	782,14	2 000,00	498,10	498,04	99,99			0,00	25 719,76
MHMP - ODO SK	0044618	Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.	12 500,00	105,88	1 500,00	0,00	0,00	***			0,00	12 394,13
MHMP - ODO SK	0044619	Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.	12 400,00	0,00	5 000,00	751,50	751,41	99,99			0,00	11 648,50
MHMP - ODO SK	0044620	U sportovního hřiště K 004	3 300,00	109,14	3 000,00	140,00	16,94	12,10			0,00	3 050,86

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
MHMP - ODO SK	0044621	Opatovská - Chláská, křižovatka k D1	26 000,00	266,68	11 000,00	13 889,00	2 819,20	20,30			0,00	11 844,32
MHMP - ODO SK	0044622	Platněfská – rek. opěrné zdi a vozovky	35 000,00	1 888,79	0,00	100,00	68,79	68,79			0,00	33 011,21
MHMP - ODO SK	0044623	Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní)	163 000,00	33 173,03	95 000,00	128 000,00	76 987,71	60,15			0,00	1 826,97
MHMP - ODO SK	0044627	Opatření pro SOKP 511 a I/12	56 400,00	29 681,03	11 700,00	5 525,00	4 128,54	74,72			0,00	21 193,97
MHMP - ODO SK	0044629	Rekonstrukce SZZ	300 000,00	45 472,95	25 000,00	62 403,40	52 270,09	83,76			0,00	192 123,65
MHMP - ODO SK	0044727	Jaselská	87 000,00	17 474,33	30 000,00	45 200,00	42 817,88	94,73			0,00	24 325,67
MHMP - ODO SK	0044735	Horoměřická, BUS - pruh	24 500,00	1 400,94	3 000,00	641,00	636,58	99,31			0,00	22 458,06
MHMP - ODO SK	0044736	Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti	5 000,00	0,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	4 500,00
MHMP - ODO SK	0044974	Na Kleovce	16 000,00	47,19	5 500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	15 452,81
MHMP - ODO SK	0045116	Doprovodná opatření v Holešovičkách	56 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00	1 928,26	55,09			0,00	53 000,00
MHMP - ODO SK	0045118	Jana Želivského - rek. ul.	100 000,00	19 784,10	2 000,00	500,00	484,00	96,80			0,00	79 715,90
MHMP - ODO SK	0045119	Lávka Diabačov	10 000,00	451,28	1 000,00	300,00	188,76	62,92			0,00	9 248,72
MHMP - ODO SK	0045121	Negrelliho viadukt - revit. okolí	300 000,00	1 697,03	40 000,00	2 280,00	2 264,06	99,30			0,00	296 022,98
MHMP - ODO SK	0045122	Opatření k metru D	200 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	2 074,06	51,85			0,00	196 000,00
MHMP - ODO SK	0045123	Rampa vychovatelna	31 500,00	0,00	1 500,00	1 071,00	1 046,65	97,73			0,00	30 429,00
MHMP - ODO SK	0045125	Schodiště a chodník Vyšehrad - Svatoš	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	5 000,00
MHMP - ODO SK	0045126	Vybavení parkovacích ploch	200 000,00	3 479,44	35 000,00	33 319,50	2 243,20	6,73			0,00	163 201,06
MHMP - ODO SK	0045127	Y 509 Bohdalec	25 000,00	0,00	2 000,00	130,00	107,69	82,84			0,00	24 870,00
MHMP - ODO SK	0045129	Úpravy okolí smyčky Bílá hora	15 000,00	0,00	1 000,00	296,00	295,24	99,74			0,00	14 704,00
MHMP - ODO SK	0045228	Karlická x Pod Klapič	107 300,00	3 452,13	60 900,00	72 500,00	45 107,74	62,22			0,00	31 347,87
MHMP - ODO SK	0045229	Příprava projektů v rámci OPD	50 000,00	0,00	12 100,00	4 657,90	95,95	2,06			0,00	45 342,10
MHMP - ODO SK	0045372	Štěrboholská spojka - rekonstrukce, opravy	166 000,00	13 628,86	60 000,00	111 787,20	63 187,19	56,52			0,00	40 583,94
MHMP - ODO SK	0045373	Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14	386 900,00	387,81	10 000,00	768,40	768,35	99,99			0,00	385 743,80
MHMP - ODO SK	0045375	Chodovská, rek. komunikace, P4	73 000,00	37 051,31	35 000,00	29 200,00	26 191,14	89,70			0,00	6 748,69
MHMP - ODO SK	0045376	Rekonstrukce ZPS	62 800,00	8 762,99	10 000,00	5 370,50	4 867,26	90,63			0,00	48 666,51
MHMP - ODO SK	0045377	Žalanského, rek. komunikace, P17	36 800,00	741,87	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	35 958,13
MHMP - ODO SK	0045543	Bratří Čapků, revit. komunikace, P10	26 400,00	0,00	1 000,00	170,00	0,00	0,00			0,00	26 230,00
MHMP - ODO SK	0045544	Bulovka, rozš. komunikace, P8	7 600,00	0,00	2 500,00	5 500,00	4 041,44	73,48			0,00	2 100,00
MHMP - ODO SK	0045546	Generála Píky, rek. komunikace, P6	30 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	***			0,00	30 000,00
MHMP - ODO SK	0045547	Hornokrčská, rek. komunikace, P4	38 600,00	0,00	2 000,00	570,00	563,07	98,78			0,00	38 030,00
MHMP - ODO SK	0045548	Jankovcova, rek. komunikace, P7	52 500,00	0,00	10 000,00	820,00	756,49	92,25			0,00	51 680,00
MHMP - ODO SK	0045549	Jinonická, rek. komunikace, P5	37 000,00	0,00	10 000,00	690,40	690,31	99,99			0,00	36 309,60
MHMP - ODO SK	0045550	K Barrandovu, chodník k OMV, P5	5 000,00	0,00	4 000,00	3 510,00	436,76	12,44			0,00	1 490,00
MHMP - ODO SK	0045551	Most v ul. K Šeberáku, K 008, P4	13 400,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	***			0,00	13 400,00
MHMP - ODO SK	0045552	Most v ul. Jinočanská, S 032, P6	7 750,00	0,00	2 750,00	20,00	0,00	0,00			0,00	7 730,00
MHMP - ODO SK	0045553	Most v ul. K Horkám, X 515, P15	12 000,00	0,00	3 000,00	600,00	571,12	95,19			0,00	11 400,00
MHMP - ODO SK	0045554	Most v ul. Pflépská, S 033, P6	12 000,00	0,00	5 000,00	69,00	0,00	0,00			0,00	11 931,00
MHMP - ODO SK	0045555	Most v ul. Tůrkova, P 540, P11	15 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	674,09	67,41			0,00	14 000,00
MHMP - ODO SK	0045556	Most v ul. Seydlerova, X 048, rev. pěší zjezd	12 000,00	0,00	1 000,00	500,00	430,76	86,15			0,00	11 500,00
MHMP - ODO SK	0045557	Podnikatelská, rek. komunikace, P21	24 200,00	0,00	1 000,00	372,00	371,11	99,76			0,00	23 828,00
MHMP - ODO SK	0045558	Starokolínská-Českobrodská, rozš. kor.	103 500,00	0,00	4 000,00	1 800,00	520,30	28,91			0,00	101 700,00
MHMP - ODO SK	0045559	Strakonická, rozš. komunikace, P5	420 000,00	0,00	12 720,50	0,00	0,00	***			0,00	420 000,00
MHMP - ODO SK	0045561	Vršovická - Moskevská, rek. odboč. pruhy	44 000,00	0,00	3 360,00	150,00	24,20	16,13			0,00	43 850,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
MHMP - ODO SK	0045562	Za Pofičskou bránou, rek. komunikace	24 200,00	0,00	24 200,00	600,00	266,20	44,37			0,00	23 600,00
MHMP - ODO SK	0045563	Dopravní značení a doprav. bezpeč. za	115 104,00	0,00	54 603,80	40 286,20	16 837,53	41,79			0,00	74 817,80
MHMP - ODO SK	0045564	Provozní systémy ZPS	15 179,00	0,00	4 893,30	4 893,30	2 946,35	60,21			0,00	10 285,70
MHMP - ODO SK	0045565	Systémy elektronické kontroly ZPS	1 157,00	0,00	1 156,80	1 156,80	0,00	0,00			0,00	0,20
MHMP - ODO SK	0045566	Upgrade tunelové detekce TRAFICON	18 000,00	0,00	12 000,00	10 100,00	0,00	0,00			0,00	7 900,00
MHMP - ODO SK	0045745	Hrozenkovská, rek. komunikace, P17	23 000,00	0,00	5 000,00	18 700,00	17 999,50	96,25			0,00	4 300,00
MHMP - ODO SK	0045746	Plzeňská, rek. komunikace, P5	57 780,00	26 278,41	10 800,00	23 415,00	22 267,75	95,10			0,00	8 086,59
MHMP - ODO SK	0045748	Janovského, rek. komunikace, P7	101 097,90	0,00	0,00	10 050,90	0,00	0,00			0,00	91 047,00
MHMP - ODO SK	0045749	Ovenecká - Kostelní, rek. komunikace,	56 575,60	0,00	0,00	9 454,60	0,00	0,00			0,00	47 121,00
MHMP - ODO SK	0045750	Most u Depa Hostivař, Y532, P10	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 842,02	97,37			0,00	4 000,00
MHMP - ODO SK	0045751	Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585	32 000,00	0,00	0,00	13 570,00	13 499,95	99,48			0,00	18 430,00
MHMP - ODO SK	0045805	Šolínova	30 000,00	10 638,01	0,00	2 900,00	2 877,83	99,24			0,00	16 462,00
MHMP - ODO SK	0045863	Horoměřická, rek. komunikace, P6	30 033,00	0,00	0,00	7 533,50	2 935,91	38,97			0,00	22 499,50
MHMP - ODO SK	0045864	Horoměřická, rek. mostu S016, P6	6 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	5 500,00
MHMP - ODO SK	0045865	Hradešinská, rek. komunikace, P10	36 300,00	0,00	0,00	32 180,00	33 514,06	104,15			0,00	4 120,00
MHMP - ODO SK	0045866	Komoňanská - sanace svahu, Praha - Z	11 933,00	0,00	0,00	6 915,00	12,10	0,17			0,00	5 018,00
MHMP - ODO SK	0045867	Most v ul. Národní, X651, P1	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	25 373,77	75,29			0,00	0,00
MHMP - ODO SK	0045868	Na Baště sv. Ludmily, rekon. opěrné zd	22 000,00	0,00	0,00	968,00	969,69	100,17			0,00	21 032,00
MHMP - ODO SK	0045869	Na baště sv. Tomáše, rekon. zdi, P1	30 000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	29 950,00
MHMP - ODO SK	0045870	Národní, Spálená - chodníky, P1	37 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 340,44	83,51			0,00	33 000,00
MHMP - ODO SK	0045871	Podbáňohorská, rek. komunikace, P5	10 500,00	0,00	0,00	2 200,00	2 111,07	95,96			0,00	8 300,00
MHMP - ODO SK	0045872	Průmyslová, rek. opěrné stěny, P15	101 000,00	0,00	0,00	95 560,20	42 345,54	44,31			0,00	5 439,80
MHMP - ODO SK	0045971	Machovcova, rek. komunikace, P4	52 500,00	0,00	0,00	12 242,00	4 622,49	37,76			0,00	40 258,00
MHMP - ODO SK	0045972	Most u Řeporyjského nám., D012, P5	12 000,00	0,00	0,00	2 290,00	2 289,95	100,00			0,00	9 710,00
MHMP - ODO SK	0045973	Most v ul. Mendlíků, B021, P4	6 500,00	0,00	0,00	6 055,20	6 055,14	100,00			0,00	444,80
MHMP - ODO SK	0045974	Na Hutích, rek. komunikace, P6	22 500,00	0,00	0,00	12 500,00	8 931,62	71,45			0,00	10 000,00
MHMP - ODO SK	0045975	Na Florenci, rek. komunikace, P1	180 000,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00			0,00	177 855,00
MHMP - ODO SK	0045976	Na Pláni, rek. komunikace, P5	36 000,00	0,00	0,00	5 830,00	5 873,37	100,74			0,00	30 170,00
MHMP - ODO SK	0045977	Žalovská, rek. komunikace, P8	23 000,00	0,00	0,00	13 641,00	13 487,90	98,88			0,00	9 359,00
MHMP - ODO SK	0045978	Mobilní systém lin. řízení a provoz. dop	79 994,00	0,00	0,00	6 343,00	134,94	2,13			0,00	73 651,00
MHMP - ODO SK	0046172	K Žižkovu, rek. komunikace, P9	80 785,40	0,00	0,00	1 501,20	0,00	0,00			0,00	79 284,20
MHMP - ODO SK	0046300	Štěpnice, rozšíření kom., P-Lysolaje	5 000,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00			0,00	910,00
MHMP - ODO SK	2570604	Snížení energetické náročnosti Strahov	123 030,50	5 892,10	31 210,00	31 210,00	542,64	1,74			0,00	85 928,41
MHMP - ODO SK	2612050	Strakonická - rozšíření	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	256 433,08	80,14			0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042487	OPD - TT Sídliště Barrandov - Holyně -	593 277,00	0,00	280 000,00	280 000,00	167 493,00	59,82	0,00	0,00	0,00	313 277,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042493	OPD- TT Divoká Šárka- Dědinská	859 134,00	0,00	25 000,00	25 600,00	25 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	833 534,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042495	Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo r	180 000,00	0,00	46 940,00	46 940,00	46 940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	133 060,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042923	I. provoz. úsek trasy D metra	52 090 000,00	0,00	300 000,00	868 993,10	868 993,00	100,00	0,00	0,00	0,00	51 221 006,90
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0043920	Výstavba nové vozovny Hloubětín	1 637 000,00	0,00	85 000,00	98 700,00	98 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 538 300,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044579	Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z P	788 131,00	0,00	30 000,00	139 688,70	139 688,70	100,00	0,00	0,00	0,00	648 442,30
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044583	RTT Bubenská nábf.-Komunardů (Vltav	115 150,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55 150,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044585	T. smyčka Depo Hostivař	160 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044586	TT Muzeum	60 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021				rok 2021	1.1.-31.12.2021		
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045378	Nájezd rampy na hraně nástupiště met	4 914,00	0,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045380	LD Podbaba -Troja - Bohnice	1 500 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045505	Elektrifikace infrastrukt , e- BUS linky č	197 905,00	0,00	5 500,00	18 820,00	18 820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	179 085,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045518	RTT Ohrada - Palmovka	160 415,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 415,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045520	RTT Nábř.Edvarda Beneše (Čechův mo	54 357,00	0,00	3 500,00	54 357,00	54 357,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045521	RTT Palackého most - Lidická	58 960,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	58 860,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045522	TT Václavské náměstí (Jindřichská - Mu	349 110,00	0,00	11 000,00	10 700,00	10 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	338 410,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045523	RTT Vladimírova - Vozovna Pankrác	145 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045524	TT vozovna Kobylisy-Zdiby (úsek v hl.	850 750,00	0,00	1 000,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	848 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045527	TT Bolzanova - Hlavní nádraží - Muzeu	600 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	599 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045529	OPD - T. smyčka Zahradní Město	128 308,00	0,00	120 500,00	120 500,00	27 000,00	22,41	0,00	0,00	0,00	7 808,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045533	Rek.st.metra Invaldovna vč.bezbariér.z	523 515,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	514 015,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045537	OPD - TT Modřany - Libuš	490 621,00	0,00	50 000,00	50 000,00	16 588,00	33,18	0,00	0,00	0,00	440 621,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046322	Spálená - zlepšení cyklistické infrastru	702,00	0,00	0,00	702,00	702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2480623	Modernizace vzduchotechnických zaří	46 014,00	0,00	0,00	23 008,50	23 008,44	100,00	0,00	0,00	0,00	23 005,50
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2480624	Modernizace vzduchotechnických zaří	44 233,00	0,00	0,00	22 100,00	20 208,54	91,44	0,00	0,00	0,00	22 133,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2480626	Modernizace vzduchotechnických zaří	63 024,60	0,00	0,00	31 512,20	31 512,25	100,00	0,00	0,00	0,00	31 512,40
ROPID	0044940	SW systém pro přepravu ZTP	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 245,76	0,00	0,24
ROPID	0045038	Nová vizuální identita PID	2 178,00	1 161,60	0,00	0,00	0,00	***	0,00	508,20	0,00	508,20
ROPID	0045826	Graficko-designérská soutěž JIS - výst	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROPID	0045903	Úpr. nebyt. prostor v terminálech Zličín	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	600,00	57,14	594,47	0,00	0,00	0,00
ROPID	0045904	Informačně-navigační plochy v rámci p	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	285,00	0,00	0,00	0,00
ROPID	0045905	Revitalizace informačního kiosku žel. s	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROPID	0045906	El. dobíjecí st. pro osobní vozy - zast. l	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	199,88	0,00	0,00	0,00
ROPID	0045926	Analytická studie datové základny JIS	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	553,25	0,00	0,00	0,00
ROPID	0045927	Rekonstrukce společných prostor ROF	4 534,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	848,12	0,00	0,00	3 684,00
ROPID	0046108	Revitalizace autobusového terminálu Č	7 788,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem			193 583 987,42	58 432 312,12	4 644 592,50	6 626 912,00	4 668 259,11	70,44	2 480,71	2 753,96	0,00	128 522 009,55
Celkem akce MČ					0,00	167 359,30	167 359,24	100,00				
Celkem			193 583 987,42	58 432 312,12	4 644 592,50	6 794 271,30	4 835 618,35	71,17	2 480,71	2 753,96	0,00	128 522 009,55

\* Přečerpání upraveného rozpočtu - dle vyjádření odboru se jedná o chybu, způsobenou řetězením chybných kroků, kdy byla bezodkladně přijata opatření proti jejich budoucímu opakování.

\*\* akce 42699 byla přesunuta z kapitoly 02 do kapitoly 03 na základě usnesení RHMP č. 1229 ze dne 24.5.2021

## **KAPITOLA 03 – DOPRAVA**

### **MHMP – HOM**

#### **0042899 – Výkupy pozemků pro trasu D metra**

Finanční prostředky na uvedenou akci, které byly do rozpočtu přiděleny usnesením RHMP 1520 ze dne 14.6.2021, byly vynaloženy na výkupy pozemků v k. ú. Nusle a Krč.

### **MHMP – INV**

#### **0000053 - Vysočanská radiála**

Stavba byla ukončena a zkolaudována v roce 2012. Pro dokončení majetkoprávního vypořádání, jako podmínky ŘSD Praha k převzetí části Vysočanské radiály do správy, je nutno dokončit výkup pozemků.

V roce 2021 proběhla příprava a realizace výkupů pozemků (církevní restituce).

#### **0000065 - Strahovský tunel 2.st.**

Stavba je součástí Městského okruhu a je členěna na dvě samostatné části. Část A představovala výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která byla stavebně ukončena a zprovozněna v roce 2011. Část B představuje hloubený dvoutubusový tunel v úseku Malovanka – Myslbekova.

Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo inženýrskou činnost, výkup části pozemku, uvolnění smluvních pozastávek a drobné platby jako úhrady za věcná břemena přeložek plynu a znalecké posudky.

#### **0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka**

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o ražený dvoutubusový tunel v úseku Špejchar – Pelc/Tyrolka. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Městský soud v Praze rozsudkem č. j. 11A 188/2019 ze dne 21. 1. 2021 kolaudační souhlas zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Své rozhodnutí soud odůvodnil skutečností, že stavebník nedokončil stavbu v rozsahu protihlukových opatření dle bodu č. 21 stavebního povolení. Usnesením speciálního stavebního úřadu č. j. MHMP 423592/2021 ze dne 31. 3. 2021 je kolaudační řízení přerušeno.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo úhradu stavebních prací, související s realizací III. etapy protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí, inženýrskou činnost související s realizací III. etapy protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí, uvolňování smluvních pozastávek a inženýrskou činnost, související s majetkovou aktivací stavby.

#### **0000080 - MO Prašný Most – Špejchar**

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný most – Špejchar. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015.

Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek a inženýrskou činnost související s majetkovou aktivací stavby.

#### **0000081 - MO Pelc/Tyrolka – Balabenka**

Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO), v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenku, o délce cca 3,2 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců. Dle Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 2022. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO, dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, provádění předběžného geotechnického průzkumu a právní poradenství k variaci č. 3.

#### **0000094 - MO Balabenka-Štěrboholská radiála**

Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO) v úseku od Balabenky po Štěrboholskou radiálu o délce cca 5,6 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců. Dle Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 2022. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, provádění předběžného geotechnického průzkumu, vyhotovení geometrických plánů vrtů předběžného geotechnického průzkumu a právní poradenství k variaci č. 3.

#### **0000211 - Lipnická-Ocelkova**

Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje – Hutě. Stavba je ve schváleném Územním plánu i navrhovaném Metropolitním plánu zařazena jako stavba veřejně prospěšná. Stavba má zpracovaný první stupeň projektové dokumentace a v roce 2020 bylo projednáváno prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Zároveň byla podána žádost o SP.

V roce 2021 byly čerpány prostředky spojené s realizací předstihových prací – přeložek plynovodu. Část prostředků předpokládaných na realizaci drážního mostu se nepodařilo vyčerpat vzhledem ke schválení příslušné smlouvy až na prosincovém zasedání ZHMP.

#### **0004328 - Rajská zahrada – přemostění**

Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší vč. dvou výtahů. Jedná se o bezbariérový přístup ze stanice metra k železniční zastávce přes ulici Chlumeckou. Byla zpracována dokumentace pro změnu územní rozhodnutí, proběhlo zpracování připomínek z projednání s dotčenými orgány. Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, ze kterého vyšel vítězně účastník Sdružení Pontex / Link projekt – Rajská zahrada. Byla podepsána smlouva a projektové práce byly zahájeny.

Vzhledem k novým požadavkům na architektonické byl zpracován dodatek č. 1 ke smlouvě (v kolečku), kterým se rozšiřuje předmět plnění o návrh arch. řešení ve variantách a úpravu DSP podle zvolené varianty.

V roce 2021 byly čerpány prostředky spojené se zpracováním dokumentace pro stavební povolení, vzhledem k požadovaným úpravám designu lávky se nepodařilo oproti předpokladům dokončit dokumentaci pro výběr zhotovitele.

#### **0007552 - Budovatelská – Mladoboleslavská**

Jedná se o pokračování komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany. Komunikace je zároveň obchvatovou komunikací západního sektoru Satalic pro vyloučení průjezdné dopravy z Vysočanské radiály touto obcí. Ze závěru procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí – zjišťovacího řízení, vyplynul požadavek na provedení podrobného hydro-geologického průzkumu, včetně aktualizace všech průzkumů a studií – hlukové zátěže, rozptylové studie a dendrologicko-biologického průzkumu, vše ve stupni EIA.

V roce 2021 proběhlo zpracování výše uvedených průzkumů a studií, oproti předpokladům se nepodařilo získat stanovisko EIA a zahájit zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

#### **0008313 - Libeňská spojka**

Libeňská spojka bude zajišťovat přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (V Holešovičkách) a Městským okruhem (Balabenka) o délce cca 1,3 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců. Dle Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 2022. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00 jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, provádění předběžného geotechnického průzkumu a právní poradenství k variaci č. 3 a 4.

### **0008559 - Komunik. propojení Evropská-Svatovítská**

Jedná se o novou 2 pruhovou komunikaci pro vozidla, vedenou přibližně od křižovatky Evropská – Gymnazijní, dále v souběhu s tratí ČD a ústící do ulice Svatovítská. V uvedeném období probíhalo přepracování technického řešení ze 4 pruhů na 2 pruhy v úrovni studie a v režii MČ Praha 6. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

V roce 2021 probíhala příprava výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

### **0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem**

Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní části MČ Praha 12 – Modřany. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřpruhovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK a etapu 0002 - Infrastruktura Komořany Jih. Na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK je vydané územní rozhodnutí proti kterému probíhá odvolací řízení. V roce 2021 pokračují činnosti na zajištění výkupu pozemků a jsou zajišťovány podklady pro prodloužení stanoviska EIA a rozhodnutí o výsledku odvolání k ÚR.

Až v 2. pololetí roku 2021 bylo získáno pravomocné územní rozhodnutí.

### **0009515 - MO Myslbekova-Prašný Most**

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný most – Špejchar. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek a inženýrskou činnost související s majetkovou aktivací stavby.

### **0009524 - Strahovský tunel 3.st.**

Jedná se o stavbu odvodňovací štolý Strahovského tunelu v délce 750 m, včetně štolý přístupové, štol jímacích a čerpací stanice. V roce 2016 byla stavba dokončena a zároveň proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu. V roce 2017 byl vydán kolaudační souhlas.

V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0009567 - Radlická radiála - JZM Smíchov**

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací, spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek. Součástí stavby je průzkumná štola ve stopě budoucího Radlického tunelu. V současné době probíhá územní řízení.

V roce 2021 čerpání rozpočtu zahrnovalo údržbu průzkumné štolý, geotechnický a hydrogeologický monitoring, výkup pozemků, zajištění prodloužení stanoviska EIA, platbu za koncept technické studie a analýzu dopravních scénářů a zajištění znaleckých posudků pro majetkoprávní vyrovnání stavby.

### **0040032 - Komunikace Toužimská**

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská (MČ Praha – Kbely) a ulicemi Veselská (MČ Praha – Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 – Kbelská (dokončena v r. 2013) a 0002 – Letňanská. Zahájení realizace etapy 0002 – Letňanská je podmíněno schválením nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny územního plánu.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky; stavba má pozastavenou přípravu do doby schválení územního plánu.

### **0040759 - Multifunkční oper. stř. Malovanka**

Stavba je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídicí ústředna a další související vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou. Byla provedena konzervace stavby a zpracována zadávací dokumentace na dokončení etapy 0001 Budova MOS. Na etapu 0002 Dopravně řídicí ústředna se projednala změna koncepce (podniková sběrnice TSK). Po schválení tohoto záměru bude zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

V roce 2021 probíhalo zadávací řízení na výběr zhotovitele dokončení etapy 0001 Stavební objekt a JŘBU na uzavření smlouvy na dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele pro etapu 0002 Dopravní řídicí ústředna. Vzhledem k rozsáhlým dotazům dodavatelů v rámci veřejné zakázky, nebylo možno v roce 2021 ukončit tuto veřejnou zakázku a zahájit stavbu.

### **0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou**

Stavba je rozdělena na etapu 0001 – ZOO Sever a na etapu 0002 – Podhoří. Etapa 0001 - ZOO Sever byla stavebně dokončena v r. 2017. Etapa 0002 - Podhoří řeší rekonstrukci komunikace Pod Hrachovkou od technického vjezdu ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří. Součástí je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, obratiště BUS MHD a likvidace dešťových vod. Rozhodnutí o povolení stavby bylo stavebním úřadem vydáno. Záměr na realizaci VŘ byl schválen Radou HMP usnesením č. 595 ze dne 8.4.2019. Proběhlo výběrové řízení, byl vybrán dodavatel HES stavební s.r.o. (IČO: 28143213) s nabídkovou cenou 28 486 200,19 Kč bez DPH. Rozhodnutí o výběru dodavatele Rada HMP schválila Usnesením č. 1312 ze dne 22. 6. 2020.

Realizace stavby byla v roce 2021 ukončena, v roce 2022 budou ještě probíhat činnosti spojené s vypořádáním schválených víceprací a vyvedením majetku.

### **0042125 - Hornopočernická spojka**

Stále rostoucí územní rozvoj východního sektoru Prahy – MČ Praha 20, Horní Počernice a přilehlých obcí Středočeského kraje (např. Zeleneč, Šestajovice), nekoordinované návaznosti vzájemných vazeb tohoto procesu v dané oblasti má za následek vznik mnoha negativních jevů, které se budou neustále zvětšovat. Jedním z negativních jevů je nepříznivý dopad na dopravu, zejména přetížení silnice II/611 při přechodu ulice Náchodské v Horních Počernicích. Aby bylo možno korigovat nepříznivý vliv dopravy na nadřazené komunikace, je nutno vybudovat na dálnici D11 novou MÚK Beranka, včetně nových priváděcích komunikačních spojek k MÚK, tj. spojnici Horní Počernice - Klánovice (Klánovická spojka), východní obchvat Horních Počernic (stavba č. 42125 Hornopočernická spojka – napojení MÚK Beranka na silnici II/611) a komunikační spojku z ulice ve Žlíbku.

V roce 2021 probíhalo rozsáhlé projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí a následně její úpravy dle požadavků dotčených orgánů a organizací.

### **0042126 - Průmyslový polookruh**

Stavba řeší zkapacitnění Průmyslového polookruhu tj. zkapacitnění ulice Kbelská, Průmyslová a navazující části Jižní spojky k připravované mimoúrovňové křižovatce s Městským okruhem. V roce 2016 byla stavba delimitována z TSK do gesce OSI MHMP (nyní INV MHMP).

Od 1. 1. 2019 je stavba přejmenována z původního názvu Kbelská na Průmyslový polookruh. Dále jsou jako separátní akce připravovány podchody pro pěší vedle stávajícího podjezdu Kbelské ulice pod železniční tratí.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo práce na Urbanisticko-dopravní studii Průmyslového polookruhu.

### **0042177 - Zelená Malovanka**

Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Je rozdělena na 3 etapy:

Etapa 0001 (Zelené stěny) – jedná se o konstrukci stěn pro popínavou zeleň včetně dalších vyvolaných investic a výsadby zeleně ve vnitřním prostoru mimoúrovňové křižovatky Malovanka na Městském okruhu. Účelem stavby je snížení emisní a hlukové zátěže lokality. Tato etapa má právoplatné stavební povolení. Výběrové řízení na zhotovitele bylo v roce 2015 zrušeno a nové zatím nebylo zahájeno.

Etapa 0002 (Pěší propojení) – jedná se o řešení pěších vazeb v okolí MUK Malovanka, a to v členění na několik dílčích úprav stávajících komunikací a ploch. Tato etapa má právoplatné stavební povolení, byl vybrán zhotovitel stavby a probíhá realizace stavby.

Etapa 0003 (Zakrytí portálu ST) - řeší odhlučnění portálu Strahovského tunelu, eventuálně odhlučnění dalších portálů MUK Malovanka. Aktuálně je tato etapa pozastavena.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo vypracování mostního listu a 1. hlavní prohlídky nové lávky postavené v rámci stavby etapy 0002, vypracování nového mostního listu, hlavní prohlídky a posouzení zatížitelnosti původní lávky, na které nová lávka stojí a úpravy dopravního značení dle požadavku MČ Praha 6.

### **0042360 - Protipovod. opatření MO Blanka – Troja**

Byly dokončeny stavební práce na zpevnění stávající hráze, výstavbě nové hráze a na stavbě přístupové komunikace k loděnici. Řeší se vydání dodatečného stavebního povolení pro některé objekty z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k zastaveným pozemkům. Po vydání dodatečného stavebního povolení ostatních objektů odborem životního prostředí MHMP bude následně požádáno o kolaudaci a provedena aktivace.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek, platby za pronájmy pozemků v trvalém záboru stavby a uhrazení nákladů služebnosti.

### **0042479 - Obchvatová komunikace Písnice**

Jedná se o kapacitní komunikaci, odvádějící tranzitní dopravu z Libušské ulice na obchvat Písnice. Komunikace bude navazovat na již vybudovaný sjezd na Pražském okruhu. V roce 2020 bylo definitivně zamítnuto odvolání proti ÚR, zahájeno a dokončeno zadávací řízení na zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0042481 - Propojovací komunikace Lochkov – Sliveneč**

Jedná se o stavbu stávající staveništní komunikace ŘSD ČR, která byla vybudována v rámci výstavby Pražského okruhu, mezi Lochkovem a Slivencem v Praze 5. Tato komunikace byla získána do vlastnictví hl. m. Prahy a bude po provedení nezbytných stavebních a udržovacích prací začleněna do běžné silniční sítě jako veřejná místní komunikace.



V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky na projektovou činnost za zpracování dokumentace pro zadání stavby.

#### **0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy**

Střední úsek trasy původní Hostivařské spojky, který odvádí automobilovou dopravu mimo centrální část Dolních Měcholup. Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PRAGOPROJEKT a.s. Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl rozšířen předmět plnění o provedení geotechnického průzkumu a zpracování technických studií na řešení vedení cyklistické dopravy.

V roce 2021 intenzivně probíhaly projekční práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí, nicméně vzhledem k velkému rozsahu úprav, na základě požadavků městských částí, úprav cykloopatření a požadavků na přeřešení některých částí komunikace nabylo možné dosáhnout v roce 2021 naplnění podmínek smlouvy pro úhradu finančních prostředků projektantovi, proto nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0042699 - Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze**

Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ulice Klapkova v úseku od ulice Březiněveská až po Hornáteckou. Lze zahájit realizaci akce.

V první polovině roku 2021 akce převedena z kapitoly 02 do kapitoly 03. Finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou činnost.

#### **0042808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice**

Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova – Jana Želivského, včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové tratě (RTT) v celém tomto úseku.

V roce 2021 nadále probíhalo komplikované projednávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a vzhledem k tomu, že nebyly naplněny podmínky smlouvy pro finanční plnění, nebyly v roce 2021 čerpány finanční prostředky.

#### **0042820 - Hostivařská spojka**

Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem, tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK s 511kou. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP a Obchvat Dolních Měcholup), je pod názvem Hostivařská spojka veden zbývající úsek tohoto propojení Propojovací komunikace Kutnohorská - Průmyslová. Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PRAGOPROJEKT a. s. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy (DUR) probíhají. Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl rozšířen předmět plnění o provedení geotechnického průzkumu a zpracování technických studií na řešení vedení cyklistické dopravy.

V roce 2021 intenzivně probíhaly projekční práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí, nicméně vzhledem k velkému rozsahu úprav, na základě požadavků městských částí, úprav cykloopatření a požadavků na přeřešení některých částí komunikace nabylo možné dosáhnout v roce 2021 naplnění podmínek smlouvy pro úhradu finančních prostředků projektantovi, a proto nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0042821 - Dvorecký most**

Jedná se o tramvajový most přes Vltavu, spojující na pravém břehu Vltavy Podolské nábřeží v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově. Most kromě tramvajové dopravy umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy. Na stavbu proběhla architektonicko-konstrukční soutěž o návrh.

V roce 2021 byly provedeny průřezové činnosti a zpracovaná studie „Objektu Kondor Šándor“, dokončeno zpracování dokumentace pro společné povolení, zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájena inženýrská činnost pro získání společného povolení. Byla zahájena VZ na výběr dodavatele stavebních prací. Vzhledem ke komplikovanému a zdlouhavému získávání stanovisek DOSS nemohla být v souladu se smlouvou plně proplacena předpokládaná částka za zpracování projektové dokumentace a investiční činnost a prostředky roku 2021 nebyly čerpány v plné výši.

#### **0042822 - Lávka Holešovice-Karlín**

Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice v Praze 7. Proběhla architektonická soutěž o návrh.

V roce 2021 byla zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele a provedeny související průřezové činnosti. Dále byl zpracován expertní posudek dokumentace pro výběr zhotovitele, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a technický dozor investora. Vzhledem ke komplikovanému projednání dopravně inženýrských opatření, bylo zahájení vlastní stavby posunuto až do roku 2022.

#### **0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP**

Stavba představuje poslední úsek trasy původní Hostivařské spojky směrem k Pražskému okruhu (MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močálem a bažinami. Je zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek inundačním mostem. Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PONTEX spol. s r.o. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy (DUR) probíhají.

V roce 2021 proběhly průřezové činnosti spojené s projektovou přípravou stavby. Projektové práce probíhají. Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl rozšířen předmět plnění o provedení geotechnického průzkumu a zpracování technických studií na řešení vedení cyklistické dopravy.

#### **0042932 - P+R Černý Most III.**

Jedná se o stavbu objektového parkoviště typu P+R na ploše stávajícího plošného P+R, při ulici Chlumecká, Praha 20, k. ú. Horní Počernice, která zvýší současnou kapacitu z 300 stání na celkem 880 stání, tj. nárůst o 580 parkovacích stání.

V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky na úhradu stavebních prací pro realizaci stavby objektu parkovacího domu, která byla v roce 2021 dokončena, zkolaudována a předána TSK do užívání. Realizace stavby probíhala v souladu se schváleným harmonogramem, který je závaznou přílohou smlouvy o dílo. Dále byly čerpány finanční prostředky na autorský dozor projektanta, technický dozor investora a činnost koordinátora BOZP.

#### **0042933 - P+R Zličín III.**

Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě 700-800 parkovacích stání u stanice metra Zličín při ulici Řevnická, přibližně mezi ulicemi Ringhofferova a K Metru, pod současným autobusovým nádražím u stanice metra B-Zličín.

Na tuto lokalitu byla v listopadu 2016 zpracována realizační studie. V současné době probíhá výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost na preferovanou variantu č. 1 objektového P+R s kapacitou 740 parkovacích stání – dopracování studie, DUR, DSP, DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení.

Práce na tomto projektu jsou zatím pozastaveny do doby komplexního urbanistického řešení území. Z tohoto důvodu nebyly čerpány přidělené prostředky rozpočtu 2021.

#### **0042935 - P+R Opatov**

Jedná se o stavbu objektového parkoviště typu P+R v blízkosti stanice metra Opatov, při ulici Chilská, Praha 11, k. ú. Chodov, o kapacitě 500 parkovacích stání etapa 0001 – Severní sekce. V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány pouze částečně, vzhledem k pozdějšímu majetkoprávnímu vypořádání pozemků stavby v kompetenci HOM MHMP, nebylo možné získat včas stavební povolení a zpracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele.

#### **0043491 - Zkapacitnění úrovně křižovatky Vypich**

Mimoúrovně křižovatka Vypich je jednou z křižovatek budoucí Břevnovské radiály. Její realizace je navrhována pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic Bělohorská a Kukulova, před realizací samotné Břevnovské radiály.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Stavba má pozastavenou přípravu, neboť dosud nebylo definitivně rozhodnuto o podobě úrovně řešení a koordinaci s připravovanou studií TT Motol - Vypich.

#### **0043496 - P+R Depo Hostivař**

Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě minimálně 600 míst, umístěnou při ulici Černokostelecká a Sazečská v Praze 10. V současné době je stavba ve fázi projektování dokumentace pro územní rozhodnutí.

V roce 2021 byla čerpána částka za zpracování dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem ke komplikovanému projednání dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a řešení výkupu pozemků, nebylo možno oproti předpokladu dokončit proces získání stavebního povolení a zpracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele.

#### **0043498 - Parkovací dům Dědina**

Jedná se o stavbu parkovacího domu pro osobní vozidla rezidentů o kapacitě minimálně 250 nových parkovacích stání, na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6. Nyní byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

V roce 2021 byla čerpána částka za projednání dokumentace pro stavební povolení s DOSS.

#### **0043776 - P+R DEPO Zličín**

Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě min. 600 parkovacích stání, s možností rozšíření na 1 200 parkovacích stání, v blízkosti depa Zličín při ulici Na Radosti.

V současné době probíhá výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost na preferovanou variantu č. 1 objektového P+R s kapacitou 500 parkovacích stání – dopracování studie, DUR, DSP, DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení.

V průběhu roku 2021 byla projednávána dokumentace pro územní rozhodnutí s DOSS, oproti předpokladu se nepodařilo realizovat výkup potřebných pozemků a z tohoto důvodu nebyly prostředky rozpočtu roku 2021 čerpány v plné výši.

#### **0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12**

Jedná se o soubor opatření převážně krajinářského charakteru, podél částí nově připravovaných komunikací 511 a I/12. V první fázi zahájeny výkupy pozemků potřebných pro tato opatření a pro ucelené části budou zpracovávány projektové dokumentace kompenzačních opatření dle podkladů IPR hl. města Prahy a konzultace s příslušnými městskými částmi.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo platby za vyhotovení znaleckých posudků na stanovení ceny vykupovaných pozemků.

#### **0043923 - Radlická radiála - doprovodné projekty**

Stavba byla vyvolána projednáváním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Radlické radiály, během kterého dotčené městské části Praha 5 a Praha 13 požadují revitalizaci veřejných prostorů v bezprostředním okolí stavby Radlické radiály, a to jak před zahájením realizace Radlické radiály, tak i po jejím dokončení.

Na základě výše uvedených požadavků bylo vytipováno 20 lokalit, které budou řešeny jako samostatné etapy v rámci stavby Radlická radiála – doprovodné projekty. Předmětem těchto etap bude především rekonstrukce veřejných komunikací a parterů v kat. území Butovice, Jinonice a Radlice.

V roce 2021 byla financována technická studie a koncept DSJ pro P+R Nové Butovice II. a projektová příprava etapy Nová větev na MÚK Bucharova.

#### **0044115 - Obnova Trojské lávky**

Obnovená Trojská lávka zajistí pěší a cyklistické propojení Císařského ostrova a MČ Praha-Troja a je situována do osy původní zřícené lávky. Po lávce je rovněž možný přejezd vozidla IZS do celkové hmotnosti 3,5 t.

V roce 2021 probíhaly dokončovací práce a činnosti související s vyvedením z hmotného majetku INV HMHP.

#### **0044141 - Lávka Horoměřická**

Stavba lávky pro pěší přes ulici Horoměřická je připravována s cílem mimoúrovňového propojení Hanspaulky se sídlištěm Červený vrch. MČ Praha 6 tímto propojením řeší dva zásadní požadavky v místě. Jedním z požadavků je propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6. Druhým z požadavků je propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj. V roce 2018 proběhla architektonická soutěž o návrh v režii MČ Praha 6, pokračování investiční akce je předpokládáno na II. Q 2022.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0044544 - Terminál Smíchovské nádraží**

Stavba zahrnuje výstavbu parkovacího domu pro parkování P+R, autobusového terminálu na střeše a provedení dopravních staveb napojujících objekt na okolní komunikace. V druhé fázi bude vybudována platforma nad prostorem nástupišť železniční stanice. Tato platforma bude využita pro zvýšení kapacity autobusového terminálu.

V roce 2021 proběhlo zpracování dokumentace EIA a dokumentace pro územní rozhodnutí. Oproti předpokladu nebylo do konce roku získáno stanovisko EIA.

#### **0044545 - Rohanský most**

Jedná se o most přes Vltavu spojující Bubenské a Rohanské nábřeží. Pro umístění mostu jsou v současné době možné variantní řešení dle platného územního plánu a dle připravovaného metropolitního plánu. Na stavbu jsou zpracovány ověřovací studie na stabilizaci polohy mostu. V roce 2021 byla zpracována aktualizace studie proveditelnosti a komparační hluková studie pro jednotlivé polohy mostu. Vzhledem k tomu, že definitivní poloha mostu není doposud stabilizována, neprobíhaly návazné projekční práce a nebylo možné čerpat rozpočet roku 2021 v plné výši.

#### **0044589 - MÚK Řevnická**

Jedná se o projekt úprav stávající mimoúrovňové křižovatky ulice Řevnická a Rozvadovské spojky v KÚ Zličín. Zlepšení kapacity MÚK Řevnická, je důležité v souvislosti s připravovanými investičními akcemi P+R Depo Zličín a P+R Řevnická (přestavbou autobusového terminálu a vybudování P+R).

Práce na tomto projektu nebyly v roce 2021 zahájeny, nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0044592 - Parkovací dům Petržilkova**

Výstavba parkovacího domu Petržilkova byla připravována společností Trigema, která HMP předá projekt včetně stavebního povolení v rámci směny pozemků. Cílem je vytvořit polyfunkční parkovací dům pro parkování P+R a zvětšení kapacity parkování pro rezidenty.

V roce 2021 proběhlo VZ na zhotovitele stavby. Oproti předpokladu bylo VZ na zhotovitele ukončeno později a stavba byla zahájena až v prosinci 2021.

#### **0044593 - Parkovací dům Stodůlky**

Stavba parkovacího domu Stodůlky je připravována s cílem vytvořit polyfunkční parkovací dům mezi ulicemi Jeremiášova a ulicemi Hábova. MHMP tím řeší dva zásadní požadavky v místě. Jedním z požadavků je parkování P+R a druhým požadavkem je zvětšení kapacity parkování pro rezidenty sídliště Stodůlky. Umístění Parkovacího domu Stodůlky je velice dobře situováno vedle stanice metra Stodůlky.

Práce na tomto projektu nebyly v roce 2021 zahájeny, nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0044594 - Strahovský tunel 4. stavba**

Jedná se o pokračování odvodňovací štol v úseku Malovanka – Plzeňská.

V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0044810 - D4-mimoúrovňové křížení**

Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, při ulici Strakonická, v úrovni za Dálnicí-Lesáků, Praha 5 - Zbraslav, k. ú. Zbraslav, obec Praha.

V roce 2021 bylo zahájeno a průběžně probíhalo projednávání dokumentace ke sloučenému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Dále probíhalo majetkoprávní vypořádání pozemků stavby včetně přípravy příslušných dokumentů.

#### **0044811 - Aglomerační okruh Pacov**

Jedná se o přeložku silnice II/101, na jihovýchodním okraji Prahy, k. ú. Nedvězí u Říčán, obec Praha, kdy vznikne nová komunikace se dvěma mosty.

V roce 2021 bylo zahájeno zpracování základního návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, který byl postupně projednáván a zpřesňován. Dále bylo zahájeno zpracování příslušných průzkumů, studií a posudků a zpracování dokumentace EIA. Oproti předpokladu se nepodařilo dokončit zpracování dokumentace EIA a tedy i na ni navazující dokumentaci pro územní rozhodnutí.

#### **0044812 - Podjezd Bubny**

Předmětem stavby je vybudování podjezdu pod železniční tratí pro budoucí úpravu vedení TT a umožnění celkové optimalizace veřejného prostoru v okolí stanice metra Vltavská. Tato stavba musí být projekčně a realizačně koordinována s rekonstrukcí železniční trati a železniční zastávky Praha Bubny, připravované SŽDC.

V roce 2021 proběhlo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Dále probíhala koordinace projekčních prací s projektem SŽ.

### **0044813 - Lávka Uhříněves**

Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, umístěné při ulici Ke Kříži, v Praze 22 - Uhříněvsi, podél železničního viaduktu, na straně směrem do centra Uhříněvsi, k. ú. Uhříněves, obec Praha.

V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky z důvodu nutnosti opakování zadávacího řízení na stavební práce. Toto opakované výběrové řízení proběhlo, následně bylo schváleno v orgánech města a byla uzavřena smlouva se zhotovitelem, práce budou zahájeny v 02/2022.

### **0045112 - Lávka Sacré Coeur – Mrázovka**

Vybudovaná lávka bude sloužit jako propojení parku Sacré Coeur a parku Mrázovka pro pěší a cyklisty v úrovni nad Městským okruhem. Potřeba realizace lávky je vyvolána především v kontextu usnesení Rady hl. m. Prahy č. 39 ze dne 13. 1. 2020 a již realizovanou studií Motolského údolí. V neposlední řadě pak chybějící komfortní a bezpečnou vazbou mezi oběma parky. Začátek stavby se nachází na smíchovském předpolí portálu tunelu Mrázovka, na pěší komunikaci spojující ul. Mrázovka s ul. Mozartova. Ve stávajícím stavu se zde nachází odstupňovaná terasa umožňující rozhled na MO. Konec stavby je situován na smíchovském předpolí portálu Strahovského tunelu ve směru k ul. Grafická případně přímo v parku Sacré Coeur.

V roce 2021 bylo financováno zpracování technické studie.

### **0045113 - Optimalizace uzlu Barrandovský most**

Realizace souboru stavebních a telematických opatření pro docílení větší plynulosti provozu během kongescí. Akce je zařazena do Plánu udržitelné mobility.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo vypracování Studie proveditelnosti vybraných opatření v oblasti Barrandovský most - Dobříšská.

### **0045114 - Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5.května**

Realizace propojení přípojovacích a odpojovacích jízdních pruhů v obou směrech v předmětném úseku, včetně úprav návazných mimoúrovňových křižovatek.

V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky na uhrazení dokončené Studie zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská – 5. května (včetně vyjádření DOSS).

### **0045198 - MÚK Zbraslav střed**

Jedná se o stavbu mimoúrovňové křižovatky při ulici Strakonická v Praze 5 - Zbraslavi, s napojením na ulici Na Baních včetně úprav přílehlé úrovňové křižovatky, a s přípravou pro budoucí komunikační propojení ve směru na Lipence.

V roce 2021 probíhalo rozpracování možných alternativ technické studie, jejich projednávání, zpřesňování, výběr finální varianty a na jejím základě zpracování čistopisu technické studie. Investiční akce bude na základě připravované smlouvy delimitována na ŘSD.

### **0045503 - Plečnikova alej**

Stavba Plečnikovy aleje je umístěna v prostoru současné ulice U Prašného mostu a jejím bezprostředním okolí. Jde o sadovou úpravu současné nevzhledné komunikace s parkovištěm na veřejný prostor charakteru pěšího prostranství.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo práce na projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.

### **0045809 - Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trat'.Mstětice-Vysočany**

Jedná se o dotaci na vybudování dvou podchodů pod násypovým tělesem z obou stran přemostění ulice Kbelská (příloha č. 2 k důvodové zprávě). Stavba podchodů bude provedena

jako novostavba podle projektové dokumentace „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh, Podchody a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici“ – zpracovatel SUDOP PRAHA a.s. 09/2020.

Investiční akce byla vyvolána stavem podjezdu pod touto železniční tratí, který svým šířkovým uspořádáním neumožňuje bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Při projednávání variant možností uspořádání bylo zjištěno, že vzhledem ke stavu přípravy stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“ již není možné začlenit do této stavby rozsáhlejší úpravy podjezdu pod touto železniční tratí, jejichž rozsah stejně nelze přesněji určit vzhledem ke stavu přípravy rekonstrukce Průmyslového polookruhu.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo převod prostředků na účelovou dotaci SŽ pro stavbu podchodů u Kbelské ulice.

### **2341037 - Výstavba P+R Černý Most**

Jedná se o novostavbu parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání, který nahradí stávající povrchové parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Financování stavby je zajišťováno se spoluúčastí fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

V roce 2021 probíhala realizace výstavby parkovacího domu, finanční prostředky z OPPPR byly čerpány na úhradu stavebních prací, proběhl audit MF k čerpání s kladným výsledkem.

## **MHMP – ODO SK**

### **0003217 - Systém řízení MSP**

Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady samotného „Projektu Praha“) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi HMP a společností ELTODO. Od 1. 3. 2017 již nejsou v rámci projektu zabezpečovány dodávky nových SSZ.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zajištění obnovy zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. TSK financovalo vícepráce Projektu Praha u následujících obnov SSZ: 4.442 Türkova – Senohrabská; 4.441 Türkova – Lešanská; 3.319 Vinohradská - Nám. Jiřího z Lobkovic; 4.457 Sulická - Před nádražím; 5.511 Radlická - Ostrovského; 8.278 Střelnická - Dáblická; 9.610 Českobrodská - Národních hrdinů; 1.501 Újezd – Vítězná; 2.020 Rašínovo nábř. – Libušina

Dále bylo realizováno doplnění přechodu pro chodce přes západní rameno Prosecké ulice na SSZ 9.285 Prosecká - Letňanská.

### **0004346 - Infrastruktura pro chodce a cyklisty**

Předmětem akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší bezpečnost dopravy cyklistů s cílem oddělit v největší možné míře cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

#### **CYKLISTICKÉ STEZKY**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla.

#### **CYKLO MALÁ CHUCHLE – LAHOVICE**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování znaleckého posudku pro účely zřízení věcného břemene.

#### CYKLO BĚCHOVICE – HOR. POČERNICE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou a provedení zkoušek a měření.

#### CYKLO KLÁROV PODJEZD MÁNESOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### CYKLO MALÁ CHUCHLE – BARR. MOST

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování znaleckého posudku pro účely zřízení věcného břemene a za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou.

#### CYKLO ROKYTKA – VODNÍ PROSTUP

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla, za realizaci dopravního značení a výkon technického dozoru stavby.

#### CYKLO KOMOŘ – LAHOV – NÁVAZNOSTI VLTAVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování geometrického oddělovacího plánu pro výkup pozemku, na úhradu poplatku za vyjmutí pozemku z fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa, za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLO MODŘANY – ZBRASLAV – ROZŠÍŘENÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci dopravního značení, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### CYKLO STROMOVKA – VARHULÍKOVÉ (A1)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLO NÁDRAŽÍ KRČ – KAMÝK (A 214)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLO PRŮMYSLOVÁ – JAHODNICE A 24

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

#### CYKLO A50/A500 (ÚSEK KLÁNOVICE–KOLODĚJE)

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci výsadby zeleně.

#### CYKLO ZBRASLAV – PŘEKONÁNÍ OHROBECKÉHO POTOKA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které předcházejí realizaci díla, za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### CYKLO ZBRASLAV – JAROV (2.ET.)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které předcházejí realizaci díla, za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a za provedení zkoušek a měření.

#### CYKLO K CEMENTÁRNĚ NA DRAŽKÁCH (A114)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie DSP výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLO OKOLO KOŠÍKOVSKÉHO POTOKA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření.

#### CYKLO KOMOŘ – LAHOV – NÁVAZNOSTI BEROUNKA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.



#### CYKLO KAČEROV–KAMÝK/KAČEROV – LABUŤ

Finanční prostředky byly čerpány za výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLO PRAŽAČKA – POD KREJCÁRKEM (A25)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování oddělovacího geometrického plánu.

#### CYKLO SATALICE – VINOŘ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### CYKLO OKOLO KOŠÍKOVSKÉHO POTOKA, 3. ETAP

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření.

#### CYKLO MODŘANY, K DOLŮM – NA HAVRÁNCE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla.

#### CYKLO LETŇANSKÁ, HISTORICKÉ CYKLOPASY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP.

#### CYKLOSTEZKA KUNRATICE, PRODLOUŽENÍ CYKLOTRASY A202

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni, DPS a výkon inženýrské činnosti, na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### CYKLO A22 BRANÍK – LABUŤ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### CYKLO SEVEROVÝCHODNÍ MAGISTRÁLA, I. ETAPA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

#### CYKLO NA PROSTŘEDNÍ CESTĚ, II. ETAPA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLO NÁDRAŽNÍ – U KRÁLOVSKÉ LOUKY (A1), PRAHA 5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLO PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY LHOTA – ZBRASLAV S A2

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLOSERVIS POINT 2019

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla.

#### CYKLO A1 RADOTÍN – ŠÁROVO KOLO II, PRAHA 16

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### CYKLOSTOJANY VČ. OZNAČNÍKŮ 2020–2022

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

#### CYKLO DOPLNĚNÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### CYKLO – MOBILNÍ CYKLOSTOJANOVÁ HNÍZDA 2020

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za instalaci cyklostojanových hnízd.

#### INSTALACE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### CYKLO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP PRO PĚŠÍ A CYKLISTRY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### CYKLO KOLÁRNA ZŠ KBELY, PRAHA 19

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### INSTALACE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY ZŠ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### INSTALACE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY FZŠ CHODOVICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### CYKLO U ZÁBĚHLICKÉHO ZÁMKU, OPRAVA POVRCHU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLOSTEZKA PRO CHODCE A CYKLISTRY V UL. K VODĚ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLO A2 PŘÍSTAVIŠTĚ – VYŠEHRADSKÝ TUNEL, PRAHA 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### CYKLOPROJENÍ OCELKOVA – PŮDOVA, PRAHA 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### CYKLOLÁVKA PŘES MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie.

#### CYKLO CHOLUPICE – DOLNÍ BŘEŽANY, II. ETAPA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### CYKLO PROPOJENÍ MČ KOLODĚJE S OBCÍ STUPICE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### CYKLO Kladenská drážní cesta, PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### CYKLO TERMINÁL SMÍCHOV – CYKLISTICKÉ NÁVAZNOSTI

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány až do výše 105,17 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí (a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcích“) se nepodařilo komplexně vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek

disponibilních prostředků odpovídal, jednak potřebám na dokončení jednotlivých dílčích akcí a jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.

### **0004347 - Akce pro BESIP**

Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělící ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

#### **PŘISVÍCENÍ PŘECHODU KLIMENTSKÁ – SAMCOVA**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### **DODÁVKA A MONTÁŽ INF. MĚŘIČŮ RYCHLOSTI**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací souvisejících s instalací radarů v ul. Komořanská (Praha 16) a v ul. V Lipách (Praha 21).

#### **LETŇANSKÁ X ČAKOVICKÁ X KE KLÍČOVU, OK**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za majetkoprávní úkony či uzavření smluvních vztahů nezbytných k realizaci díla

#### **DLABAČOV (STRAHOVSKÁ – DISKAŘSKÁ)**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci projektové dokumentace a obnovu územního souhlasu a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti.

#### **JESENIOVA – KOLDÍNOVA**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### **JANA MASARYKA – PŘED ZŠ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### **MÍROVÉHO HNUTÍ – BRODSKÉHO**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **POD ŠKOLOU – NEPOMUCKÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### **POD ŠKOLOU – SLÁVY HORNÍKA**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### **U PARKÁNU – ZŠ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za audit bezpečnosti.

#### **NÁMĚSTÍ BRATRŮ SYNKŮ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon autorského dozoru.

#### **NEPOMUCKÁ – ZŠ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

#### **TOPOLOVÁ – JAHODOVÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### **VLKOVA – KRÁSOVA**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### VLKOVA – PŘIBYSLAVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### CIMBURKOVA – SEIFERTOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### LIBOCKÁ X U STANICE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### BAZOVSKÉHO – SKUTECKÉHO

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### HLOUBĚTÍNSKÁ – ŠESTAJOVICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### KONĚVOVA – V JEZERÁCH

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### V REMÍZKU – U AKÁTŮ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### KONĚVOVA – JESENIOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### TOUŽIMSKÁ – HRUŠOVICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### PLAŇANSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### NA TERASE – PRÁCHEŇSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### VÝPADOVÁ – TACHOVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, souvisejících s přisvětlením přechodu.

#### ŠTĚCHOVICKÁ – ŽERMANICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### KONĚVOVA – KNĚŽSKÁ LUKA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### BRYKSOVA – MANSFELDOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

#### KARLŠTEJNSKÁ – ZÁLUSKÉ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### U SANTOŠKY X NA BŘEZINCE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

#### U VOJENSKÉ NEMOCNICE X NA PETŘINÁCH

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### U SANTOŠKY – U NIKOLAJKY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

#### JESENIOVA – AMBROŽOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### GENERÁLA ŠIŠKY – MLADENOVOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací včetně přisvětlení přechodu, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### PODBĚLOHORSKÁ – NAD MOTOLSKOU NEMOCNICÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### SCHOELLEROVA – ZA TRATÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### DEJVICKÁ – ELIÁŠOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### ĎABLICKÁ – HŘENSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### KOVÁKŮ – KARLA ENGLIŠE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon autorského dozoru stavby.

#### HOROMĚŘICKÁ – NEBUŠICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

**OSTROVSKÉHO – U SANTOŠKY**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

**KARLICKÁ – ZDERAZSKÁ – JELENOVSKÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

**BRATRÍ VENCLÍKŮ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

**NÁHORNÍ – U ŠKOLSKÉ ZAHRADY, PRAHA 8**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

**DOLÁKOVA – HACKEROVA, U MŠ, PRAHA 8**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

**PAVELKOVA – BOŽETICKÁ, PRAHA 12**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

**PERTOLDOVA – ZŠ, PRAHA 12**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

**TAUSSIGOVA – HLAVÁČOVA, PRAHA 8**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

**PROKOPOVA – CIMBURKOVA, PRAHA 3**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

**ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU – PAVELKOVA, PRAHA 12**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

**PERNEROVA – ŠALDOVA, PRAHA 8**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

**NA VYPICHU – NA KLÁŠTERNÍM**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

**CÍGLEROVA, PRAHA 14 – PD A IČ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

**PAVELKOVA – BOROVSANÁ, PRAHA 12**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

**PROKOPOVA – HAVLÍČKOVO NÁM., PRAHA 3**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

**PODLESKÁ – NA VRCHÁCH, PRAHA 22**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### PŘED BATERIEMI, PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

#### NOVOVYSOČANSKÁ – ZA KREJCÁRKEM, PRAHA 9

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

#### MOST ZÁVODU MÍRU, PRAHA – ZBRASLAV

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### PŘISVÍCENÍ PŘECHODŮ, ETAPA 5–8,12–14,16,18,20,21,23–26, 33–37

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### KŘEJPSKÉHO – WALDORFSKÁ ŠKOLA, PRAHA 11

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### LEDNICKÁ – BROUMARSKÁ, PRAHA 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### K ĎÁBLICŮM – LÁDEVSKÁ , PRAHA 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

#### ÚVALSKÁ – DONATELLOVA, PRAHA 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

#### K BĚCHOVICŮM X V LIPÁCH, PRAHA–KOLODĚJE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### V OLŠINÁCH – STAROSTRAŠNICKÁ, PRAHA 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

#### RADOŠOVICKÁ A KUBÁNSKÉ NÁM.

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### EDISONOVA, PRAHA 15

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### LIBOCKÁ, PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### MLADOBOLESLAVSKÁ – CHALTICKÁ, OK, PRAHA 9

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### DAVÍDKOVA – POD VODÁRENSKOU VĚŽÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

#### KUKELSKÁ – SLÉVAČSKÁ, KUKELSKÁ – ŽÁRSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

ITALSKÁ – MÁNESOVA, PRAHA 2,

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

CIMBURKOVA – DALIMILOVA, PRAHA 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

KONĚVOVA – VIKLEFOVA, PRAHA 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

SLÁDKOVA, PRAHA 7,

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

KŘÍŽÍKOVA – URKOVA, PRAHA 8,

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

NA SLOVANCE – NA DÍLCÍCH

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

PŘÍPOTOČNÍ – SPORTOVNÍ, PRAHA 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

ČERVENĀNSKÉHO – JANSKÉHO, PRAHA 13

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

KLÁNOVICKÁ – ČERTOUSKÁ, PRAHA 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

PŘÁTELSTVÍ – ZUZANY NAVAROVÉ, PRAHA 22

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace. DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

KE STÁČÍRNĚ – DONOVALSKÁ, PRAHA 11

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

PARLÉŘOVA (ZA HLÁDKOVEM–MYSLBEKOVA)

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

MLADOBOLSLAVSKÁ – SOJOVICKÁ, PRAHA 19

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

VELVARSKÁ – JÍROVA, PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za prodloužení platnosti stavebního povolení a výkon inženýrské činnosti.

TROJSKÁ – U LISU, PRAHA 7,

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

BERANOVÝCH – MHD STARÉ LETĀANY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.



ELIŠKY PŘEMYSLOVNY – KE KAMÍNCE, PRAHA 16

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

KORUNNÍ – U VODÁRNÝ, PRAHA 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

OCELKOVA – DOBROVOLNÉHO

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

VE ŽLÍBKU – ŠTVERÁKOVA, PRAHA 20

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

JANSKÉHO – KURZOVA, PRAHA 13

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

KLIMENTSKÁ – SAMCOVA, PRAHA 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

V OLŠINÁCH – LITEVSKÁ, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

NA POŘÍČÍ, BÍLÁ LABUŤ, PRAHA 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

DLOUHÁ – KOZÍ – V KOLKOVNĚ – MASNÁ, PRAHA 1,

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

STAROKOLÍNSKÁ, PLHOVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

JANSKÉHO – BAŠTECKÉHO, PRAHA 13

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

KUBELÍKOVA – FIBICHOVA, PRAHA 3,

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

NEDOKONČENÁ – OBJÍZDNÁ, PRAHA 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

KOLDÍNOVA – ŽEROTÍNOVA, PRAHA 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP

KAMÝCKÁ – KOZÍ HŘBETY, PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

DOLNOMĚCHOLUPSKÁ – U STŘEDISKA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

TRABANTSKÁ – BUDOVAATELSKÁ, PRAHA – SATALICE,

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

PERNEROVA – KOLLÁROVA, PRAHA 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

RUSKÁ – POD RAPIDEM, PRAHA 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

V. P. ČKALOVA – ČS. ARMÁDY, PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

KARTOUZSKÁ – DRTINOVA, PRAHA 5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

### **0004348 - Zachytná parkoviště P + R**

Předmětem akce je příprava a realizace plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. Nízkokapacitní plošná P+R jsou připravována ve standardech schválených Radou HMP.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

P+R ČAKOVICE

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

P+R BĚCHOVICE – STŘED

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou P+R HOSTIVARŤ 3 – SEVER

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za inženýrskou činnost a zajištění činností souvisejících se zřízením věcných břemen. Dále byly finanční prostředky čerpány na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

P+R LEDNICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

P+R PODBABA

Finanční prostředky byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

HORNÍ POČERNICE

Finanční prostředky byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

Finanční prostředky alokované v roce 2021 na tuto akci byly v upraveném rozpočtu čerpány až do výše 100,33 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí (a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se nepodařilo komplexně vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení jednotlivých dílčích akcí a jednak požadavku na provedení přesunu finančních prostředků. V současné době jsou již

vydány pokyny a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.

#### **0004535 - Protihluková opatření – realizace**

Předmětem akce je realizace dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha. V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti, související s realizací níže uvedených dílčích akcí, a to za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, za realizaci stavebních prací včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a měření hluku po dokončení realizace díla u níže uvedených dílčích akcí: Branická, Branická (Ke Krči – Mezivrší); Branická (Mezivrší – Nad Strouhou); Kbelská – PHS; Zenklova (Stejskalova – Vosmíkových); PHS Hloubětín (Průmyslová).

#### **0004540 - Protihluková opatření – příprava**

Předmětem akce je zajištění přípravy dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha tak, aby v následujícím rozpočtovém období bylo možno zahájit realizaci předmětných akcí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti, DUR, DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti a provedení zkoušek a měření u níže uvedených dílčích akcí: Jugoslávská, Badeniho (VO 100128 – NA VALECH); Vysočanská radiála; Průmyslová – PHS, Hloubětín II.

#### **0004892 – Nedodělky**

Předmětem akce je zajištění činností, jejichž požadavek vyplynul v průběhu kolaudace a přejímkového řízení a jejichž provedení je k dokončení díla nezbytné.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti v rámci níže uvedených dílčích akcí:

**KŘESOMYSLOVA**

Finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla.

**STARÉ BOHNICE**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dořešení majetkoprávního vypořádání pozemků trvale dotčených stavbou zřízení věcného břemene.

**BĚCHOVICE, ČESKOBRODSKÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dodatečné přeložky inženýrských sítí.

**HUSITSKÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření.

**CAFURKOVA**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za technickou pomoc při dořešení změn během výstavby.

**DOČASNÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA BĚCHOVICE, P21**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu poplatků, souvisejících s kolaudací akce.

**ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA G**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za technickou pomoc při dořešení změn během výstavby.

## **BROUMARSKÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za odstranění portálu dopravního značení.  
**LÁVKY NA ŽELEZNIČNÍM MOSTĚ PŘES VLTAVU**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dozor při opravě protikorozi ochrany konstrukce.

## **0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD**

Předmětem akce je realizace souboru drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD, spočívající ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí je připravován v koordinaci s organizací ROPID.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti, související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

### **DRNOVSKÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

### **STOCHOVSKÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ, SMĚR PETŘINY**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

### **VOŽICKÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

### **DO ŘÍČAN, ZASTÁVKA HASIČSKÁ A OTAKARA V**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a měření hluku.

### **KARLOVARSKÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

### **SLÉVAČSKÁ, ZASTÁVKA SÍDLIŠTĚ LEHOVEC**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP.

### **NOVODVORSKÁ, ZAST. SÍDL. NOVODVORSKÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vedení tras inženýrských sítí. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

### **CHLUMECKÁ, ZASTÁVKA OLOMOUCKÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti, DUR, DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

### **SLIVENECKÁ, ZAST. NÁDR. HLUBOČEPY**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

### **NA HLAVNÍ, ZASTÁVKA NA BOLESLAVCE**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

### **HVIEZDOSLAVOVA, ZASTÁVKA MIKULOVA A HNĚVKOVSKÉHO**

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci stavebních prací.

### **VANÍČKOVA, ZAST. KOLEJE STRAHOV**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BUBENEČSKÁ, ZAST. RONALDA REAGANA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

MODŘANSKÁ, ZAST. PŘÍSTAVIŠTĚ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

NA HLAVNÍ, ZASTÁVKA BŘEZINĚVES

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

ŘEVNICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

MYSLBEKOVA DC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

TŮRKOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

DRNOVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

TUPOLEVOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

JEREMENKOVA, ZAST. DVORCE, PRAHA 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

BERANOVÝCH, ZAST. BOLETICKÁ DC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

SDRUŽENÍ, PRAHA 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

JANDOVA, ÚPRAVA PODJEZDU, PRAHA 9

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti, DSP a výkon inženýrské činnosti.

V OLŠINÁCH, ZAST. STRAŠNICKÁ, PRAHA 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

NOVODVORSKÁ, ZAST. SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ ZC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

NA BANÍCH, ZAST. ŽABOVŘESKY, PRAHA 16

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

NA BANÍCH, ZAST. NA DRAHÁCH, PRAHA 5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

PŘETLUCKÁ, ZAST. REMBRANTOVA, PRAHA 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

KOMOŘANSKÁ, ZAST. NA ŠABATCE, PRAHA 12

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

PID SLÉVAČSKÁ, ZAST. ŽÁRSKÁ, PRAHA 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

SLÉVAČSKÁ, ZAST. POŘÍČANSKÁ, PRAHA 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

SPOJOVACÍ, ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY, PRAHA 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

U HVĚZDY, ZAST. SÍDLIŠTĚ PETŘINY, PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Finanční prostředky alokované v roce 2021 na tuto akci byly v upraveném rozpočtu čerpány až do výše 100,44 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí (a to včetně akcí „dílků“ v jednotlivých „balíkových akcích) se nepodařilo komplexně vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení jednotlivých dílků akcí a jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.

### **0006046 - Příprava staveb**

Předmětem akce je příprava nových, dosud jmenovitě nesledovaných akcí schválených hl. m. Prahou. V rámci přípravy je zajišťováno zpracování projektové dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací, inženýrská činnost, nezbytné průzkumy a diagnostiky a případně další činnosti, které předcházejí realizaci díla.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou níže uvedených dílků akcí:

SLIVENECKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

BYSTRÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

OHNICOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

WOLKEROVA – SIBIŘ. NÁM.

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a výkon inženýrské činnosti.

PEROUTKOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### NA VĚTRNÍKU – SLEPÝ ÚSEK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

#### V CIBULKÁCH, PÍSECKÉHO, POD ŠKOLOU, MUSÍLKOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### MEZIVRŠÍ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti.

#### PŘÁTELSTVÍ X K ŘÍČANŮM X K POŠTĚ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### DO HOROMĚŘIC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### NAD KROCÍNKOU, ČÁST LETŇANSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### PLZEŇSKÁ, PŘELOŽKA CHODNÍKU

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### NAD STRÁNÍ, PRAHA 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS.

#### NA DLÁŽDĚNCE, PRAHA 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### MOST LEGEROVA X675

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti, DUR a DSP.

#### MOST DEPO METRA KAČEROV Y 524

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

#### TUCHOMĚŘICKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DPS a výkon inženýrské činnosti.

#### NÁMĚSTÍ I.P. PAVLOVA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### RABAKOVSKÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### SOBORSKÁ, PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### KLÁROV, P-1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

#### POHOŘELEČ, PRAHA 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

#### RYŠAVÉHO, PRAHA 11

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### RADIMOVA, PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za průzkumové práce, zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### METRO D – STANICE NÁDRAŽÍ KRČ, PRAHA 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### ULICE SLUŽEB

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### LOPUCHOVÁ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### NUSELSKÉ SCHODY, REVITALIZACE ZELENĚ, P2

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

#### SMETANOVO NÁBŘEŽÍ, ČAPADLO

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

#### 5. KVĚTNA – MPHS DO CENTRA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti, DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ, REK. KOMUNIKACE, P-7

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### PODLIPNÉHO, REK. KOMUNIKACE, P-8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ, REK. KOMUNIKACE, P-1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### U WALTROVKY, NA HUTMANCE, ROZŠ. PARKOVÁNÍ, P-5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### MOST VYŠEHR. ŽELEZNIČNÍ, LÁVKY V025 A V026

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### ZA STUDÁNKOU, ZŘÍZENÍ KOMUNIKACE, P-5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### REK. MARIÁNSKÉHO NÁM. A OKOLÍ, P1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování technické analýzy přípravy akce v souladu s koncepční studií Mariánské náměstí, za provedení zjišťovacího archeologického průzkumu pro upřesnění zadání na vypracování dalších stupňů projektové dokumentace.

#### KOŠICKÁ, REK. KOMUNIKACE, P10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení průzkumových prací, zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.



## MARIÁNSKÉ NÁM. A OKOLÍ – 2.ETAPA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

### **0006047 - Výkupy dokončených staveb**

Předmětem akce je zajištění majetkoprávního vypořádání nemovitostí dotčených stavbou komunikace, její součásti a příslušenství, a to v období zajišťování akce, realizace nebo po jejím dokončení a zaměření skutečného provedení díla, dále akce spočívající v zajištění výkupů, pořízení věcných břemen a dalších odborných služeb, které jsou nezbytné pro realizaci majetkoprávního vypořádání ve prospěch hlavního města Prahy, a které mají ve svém konečném důsledku charakter investiční akce.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů souvisejících s vyřešením majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou komunikačního tělesa.

### **0006493 - Telematické systémy**

Předmětem akce je systematické doplňování různých telematických zařízení nebo celých systémů.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zajištění integrace FCD dat ŘSD do systému Hlavní dopravní řídicí ústředny a dopravního informačního centra, rozšíření tohoto systému o modul autorizace uzavírek, obnovu výpočetních serverů i videoserverů komplexního telematického dohledového systému, instalaci dohledového serveru pro telematická zařízení a v lokalitě Evropská - Alžírská byl stávající systému dokumentace jízdy na červenou rozšířen o měření okamžité rychlosti Unicam SPEED-R. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dodávky, instalaci a zprovoznění nových systému, a to vystrojení Letenského a Těšnovského tunelu a Tunelového komplexu Blanka o lokalizační infrastrukturu.

### **0006925 - Libeňský most**

Předmětem akce je rekonstrukce Libeňského soumostí, a to v souladu s usnesením Rady HMP, kterým je stanoven rozsah a způsob realizace prací.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

### **0007125 - Hlávkův most**

Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkovy mostu, který obsahuje sestavu celkem 6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce a sanace všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých mostů novými, oprava nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp. V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení architektonicko-technické koordinace projektů.

### **0007560 - Chodníkový program**

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků na území jednotlivých městských částí s podmínkou jejich spoluúčasti na financování akce, spočívající ve výměně konstrukčních vrstev chodníku a stávajícího povrchu za nový, při zohlednění požadavků příslušných městských částí a požadavků stanovených v památkových zónách. V rámci akce jsou měněny poškozené obruby, budovány nové uliční vpusti a zúženy přechody pro chodce pro zvýšení bezpečnosti při přecházení komunikace.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

## PRAHA 2

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u dílčích akcí: Moravská, Vyšehradská, Americká. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost u dílčí akce Legerova.

## PRAHA 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u dílčích akcí: Pod Jarovem, Mezi Domky, Na Rovnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost u dílčí akce Jagelonská.

## PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření u dílčí akce Bubenečská.

## PRAHA 7

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření u dílčí akce Sochařská a za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost u dílčí akce Argentinská. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u dílčích akcí: Bubenská a Stupkova.

### **0007567 - Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa**

Předmětem akce je výstavba nájezdové rampy z ulice Vyskočilovy za účelem zajištění přímého dopravního propojení k lokálním cílům bez vratných pohybů a snížení dopravní zátěže v obytných částech Pankráce, Michle, Nuslí a Vršovic.

V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP.

### **0040030 - Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Tiskařská)**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Průmyslová v úseku Tiskařská – U Stavoservisu, a to včetně rekonstrukce části chodníků a integrace cyklistické dopravy.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti za realizaci stavebních prací.

### **0041162 - Malešická 1. a 2. etapa**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická v Praze 3, včetně rozšíření chodníků či jejich vybudování po obou stranách komunikace. Realizace stavebních prací je rozdělena do dvou etap, z nichž 1. etapa již byla dokončena.

V roce 2021 byla příprava akce na základě rozhodnutí vedení HMP zastavena, současně byly zastaveny úkony při výběru zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP.

### **0041884 - Rek. ul. Koněvovy**

Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice, v úseku mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V rámci akce bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, upraven jízdní koridor, vybudovány parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0042064 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí. V rámci akce jsou prováděny stavební úpravy přilehlých křižovatek, včetně napojení SSZ, změna dopravního režimu a integrace cyklistů. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí Revitalizace parku Karlovo náměstí.

V roce 2021 byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0042131 - Praha bez barier**

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách v lokalitách, stanovených komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Realizace stavebních prací spočívá v úpravách přístupnosti k majetku DP hl. m. Prahy, úpravách bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérovém zpřístupnění stanic metra a tramvají.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí:

##### **NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

##### **SMARAGDOVÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

##### **I.P.PAVLOVA, ÚPRAVA ZASTÁVKY**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

##### **KARLOVY LÁZNĚ, ÚPRAVA ZASTÁVKY**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

##### **NÁKLADOVÉ NÁDR. ŽIŽKOV**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

##### **ČECHŮV MOST ÚPRAVA ZASTÁVKY**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

##### **CENTRUM PARAPLE**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### MLADOBOLESLAVSKÁ

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### ŠTICHOVA, PRAHA 11

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### PODOLSKÉ SCHODY, PRAHA 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### CHODNÍK NN 7084, PRAHA 11

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### PŘÍVOZ PRAHA 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

#### PŘÍVOZ PRAHA 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### CHODNÍK OPATOVSKÁ NN 7072 PRAHA 11

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### CHODNÍK NN 236, PRAHA 5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### KŘEJPSKÉHO, PRAHA 11, 66.ETAPA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### RAMPA PRO KOČÁRKY, ČS. EXILU, PRAHA 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### ÚDOLNÍ – CHODNÍK K BUS PSHLAVCŮ, PRAHA 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie DSP.

#### NÁRODNÍ DIVADLO – ZAST. TRAM, PRAHA 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### ZVONÁŘKA, PRAHA 2

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### KUKULOVA, PRAHA 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### SMETANOVO NÁBŘEŽÍ, PRAHA 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP.

Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány až do výše 101,27 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí (a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se nepodařilo komplexně vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek

disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení jednotlivých dílčích akcí a jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.

#### **0042167 - Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou**

Předmětem akce je zřízení samostatného odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo plynule navazujícího na řešení křižovatky Vokovická - Evropská. Součástí akce je posunutí uličních vpustí a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### **0042371 - Spořilovský plácek – PHS**

Předmětem akce je vybudování protihlukové stěny „sever“ a „jih“ a protihlukového valu při ul. 5. května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná tak, aby byly dodrženy hygienické limity i pro výhledové stavy dopravy v lokalitě.

Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací výkon a autorského dozoru stavby.

#### **0042500 – Vršovická**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická, spočívající v obnově živičných vrstev, včetně dopravního značení. Rozsah úpravy je závislý na koordinaci se stavbami jiných investorů.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)**

Předmětem akce jsou především jednorázová plnění (parkovací automaty a dopravní značení), související s dalšími etapami realizace ZPS a provedením změn v již provozovaných ZPS ve vybraných lokalitách hl. m. Prahy (podle Nařízení hl. m. Prahy). ZPS jsou nyní v běžném provozu na území městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9 a Praha 10.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zprovoznění ZPS v městské části Praha 18 a rozšíření ZPS v Praze 10, oblast P 10.4, rozšíření ZPS v Praze 9 – Prosek a rozšíření ZPS v Praze 6 – Baba a Liboc.

#### **0042827 - U seřadiště, Na louži, Pod soutratím**

Předmětem akce je rekonstrukce ulic U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, které jsou v nesjízdném stavu. V rámci akce bude provedeno odvodnění ulic, nová parkovací stání, chodníky a nový povrch vozovek. Akce navazuje na stavební záměr PVS, se kterým je koordinována.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0042832 - Lumiérů, rek. ul.**

Předmětem akce je zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lumiérů a Skalní, spočívající v provedení lokálního zúžení komunikace, vybudování zvýšených zpomalovacích prahů pro zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí akce je uspořádání parkování vozidel a řešení zastávek MHD na Kříženeckém náměstí zpracované ve spolupráci s IPR.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

### **0042835 – Šárecká**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Šárecká, včetně chodníků a přilehlé zeleně. Akce je v koordinaci s PVS a PVK a realizace bude probíhat po etapách po ukončení prací správců inženýrských sítí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

### **0043051 - Březiněves – obchvat**

Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět tranzitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného průtahu obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

### **0043257 - Udržitelná mobilita a energetické úspory**

Předmětem akce je příprava projektů k čerpání dotačních titulů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR v programovacím období 2016 – 2022.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na poskytování služeb administrátora projektu.

### **0043342 - Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací včetně chodníků, která je rozdělena do etap:

1. etapa rekonstrukce v úseku Svobodova – Ostrčilovo nám. (etapa ukončena v roce 2018),
2. etapa rekonstrukce v úseku Ostrčilovo nám. – Jaromírova 91 (koordinace s PVS – předpoklad realizace 2022 – 2023),
3. etapa rekonstrukce v úseku Bělehradská – most ČD (realizace 2020 – 2021),
4. etapa rekonstrukce v úseku most ČD – Jaromírova 91 (koordinace se SŽ, nevypořádané majetkové vztahy – předpoklad realizace 2022 – 2023).

Součástí akce bude úprava odvodnění, přeložky inženýrských sítí a doplnění mobiliáře. Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů, kterými jsou Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, HMP (osvětlení, zeleň).

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

### **0043350 - Most v Horoměřické ul., S071**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu S071 přes Nebušický potok, spočívající v demolici současného mostu, včetně komunikace a následné výstavbě nového železobetonového mostu včetně mostního vybavení. Součástí stavby budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

### **0043351 - Jabloňová, Rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v ul. Jabloňová v úseku V Korytech – Topolová, spočívající v sanaci podkladních vrstev a pokládce nových povrchů. Stavba je koordinována se stavebními záměry jiných investorů.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043354 - Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova**

Předmětem akce je rekonstrukce pěší cesty podél tratě v lokalitě Zlíchov. Z důvodu špatných geologických poměrů bude nutná výstavba opěrné zdi nad tratí, aby nedocházelo k sesuvu svahu, na kterém se cesta nachází.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### **0043774 - U Trojského zámku**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace U Trojského zámku, v úseku mezi parkovišti u zámku a do ZOO, spočívající v prostorové úpravě komunikace, doplnění chodníku a zřízení nové dešťové kanalizace včetně uličních vpustí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### **0043926 - Ďáblická, Rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace, včetně jedné strany povrchu chodníku v ul. Ďáblická. V rámci stavby budou odfrézovány vrstvy komunikace, budou provedeny případné sanace podkladních vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev.

Akce je rozplánována na 4 etapy:

1. etapa v úseku ul. Střelnická – Žernosecká (realizace v roce 2020),
2. etapa v úseku ul. Žernosecká – Hřenská (realizace v roce 2020),
3. etapa v úseku ul. K Lomu – Kokořínská,
4. etapa v úseku ul. Kokořínská – U parkánu

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### **0043927 - Úpravy povrchů při SSZ**

Předmětem akce je realizace víceprací při obnovách SSZ a KK ("Projekt Praha"), vyvolaných změnou relevantních právních předpisů – např. chodníková vyhláška, a úpravy povrchů po výkopech v celé šíři chodníku.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů na zajištění následujících dílčích akcí:

Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 1.071 Čechův most – Dvořákovo nábřeží;

Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 2.318 Seifertova – Italská;

Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 1.156 Letenská – Klárov;

Obnova povrchů po pokládce koordinační trasy mezi SSZ 4.453 Modřanská – Čs. Exilu a SSZ 4.790 Modřanská – V Hodkovičkách.

#### **0044147 - Most Zlíchov Y002**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y002 v Nádražní ulici v Praze 5, spočívající v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě mostního závěru.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a zajištění a zajištění činností souvisejících se zřízením věčných břemen. Dále byly finanční

prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně přeložky inženýrských sítí a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### **0044149 - Za Černým mostem Y 502**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y502, který převádí městskou komunikaci přes tři kolejové tratě (trať Vysočany – Lysá nad Labem a Praha Vysočany – Neratovice), spočívající v rekonstrukci svršku, ložisek a mostních závěrů mostu a sanaci pohledových ploch nosné konstrukce a spodní stavby mostu.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### **0044152 – Trojská**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Trojská v úseku Nad Šutkou – Pod Lisem v Praze 8, spočívající v sanaci podélných a příčných trhlin, nové konstrukci vozovky s živičným krytem, rekonstrukci chodníků a parkovacích stání.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a provedení odborných zkoušek a měření.

#### **0044153 - Elsnicovo náměstí – revitalizace**

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru, spočívající v obnovení přítomnosti řeky Rokytka odstraněním stávajícího betonového záklopu a využití jejího pobytového a estetického potenciálu. Celkový návrh komunikačních úprav vychází ze záměru rozebrání současného překrytí Rokytka a zapojení nově otevřeného prostoru po obou stranách Rokytka do pobytových ploch náměstí. Součástí akce bude vybudování nových pěších a cyklistických tras. V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### **0044156 - Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína**

Předmětem akce je revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína. V rámci stavby dojde k rekonstrukci plochy náměstí. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny, náměstí bude doplněno o vodní prvek, mobiliář, dětské hřiště a zeleň. Dojde k úpravě odvodnění, přeložce plynovodu a vodovodu.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru.

#### **0044157 - Zámecké schody**

Předmětem akce je rekonstrukce historických Nových zámeckých schodů, které jsou z důvodu chybějících izolačních vrstev v havarijním stavu, spočívající v doplnění chybějící hydroizolace, sanaci schodiště a opěrné zdi.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### **0044160 - Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. května**

Předmětem akce je výstavba nové protihlukové stěny na komunikaci Jižní spojka. Součástí akce je provedení přeložek inženýrských sítí, úprava odvodnění a výsadba zeleně.

V roce 2021 byly finanční prostředky za realizaci stavebních prací, a výkon autorského dozoru stavby.



### **0044162 - Slánská, most X 039**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X039, spočívající v provedení nové hydroizolace, včetně vytvoření úžlabí, obnovení systému odvodnění mostu, výměně kompletního příslušenství a ložisek. Součástí rekonstrukce bude výměna stožárů veřejného osvětlení a jejich nové osazení na mostní konstrukci. V každé komoře mostu budou instalovány zesilující volné kabely, které zvýší zatížitelnost mostu.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

### **0044275 - Havlínova - Rekonstrukce pěších cest**

Předmětem akce je rekonstrukce pěších cest při komunikaci Havlínova v Praze 8, spočívající ve výměně asfaltového povrchu za povrch dlážděný betonovou dlažbou a výměně obrub. Nově bude proveden chodník mezi ul. Veleňská a Havlínova, jehož odvodnění bude řešeno spádově pomocí příčného a podélného sklonu do zeleně.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

### **0044276 - Na Staré**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Na Staré a na ní navazujících ulic Ke Stanici, K Řece a K Zahradám v Praze 5 – Zbraslav, spočívající ve změně uspořádání uličního prostoru ve vazbě na jeho skutečné funkční využití, usměrnění dopravního režimu, zvýšení bezpečnosti a pohodlí všech účastníků silničního provozu a provedení funkčního odvodnění v celém řešeném prostoru.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, a výkon technického dozoru stavby.

### **0044333 - Drážní promenáda**

Předmětem akce je výstavba liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy začínají na hranici pozemku se SŽDC a končí ve Vršovicích na úrovni Vršovického nádraží. Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty a bude mít různé povrchy dle volnočasového využití.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány až do výše 198,05 %. Dvěma rozpočtovými změnami, ke kterým bylo nutno přistoupit v období 12/2021 z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí s prioritou realizace v roce 2021, byl schválený rozpočet na rok 2021 stanovený ve výši 6 800,00 tis. Kč upraven na částku 620,00 tis. Kč. Tato částka byla překročena o 607,91 tis. Kč, což činí přečerpání upraveného rozpočtu o 98,05 %. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí (a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se nepodařilo komplexně vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení jednotlivých dílčích akcí a jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.

### **0044334 - Modernizace dopravního značení**

Předmětem akce je modernizace orientačního dopravního značení na vybraných komunikacích dočasně nahrazujících funkci SOKP dle schválené metodiky ŘSD.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za přípravu a realizaci následujících dílčích akcí: Barrandovský most; Cínovecká, Kbelská; 5. května.

### **0044411 - Komořanská - oprava opěrné zdi**

Předmětem akce je odstranění havarijního stavu opěrné zdi, spočívající v zajištění stability základu při patě zdi železobetonovým kotveným prahem z důvodu nedostatečné hloubky založení.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

### **0044451 - Příprava - mostní objekty (stupeň V)**

Předmětem souboru akcí je zajištění předprojektové a projektové přípravy, která nezbytně předchází zahájení realizace rekonstrukce, sanace nebo demolice vybraných mostních objektů. Jedná se o následující činnosti:

- provedení historických a jiných stavebně-technických průzkumů;
- zpracování projektové práce, tj. zpracování všech nezbytných stupňů projektové dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci;
- zajištění vydání stanovisek dotčených institucí a jiných subjektů;
- zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti, související s přípravou akce, spočívající v provedení diagnostického průzkumu mostních objektů, zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS a výkon inženýrské činnosti, a to u níže uvedených mostních objektů:

U Továren, most X519.3; Mírového hnutí, most B081; Most Ohrada X607; Most K Jezírkám; Most Legerova X673; Most K Austisu X 672; Most, K Prádelně; Zahradníčkova, most M001; Nad Kolčavkou, most R010; U Záběhlického zámku, most B028; Nad Kapličkou, most Y516, Praha 3; Šafránecká, most P006, Praha 5; Jižní spojka, soubor mostů, studie.

### **0044600 - Barrandovský most - celková rekonstrukce**

Předmětem akce je celková rekonstrukce Barrandovského mostu, včetně nájezdových ramp, spočívající v provedení komplexní sanace, případné výměně nosných konstrukcí, výměně vozovkových souvrství a přeložkách inženýrských sítí. Akce je rozdělena do dvou etap:

1. etapa – sanace spodní stavby – bude probíhat v letech 2020 – 2021;
2. etapa – rekonstrukce ostatních konstrukcí – je plánována na roky 2022 – 2025.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti, DPS a výkon inženýrské činnosti.

Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

### **0044603 - Kutnohorská, rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky Kutnohorská v úseku Ústřední – OK Přátelství, spočívající v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce vrstev nových, a to včetně výškové úpravy navazujícího chodníku. Součástí akce je rekonstrukce autobusových zastávek.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za inženýrskou činnost a provedení zkoušek a měření. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### **0044604 - Malešická 3. etapa**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická, a to 3. etapou v úseku K Červenému dvoru – Jilmová.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány za výkon inženýrské činnosti, na úhradu nákladů za přeložky inženýrských sítí a zajištění činností souvisejících se zřízením věcných břemen.

#### **0044605 - Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X509**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X509 v Praze 9, převádějícího cyklostezku přes Poděbradskou ulici.

V roce 2021 nebyla dokončena příprava akce v původně předpokládaném termínu a rozsahu, vzhledem k potřebě koordinovat akci se stavebními záměry dalších investorů (developerských společností), uskutečňovanými v zájmové lokalitě, a s tím související prodlevě ve vyjádření IPR PRAHA. Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP.

#### **0044606 - Most Legií, rekonstr., V020**

Předmětem akce je rekonstrukce kulturní památky Most Legií, jejíž koncepce je zpracována v souladu se závěry rozsáhlé diagnostiky a průzkumů. Součástí rekonstrukce bude výměna porušených kamenů kleneb i poprsních zdí a repase kamenného zábradlí. Akce je průběžně koordinována s připravovanou Koncepční studií lokality Újezd – Vítězná – most Legií, jejímž garantem je IPR hl. m. Prahy

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0044607 - Most Zbraslav (demolice + nový/provizorní)**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X088 na Zbraslavi v Praze 5, který převádí ulici K Výtopně přes ulici Strakonická.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### **0044608 - Most přes Kunratický potok K007**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K007 v ul. U Michelského lesa v Praze 4, který vede přes Kunratický potok. Realizace stavebních prací je v koordinaci se stavebním záměrem jiného investora

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

#### **0044609 - Most v ul. Božanovská, X 503 - rek.**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X503 v ul. Božanovská v Praze 20, který vede přes ul. Olomoucká (D11).

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky

čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

**0044610 - Most v ul. Bystrá, X 525 – novostavba**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X525 v ul. Bystrá v Praze 20, který vede nad ul. Novopacká (D11).

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

**0044611 - Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek.**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu Y010 v ul. Naskové v Praze 5, který vede přes těleso ČD. Novostavba mostu bude umístěna v příznivější poloze pro průjezd MHD.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického průzkumu komunikace.

**0044612 - Most v ul. K Austisu, X 029 - rekon..**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X029 v ul. K Austisu v Praze 5, který vede nad Pražským okruhem, spočívající v odstranění mostního svršku, odbourání závěrné zídky, repasování ložisek, provedení nového odvodňovacího systému a přeizolaci mostu.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

**0044613 - Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek.**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y505.3 v ul. Kolbenova v Praze 9, který vede nad železniční tratí, spočívající v odstranění mostního svršku a provedení demolice nosné konstrukce a úložných prahů opěr. Spodní část opěr a křídla budou zachována. Budou vybudovány nové úložné prahy, nová nosná konstrukce a nový mostní svršek. Povrch ponechaných částí spodní stavby bude sanován.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DPS.

**0044614 - Most v ul. Průmyslové X 512.3**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu X 512.3 v ul. Průmyslové v Praze 9, spočívající v sanaci nosné mostní konstrukce včetně výměny mostního svršku.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení přepočtu zatížitelnosti mostní konstrukce a diagnostiku předpínací výztuže.

**0044615 - Most v ul. Státnická. rek - P6**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S034 v ul. Státnická v Praze 6, který vede přes Litovický potok.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

**0044617 - Most v ul. V Podbabě, S003 - rek.**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S003 v ul. V Podbabě v Praze 6, který vede přes Šárecký potok.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### **0044618 - Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu P504 v ul. V Pevnosti v NKP Vyšehrad v Praze 2, spočívající v kompletní opravě zděných částí mostu, sepnutí poprsních zdí a výměně hydroizolace, mostního svršku a vybavení.

V roce 2021 nebyla dokončena příprava akce v původně předpokládaném termínu a rozsahu. Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP.

#### **0044619 - Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y514 v ul. Českobrodská v Praze 20, který vede přes jednokolejnou trať, spočívající ve výměně nosné konstrukce a spodní stavby mostu a sanaci křídel mostu a úložných prahů.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

#### **0044620 - U sportovního hřiště K 004**

Předmětem akce je demolice mostu K 004, který vede přes vodoteč Kunratický potok vedle bezejmenné ulice NN 4315 v Praze 4 – Braníku u sportovního hřiště. Mostní objekt nebude nahrazen, protože ztratil svou funkci a končí ve stávajícím oplocení pozemku.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### **0044621 - Opatovská - Chilská, křižovatka k D1**

Předmětem akce je realizace úpravy křížení dálnice D1 (Brněnská) s ulicí Chilská a navazujícího dopravně bezpečnějšího řešení křižovatky ulic Chilská - Opatovská, spočívajícího ve vyloučení stávajícího průpletu a zřízení nového levého odbočení na sjezdu z D1 do ulice Chilská, se začleněním stavby parkovacího domu P+R podél ulice Chilská a jeho dopravním napojením na přilehlé pozemní komunikace. Akce je koordinována s ŘSD z důvodu její návaznosti na změnu dopravního řešení na D1.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044622 - Platněřská – rek. opěrné zdi a vozovky**

Předmětem akce je rekonstrukce stávající opěrné stěny z cihelného zdiva, která slouží jako opora zásypu pod komunikací v nepravidelném reliéfu. Součástí akce je rekonstrukce přiléhající vozovky.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření a za realizaci dopravního značení.

#### **0044623 - Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní)**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Prosecká v úseku U Pekařky – Na Rozhraní, spočívající v sanaci podloží a styčné spáry. Součástí akce bude úprava zálivu zastávky BUS s asfaltovým povrchem.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044627 - Opatření pro SOKP 511 a I/12**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací, jako souvisejících investic do dopravní infrastruktury hlavního města Prahy, v návaznosti na výstavbu a zprovoznění staveb Pražského okruhu č. 511, zkapacitnění okruhu č. 510 a přeložku silnice I/12.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### **0044629 - Rekonstrukce SSZ**

Předmětem akce jsou stavební úpravy, vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami nových SSZ, realizovaných na základě Projektu Praha. Příprava a realizace jednotlivých dílčích akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti, uskutečňované v rámci Projektu Praha.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s přípravou a realizací dílčích akcí: Michelská – Budějovická; Na Petřínách – Na Větrníku; Metro Petřiny – Na Větrníku; Bohdalecká a Jiráskovo náměstí; Argentinská – Plynární; Sokolovská – Na Rozcestí; Čimická – K Pazderkám; Kpt. Jaroše – rampa Bubenská; Veletržní – Ovenecká; Dělnická – Jankovcova; Vrbenského – Bondyho;

Veletržní; Plynární – Komunardů; Vrbenského, obnova proměnného dopravního značení.

#### **0044727 – Jaselská**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace ul. Jaselská v úseku Dejvická – Bubenečská, spočívající ve výměně stávající dlažby vozovky za nový povrch z asfaltobetonu a předlažbě chodníků z mozaikové dlažby řezané. Dále budou vyřešena parkovací stání, zřízeny bezbariérové přechody pro chodce a upravena rabátka pro stromy vč. obnovy stávajícího stromořadí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### **0044735 - Horoměřická, BUS – pruh**

Předmětem akce je rozšíření komunikace Horoměřická o BUS pruh dle studie Preference autobusů v Horoměřické ulici (zpracována pro ROPID).

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování posudku EIA a výkon inženýrské činnosti.

#### **0044736 - Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti**

Předmětem akce je rozšíření a úprava chodníkových ploch navazujících na budovu Hlavního nádraží a dále pak na příprava a realizace nutných opatření pro zvýšení bezpečnosti na SJM.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0044974 - Na Kleovce**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku Koperníkova – Perucká, spočívající v rozšíření komunikace Na Kleovce a v úpravách křižovatky s ulicí Perucká, včetně výměny povrchů, provedení kanalizačních vpustí a vybudování přípojek do jednotné kanalizace.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0045116 - Doprovozná opatření v Holešovičkách**

Předmětem akce je úprava uličního prostoru v ulici V Holešovičkách v Praze 7, jejíž součástí je rekonstrukce chodníků, podchodů, výsadba stromů, doprovodná protihluková opatření a změny řešení dopravy v klidu, kde bude v místech parkovacích stání asfaltový povrch nahrazen dlažbou.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### **0045118 - Jana Želivského - rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Jana Želivského v úseku Vinohradská – Koněvova, spočívající ve snížení hlukové zátěže a bezbariérovém zpřístupnění tramvajových zastávek.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

#### **0045119 - Lávka Dlabačov**

Předmětem akce je rekonstrukce, případně demolice, lávky X008 situované v oblasti Dlabačov, vedoucí nad ul. Diskařská, v Praze 6 – Strahově.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### **0045121 - Negrelliho viadukt - revit. Okolí**

Předmětem akce je rekonstrukce veřejného prostoru a přilehlých komunikací v okolí Negrelliho viaduktu, a to dle studie zpracované IPR. Součástí akce bude úprava jednotlivých podloubí viaduktu, kde budou umístěny např. kavárny a čítárny. Stavba bude rozdělena na etapy.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045122 - Opatření k metru D**

Předmětem akce je zajištění dílčích opatření v okolí plánovaných stanic metra D, spočívajících zejména v úpravách křižovatek, sjezdů a provedení protihlukových opatření v lokalitě Krč, Praha 4.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

#### **0045123 - Rampa vychovatelna**

Předmětem akce je rekonstrukce podchodu P533, tvořeného soustavou tří samostatných vzájemně propojených objektů, umístěného v prostoru mezi rampami, propojujícími komunikace Zenklova a V Holešovičkách v Praze 8. Součástí akce je revitalizace atria včetně sadových úprav.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP.

#### **0045125 - Schodiště a chodníky Vyšehrad – Svatoplukova**

Předmětem akce je rekonstrukce schodiště, propojujícího podchod pod železniční trať, který ústí v ulici Jaromírova s ulicí Čiklova, včetně úprav a přisvětlení přechodu a schodiště z ulice Čiklova ke stanici metra Vyšehrad.

V roce 2021 nebyla dokončena příprava akce v původně předpokládaném termínu a rozsahu. Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu

převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP.

#### **0045126 - Vybavení parkovacích ploch**

Předmětem akce je odkup vybavení parkovišť od současných provozovatelů a investice do nových technologií.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů na zpracování znaleckých posudků vybavení parkovacích ploch, přesun platebních automatů a inovací vjezdových a výjezdových systémů, odkup čipových karet, instalaci kamerového systému pro rozpoznání RZ na GPKW, inovace serverových PC na GKL a čisticí stroj Karcher pro GPKW. Na mikrodepu Anděl byly prostředky využity na kamerový systém, servisní stanice CykloHub a nabíjecí stanice Powerbox. Na mikrodepu Florenc byly prostředky čerpány na servisní stanici CykloHub a nabíjecí stanici Powerbox.

#### **0045127 - Y 509 Bohdalec**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y509, který převádí ul. Moskevská přes železniční trať v Praze 10 – Vršovice. Součástí akce je osazení nového zádržného systému oddělujícího vozovku od chodníků, a to s vyšším stupněm zádržnosti.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### **0045129 - Úpravy okolí smyčky Bílá hora**

Předmětem akce je rekonstrukce okolí smyčky Bílá Hora v závislosti na rekonstrukci traťového tělesa, kterou zajišťuje DPP. V důsledku posunutí zastávek dojde k rekonstrukci přiléhajících komunikací, včetně výstavby chodníků.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

#### **0045228 - Karlická x Pod Klapicí**

Předmětem akce je rozšíření křižovatky ul. Karlická - Pod Klapicí, spočívající ve výstavbě samostatných odbočovacích pruhů na jednotlivých křižovatkových větvích, v přeložkách inženýrských sítí a úpravě dešťové kanalizace, ve zřízení přechodů pro chodce přes všechny křižovatkové větve, a to včetně výstavby zvýšeného dopravního ostrůvku v hlavním směru Radotín – Černošice, přes který jsou vedeny 3 z navržených přechodů ze zámkové dlažby.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### **0045229 - Příprava projektů v rámci OPD**

Předmětem akce je zajištění administrativní podpory v období do schválení dotačních projektů, týkajících se telematických systémů v rámci Operačního programu Doprava, a to Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány v rámci Operačního programu Doprava na úhradu nákladů za poskytování služeb administrátora projektu.

#### **0045372 - Štěrboholská spojka - rekonstrukce, etapa E+F**

Předmětem akce je rekonstrukce Štěrboholské spojky, etapa E+F, spočívající ve výměně konstrukce vozovky. V rámci akce dojde k výstavbě přejezdů mezi pruhy ZC/DC tak, aby byla zajištěna průjezdnost po dobu realizace stavebních prací.



V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045373 - Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14**

Předmětem akce je nové uspořádání veřejného prostranství dle závazné studie IPR PRAHA, rozpracované v souladu s usnesením HMP v oblasti tzv. vnitrobloku "Vybíralka 25", včetně rekonstrukce komunikací.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování geodetického zaměření a za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

#### **0045375 - Chodovská, rek. komunikace, P4**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Chodovská v Praze 4, spočívající ve výměně vozovkových souvrství včetně zásahů do odvodnění vozovky. V rámci akce dojde k úpravám povrchů autobusových zastávek v úseku od křižovatky s ul. U Plynárny k Jižní spojce a k lokálním úpravám povrchů chodníků.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045376 - Rekonstrukce ZPS**

Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v oblasti zón placeného stání, kde je dovoleno podélné stání vozidel částečně na chodníku. Chodníky nemají zesílenou konstrukci a jejich šíře neumožňuje komfortní pohyb chodců. Z tohoto důvodu budou provedeny bezbariérové úpravy, výměna krytu, resp. zřízení parkovacího pásu na chodníku zesílením jeho konstrukce. Dále bude zabezpečena ochrana inženýrských sítí a rozšíření průjezdu části vozovky mezi značením modré zóny.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na činnosti spojené s přípravou a realizací dílčích akcí:

##### **PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

##### **ZA HLÁDKOVEM**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

##### **TOVÁRNÍ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

##### **NIKOLY TESLY**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení průzkumových prací, zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti DSP a výkon inženýrské činnosti.

NN 5132, P6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení průzkumových prací, zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti DSP a výkon inženýrské činnosti.

**RONALDA REAGANA**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

**MINSKÁ**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### **0045377 - Žalanského, rek. komunikace, P17**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníku (obojí v havarijním stavu), včetně zesílení konstrukce autobusových zastávek, výměny vozovkového souvrství, vyrovnání a doplnění obrub.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0045543 - Bratří Čapků, revit. komunikace, P10**

Předmětem akce je revitalizace komunikace Bratří Čapků v Praze 10, včetně přiléhajících chodníků. V rámci akce dojde k novému řešení celého veřejného prostoru s ohledem na jeho význam a umístění v památkově chráněné oblasti v blízkosti vily Bratří Čapků.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0045544 - Bulovka, rozš. komunikace, P8**

Předmětem akce je rekonstrukce a rozšíření komunikace Bulovka v Praze 8, která slouží pro příjezd vozidel k FN Bulovka. V rámci akce bude komunikace rozšířena vně směrového oblouku při nájezdu z ulice Povltavská, současně bude zřízen přechod pro chodce se středovým ostrůvkem.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045546 - Generála Píky, rek. komunikace, P6**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Generála Píky na Praze 6, spočívající v sanaci konstrukčních vrstev vozovky, ve vyrovnání a doplnění obrub, v úpravě vnějších znaků inženýrských sítí a výstavbě parkovacích stání. V rámci akce budou obnovena rabata a provedena výsadba stromů.

V roce 2021 nebyla dokončena příprava akce v původně předpokládaném termínu a rozsahu. Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP.

#### **0045547 - Hornokrčská, rek. komunikace, P4**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Hornokrčská v Praze 4, včetně chodníků po obou stranách vozovky. V rámci akce bude zvýšena nosnost konstrukčních vrstev vozovky, a to zejména v úsecích s původní dlažbou, dojde k výškové úpravě chodníků tak, aby byly nad úroveň povrchu vozovky. Současně budou zrekonstruovány revizní šachty, šoupata a hydranty.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti.

**0045548 - Jankovcova, rek. komunikace, P7**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jankovcova v úseku Argentinská – Dělnická v Praze 7, včetně chodníků. Součástí akce bude úprava odvodnění, sadové úpravy a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

**0045549 - Jinonická, rek. komunikace, P5**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jinonická v úseku ul. Plzeňská – Peroutkova v Praze 5, spočívající v odfrézování asfaltových vrstev a jejich náhradě vrstvami odolnými proti trvalým deformacím. Akce je koordinována s plánovanou obnovou vodovodního řádu zajišťovanou PVS.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

**0045550 - K Barrandovu, chodník k OMV, P5**

Předmětem akce je výstavba chodníku podél ulice K Barrandovu od zastávky BUS MHD směrem k čerpací stanici OMV.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

**0045551 - Most v ul. K Šeberáku, K 008, P4**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K008 v ulici K Šeberáku v Praze 4. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 nebyla dokončena příprava akce v původně předpokládaném termínu a rozsahu. Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP.

**0045552 - Most v ul. Jinočanská, S 032, P6**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S032 v ulici Jinočanská v Praze 6. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

**0045553 - Most v ul. K Horkám, X 515, P15**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu X515 v ulici K Horkám v Praze 15, spočívající v sejmutí degradované nosné konstrukce a její náhradě za novou, v doplnění izolačního souvrství, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí, přičemž opěry stávajícího mostního objektu budou ponechány.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

#### **0045554 - Most v ul. Přílepská, S 033, P6**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu S033 v ulici Přílepská v Praze 6, který vede přes Litovický potok, spočívající v sanaci degradovaných mostních opěr, doplnění hydroizolační vrstvy, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0045555 - Most v ul. Türkova, P 540, P11**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu P540 pod ulicí Türkova v Praze 11, spočívající v sanaci nosné konstrukce, rekonstrukci souvrství vozovky, izolaci mostního svršku a zpevnění rozvolněných kotev ocelového zábradlí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a výkon inženýrské činnosti.

#### **0045556 - Most v ul. Seydlerova, X 048, rev. pěší zóny, P13**

Předmětem akce je revitalizaci pěší zóny na mostě X048 v Nových Butovicích v Praze 13. Součástí akce bude finalizace prostoru náměstí, ozelenění svahu mezi ul. Seydlerova a pěší zónou a zřízení vodního prvku.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

#### **0045557 - Podnikatelská, rek. komunikace, P21**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Podnikatelská v Praze 21, spočívající v sanaci betonové vozovky a výměně asfaltové vrstvy. Součástí akce bude vybourání stávajícího chodníku, pokládka nového povrchu, doplnění chybějících obrub podél vozovky a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

#### **0045558 - Starokolínská-Českobrodská, rozš. komunikace, P21**

Předmětem akce je zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS MHD v úseku Starokolínská – Českobrodská v Praze 21, spočívající v odstranění nevyhovujících šířkových a výškových poměrů stávající komunikace a v rekonstrukci povrchu vozovky. Součástí akce bude výstavba opěrné zdi, provedení oprav stávajícího mostu, přeložky stávajících stožárů VO a uložení stávajících kabelových tras do chrániček.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP.

#### **0045559 - Strakonická, rozš. komunikace, P5**

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány a byly převedeny na OGR 2612050, neboť se jedná o akci financovanou v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

#### **0045561 - Vršovická - Moskevská, rek. odboč. pruhu, P10**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky odbočovacího pruhu z komunikace Vršovická, na komunikaci Moskevská v Praze 10, v důsledku jejího havarijního stavu, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky a provedení sanace pláně na požadovanou únosnost.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### **0045562 - Za Poříčskou bránou, rek. komunikace, P8**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Za Poříčskou bránou v Praze 8, včetně chodníků a parkovacích stání. Součástí akce bude úprava odvodnění a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

#### **0045563 - Dopravní značení a doprav. bezpeč. zařízení v ZPS**

Předmětem akce je instalace dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení v zónách placeného stání. ZPS jsou nyní v běžném provozu na území městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9 a Praha 10.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zprovoznění ZPS v městské části Praha 18 - Letňany a rozšíření ZPS v Praze 10 (oblast 10.4), rozšíření ZPS v Praze 9 – Prosek (oblast 9.2) a rozšíření ZPS v Praze 6 – Baba a Liboc.

#### **0045564 - Provozní systémy ZPS**

Předmětem akce je komplexní upgrade provozních systémů zón placeného stání.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za upgrady modulů CIS (Centrálního informačního systému k zónám placeného stání).

#### **0045565 - Systémy elektronické kontroly ZPS**

Předmětem akce je převzetí systémů elektronické kontroly zón placeného stání do přímé správy.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0045566 - Upgrade tunelové detekce TRAFICON**

Předmětem akce je výměna staré analogové technologie kamerového systému a tunelové videodetekce za novou digitální.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0045745 - Hrozenkovská, rek. komunikace, P17**

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu komunikace Hrozenkovská, v úseku od křižovatky Nedašovská po ulici K Třešňovce v Praze 17, a to včetně povrchu autobusových zastávek, spočívající v odstranění stávajícího asfaltového povrchu, sanacích podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení. Povrch autobusových zastávek bude z asfaltové směsi se zvýšenou tuhostí. Stavba je rozdělena na dva úseky:

1. úsek Nedašovská – Strojírenská
2. úsek Strojírenská – K Třešňovce,

které se vzájemně se liší konstrukčním uspořádáním navrhované vozovky. Součástí akce bude rekonstrukce přípojek uličních vpustí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045746 - Plzeňská, rek. komunikace, P5**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Plzeňská, v úseku od muzea Trabantů až po ul. Bucharova v Praze 5, a to včetně autobusových zastávek MHD, spočívající v sanacích podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, těles a přípojek uličních vpustí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045748 - Janovského, rek. komunikace, P7**

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikace Janovského, v úseku od Strossmayerova náměstí po ulici Strojnická v Praze 7, spočívající v rekonstrukci vozovky a chodníků s povrchem z pražské mozaiky a vjezdů či parkovacích stání z velké kamenné dlažby, včetně vysazených chodníkových ploch, doplnění bezbariérových prvků a výsadbě nové zeleně. V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0045749 - Oveňecká - Kostelní, rek. komunikace, P7**

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikací Oveňecká a Kostelní v Praze 7, spočívající v rekonstrukci vozovky, chodníků a nové organizaci parkování. První část revitalizace ulice Oveňecká se týká prostoru křižovatky Oveňecká - U Akademie - Nad Královskou oborou (úsek A), kde dojde ke zklidnění automobilové dopravy přetvarováním křižovatkové plochy a úpravou přiléhajících zpevněných ploch pro pěší. Druhou revitalizovanou částí ulice Oveňecká je úsek od ulice Letohradská po ulici Milady Horákové (úsek B), kde bude revitalizován uliční prostor v celé šíři a bude provedena výsadba nového stromořadí. V rámci všech křižovatek v tomto úseku dojde k vysazení chodníkových ploch tak, aby došlo ke zkrácení přechodu a lepší viditelnosti chodců. Součástí akce je výstavba nového přechodu pro chodce přes ulici Kostelní, spočívající ve výškové úpravě stávajících obrub a realizace zpevněné plochy v prostoru zeleného pásu.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0045750 - Most u Depa Hostivař, Y532, P10**

Předmětem akce je demolice mostního objektu Y532 v Praze 10, který vede přes kolejiště v depu Dopravního podniku ve stanici metra Hostivař, a to bez náhrady.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### **0045751 - Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585+X583, P11**

Předmětem akce je demolice obou mostních objektů X585 a X583 v Praze 11 nad komunikací Opatovská, na úrovni ulice V Jezírkách, a to bez náhrady.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů, za realizaci stavebních prací včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### **0045805 – Šolínova**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace, chodníků a parkovacích stání v ulici Šolínova v Praze 6, s cílem zvýšit technické parametry stávající vozovky, aby odpovídaly současné intenzitě provozu autobusových linek MHD. Součástí akce je úprava odvodnění, doplnění přechodů pro chodce, výstavba zvýšené křižovatkové plochy a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### **0045863 - Horoměřická, rek. komunikace, P6**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Horoměřická v úseku V Šáreckém údolí – Nebušická v Praze 6, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky, provedení statických zatěžovacích zkoušek podloží a následné obnově vozovkového souvrství provedením vrstvy šterkodrtě, kameniva sceleného cementem a asfaltových vrstev.

V chodníkové části bude nově proveden kryt z litého asfaltu. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění. Souběžně bude realizován stavební záměr jiného investora týkající se obnovy veřejného osvětlení (THMP), který je s touto akcí koordinován. Akce je v přímé časové i věcné koordinaci s rekonstrukcí mostu S071, výstavbou okružní křižovatky Nebušická x Horoměřická a opravou mostu S016.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### **0045864 - Horoměřická, rek. mostu S016, P6**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu S016 v Praze 6, spočívající v přeizolaci mostu včetně opravy a vyspádování přechodové desky a opravy říms, výměně mostních závěrů a obnově vozovkového souvrství. Rekonstrukce mostu navazuje na plánovanou opravu komunikace Horoměřická v úseku V Šáreckém údolí – Nebušická. Obě stavby musí být projekčně koordinovány. Akce je v přímé časové i věcné koordinaci s rekonstrukcí mostu S071, výstavbou okružní křižovatky Nebušická x Horoměřická a rekonstrukcí komunikace Horoměřická.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0045865 - Hradešínská, rek. komunikace, P10**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Hradešínské v úseku U Vodárny – Benešovská v Praze 10, včetně chodníků, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky, provedení statických zatěžovacích zkoušek podloží a následné obnově vozovkového souvrství provedením vrstvy šterkodrtě, KSC a asfaltových vrstev. V chodníkové části budou nově provedeny mozaikové povrchy a upravena rabátka pro novou výsadbu stromů. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány až do výše 104,15 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí (a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových“ akcí) se nepodařilo komplexně vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení akce a jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.

#### **0045866 - Komořanská - sanace svahu, Praha – Zbraslav**

Předmětem akce je zajištění stability svahu nad ul. Komořanská v Praze – Zbraslavi, v úseku od mostu Závodu míru směrem na Komořany, spočívající v odtěžení nestabilních částí svahu a bloků a následné instalaci nové záchytné konstrukce – ploty a ocelové sítě celoplošně kotvené pomocí svorníků.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

#### **0045867 - Most v ul. Národní, X651,P1**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X651 na komunikaci Národní třída v Praze 1, spočívající v provedení nové izolace, sanaci povrchu betonu, sanaci výztuže, včetně náhrady zkorodovaných částí, doplnění mostního vybavení a úpravě zábradlí tak, aby splňovalo

bezpečnostní normy a předpisy. Stavba je koordinována s výlukou související s rekonstrukcí tramvajové tratě.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.

#### **0045868 - Na Baště sv. Ludmily, rekon. opěrné zdi, P6**

Předmětem akce je rekonstrukce opěrné zdi v parku Charlotty G. Masarykové, v úrovni komunikace Na Baště sv. Ludmily na Hradčanech v Praze 6, za účelem odstranění jejího havarijního stavu. Rekonstrukce spočívá v odstranění nesourodého cihlového materiálu z líce zdi, odtěžení zeminy z rubu opěrné zdi a provedení její nové izolace. Materiál nového zdiva bude specifikován odborem památkové péče. Součástí akce je rekonstrukce komunikace a parkovacího stání, které přímo zasahují do koruny opěrné zdi, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky a jejich opětovném provedení, a to včetně rekonstrukce odvodnění komunikace.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení diagnostiky komunikace, zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a DSP.

Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány až do výše 100,17 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí (a to včetně akcí „díličích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se nepodařilo komplexně vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení akce a jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.

#### **0045869 - Na baště sv. Tomáše, rekon. zdi, P1**

Předmětem akce je rekonstrukce opěrné zdi v Letenských sadech, zajišťující oporu vyvýšeného terénu v úrovni komunikace Na baště sv. Tomáše v Praze 1, za účelem odstranění jejího havarijního stavu. Rekonstrukce spočívá v odstranění nesourodého cihlového materiálu z líce zdi, odtěžení zeminy z rubu opěrné zdi a provedení její nové izolace. Materiál nového zdiva bude specifikován odborem památkové péče. Součástí akce je rekonstrukce komunikace a parkovacího stání, které přímo zasahují do koruny opěrné zdi, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky a jejich opětovném provedení, a to včetně rekonstrukce odvodnění komunikace.

V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0045870 - Národní, Spálená - chodníky, P1**

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků Národní a Spálená v Praze 1, spočívající v sanaci jejich konstrukčních vrstev z důvodu eliminace nerovností a propadů způsobených stářím a výkopy inženýrských sítí, zejména po havarijních výkopech. Původní povrchy budou nahrazeny mozaikovou dlažbou. Součástí akce jsou úpravy betonových rabat, která budou obložena rovněž mozaikovou dlažbou. Návrh rekonstrukce chodníků a jejich povrchů koresponduje se studií Hradební korzo zajišťované IPR v zájmové lokalitě.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.



#### **0045871 - Podbělohorská, rek. komunikace, P5**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Podbělohorská v Praze 5, v úseku Pod Stadiony – Smrčinská, a to včetně chodníků, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky, provedení statických zatěžovacích zkoušek podloží a následné obnově vozovkového souvrství provedením vrstvy šterkodrtě, kameniva stmelého cementem a asfaltových vrstev. V chodníkové části bude proveden povrch z litého asfaltu. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění. Realizace stavby je v koordinaci s prací PVS (obnova vodovodu).

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045872 - Průmyslová, rek. opěrné stěny, P15**

Předmětem akce je rekonstrukce opěrné stěny při komunikaci Průmyslová v Praze 15, u křižovatky Švehlova - Hostivařská, spočívající v plošné sanaci stěn, vyspravení dilatačních spár speciálními prvky, včetně doplnění nových přepadů pro vodu protékající zpoza stěny. Stávající římsa opěrných stěn bude zdemolována a nově vybudována s novou výztuží a mrazuvzdorným betonem. Realizace je v přímé koordinaci s výlukou související s rekonstrukcí tramvajové trati.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045971 - Machovcova, rek. komunikace, P4**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Machovcova v Praze 4, v celé délce od ulice Ve Studeném po ulici Skaláků, spočívající ve výměně konstrukce vozovky i chodníků a sanaci podloží včetně úpravy příčných sklonů vozovky ke zlepšení odtokových poměrů. V rámci akce bude upraveno odvodnění, doplněny kanalizační vpusti, zřízeny přechody pro chodce a dojde k osazení vodících prvků pro nevidomé. Povrch vozovky bude z asfaltu, povrch chodníků z mozaikové dlažby a povrchy sjezdů a chodníkových přejezdů budou provedeny z dlažby.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045972 - Most u Řepovského nám., D012, P5**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu, spočívající v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, přeizolaci objektu, výměně vozovkového souvrství a provedení protikorozní ochrany. Součástí akce jsou dočasné přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### **0045973 - Most v ul. Mendíků, B021, P4**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu, spočívající v sanaci železobetonové nosné konstrukce a zdi spodní stavby, repasi ložisek, výměně mostního svršku, včetně doplnění hydroizolace a výměně mostních závěrů a vybavení. Součástí akce jsou dočasné přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045974 - Na Hutích, rek. komunikace, P6**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu, spočívající v sanaci železobetonové nosné konstrukce a zdi spodní stavby, repasi ložisek, výměně mostního svršku, včetně doplnění hydroizolace a výměně mostních závěrů a vybavení. Součástí akce jsou dočasné přeložky inženýrských sítí. V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0045975 - Na Florenci, rek. komunikace, P1**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a úprava přiléhajícího veřejného prostranství v rozšířeném prostoru, navazujícím na areál Masarykova nádraží, kde vznikne plocha s funkcí pobytovou, charakteru menšího náměstí. Návrh je zpracován ve spolupráci s IPR a v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Po demolicí stávající komunikace (vozovky i chodníků) dojde k novému uspořádání uličního prostoru, úpravě dopravního režimu, šířkových poměrů komunikace a parkovacích stání, rekonstrukci vozovkových a chodníkových souvrství, úpravě veřejného osvětlení včetně přisvětlení přechodů, výstavbě nové dešťové kanalizace, zřízení oboustranných pruhů pro cyklisty, doplnění výsadby stromořadí včetně dalších sadových úprav, umístění vodního prvku a nového mobiliáře.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

#### **0045976 - Na Pláni, rek. komunikace, P5**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníků, spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky, položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvložkování porušených přípojek.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány až do výše 100,74 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí (a to včetně akcí „dílkových“ v jednotlivých „balíkových akcích) se nepodařilo komplexně vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek disponibilních prostředků odpovídal, jednak potřebám na dokončení akce a jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.

#### **0045977 - Žalovská, rek. komunikace, P8**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníku, spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky a položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvložkování porušených přípojek. Akce je v přímé koordinaci se stavebním záměrem jiného investora, souvisejícím s realizací obnovy zařízení PPD.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### **0045978 - Mobilní systém lin. řízení a provoz. doprav. informací**

Systém, pořizovaný v rámci projektu OP Doprava, představuje dodávku kompletního SW, HW vybavení a dopravně telematických prvků včetně zaškolení a následného záručního servisu. HW vybavení a dopravně telematické prvky se člení na jednotlivé sety, které mají specifikovány jednotlivé prvky mobilní telematiky. Součástí každého setu je transportní přípojné vozidlo.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na dotační poradenství.

#### **0046172 - K Žižkovu, rek. komunikace, P9**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace K Žižkovu v Praze ,9 spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky a položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvložkování porušených přípojek.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### **0046300 - Štěpnice, rozšíření kom., P-Lysolaje**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěpnice v Praze – Lysolajích, spočívající v rozšíření stávající komunikace za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v daném úseku.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

#### **2570604 - Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu**

Předmětem akce, která obdržela podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, je realizace energeticky efektivních úsporných technologií, vedoucích ke snížení energetické náročnosti technických zařízení sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji, vč. napájecích kabelů, a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií tunelů, čímž přispěje k vyšší ekonomičnosti a ekologičnosti provozu. Projekt byl v průběhu roku 2019 redukován pouze na část Zlíchovského tunelu z důvodů nutné zásadní rekonstrukce Strahovského tunelu, která byla navržena v 07/2019 na základě generální prohlídky tunelu.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dotační podporu a poradenství k projektu.

#### **2612050 - Strakonická - rozšíření**

Předmětem akce, s předpokládaným financováním projektu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu, je rekonstrukce a rozšíření vozovky komunikace Strakonická v Praze 5 o jeden jízdní pruh, který bude vyhrazen pro BUS MHD. Součástí stavby bude vybudování opěrné zdi a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

#### **0042487 - OPD - TT Sídliště Barrandov - Holyně- Slivenec**

Probíhá majetkoprávní zajištění II. etapy v režii odboru Nemovitého majetku DP. Dne 29. 5. 2020 byla uvedena do zkušebního provozu 0. etapa.

Dne 27. 5. 2021 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem I. etapy - 11. 6. 2021 byly zahájeny stavební práce.

#### **0042493 - OPD- TT Divoká Šárka- Dědinská**

Předmětem akce je výstavba nové tramvajové trati o délce 2,3 km za současnou konečnou zastávkou Divoká Šárka do budoucí konečné zastávky Sídliště Na Dědině. Na trati je navrženo pět nových zastávek, trasa je zakončena smyčkovým obratištěm Dědinská, ve kterém je situována také nová měnárna. Územní rozhodnutí bylo zajištěno v roce 2019, žádost o stavební povolení v prosinci 2020 a stavební povolení na tramvajovou trať bylo zajištěno v srpnu 2021. Probíhá proces veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby s cílem jeho zajištění v první polovině roku 2022. Pro stavbu probíhá majetkoprávní zajištění v režii odboru Nemovitého majetku DP.

#### **0042495 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo nám.**

Stanice metra Karlovo náměstí byla jednou ze stanic, kde nebyl bezbariérový přístup zřízen již při její realizaci. Zároveň se nachází na důležitém přestupním místě MHD. Realizace byla zahájena v květnu 2019. Probíhají dokončovací práce na obnově povrchů chodníků a komunikace v ul. Václavská a Trojanova, probíhají technické prohlídky za účasti jednotek Technického úseku - Metro. Zkušební provoz byl úředně schválen a zahájen dne 25. 5. 2021 na dobu 1 roku.

#### **0042923 - Příprava I. provoz. úseku trasy D metra**

Trasa metra I.D je jednou z nejdůležitějších připravovaných dopravních a veřejně prospěšných staveb v Praze. Její trasování a uvažovaný dopravní systém prošly dlouhým vývojem. Byla zpracována řada studií vedení trasy i dopravního systému pro nalezení optimální varianty. Výsledkem porovnání všech těchto studií a hodnocení je v současné době stabilizovaná trasa v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice, která je plně v souladu se všemi dalšími strategickými dokumenty hlavního města, a dále se zásadami územního rozvoje. V kontextu územního plánování lze dále doplnit, že 22. 4. 2021 byla Zastupitelstvem HMP schválena změna územního plánu č. 2440/00, která upravuje a doplňuje stávající územní plán v souvislosti s připravovanou stavbou Metra D, neboť dřívější územně plánovací dokumentace byla rozhodnutím Městského soudu v Praze zrušena.

Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice je vydáno platné územní rozhodnutí, které bylo společně s EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) prodlouženo do roku 2024. V prosinci 2019 vešla v platnost změna zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a v červnu 2020 změna vyhlášky č. 177/1995 Sb. Dne 1. 6. 2021 představenstvo DP rozhodlo usnesením č. 11/2021/8 o výběru nejvýhodnější nabídky zhotovitele stavební části úseku Pankrác - Olbrachtova. Dozorčí rada usnesením č. 6/2021/4 udělila souhlas s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Zastupitelstvo HMP usnesením č. 28/1 ze dne 17. 6. 2021 a Rada HMP usnesením č. 1345 ze dne 7. 6. 2021 schválily realizaci výstavby Metra I.D v rozsahu I.D1 (Pankrác - Nové Dvory s přístupovými tunely z lokality Depo Písnice včetně dopravního systému) a garanci finančního krytí realizace této výstavby ze strany HMP.

Je dokončena dokumentace pro výběr zhotovitele stavební části Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory s přístupovými tunely TBM (Tunnel Boring Machine - technologie plnoprofilových razících štítů) z lokality Depo Písnice (Varianta VI) a dokumentace pro výběr zhotovitele dopravního systému Pankrác - Nové Dvory.

V prosinci 2019 byla podána hlavní žádost o stavební povolení Varianty VI, které bylo v červnu 2021 vydáno. Vzhledem k obstrukcím Pankrácké společnosti předpokládáme nabytí právní

moci v optimistickém případě v březnu 2022 a následně zahájení výstavby Pankrác - Olbrachtova.

ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) dne 28. 6. 2021 zamítl rozklad společnosti Eurovia a potvrdil správnost nastavených podmínek zadávacího řízení na zhotovitele stavby úseku I.D1 Pankrác - Olbrachtova. DP na základě rozhodnutí představenstva společnosti podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na stavbu. První úsek metra D Pankrác - Olbrachtova postaví mezinárodní sdružení pěti společností - Subterra a.s., HOCHTIEF CZ a. s., STRABAG a.s., HOCHTIEF Infrastructure GmbH a Ed. Züblin AG, které ve veřejné zakázce nabídlo nejnižší cenu 13 750 mil. Kč. Dne 6. 9. 2021 podala EUROVIA CS, a. s. u krajského soudu žalobu proti rozhodnutí ÚOHS. Městský soud v Brně vyzval DP, zda se chce přihlásit jako osoba zúčastněná na řízení. Výbor projektu s účastí DP v řízení na základě doporučení advokátní kanceláře souhlasil. Na základě zamítnutí rozkladu ze strany ÚOHS u veřejné zakázky na komplexní monitoring a pasportizaci došlo dne 26. 11. 2021 k podpisu smlouvy se sdružením čtyř českých firem - SG Geotechnika a.s., INSET s.r.o., GeoTech-GS, a.s. a PUDIS a.s.

Na jaře 2022 se předpokládá vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby druhého úseku metra D Olbrachtova - Nové Dvory.

#### **0043920 - Výstavba nové vozovny Hloubětín**

Realizace I. etapy Energocentrum je dokončena a uvedena do zkušebního provozu dne 30. 9. 2021 na dobu jednoho roku.

II., III. a IV. etapa Výstavba nové vozovny Hloubětín:

- obstaratel: smlouva je uzavřena
- zhotovitel: probíhá výběrové řízení na výběr zhotovitele - nabídky uchazečů byly podány v řádném termínu 1. 10. 2021. Probíhá hodnocení nabídek hodnotící komisí. Uchazeč byl vyzván k doplnění zadávací dokumentace.

#### **0044579 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad**

Předání staveniště proběhlo dne 1. 9. 2021, průběžně probíhají výrobní výbory na realizační dokumentaci stavby a realizace.

Pasportizace, monitoring: dne 26. 5. 2021 byla odeslána výzva k zahájení poskytování služeb, které probíhají v součinnosti se stavební částí.

#### **0044583 - RTT Bubenské nábr.-Komunardů (Vltavská- Dělnická)**

Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové trati, cca od uzlu Vltavská (mimo) po kolejovou konstrukci Dělnická - Komunardů (mimo). Délka úseku činí 1 367 m dvoukolejně. Dále bude provedena celková rekonstrukce trolejového vedení, z důvodu havarijního stavu většiny podpěr nosné konstrukce trolejového vedení, od křižovatky s Argentinskou po oblouk do ulice Komunardů. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech je zčásti ve špatném technickém stavu, zastávky Pražská tržnice jsou velmi úzké a bariérové. Výměna starých již dožilých trolejových stožárů bude spojena s pracemi na vylepšení ochrany trolejového vedení proti přepětí.

Realizace I. etapy (Komunardů jih) úspěšně proběhla na podzim 2019.

Po vypracování studie IPR (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) na úsek Argentinská - Komunardů byl vybrán zhotovitel projekčních prací II. etapy, požadavek na odevzdání projektové dokumentace byl stanoven k 31. 12. 2020. Byl předložen návrh na uzavření 1. dodatku k prováděcí smlouvě s termínem odevzdání projektové dokumentace do 30. 8. 2021. Důvodem prodloužení termínu dodání projektové dokumentace je koordinace s projektovou přípravou stavby lávky „HolKa“ (Holešovice - Karlín).

S ohledem na vývoj přípravy lávky „HolKa“ a záměry PVS (Pražská vodohospodářská společnost a. s.) na Bubenském nábřeží došlo k rozdělení II. etapy na dvě části. I. část II. etapy v úseku Vltavská (mimo) - Argentinská (mimo) byla realizována na podzim 2021 a v současné době je rekonstruovaná trať uvedena do zkušebního provozu (od 5. 11. 2021 do 30. 4. 2022). O společné povolení na II. část II. etapy v úseku Argentinská (včetně) - Komunardů (mimo) bylo požádáno v prosinci 2021. Rekonstrukce tramvajové trati v této části je plánována na podzim roku 2022.

#### **0044585 - T. smyčka Depo Hostivař**

Tramvajová smyčka bude umístěna při ul. Černokostelecká a Sazečská, v předpolí stanice metra Depo Hostivař (v místě stávajícího záchytného parkoviště P+R a autobusového terminálu). Délka TT činí cca 0,5 km. Pro stavbu bylo v roce 2019 získáno pravomocné územní rozhodnutí a v roce 2020 pravomocné stavební povolení. Akce je koordinována s probíhajícím projektem parkovacího domu, investorem je Odbor investiční MHMP. Pro povolení stavby parkovacího domu byla v roce 2020 vydána změna územního rozhodnutí tramvajové smyčky. V březnu 2021 byla zajištěna projektová dokumentace pro provedení stavby.

Výběr dodavatelů:

- Dne 10. 6. 2021 došlo k podpisu smlouvy o dílo na zajištění inženýrské činnosti.
- Výběr zhotovitele stavby - proběhlo rozhodnutí o výběru dodavatele. Smlouva o dílo odeslána k podpisu vybranému dodavateli.

Zahájení stavby je plánováno na 11. 3. 2022 s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 2022.

#### **0044586 - TT Muzeum**

Předmětem akce je zřízení kolejového napojení z Vinohradské a Škrétovy ulice do prostoru mezi budovami Národního muzea ve Vinohradské ulici. Délka tramvajové trati je cca 150 metrů, jedná se však o řešení technicky komplikovaného uzlu s křížením ul. Legerova. Akce byla navržena a je zpracovávána na základě koncepční studie IPR (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) „Kulturní distrikt/okolí budov Národního muzea“ z roku 2018, se kterou je plně koordinována. Cílem akce je vytvoření propojení s připravovanou stavbou tramvajové trati Václavské náměstí. Byl zpracován projekt ke společnému povolení (sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení) a od září 2021 probíhá jeho projednání. Plán realizace bude stanoven dle postupu projednání a koordinace se související akcí oprav mostních objektů v ul. Legerova (most X675 ve vlastnictví TSK). Zahájení stavby se předpokládá v roce 2023.

#### **0045378 - Nájezd rampy na hraně nástupiště metra na tr.A a B**

Nájezdová rampa, vybavená hřebenovým profilem Gapfiller, pomáhá imobilním cestujícím překonat výškový rozdíl mezi podlahou vozidla a nástupištěm. Rampa je zkonstruována tak, aby svou šířkou nezasahovala do bezpečnostního pásu na nástupišti, využívá uchycení pro hřebenový profil Gapfiller a její konstrukce je od nástupiště elektricky odizolována. Při nutnosti demontáže rampy může být hřebenový profil Gapfiller vrácen zpátky na hranu nástupiště. Rampa je namontována vždy k prvním dveřím soupravy za strojvedoucím ve správném směru jízdy. Rampa je opatřena protiskluzovým nátěrem černé barvy a žlutými výstražnými pruhy. Detaily konstrukce řeší projektová dokumentace.

Rampy odstraňují výškovou bariéru při nástupu imobilních cestujících do nebo ze soupravy metra. Další etapa je nyní časově závislá na rekonstrukci hrany nástupiště a instalaci hřebenového profilu.

### **0045380 - LD Podbaba -Troja – Bohnice**

Jedná se o městskou lanovou dráhu (třílanový závěsný systém) se dvěma koncovými a jednou mezilehlou stanicí, která spojí zastávku tramvajů, autobusů a železnice v Podbabě se sídlištěm Bohnice přes lokalitu Podhoří v městské části Praha - Troja. Bude tak umožněno jak spojení Prahy 6 a Prahy 8, tak i obsluha rekreační zóny v oblasti pravého břehu Vltavy, a také areálu ZOO Praha. Plně bezbariérový dopravní systém předpokládá kabiny o kapacitě až 35 cestujících, které pojedou v intervalu 1 minuty. Lanová dráha bude součástí systému PID. Investiční akce byla delimitována usnesením RHMP č. 1787 ze dne 24. 8. 2020 z Odboru investičního MHMP na Dopravní podnik hl. m. Prahy. Ještě v režii Odboru investičního MHMP byla zpracována upřesňující technická studie, na jejímž podkladě bylo přistoupeno k přípravě dalších kroků již v gesci DP. Dopravní podnik začátkem roku 2021 zajistil předběžné tržní konzultace, které potvrdily vybrané závěry z technické studie. V návaznosti na předběžné tržní konzultace bylo přistoupeno k přípravě veřejné zakázky na výběr zpracovatele projektové dokumentace, který zajistí další stupně projektové dokumentace, jako první bude zajištěno zpracování a projednání dokumentace EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Zároveň byl na podzim 2021 vybrán organizátor architektonické soutěže, jež bude zahájena začátkem roku 2022. Současně však musí dojít ke schválení změny Územního plánu. Předpoklad realizace je mezi lety 2024 - 2026.

### **0045505 - Elektrifikace infrastrukt , e- BUS linky č. 140**

Projekt je v souladu s „Koncepcí využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DP“, jež byla schválena Radou HMP v dubnu 2020 a zároveň naplňuje cíle stanovené v „Klimatickém závazku hl. m. Prahy“ a na něj navazujícím „Klimatickém plánu hl. m. Prahy“. Projekt elektrifikace BUS linky 140 bezprostředně navazuje na pilotní projekt dynamického nabíjení v Prosecké ulici (od 1. 7. 2018 jako linka 58). Princip dynamického nabíjení je vhodný především pro páteřní autobusové linky s vysokým denním proběhem a velkou přepravní poptávkou, které jsou obsluhovány převážně kloubovými vozidly navíc často v obtížných sklonových poměrech. Cílem projektu je nasazení kloubových bateriových trolejbusů na linku 140, které plně nahradí stávající naftové kloubové autobusy. Za tímto účelem je nutno vybudovat trolejové vedení trolejbusového typu v části trasy linky (cca 45 % trasy), přičemž ve zbytku trasy pojedou vozidla v režimu „na baterii“. Projekt získal všechna potřebná povolení, v roce 2021 došlo k výběru zhotovitele stavby a začátkem roku 2022 byla zahájena samotná realizace stavby s předpokladem dokončení do října 2022.

### **0045518 - RTT Ohrada – Palmovka**

Předmětem akce je zejména rekonstrukce mostního objektu mezi zastávkami Krejčárek a Palmovka přes železniční tratě, vč. přeložení zastávky Krejčárek, úpravy směrového vedení tramvajové trati a modernizace kolejového svršku v celé délce vyloučeného úseku mezi Ohradou a Palmovkou.

V roce 2021 bylo na akci získáno stavební povolení. Byl vybrán generální dodavatel stavby. Předpoklad zahájení stavby je I.- II. čtvrtletí roku 2022.

### **0045520 - RTT Nábř.Edvarda Beneše (Čechův most-Leten. tunel)**

V rámci akce bude provedena rekonstrukce tramvajové trati na nábřeží E. Beneše mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. V rámci akce byla nahrazena současná konstrukce z velkoplošných panelů za novou konstrukci s upevněním kolejnic na betonové desce.

Realizace akce byla zahájena 28. 8. 2021, rekonstrukce byla dokončena. V termínu od 31. 10. 2021 do 1. 4. 2022 je trať uvedena do zkušebního provozu.

#### **0045521 - RTT Palackého most – Lidická**

Součástí akce bude nahrazení současných velkoplošných panelů v úseku mezi křižovatkami Anděl a Palackého náměstí. Akce není aktuálně v jakékoliv fázi přípravy.

#### **0045522 - TT Václavské náměstí (Jindřišská - Muzeum)**

Předmětem akce je zřízení nové tramvajové trati na Václavském náměstí, z jeho poloviny (křižovatka s ulicemi Jindřišská - Vodičkova) až do prostoru před Národním muzeem, kde je akce napojena na koordinovanou akci Tramvajová trať Muzeum. Délka trati je 0,6 km dvoukolejně. Akce je připravována na základě studie nové podoby náměstí, jejíž aktualizovaná podoba byla schválena Radou hl. m. Prahy v roce 2019. Z této studie vyplývá poloha tramvajové trati i uspořádání náměstí. Akce je koordinována s několika dalšími záměry, vyplývajícími z uvedené studie, z nichž je zejména limitující plánovaná výstavba retenční nádrže. V letech 2020 - 2021 byl zpracován projekt ke společnému povolení (sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení) a v červnu 2021 byla podána žádost o společné povolení stavby, příslušné řízení bylo zahájeno 6. 12. 2021. Od konce roku 2021 probíhá příprava výběru zhotovitele stavby. Plán realizace bude stanoven dle postupu projednání a koordinace souvisejících akcí, zahájení stavby se předpokládá na konci roku 2022.

#### **0045523 - RTT Vladimírova - Vozovna Pankrác**

Součástí akce je rekonstrukce tramvajové trati od křižovatky Nuselská - Vladimírova po obratiště Vozovna Pankrác, vč. obnovení části tramvajové trati v ul. Na Pankráci po ul. Hvězdovu.

V roce 2020 proběhla I. etapa, zahrnující rekonstrukci ul. Na Veselí a Soudní, vybudování nové kolejové konstrukce Na Pankráci - Na Veselí a prodloužení tramvajové trati ke křižovatce s ul. Hvězdovou. 25. 11. 2021 byl na I. etapu akce vydán kolaudační souhlas.

Od března do června 2021 proběhla II. etapa, zahrnující rekonstrukci tramvajové trati v ul. Táborská a Na Pankráci, vč. úpravy přestupní zastávky Pražského povstání na náměstí Hrdinů. Od 4. 6. 2021 do 30. 6. 2022 je rekonstruovaná trať (II. etapa) ve zkušebním provozu.

#### **0045524 - TT vozovna Kobylisy-Zdiby (úsek v hl. m. Praze)**

Předmětem akce, připravované ve spolupráci se Středočeským krajem, reprezentovaným Krajskou správou a údržbou silnic, je novostavba tramvajové trati vedená ze stávající smyčky Vozovna Kobylisy ulicí Ústeckou na hranici Prahy, a dále po silnici č. II/608 ke křižovatce s dálnicí D8, kde je navrženo ukončení smyčkovým obratištěm a kapacitní parkoviště P+R. Délka trati je 5,6 km, z toho úsek na území hl. m. Prahy činí 3,0 km. V roce 2020 projekt získal souhlasné stanovisko EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) a v září 2021 byl zpracováván předkoncept projektové dokumentace k územnímu řízení reflektující požadavky vzniklé v rámci řízení EIA. Od října 2021 probíhá jednání k podobě konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí.

#### **0045527 - TT Bolzanova - Hlavní nádraží – Muzeum**

Plánovaná novostavba důležitého propojení tramvajových tratí v centru města s novou zastávkou přímo před odbavovací halou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech. Délka trati je cca 0,9 km z křižovatky Bolzanova - Opletalova do prostoru u Národního muzea, kde bude trať napojena na připravovaný projekt Tramvajová trať Muzeum. Přípravu akce v koncepční rovině vede IPR (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy), který organizuje architektonickou soutěž formou soutěžního dialogu, ze kterého vzejde projektant. Předpoklad průběhu soutěžního dialogu je v roce 2022 a přípravy projektu k územnímu řízení jsou v roce 2023.



### **0045529 - OPD - T. smyčka Zahradní Město**

Dne 10. 9. 2021 byla smyčka uvedena do zkušebního provozu. Slavnostní zprovoznění proběhlo dne 15. 9. 2021.

### **0045533 - Rek.st.metro Invalidovna vč.bezbariér.zpřístupnění**

Geologický průzkum je hotový. Došlo ke změně developera na rekonstrukci stanice. Probíhá prověřování jediné možné varianty provedení bezbariérového zpřístupnění.

### **0045537 - OPD - TT Modřany – Libuš**

Předmětem akce je výstavba nové tramvajové trati o délce 1,9 km za současnou konečnou Sídliště Modřany do nové konečné stanice Libuš, situované v prostoru u budoucí stanice metra D. Na trati jsou navrženy čtyři nové zastávky, trasa je zakončena úvratí, kterou je plánováno v rámci koordinované akce doplnit dočasnou smyčkou a ve výhledu nahradit trvalým prodloužením na Nové Dvory. Územní rozhodnutí bylo zajištěno v roce 2017, pravomocné stavební povolení v roce 2021. Probíhá výběr zhotovitele stavby, s cílem jeho zajištění na podzim 2021. Zahájení stavby je plánováno v I. - II. čtvrtletí roku 2022 a dokončení realizace akce bude probíhat v II. - III. čtvrtletí roku 2023. Pro stavbu probíhá majetkoprávní zajištění.

### **0046322 - Spálená - zlepšení cyklistické infrastruktury**

V srpnu 2021 proběhla z důvodu zlepšení cyklistické infrastruktury předlažba povrchu tramvajové trati v ulici Spálená (úsek Národní - Ostrovní) drobnou dlažbou.

### **2480623 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Dejvická**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Projekt "Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Dejvická" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou.

Dalšími cíli projektů jsou:

- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení,
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1 a č. 2 v období 1. 6. 2018 - 31. 10. 2020.

### **2480624 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra- stanice Smíchovské nádraží**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce

náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Projekt "Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Smíchovské nádraží" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou.

Dalšími cíli projektů jsou:

- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení,
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 v období 1. 06. 2018 - 31. 12. 2021.

### **2480626 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Náměstí Republiky**

Projekt "Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Náměstí Republiky" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou.

Dalšími cíli projektů jsou:

- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení,
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1 a č. 2 v období 1. 6. 2018 - 31. 10. 2020.

## **ROPID**

### **0044940 - SW systém pro přepravu ZTP**

Cílem bylo vytvoření a vývoj aplikačního software pro dispečink ROPID, zajišťujícím koordinaci přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace, další rozvoj sw a zajištění servisních služeb souvisejících se SW. SW je tvořen ze tří částí, které jsou vzájemně funkčně provázané, a to z webové aplikace sloužící pro potřeby dispečerů, webového rozhraní pro objednávání služby ze strany klientů a z mobilní aplikace sloužící pro potřeby řidičů přepravující osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

### **0045038 - Nová vizuální identita PID**

V roce 2021 byla realizována pouze část prací na novém manuálu, spočívající ve vytvoření kompletní piktogramové sady, návrhu uniforem interních materiálů organizátorů i uniforem personálu, a také cca poloviny všech požadovaných typů vozidel. S ohledem na výhodnost dopracování zbylých typů dle aktuálních výrobních programů jednotlivých výrobců vozidel i dle skutečné poptávky jednotlivých dopravců je předpokládáno dopracování zbylého požadovaného počtu vozidel až v průběhu roku 2022.

### **0045826 - Graficko-designérská soutěž JIS – výstupy**

Investiční akce nebyla v roce 2021 realizována. Na základě harmonogramu graficko-designérské soutěže budou výsledky soutěže vyhlášeny v období březen – duben 2022. Teprve po vyhlášení výsledků soutěže bude možné čerpat schválené investiční náklady na výstupy graficko-designérské soutěže JIS, tj. výrobu prototypů dle vítězného návrhu, licence na novou grafiku a náklady na vlastní grafický manuál JIS.

### **0045903 - Úpr. nebyt. prostor v terminálech Zličín a Letňany**

V roce 2021 proběhla přestavba a úprava nebytových prostor na terminálu Zličín pro potřeby zřízení informačně-prodejněho místa, a také nebytových prostor v Libuši jako zázemí pro dispečink pro hendikepované. Akce byla navržena v návaznosti na předchozí úkoly zadané hl. m. Prahou organizací ROPID na provozování autobusových stanovišť pro veřejnou dopravu v rámci hl. m. Prahy a na zajištění dopravy na zavolání pro hendikepované.

Uvedená investiční akce obsahovala projektovou přípravu, zajištění schvalovacího procesu a samotnou realizaci stavebních úprav včetně vybavení pro prostory v rámci stanice metra Zličín (informačně-prodejně kancelář) a Libuš (kanceláře pro dispečink pro hendikepované včetně zajištění bezbariérové přístupnosti).

### **0045904 - Informačně-navigační plochy v rámci projektu JIS**

Investiční akcí mělo dojít k pořízení a instalaci informačně-navigačních zařízení pro cestující na terminálech Černý Most, Zličín a Roztyly (elektronické informační panely, samostatně stojící vitríny pro papírové informace pro cestující, dále pořízení a instalaci samostatně stojících vitrín pro papírové informace pro cestující v rámci železniční stanice Praha hlavní nádraží (ve spolupráci s DPP a SŽ), obojí včetně projektové přípravy a zajištění schvalovacího procesu. Dále bylo navrhováno pořízení a instalace směrových tabulí pro zajištění přehledné navigace přístupu k nově budovaným železničním zastávkám v Praze pro cestující z jiných módů veřejné dopravy (a obráceně) nad rámec celostátního standardu SŽ, konkrétně v lokalitách Praha-Eden a Praha-Zahradní Město.

V roce 2021 se podařilo pořídit s časových důvodů jen jeden odjezdový panel, který by měl být v designovém provedení umístěn na zastávce Praha – Klánovice. V roce 2022 plánujeme využít finanční prostředky na pořízení druhého prototyp označníku a prototyp odjezdového panelu v designu Olgoj Chorchoj. Dále plánujeme dát do haly Hlavního nádraží vitríny s informacemi pro cestující.

### **0045905 - Revitalizace informačního kiosku žel. st. Smíchov**

Investiční akcí byla plánována náhrada za informační kiosek starý 10 let, který již nesplňuje potřebné technické parametry a je morálně zastaralý. Jeho další využití nelze předpokládat a podpora tohoto výrobku byla již ukončena. Cílem je výměna za moderní typ, vzhledově a funkčně odpovídající době. Poskytovat by nově měl aktuální odjezdy vč. zpoždění všech typů dopravy v uzlu (tzn. metro, tramvaj, bus městský/příměstský, vlak). Jeho umístění ve vestibulu naproti pokladnám ČD je ideálním místem. Cestující vystupující z vlaku mohou rychle získat přehled o odjezdech spojů MHD. Stávající zařízení toto neumožňuje - nelze jej upgradovat,

navíc zobrazovací plocha je malá a neodpovídá současnému trendu. Nový vnitřní informační stojan uvažujeme se zobrazovací plochou, která zajistí lepší čitelnost okolo 32 palců LCD. Stojan bude připojen do systému MPVNET (monitorování provozu vozidel v PID), bude zobrazovat aktuální zpoždění a bude na něj možné v případě mimořádností zobrazovat i textové informace z dispečinku PID. Nové zařízení zlepšuje informovanost cestujících v uzlu zejména po dobu rekonstrukce okolí.

Částka nebyla v roce 2021 čerpána z důvodu omezených kapacit na straně dodavatele kiosku. Předpoklad instalace kiosku je první polovina 2022.

#### **0045906 - El. dobíjecí st. pro osobní vozy - zast. Letňany**

V roce 2020 bylo zakoupeno vozidlo s plug-in hybridním pohonem, jehož kupní cena byla částečně pokryta dotací v rámci výzvy „Podpora alternativních způsobů dopravy“ Ministerstva životního prostředí. Pro lepší využití provozu na elektrický pohon tohoto vozidla bylo nutné vystavět dobíjecí stanici v místě pracoviště v Letňanech. Tato realizovaná investice umožní nabíjení elektrických vozidel či vozidel na smíšený pohon v následujících letech.

#### **0045926 - Analytická studie datové základny JIS**

Na základě schváleného Usnesení Rady hlavního města Prahy (dále jen „RHMP“) č. 293 ze dne 22. 2. 2021 je jedním z cílů projektu Jednotného informačního systému (dále jen „JIS“) navržení a vytvoření datové základny dle schválené Realizační studie JIS. Datová základna má v budoucnu sloužit jako centrální bod celého systému v rámci JIS a zajišťovat hlavně datová propojení mezi systémy organizací hl. m. Prahy. Bez zpracování datové základny není možné nový systém JIS implementovat, udržovat ani spravovat. Její absence může komplikovat též implementaci některých pilotních opatření a nastavení kompetencí.

V roce 2021 byla podle smlouvy poskytnuta záloha dodavateli ve výši 30%. Uzavřením dodatku ke smlouvě na konci roku 2021 došlo k prodloužení termínu dodání do konce února 2022. Po předání díla bude uhrazeno zbylých 70% celkové částky.

#### **0045927 - Rekonstrukce společných prostor ROPID**

V rámci rekonstrukce již byla zřízena druhá zasedací místnost s ohledem na větší nutnost online jednání a konferenčních hovorů. Stěžejní bude rekonstrukce neutěšeného stávajícího stavu společných prostor (vstupní prostor, společná chodba, sociální zařízení, stávající zasedací místnost, dva kuchyňské kouty a prostory pro kopírky), které nebyly za posledních 25 let rekonstruovány a významná část pracovního, technického a sociálního zařízení je zastaralá a mnohdy nefunkční.

#### **0046108 - Revitalizace autobusového terminálu Černý Most**

Špatný technický stav lávek bohužel zapříčiňuje většinu problémů TČM. V rámci koordinace opatření na TČM se ukázalo, že je nezbytné co nejdříve odstranit zatékání a provést související sanace. Zatékání poškozuje nejen samotné lávky, ale také povrchy i vybavení TČM. Z tohoto důvodu na začátku července 2021 zahájila organizace TSK práce na opravě lávek, které budou dokončeny nejpozději na jaře 2022. Vyřešení problémů se zatékáním významně zlepšuje vnímání terminálu ze strany cestujících a umožní následně (po opravě lávek) obnovu mobiliáře, osvětlení nebo instalaci moderních informačních systémů. Do současné doby se díky koordinaci částečně podařilo realizovat některá plánovaná opatření, které dotčené organizace pokryly ze svých interních rozpočtů. Jednalo se např. o výměnu desek zastřešení (realizace TSK), natření a opravu zábradlí (TSK), výměnu podhledů ve stanici metra (DPP), instalaci nového statického informačního systému (ROPID), zřízení nového jízdenkového automatu v jižní části (DPP), minimalizaci ploch pro přistávání ptactva ve stanici metra (DPP) a další.

Po dokončení opravy lávek ze strany TSK, zahájí organizace ROPID instalaci moderních zastávkových informačních systémů (včetně projektové přípravy), instalaci kvalitního osvětlení (včetně projektové přípravy), nahradí současný nevyhovující mobiliář modernějším a ve sjednoceném designu (lavičky, koše), instaluje nové informační vitríny pro cestující, odstraní citybloky, instaluje nové zábradlí a opraví či vymění držáky na statický informační systém.

V roce 2021 nebyla plánovaná částka čerpána z důvodu výrazného prodloužení přípravy projektové dokumentace na elektro a síťové rozvody pro informační panely a osvětlení na terminálu ČM. Dokumentaci již máme k dispozici, proto v letošním roce předpokládáme vyčerpání této částky na realizaci rozvodů pro informační panely a osvětlení. Dále budou realizovány další plánované akce v rámci revitalizace (pořízení info panelů, osvětlení, lavičky, zábradlí, info vitríny).

V roce 2021 nebyla plánovaná částka čerpána z důvodu výrazného prodloužení přípravy projektové dokumentace na elektro a síťové rozvody pro informační panely a osvětlení na terminálu ČM. Dokumentaci již máme k dispozici, proto v letošním roce předpokládáme vyčerpání této částky na realizaci rozvodů pro informační panely a osvětlení. Dále budou realizovány další plánované akce v rámci revitalizace (pořízení info panelů, osvětlení, lavičky, zábradlí, info vitríny).

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - FON	2360464	Zkvalitnění infrastruktury žáků střední	627,30	587,28	0,00	37,80	37,10	98,15			0,00	2,22
MHMP - FON	2531311	Rozšíření kapacity MŠ Písnický domek	547,70	492,60	0,00	496,10	475,23	95,79			0,00	-441,00
MHMP - FON	2540873	Modernizace učeben chemie, biologie	1 326,90	714,57	0,00	765,00	0,00	0,00			0,00	-152,67
MHMP - FON	2540929	Modernizace vybavení v Univerzitní zá	1 288,20	0,00	0,00	613,20	306,59	50,00			0,00	675,00
MHMP - FON	2540992	Modernizace zařízení a vybavení SPŠ	3 515,70	1 004,55	0,00	1 008,10	972,54	96,47			0,00	1 503,05
MHMP - FON	2541038	Modernizace zařízení a vybavení ARC	687,80	195,41	0,00	198,00	144,94	73,20			0,00	294,39
MHMP - FON	2541052	Modernizace odborných učeben na ZŠ	2 766,30	0,00	0,00	1 080,00	972,12	90,01			0,00	1 686,30
MHMP - FON	2541055	Vybavení a modernizace učebny pro v	1 850,20	1 035,48	0,00	765,00	759,51	99,28			0,00	49,72
MHMP - FON	2541111	Semínko - bezpečný a podnětný prost	1 020,20	0,00	0,00	45,00	45,00	100,00			0,00	975,20
MHMP - INV	0040431	Konzervatoř J. Ježka-nástavba obj.	60 000,00	288,00	40 000,00	5 000,00	767,28	15,35			0,00	54 712,01
MHMP - INV	0040548	SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení obj	209 000,00	163 678,17	22 000,00	32 000,00	27 721,67	86,63			0,00	13 321,83
MHMP - INV	0041436	Park vodních sportů Praha	149 000,00	6 561,59	0,00	1 000,00	611,78	61,18			0,00	141 438,41
MHMP - INV	0042296	Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský p	196 400,00	1 721,17	0,00	1 000,00	73,72	7,37			0,00	193 678,83
MHMP - INV	0042837	Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patoč	150 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	149 500,00
MHMP - INV	0042981	Rekonstrukce Duncan	70 000,00	2 826,58	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	65 673,42
MHMP - INV	0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výsta	120 000,00	2 661,56	38 000,00	10 000,00	105,22	1,05			0,00	107 338,44
MHMP - INV	0043359	ZŠ pro žáky s poruchami chování	140 000,00	2 814,87	5 000,00	2 500,00	1 097,07	43,88			0,00	134 685,13
MHMP - INV	0043361	Výstavba tělocvičny Voděradská	143 000,00	22,99	5 000,00	2 000,00	411,40	20,57			0,00	140 977,01
MHMP - INV	0043727	Přístavba MŠ Aloyse Klara	70 000,00	4 475,13	12 000,00	12 000,00	11,50	0,10			0,00	53 524,87
MHMP - INV	0043769	Umělecká škola Znojenská	140 000,00	24 224,12	3 000,00	2 000,00	609,54	30,48			0,00	113 775,88
MHMP - INV	0043928	Gymnázium Na Zatlance	110 000,00	1 050,00	0,00	3 000,00	1 053,04	35,10			0,00	105 950,01
MHMP - INV	0044800	Sportovní hřiště ZŠ Zličín	27 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	26 000,00
MHMP - INV	0044801	Dostavba tělocvičny SŠ - COPTh Pod	80 000,00	427,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	78 572,64
MHMP - INV	0044802	Taneční sál konzervatoře HMP	150 000,00	0,00	4 000,00	500,00	117,01	23,40			0,00	149 500,00
MHMP - INV	0044806	ZŠ Šeberov	485 000,00	118,00	0,00	50 000,00	328,00	0,66			0,00	434 882,00
MHMP - INV	0045130	SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazén	135 000,00	0,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	134 500,00
MHMP - PRI	0011113	EU-Krajský akční plán II (inovace)	4 884,80	0,00	0,00	3 784,30	616,61	16,29			0,00	1 100,50
MHMP - SML	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	72 350,00	44 615,91	9 000,00	26 493,60	5 112,37	19,30			0,00	1 240,49
MHMP - SML	0042219	SŠ uměl.a fimesl.,P5-rek.části objektu	43 359,80	8 524,23	0,00	25 085,20	25 080,40	99,98			0,00	9 750,38
MHMP - SML	0042843	Granty sport - investice	955 800,00	848 621,50	50 000,00	47 420,00	47 414,13	99,99			0,00	59 758,50
MHMP - SML	0043368	VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-	56 963,10	907,50	0,00	12 924,40	5 723,97	44,29			0,00	43 131,20
MHMP - SML	0043733	ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba d	54 738,30	16 767,01	0,00	17 517,10	17 490,88	99,85			0,00	20 454,19
MHMP - SML	0043734	SOU Praha-Radošín, P5 - přístavba uč	50 735,20	9 169,99	0,00	22 835,00	22 807,57	99,88			0,00	18 730,21
MHMP - SML	0043932	Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstru	34 000,00	474,32	31 200,00	10 200,00	3 466,31	33,98			0,00	23 325,68
MHMP - SML	0043934	Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zate	46 842,10	295,65	35 000,00	422,20	422,17	99,99			0,00	46 124,25
MHMP - SML	0043935	Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-r	73 850,00	258,64	37 500,00	37 500,00	29 011,01	77,36			0,00	36 091,36
MHMP - SML	0043936	Karlínské gymnázium, P8 - sanace sur	35 600,00	2 225,80	0,00	213,00	0,00	0,00			0,00	33 161,20
MHMP - SML	0043937	Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, F	36 906,40	17 831,01	15 000,00	15 000,00	13 800,54	92,00			0,00	4 075,39
MHMP - SML	0043940	Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly	26 820,38	820,38	24 000,00	2 745,40	2 524,74	91,96			0,00	23 254,60

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021								
MHMP - SML	0044529	Rekonstrukce budovy DDM v Suchbátově	21 320,00	608,87	12 000,00		4 112,60	1 524,85	37,08			0,00	16 598,53
MHMP - SML	0044549	Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Intelig	370 000,00	0,00	152 147,00		0,00	0,00	***			0,00	370 000,00
MHMP - SML	0044688	Gymn. Na Vítězném pláni, P4 - letní šatn	11 354,59	313,09	0,00		41,50	41,49	99,98			0,00	11 000,00
MHMP - SML	0044689	Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oké	19 953,80	13 824,78	0,00		5 020,00	4 978,88	99,18			0,00	1 109,02
MHMP - SML	0044702	SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstruk	38 364,20	364,90	30 000,00		32 908,00	32 889,64	99,94			0,00	5 091,30
MHMP - SML	0044703	DDM Dům UM, P10 - rek. odlouč. prac.	21 207,30	249,38	0,00		9 310,00	8 904,13	95,64			0,00	11 647,92
MHMP - SML	0044768	DDM HMP, P8 - nást. obj. letních šate	11 140,00	1 534,48	0,00		2 382,50	878,97	36,89			0,00	7 223,02
MHMP - SML	0044776	MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovsk	22 665,40	356,80	0,00		44,60	0,00	0,00			0,00	22 264,00
MHMP - SML	0044778	Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavb	39 314,80	113,74	0,00		1 166,90	700,16	60,00			0,00	38 034,16
MHMP - SML	0044779	SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstr	22 293,30	434,63	15 000,00		15 000,00	14 921,25	99,48			0,00	6 858,67
MHMP - SML	0044826	Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstruk	12 339,50	338,80	12 000,00		12 000,00	4 440,27	37,00			0,00	0,70
MHMP - SML	0044850	PPP pro Prahu 7 a 8 - rek. obj. Glowac	21 914,90	1 886,39	7 500,00		20 028,50	20 028,41	100,00			0,00	0,01
MHMP - SML	0044976	VOŠ a SPŠ Na Přikopě, P1 - rekonstru	22 550,60	0,00	22 000,00		21 889,80	440,44	2,01			0,00	660,80
MHMP - SML	0045001	OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce sc	10 603,50	8 181,17	0,00		120,70	120,69	99,99			0,00	2 301,63
MHMP - SML	0045070	ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1 - rekonstru	6 296,60	176,90	8 000,00		7 823,20	488,72	6,25			0,00	-1 703,50
MHMP - SML	0045132	Gymnázium Ch. Dopplera, P5 - rekonst	10 000,00	0,00	0,00		188,80	0,00	0,00			0,00	9 811,20
MHMP - SML	0045133	Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstr	12 600,00	0,00	0,00		350,50	350,42	99,98			0,00	12 249,50
MHMP - SML	0045134	OA Hovorčoviccká, P3 - rekonstrukce o	22 000,00	59,83	16 140,00		5 840,00	418,84	7,17			0,00	16 100,17
MHMP - SML	0045135	Pražská konzervatoř, P1 - rek. malého	11 713,80	4 609,12	0,00		3 152,30	3 138,27	99,55			0,00	3 952,38
MHMP - SML	0045138	ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce ob	60 455,60	717,60	14 000,00		1 236,00	1 235,93	99,99			0,00	58 502,00
MHMP - SML	0045139	ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hla	10 000,00	35,05	9 000,00		2 650,40	122,59	4,63			0,00	7 314,55
MHMP - SML	0045207	Gymnázium Arabská, P6 - výstavba vík	36 041,70	214,17	0,00		428,40	428,34	99,99			0,00	35 399,13
MHMP - SML	0045233	ZŠS, P6 - nová stavba venkovní odbor	6 100,00	5 947,68	0,00		60,50	60,50	100,00			0,00	91,82
MHMP - SML	0045479	DDM Modřany - přístavba objektu Urb	25 000,00	0,00	25 000,00		13 231,80	12 589,40	95,15			0,00	11 768,20
MHMP - SML	0045480	SŠAal Weilova, P 10 - rek. elektroinst	27 600,00	0,00	14 750,00		12 474,80	11 222,97	89,97			0,00	15 125,20
MHMP - SML	0045481	ZŠ por. zraku P2 - rek. vestavby a stře	16 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00			0,00	15 000,00
MHMP - SML	0045482	VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rek.	33 886,00	0,00	0,00		887,70	887,66	100,00			0,00	32 998,30
MHMP - SML	0045483	Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstruk	27 000,00	0,00	26 000,00		287,50	287,50	100,00			0,00	26 712,50
MHMP - SML	0045484	Pražská konzervatoř, P1 - rek. hlavních	14 234,70	565,29	0,00		6 834,70	6 708,73	98,16			0,00	6 834,71
MHMP - SML	0045616	HŠ Radlická, P5-zateplení fasády inter	880,00	525,33	0,00		175,20	175,11	99,95			0,00	179,47
MHMP - SML	0045617	Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukc	19 380,80	1 518,20	0,00		9 880,80	9 533,61	96,49			0,00	7 981,80
MHMP - SML	0045654	OA Holešovice P7 - rek. havarie střech	5 100,00	2 642,46	0,00		2 232,00	2 225,69	99,72			0,00	225,54
MHMP - SML	0045767	Rezerva pro zvýšení kapacit základníh	700 000,00	0,00	400 000,00		0,00	0,00	***			0,00	700 000,00
MHMP - SML	0045770	SOU gastronomie, P9 - rek. venkovníh	7 200,00	0,00	0,00		6 600,00	6 564,86	99,47			0,00	600,00
MHMP - SML	0045843	VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská, P9 -	300,00	0,00	0,00		300,00	119,27	39,76			0,00	0,00
MHMP - SML	0045925	ZUŠ Jana Hanuš, P 6 - rek. objektu B	7 865,00	0,00	0,00		774,40	0,00	0,00			0,00	7 090,60
MHMP - SML	0045957	VOŠES, SPŠPT a SOŠPV Podskalská,	7 502,00	0,00	0,00		6 585,40	4 081,78	61,98			0,00	916,60
MHMP - SML	0045990	VOŠ a SOŠ umprum, P3 - výměna výp	7 800,00	0,00	0,00		7 800,00	7 472,00	95,79			0,00	0,00
MHMP - SML	0046190	Investiční dotace pro Diakonii ČCE	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SML	2541016	Cesta za kvalitním vzděláváním II./201	3 180,00	0,00	1 600,00		0,00	0,00	***			0,00	3 180,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem	
					rok 2021								
MHMP - SML	2541122	Moderní škola I.	7 790,70	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	***			0,00	7 790,70
MHMP - SML	2541123	Moderní škola II.	4 324,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	***			0,00	4 324,00
MHMP - SML	2541124	Moderní škola III.	2 874,30	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	***			0,00	2 874,30
MHMP - SML	2541125	Moderní škola IV.	6 141,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	***			0,00	6 141,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0011126	EU KAP II (inovace) - HW a SW	441,10	0,00	0,00	441,10	441,06	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0045772	Rekonstrukce 4 učeben pro CIV	1 574,00	1 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	435,18	0,00	72,97
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0045861	Přestavba prostor pro potřeby SPC A.	2 418,40	0,00	0,00	2 418,40	2 418,40	100,00	2 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0046211	Pofizení vybavení pro obor Elektrikář	317,60	0,00	0,00	317,60	317,60	100,00	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P	0046007	7-místné vozidlo	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P	0046008	Osobní vůz - 5 míst	769,00	0,00	0,00	769,00	769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0043766	Nástavba objektu letních šaten v areálu	1 040,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,65	0,00	-29,65
DDM HMP KARLÍN P8	0045958	Nástavba objektu Stadionu mládeže-z	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0046292	Dovybavení DDM HMP - sportovní inve	1 293,00	0,00	0,00	1 293,00	1 293,00	100,00	1 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0044985	Rekonstrukce objektu Stará pošta	2 230,00	2 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,24	0,00	-654,54
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0045028	Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tří Stu	2 419,70	2 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	0,00	-185,21
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0045399	Obnova 4 horních srubů v TZ Tří Stud	3 690,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,38	0,00	-66,38
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0045723	Obnova hospodářského objektu - Tří s	3 811,30	5 533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,71	0,00	-3 144,96
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0045952	Rek. 2. NP hosp. objektu v TZ Tří Stud	3 189,80	0,00	0,00	3 189,80	3 189,80	100,00	2 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0046294	Venkovní stav. úpravy areálu Tří Stud	1 089,70	0,00	0,00	1 089,70	1 089,70	100,00	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM SLEZSKÁ P2	0046295	Venkovní skákací nafukovací atrakce	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	100,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM U BOROVIČEK P6	0046287	Sportoviště pro plážové sporty	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM ŠIMÁČKOVA P7	0045999	Zvukové technické vybavení DDM	157,80	0,00	0,00	157,80	157,80	100,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM ŠIMÁČKOVA P7	0046248	Divadlo Radar - nákup pianina	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00	100,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM ŠTEFÁNIKOVA P5	0045860	Úprava nebyt. prostor - tělocvična	714,30	0,00	0,00	714,30	714,30	100,00	714,30	22,30	0,00	0,00	-22,30
DM NEKLANOVA P2	0045858	Přestavba podkroví - pokoje DM Pobře	3 334,00	0,00	0,00	3 334,00	3 334,00	100,00	3 334,00	3,37	0,00	0,00	-3,37
DM NEKLANOVA P2	0045859	Tepelné čerpadlo - DM Husova	239,00	0,00	0,00	239,00	239,00	100,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046006	Tepelná čerpadla pro 2. a 3. NP	497,10	0,00	0,00	497,10	497,10	100,00	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046037	EAO - Výměna TČ - objekt Husova	498,00	0,00	0,00	498,00	498,00	100,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046244	Rek. vychovatelny a vstupních prosto	496,60	0,00	0,00	496,60	496,60	100,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046266	EAO - Instalace TČ - objekt Pobřežní 3	1 039,00	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00	100,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046283	Zvýšení kapacity školní jídelny	633,00	0,00	0,00	633,00	633,00	100,00	632,95	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM A SOŠ PRO ZP RADLÍK	0045779	Rek. havar. stavu vodov. stoupaček a	3 418,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,99	0,00	0,01
GYM A SOŠ PRO ZP RADLÍK	0045833	Rekonstrukce elektroinstalace v inter	3 625,70	0,00	0,00	3 625,70	3 625,70	100,00	3 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM A SOŠ PRO ZP RADLÍK	0045950	Rekonstrukce kuchyněk a zázemí inte	3 625,40	0,00	0,00	3 625,40	3 625,40	100,00	3 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN	0045849	Nákup interaktivních panelů	247,00	0,00	0,00	247,00	247,00	100,00	247,00	0,38	0,00	0,00	-0,38
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ	0045784	Výbudování vzduchotech. - škol. byt a	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00	0,00
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ	0046238	Havarijní sanace dvora v objektu Škol	3 342,80	0,00	0,00	3 342,80	3 342,80	100,00	3 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ	0046239	Havarijní rekonstrukce sklepních pros	3 582,60	0,00	0,00	3 582,60	3 582,60	100,00	3 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ	0046257	Výbudování řídícího jazykového centr	2 731,80	0,00	0,00	101,40	101,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,40
GYM. ARABSKÁ P6	0046038	EAO - Rekonstrukce osvětlení - studo	1 127,00	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00	100,00	1 127,00	956,17	0,00	0,00	-956,17



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
GYM. BOTIČSKÁ P2	0046195	Pořízení TV lupy pro výuku	90,00	0,00	0,00	90,00	89,99	99,99	89,99	0,00	0,00	0,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	2541045	Zkvalitnění výuky matematiky a cizích	1 021,50	351,10	0,00	319,50	315,99	98,90	0,00	0,00	0,00	350,90
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0045960	Rekonstrukce chodby ve 3. NP	1 653,30	0,00	0,00	1 653,30	1 653,30	100,00	1 653,30	0,00	0,00	0,00
GYM. CHODOVICKÁ P9	2541032	Modernizace přírodovědné učebny na	2 956,80	0,00	0,00	1 269,30	1 221,85	96,26	1 155,30	141,05	-66,55	1 613,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P4	0045778	Rek.vzduchotechniky-kuchyně, jídelna	3 583,00	1 074,48	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 507,73	0,00	0,80
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P4	0045919	Nákup a instalace 10 dotykových disp	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	100,00	940,00	0,00	0,00	0,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P4	0046234	Úprava zastřešení zadních vstupů buc	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	97,35	0,00	0,00	0,00
GYM. J.KEPLERA P6	0045773	OPŽP Výzva č. 146	2 261,50	118,57	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 291,49	0,00	851,44
GYM. J.KEPLERA P6	0045801	OPŽP Výzva č. 146 Energetický posu	124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	117,37	0,00	6,73
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0045416	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146	268,90	113,74	0,00	0,00	0,00	***	0,00	154,88	0,00	0,28
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0045724	OPŽP výzva 146 - projektové a inžený	1 802,90	1 262,03	0,00	0,00	0,00	***	0,00	540,87	0,00	0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0045920	Výstavba venkovního víceúčelového p	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00	3 630,00	242,00	0,00	-242,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0045921	Rek. oplocení v JV a S části areálu gy	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	1 203,11	0,00	-1 203,11
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	0045857	3. etapa rekonstrukce kompletního ZI	3 631,00	0,00	0,00	3 631,00	3 631,00	100,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	0045954	Rekonstrukce kompletního ZTI - IV. et	4 398,90	0,00	0,00	4 398,90	4 398,90	100,00	4 398,90	0,00	0,00	0,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	0046031	Venkovní učebna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	1 618,97	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ŠTOLOU P7	2541046	Modernizace zařízení a vybavení učeb	1 317,80	842,90	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	157,77
GYM. OMSKÁ P10	0045408	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146	341,90	6,66	0,00	0,00	0,00	***	0,00	108,90	0,00	226,35
GYM. OMSKÁ P10	0045832	Projektové a inženýrské činnosti OPŽ	1 161,60	0,00	0,00	1 161,60	1 161,60	100,00	1 039,39	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043483	Příprava projektů do OPPPR - Energet	5 469,20	3 611,97	0,00	0,00	0,00	***	0,00	210,50	0,00	1 646,73
GYM. POSTUPICKÁ P4	0045829	Výměna oken a instalace žaluzií v buc	3 932,90	0,00	0,00	3 932,90	3 932,90	100,00	3 718,29	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0046249	Pořízení myčky provozního nádobí s r	999,50	0,00	0,00	999,50	999,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0046273	Rekonstrukce oken - objekt A 4. NP	3 998,50	0,00	0,00	3 998,50	3 998,50	100,00	177,87	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0046274	Pořízení myčky bílého nádobí	2 286,90	0,00	0,00	2 286,90	2 286,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0046275	Přestavba sborovny včetně navazující	3 990,60	0,00	0,00	3 990,60	3 990,60	100,00	165,77	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0045917	Rek. havarijního stavu fasády	3 840,20	0,00	0,00	3 840,20	3 840,20	100,00	3 806,04	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0046032	Havarijní rek. vnitrobloku-fasády a výr	4 538,70	0,00	0,00	4 538,70	4 538,70	100,00	4 538,70	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0046279	Rekonstrukce fasády z ulice U Půjčov	3 867,20	0,00	0,00	3 867,20	3 867,20	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	0045918	Modernizace zařízení v plynové koteln	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	100,00	523,93	0,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM	0045442	Montáž bezpečnostních systémů	3 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	160,95	0,00	3 069,25
GYM. ČAKOVICE P9	0045280	Vybudování Zelené učebny	410,00	69,58	0,00	0,00	0,00	***	0,00	414,10	69,58	-143,25
GYM. ČAKOVICE P9	0046230	Pořízení demonstračního stolu a dat	169,10	0,00	0,00	169,10	169,10	100,00	169,10	0,00	0,00	0,00
GYM. ČAKOVICE P9	0046231	Vybudování venkovní učebny	485,50	0,00	0,00	485,50	485,50	100,00	485,50	0,00	0,00	0,00
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0045994	Bezpečnostní ochranná stěna a zábra	1 471,90	0,00	0,00	1 471,90	1 471,90	100,00	1 471,90	0,13	0,00	-0,13
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK	0045912	Rekonstrukce terasy Gymnázia	4 524,10	0,00	0,00	4 524,10	4 524,10	100,00	4 524,10	0,00	0,00	0,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK	0046039	EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebn	2 199,00	0,00	0,00	2 199,00	2 199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYMNAZIUM NA ZATLANCE	0046316	Učební pomůcky - speciální vzdělávár	160,00	0,00	0,00	160,00	159,98	99,99	159,98	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0045760	Multifunkční sportovní místnost - 1.PF	3 876,80	3 817,51	0,00	0,00	0,00	***	0,00	59,29	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0045911	Rek. havarijního stavu rozvodů pánsk	3 929,90	0,00	0,00	3 929,90	3 929,90	100,00	3 929,90	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0045951	Rekonstrukce sociálních zařízení - WC	3 906,70	0,00	0,00	3 906,70	3 906,70	100,00	3 906,70	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0045997	Havarijní rekonstrukce fasády a teras	3 948,70	0,00	0,00	3 948,70	3 948,70	100,00	3 948,70	194,76	0,00	-194,76
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046026	Rek. havarijních výplní otvorů - 2 a 3.N	4 232,60	0,00	0,00	4 232,60	4 232,60	100,00	4 232,60	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046120	Rekonstrukce havarijního stavu elektr	1 529,50	0,00	0,00	1 529,50	1 529,50	100,00	1 379,31	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046235	Rekonstrukce havar. stavu terasy a vý	3 879,50	0,00	0,00	3 879,50	3 879,50	100,00	3 879,50	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046281	Rek. hav. výplní otvorů v 1. a 2. NP	3 825,50	0,00	0,00	3 828,50	3 828,50	100,00	1 499,03	0,00	0,00	-3,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046285	Rekonstrukce toalet v 1.PP a 1. NP	3 898,30	0,00	0,00	3 898,30	3 898,30	100,00	3 433,09	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	2541059	Zkvalitnění odborného vzdělávání na	1 128,00	0,00	0,00	190,40	190,38	99,99	190,38	911,06	0,00	26,54
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PR	0045299	Vybudování řídicího jazykového centr	101,30	2 630,30	0,00	0,00	0,00	***	101,40	0,00	0,00	-2 529,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0045490	Rekonstrukce vrátnice a vstupu do ob	3 625,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	408,35	0,00	191,65
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0045622	Vybv. koncert. sálu zvukovou tech. -	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	644,68	0,00	2 495,32
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0045652	Vybavení divadla zvuk. tech. pro zvuč	2 760,00	1 318,54	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 441,46	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0045675	Restaurování salóňku - Pálffy palác	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 200,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0045844	Rek. velkého a malého sálu - tapety,os	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	100,00	380,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0045913	Rek vel. sálu Pálffy - truhl. práce a zla	3 624,00	0,00	0,00	3 624,00	3 624,00	100,00	3 623,16	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0046014	Klimatizace - sál, režie, učebny	3 593,00	0,00	0,00	3 593,00	3 593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0046015	Rek. bytu školníka a kanceláře	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0046114	Rekonstrukce vel. sálu Pálffy II.	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00	3 266,81	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0046242	Pracovní světla do Divadla Pražské ko	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	100,00	483,46	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0046282	Baterie pro UPS	390,10	0,00	0,00	390,10	390,10	100,00	64,47	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0046290	Koncertní klavír Steinway	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	799,81	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	2541001	Nákup nových varhan do odborné uče	4 387,50	5 108,70	0,00	1 237,50	1 012,50	81,82	0,00	0,00	0,00	-1 958,70
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J.	0046229	Bezpečnostní opatření - instalace a st	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICH	0046196	Pořízení membránových vakuových p	1 161,60	0,00	0,00	1 161,60	1 161,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICH	2540981	Modernizace učeben pro výuku odbor	2 119,50	0,00	0,00	631,70	631,24	99,93	631,24	436,04	0,00	1 051,76
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P	0045850	Vyhotovení PD a dofinancování stavby	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	100,00	144,63	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P	0045963	Rekonstrukce školní kuchyně	1 814,40	0,00	0,00	1 814,40	1 814,40	100,00	1 814,40	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P	0045996	Výměna interiérových dveří	592,50	0,00	0,00	592,50	592,50	100,00	592,46	0,00	0,00	0,00
MŠ a ZŠ BARTLOVA P9	0046013	PC pracoviště pro žáky s nejtěžším po	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	100,00	62,00	0,00	0,00	0,00
MŠ a ZŠ BARTLOVA P9	0046276	Elektrická polohovací židle	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00
OA DUŠNÍ P1	0045929	EAO - Rekonstrukce kotelný - OA Duš	4 454,00	0,00	0,00	4 454,00	4 454,00	100,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0045641	Rekonstrukce fasády	3 550,00	2 695,43	0,00	0,00	0,00	***	0,00	854,57	0,00	0,00
OA VINOHRADSKÁ P2	0046029	Rek. chodby	172,00	0,00	0,00	172,00	172,00	100,00	172,00	0,00	0,00	0,00
OA VINOHRADSKÁ P2	0046278	Rekonstrukce Anglického dvorku	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	100,00	132,00	0,00	0,00	0,00
OU VYŠEHRAD P2	0045965	Rek. chodby a prostor 1. NP a 1. PP	3 879,40	0,00	0,00	3 879,40	3 879,40	100,00	3 879,40	0,00	0,00	0,00
OU VYŠEHRAD P2	0045998	Rek. havarijního stavu vstupních pros	3 821,60	0,00	0,00	3 821,60	3 821,60	100,00	3 821,60	25,00	0,00	-25,00
PPP FRANCOUZSKÁ P10	0046284	Nákup tiskárny do PPP	45,20	0,00	0,00	45,20	45,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP LUCEMBURSKÁ P3	0045305	Přístavba detašovaného pracoviště U	3 538,80	999,39	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 539,40	0,00	0,02
PPP LUCEMBURSKÁ P3	0045915	Vybudování elektrické přípojky	701,20	0,00	0,00	701,20	701,20	100,00	701,20	0,00	0,00	0,00
PPP pro PRAHU 7 a 8	0046027	Pořízení stínící techniky	534,60	0,00	0,00	534,60	534,60	100,00	534,60	0,00	0,00	0,00
PPP pro PRAHU 7 a 8	0046048	Rekonstrukce zahrady Glowackého	1 263,70	0,00	0,00	1 263,70	1 263,70	100,00	18,15	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
Odbor / organizace		Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
				Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
						rok 2021							
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0011127	EU KAP II (inovace) - audio a měřicí te	606,70	0,00	0,00	606,70	606,56	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0045313	Rekonstrukce strojní laboratoře	2 407,90	1 011,34	0,00	1 159,40	1 159,40	100,00	1 159,40	1 396,56	0,00	-1 159,40	
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0045333	Rekonstrukce odborné laboratoře fyzik	1 520,00	993,36	0,00	0,00	0,00	***	0,00	526,64	0,00	0,00	
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0045669	Elektroinstalace, vzduchotechnika a v	2 285,00	26,51	0,00	1 157,40	1 157,40	100,00	792,19	2 258,50	0,00	-1 157,40	
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0045932	EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebn	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	2 955,20	0,00	0,00	0,00	
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046009	Inkubátor Start - upů - vybavení	1 947,50	0,00	0,00	1 947,50	1 947,50	100,00	232,68	0,00	0,00	0,00	
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046010	Inkubátor Start - upů - vybudování	3 252,40	0,00	0,00	3 252,40	3 252,40	100,00	363,00	0,00	0,00	0,00	
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046012	Výměna projekce v dalších učebnách	2 417,10	0,00	0,00	2 417,10	2 417,10	100,00	2 417,10	0,00	0,00	0,00	
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046200	Pořízení vybavení pro práci s umělou	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	100,00	321,92	0,00	0,00	0,00	
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046201	Pořízení laserového řezacího stroje ná	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00	100,00	815,00	0,00	0,00	0,00	
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046202	Pořízení robotických paží s příslušen	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	100,00	285,00	0,00	0,00	0,00	
SOU GASTRONOMIE P10	0046255	Dodání a instalace LED osvětlení v uč	2 801,50	0,00	0,00	2 801,50	2 801,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOU OHRADNÍ P4	0045691	Pořízení formátovací pily a frézky	332,40	332,40	0,00	0,00	0,00	***	0,00	14,52	0,00	-14,52	
SOU OHRADNÍ P4	0045827	Rek. elektrorozvodů a osvětlení - 4 uč	1 989,70	0,00	0,00	1 989,70	1 989,70	100,00	1 989,70	0,00	0,00	0,00	
SOU OHRADNÍ P4	0045828	Stavební úpravy 4 učeben	4 128,30	0,00	0,00	4 128,30	4 128,30	100,00	4 128,29	0,00	0,00	0,00	
SOU OHRADNÍ P4	0045862	Vybavení 3D učebny CIV pro 3D mode	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 196,69	0,00	0,00	0,00	
SOU OHRADNÍ P4	0046051	Havárie výměníkového ohříváče teplé	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	100,00	92,00	0,00	0,00	0,00	
SOU OHRADNÍ P4	0046119	Rekonstrukce střechy - budova školy	1 383,40	0,00	0,00	1 383,40	1 383,40	100,00	1 383,40	23,00	0,00	-23,00	
SOU OHRADNÍ P4	0046208	Pořízení soustruhu pro výuku mechar	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00	140,00	38,62	0,00	-38,62	
SOU PRAHA-RADOTÍN	0045692	Pořízení nákladního automobilu	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	4 197,33	-3,60	6,27	
SOU PRAHA-RADOTÍN	0045806	Učební pomůcky - stroje a zařízení pro	1 666,00	1 666,00	0,00	1 593,20	1 593,21	100,00	1 593,21	0,00	0,00	-1 593,20	
SOU PRAHA-RADOTÍN	0046110	Vybavení učeben a kabinetů techniko	1 194,30	0,00	0,00	1 194,30	1 194,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV	0045407	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146	363,30	132,12	0,00	0,00	0,00	***	0,00	210,74	0,00	20,44	
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV	0046216	Pořízení nového ICT vybavení	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	792,19	0,00	0,00	0,00	
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ	0046206	Vybavení odb. učeben a dílen pro obla	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	100,00	680,00	18,78	0,00	-18,78	
SOŠ JAROV P9	0011128	EU KAP II (inovace) - multifunkce	52,70	0,00	0,00	52,70	52,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOŠ JAROV P9	0043484	Příprava projektů do OPPPR - Energet	6 738,50	4 850,75	0,00	0,00	0,00	***	0,00	431,87	349,45	1 106,43	
SOŠ JAROV P9	0045321	Ozvučení rekonstruovaného sálu	264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	264,15	0,00	0,05	
SOŠ JAROV P9	0045323	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	117,37	0,00	0,03	
SOŠ JAROV P9	0045807	Učební pomůcky - stroje a zařízení pro	1 659,60	1 850,55	0,00	1 659,60	1 659,60	100,00	1 659,60	205,83	0,00	-2 056,38	
SOŠ JAROV P9	0045846	Objekty z mobilních buněk	2 825,50	0,00	0,00	2 825,50	2 825,50	100,00	2 825,50	483,92	0,00	-483,92	
SOŠ JAROV P9	0045847	Rek. předávací stanice horní a dolní z	2 896,30	0,00	0,00	2 896,30	2 896,30	100,00	2 896,26	0,00	0,00	0,00	
SOŠ JAROV P9	0045949	Elektronická spisová služba	542,70	0,00	0,00	542,70	542,70	100,00	171,49	0,00	0,00	0,00	
SOŠ JAROV P9	0045969	Pořízení 2 ks konvektomatů s přísl. pr	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 417,85	0,00	0,00	0,00	
SOŠ JAROV P9	0045992	Zelená extenzivní pobytová střecha S	1 471,00	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00	1 467,91	0,00	0,00	0,00	
SOŠ JAROV P9	0046112	Informační systém pro správu majetku	1 718,20	0,00	0,00	1 718,20	1 718,20	100,00	1 718,20	0,00	0,00	0,00	
SOŠ JAROV P9	0046113	Automatické vjezdové závory	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOŠ JAROV P9	0046123	Vybudování infrastruktury ICT - náhra	2 706,60	0,00	0,00	2 706,60	2 706,60	100,00	2 706,55	0,00	0,00	0,00	
SOŠ JAROV P9	0046209	Pořízení traktorové sekačky	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	100,00	569,91	0,00	0,00	0,00	
SOŠ JAROV P9	0046210	Pořízení formátovací pily s digitálním	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	100,00	560,00	0,00	0,00	0,00	

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport															
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje			
						RS		RU		čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
						rok 2021		rok 2021							
Číslo akce		Název akce		Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020										
SOS JAROV P9	0046241	Sanace objektu v botanické zahradě	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	1 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOS JAROV P9	2471320	Školní budova SOS Jarov stojící na p	21 828,70	0,00	0,00	21 828,70	19 869,50	91,02	0,00	0,00	-220,88	220,88			
SOS JAROV P9	2471326	SOS Jarov - stavební úpravy, projekt e	809,00	0,00	0,00	337,40	115,72	34,30	0,00	0,00	-75,44	547,04			
SOS JAROV P9	2541026	Výuka nových technologií	2 195,70	2 164,33	0,00	1 062,00	1 052,48	99,10	0,00	0,00	0,00	-1 030,63			
SOS PRAHA 5, DRTINOVA	0046117	Pořízení klimatizační jednotky do učel	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	100,00	120,98	0,00	0,00	0,00			
SOS PRAHA 5, DRTINOVA	0046236	Klimatizace do kancelářní hospodářky	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	100,00	83,92	0,00	0,00	0,00			
SOS PRO ADM. EU LIPÍ P9	2540977	Vybavení učeben mediální komunikac	1 486,80	0,00	0,00	284,60	50,60	17,78	50,13	451,18	0,00	751,02			
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ	0045008	Stavební úprava učebny č.1 pro Polyte	3 451,50	3 121,78	0,00	0,00	0,00	***	0,00	182,43	0,00	147,29			
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ	0045009	Stavební úprava učebny č.2 pro Polyte	3 162,50	2 990,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	157,02	0,00	15,48			
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ	0046267	EAO - Rekonstrukce výměnkové stan	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00	4 580,00	100,00	54,00	0,00	0,00	0,00			
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ	0046270	Rek. elektro 3 učeben a pracovní pulit	574,70	0,00	0,00	574,70	574,70	100,00	574,64	0,00	0,00	0,00			
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	0045212	Izolace obvodové zdi kotelny	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 138,00	0,00	0,00			
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	0046001	Výbudování PC učebny - navýšení kap	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00			
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	2541051	Modernizace odborné učebny technic	1 274,10	436,14	0,00	512,20	511,36	99,84	290,43	3,14	0,00	322,61			
SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ	0045962	Rekonstrukce učeben 130, 119a a 119	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00	1 570,00	3,45	0,00	-3,45			
SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ	0046058	Pořízení virtuálního serveru do učebn	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	100,00	51,00	0,43	0,00	-0,43			
SPŠ NA PROSEKU P9	0045454	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146	359,00	244,30	0,00	0,00	0,00	***	0,00	113,74	0,00	0,96			
SPŠ NA PROSEKU P9	0045710	OPŽP výzva 146	1 452,00	1 016,40	0,00	0,00	0,00	***	0,00	435,60	0,00	0,00			
SPŠ NA PROSEKU P9	0045831	Právnícké služby spojené s OPŽP - vý	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00	1 695,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPŠ NA PROSEKU P9	0045961	Rekonstrukce podlahových ploch	2 796,50	0,00	0,00	2 796,50	2 796,50	100,00	2 795,42	0,00	0,00	0,00			
SPŠ NA PROSEKU P9	0045991	Výstavba plotu a pojezdové brány	227,00	0,00	0,00	227,00	227,00	100,00	227,00	0,00	0,00	0,00			
SPŠ NA PROSEKU P9	0046034	Pořízení 2ks CNC strojů HAAS	2 324,50	0,00	0,00	2 324,50	2 324,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPŠ NA PROSEKU P9	0046121	Pořízení univerzálního tvrdoměru	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	100,00	435,00	0,00	0,00	0,00			
SPŠ NA PROSEKU P9	0046122	Zálohovací systém	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00	100,00	894,19	0,00	0,00	0,00			
SPŠ NA PROSEKU P9	0046212	Vybavení laboratoře virtuální a rozšíře	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	100,00	210,00	0,00	0,00	0,00			
SPŠ NA PROSEKU P9	0046214	Pořízení pájecího robota	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	100,00	610,00	0,00	0,00	0,00			
SPŠ NA PROSEKU P9	2541070	Výuková produkční linka s pneumatic	3 129,40	2 314,53	0,00	1 053,00	1 039,91	98,76	0,00	0,00	0,00	-238,13			
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA F	0045852	Dodávka výpočetní techniky	1 870,20	0,00	0,00	1 870,20	1 870,20	100,00	1 870,20	0,00	0,00	0,00			
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA F	0046197	Pořízení GNSS přístroje	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00	216,59	0,00	0,00	0,00			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0045295	Pořízení BIM modelu budovy	1 184,80	89,66	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 088,06	0,00	7,08			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046017	Switch do CNC laser učebny	105,70	0,00	0,00	105,70	105,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046018	PC a NTB pro CNC laser	535,90	0,00	0,00	535,90	535,90	100,00	261,62	0,00	0,00	0,00			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046019	3D tiskárny do učebny 3D tisku	198,30	0,00	0,00	198,30	198,30	100,00	182,20	0,00	0,00	0,00			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046020	Skener a 3D tisk do učebny CAM	943,30	0,00	0,00	943,30	943,30	100,00	943,30	16,04	0,00	-16,04			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046022	5-osá frézka pro žáky Tech. lycea	1 567,10	0,00	0,00	1 567,10	1 567,10	100,00	1 567,04	0,00	0,00	0,00			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046023	Frézky do dílen - malé frézky - 2ks	3 113,30	0,00	0,00	3 113,30	3 113,30	100,00	49,66	0,00	0,00	0,00			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046024	Fréza velká	2 043,60	0,00	0,00	2 043,60	2 043,60	100,00	49,66	0,00	0,00	0,00			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046025	Srovnávačka	308,70	0,00	0,00	308,70	308,70	100,00	308,64	0,00	0,00	0,00			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046286	Nákup školního serveru	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	100,00	480,32	0,00	0,00	0,00			
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046293	Záložní zdroj UPS k novému serveru	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS		RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021	rok 2021							
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046299	Havarijní stav datové sítě - switche	1 990,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0045930	EAO - Rekonstrukce osvětlení - SPŠZ	2 733,00	0,00	0,00	0,00	2 733,00	2 733,00	100,00	1 604,20	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0046109	Stavební úpravy 2,3,4, NP	4 242,50	0,00	0,00	0,00	4 242,50	4 242,50	100,00	4 242,42	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0046199	Pořízení totálních stanic pro geodézii	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODI	0046028	Rek. havarijního stavu venkovních sc	3 906,80	0,00	0,00	0,00	3 906,80	3 906,80	100,00	3 906,80	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODI	0046049	Rek. havarijního stavu chodeb ve 4. N	3 783,50	0,00	0,00	0,00	3 783,50	3 783,50	100,00	3 783,50	154,96	0,00	-154,96
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBR.	0045946	Rek. prostorů šaten a souvisejících kc	3 655,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00	3 653,08	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0044507	Rekonstrukce učeben pro obor Fotog	2 299,70	1 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	586,62	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0045024	Instalace systému řízení provozu škol	2 420,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	301,95	0,00	1 634,05
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0045230	Přeměna bud. Českobrodská 362/32a	89 077,40	61 922,84	0,00	0,00	27 154,50	27 154,50	100,00	12 258,08	9 642,78	12 258,08	-21 900,81
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0045383	EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt Nc	3 232,00	122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	115,58	0,00	2 993,82
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0045909	Havarijní rek. střech, odstranění světlí	3 536,40	0,00	0,00	0,00	3 536,40	3 536,40	100,00	3 536,31	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0045910	Výbudování učebny přír. věd - zobrazc	1 858,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	1 858,00	100,00	1 857,91	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0045947	Zpracování architektonické studie - Pč	1 107,20	0,00	0,00	0,00	1 107,20	1 107,20	100,00	1 107,15	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0045955	Energetické úspory - OPŽP výzva č. 1	2 108,20	0,00	0,00	0,00	2 108,20	2 108,20	100,00	1 435,67	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0046036	EAO - Regulace otopné soustavy - No	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0046115	Rek. vodovodních a kanalizačních roz	1 074,50	0,00	0,00	0,00	1 074,50	1 074,50	100,00	1 074,42	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0046272	Realizace opatření - bezpečnostní aud	746,50	0,00	0,00	0,00	746,50	746,50	100,00	746,50	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0046280	Statické zpevnění svahu	3 625,60	0,00	0,00	0,00	3 625,60	3 625,60	100,00	3 625,59	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	2470673	Pilotní projekt přeměny budovy středn	159 668,50	34 448,40	0,00	0,00	73 192,70	72 866,21	99,55	54 805,88	67 536,50	-12 258,08	-3 251,02
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0043624	Rekonstrukce multifunkčního hřiště	2 200,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	30,00	0,00	2 155,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0043625	Instalace venkovní posilovny	750,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	284,62	0,00	406,38
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0043626	Výbudování venkovních ostrůvků pro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	200,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0045486	Modernizace počátečního odb. vzdělá	8 000,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	79,45	0,00	7 894,28
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0045689	Pořízení formátovací pily a dvouválcov	700,00	191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	440,48	0,00	68,43
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0045848	Havárie odsávání	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	93,84	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0045916	Zabezpečovací systém pro budovu N.	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 017,71	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0046005	Rekonstrukce odsávání a rekuperace	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 641,38	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0046030	Stavební úpravy učeben a příslušenst	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0046050	Rozšíření bezp. systému na novou čá	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00	212,73	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0046207	Pořízení vybavení do truhlářské dílny	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00	720,80	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	2540879	Modernizace kováren pro rozvoj prakt	3 504,40	2 403,65	0,00	0,00	967,50	967,50	100,00	0,00	0,00	0,00	133,25
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0046055	Informační systém pro správu majetku	2 238,50	0,00	0,00	0,00	2 238,50	2 238,50	100,00	1 658,91	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0046215	Kompresorová stanice a rozvod stlače	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKI	0045830	Havárie plynové kotelny Dubečská 34	2 472,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00	100,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKI	0046217	Měřicí přístroje pro měření elektroinst	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	100,00	137,00	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKI	0046218	Pořízení přeskovačho boxu	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00
SŠ NÁHORNÍ P8	0045853	Dodávka a montáž systému gen. klíče	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	100,00	375,00	20,90	0,00	-20,90
SŠ NÁHORNÍ P8	0045854	Dodávka a instalace kamer. systému	568,90	0,00	0,00	0,00	568,90	568,90	100,00	568,90	0,01	0,00	-0,01
SŠ NÁHORNÍ P8	0045855	Dodávka tiskového řešení pro graf. de	586,90	0,00	0,00	0,00	586,90	586,90	100,00	586,90	12,15	0,00	-12,15

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021								
SŠ NÁHORNÍ P8	0045856	Dodávka a instalace cen. klimatizace	1 704,60	0,00	0,00	1 704,60	1 704,60	100,00	1 704,60	22,13	0,00	-22,13	
SŠ NÁHORNÍ P8	0046205	Pořiz. vybavení do odbor. učebny obo	1 263,20	0,00	0,00	1 263,20	1 263,20	100,00	1 263,20	7,24	0,00	-7,24	
SŠ NÁHORNÍ P8	2540952	I naši žáci potřebují kvalitní technické	902,10	376,39	0,00	180,40	158,31	87,75	0,00	0,00	0,00	345,31	
SŠ PODNIKÁNÍ A GASTRON	0046253	Dodávka a montáž vhodových dveří	825,60	0,00	0,00	825,60	825,60	100,00	825,60	0,00	0,00	0,00	
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSK	0046213	Pořízení vybavení k 3D tiskárně, vibra	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	195,78	0,00	0,00	0,00	
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSK	0046232	Nákup konvektomatu včetně montáže	496,50	0,00	0,00	496,50	496,50	100,00	496,10	0,00	0,00	0,00	
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSK	0046233	Nákup záložního serveru	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00	130,00	15,51	0,00	-15,51	
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSK	2541114	Vybudování odborné a jazykové učeb	2 407,70	0,00	0,00	672,10	672,14	100,01	672,14	74,68	0,00	1 660,92	
SŠ a MŠ ALOYS KLARA P	0045914	Automobil SPC	604,00	0,00	0,00	604,00	604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SŠ a MŠ ALOYS KLARA P	0045967	Rekonstrukce WC Internát	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	100,00	788,00	0,51	0,00	-0,51	
SŠ a MŠ ALOYS KLARA P	0045995	Rek. řídicího systému MaR - sportovn	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	100,00	325,00	0,30	0,00	-0,30	
SŠ a MŠ ALOYS KLARA P	0046033	Realizace lokální sítě pro SPC	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00	100,00	106,52	0,00	0,00	0,00	
SŠ a MŠ ALOYS KLARA P	0046219	Pořízení TV lupy pro výuku 2 ks	180,00	0,00	0,00	180,00	179,98	99,99	179,98	0,00	0,00	0,00	
SŠ a MŠ ALOYS KLARA P	0046237	Server pro SPC	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00	100,00	181,00	0,56	0,00	-0,56	
SŠ a MŠ ALOYS KLARA P	0046254	Telefonní ústředna	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	100,00	41,00	0,16	0,00	-0,16	
TANEČNÍ KONZERVATOR	0044815	PP - Zřízení kotelny TK hl.m. Prahy	7 623,00	1 536,10	0,00	442,90	442,90	100,00	442,90	6 086,91	0,00	-442,90	
TANEČNÍ KONZERVATOR	0046000	Odstranění bariéry - šikmá zvedací plo	307,40	0,00	0,00	307,40	307,40	100,00	0,00	0,00	-307,34	307,34	
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0045970	Vybavení jazykové učebny nábytkem	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00	100,00	355,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0046203	Pořízení výukového panelu Airbag	310,10	0,00	0,00	310,10	310,10	100,00	310,10	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0046204	Pořízení výukového panelu CAN BUS	308,80	0,00	0,00	308,80	308,80	100,00	308,80	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0046296	Rek. nouzového osvětlení	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	100,00	119,75	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P	0045845	Interaktivní zařízení 2021	478,00	0,00	0,00	478,00	478,00	100,00	477,95	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P	0045931	EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebn	2 005,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	100,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P	0045953	Projektové a ing. činnosti - OPŽP výzv	2 323,20	0,00	0,00	2 323,20	2 323,20	100,00	1 721,24	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0046198	Pořízení průmyslových šicích strojů	391,00	0,00	0,00	391,00	391,00	100,00	391,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ	0046035	EAO - Regulace otopné soustavy	2 731,00	0,00	0,00	2 731,00	2 731,00	100,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ	0046271	Vybavení 3D učebny	1 684,20	0,00	0,00	1 684,20	1 684,20	100,00	1 684,14	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0045966	Rek. okapového systému, žlabů a deš	3 392,20	0,00	0,00	3 392,20	3 392,20	100,00	3 392,15	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046124	Úpravy prostor v 1. NP pro účely archi	3 705,50	0,00	0,00	3 705,50	3 705,50	100,00	3 695,15	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046245	Vybavení učeben Tvorby nábytku	2 395,40	0,00	0,00	2 395,40	2 395,40	100,00	2 395,32	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046252	Nákup obráběcích strojů pro výuku	603,80	0,00	0,00	603,80	603,80	100,00	587,09	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046291	Generální systém zámků a klíčů v bud	494,40	0,00	0,00	494,40	494,40	100,00	493,11	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMES	0045959	Rekonstrukce osobního výtahu v bud	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P1	0046052	Rek. a zprovoznění vnitřních prostor c	3 327,50	0,00	0,00	3 327,50	3 327,50	100,00	48,40	0,00	0,00	0,00	
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P1	0046053	Zabezpečení a monitoring areálu Jahc	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P1	0046054	Venkovní učebna	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P1	0046251	Zabezpečení areálu oplocením a regul	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00	2,20	0,00	0,00	0,00	
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZ	0045993	Instalace systému UKS a PZS - PC v b	2 112,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00	2 110,88	0,00	0,00	0,00	
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046111	Celková rek. nevyhov. prostor 1. NP	3 626,40	0,00	0,00	3 626,40	3 626,40	100,00	3 626,40	0,00	0,00	0,00	
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046116	Celková výměna chladicích jednotky	465,00	0,00	0,00	465,00	465,00	100,00	465,00	0,00	0,00	0,00	

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
Odbor / organizace		Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
				Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
						rok 2021							
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046297	Stavební úpravy prostor 1. NP - 2. etaž	3 892,00	0,00	0,00	3 892,00	3 892,00	100,00	1 832,34	0,00	0,00	0,00	
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046298	Vybavení interiéru a akustika v 1. NP -	2 157,70	0,00	0,00	2 157,70	2 157,70	100,00	1 768,34	0,00	0,00	0,00	
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	2540973	Modernizace laboratoře chemie a ana	752,00	717,81	0,00	18,60	18,60	100,00	0,00	0,00	0,00	15,59	
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskal	0045808	Učební pomůcky - stroje a zařízení pro	414,00	309,90	0,00	629,90	629,93	100,00	629,93	0,00	0,00	-525,80	
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC	0045401	Akustické a stavební úpravy prostor	3 233,00	2 741,28	0,00	0,00	0,00	***	0,00	491,72	0,00	0,00	
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSC	0046057	Rek. havarijního stavu fasády objektu	3 978,70	0,00	0,00	3 978,70	3 978,70	100,00	929,37	0,00	0,00	0,00	
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0045948	Stavební úpravy učeben	347,30	0,00	0,00	347,30	347,30	100,00	347,27	0,00	0,00	0,00	
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0046246	Rekonstrukce osvětlení pro učebny	3 532,70	0,00	0,00	3 532,70	3 532,70	100,00	3 451,22	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ DUNICKÁ P4	0045964	Stavební úpravy učeben	3 937,00	0,00	0,00	3 937,00	3 937,00	100,00	3 936,94	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0046247	Pofizení hudebního nástroje - žákovsk	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0046016	Nákup jednoho kusu hudebního nástř	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. F	0045908	Rekonstrukce učebny	2 168,90	0,00	0,00	2 168,90	2 168,90	100,00	2 168,90	301,41	0,00	-301,41	
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5	0045390	Rekonstrukce dvorního traktu	3 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	36,30	0,00	3 000,00	
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAI	0045851	Rek. 2.NP pro potřeby SŠ a MŠ A. Klar	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	204,20	0,00	-204,20	
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAI	0045956	Přestavba prostor 2. NP pro potřeby M	4 562,60	0,00	0,00	4 562,60	4 562,60	100,00	4 562,60	403,62	0,00	-403,62	
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAI	0046243	Únikové schodiště pro stavbu MŠ	985,50	0,00	0,00	985,50	985,50	100,00	985,50	577,09	0,00	-577,09	
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. PO	0046118	Rek. havarijního stavu střešní krytiny	986,40	0,00	0,00	986,40	986,40	100,00	986,35	0,00	0,00	0,00	
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. PO	0046240	Gastro myčka na stolní nádobí	116,60	0,00	0,00	116,60	116,60	100,00	69,19	0,00	0,00	0,00	
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNI	0046277	Systém PZTS a požární hlásič	93,70	0,00	0,00	93,70	93,70	100,00	93,63	0,00	0,00	0,00	
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNIC	0046056	Odstranění hav. stavu sociálních zařiz	992,20	0,00	0,00	992,20	992,20	100,00	992,20	0,00	0,00	0,00	
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ	0045968	Dodávka EZS a dopravní obslužnosti	2 832,30	0,00	0,00	2 832,30	2 832,30	100,00	2 832,30	0,03	0,00	-0,03	
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ	0046021	Nákup kuch.el.komposteru do šk. jíde	48,20	0,00	0,00	48,20	48,20	100,00	48,20	4,91	0,00	-4,91	
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ	0046228	Gastrotechnologie - vybudování školn	2 264,60	0,00	0,00	2 264,60	2 264,60	100,00	2 264,60	0,00	0,00	0,00	
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ	0046250	Dodávka a montáž "zelen.střechy" Pfi	337,60	0,00	0,00	337,60	337,60	100,00	337,60	0,00	0,00	0,00	
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem			6 488 815,37	1 385 172,77	1 132 537,00	1 080 281,60	877 545,30	81,23	362 671,80	125 395,50	-214,85	3 898 180,41	
Celkem akce MC						0,00	1 167 626,40	1 090 658,04	93,41				
Celkem			6 488 815,37	1 385 172,77	1 132 537,00	2 247 908,00	1 968 203,33	87,56	362 671,80	125 395,50	-214,85	3 898 180,41	

## **KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT**

### **MHMP – FON**

#### **2360464 - Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby Michael**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru - vybavení a drobné stavební úpravy.

#### **2531311 - Rozšíření kapacity MŠ Písnický domeček**

Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pozemky, stavební práce, stavební úpravy.

#### **2540873 - Modernizace učeben chemie, biologie, chovatelství a polytechnického vzdělávání**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

#### **2540929 - Modernizace vybavení v Univerzitní základní škole**

Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pořízení pracovních polytechnických koutů do tříd a výměna podlahových krytin.

#### **2540992 - Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. II.**

Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – modernizace laboratoře diagnostiky vozidel, dílen odborného výcviku a videokonferenční učebny.

#### **2541038 - Modernizace zařízení a vybavení ARCUS, s.r.o.**

Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybudování učebny multimediální tvorby, modernizace učebny cizích jazyků a modernizace učebny přírodovědných oborů.

#### **2541052 - Modernizace odborných učeben na ZŠ Věda**

Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybavení učeben specializovaným nábytkem pro umístění techniky jazykové a přírodovědné laboratoře (studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér, interaktivní tabule s prezentačním SW, kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd)

#### **2541055 - Vybavení a modernizace učebny pro výuku odborného předmětu gastronomie**

Předmětem je realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybavení odborné učebny pro provádění praktické výuky, gastrostudia.

#### **2541111 - Semínko - bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší**

Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pořízení nábytku a vybavení pro účely polytechnického vzdělávání.



## **MHMP – INV**

### **0040431 - Konzervatoř J. Ježka-nástavba objektu**

Jedná se o stavbu v areálu objektu Konzervatoře a vyšší odborné školy Jaroslava Ježka č. p. 1692, ul. Roškotova 4, Praha 4 – Braník. Je navržena nástavba objektu I o víceúčelový sál pro 196 diváků přístupný nově zbudovaným výtahem a požárním schodištěm a nástavbu objektu II o dva taneční sály muzikálového oddělení školy. Výstavba bude pobíhat za částečného provozu školy v etapách. Stavba byla zahájena dne 7. 5. 2021.

V roce 2021 INV MHMP zajistil další vydání prodloužení stavebního povolení a zahájil realizaci přípravných prací. Proběhlo výběrové řízení na aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele a byla podepsaná smlouva s vybraným projektantem. Byl zpracován projekt pro výběr zhotovitele, k jehož dokončení je potřeba prověření stávajících prvků z hlediska jejich statiky.

### **0040548 - SOŠ stavební a zahradnická P9-zateplení objektů Jarov**

Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9 v rámci níže uvedených etap.

etapa 0005 – zateplení objektů Jarov

2. část – objekt B

Jedná se o redukované řešení rekonstrukce objektu B. Kompletní zateplení budovy bude možné až po ukončení smluvního vztahu s nájemcem.

V roce 2021 INV MHMP zajistil dokončení realizace tohoto redukovaneho rozsahu prací. K předání stavby také INV MHMP zajistil znalecký posudek na fasádu. Stavba byla v 09/2021 zkolaudována.

etapa 0007 – Rekonstrukce vnitřních prostor

1.část – velký sál v budově C

Rekonstrukcí byla docílena modernizace sálu, včetně zavedení moderních technologií. Zároveň byla provedena sanace nosné střešní konstrukce.

V roce 2021 INV MHMP zajistil výběr zhotovitele stavby a technický dozor stavby, následně byla stavba zahájena a realizována. Stavba byla zkolaudována v 10/2021.

2.část – vertikální prostor (schodiště) v budově B

Jedná se o sanaci povrchových úprav prostorů schodiště výškové budovy B objektu školy, o výměnu stávajících dveří a svítidel.

V roce 2021 INV MHMP zajistil dokončení rekonstrukce schodiště. Stavba byla v 02/2021 zkolaudována.

### **0041436 - Park vodních sportů Praha**

V Troji, mezi Vltavou a protipovodňovou hrází, hlavní město připravuje záměr Revitalizace veřejného prostoru Troja - Vodácká, v rámci kterého bude upraveno a veřejnosti zpřístupněno území o celkové rozloze cca 11 hektarů, které je v současnosti povětšinou zanedbané. Součástí tohoto území bude i nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom – Park vodních sportů Praha. Etapa 0001 - slalomová dráha bude sloužit k pořádání mezinárodních závodů i tréninku sportovců. Navazující prostor bude v rámci etapy 0002 - revitalizace území upraven na klidovou zónu pro veřejnost, ve které budou umístěna sportovní a dětská hřiště a další volnočasové aktivity.

V roce 2021 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na etapu 0002, zhotovena dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na etapu 0001 na základě požadavků IPR Praha, MČ Praha Troja, změny územního plánu.

### **0042296 - Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola**

Výstavba školního objektu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem, stavba má 5 podlaží. Objekt se nachází v areálu Jedličkova Ústavu. K objektu patří i samostatný jednopodlažní objekt

garáží. Na akci je zpracována studie a dokumentace pro územní řízení (změnu územního rozhodnutí) a probíhá projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy.

V roce 2021 INV MHMP zajistil pokračování inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí a rozhodnutí o odstranění stavby na pozemku. Na základě projednání a výzvy stavebního úřadu k doplnění dokumentace pro územní řízení probíhala úprava projektové dokumentace.

#### **0042837 - Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky**

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor budov Gymnázia prof. Jana Patočky na Praze 1, dále vestavbu tělocvičny do atria, vestavbu podkroví a přístavbu. Rekonstrukce se týká všech povrchů, výplní otvorů a instalací, včetně nových sociálních zázemí a komunikačních vazeb. Částečně budou upraveny i vnitřní dispozice stávajících prostor školy. V prostoru atria bude vybudována tělocvična a nad ní zastřešený foyer. Vestavbou podkroví vzniknou další prostory pro výuku včetně potřebného sociálního a administrativního zázemí.

V roce 2021 probíhala jednání k etapizaci akce a dále příprava podkladů pro výběrové řízení na projektanta. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0042981 - Rekonstrukce Duncan**

Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánských Lázních, který je využíván pro školy v přírodě. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, opravu střechy, rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle současných standardů pro ubytovací zařízení.

V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a byl zahájen výběr zhotovitele. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043010 - VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny**

Předmětem výstavby je nová tělocvična v areálu školy. Stavba tělocvičny je navržena do prostoru stávajícího dvora uvnitř vnitrobloku školy. Funkční náplní je pokrytí chybějících potřeb školy. Stavba obsahuje prostor tělocvičny určený i pro společenské funkce školy a zázemí tělocvičny včetně jídelny. Tělocvična bude provozně a funkčně propojena s budovou školy. Zázemí tělocvičny je situováno do části prostor suterénu původní budovy školy. Pro tuto akci je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

V roce 2021 INV MHMP provedl výběrové řízení na zhotovitele stavby a na zpracovatele předstihového záchranného archeologického výzkumu a byl vybrán zhotovitel stavby. Vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení na zpracovatele předstihového záchranného archeologického výzkumu nikdo nepřihlásil, vypsál INV MHMP výběrové řízení podruhé.

#### **0043359 - ZŠ pro žáky s poruchami chování**

Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ SPCH Praha 5, Zlíchov pro I. stupeň, kterou se stávající kapacita 160 žáků zvýší o dalších 100 žáků. Součástí nového pavilonu je 10 kmenových tříd, tělocvična, dílna, kabinety a šatna. Návrh je rozdělen na 2 etapy, z nichž první etapou je výstavba nového pavilonu a zkapacitnění jídelny ve stávajícím vilovém objektu a ve druhé etapě dojde k optimalizaci školního provozu ve stávající budově.

V roce 2021 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci a byly zahájeny práce na zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.

#### **0043361 - Výstavba tělocvičny Voděradská**

Jedná se o výstavbu dvou nových tělocvičen pro gymnázium v Praze 10, Voděradská 2, postavených nad sebou. Tělocvičny budou napojeny na stávající budovu školy spojovacím

krčkem. Bude provedena rovněž rekonstrukce stávajícího venkovního hřiště. Další součástí projektu je přestavba malé stávající tělocvičny na multimediální sál.

V roce 2021 byla vypracována studie proveditelnosti a probíhalo zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

#### **0043727 - Přístavba MŠ Aloyse Klara**

Jedná se o výstavbu objektu mateřské školy v areálu speciálního pedagogického centra Aloyse Klara pro žáky s vadami řeči a žáky se zrakovým postižením. Bude zde umístěn provoz školky pro děti s potřebou zvláštní péče a speciální pedagogické centrum, technické a provozní zázemí objektu vč. zázemí pro personál. Součástí objektu budou dvě garážová stání a skladovací prostory.

V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování a projednání dokumentace pro stavební povolení. V 12/2021 bylo zahájeno stavební řízení.

#### **0043769 - Umělecká škola Znojemská**

Výstavba nových budov pro potřeby taneční konzervatoře a ZUŠ. Výuka žáků bude přesunuta ze stávajících pronajatých prostor do nově vybudovaného areálu. Návrh stavby zahrnuje učebny včetně potřebného zázemí, tělocvičny, stravovací část a ateliéry. Akce bude realizována dle podmínek FIDIC „Žlutá kniha“. Proběhla demolice stávajících objektů. Dále byla zjištěna rozdílná poloha vodovodních řadů a byla upravena studie s ohledem na zachování vzrostlých stromů.

V roce 2021 INV MHMP zajistil projednání dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy a správci sítí a související inženýrskou činnost. Dále zajistil projednání v komisi územního rozvoje na Praze 4. Na základě výzvy stavebního úřadu k doplnění dokumentace pro územní řízení probíhala úprava projektové dokumentace.

#### **0043928 - Gymnázium Na Zatlance**

Předmětem je výstavba tělocvičny a školní jídelny pro gymnázium Na Zatlance, Praha 5. Objekt má dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. V přízemí je umístěna tělocvična pro míčové hry, v patře se nachází šatny se zázemím a školní jídelna s výdejnou. Objekt je s budovou gymnázia propojen pomocí spojovacího krčku.

V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a připravil záměrový tisk pro výběr zhotovitele.

#### **0044800 - Sportovní hřiště ZŠ Zličín**

Jedná se o atletický ovál 200 m s rovinkou a s doskočištěm, dále pak o basketbalové hřiště a volejbalové hřiště umístěné vně oválu. Hřiště jsou navržena v prostoru stávajícího sportovního areálu u ulice U zličínského hřiště v sousedství vybudované ZŠ Zličín. Hřiště bude využíváno zejména pro účely budoucí ZŠ Zličín, jejíž výstavba byla dokončena. Je podepsaná smlouva s projektantem a probíhá zpracování studie.

V roce 2021 INV MHMP zajistil výběrové řízení na projektanta akce. Byla zpracována studie, kterou potvrdili jak budoucí uživatel, tak městská část. Byl zpracován projekt pro společné rozhodnutí, který bude projednán s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0044801 - Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Poděbradská**

Předmětem je dokončení nedostavěné třípodlažní tělocvičny, jejíž výstavba byla zastavena v roce 2008. Tělocvična je umístěna v areálu Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské (COPTH) na Praze 9 u ulice Pod Harfou. Stavební práce spočívají v dokončení vnitřních povrchů, výplní a vnějších fasád, výměně a doplnění veškerých instalací

a provedení potřebných dokončovacích stavebních prací. Byl zpracován návrh havarijního opatření a v 12/2019 proběhla jeho realizace.

V roce 2021 INV MHMP zajistil vyjádření původního autora ohledně úprav a aktualizace dokumentace. Pro pokračování bude třeba zajistit výběr projektanta na základě jednacního řízení bez uveřejnění. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0044802 - Taneční sál konzervatoře HMP**

Jedná se o vybudování víceúčelového tanečního sálu Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, Křížovnická 7, Praha 1. V suterénu budovy vznikne sklad kostýmů, v přízemí budou umístěny centrální šatny pro žáky, včetně zázemí (sprchy, WC). Střecha tanečního sálu bude pochozí. Zároveň bude opraven přístup do stávajícího suterénu a schodiště. Akce probíhá v koordinaci a součinnosti s UMPRUM, vzhledem k prostorovému řešení společného objektu.

V roce 2021 byl zpracován záměr na výběr projektanta vč. příslušné inženýrské činnosti. Bylo zahájeno výběrové řízení na projektanta.

#### **0044806 - ZŠ Šeberov**

Jedná se o výstavbu základní školy s kapacitou 14 kmenových tříd. V objektu jsou dále navrženy odborné učebny, zázemí pro pedagogy, kuchyň s jídelnou, tělocvična a venkovní hřiště. Technologické provozy jsou navrženy tak, aby v budoucnu mohlo dojít k dostavbě na celkovou kapacitu 27 kmenových tříd.

V roce 2021 byl Radou a Zastupitelstvem HMP schválen záměr na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Před zahájením stavebních prací je nutné provést zjišťovací archeologický průzkum. Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele tohoto průzkumu. Dále bylo zahájeno výběrové řízení na technický dozor a na zhotovitele stavby.

#### **0045130 - SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazénu**

Jedná se o rekonstrukci budovy z roku 1970, včetně kompletní výměny instalací a zastaralých technologií. Vznikne tak moderní školské a plavecké centrum, které bude splňovat hygienické, bezpečnostní a sportovní standardy pro rekreační i výkonnostní sport.

V roce 2021 INV MHMP zpracoval záměr pro výběr projektanta. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **MHMP – PRI**

#### **0011113 - EU-Krajský akční plán II (inovace)**

Prostředky byly čerpány na investice v oblasti HW a SW, dále audio a měřicí techniky a dále na pořízení multifunkčních zařízení pro intenzivní využití.

### **MHMP – SML**

#### **0010876 - EU-Komplexní program rozvoje Praha**

Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsána krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy.

#### **0042219 - SŠ umělecká a řemeslná, P5 - rek. části objektu Miramare**

Akce ukončena a předána škole.

### **0042843 - Granty sport – investice**

Jedná se o financování investiční výstavby a modernizaci tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen a sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem široké veřejnosti o sportování, prioritou je podchytit zájem především dětí a mládeže.

### **0043368 - VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-rek.centra Montesori**

Kompletní rekonstrukce objektu Centra volného času včetně nové protihlukové stěny a revitalizace venkovního dětského hřiště. Probíhá realizace, dokončení v roce 2022.

### **0043733 - ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční**

Výstavba objektu zvýší nedostatečnou kapacitu MŠ v dané lokalitě. Na místě stávajícího objektu bude vybudována nová, moderní budova včetně stravovací části. Převážná část realizace již proběhla, v roce 2022 akce pokračuje a měla by být dokončena.

### **0043734 - SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního pavilon**

Přístavba odstraní problém s nedostatečnou kapacitou pro výuku. Realizace byla dokončena v roce 2021, stavba byla předána v lednu 2022.

### **0043932 - Gym. K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken**

Stávající stav vybraných oken je ve zcela nevyhovujícím stavu z hlediska bezpečnosti, mechanické odolnosti a materiálového provedení. Okna nespĺňují základní hygienické předpisy a svými parametry jsou hluboko pod základními tepelně technickými požadavky. Okna jsou netěsná a místy do nich i zatéká. Rámy okenních křidel jsou ve většině případech zkroucené. Realizace probíhá od roku 2021. V roce 2022 se předpokládá realizace 2. etapy veřejné zakázky.

### **0043934 - Gym. Na Zatlance, P5 - půdní vestavba zateplení stropu 5.NP**

Půdní vestavbou se získají nové prostory pro učebny a kabiny včetně zázemí. Součástí je realizace přístavby venkovního výtahu. Dokončena projektová dokumentace, platné stavební povolení, záměr a výběr zhotovitele v r. 2021, realizace v r. 2022.

### **0043935 - Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-rek.oken a fasády**

Jedná se o rekonstrukci okenních výplní a fasády zahrnující kompletní výměnu oken za repliky a opravu fasádních ploch včetně nových povrchových úprav fasády, částečné výměny klempířských konstrukcí a ostatních fasádních prvků. Realizovaná rekonstrukce se projeví příznivě na snížení energetické náročnosti budovy, a tím snížením celkových nákladů na provoz budovy včetně navýšení estetického vzhledu budovy.

Vypracován záměr akce – čeká se na schválení RHMP

### **0043936 - Karlínské gymnázium, P8 - sanace suterénu**

Předmětem je kompletní sanace suterénních prostor Karlínského gymnázia, VOŠ a SPŠ elektrotechnické Fr. Křížíka a SOU kadeřnického. Spolu se sanací bude provedena rekonstrukce vnitrobloku výše zmíněných škol. Zpracovává se projektová dokumentace, stavební povolení zatím není, po získání stavebního povolení předpoklad předání zakázky na odbor INV. Realizace proběhne pravděpodobně až v roce 2023.

### **0043937 - Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P4 - rek. ZTI**

Rekonstrukcí zdravotně-technické instalace bude odstraněn současný havarijní stav stoupaček. Rekonstrukce zahrnuje úpravy dispozic, nové úpravy povrchů, elektroinstalaci, odvětrání a výměnu krytin v prostorách internátu včetně maleb a nátěrů. Úpravou povrchů a novým sanitárním zařízením v prostoru sociálek pak dojde k revitalizaci stavu hygienických zařízení, které budou splňovat současné požadavky školy. Totéž platí pro pokoje internátu.

V roce 2020 probíhala realizace 1. etapy prací, akce byla dokončena v listopadu 2021.

#### **0043940 - Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro praktická cvičení**

Nové prostory zajistí škole možnost praktické výuky. Na místě nevyhovujících objektů, které mají být strženy, bude vybudována moderní hala pro praktickou výuku. Probíhá hodnocení nabídek na realizaci, realizace zahájena v září 2021. V roce 2022 bude pokračovat realizace.

#### **0044529 - Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole**

Důvodem rekonstrukce je špatný stav stávajících prostor, hlavně prostor sociálního zázemí a stávajících rozvodů. Součástí je přístavba vstupní části a rozšíření keramické dílny a kreslírny. Realizace byla zahájena v listopadu v roce 2021 a bude ukončena v roce 2022.

#### **0044549 - Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy**

Cílový stav budov byl stanoven dle výzvy OP PPR na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie, optimálně jako pasivní budovy.

Metodika SBToolCZ popisuje a definuje inteligentní budovu komplexně ve třech základních pilířích udržitelnosti a jejich kritériích - Enviromentálních, sociálně-kulturních, Ekonomicko-organizačních.

Nebylo v roce 2021 čerpáno.

#### **0044688 - Gymn. Na Vítězné pláni, P4 - letní šatny a sklad**

Rekonstrukce a dostavba stávajícího objektu pro účely letních šaten a provozního skladu včetně horolezecké stěny a úprav okolí. Dokončena projektová dokumentace, platné stavební povolení, záměr a výběr zhotovitele v r. 2021-2022, realizace v r. 2022.

#### **0044689 - Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oken a fasády**

Probíhá realizace, běží 2. etapa. Jazyková škola byla koncem roku 2021 sloučena s Akademickým Gymnáziem Štěpánská a vznikl nový subjekt Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na který přešly aktivity JŠ.

#### **0044702 - SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstrukce elektro**

Rekonstrukce elektroinstalace zajistí odstranění již nevyhovujících hliníkových rozvodů a osvětlení v celém objektu. Dosáhne se snížení energetické náročnosti. Zároveň budou vybudovány nové počítačové sítě. Realizace probíhá. V roce 2022 bude pokračovat realizace a následně do března 2023.

#### **0044703 - DDM Dům UM, P10 - rek. Odloučeného pracoviště Zahradní Město**

Bylo vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace. Je vypracován záměr realizace, čeká se na jeho schválení.

#### **0044768 - DDM HMP, P8 – nástavba objektu letních šaten Stadionu mládeže**

Jedná se o rekonstrukci objektu šaten a jednopodlažní dřevěnou nástavbu. Stavba nedokončena, odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění zhotovitelem. V prosinci 2021 byl vybrán nový zhotovitel. Nová realizace bude zahájena v roce 2022.

#### **0044776 - MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovská 300**

Předmětem je nástavba na pavilon MŠ, která bude obsahovat výukové prostory pro MŠ, bezbariérový přístup do patra a propojení s ostatními pavilony ZŠ. Projekt dokončen, stavební povolení vydáno. V roce 2022 bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele.

### **0044778 - Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavba objektu**

Jedná se o nástavbu (1 a 2 patrovou) na objektu gymnázia včetně tělocvičny, obsahující učebny, kabinety sociální zařízení a ostatní prostory. Projekt dokončen, stavební povolení vydáno. Během léta očekáváno pravomocné rozhodnutí – stavební povolení. V roce 2022 bude připraven tisk na delimitaci na odbor INV (předpokládaná cena realizace 70 000 000,- Kč bez DPH). Předpoklad realizace 2023 a dále.

### **0044779 - SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstrukce oken**

V objektu jsou okna ve velmi špatném stavu. Ve vnějším obvodu budovy budou osazeny repliky špaletových oken, ve vnitrobloku objektu budou osazena jednoduchá okna s dvojitým zasklením. Dojde tak k významným úsporám nákladů na vytápění.

Projekt je hotov a je vybrán dodavatel stavby. Smlouva na realizaci bude podepsána s vybraným dodavatelem Decorum s.r.o. v 02/2021. Realizace byla dokončena v listopadu 2021, předání škole proběhlo v lednu 2022.

### **0044826 - Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstrukce oken**

Jedná se o opravu stávající stavby, bez zásahu do konstrukcí. Otvorové prvky je nutné vyměnit a u nových prvků je nutné zabránit zatékání vody mezi rámy a stávajícím venkovním keramickým obkladem fasád. Realizace probíhá od roku 2021. V roce 2022 se předpokládá realizace 2. etapy veřejné zakázky.

### **0044850 - PPP pro Prahu 7 a 8 – rekonstrukce objektu Glowackého 549/7**

Jedná se o celkovou rekonstrukci opotřebovaných prostor pedagogicko-psychologické poradny čtyř propojených budov ul. Glowackého 549/7, Praha 8. Tím se zmodernizují a upraví vnitřní prostory pro potřeby PPP. Současně bude provedena oprava fasády včetně zateplení.

### **0044976 - VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstrukce oken**

Výměna stávajících špaletových oken včetně souvisejících stavebních prací. Dokončena projektová dokumentace, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, kontrola zadávací dokumentace proběhla v roce 2021. Záměr a výběr zhotovitele bude schvalován v r. 2022, předpoklad realizace 2022 (1. etapa) a 2023 (2. etapa).

### **0045001 - OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce sociálek**

V roce 2021 probíhala realizace a byla ukončena v dubnu.

### **0045070 - ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstrukce učeben**

Rekonstrukce stávajících prostor 2. NP objektu pro účely Malostranského gymnázia včetně technického vybavení. Probíhá zpracování projektové dokumentace, podaná žádost o stavební povolení, záměr a výběr zhotovitele v r. 2022, předpoklad realizace 2022 - 2023.

### **0045132 - Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonstrukce střechy**

Rekonstrukce střešního souvrství na budově gymnázia. Důvodem je zatékání přes střechu při větších deštích. V současné době se provádí projekt. Předpoklad získání stavebního povolení je do konce roku 2022. Předpoklad realizace je rok 2022 a další roky.

### **0045133 - Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstrukce fasády**

Jedná se o rekonstrukci objektu gymnázia Oty Pavla včetně nového vstupu (projekt zajišťuje škola) a navazujících konstrukcí (okapové chodníčky apod.). Stavební povolení bylo získáno v listopadu 2021, předpoklad realizace v roce 2022.

### **0045134 - OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády**

Předmětem je výměna oken a zateplení objektu – tj. odstranění stávajících nevyhovujících plastových oken, sundání stávajícího zateplení objektu, odstranění stávajících anglických dvorků, provedení nového zateplovacího systému, instalování nových oken, výměna některých klempířských prvků, opravení a instalování nových zámečnických konstrukcí, instalování venkovního stínění, provedení nových anglických dvorků, provedení nového otvoru v římsě. Projekt je hotov, akce má stavební povolení. V roce 2022 bude probíhat realizace.

### **0045135 - Pražská konzervatoř, P1 - rek. malého sálu Pálffy**

Realizace byla dokončena v roce 2021, předána škole byla začátkem roku 2022.

### **0045138 - ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossova**

Předmětem je kompletní vnitřní rekonstrukce objektu pro účely ZUŠ s přístavbou výtahu včetně technického vybavení s důrazem na akustické řešení objektu. Dokončuje se projektová studie, podána žádost o stavební povolení, záměr a výběr zhotovitele a realizace bude probíhat v r. 2022. Akce byla v roce 2021 přejmenována, původní název byl: VOŠ a SPŠPT Podskalská, P2 – rekonstrukce pro ZUŠ U Půjčovny.

### **0045139 - ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy**

Jedná se o rekonstrukci fasády hlavní budovy ZŠ včetně otvorů a zábradlí na balkonech a střeche. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Zpracovává se projektová dokumentace, stavební povolení zatím není, předpoklad realizace 2022.

### **0045207 - Gymnázium Arabská, P6 - výstavba víceúčelového sálu**

Výstavba nového objektu s víceúčelovým sálem včetně technického zázemí s napojením na stávající objekt gymnázia. Součástí projektu je demolice stávající chátrající terasy včetně úprav okolí. Byla zpracována projektová dokumentace, stavební povolení bylo vydáno na konci listopadu roku 2021, záměr a výběr zhotovitele bude probíhat v r. 2022, předpoklad realizace je v roce 2022 - 2023.

### **0045233 - ZŠS, P6 - nová stavba venkovní odborné učebny**

V roce 2021 probíhala realizace.

### **0045479 - DDM Modřany - přístavba objektu Urbánkova**

Předmětem je přístavba dvoupodlažního vstupního objektu, rekonstrukce přilehlých prostor v objektu. Dokončení realizace se předpokládá v roce 2022.

### **0045480 - SŠAaI Weilova, P 10 – rekonstrukce elektroinstalace**

Předmětem je rekonstrukce již nevyhovující zastaralé vnitřní silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace objektu Střední školy automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař. Akce je rozdělena do dvou etap. První etapa probíhala v roce 2021. Druhá etapa se bude realizovat v době dalších následujících hlavních prázdnin, tj. v roce 2022. Realizace 2. etapy bude probíhat v r. 2022.

### **0045481 - ZŠ pro žáky s poruchami zraku P2 - rekonstrukce vestavby a střechy**

Jedná se o realizaci vestavby do podkroví včetně rekonstrukce výtahu a rekonstrukci 5. NP ZŠ. Připravuje se projekt. Předpoklad získání stavebního povolení začátkem roku 2022. Předpoklad realizace rok 2022 – 2023.



#### **0045482 - VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 – rekonstrukce kuchyně**

Jedná se o rekonstrukci prostor kuchyně včetně technologických celků, elektroinstalace, trubních rozvodů, vzduchotechniky a veškerých finálních úprav povrchů (obklady, dlažby apod.) Rekonstrukce je nutná zejména z důvodu havarijního stavu veškerých rozvodů, vzduchotechniky, nefunkční hydroizolace podlah a tím způsobené nadměrné vlhkosti atd. Projekt je hotov, akce má stavební povolení. V roce 2022 bude probíhat realizace.

#### **0045483 - Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstrukce pavilonu B**

Předmětem je rekonstrukce stávajícího dosud nepoužívaného učebnového pavilonu včetně úprav dispozičního řešení. Dojde k vybudování školního a školícího provozu. V srpnu v roce 2021 vydáno stavební povolení. Předpoklad realizace v roce 2022.

#### **0045484 - Pražská konzervatoř, P1 - rek. hlavního sálu Pálffy**

Akce ukončena a předána škole.

#### **0045616 - HŠ Radlická, P5-zateplení fasády internátu**

Jedná se o zateplení budovy fasády s částečnou výměnou stávajících oken a ostatních fasádních prvků včetně souvisejících stavebních prací. Dokončena projektová dokumentace, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, kontrola zadávací dokumentace v roce 2021, záměr a výběr zhotovitele v r. 2022, předpoklad realizace v r. 2022.

#### **0045617 - Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukce tělocvičen**

V roce 2021 probíhalo zpracování projektová dokumentace.

#### **0045654 - OA Holešovice P7 – rekonstrukce havárie střechy**

Akce byla zahájena v prosinci 2020 a byla dokončena v roce 2021.

#### **0045767 - Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství**

Rezerva byla v roce 2021 rozpouštěna na akce odboru SML, INV a MČ HMP s cílem navýšit kapacitu základního školství.

#### **0045770 - SOU gastronomie, P9 - rek. venkovního sportoviště**

Akce dokončena a předána škole v srpnu 2021.

#### **0045843 - VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská,P9 –rekonstrukce tělocvičny Spojovací**

V roce 2021 probíhalo statické posouzení objektu tělocvičny, které je předpokladem provedení rekonstrukce.

#### **0045925 - ZUŠ Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu Bělohorská**

Předmětem je rekonstrukce budovy Bělohorská 171/182, Praha 6, pro potřeby ZUŠ Jana Hanuše. Akce bude zahrnovat rekonstrukci stávajícího objektu Bělohorská 171/182, který v současnosti využívá soukromá anglo-německá obchodní akademie, a výstavbu nového objektu – přístavbu, která bude situována na přilehlém pozemku a bude se stávající budovou propojena krčkem. Nyní je v přípravě zadávací řízení na výběr projektanta. V roce 2022 budou probíhat projekční práce.

#### **0045957 - VOŠES, SPŠPT a SOŠPV Podskalská, P2 – přístavba výtahu**

Jedná se o venkovní přístavbu výtahu, zakomponovaného do fasády budovy. Výtah je navržen jako zásobovací a osobní. V roce 20212 probíhala realizace.

### **0045990 - VOŠ a SOŠ umprum, P3 - výměna výplní III. etapa**

Jedná se o postupnou výměnu okenních výplní probíhající za provozu školy. V roce 2021 došlo k navýšení ceny stavebního materiálu, předpokládá se dofinancování v roce 2022.

### **0046190 - Investiční dotace pro Diakonii ČCE**

Jedná se o dotaci na rekonstrukci a dostavbu budovy MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, P4 Michle. Škola je součástí vzdělávací sítě žáků s mentálním postižením.

### **2541016 - Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

### **2541122 - Moderní škola I.**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

### **2541123 - Moderní škola II.**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

### **2541124 - Moderní škola III.**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

### **2541125 - Moderní škola IV.**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

## **AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4**

### **0011126 - EU KAP II (inovace) - HW a SW**

Prostředky byly čerpány na pořízení interaktivního displeje včetně projektoru a nabíjecích kufrů pro tablety za účelem zajištění intenzivní jazykové výuky pro žáky s odlišným mateřským jazykem s ohledem na jejich integraci do majoritní skupiny.

### **0045772 - Rekonstrukce 4 učeben pro CIV**

Stavební úpravy na rekonstrukci 4 učeben CIV probíhají a budou dokončeny až v roce 2022, z důvodu zpoždění dodávky dveří do učeben. Prostředky nebyly v roce 2021 čerpány.

### **0045861 - Přestavba prostor pro potřeby SPC A. Klara**

Stavební úprava druhého patra pro potřeby SPC spočívá v úpravě dispozice, přemístění toalet, zrušení koupelny, výměně obkladů a podlahových krytin, zhotovení podhledů včetně nového LED osvětlení, strukturované kabeláže PC rozvodů, dále zahrnuje opravy elektroinstalace, výměny dveří, výmalbu a natření topení, instalaci termostatických hlav a přípojky internetu. Úprava přízemí je nutná pro vytvoření bezbariérového vstupu A20, zřízení místa pro pomocný dozor u vchodu, dále jde o přestavbu prostor pro přemísťovanou kancelář a sklady hospodářky z druhého podlaží. Venkovní úpravy zahrnují vytvoření nové zpevněné šterkové plochy 1500 m<sup>2</sup> pro uvolnění 8 ks parkovacích stání v těsné blízkosti bezbariérového vstupu pro potřeby. Dále bude instalována posuvná vjezdová brána.

Akce bude dokončena v první polovině roku 2022.

### **0046211 - Pořízení vybavení pro obor Elektrikář - silnoproud**

Akce ukončena.

## **DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9**

### **0046007 - 7-místné vozidlo**

Předmětem akce je nákup automobilu. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění dodávky automobilu od výrobce bylo způsobené současnou epidemiologickou situací.

### **0046008 - Osobní vůz - 5 míst**

Nový osobní vůz má nahradit již vyřazenou starou Octavii a Octavii combi, která byla zlikvidována po autonehodě. V sídle domova je nyní jen jedno pětimístné vozidlo, a to elektrické na dopravu po Praze. Tento vůz by měl být pro delší cesty mimo Prahu.

Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění dodávky automobilu od výrobce bylo způsobené současnou epidemiologickou situací.

## **DDM HMP Karlín P8**

### **0043766 - Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže**

Akce ukončena.

### **0045958 - Nástavba objektu Stadionu mládeže-zajištění stavby**

Akce ukončena.

### **0046292 - Dovybavení DDM HMP - sportovní investice**

Akce ukončena.

## **DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ**

### **0044985 - Rekonstrukce objektu Stará pošta**

Nebylo v roce 2021 čerpáno.

### **0045028 - Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně**

Nebylo v roce 2021 čerpáno.

### **0045399 - Obnova 4 horních srubů v TZ Tři Studně**

Akce ukončena.

### **0045723 - Obnova hospodářského objektu - Tři Studně**

Nebylo v roce 2021 čerpáno.

### **0045952 - Rek. 2. nadzemního podlaží hospodářského objektu v TZ Tři Studně**

Jedná se o vnitřní stavební úpravy 2. NP. hospodářského objektu v táborové základně Tři studně“ - střediska Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10 - Strašnice. Předmětem stavebního záměru jsou navazující stavební úpravy hospodářského objektu, které slouží pro hospodářské a technické zázemí pro celý areál. V rámci stavby dojde k vybudování schodiště do podkroví. V podkroví objektu jsou umístěny dvě samostatné obytné jednotky, každá jednotka se skládá ze dvou pokojů, koupelny a obytného prostoru s kuchyňskou linkou a jídelním koutem. Akce probíhá, bude dokončena v průběhu 1. – 2. čtvrtletí roku 2022 v závislosti na klimatických podmínkách a dodávek materiálů od výrobců, jejichž zpoždění je způsobené současnou epidemiologickou situací.

### **0046294 - Venkovní stavební úpravy areálu Tři Studně**

Venkovní stavební úpravy v areálu Táborové základny Tři Studně, které navazují na dokončovanou kompletní rekonstrukci Hospodářského objektu DDM v TZ Tři Studně. Stavební úpravy spočívají v terénních úpravách areálu – vybudování opěrné zdi a schodiště u Hospodářského objektu. Dále se jedná o stavební úpravy terasy, úpravy vjezdové brány a příjezdové cesty pro vozidla a zahradnické úpravy. Akce probíhá, venkovní práce v průběhu prosince 2021 byly přerušeny z důvodu zhoršení klimatických podmínek v areálu TZ na Vysočině, které znemožnili dokončení venkovních stavebních úprav v plánovaném rozsahu. Akce bude dokončena v průběhu 2. čtvrtletí roku 2022.

### **DDM SLEZSKÁ P2**

#### **0046295 - Venkovní skákací nafukovací atrakce**

Akce ukončena.

### **DDM U BOROVIČEK P6**

#### **0046287 - Sportoviště pro plážové sporty**

Jde o vybudování hřiště pro plážové sporty (beach volejbal, plážový fotbal) v areálu na Vypichu (stavební úprava povrchu, položení textilie, dopravu a nákup křemičitého písku, sportovní vybavení (sloupky a sítě). Akce pokračuje, předpoklad ukončení akce je v průběhu roku 2022.

### **DDM ŠIMÁČKOVA P7**

#### **0045999 - Zvukové technické vybavení DDM**

Akce ukončena.

#### **0046248 - Divadlo Radar - nákup pianina**

Akce ukončena.

### **DDM ŠTEFÁNIKOVA P5**

#### **0045860 - Úprava nebytových prostor - tělocvična**

Provedení dispoziční a povrchové úpravy nebytových prostor v přízemí na tělocvičnu – pro cvičení a taneční nácvik, dále jako nářad'ovna, sklad, šatna, toalety a čekárna pro rodiče. Akce ukončena.

### **DM NEKLANOVA P2**

#### **0045858 - Přestavba podkroví - pokoje DM Pobřežní**

Jedná se o přestavbu podkrovních pokojů pro ubytování žákyň. Přestavba podkroví s vybudováním nových pokojů pro žákyňe DM vyhovuje požadavku KHS na zlepšení hygienických podmínek ubytovaných. Původní nevyhovující pokoje budou využity jako učebny, knihovna, posilovna, archiv a kanceláře.

Akce ukončena.

### **0045859 - Tepelné čerpadlo - DM Husova**

Předmětem je dodávka a montáž tepelného čerpadla do Domova mládeže pro zajištění ekologického vytápění a chlazení současně s úsporou energií.

Akce ukončena.

### **0046006 - Tepelná čerpadla pro 2. a 3. NP**

Akce ukončena.

### **0046037 - EAO - Výměna TČ - objekt Husova**

Akce ukončena.

### **0046244 - Rek. vychovatelny a vstupních prostor DM Pobřežní**

Akce ukončena.

### **0046266 - EAO - Instalace TČ - objekt Pobřežní 323/6**

Akce ukončena.

### **0046283 - Zvýšení kapacity školní jídelny**

Akce ukončena.

## **GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ**

### **0045779 - Rek. havarijního stavu vodovodních stoupaček a el. rozvodů osvětlení**

Akce ukončena.

### **0045833 - Rekonstrukce elektroinstalace v internátu**

Akce ukončena.

### **0045950 - Rekonstrukce kuchyněk a zázemí internátu**

Místnosti nemají odvětrání, na zdech je plíseň. Kuchyňky jsou díky tomu vyřazeny z provozu na všech třech patrech. Velká kuchyně potřebuje úpravu rozvodů elektra a odpadu. V těchto místnostech je také havarijní stav podlah, jsou mechanicky poškozené, lino i koberce potrhané. Je potřeba krytiny strhnout a podlahy srovnat a položit novou krytinu.

Akce bude dokončena v průběhu 1. čtvrtletí 2022.

## **GYM, SOŠ, ZŠ a MŠ SP JEČNÁ**

### **0045849 - Nákup interaktivních panelů**

Akce ukončena.

## **GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ P1**

### **0045784 - Vybudování vzduchotechniky – škol. byt a dílny školy**

Akce ukončena.

### **0046238 - Havarijní sanace dvora v objektu Školská**

Akce ukončena. Jazyková škola byla koncem roku 2021 sloučena s Akademickým Gymnáziem Štěpánská a vznikl nový subjekt Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na který přešly aktivity JŠ.

### **0046239 - Havarijní rekonstrukce sklepních prostor Školská**

Akce ukončena. Jazyková škola byla koncem roku 2021 sloučena s Akademickým Gymnáziem Štěpánská a vznikl nový subjekt Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na který přešly aktivity JŠ.

### **0046257 - Vybudování řídicího jazykového centra**

Akce ukončena. Jazyková škola byla koncem roku 2021 sloučena s Akademickým Gymnáziem Štěpánská a vznikl nový subjekt Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na který přešly aktivity JŠ.

## **GYM. ARABSKÁ P6**

### **0046038 - EAO - Rekonstrukce osvětlení - studovna a knihovna**

Akce ukončena.

## **GYM. BOTIČSKÁ P2**

### **0046195 - Pořízení TV lupy pro výuku**

Jedná se o pořízení speciální učební pomůcky pro žáky se zdravotním znevýhodněním. Akce ukončena.

### **2541045 - Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – upravena bude učebna matematiky, jazyková učebna, probíhají stavební práce, audio matice, interaktivní displej.

## **GYM.BUDĚJOVICKÁ P4**

### **0045960 - Rekonstrukce chodby ve 3. NP**

Rekonstrukce chodby ve 3. NP. Důvodem pro rekonstrukci je havarijní stav obkladů a dlažby hlavní chodby, kde hrozí žákům a zaměstnancům nebezpečí úrazu. Dlažba a obklady pochází z roku 1958.

Akce ukončena.

## **GYM. CHODOVICKÁ P9**

### **2541032 - Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – rekonstrukce badatelské učebny pro výuku přírodních věd (fyziky, chemie, biologie) a modernizace

elektroinstalace a zdravotně technické instalace. Odborná učebna bude vybavena odbornými pomůckami a tabulí s interaktivním dataprojektorem.

## **GYM. J. H. MEZI ŠKOLAMI P5**

### **0045778 – Rekonstrukce vzduchotechniky-kuchyň, jídelna, učebny, lab.**

Akce ukončena.

### **0045919 - Nákup a instalace 10 dotykových displejů**

Nákup a instalace 10 ks dotykových displejů v rámci projektu Moderní škola II.

Akce ukončena.

### **0046234 - Úprava zastřešení zadních vstupů budovy gymnázia**

Akce ukončena.

## **GYM. J.KEPLERA P6**

### **0045773 - OPŽP Výzva č. 146**

Vypracování žádosti o dotaci, zpracování zadávací dokumentace a dvou výběrových řízení na zakázky malého rozsahu a projektové a inženýrské činnosti. Práce na projektu probíhají a budou pokračovat v roce 2022.

### **0045801 - OPŽP Výzva č. 146 Energetický posudek**

Zpracování energetického posudku a posudku synantropních druhů živočichů pro program OPŽP Výzva č. 146. Akce ukončena.

## **GYM. LITOMĚŘICKÁ P9**

### **0045416 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146**

Akce ukončena.

### **0045724 - OPŽP výzva 146 - projektové a inženýrské činnosti**

Akce ukončena.

### **0045920 - Výstavba venkovního víceúčelového pavilonu**

Výstavba venkovního víceúčelového pavilonu v areálu školy. Akce dokončena.

### **0045921 - Rek. oplocení v JV a S části areálu gymnázia**

Rekonstrukce oplocení v jihovýchodní a severní části areálu Gymnázia.

Akce ukončena.

## **GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI**

### **0045857 - 3. etapa rekonstrukce kompletního ZTI**

Akce ukončena.

### **0045954 - Rekonstrukce kompletního ZTI - IV. Etapa**

Akce ukončena.

### **0046031 - Venkovní učebna**

Výstavba venkovní učebny. V době zdravotní krize způsobené COVID 19 se ukázala výrazná potřeba venkovních prostor využitelných k výuce. Akce bude pokračovat i v roce 2022, ke zpoždění došlo z důvodu současné epidemiologické situace.

## **GYM. NAD ŠTOLOU P7**

### **2541046 - Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia Nad Štolou**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

## **GYM. OMSKÁ P10**

### **0045408 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146**

Projekt je plánován jako víceletý a pokračuje i v roce 2022.

### **0045832 - Projektové a inženýrské činnosti OPŽP - výzva 146**

Předmětem je digitalizace částí projektové dokumentace (stávajících papírových výkresů), která bude nezbytná pro vypracování projektové dokumentace včetně případného měření ručním laserem a následného zkreslení (půdorysy, řezy, pohledy, střecha), vypracování studie stavebního, technologického řešení podporovaných projektů a aktivit (realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, včetně možnosti ochlazení, instalace fotovoltaického systému a instalace solárně-termických kolektorů) dle zveřejněného vzoru výzvy č. 146 Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Dále se jedná o zpracování stavebně technického průzkumu (sondy pro statický výpočet, atd.), zpracování odborných posudků a studií nutných pro zpracování projektové dokumentace, vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení za účelem instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, včetně možnosti ochlazení, vypracování položkového rozpočtu nebo v případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) technické zprávy s technickým popisem a rámcového rozpočtu pro účely zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby, zajištění stanovisek a vyjádření správců inženýrských sítí, včetně podání žádosti na stavební úřad (vydání souhlasu s ohlášenou stavbou/stavební povolení/územní rozhodnutí nebo žádost o vydání správního rozhodnutí stavebního úřadu, přípravu studií, průzkumů, měření a dalších potřebných odborných posudků pro splnění požadavků vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů a příslušného stavebního úřadu, konzultace související s výše popsányi projektovými a inženýrskými činnostmi týkajícími se Budovy dle potřeb Objednatele, včetně součinnosti v zadávacím řízení na zhotovitele stavby, a to v rozsahu max. 60 hodin. Projekt je realizován jako víceletý a pokračuje i v roce 2022.

## **GYM. POSTUPICKÁ P4**

### **0043483 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Projekt energetických úspor Gymnázia Postupická probíhá od roku 2017, kdy byl zpracován pasport včetně energetického posudku, v roce 2018 byl zpracován znalecký posudek a



zpracována a podána projektová žádost, v roce 2019 byla podána žádost o dotaci a byla provedena administrace zadávacího řízení, v roce 2020 byl zpracován odborný posudek na výskyt zvláště a obecně chráněných druhů synantropních živočichů v objektu gymnázia, v roce 2021 byla zaplacená inženýrská činnost a správní poplatky za stavební povolení. Realizace akce se předpokládá v roce 2022.

#### **0045829 - Výměna oken a instalace žaluzií v budově B**

Akce pokračuje v roce 2022.

#### **0046249 - Pořízení myčky provozního nádobí s rekuperací**

Jedná se o pořízení nové elektronické dvouplášťové myčky nádobí s rekuperací, která nahradí stávající nefunkční myčku, která byla pořízena v roce 2003. Myčka byla vysoutěžena a objednána, čeká se na její dodání, došlo ke zpoždění dodávky ze zahraničí z důvodu současné epidemiologické situace.

Akce pokračuje v roce 2022.

#### **0046273 - Rekonstrukce oken - objekt A 4. NP**

Předmětem je výměna konstrukčně a energeticky nevyhovujících oken. Stávající okna jsou ve velmi špatném technickém stavu, nevyhovují tepelně-izolačním a akustickým podmínkám při realizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Okna ohrožují bezpečnost žáků a zaměstnanců školy. V roce 2021 byla zajištěna studie stavby a vydána žádost o stavební povolení.

Akce bude pokračovat v roce 2022.

#### **0046274 - Pořízení myčky bílého nádobí**

Nová myčka zajistí bezproblémový provoz v kuchyni, která zajišťuje stravování 572 žáků a 58 zaměstnanců školy. V současné době probíhá výběrové řízení na výrobce, který ji bude dodávat. Akce bude pokračovat i v roce 2022, ke zpoždění došlo z důvodu současné epidemiologické situace.

#### **0046275 - Přestavba sborovny včetně navazujících prostor**

Současná podoba sborovny je řešena nevyhovujícím způsobem, neposkytuje vhodné zázemí pro učitele a neumožňuje řádné využívání technického a multimediálního zařízení. Jedná se o rekonstrukci podlah a elektra, výměny oken, zastínění, výmalbu, bourací a stavební práce, instalaci technického a multimediálního zařízení. V roce 2021 byla zajištěna studie stavby, podána žádost o stavební povolení a zpracování dokumentace k výběrovému řízení.

Akce bude pokračovat i v roce 2022, ke zpoždění došlo z důvodu současné epidemiologické situace.

### **GYM. PROF. J. PATOČKY P1**

#### **0045917 - Rek. havarijního stavu fasády**

Akce ukončena.

#### **0046032 - Havarijní rek. vnitrobloku-fasády a výměna oken**

Akce ukončena.

### **0046279 - Rekonstrukce fasády z ulice U Půjčovny**

Rekonstrukce fasády školní budovy, která je v havarijním stavu, omítka se odlupuje a opadává. Akce byla zahájena v závěru roku 2021, bude probíhat převážně v roce 2022 s dokončením v letních měsících.

## **GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10**

### **0045918 - Modernizace zařízení v plynové kotelně**

Modernizace spalovacího zařízení plynové kotelny. Akce ukončena.

## **GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3**

### **0045442 - Montáž bezpečnostních systémů**

V roce 2021 se podařilo zajistit zpracování projektové dokumentace a připravovat zadávací podmínky pro veřejnou soutěž, zpoždění bylo způsobeno současnou epidemiologickou situací. V roce 2021 nebylo čerpáno. Akce pokračuje, termín realizace se předpokládá v roce 2022.

## **GYM. ČAKOVICE P9**

### **0045280 - Vybudování Zelené učebny**

Akce ukončena.

### **0046230 - Pořízení demonstrativního stolu a dataprojektoru**

Akce ukončena.

### **0046231 - Vybudování venkovní učebny**

Akce ukončena.

## **GYM. ÚSTAVNÍ P8**

### **0045994 - Bezpečnostní ochranná stěna a zábradlí**

Akce ukončena.

## **GYM. U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8**

### **0045912 - Rekonstrukce terasy Gymnázia**

Akce ukončena.

### **0046039 - EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny 3. etapa**

Jedná se o třetí a závěrečnou etapu rekonstrukce osvětlení v objektu Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku ve zbývajících 6 třídách a 16 kabinetech pedagogů. Projekt je řešen ve spolupráci s ČVUT v Praze. Zahrnuje náklady na vlastní realizaci včetně materiálu, montáže a technologie.

Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno současnou epidemiologickou situací a zpožděním dodávek od výrobců.

## **GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5**

### **0046316 - Učební pomůcky - speciální vzdělávání**

V rámci akce byly pořízeny učební pomůcky pro speciální vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Akce ukončena.

## **HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ**

### **0045760 - Multifunkční sportovní místnost - 1.PP**

Nebylo v roce 2021 čerpáno.

### **0045911 - Rek. havarijního stavu rozvodů pánských toalet**

Akce ukončena.

### **0045951 - Rekonstrukce sociálních zařízení - WC dívky**

Akce ukončena.

### **0045997 - Havarijní rekonstrukce fasády a teras**

Akce ukončena.

### **0046026 - Rek. havarijních výplní otvorů - 2 a 3.NP**

Akce ukončena.

### **0046120 - Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace**

Rekonstrukce elektroinstalace. Elektroinstalace je v havarijním stavu a neodpovídá platným bezpečnostním předpisům. Akce byla zahájena v září roku 2021, předpoklad dokončení je v roce 2022.

### **0046235 - Rekonstrukce havarijního stavu terasy a výměny výplní**

Akce ukončena.

### **0046281 - Rek. havarijních výplní otvorů v 1. a 2. NP**

Předmětem je výměna vybraných výplní otvorů historických oken a dveří v 1. a 2. NP dvorního traktu školy. Výplně jsou značně poškozené jak v dřevěné, tak prosklené části, netěsní a neplní svoji funkci. Akce probíhá, zpoždění prací bylo způsobeno z důvodu opožděného termínu dodávek materiálů od výrobce (skleněné výplně do okenních rámců) ovlivněné současnou epidemiologickou situací a nedostatkem tohoto materiálu na trhu.

Akce pokračuje a bude dokončena v průběhu 1. čtvrtletí roku 2022.

### **0046285 - Rekonstrukce toalet v 1.PP a 1. NP**

Jedná se o odstranění všech stávajících zařizovacích předmětů (WC, výlevky v úklidové místnosti, umyvadel, pisoárů) a nahrazení novými, dále o nové rozvody kanalizace a vodovodu, celkovou výměnu otopných těles. Akce probíhá, zpoždění prací bylo způsobeno z důvodu

opožděného termínu dodávek materiálů od výrobce (požadovaná barevnost sanitačních příček) ovlivněné současnou epidemiologickou situací a nedostatkem tohoto materiálu na trhu.  
Akce pokračuje a bude dokončena v průběhu 1. čtvrtletí roku 2022.

#### **2541059 - Zkvalitnění odborného vzdělávání na Hotelové škole**

Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – varná a chladicí technika, myčka nádobí.

### **JAZYKOVÁ ŠKOLA HL. M. PRAHY P1**

#### **0045299 – Vybudování řídicího jazykového centra**

Nebylo v roce 2021 čerpáno. Jazyková škola byla koncem roku 2021 sloučena s Akademickým Gymnáziem Štěpánská a vznikl nový subjekt Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na který přešly aktivity JŠ.

### **KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI**

#### **0045490 - Rekonstrukce vrátnice a vstupu do objektu**

Akce probíhá. Jde o přestavbu a modernizaci vrátnice a vchodu v objektu Pražské konzervatoře. Realizace akce započala v roce 2020, v roce 2021 pokračovala a kompletně dokončena bude v roce 2022, kdy bude osazena venkovní informační LED obrazovka.

#### **0045622 - Vybavení koncertního sálu zvukovou technikou - ozvuč. i záz**

Akce probíhá. Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro kvalitní technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení žáků školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byla uzavřena smlouva o dílo. První etapa díla byla realizována v roce 2021, druhá etapa zahájena v roce 2021 a dokončena bude v závěru roku 2022.

#### **0045652 - Vybavení divadla zvukovou technikou pro zvučení a záznam**

Akce ukončena.

#### **0045675 - Restaurování salónku - Pálffy palác**

Akce ukončena.

#### **0045844 - Rek. velkého a malého sálu - tapety, osvětlení, okna**

Akce ukončena.

#### **0045913 - Rek vel. sálu Pálffy - truhl. práce a zlacení**

Akce ukončena.

#### **0046014 - Klimatizace - sál, režie, učebny**

Výměna klimatizačních jednotek v učebnách v půdní vestavbě Na Rejdišti a serverovny, kde stávající jednotky již fungovaly v nouzovém režimu; posílení klimatizace koncertního sálu, která je na hranici chlazení. Investiční akce se připravuje, probíhá upřesnění projektů a aktualizace cen. Zadávací řízení bude vyhlášeno v 1. čtvrtletí roku 2022.

#### **0046015 - Rek. bytu školníka a kanceláře**

Akce ukončena.

#### **0046114 - Rekonstrukce velkého sálu Pálffy II.**

Rekonstrukce velkého sálu Pálffy proběhla v roce 2021, zahrnovala další truhlářské práce, zlacení, instalaci elektronického zabezpečovacího a požárního systému, instalaci hudebního zařízení a pokládku koberce. Pro rok 2022 zbývá ještě odstranění vad a nedodělků, po kterém bude vyfakturována zbývající část ceny díla.

#### **0046242 - Pracovní světla do Divadla Pražské konzervatoře**

Akce ukončena.

#### **0046282 - Baterie pro UPS**

Výměna stávajícího záložního zdroje pro UPS s bateriovým modulem do vnitřních prostor budovy Na Rejdišti. V roce 2021 proběhlo výběrové řízení, byla uzavřena smlouva s dodavatelem a uhrazena záloha. Dodávka včetně instalace bude realizována v 1. čtvrtletí 2022.

#### **0046290 - Koncertní klavír Steinway**

Pořízení nového koncertního křídla Steinway & Sons do koncertního sálu Pálffyovského paláce. V roce 2021 proběhlo zadávací řízení, uzavření kupní smlouvy a byla uhrazena záloha. Dodávka se podle smlouvy bude realizovat v červenci 2022.

#### **2541001 - Nákup nových varhan do odborné učebny Pražské konzervatoře**

Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup nových varhan.

### **KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4**

#### **0046229 - Bezpečnostní opatření - instalace a stavební úpravy**

Instalace bezpečnostních opatření a stavební úpravy, které vyplynuly z auditu v r. 2020. Akce bude pokračovat v roce 2022, ke zpoždění došlo z důvodu současné epidemiologické situace a zpoždění dodávek od výrobce.

### **MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1**

#### **0046196 - Pořízení membránových vakuových pump**

Pořízení cca 12 kusů membránových vakuových pump, které umožní mnohonásobně zvýšit efektivitu některých chemických metod. V současné době škola disponuje pumpami 22 let starými a tedy i nevyhovujícími pro výuku. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. Akce probíhá, zpoždění prací bylo způsobeno z důvodu opožděného termínu dodávek od výrobce, zařízení se nevyrobí sériově, ale pouze na základě objednávky. Potvrzený termín dodání je únor 2022.

#### **2540981 - Modernizace učeben pro výuku odborných chemických předmětů**

Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – předmětem je vybavení laboratoře, pořizuje se čerpadlo, refraktometr, infrahany a další.

## **MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4**

### **0045850 - Vyhotovení PD a dofinancování stavby – NPŽ**

Akce ukončena.

### **0045963 - Rekonstrukce školní kuchyně**

Akce ukončena.

### **0045996 - Výměna interiérových dveří**

Akce ukončena.

## **MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9**

### **0046013 - PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením**

Akce ukončena.

### **0046276 - Elektrická polohovací židle**

Akce ukončena.

## **OA DUŠNÍ P1**

### **0045929 - EAO - Rekonstrukce kotelny - OA Dušní**

Akce ukončena.

## **OA HOLEŠOVICE P7**

### **0045641 - Rekonstrukce fasády**

Akce ukončena.

## **OA VINOHRADSKÁ P2**

### **0046029 - Rek. chodby**

Akce ukončena.

### **0046278 - Rekonstrukce Anglického dvorku**

Akce ukončena.

## **OU VYŠEHRAD P2**

### **0045965 - Rek. chodby a prostor 1. NP a 1. PP**

Akce ukončena.

### **0045998 - Rekonstrukce havarijního stavu vstupních prostor**

Akce ukončena.

## **PPP FRANCOUZSKÁ P10**

### **0046284 - Nákup tiskárny do PPP**

Z důvodu nedostatku výpočetní techniky v důsledku pandemické situace bude dodáno až v roce 2022.

## **PPP LUCEMBURSKÁ**

### **0045305 - Přístavba detašovaného pracoviště U Nové školy**

Akce ukončena.

### **0045915 - Vybudování elektrické přípojky**

Akce ukončena.

## **PPP pro PRAHU 7 a 8**

### **0046027 - Pořízení stínící techniky**

Akce ukončena.

### **0046048 - Rekonstrukce zahrady Glowackého**

Akce pokračuje v roce 2022.

## **SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁZIUM**

### **0011127 - EU KAP II (inovace) - audio a měřicí technika**

Jedná se o pořízení audio a měřicí techniky – školní sada OZOBOT EVO, měřicí moduly PASCO, zvukařského stolního PC a dalšího vybavení.

### **0045313 - Rekonstrukce strojní laboratoře**

Akce ukončena.

### **0045333 - Rekonstrukce odborné laboratoře fyziky**

Akce ukončena.

### **0045669 - Elektroinstalace, vzduchotechnika a vybavení**

Realizace elektroinstalace, vzduchotechniky a nákup vybavení pro coworkingové centrum. Akce probíhá, realizace bude dokončena v roce 2022.

### **0045932 - EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny SSPŠ**

Akce ukončena.

### **0046009 - Inkubátor Start - upů – vybavení**

Vybavení učebny IT nábytkem, speciální počítačovou a projekční technikou. Akce pokračuje v roce 2022, z důvodu nedostatku potřebného vybavení na trhu se opožďují dodávky techniky.

#### **0046010 - Inkubátor Start - upů – vybudování**

Stavební rekonstrukce místností určených pro zřízení moderní učebny IT technologií, zejména umělé inteligence. Akce probíhá v roce 2022.

#### **0046012 - Výměna projekce v dalších učebnách**

Akce ukončena.

#### **0046200 - Pořízení vybavení pro práci s umělou inteligencí**

Akce ukončena.

#### **0046201 - Pořízení laserového řezacího stroje na kov**

Akce ukončena.

#### **0046202 - Pořízení robotických paží s příslušenstvím**

Akce ukončena.

### **SOU GASTRONOMIE P10**

#### **0046255 - Dodání a instalace LED osvětlení v učebnách**

Akce pokračuje v roce 2022.

### **SOU OHRADNÍ P4**

#### **0045691 - Pořízení formátovací pily a frézky**

Nebylo v roce 2021 čerpáno.

#### **0045827 - Rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení - 4 učebny**

Akce ukončena.

#### **0045828 - Stavební úpravy 4 učeben**

Akce ukončena.

#### **0045862 - Vybavení 3D učebny CIV pro 3D model. a robotiku**

Akce ukončena.

#### **0046051 - Havárie výměníkového ohříváče teplé vody**

Akce ukončena.

#### **0046119 - Rekonstrukce střechy - budova školy a DM**

Akce ukončena.

#### **0046208 - Pořízení soustruhu pro výuku mechaniků - opravářů**

Akce ukončena.



## **SOU PRAHA-RADOTÍN**

### **0045692 - Pořízení nákladního automobilu**

Akce ukončena.

### **0045806 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku**

Akce ukončena.

### **0046110 - Vybavení učeben a kabinetů technikou**

Předmětem je vybavení učeben a kabinetů technikou – třídílná magnetická tabule TRIPTYCH včetně teleskopicky výsuvného ramene, interaktivní laserový projektor, pokročilý vizualizér určený pro projektory, aktivní reproduktory se zesilovačem, učitelský počítač PC TOWER, síťová tiskárna. Akce probíhá, bude dokončena v průběhu 1. – 2. čtvrtletí roku 2022 v závislosti na dodávkách od výrobců, jejichž zpoždění je způsobené současnou epidemiologickou situací.

## **SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE**

### **0045407 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146**

Akce probíhá. Zbývající prostředky budou vyčerpány v roce 2022 na základě zpracování energetického posudku a následné žádosti.

### **0046216 - Pořízení nového ICT vybavení**

Akce ukončena.

## **SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6**

### **0046206 - Vybavení odborných učeben a dílen pro oblast letectví**

Akce ukončena.

## **SOŠ JAROV P9**

### **0011128 - EU KAP II (inovace) – multifunkce**

Jedná se o pořízení multifunkčního zařízení pro intenzivní využití – laserové tiskárny pro polytechnickou výuku.

### **0043484 - Příprava projektů do OPŽP - Energetické úspory v městských objektech**

Jde o víceletý projekt, který pokračuje i v roce 2022 a bude ukončen v roce 2022 zahájením stavebních prací.

### **0045321 - Ozvučení rekonstruovaného sálu**

Akce ukončena.

### **0045323 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146**

Akce ukončena.

**0045807 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku**

Akce ukončena.

**0045846 - Objekty z mobilních buněk**

Akce ukončena.

**0045847 - Rek. předávací stanice horní a dolní zahrada**

Akce ukončena.

**0045949 - Elektronická spisová služba**

Implementace a spuštění elektronické spisové služby. Součástí dodávky jsou licence, implementace a zažehnutí, odpovídající počet pracovních stanic v síti, včetně zaškolení pracovníků pro práci s ESS. ESS je nutným krokem k elektronickému oběhu dokumentů. Implementace SW byla opožděna v souvislosti se zpožděním dodávky HW. Akce proto pokračuje v roce 2022.

**0045969 - Pořízení 2 ks konvektomatů s přísl. pro ŠJ**

Akce ukončena.

**0045992 - Zelená extenzivní pobytová střecha SOŠ Jarov**

Akce ukončena.

**0046112 - Informační systém pro správu majetku**

Akce ukončena.

**0046113 - Automatické vjezdové závory**

Akce bude realizována v roce 2022, neboť došlo ke zpoždění dodávky závor z Itálie. Zpoždění bylo způsobeno současnou situací na evropském trhu.

**0046123 - Vybudování infrastruktury ICT - náhradní výuka**

Akce ukončena.

**0046209 - Pořízení traktorové sekačky**

Akce ukončena.

**0046210 - Pořízení formátovací pily s digitálním odečtem**

Akce ukončena.

**0046241 - Sanace objektu v botanické zahradě**

Vzhledem k rozsahu prací a klimatickým podmínkám nebylo možné práce dokončit v roce 2021. Práce budou pokračovat v první polovině roku 2022.

**2471320 - Školní budova SOŠ Jarov stojící na par. č. 84/23**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – proměna původní budovy na inteligentní budovu (snížení energetické náročnosti a zlepšení světelných a tepelných podmínek)

### **2471326 - SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Tábořem, P9**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – stavba, technický dozor, dokumentace

### **2541026 - Výuka nových technologií**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – vybavení pracoviště 1 a 2, vizualizace – SW

## **SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA**

### **0046117 - Pořízení klimatizační jednotky do učebny**

Akce ukončena.

### **0046236 - Klimatizace do kanceláří hospodářky a zástupkyň**

Akce ukončena.

## **SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9**

### **2540977 - Vybavení učeben mediální komunikace a modernizace**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – pozemky, stavební práce, stavební úpravy, interaktivní tabule, pylonový pojezd, speciální projektor

## **SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ P10**

### **0045008 - Stavební úprava učebny č.1 pro Polytechnické hnízdo**

Akce pokračuje a bude dokončena v roce 2022.

### **0045009 - Stavební úprava učebny č.2 pro Polytechnické hnízdo**

Akce ukončena.

### **0046267 - EAO - Rekonstrukce výměňkové stanice**

Původní výměňková stanice v budově SPŠ a Gymnázia Na Třebešíně je z roku 1971, s částečnou rekonstrukcí v roce 1996. Její zastaralé technologické vybavení již není schopné plnohodnotně zajišťovat správné funkce otopné soustavy. Probíhá kompletní rekonstrukce, která bude pokračovat i v roce 2022, ukončení rekonstrukce se předpokládá na konci roku 2022.

### **0046270 - Rek. elektro 3 učeben a pracovní pult**

Akce ukončena.

## **SPŠ ELEKTROTECH. JEČNÁ P2**

### **0045212 - Izolace obvodové zdi kotelny**

Akce ukončena.

### **0046001 - Vybudování PC učebny - navýšení kapacity žáků**

Akce ukončena.

### **2541051 - Modernizace odborné učebny technického vzdělávání na SPŠ elektrotechnické, P2, Ječná 30**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – vybavení a částečná úprava učebny PC sítě pro účast v programu CISCO Akademie a výuku kurzů CCNA 1 a CCNA 2

### **SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10**

#### **0045962 - Rekonstrukce učeben 130, 119a a 119b**

Akce ukončena.

#### **0046058 - Pořízení virtuálního serveru do učebny č. 130**

Akce ukončena.

### **SPŠ NA PROSEKU P9**

#### **0045454 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146**

Akce ukončena.

#### **0045710 - OPŽP výzva 146**

Akce ukončena.

#### **0045831 - Právníkové služby spojené s OPŽP - výzva 146**

Akce pokračuje v roce 2022.

#### **0045961 - Rekonstrukce podlahových ploch**

Akce ukončena.

#### **0045991 - Výstavba plotu a pojezdové brány**

Akce ukončena.

#### **0046034 - Pořízení 2ks CNC strojů HAAS**

Nákup 2 CNC strojů. Pořízením strojů selepší kvalita výuky a zvýší se uplatnění žáků na trhu práce. Akce probíhá, dodávka bude realizována v únoru roku 2022, zpoždění dodávky je způsobené současnou epidemiologickou situací.

#### **0046121 - Pořízení univerzálního tvrdoměru**

Akce ukončena.

#### **0046122 - Zálohovací systém**

Akce ukončena.

#### **0046212 - Vybavení laboratoře virtuální a rozšířené reality**

Akce ukončena.

### **0046214 - Pořízení pájecího robota**

Akce ukončena.

### **2541070 - Výuková produkční linka s pneumatickými prvky vč. konektivity a výukových SW**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup výukové produkční linky s pneumatickými prvky a SW pro její programování

### **SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4**

#### **0045852 - Dodávka výpočetní techniky**

Akce ukončena.

#### **0046197 - Pořízení GNSS přístroje**

Akce ukončena.

### **SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1**

#### **0045295 - Pořízení BIM modelu budovy**

Akce dokončena.

#### **0046017 - Switch do CNC laser učebny**

Akce pokračuje v roce 2022.

#### **0046018 - PC a NTB pro CNC laser**

Akce pokračuje v roce 2022.

#### **0046019 - 3D tiskárny do učebny 3D tisku**

Akce ukončena.

#### **0046020 - Skener a 3D tisk do učebny CAM**

Akce ukončena.

#### **0046022 - 5-osá frézka pro žáky Tech. lycea**

Akce ukončena.

#### **0046023 - Frézky do dílen - malé frézky - 2ks**

Nákup malých frézek. Jedná se o inovaci starého technického vybavení frézárny pro výuku žáků. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění dodávky bylo způsobeno zpožděním dodávky od výrobce způsobené současnou epidemiologickou situací.

#### **0046024 - Fréza velká**

Nákup frézy velké. Jedná se o obnovu zastaralého strojového parku za technicky výkonnější stroje. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění dodávky bylo způsobeno zpožděním dodávky od výrobce způsobené současnou epidemiologickou situací.

#### **0046025 – Srovnávačka**

Akce ukončena.

### **0046286 - Nákup školního serveru**

Akce ukončena.

### **0046293 - Záložní zdroj UPS k novému serveru**

Pořízení nového záložního zdroje UPS k novému serveru z důvodu možných výpadků elektrického napájení. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno zpožděním dodávky od výrobce způsobené současnou epidemiologickou situací.

### **0046299 - Havarijní stav datové sítě – switche**

Rekonstrukce datové sítě v havarijním stavu, kdy budou současně pořízeny i nové switche. Vyřešení havárie datové sítě podmiňuje pokračování probíhající rekonstrukce elektroinstalace v budově školy. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno současnou epidemiologickou situací.

## **SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9**

### **0045930 - EAO - Rekonstrukce osvětlení – SPŠZ**

Současné osvětlení v objektu SPŠZ, Pod Táborem 300, Praha 9 představují svítidla osazená zářivkovými trubicemi instalovaná v 80. letech 20. století (projekt z roku 1984). Projekt řeší využití LED svítidel ve třídách, kancelářích a chodbách 2. – 5. NP školní budovy, se snahou o dosažení efektivnějšího osvětlení vnitřních prostor při nižší spotřebě elektrické energie. Zahrnuje náklady na dodávku LED svítidel a vlastní výměnu světelné elektroinstalace. Akce probíhá i v roce 2022, zpoždění prací bylo způsobeno z důvodu opožděného termínu dodávek materiálů od výrobce, způsobené současnou epidemiologickou situací.

### **0046109 - Stavební úpravy 2,3,4, NP**

Akce ukončena.

### **0046199 - Pořízení totálních stanic pro geodézii**

Akce ukončena.

## **STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2**

### **0046028 - Rek. havarijního stavu venkovních schodišť**

Akce ukončena.

### **0046049 - Rek. havarijního stavu chodeb ve 4. NP**

Akce ukončena.

## **SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1**

### **0045946 - Rek. prostorů šaten a souvisejících konstrukcí**

Akce ukončena.

## **SŠ – COPTH PODĚBRADSKÁ P9**

### **0044507 - Rekonstrukce učeben pro obor Fotograf**

Akce ukončena.

#### **0045024 - Instalace systému řízení provozu školy**

Akce probíhá v roce 2022, v roce 2021 byla realizována pouze částečně z důvodu nedostatečných dodavatelských kapacit jak v dodávkách technologií, tak, personálních. Příčinou byla pandemická omezení. Nebylo v roce 2021 čerpáno.

#### **0045230 - Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na energet. soběst.**

Pilotní projekt přeměny objektu na energeticky soběstačnou budovu, který je spolufinancován z OPPPR. Akce je realizována jako víceletá se zapojením evropských finančních mechanismů s předpokládaným ukončením v roce 2022.

#### **0045383 - EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt Novovysočanská**

Akce probíhá. Z důvodu covidových restrikcí bylo VR realizováno až na druhý pokus, kdy v prvním kole VR nikdo nesplnil kritéria výzvy. Akce byla tedy zahájena v průběhu topné sezóny, a tudíž ji nebylo možné dokončit. Proto pokračuje v roce 2022.

#### **0045909 - Havarijní rek. střech, odstranění světlíků**

Akce ukončena.

#### **0045910 - Vybudování učebny přírodních věd - zobrazovací technika**

Akce ukončena.

#### **0045947 - Zpracování architektonické studie – Poděbradská**

Akce ukončena.

#### **0045955 - Energetické úspory - OPŽP výzva č. 146**

Vypracování projektové dokumentace, energetického posudku a žádosti o dotaci z OPŽP na energetické úspory. Projektová dokumentace se týká systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla včetně možnosti chlazení, výměny zdroje tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé užitkové vody, instalace fotovoltaického systému a solárně-technických kolektorů dle podmínek výzvy č. 146 OPŽP. Součástí je stavebně technický průzkum, geodetické zaměření, zpracování energetického posudku, podání žádosti o stavební povolení a inženýring. Akce zahrnuje též výdaje na zpracování a podání žádosti o dotaci. Akce je plánována jako víceletá investice a pokračuje v roce 2022.

#### **0046036 - EAO - Regulace otopné soustavy - Novovysočanská 5**

Akce probíhá, regulace otopné soustavy je technologicky a realizačně navázána na investiční akci č. 0045383, kde realizace zasáhla do topné sezóny, a tedy došlo posunutí termínu dokončení na rok 2022.

#### **0046115 - Rek. vodovodních a kanalizačních rozvodů**

Akce ukončena.

#### **0046272 - Realizace opatření - bezpečnostní audit**

Akce ukončena.

#### **0046280 - Statické zpevnění svahu**

Akce ukončena.

## **2470673 - Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – bourací a stavební práce, trafostanice, fotovoltaická elektrárna, kontejner pro bateriový systém, geotermální vrty

## **SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5**

### **0043624 - Rekonstrukce multifunkčního hřiště**

Výstavba multifunkčního sportovního hřiště. Vzhledem k výstavbě pavilonu k budově, u které mělo hřiště být (Praha 10, Miramare), se realizace již několik let odsouvá. Letos, v r. 2022 se předpokládá, že bude hřiště postaveno.

### **0043625 - Instalace venkovní posilovny**

Jedná se o instalaci venkovního posilovacího a herně-tělovýchovného systému, úpravu terénu a povrchu, umělý povrch pod jednotlivé prvky, instalace posilovacích a herně-tělovýchovných prvků, vhodnou úpravu bezprostředního okolí venkovní posilovny. Posilovna jako soustava posilovacích a herně-tělovýchovných prvků bude instalována v zahradě u objektu ve Strašnicích. Umožní tělovýchovné využití žáků v průběhu přestávek, protažení těla a svalů, pohyb, především v letních měsících, případně také přímé využití ve výuce tělesné výchovy. Akce bude pokračovat i v roce 2022.

### **0043626 - Vybudování venkovních ostrůvků pro stolní tenis**

Akce ukončena.

### **0045486 - Modernizace počátečního odborného vzdělávání**

Finanční prostředky byly organizaci převedeny na podzim 2020 na výstavbu centra. Jedná se o dofinancování příspěvku poskytnutého dánským nadačním fondem VILLUM, FONDEN ve výši 40 mil. Kč. Akce bude pokračovat i v roce 2022.

### **0045689 - Pořízení formátovací pily a dvouválcové brusky**

Akce ukončena.

### **0045848 - Havárie odsávání**

Akce ukončena.

### **0045916 - Zabezpečovací systém pro budovu Nový Zlíchov**

Akce ukončena.

### **0046005 - Rekonstrukce odsávání a rekuperace v dílnách**

Akce ukončena.

### **0046030 - Stavební úpravy učeben a příslušenství**

Akce ukončena.

### **0046050 - Rozšíření bezpečnostního systému na novou část budovy**

Akce ukončena.



### **0046207 - Pořízení vybavení do truhlářské dílny**

Pořízení je důležité pro praktická cvičení v rámci oborů vzdělání s výučním listem, ale i s maturitní zkouškou. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. Akce bude pokračovat i v roce 2022.

### **2540879 - Modernizace kováren pro rozvoj praktických odborných dovedností žáků SOU**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – vzduchotechnika, elektro a PSV dodávky, úpravy povrchů

## **SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.**

### **0046055 - Informační systém pro správu majetku**

Akce pokračuje v roce 2022.

### **0046215 - Kompresorová stanice a rozvod stlačeného vzduchu**

Akce ukončena.

## **SŠ EL. A STROJ. JESENICKÁ**

### **0045830 - Havárie plynové kotelny Dubečská 34**

Akce ukončena.

### **0046217 - Měřicí přístroje pro měření elektroinstalací**

Akce ukončena.

### **0046218 - Pořízení pískovacího boxu**

Akce ukončena.

## **SŠ NÁHORNÍ P8**

### **0045853 - Dodávka a montáž systému generálního klíče**

Akce ukončena.

### **0045854 - Dodávka a instalace kamerového systému**

Akce ukončena.

### **0045855 - Dodávka tiskového řešení pro graf. design**

Akce ukončena.

### **0045856 - Dodávka a instalace centrální klimatizace II.**

Akce ukončena.

### **0046205 - Pořízení vybavení do odbové učebny oboru Aranžér**

Akce ukončena.

### **2540952 - I naši žáci potřebují kvalitní technické zázemí**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – pomůcky a vybavení specializovaných učeben.

## **SŠ PODNIKÁNÍ A GASTRONOMIE**

### **0046253 - Dodávka a montáž vchodových dveří**

Akce ukončena.

## **SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10**

### **0046213 - Pořízení vybavení k 3D tiskárně, vibrační pila**

Akce ukončena.

### **0046232 - Nákup konvektomatu včetně montáže**

Akce ukončena.

### **0046233 - Nákup záložního serveru**

Akce ukončena.

### **2541114 - Vybudování odborné a jazykové učebny na SŠZ Ruská**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – el. Rozvody, interaktivní displej, audio matice

## **SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4**

### **0045914 - Automobil SPC**

Nákup automobilu pro zajištění činností SPC pro klienty mimo pracoviště SPC ve školách, rodinách a dalších zařízeních v rámci celé ČR. Dodávka vozidla Octavia Active se opozdila z důvodu nedostatku čipů ve výrobě. Dle vyjádření dodavatele byl termín výroby vozu přesunut z listopadu 2021 do února 2022. Akce proto pokračuje v roce 2022.

### **0045967 - Rekonstrukce WC Internát**

Akce ukončena.

### **0045995 - Rek. řídicího systému MaR - sportovní hala**

Akce ukončena.

### **0046033 - Realizace lokální sítě pro SPC**

Akce ukončena.

### **0046219 - Pořízení TV lupy pro výuku 2 ks**

Akce ukončena.

### **0046237 - Server pro SPC**

Akce ukončena.

### **0046254 - Telefonní ústředna**

Akce ukončena.

## **TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1**

### **0044815 - PP - Zřízení kotelny TK hl.m. Prahy**

Akce ukončena.

### **0046000 - Odstranění bariéry - šikmá zvedací plošina**

Akce pokračuje v roce 2022.

## **VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1**

### **0045970 - Vybavení jazykové učebny nábytkem a pomůckami**

Akce ukončena.

### **0046203 - Pořízení výukového panelu Airbag**

Akce ukončena.

### **0046204 - Pořízení výukového panelu CAN BUS**

Akce ukončena.

### **0046296 - Rek. nouzového osvětlení**

Akce ukončena.

## **VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P1**

### **0045845 - Interaktivní zařízení 2021**

Dodávka interaktivních projektorů a displejů do učeben včetně montáže. Jedná se o součást projektu Moderní škola I-IV – cesta za kvalitním vzděláním. Akce ukončena.

### **0045931 - EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny Křížík**

Akce ukončena.

### **0045953 - Projektové a inženýrské činnosti - OPŽP výzva č. 146**

Projektové a inženýrské činnosti v rámci přípravy akce dle výzvy OPŽP č. 146. Akce je plánována jako víceletá, pokračuje v roce 2022.

## **VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7**

### **0046198 - Pořízení průmyslových šicích strojů**

Akce ukončena.

## **VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1**

### **0046035 - EAO - Regulace otopné soustavy**

Akce ukončena.

### **0046271 - Vybavení 3D učebny**

Akce ukončena.

## **VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3**

### **0045966 – Rekonstrukce okapového systému, žlabů a dešt. svodů**

Rekonstrukce okapového systému, žlabů a dešťových svodů. Akce ukončena.

### **0046124 - Úpravy prostor v 1. NP pro účely archivu**

Akce ukončena.

### **0046245 - Vybavení učeben Tvorby nábytku**

Akce ukončena.

### **0046252 - Nákup obráběcích strojů pro výuku**

Akce ukončena.

### **0046291 - Generální systém zámků a klíčů v budově školy**

Akce ukončena.

## **VOŠ A SUŠ TEXTILNÍCH ŘEMESEL**

### **0045959 - Rekonstrukce osobního výtahu v budově školy**

Kompletní výměna výtahu školy s rozšířením vstupního otvoru dle stávajících norem za současného snížení hluku a zvýšení bezpečnosti provozu. Akce ukončena.

## **VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10**

### **0046052 - Rek. a zprovoznění vnitřních prostor objektu A**

Akce pokračuje v roce 2022.

### **0046053 - Zabezpečení a monitoring areálu Jahodová**

Akce pokračuje v roce 2022.

### **0046054 - Venkovní učebna**

Akce pokračuje v roce 2022.

### **0046251 - Zabezpečení areálu oplocením a regul. vstupem**

Akce pokračuje v roce 2022.

## **VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4**

### **0045993 - Instalace systému UKS a PZS - PC v budově A**

Akce ukončena.

## **VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1**

### **0046111 - Celková rekonstrukce nevyhovujících prostor 1. NP**

Akce ukončena.

### **0046116 - Celková výměna chladicí jednotky**

Akce ukončena.

### **0046297 - Stavební úpravy prostor 1. NP - 2. etapa**

Stavební úpravy v 1. NP podlaží budovy školy. Jde o přestavbu a úpravy prostor ředitelny, sekretariátu a souvisejících prostor kabinetů. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno současnou epidemiologickou situací a zpožděním dodávek materiálů od výrobce.

### **0046298 - Vybavení interiéru a akustika v 1. NP – 1. etapa**

Akce pokračuje v roce 2022.

### **2540973 - Modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – interaktivní projektor, bezodtahová digestoř a další specializované vybavení.

## **VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská P2**

### **0045808 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku**

Jedná se o pořízení strojů a zařízení, které přispějí ke zkvalitnění výuky. Akce ukončena.

## **VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9**

### **0045401 - Akustické a stavební úpravy prostor**

Akce ukončena.

### **0046057 - Rek. havarijního stavu fasády objektu B**

Rekonstrukce havarijního stavu fasády včetně doplnění stínících prvků, oken a navazujících prací na objektu tzv. bílého domu. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno současnou epidemiologickou situací a zpožděním dodávek materiálů od výrobce.

## **VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6**

### **0045948 - Stavební úpravy učeben**

Akce ukončena.

### **0046246 - Rekonstrukce osvětlení pro učebny**

Rekonstrukce osvětlení do 11 učeben. Toto osvětlení odpovídá technickým parametrům a hygienickým požadavkům a škola s ním má výborné zkušenosti z učeben CIV, kde toto osvětlení již je instalováno. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno současnou epidemiologickou situací a zpožděním dodávek materiálů od výrobce.

## **ZUŠ DUNICKÁ P4**

### **0045964 - Stavební úpravy učeben**

Akce ukončena.

## **ZUŠ JANA HANUŠE P6**

### **0046247 - Pořízení hudebního nástroje - žakovská harfa**

Akce ukončena.

## **ZUŠ TAUSSIGOVA P8**

### **0046016 - Nákup jednoho kusu hudebního nástroje**

Akce ukončena.

## **ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P10**

### **0045908 - Rekonstrukce učebny**

Komplexní rekonstrukce stávající učebny hudební nauky na centrum interaktivní výuky.

Akce ukončena.

## **ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5**

### **0045390 - Rekonstrukce dvorního traktu**

V roce 2021 bylo vydáno stavební povolení, které mělo zpoždění z důvodu pandemické situace.

Akce bude realizována v roce 2022.

## **ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU NÁM. MÍRU P2**

### **0045851 - Rek. 2.NP pro potřeby SŠ a MŠ A. Klara**

Akce ukončena.

### **0045956 - Přestavba prostor 2. NP pro potřeby MŠ A. Klara**

Akce ukončena.

### **0046243 - Únikové schodiště pro stavbu MŠ**

Akce ukončena.

## **ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. PORUCHAMI UČENÍ, P6**

### **0046118 - Rek. havarijního stavu střešní krytiny**

Akce ukončena.

## **ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.PORUCHAMI CHOVÁNÍ P5**

### **0046240 - Gastro myčka na stolní nádobí**

Z důvodu zpoždění dodávky akce pokračuje v roce 2022.

## **ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE**

### **0046277 - Systém PZTS a požární hlásič**

Akce ukončena.

## **ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ**

### **0046056 - Odstranění hav. stavu sociálních zařízení**

Akce ukončena.

## **ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10**

### **0045968 - Dodávka EZS a dopravní obslužnosti budovy**

Akce ukončena.

### **0046021 - Nákup kuch.el.komposteru do školní jídelny**

Akce ukončena.

### **0046228 - Gastrotechnologie - vybudování školní výdejny**

Akce ukončena.

### **0046250 - Dodávka a montáž "zelené střechy" Přípotoční**

Akce ukončena.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - FON	2510713	Rozvoj komunitního centra Pexeso	50,00	0,00	0,00	50,00	42,40	84,80			0,00	0,00
MHMP - FON	2510765	Komunitní centrum Jako doma	185,60	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	135,60
MHMP - FON	2520905	Přívětivé bydlení v azylovém domě na	58 182,40	19 664,71	0,00	18 871,20	18 871,02	100,00			0,00	19 646,49
MHMP - FON	2520908	Komunitní žižkovský kostel a nízkopra	38 045,00	16 715,37	0,00	18 832,80	1 173,15	6,23			0,00	2 496,83
MHMP - FON	2520915	Tamtam - moderní, jedinečné a efektiv	2 959,40	999,80	0,00	1 520,80	1 086,27	71,43			0,00	438,81
MHMP - FON	2520918	Nákup vozidla pro terénní práci na ote	2 600,00	820,00	0,00	890,00	889,73	99,97			0,00	890,00
MHMP - FON	2551159	Sociální podnik - cukrárna a bistro Oll	5 402,60	2 875,21	0,00	450,00	0,00	0,00			0,00	2 077,40
MHMP - FON	2551331	Můj úspěch - sociální podnik pro (re)š	6 262,60	2 036,89	0,00	690,00	477,31	69,18			0,00	3 535,72
MHMP - FON	2551332	Ozvučovací agentura SERENDIPITY P	8 975,00	1 217,79	0,00	1 939,20	1 893,39	97,64			0,00	5 818,01
MHMP - FON	2551350	Chráněné nudle	4 381,00	923,00	0,00	1 127,00	1 126,99	100,00			0,00	2 331,00
MHMP - FON	2551352	PUNK COFFEE	5 965,20	2 790,35	0,00	834,80	574,19	68,78			0,00	2 340,05
MHMP - FON	2761644	Vznik Komunitního centra MANA	10 095,60	4 900,00	0,00	5 095,60	0,00	0,00			0,00	100,00
MHMP - FON	2761645	Vznik Komunitního centra ČCE Smích	9 988,40	5 000,00	0,00	4 988,40	89,75	1,80			0,00	0,00
MHMP - FON	2761646	Vznik Komunitního centra Vráťa	5 284,00	0,00	0,00	3 000,00	2 642,00	88,07			0,00	2 284,00
MHMP - FON	2761647	Komunitní centrum sv. Aněžky	9 305,00	0,00	0,00	9 205,00	4 799,51	52,14			0,00	100,00
MHMP - FON	2761648	Rekonstrukce objektu B.Bureše Armá	5 003,80	9 265,05	0,00	4,80	4,84	100,83			0,00	-4 266,05
MHMP - FON	2761649	Komunitní centrum Kunratice	9 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00			0,00	5 000,00
MHMP - FON	2761651	Komunitní centrum Ostromečská - Pra	9 919,60	4 923,65	0,00	4 919,60	0,00	0,00			0,00	76,35
MHMP - FON	2761652	Výstavba komunitního centra Lhotka	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2761653	Stavební úpravy a opravy budovy fary	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2761654	Stavební úpravy pro komunitní centru	2 176,00	0,00	0,00	2 176,00	2 176,03	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2762055	Rozvoj sociálních služeb a podpora a	6 100,00	0,00	0,00	13 500,00	12 867,19	95,31			0,00	-7 400,00
MHMP - FON	2762061	Mobilní poradna - bezpečné místo pro	797,80	0,00	0,00	797,80	680,00	85,23			0,00	0,00
MHMP - FON	2762145	Zlepšení podmínek zázemí služby soc	2 848,20	0,00	0,00	2 848,20	2 848,29	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2762281	Zkvalitnění zázemí pro sociální služby	4 757,40	0,00	0,00	4 757,40	4 757,37	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2762290	Lepší domov - lepší život	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 375,42	98,98			0,00	0,00
MHMP - FON	2762298	TUSARKA 26 - rozvoj sociálních služb	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2771798	Sousedský klub ve Vršovicích	100,00	0,00	0,00	100,00	80,00	80,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2771830	Komunitní centrum Petrátků	45,00	0,00	0,00	45,00	44,80	99,56			0,00	0,00
MHMP - FON	2771851	Vznik a provoz Komunitního centra Č	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2771854	Komunitní centrum MANA	237,80	0,00	0,00	237,80	234,09	98,44			0,00	0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem			226 088,40	72 131,82	0,00	118 352,40	73 754,74	62,32	0,00	0,00	0,00	35 604,21

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová												
MHMP - HOM	0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	80 000,00	14 672,70	5 000,00	5 000,00	440,44	8,81			0,00	60 327,30
MHMP - HOM	0043956	Investice v areálu Nem. Na Bulovce	300 000,00	114 140,08	27 000,00	27 000,00	26 843,68	99,42			0,00	158 859,92
MHMP - HOM	0044041	Stavby pro řešení bezdomovectví	20 000,00	582,61	0,00	14 800,00	1 703,86	11,51			0,00	4 617,39
MHMP - INV	0008211	Administrativně-technická budova ZZ	500 000,00	63 065,00	9 000,00	9 000,00	142,18	1,58			0,00	427 935,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
MHMP - INV	0040506	DPS Nebušice-rozšíření	17 000,00	1 455,24	3 000,00	3 000,00	735,88	24,53			0,00	12 544,76
MHMP - INV	0041703	DC Paprsek - Rokytka	140 000,00	3 979,52	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	135 020,48
MHMP - INV	0041799	Domov seniorů Dolní Počernice	120 000,00	3 165,10	3 000,00	3 000,00	82,28	2,74			0,00	113 834,90
MHMP - INV	0041929	Domov pro seniory Krč II	261 000,00	1 238,53	9 000,00	9 000,00	7 279,73	80,89			0,00	250 761,47
MHMP - INV	0042872	Dům seniorů Bohnice	390 000,00	6 412,03	30 000,00	15 000,00	1 020,74	6,80			0,00	368 587,97
MHMP - INV	0042979	Terezín - rek. objektu Pražská	35 500,00	821,76	2 691,50	17 691,50	4 854,36	27,44			0,00	16 986,74
MHMP - INV	0043258	Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská	59 000,00	863,86	20 000,00	3 000,00	7,38	0,25			0,00	55 136,14
MHMP - INV	0043424	IP pro kap.05	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00
MHMP - INV	0045150	Terezín - rek. objektu Dlouhá	40 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	65,70	2,19			0,00	37 000,00
MHMP - INV	0045502	Terezín - rek. objektu 28. října	40 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	71,03	2,37			0,00	37 000,00
MHMP - ROZ	0045766	Rezerva pro zvýšení kapacit v oblasti	126 250,00	0,00	126 250,00	126 250,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SOV	0045151	Centrální nákup vozidel PO 2020 - 202	26 318,00	0,00	0,00	2 285,50	0,00	0,00			0,00	24 032,50
MHMP - ZDR	0045417	PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. plu	110 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 075,15	13,83			0,00	95 000,00
MHMP - ZDR	0045604	PD - MNNP, nástavba 2 pater	38 500,00	0,00	4 500,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	30 500,00
MHMP - ZDR	0045605	Objekt v ulici U Mrázovky - rekonstruk	60 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	242,00	0,97			0,00	35 000,00
MHMP - ZDR	0045606	Objekt Dykova (DDCHM) - rekonstrukc	20 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	18 500,00
MHMP - ZDR	0045608	Výjezdové stanoviště ZZS v areálu NN	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	381,15	12,71			0,00	12 000,00
MHMP - ZDR	0045609	Výjezdové stanoviště ZZS v areálu Na	10 000,00	0,00	3 000,00	2 231,00	549,95	24,65			0,00	7 769,00
MHMP - ZDR	0045834	Dar Nemocnici Milosrdných sester sv.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00	0,00
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	0045596	Klimatizace	615,00	0,00	615,00	615,00	615,00	100,00	615,00	6,14	0,00	-6,14
CENTRUM KOM.SLUŽEB PR	0045436	Rekonstrukce vnitřních prostor chrán	6 761,10	0,00	5 400,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	6 761,10
CENTRUM KOM.SLUŽEB PR	0045837	Nákup 2 ks vozidel - Domov Svojšice	947,00	0,00	0,00	947,00	947,00	100,00	946,97	0,00	0,00	0,00
CENTRUM KOM.SLUŽEB PR	0046221	Nákup osobního vozidla s plošinou - t	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SL	0045804	Rek. stávajícího objektu na NDC Maleš	26 680,00	59,90	0,00	0,00	0,00	***	0,00	6 451,89	0,00	20 168,21
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0045601	Sanace suterénu I. etapa	5 300,00	48,51	2 500,00	1 411,30	1 000,73	70,91	722,44	2 751,49	0,00	1 088,70
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0045602	Venkovní visutá terasa	1 328,00	11,38	650,00	650,00	299,47	46,07	299,47	694,85	0,00	-28,23
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0045811	Provozní vozidlo I.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	724,33	0,00	275,67
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0046125	Betonová dlažba a zábradlí	409,40	0,00	0,00	409,40	409,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV MAXOV	0044640	Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181	3 297,70	101,37	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 149,57	0,00	46,77
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0045816	Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce	26 867,00	0,00	0,00	6 190,00	6 190,00	100,00	0,00	536,64	0,00	20 140,37
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0045841	Nákup 2 ks vozidel - DSS Vlašská	1 460,40	0,00	0,00	1 460,40	1 460,40	100,00	1 460,31	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0045937	Nákup mikrobusu - DSS Vlašská	1 321,30	0,00	0,00	1 321,30	1 321,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI	0045815	Přestavba stávajícího objektu *Křižo	11 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	414,43	0,00	11 502,58
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI	0045942	Nákup mikrobusu - Domov Zvíkovecká	1 299,50	0,00	0,00	1 299,50	1 299,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI	0046223	Nákup osob. vozidla s plošinou-Domc	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOZP KYTLICE	0045936	Nákup mikrobusu - DOZP Kytlice	1 134,70	0,00	0,00	1 134,70	1 134,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0043979	Výměna elektroinstalace a interní bez	24 300,00	10 654,97	0,00	0,00	0,00	***	0,00	8 530,98	0,00	5 114,05
DOZP LEONTÝN	0045835	Nákup vozidla - DOZP Leontýn	473,50	0,00	0,00	473,50	473,50	100,00	473,49	0,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0046220	Nákup osobního vozidla s plošinou - t	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOZP LOCHOVICE	0045839	Nákup vozidla - DOZP Lochovice	473,50	0,00	0,00	473,50	473,50	100,00	473,49	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
DOZP LOCHOVICE	0045940	Nákup mikrobuse - DOZP Lochovice	1 128,80	0,00	0,00	1 128,80	1 128,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043702	Pořízení přípojky nízkého napětí	2 699,90	475,94	0,00	0,00	0,00	***	0,00	9,98	0,00	2 213,98
DOZP SULICKÁ	0045142	Pořízení protipožárních dveří	4 650,00	96,80	0,00	0,00	0,00	***	0,00	4 395,70	0,00	157,50
DOZP SULICKÁ	0045944	Nákup mikrobuse - DOZP Sulická	1 299,50	0,00	0,00	1 299,50	1 299,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0046225	Nákup osobního vozidla s plošinou - t	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS DOBŘICHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichov	160 000,00	2 995,66	0,00	0,00	0,00	***	0,00	4 102,42	0,00	152 901,92
DS DOBŘICHOVICE	0046224	Nákup osobního vozidla s plošinou- D	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS HERMANŮV MĚSTEC	0044643	Rekonstrukce otopného systému	22 000,00	14 913,18	5 411,70	5 411,70	5 411,70	100,00	3 494,44	828,82	0,00	846,30
DS HERMANŮV MĚSTEC	0045290	Restaurování balkonu v jižním křídle	4 500,00	330,17	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 097,00	0,00	1 072,84
DS HERMANŮV MĚSTEC	0045836	Nákup vozidla - DS Heřmanův Městec	473,50	0,00	0,00	473,50	473,50	100,00	473,49	0,00	0,00	0,00
DS HERMANŮV MĚSTEC	0046040	EAO - Rekonstrukce osvětlení	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	100,00	119,62	0,00	0,00	0,00
DZR TEREZÍN	0045838	Nákup vozidla - DZR Terežín	473,50	0,00	0,00	473,50	473,50	100,00	473,49	0,00	0,00	0,00
DZR TEREZÍN	0046227	Nákup osobního vozidla s plošinou - t	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0044018	Rekonstrukce pokojů	2 000,00	179,04	0,00	0,00	0,00	***	0,00	458,74	0,00	1 362,23
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0044019	Revítal. zahrady v obj. Thákurova a vý	21 500,00	15 475,74	0,00	0,00	0,00	***	0,00	6 023,98	0,00	0,28
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0045289	Rekonstrukce budov Šolínova	610 400,00	539,11	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	176,78	0,00	595 184,11
DpS HORTENZIE	0044520	DS Hortenzie - venkovní úpravy	11 000,00	4 554,28	0,00	0,00	0,00	***	0,00	754,93	0,00	5 690,79
DpS HÁJE	0045291	Dodávka a montáž EPS na budově B	2 430,00	1 126,99	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 256,23	0,00	46,78
DpS HÁJE	0045429	Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně	9 940,00	0,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	100,00	3 028,29	0,00	0,00	3 976,00
DpS HÁJE	0045945	Nákup mikrobuse - DS Háje	1 128,80	0,00	0,00	1 128,80	1 128,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS HÁJE	0046222	Nákup osobního vozidla s plošinou - t	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS PYŠELY	0045941	Nákup mikrobuse - DS Pyšely	1 128,80	0,00	0,00	1 128,80	1 128,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0043411	Rek. stravovacího provozu včetně vyb	18 000,00	4 419,99	0,00	0,00	0,00	***	0,00	13 571,43	0,00	8,58
DpS ĎÁBLICE	0045146	Rekonstrukce prádelny včetně vybavení	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	5 225,62	0,00	1 559,38
DpS ĎÁBLICE	0045431	Rekonstrukce plynové kotelně a strojů	10 725,00	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	100,00	4 819,74	79,82	0,00	5 285,18
DpS ĎÁBLICE	0045938	Nákup mikrobuse - DS Ďáblice	1 148,70	0,00	0,00	1 148,70	1 148,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPSŘ	0044331	Vybudování pracovních dílen	10 000,00	2 881,17	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 992,09	4 520,83	0,00	598,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPSŘ	0045147	Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAF	40 000,00	793,05	23 750,00	23 750,00	23 750,00	100,00	0,00	1 017,74	0,00	14 439,21
ICOZP HORNÍ POUŠTEVNA	0045840	Nákup vozidla - ICOZP Horní Poustevna	730,20	0,00	0,00	730,20	730,20	100,00	730,15	0,00	0,00	0,00
ICOZP HORNÍ POUŠTEVNA	0045939	Nákup mikrobuse - ICOZP Horní Poustevna	1 321,30	0,00	0,00	1 321,30	1 321,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICSS ODLOCHOVICE	0045440	Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého	8 117,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	61,50	0,00	0,00	6 317,00
ICSS ODLOCHOVICE	0045943	Nákup mikrobuse - ICSS Odlochovice	1 299,50	0,00	0,00	1 299,50	1 299,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICSS ODLOCHOVICE	0046226	Nákup osobního vozidla s plošinou-IC	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
METROPOLITNÍ ZDRAV. SE	0045812	Provozní vozidlo	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	925,64	0,00	0,00	0,00
METROPOLITNÍ ZDRAV. SE	0046312	Dopravní prostředek - Mikrobuse	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METROPOLITNÍ ZDRAV. SE	0046319	GINIS Express SQL	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁŘ	0045287	Vybudování nové kotelně	8 000,00	1 988,23	0,00	0,00	0,00	***	0,00	5 839,03	0,00	172,75
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁŘ	0045288	Vybudování nové bojlerovny	4 000,00	1 332,24	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 665,15	0,00	2,61
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁŘ	0045593	Rekonstrukce prostor pro oddělení re	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	4 999,47	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁŘ	0045594	Rek. stáv. jídelny na zasedací a školící	3 000,00	0,00	3 000,00	2 488,00	2 487,96	100,00	2 487,96	0,00	0,00	512,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS		RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021	rok 2021							
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ	0045824	Mrazicí boxy	1 173,00	0,00	0,00	591,60	591,57	99,99	591,57	0,00	0,00	0,00	581,40
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ	0046258	Pořízení nového EKG (ergometr)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ	0046259	Obnova kamerového systému	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ	0046260	Obnova telefonní ústředny	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ	0046317	Vybavení pro jednotku na Covid - 19	1 519,00	0,00	0,00	1 519,00	1 519,00	100,00	1 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ	0046318	Podlahové čističí stroje	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	404,04	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁ	0046320	Terénní úpravy pro test. centrum a lab	1 093,40	0,00	0,00	1 093,40	1 093,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043269	Rozvodné skříně - 3. a 6. patro poliklin	1 500,00	129,57	0,00	0,00	0,00	***	0,00	820,43	0,00	0,00	550,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043375	Pořízení systému PACS	2 420,00	0,00	0,00	90,80	90,80	100,00	90,75	0,00	0,00	0,00	2 329,20
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043376	Protialkohol.ZS - celková rekonstrukc	22 105,30	19 312,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 793,25	0,00	0,00	0,05
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043377	Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	7,26	0,00	0,00	592,74
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043966	Rek. prádelny	410,00	18,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	285,33	0,00	0,00	106,67
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0044698	Komplet.obnova disk.pole,serverů,US	2 720,00	1 937,32	0,00	0,00	0,00	***	0,00	130,89	0,00	0,00	651,79
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045153	Dermatoskop	350,00	21,78	0,00	0,00	0,00	***	0,00	128,22	0,00	0,00	200,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045158	Modernizace výtahů	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 561,14	0,00	0,00	374,86
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045159	Monochromat. monitor pro primár. dia	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	250,11	0,00	0,00	199,89
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045160	Postele a matrace PZS	968,00	21,78	0,00	227,20	227,20	100,00	227,13	0,00	0,00	0,00	719,02
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045163	Rentgen - Sciagraf	3 500,00	24,20	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 895,53	0,00	0,00	580,27
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045164	Trafo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	77,77	0,00	0,00	422,24
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045165	Ultrazvukový přístroj 2D	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	407,77	0,00	0,00	217,23
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045166	Výměna vodovodních stoupaček na M	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	54,00	0,00	0,00	946,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045167	Zřízení centrálního shromaždiště odp	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	6,00	0,00	0,00	494,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045597	Operační světlo	242,00	0,00	242,00	242,00	242,00	100,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045598	Ultrazvuk. přístroj 3D vyšší střed. třídy	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045600	Elektrická polohovací lehátka pro reha	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00	100,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045979	Odběrové/infuzní křeslo	59,30	0,00	0,00	59,30	59,30	100,00	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.P	0044043	Výstavba služebních bytů	41 731,00	23 896,10	0,00	0,00	0,00	***	0,00	17 579,40	0,00	0,00	255,49
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0043971	Rekonstrukce budovy Nádražní	39 936,00	1 953,79	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	262,11	0,00	0,00	27 720,10
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0045226	Pořízení vozidla na transport pacientů	5 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0045595	Rekonstrukce ZOS	25 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	269,46	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0046311	Pásový dopravník	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	100,00	868,48	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0046315	Invest. dotace-Náhradní zdroje elektric	3 557,30	0,00	0,00	3 557,30	3 557,27	100,00	3 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem			3 676 620,90	320 688,70	394 566,20	436 623,50	184 599,80	42,28	42 779,43	104 543,68	0,00	0,00	2 814 765,05
Celkem akce MC							0,00	308 968,90	291 572,22	94,37			
Celkem			3 902 709,30	392 820,52	394 566,20	863 944,80	549 926,75	63,65	42 779,43	104 543,68	0,00	0,00	2 850 369,26

## **KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

### **MHMP - FON**

#### **2510713 - Rozvoj komunitního centra Pexeso**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – Vybavení klubu výpočetní technikou a nábytkem, Scénotest - diagnostická a terapeutická pomůcka.

#### **2510765 - Komunitní centrum Jako doma**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

#### **2520905 - Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební práce, projektová dokumentace, automobil, zařízení a vybavení bytů.

#### **2520908 - Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební práce, projektová dokumentace, stavebně konstrukční část, zdravotně technické instalace, vytápění.

#### **2520915 - Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – plynový kotel, server, interaktivní pomůcky pro práci s cílovou skupinou.

#### **2520918 - Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogové scéně v hl. m. Praze**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup vozidla s nástavbou do hmotnosti 3,5 t.

#### **2551159 - Sociální podnik - cukrárna a bistro Ollies v Praze**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

#### **2551331 - Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – rekonstrukce nemovitosti, PC, notebook, tiskárna a další vybavení.

#### **2551332 - Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pořízení zařízení pro ozvučení, osvětlení, videoprojekce.

#### **2551350 - Chráněné nudle**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pracovní oblečení, nudlovací stroj, chladič box, vakuovačka, balička, auto na rozvoz.

#### **2551352 - PUNK COFFEE**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – mobil, počítač/notebook, pokladna, alarm, lednice a další vybavení.

#### **2761644 - Vznik Komunitního centra MANA**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

**2761645 - Vznik Komunitního centra ČCE Smíchov**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy, plyn, zdravotní technika.

**2761646 - Vznik Komunitního centra Vráťa**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR - rekonstrukce části farního domu, vznik kulturně-komunitního centra.

**2761647 - Komunitní centrum sv. Anežky**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR - vytvoření zázemí, ve kterém budou realizovány komunitní aktivity a bezbariérový přístup.

**2761648 - Rekonstrukce objektu B.Bureše Armády spásy**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební práce – rekonstrukce objektu.

**2761649 - Komunitní centrum Kunratice**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – celková rekonstrukce objektu fary, vybudování komunitního centra.

**2761651 - Komunitní centrum Ostromečská - Praha Žižkov**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

**2761652 - Výstavba komunitního centra Lhotka**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

**2761653 - Stavební úpravy a opravy budovy fary pro komunitní**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vznik komunitních prostor, kombinujících kulturní, společenské, pohybové a vzdělávací aktivity.

**2761654 - Stavební úpravy pro komunitní centrum v objektu fa**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybudování prostor pro zahájení činnosti komunitního centra.

**2762055 - Rozvoj sociálních služeb a podpora aktivizace komunitního života prostřednictvím Komunikujeme o.p.s.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vznik kulturně komunitního centra.

**2762061 - Mobilní poradna - bezpečné místo pro poskytování kvalitních služeb**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pořízení funkční mobilní poradny ve smyslu kvalitně vybaveného automobilu.

**2762145 - Zlepšení podmínek zázemí služby sociální rehabilitace v BONA, o.p.s.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pořízení nebytového prostoru a jeho potřebné vybavení v lokalitě Prahy 8 s cílem zefektivnit a zkvalitnit službu sociální rehabilitace.

### **2762281 - Zkvalitnění zázemí pro sociální služby v objektu A**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – rekonstrukce objektu pro sociální služby – vnitřní dveře, protipožární systém, kamerový systém, oprava střechy.

### **2762290 - Lepší domov - lepší život**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – rekonstrukce objektu, vznik 3 bytových jednotek v objektu Chráněného bydlení v Xaverově.

### **2762298 - TUSARKA 26 - rozvoj sociálních služeb**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákupu vhodné nemovitosti a modernizace pro zlepšení kvality poskytované sociální služby.

### **2771798 - Sousedský klub ve Vršovicích**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vznik nového komunitního centra Sousedský klub v MČ Praha 10 - právní a psychologická pomoc odborníků, rozvoz jídla, pomoc v osobních situacích, kontakty s úřady, zajištění úklidu, stěhování.

### **2771830 - Komunitní centrum Petrklíč**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – rozvoj a rozšíření poskytovaných komunitních aktivit centra Petrklíč.

### **2771851 - Vznik a provoz Komunitního centra ČCE Smíchov**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – Nákup a instalace transportních plošin pod kostelní lavice pro změnu na velký multifunkční prostor pro provoz aktivit nového KC.

### **2771854 - Komunitní centrum MANA**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybudování a rozvoj komunitního centra.

## **MHMP - HOM**

### **0041932 - Rek. ČOV Nem. Na Bulovce**

Prostředky byly vynaloženy na prodloužení stavebních povolení a nyní probíhají jednání s ÚZSVM k budoucí směně majetku. Další postup investiční akce není v tuto chvíli znám.

### **0043956 - Investice v areálu Nem. Na Bulovce**

Prostředky byly vynaloženy na stavební úpravy v budově č. 7 a na rekonstrukci výtahu v budově č. 10, které jsou realizovány prostřednictvím společnosti Liga servis, dále na inženýrskou činnost, analýzu stavu pro potřeby dělení majetku a stavební povolení – pavilon č. 5 Chirurgie.

### **0044041 - Stavby pro řešení bezdomovectví**

Prostředky byly vynaloženy na projektovou a inženýrskou činnost Hermes I. a Hermes II. a na právní služby v souvislosti s výběrem zhotovitele.

Dne 12.11.2021 byla uzavřena smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Hermes I a II“ - provedení stavby (kotvení pro lodě). Po ukončení všech procesů bylo dne 18.1.2022 předáno staveniště zhotoviteli.

## **MHMP - INV**

### **0008211 - Administrativně-technická budova ZZS**

Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu. V objektu bude umístěno administrativní zázemí, školící centrum, dopravně – technický úsek a především řídicí centrum.

Na základě usnesení Rady HMP č. 1207 ze dne 30. 5. 2017 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/17 ze dne 28. 2. 2019 bylo rozhodnuto o pokračování v projektové a investiční přípravě stavby v lokalitě Prosek.

V roce 2021 INV MHMP zajistil přípravu záměru a podkladů pro realizaci mezinárodní otevřené dvoufázové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh a uskutečnila se ustavující schůze poroty. Dále byla provedena aktualizace 3D modelu řešené lokality a bylo provedeno výběrové řízení na projektového manažera.

### **0040506 - DPS Nebušice-rozšíření**

Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími odděleními objekty Centra sociálních služeb Nebušice. Jedná se o zajištění pečovatelské služby a odlehčovací služby pro seniory a zdravotně hendikepované občany. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde dvě podlaží s novými ubytovacími kapacitami a nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové prostupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu.

V roce 2021 INV MHMP zajistil stavební povolení a byly zahájeny práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele.

### **0041703 - DC Paprsek – Rokytka**

V roce 2020 došlo ke změně zadání akce. Nově bude stavba využita pro poskytování pobytové odlehčovací služby a týdenní stacionář pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Bude zpracována a projednána změna stavby před dokončením a zajištěna dokumentaci pro výběr zhotovitele.

V roce 2021 INV MHMP zajistil výběrové řízení na projektanta a příkazníka stavby. Dále probíhala jednání nezbytná ke specifikaci zadání jak se stavebním úřadem, tak s architektkou, příkazníkem a DC Paprsek. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **0041799 - Domov seniorů Dolní Počernice**

Jedná se o výstavbu domova pro seniory v MČ Praha Dolní Počernice, v oblasti ulic Bakurina a Za Luhem, a to včetně dopravy v klidu a odpočinkové zóny. Areál tvoří správní budova (A) a dvě obytná křídla (B, C) pro celkem 96 seniorů. Všechny objekty jsou vzájemně propojeny prosklenými krčky a pavlačemi tak, aby umožňovaly vzájemné propojení. Na stavbu je vydané územní rozhodnutí.

V roce 2021 probíhala jednání k úpravě zadání, dále INV MHMP zajistil prodloužení územního rozhodnutí a připravil záměrový tisk na projektanta.

### **0041929 - Domov pro seniory Krč II**

Z důvodu získání další kapacity cca 100 lůžek je navržena výstavba nového pavilonu pro cílovou skupinu seniory. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro seniory, který disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích prostor a místnosti údržby i pro pokrytí potřeb budoucího domova pro seniory. Z důvodu nových požadavků, zejména navržení propojovacího krčku, je nutné přepracování dokumentace. Stavba byla rozdělena na 2 etapy. Etapa 0001 – Nový pavilon, etapa 0002 – Areálová infrastruktura.

V roce 2021 byla odevzdána projektová dokumentace ke změně územního rozhodnutí na etapu 0001 a dokončuje se projektová dokumentace pro územní řízení na etapu 0002. Byl schválen záměrový tisk na výběr příkazníka a byla dokončena realizace dostavby kanalizace v ulici Sulická (etapa 0002).

### **0042872 - Dům seniorů Bohnice**

Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl nezbytné opravy budov, dále zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Rekonstrukce areálu bude probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce bude zahájena etapou 0002 – (objekt 3).

V roce 2021 bylo vydáno stavební povolení – stavební záměr, které nabylo právní moci 16. 4. 2021. Byl schválen záměrový tisk na zhotovitele stavby (etapy 0001 a 0002) a byla zpracována zadávací dokumentace. Dále byla vypracovaná podkladová studie na etapy 0003 a 0004, probíhá odsouhlasení zadání ze strany Domova seniorů.

### **0042979 - Terezín - rek. objektu Pražská**

Objekt Pražská, který bude rekonstruován, je využíván k poskytování sociálních služeb klientům Domova se zvláštním režimem Terezín a nachází se cca 30 m od hlavní budovy. V současné době je kapacita objektu 11 klientů, objekt však pro špatný technický stav není využíván. Rekonstrukcí bude celková kapacita objektů navýšena až na 27 klientů. Rekonstrukcí bude zároveň vytvořeno samostatného oddělení s podporou sociálních služeb, vedoucí k vyšší samostatnosti klientů. Na stavbu je vydané stavební povolení, které již bylo dvakrát prodlouženo. Byly provedeny dvě doplnění dokumentací na základě požadavku budoucího uživatele. Bylo požádáno o dotaci u MPSV. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby.

V roce 2021 INV MHMP zajistil dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby a přípravu žádosti pro podání dotace v rámci programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024. Byla zahájena stavba a zajištěn autorský dozor a technický dozor stavby.

### **0043258 - Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská**

Jedná se o výstavbu samostatného objektu (objekt D) výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Objekt nového výjezdového stanoviště je navržen jako dvoupodlažní budova, v přízemí bude umístěno garážové stání pro osm sanitních vozů, technické zázemí stavby, sklady, kancelář, v patře pokoje pro jednotlivé posádky, šatny a hygienické zázemí. Zastavěná plocha je 446,4 m<sup>2</sup>. Pro všechny objekty (A – D) bylo vydáno stavební povolení.

V roce 2021 probíhala jednání k nezbytnému dodatku ke smlouvě o zřízení práva stavby, dodatek byl zpracován a prochází schvalovacím řízením. Dále INV MHMP připravil záměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, který byl schválen Radou HMP a byla zahájena příprava výběrového řízení.



### **0043424 - IP pro kap. 05**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021.

V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0045150 - Terezín - rek. objektu Dlouhá**

Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici Dlouhá 21, Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Kompletní rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci technického zařízení budovy, včetně nové kotelny. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Budova není využívána, záměr předpokládá vybudování bytů pro 8 – 10 klientů v rámci sociální služby DZR formou chráněného bydlení a zároveň využití podkrovních prostor pro společenskou místnost nebo dílnu. Byla zpracována studie, jež ověřila kapacitu objektu.

V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování ověřovací studie a zpracoval zadání stavby.

### **0045502 - Terezín - rek. objektu 28. října**

Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici 28. října 65, Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Kompletní rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy, rekonstrukci technického zařízení budovy a vybudování výtahu. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Záměr předpokládá vybudování bytů pro 9-11 klientů v rámci sociální služby DZR typu chráněné bydlení a zároveň využití podkrovních prostor pro společné a aktivizační činnosti.

V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování ověřovací studie a zpracoval zadání stavby.

## **MHMP – ROZ**

### **0045766 - Rezerva pro zvýšení kapacit v oblasti soc. - zdr.**

V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky.

## **MHMP – SOV**

### **0045151 - Centrální nákup vozidel PO 2020 - 2022**

Akce ukončena, jako samostatná centrální akce. V roce 2021 proběhla výběrová řízení na dodavatele ve všech třech kategoriích. S dodavateli ve všech kategoriích (osobní vozidla, osobní vozidla mikrobusey a osobní vozidla s plošinou) byly uzavřeny smlouvy na dodání vozidel. Finanční prostředky byly převedeny na jednotlivé příspěvkové organizace na úhradu těchto vozidel. V třetí kategorii (osobní vozidla plošinou) však dodavatel odstoupil od smlouvy s odůvodněním složité situace v automobilovém průmyslu, která způsobena narušením dodavatelských vztahů z důvodu pandemie. Je předpokládáno, že organizace by mohly veřejné zakázky realizovat samostatně, což by mělo být předmětem jednání se zřizovatelem.

## **MHMP – ZDR**

### **0045417 - PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. pluku, Praha 10**

V roce 2020 byl vysoutěžen dodavatel projektové dokumentace ve všech stupních řízení. Projektová dokumentace bude dle smlouvy o dílo zhotovena do konce roku 2022.

### **0045604 - PD – MNNP, nástavba 2 pater**

Byl vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace. PD bude dopracována do konce roku 2023.

### **0045605 - Objekt v ulici U Mrázovky – rekonstrukce**

Byl vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace. PD bude dopracována do konce roku 2023.

### **0045606 - Objekt Dykova (DDCHM) – rekonstrukce**

Investiční akce bude započata na konci roku 2022 z důvodu probíhajících jednání o prodloužení výpovědi a odchodu současného nájemce z prostor až v 06/2022.

### **0045608 - Výjezdové stanoviště ZZS v areálu NNF**

Byla zpracována PD, je vydáno povolení k rekonstrukci. Stavební úpravy budou provedeny po vysoutěžení dodavatele v první polovině roku 2022.

### **0045609 - Výjezdové stanoviště ZZS v areálu Na Slupi**

V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace. Bohužel z důvodu změny názoru Nemocnice Na Slupi na PD, byla PD předána HMP a na účet HMP zaslány finanční prostředky ve výši nákladů na PD. Tato IA byla v roce 2021 ukončena.

### **0045834 - Dar Nemocnici Milosrdných sester sv.K.Boromejského**

Dar – finanční prostředky byly odeslány Nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského a dne 22.11.2021 bylo vyhotoveno a zasláno vyúčtování HMP. Dar byl použit v souladu se smlouvou a v plné finanční výši.

## **CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE**

### **0045596 – Klimatizace**

Investiční akce byla ukončena 04/2021. Účelem bylo odstranění nevyhovujících klimatických podmínek v ordinacích pro terapii kojenců, zejména v letních měsících.

## **CENTRUM KOM.SLUŽEB PRO ŽIVOT**

### **0045436 - Rekonstrukce vnitřních prostor chráněného bydlení**

Akce nebude realizována. V roce 2021 na základě jednání se zřizovatelem organizace předala majetek na majetkový odbor a postupně opustila celý areál ve Svojsčicích. Investiční akce se tak nebude realizovat.

### **0045837 - Nákup 2 ks vozidel - Domov Svojšice**

Akce dokončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce a vozidla dodána. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0046221 - Nákup osobního vozidla s plošinou - Domov Svojšice**

Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude předmětem jednání se zřizovatelem.

## **CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA**

### **0045804 - Rek. stávajícího objektu na NDC Malešice**

Akce probíhá. Akce byla započata ve 4. Q. 2020 výběrovým řízením na dodavatele projektové dokumentace s předpokládaným termínem realizace 2021-2022. V průběhu roku 2021 byla provedena hrubá stavba, krov, střešní pláště a dále byly provedeny vnitřní omítky. Na konci roku 2021 již byly na stavbě realizovány první vnitřní obklady a začínalo se s prvními výmalbami. Dokončení stavby se předpokládá nejpozději v I. pol. 2022.

## **CS A DD CH.MASARYKOVÉ**

### **0045601 - Sanace suterénu I. Etapa**

Investiční akce proběhla – bylo provedeno kompletní vyklizení suterénu objektu a realizovány sanační práce bez vad a nedodělků. Celkové dokončení a předání suterénu bez vad a nedodělků proběhlo 31.8.2021.

### **0045602 - Venkovní visutá terasa**

Investiční akce proběhla – byla provedena demontáž a zpětná montáž pergoly, nosná ocelová konstrukce terasy, betonáž, hydroizolace, dlažba a oplocení terasy, zpevněná plocha pod terasou a likvidace deponu u bazénu. Celkové dokončení a předání terasy bez vad a nedodělků proběhlo 31.8.2021.

### **0045811 - Provozní vozidlo I.**

Na základě transformačního projektu dětského domova, kdy se děti z dětského domova stěhují do bytů, bylo nutné doplnit stávající vozový park o nové vozidlo. Automobil bude využit pro dopravu do škol, školek, kroužků, na výlety aj. Pro 4–5 dětí pohromadě. Provozní vozidlo bylo pořízeno 05/2021.

### **0046125 - Betonová dlažba a zábradlí**

Betonová dlažba a zábradlí dokončena 20/01/2022, stavba předána. Jednalo se o poslední etapu spojenou s dokončením Sanací suterénu a venkovní visuté terasy.

## **DOMOV MAXOV**

### **0044640 - Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181**

Akce dokončena.

## **DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ**

### **0045816 - Rekonstrukce objektu Na Dlážďence**

Akce probíhá. Akce byla schválena v závěru roku 2020. V I. Pololetí 2021 byl vysoutěžen dodavatel projektové dokumentace a tato byla vyhotoveno. V souvislosti s vyhotovením projektové dokumentace byly upravovány celkové náklady akce a probíhá příprava na vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavby.

### **0045841 - Nákup 2 ks vozidel - DSS Vlašská**

Akce ukončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena smlouva o dodávce a vozidla byla dodána. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0045937 - Nákup mikrobusu - DSS Vlašská**

Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 30.5.2022.

## **DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA**

### **0045815 - Přestavba stávajícího objektu "Křižovatka"**

Akce probíhá. Akce byla schválena v závěru roku 2020. V I. Pololetí 2021 proběhlo finální dopracování případové studie investičního záměru a soutěž o návrh. Nyní je v procesu výběr zhotovitele projektové dokumentace.

### **0045942 - Nákup mikrobusu - Domov Zvíkovecká kytička**

Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 30.5.2022.

### **0046223 - Nákup osob. vozidla s plošinou-Domov Zvík. kytička**

Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude předmětem jednání se zřizovatelem.

## **DOZP KYTLICE**

### **0045936 - Nákup mikrobusu - DOZP Kytlice**

Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 30.5.2022.

## **DOZP LEONTÝN**

### **0043979 - Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. Systém**

Akce dokončena. V roce 2021 byly dokončeny veškeré činnosti a práce spojené s realizací této akce. Akce bude finančně vypořádána v rámci finančního vypořádání za rok 2021.

### **0045835 - Nákup vozidla - DOZP Leontýn**

Akce ukončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena smlouva o dodávce a vozidlo bylo dodáno. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0046220 - Nákup osobního vozidla s plošinou - DOZP Leontýn**

Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude předmětem jednání se zřizovatelem.

## **DOZP Lochovice**

### **0045839 - Nákup vozidla - DOZP Lochovice**

Akce ukončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena smlouva o dodávce a vozidlo bylo dodáno. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0045940 - Nákup mikrobusu - DOZP Lochovice**

Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 30.5.2022.

## **DOZP Sulická**

### **0043702 - Pořízení přípojky nízkého napětí**

Akce probíhá. V roce 2021 proběhlo řízení na úrovni jednání se Státním pozemkovým úřadem, kdy došlo ke zřízení věcného břemene. Smlouva o smlouvě budoucí byla opakovaně měněna Státním pozemkovým úřadem co do výše ceny úplaty za zřízení věcného břemene z důvodu změny sazebníku. V současné době byla potvrzena konečná částka a organizace čeká na finální odsouhlasení ze strany Státního pozemkového úřadu. Vzhledem k výše uvedenému předpokládá organizace dokončení investiční akce do konce roku 2022.

### **0045142 - Pořízení protipožárních dveří**

Akce ukončena.

### **0045944 - Nákup mikrobusu - DOZP Sulická**

Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 30.5.2022.

### **0046225 - Nákup osobního vozidla s plošinou - DOZP Sulická**

Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude předmětem jednání se zřizovatelem.

## **DS DOBŘICHOVICE**

### **0042536 - Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice**

Akce probíhá. V roce 2021 probíhala činnost dodavatele (ra15 a.s.) na projektových pracích navazujících na projektové a inženýrské činnosti na dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení. V listopadu 2021 dokončil dodavatel (ra15 a.s.) projektovou dokumentaci v tomto rozsahu: - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, přístavby, stávající budovy, venkovních objektů, zahrady, cest (DPS), zpracování projektové dokumentace pro účely veřejné zakázky na výběr dodavatele (DVD), zpracování projektové dokumentace interiéru pro vybavení interiéru a veřejné zakázky na výběr dodavatele interiéru (PDI) a zpracování rozpočtu stavby. Na akci byla získána dotace z programu MPSV 013310 - „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“, výzva č. 7 ve výši 60 000 000 Kč.

### **0046224 - Nákup osobního vozidla s plošinou- DS Dobřichovice**

Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace

administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude předmětem jednání se zřizovatelem.

## **DS Heřmanův Městec**

### **0044643 - Rekonstrukce otopného systému**

Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0045290 - Restaurování balkonu v jižním křídle**

Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0045836 - Nákup vozidla - DS Heřmanův Městec**

Akce dokončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena smlouva o dodávce a vozidlo bylo dodáno. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0046040 - EAO - Rekonstrukce osvětlení**

Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

## **DZR Terezín**

### **0045838 - Nákup vozidla - DZR Terezín**

Akce dokončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena smlouva o dodávce a vozidlo bylo dodáno. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0046227 - Nákup osobního vozidla s plošinou - DZR Terezín**

Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude předmětem jednání se zřizovatelem.

## **DpS Elišky Purkyňové**

### **0044018 - Rekonstrukce pokojů**

Akce probíhá. Investiční akce nebyla dokončena z důvodu pandemie COVID-19. Jelikož se jedná o práce přímo na pokojích uživatelů, nebylo možné práce zahájit v době karanténních opatření. Vzhledem k vývoji situace byly práce v roce 2021 rozděleny na 2 etapy, aby klienti Domova nebyli po náročném období izolace zatěžováni nadměrným stavebním ruchem. 1. etapa rekonstrukcí před koncem roku úspěšně proběhla a zbývající práce pokud to pandemická situace dovolí, budou provedeny v roce 2022.

### **0044019 - Revital. zahrady v obj. Thákurova a výst. terasy**

Akce dokončena. Akce byla dokončena v průběhu roku 2021.

### **0045289 - Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce a pr**

Akce probíhá. V květnu 2020 byl objekt organizací převzat do správy a v průběhu tohoto roku probíhaly práce na přípravě veřejné zakázky na stavebně technický průzkum, práce spojené s deratizací a desinfekcí celého objektu a byl proveden stavebně technický průzkum. V roce 2021 byla vyhlášena soutěž o návrh a tato probíhá.

## **DpS HORTENZIE**

### **0044520 - DS Hortenzie - venkovní úpravy**

Akce probíhá. Tato investiční akce byla plánovaná na etapy. Realizace této akce byla od začátku roku 2021 ovlivněna pandemickou situací COVID-19, kdy vzhledem k vydaným vládním opatřením došlo v průběhu realizace stavebních prací k jejich přerušení, a tím došlo k pozdržení plánovaného průběhu. Závěrečná etapa investiční akce byla také ovlivněna nárůstem cen na trhu a jejím nedostatečným finančním krytím, které bude v roce 2022 řešeno se zřizovatelem.

## **DpS Háje**

### **0045291 - Dodávka a montáž EPS na budově B**

Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0045429 - Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně**

Akce probíhá. Proběhl výběr administrátora veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace a byla zpracována projektová dokumentace a v rámci výběrového řízení na zhotovitele byl vybrán dodavatel díla. V roce 2021 bylo dále realizováno částečné plnění uzavřené smlouvy o dílo - byla provedena dodávka materiálu, tj. dodávky plynových kotlů, tlakových nádob, zásobníků na vodu, ventilů a částí dalšího materiálu, který byl součástí smlouvy o dílo. Tento materiál je uskladněn v organizaci a bude použit při dokončení investiční akce v roce 2022, po ukončení topné sezóny 2021-2022.

### **0045945 - Nákup mikrobusu - DS Háje**

Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 30.5.2022.

### **0046222 - Nákup osobního vozidla s plošinou - DS Háje**

Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude předmětem jednání se zřizovatelem.



## **DpS PYŠELY**

### **0045941 - Nákup mikrobusu - DS Pyšely**

Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 30.5.2022.

## **DpS Ďáblice**

### **0043411 - Rek. stravovacího provozu včetně vybavení**

Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0045146 - Rekonstrukce prádelny včetně vybavení**

Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0045431 - Rekonstrukce plynové kotelny a strojoven**

Akce probíhá. Byl vybrán administrátor veřejné zakázky na projektovou dokumentaci, proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci a tato byla vypracována. Investiční akce nebyla v roce 2021 dokončena z důvodu zahájení topné sezóny. Vše je připraveno k připojení a po ukončení topné sezóny 2022 proběhne dokončení akce.

### **0045938 - Nákup mikrobusu - DS Ďáblice**

Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 30.5.2022.

## **DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK**

### **0044331 - Vybudování pracovních dílen**

Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0045147 - Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR**

Akce probíhá. Byla provedena prověřovací studie na nástavbu a proveden stavebně-technický průzkum objektu, včetně statického posouzení. Byla vyhotovena projektová dokumentace. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Bylo vydáno stavební povolení, vysoutěžen dodavatel stavby a byla započata vlastní stavba s předpokládaným termínem dokončení 2022.

## **ICOZP HORNÍ POUSTEVNA**

### **0045840 - Nákup vozidla - ICOZP Horní Poustevna**

Akce dokončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena smlouva o dodávce a vozidlo bylo dodáno. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání.

### **0045939 - Nákup mikrobusu - ICOZP Horní Poustevna**

Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 30.5.2022.

## **ICSS ODLOCHOVICE**

### **0045440 - Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého**

Akce probíhá. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a byl vybrán zhotovitel. Smlouva o dílo byla uzavřena v červnu 2021. Vítězná firma započala restaurátorské práce, ale do konce roku 2021 nepředložila žádnou fakturaci, neboť od zahájení restaurátorských prací neproběhly lhůty na dokončení částí díla, které byly předány k restaurování.

### **0045943 - Nákup mikrobusu - ICSS Odlochovice**

Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 30.5.2022.

### **0046226 - Nákup osobního vozidla s plošinou-ICSS Odlochovice**

Akce dokončena. Vozidlo dodáno.

## **METROPOLITNÍ ZDRAV. SERVIS**

### **0045812 - Provozní vozidlo**

Dne 6.4.2021 zakoupila organizace od společnosti FEDERAL CARS PRAHA s.r.o. provozní vůz typu Peugeot TRAVELLER LONG (L3) ACTIVE XL 2.0 Blue HD. Pořízení tohoto vozidla bylo potřeba vzhledem k pandemii Covid – 19 a v současné době probíhajícímu očkování, aby byla organizace schopná převážet nejen ochranné prostředky, ale i zdravotnický personál a očkovací látky dle aktuální potřeby, která se velmi rychle vyvíjí a mění. Investiční akce byla dokončena 03/2021.

### **0046312 - Dopravní prostředek – Mikrobus**

Toto vozidlo je určeno k přepravě až 8 osob, čímž je podle oficiálních klasifikací zařazeno ještě mezi osobní automobily, ačkoli počtem přepravovaných osob i konstrukcí vybočuje z běžné představy osobního automobilu, a tudíž k jeho řízení postačuje řidičské oprávnění skupiny B. Pro naše potřeby je nejvíce klíčový fakt, že zavazadlový prostor se vyznačuje velkou kapacitou a je oddělen od prostoru pro cestující, a tudíž je možné vozidlo využít pro prevoz očkovacích látek, rozvoz OOP, a především vytvořit veškeré potřebné zázemí pro odběrové a očkovací týmy. Organizace požádala o převedení investičních prostředků do roku 2022.

### **0046319 - GINIS Express SQL**

Realizace přechodu současné verze GINIS na technologii SQL a provoz v prostřední MS Azure. Technologie databáze SQL umožňuje provoz na cloudové platformě Microsoft Azure. Cloudového prostředí Azure pro technologii Windows Virtual Desktop je koncipováno až pro přístup deseti osob. Organizace požádala o převedení investičních prostředků do roku 2022. Aktuálně je systém již plně nainstalován a zaplacen.

## **MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE P9**

### **0045287 - Vybudování nové kotelny**

Původní stav kotelny z roku 1895 již nevyhovoval současným požadavkům. Vyžadoval zvýšené náklady na údržbu a častější opravy. Investiční akce byla dokončena a předána bez vad a nedodělků 11/2021.

### **0045288 - Vybudování nové bojlerovny**

Původní stav bojlerovny byl již havarijní. Vyžadoval zvýšené náklady na údržbu a častější opravy, které byly vysoké a nerentabilní. Investiční akce byla dokončena a předána bez vad a nedodělků 06/2021.

### **0045593 - Rekonstrukce prostor pro oddělení rehabilitace**

Ve všech prostorech oddělení fyzioterapie byla provedena rekonstrukce podlah, stěn, elektroinstalace a osvětlení, kompletní rekonstrukce sociálních zařízení a pracoven fyzioterapeutů. Bylo zrekonstruováno personální zázemí, včetně kompletního vybavení. Oddělení fyzioterapie bylo vybaveno nebo doplněno chybějící přístrojovou technikou (rehabilitační stoly, magnetická terapie, elektroléčba) tak, aby došlo ke zkvalitnění poskytované péče. Základní přístrojově vybavení má za cíl zmírnit a urychlit samotný léčebný proces, který má ideálně vést až k úplnému uzdravení. Investiční akce byla dokončena a předána bez vad a nedodělků 06/2021.

### **0045594 - Rek. stáv. jídelny na zasedací a školící místnost**

Ve všech prostorech jídelny byla provedena rekonstrukce podlah, stěn, elektroinstalace a osvětlení. Byly provedeny nové instalace SLB pro rozvody (data, STA, video, HDMI připojení) pro potřeby projektoru nebo TV a AV techniky kompletně pod omítkou včetně osazeními novými koncovými prvky. Prostory jídelny byly také vybaveny novým nábytkem. Celková rekonstrukce měla za cíl budoucí využití prostor jako zasedací a školící místnost. Investiční akce byla dokončena a předána bez vad a nedodělků 08/2021.

### **0045824 - Mrazicí boxy**

Mrazicí boxy jsou předpokladem pro uchování vakcín v předepsané teplotě a možnosti zkvalitnění a lepšího rozložení vakcinačního procesu pro hl. m. Prahu. Jedná se o dva mrazicí boxy, velký box má celkový objem 541 l pro uskladnění cca 6000 vakcín, druhý box je o objemu 124 l a lze v něm uchovat cca 1000 vakcín. Menší z boxů bude využíván jako přenosný i pro jiná zdravotnická zařízení na území hl. m. Prahy, mimo jiné i pro příspěvkovou organizaci Městskou polikliniku Praha. Investiční akce byla dokončena 04/2021.

### **0046258 - Pořízení nového EKG (ergometr)**

Jedná se o pořízení EKG přístroje k diagnostice a z důvodu prevence. V současné době je k dispozici zdravotnický přístroj nefunkční, zastaralý, na který již není možné zajistit provedení pravidelné bezpečnostní technické kontroly, bez které nelze přístroj ve zdravotnickém provozu provozovat. Investiční akce byla dokončena 12/2021.

### **0046259 - Obnova kamerového systému**

Objekt MNNP byl vybaven zastaralým kamerovým systémem a pouze ve vnitřních prostorách nemocnice, venkovní prostory a parkoviště byly bez instalace kamer. Obnova systému byla řešena přemístěním pozic kamer na chodby před evakuační výtahy a únikové schodiště a doplněním kamer na parkovací plochy a prostory zahrady nemocnice, kamery byly osazeny v rozlišení 4mpx (min 2668x1520px a 25x optický zoom), záznam se bude uchovávat na síťový rekordér a TV pro sledování přenosu v reálném čase byla umístěna na recepci nemocnice, pro napájení kamer bude využit stávající HP Switch 5130 48P PoE+. Investiční akce byla dokončena 12/2021.

### **0046260 - Obnova telefonní ústředny**

Telefonní ústředna byla zastaralá a téměř nefunkční, porty a stávající přídatné karty byly již nefunkční. Bylo nutno provést kompletní výměnu zařízení telefonní ústředny a navýšit kapacitu, aby splňovala podmínky aktuálních potřeb nemocnice, součástí výměny byla i výměna nových telefonních koncových stanic. Investiční akce byla dokončena 12/2021.

### **0046317 - Vybavení pro jednotku na Covid – 19**

Vzhledem k závažné situaci v pražských nemocnicích z důvodu pandemie Covid - 19, bylo rozhodnuto, že Městská nemocnice následně péče zřídí dvě covidové jednotky pro přijímání covid pozitivních pacientů z těchto nemocnic. Vzhledem k tomu, že Městská nemocnice následně péče nemá v současné době dovybavené jedno patro (1.patro) základním vybavením, bylo nutné zajistit nákup tohoto vybavení. Poskytnuté finanční prostředky byly použity pro nákup nezbytného vybavení prozatímního „covidového“ oddělení. Jednalo se o zdravotnická eklektická polohovací lůžka, pasivní antidekubitní matrace a noční stolky. Investiční akce byla dokončena 12/2021.

### **0046318 - Podlahové čisticí stroje**

Úklid budovy příspěvkové organizace hl. m. Prahy MNNP zajišťovala úklidová firma. Od 19.11.2021 se rozhodla příspěvková organizace hl. m. Prahy MNNP zajišťovat si úklid budovy vlastními prostředky. Bylo tedy nezbytné pořídit nové podlahové čisticí stroje. Investiční akce byla dokončena 12/2021.

### **0046320 - Terénní úpravy pro test. centrum a laboratoř**

Investiční akce převedena do roku 2022 – bude realizována v návaznosti na vybudování testovacího centra a laboratoře. V rámci investiční akce bude provedena demontáž stávajícího povrchu a obrubníků, ekologická likvidace sutě, zhutnění povrchu, dodání odvodňovacích žlabů, dodání nového podloží 274 m<sup>2</sup>, montáž obrubníku 196 m, pokládka a dodání nové dlažby 274 m<sup>2</sup>.

## **MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA**

### **0043269 - Rozvodné skříně - 3. a 6. patro polikliniky**

Na tuto investiční akci bylo v letech 2018 až 2020 schváleno a poskytnuto z investičního příspěvku 600 00,00 Kč. V roce 2020 byla uhrazena studie na rekonstrukci technického zázemí 1.PP a 1.NP budovy MPP. V roce 2021 proběhla VZ na zpracování projektové dokumentace a byl vybrán dodavatel stavby. Samotná realizace stavby proběhla a byla dokončena 06/2021.

#### **0043375 - Pořízení systému PACS**

Předmětem této investiční akce byla dodávka ePACS uzlu včetně jeho implementace do stávajícího prostředí ePACS Jivex, který již nesplňoval současné požadavky propojení modalit, zabezpečené přístupy a především ochranu dat. V roce 2018 bylo nutné tuto investiční akci doplnit o zajištění ochrany dat v souvislosti s GDPR. Investiční akce byla dokončena 01/2021.

#### **0043376 - Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce**

V rámci této investiční akce byla provedena celková rekonstrukce budovy Protialkoholní záchytné stanice (elektroinstalace, vzduchotechnika, izolace, podlahy, výtah, vodovod, kanalizace atd.). Akce byla dokončena 03/2021.

#### **0043377 - Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x**

Na tuto investiční akci bylo v letech 2018 až 2020 schváleno a poskytnuto z investičního příspěvku 600 00,00 Kč. V roce 2020 byla uhrazena studie na rekonstrukci technického zázemí 1.PP a 1.NP budovy MPP. V roce 2021 proběhla VZ na zpracování projektové dokumentace a byl vybrán dodavatel stavby. Samotná realizace stavby je plánovaná na rok 2022.

#### **0043966 - Rek. prádelny**

Jednalo se o kompletní obnovu a rekonstrukci prostor prádelny, neboť stávající prostory byly nevyhovující. Investiční akce byla dokončena 06/2021.

#### **0044698 - Komplet.obnova disk.pole,serverů,USP firewallu**

V rámci této investiční akce byl proveden nákup hardwaru a softwaru na 3 roky ve splátkovém režimu včetně licence. Investiční akce byla ukončena 09/2021.

#### **0045153 – Dermatoskop**

Jednalo se o náhradu za přístroje z roku 2004, respektive 2005, které byly již technicky a morálně zastaralé. Výkony na těchto přístrojích jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Investiční akce byla ukončena 09/2021.

#### **0045158 - Modernizace výtahů**

Jednalo se o provedení modernizace provozu výtahů, tak aby byly v souladu s požadavkem ČSN. Stávající výtahy byly v budově Městské polikliniky od roku 2010 a už docházelo k častým poruchám elektroniky. Svoji konstrukcí byly výtahy pomalé, s nevhodnou logikou přivolávání a řízení jízdy. Někdy se také stávalo, že kabinové dveře přivřely návštěvníky při vstupu do výtahu. Servisní firma doporučila výměnu celé elektroniky a ovládání výtahu. Investiční akce byla ukončena 12/2021.

#### **0045159 - Monochromat. monitor pro primár. diagnostiku 4 ks**

Jednalo se o nutnou výměnu již zastaralých a nevyhovujících monochromatických monitorů pro primární diagnostiku na střediscích lékařů. Přístroje byly z r. 2008, respektive 2010. Výkony prováděné na těchto přístrojích jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Investiční akce byla ukončena 11/2021.

#### **0045160 - Postele a matrace PZS**

Předmětem investiční akce byla dodávka 25 kusů postelí a matrací pro PZS, kdy stávající vybavení již nebylo vyhovující. Investiční akce byla dokončena 06/2021.

### **0045163 - Rentgen – Sciagraf**

Stávající RTG přístroj byl z roku 2008. Stále častěji se na něm projevovaly různé závady. Servisní firma opakovaně sdělovala, že jsou problémy se zajištěním náhradních dílů a do budoucna nemůže již garantovat udržení funkčního stavu. Jednalo se o nezbytnou výměnu zdravotnického přístroje s významným dopadem na provoz polikliniky. Výkony realizované na tomto přístroji jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Investiční akce byla dokončena 04/2021.

### **0045164 – Trafo**

Jednalo se o nutnou výměnu stávající trafostanice z roku 1979, jejíž životnost byla odhadována na 1 rok. V rámci pravidelné revize trafostanice bylo sděleno, že dochází ke ztrátě izolací na vinutí s možnými vážnými důsledky. Byla doporučena výměna transformátoru včetně úprav VN úpravny. Investiční akce v současné době probíhá – 9.7. byla zveřejněna VZ. Samotná realizace akce proběhne v roce 2022.

### **0045165 - Ultrazvukový přístroj 2D**

Stávající přístroj používaný na pracovišti gynekologie z roku 2008 byl již morálně i technicky zastaralý. Velmi obtížně se na něj zajišťovaly náhradní díly. Jednalo se o nutnou obměnu zdravotnické techniky. Výkony provádění na tomto přístroji jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Investiční akce byla dokončena 03/2021.

### **0045166 - Výměna vodovodních stoupaček na MPP**

Jednalo se o nutnou výměnu vodovodního potrubí. Páteří rozvody byly z velké části původní (některé ještě dokonce v olověném provedení). Trubky byly již značně zarostlé a také docházelo k poruchám těchto rozvodů. Ve vyšších podlažích budovy byl problém se zásobováním. Investiční akce v současné době probíhá. Je zpracována projektová dokumentace. V roce 2021 byl vybrán dodavatel stavby, bohužel z důvodu nesolventnosti byl s ním smluvní vztah ukončen. Samotná realizace akce se plánuje v roce 2022.

### **0045167 - Zřízení centrálního shromaždiště odpadu**

Organizace nutně potřebuje vytvořit potřebný prostor pro dočasné ukládání odpadu. V rámci této akce byla zpracována a uhrazena studie na úpravu technického zázemí 1.PP a 1.NP budovy MPP. V roce 2021 byl vybrán dodavatel projektové dokumentace, byla zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby a prováděcí projektová dokumentace. Samotná realizace akce proběhne v roce 2022.

### **0045597 - Operační světlo**

Obnova nevyhovujícího zastaralého zařízení. Operační svítidlo bylo z roku 1992. Bylo umístěno na chirurgickém zákrovém sálku ve 4. patře. Svítidlo již nešlo standartně servisovat vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů. Akce byla ukončena 12/2021.

### **0045598 - Ultrazvuk. přístroj 3D vyšší střed. třídy pro gyn.**

Jednalo se o obnovu posledního morálně zastaralého přístroje (r.v. 2008). Přístroj je určen pro gynekologickou ambulanci. Nový přístroj 3D je potřeba kvůli možnosti lepší diagnostiky. Dále tento přístroj bude umožňovat pořizování snímků a videí plodu, což je často žádaná služba pro klientky, která je za úplatu. Přístroj je dále potřeba i z hlediska výstupu na DICOM pro přenos dat. Akce byla ukončena 12/2021.

### **0045600 - Elektrická polohovací lehátka pro rehabilitaci 3ks**

Obměna lehátek z let 1996–2000, na které již nebylo možné vydat platnou bezpečnostní technickou kontrolu, která se provádí každoročně a bez níž není možné zařízení používat.

### **0045979 - Odběrové/infuzní křeslo**

Jedná se o polohovací křeslo pro podávání infuzí převážně neurologickým pacientům s omezenou hybností. Toto křeslo bude umístěno v místnosti č. 411 ve 4.p. budovy příspěvkové organizace Městská poliklinika Praha, Spálená, kde je podávána pacientům žilní infuze. Uvedený typ křesla je požadován především z toho důvodu, že řada neurologických pacientů, kterým je infuze podávána, mají velmi omezenou hybnost a pro podání infuze je potřeba je polohovat do pro ně co nejméně bolestivé polohy, aby byli schopni podání infuze absolvovat. Cílem tedy je zvýšit pacientům „komfort“ tohoto zákroku a minimalizovat bolest, kterou pacienti v daný okamžik trpí. Akce byla ukončena 09/2021.

## **PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS**

### **0044043 - Výstavba služebních bytů**

Akce dokončena. Stavba dokončena včetně kolaudace a finančního vypořádání s dodavatelem.

## **ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP**

### **0043971 - Rekonstrukce budovy Nádražní**

Plánovaná investice „Rekonstrukce budovy Nádražní“ řešila jednak opravy nezbytné pro udržení této budovy v provozuschopném stavu a dále o vybudování pracoviště pro čištění ambulantních prostorů sanitních vozů RZP včetně potřebného zázemí pro zaměstnance. Původní předpokládané náklady byly počítány včetně projektové a inženýrské činnosti 9,1 mil. Kč včetně DPH. Během roku 2017 došlo k projednávání možného umístění ZZS HMP do nové administrativní budovy, a to včetně provozu dopravního oddělení. Z tohoto důvodu byla realizace této investice pozdržena a počítali jsme s tím, že dojde k úpravě celkového investičního záměru. ZZS HMP čekala na finální rozhodnutí o skutečné realizaci dostavby objektu Palmovka tak, aby bylo možno projektované investice přehodnotit dle aktuální reálné potřeby. Přišlo však rozhodnutí o tom, že umístění administrativní budovy v této budově nebude. Tím se celá realizace rekonstrukce budovy Nádražní posunula opět na začátek.

Znovu bylo provedeno vyhodnocení potřeb a využití objektu. Byla zpracována nová studie, která rekonstrukci objektu rozděluje do několika etap a předpokládané náklady na 1. etapu byly 11 mil. Kč. Po rozpracování dokumentace a zjištění stavu věci (Stavebně-technický průzkum), dodavatel projektové dokumentace zpřesnil odhad na celkových 39 mil Kč. Zateplení objektu 17 mil Kč; oprava dvoru 2,5 mil Kč. V celkové částce je zahrnut i záměr zastřešení stání sanitek. Odhadovaná cena je 18 mil Kč. Náklady s administrací a technickými dozory jsou odhadnuty na 1 mil. Kč.

V roce 2019 se zrealizovala nezbytná rekonstrukce kotelny v celkové částce 1 088 tis. Kč, která byla uvedena do provozu. V roce 2020 byla pořízena dokumentace v hodnotě 469,6 tis. Kč, která byla v roce 2021 dokončena a požádáno o souhlas s umístěním stavby. Samotná realizace akce je plánovaná na rok 2022.

### **0045226 - Pořízení vozidla na transport pacientů s VNN**

Jedná se o pořízení speciálního sanitního vozidla za účelem zajištění převozů osob s vysoce nakažlivým onemocněním. Sanitní vozidlo bude využíváno v rámci mimořádných událostí a krizových situací. Ve standardním režimu bude vozidlo využíváno v rámci standardního výkonu činností Zdravotnické záchranné služby. Investiční akce byla dokončena 03/2021.

### **0045595 - Rekonstrukce ZOS**

Realizace revitalizace Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, a to včetně zajištění přechodného umístění ZOS, stavebních úprav, obnovení souvisejícího vybavení, technologií a služeb sloužící k efektivnějšímu fungování revitalizovaného ZOS.

V září 2021 byla zpracována první etapa Studie proveditelnosti, druhá etapa studie je nyní v běhu a bude dokončena do 4/2022. Předpokládaná doba realizace akce je v letech 2022 a 2023. Pro rok 2021 byl rozpočtově schválen investiční příspěvek ve výši 10 000 tis. Kč. Vzhledem k posunu realizace akce bude organizace žádat o převod zbývajících investičního příspěvku ve výši 9 730 tis. Kč do roku 2022. Původně uvažovaná částka z roku 2022 ve výši 15 000 tis. Kč, bude přesunuta do roku 2023. Studie proveditelnosti, která by měla být zpracována v dubnu 2022, upřesní výši odhadnuté ceny.

### **0046311 - Pásový dopravník**

Je určen pro nasazení v nepřístupném terénu, kde nejde použít běžnou techniku ZZS HMP. Tento prostředek slouží pro přepravu materiálu a případný transport zraněných osob k sanitnímu vozidlu na ložné ploše dopravníku. V původním záměru byl plánován prostředek, který by byl ovládán dálkově. Tento prostředek měl být hrazen z investičních prostředků MZ ČR určených pro krizovou připravenost. Avšak po analýze z ostrých zásahů se dospělo k závěru, že dálkové ovládání není efektivní variantou. MZ ČR nepřistoupilo na požadovanou změnu investičního návrhu. Investiční akce byla dokončena 12/2021.

### **0046315 - Invest. dotace-Náhradní zdroje elektrické energie**

Cílem záměru byl nákup čtyř kusů stacionárních náhradních dieselových zdrojů elektrické energie a dvou kusů mobilních zdrojů za účelem zajištění systémového řešení energetické odolnosti vybraných pracovišť ZZS HMP. Na nákup náhradních zdrojů elektrické energie byla poskytnuta investiční dotace z prostředků MZ ČR určených na krizovou připravenost v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb. a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů ve výši 3 557,3 tis. Kč. Investiční akce byla dokončena 12/2021.



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch													
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)		Čerpání PO HMP		Celkové zdroje			
		Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
						rok 2021				rok 2021	1.1.-31.12.2021		
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková													
MHMP - INV	0041176	Rekon. Šlechtovy restaurace	290 000,00	193 595,41	54 146,00	54 146,00	25 536,86	47,16			0,00	42 258,59	
MHMP - INV	0044667	IP pro kapitolu 06	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	2 500,00	
MHMP - KUC	0044434	Pražská turistická karta	30 000,00	10 309,20	0,00	9 000,00	583,70	6,49			0,00	10 690,80	
MHMP - KUC	0045348	Rezerva kap. 0662 v 2021	15 000,00	0,00	10 000,00	0,50	0,00	0,00			0,00	14 999,50	
MHMP - KUC	0045823	Investiční granty v oblasti kultury 2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	830,00	83,00			0,00	0,00	
MHMP - KUC	2802048	VISITIS - Inovativní řešení managementu	2 613,60	0,00	0,00	2 613,60	0,00	0,00			0,00	0,00	
MHMP - KUC	2822285	EVALUART - inovativní nástroj pro kvalitu	2 526,40	0,00	0,00	2 526,40	0,00	0,00			0,00	0,00	
MHMP - KUC	2822286	MAP K2O - inovativní datový nástroj pro	2 424,80	0,00	0,00	2 424,80	0,00	0,00			0,00	0,00	
MHMP - OPP	0045814	Foto historického centra Prahy	678,00	338,80	0,00	339,00	338,80	99,94			0,00	0,20	
MHMP - OPP	0045928	Graf.koncepce a manuál k předzahradě	120,00	0,00	0,00	120,00	114,95	95,79			0,00	0,00	
DIVADLO NA VINOHRADEC	0043429	Modernizace zařízení scénické divadla	300 000,00	7 876,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	1 421,75	0,00	282 702,25	
DIVADLO NA VINOHRADEC	0044044	Celková rekonstrukce budovy DnV	700 000,00	8 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	9 191,04	0,00	0,00	672 000,00	
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0045034	Vybavení výpočetní technikou	400,35	365,50	0,00	0,00	0,00	***	0,00	34,85	0,00	0,00	
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0045349	Automatizovaný externí defibrilátor	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	100,00	54,76	0,00	0,00	0,00	
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0045350	Koberec na schodiště	69,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	18,45	0,00	0,55	
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0045352	Licence Office 365	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0045353	Datové pole	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00	78,53	0,00	0,00	0,00	
DIVADLO V DLOUHÉ	0045357	Akustické pokrytí hluchých míst v hledišti	1 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	9,60	0,00	290,40	
DIVADLO V DLOUHÉ	0045679	Pořízení nového inspicentského zařízení	2 001,40	1 194,65	0,00	0,00	0,00	***	0,00	806,71	0,00	0,04	
DIVADLO V DLOUHÉ	0045731	Pořízení dodávkového automobilu	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	462,12	0,00	537,88	
DIVADLO V DLOUHÉ	0046302	Pořízení projektorů	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce	850 000,00	21 589,84	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	299,28	0,00	821 110,89	
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek	95 500,00	15 073,14	0,00	0,00	0,00	***	0,00	23,63	0,00	80 403,22	
GALERIE HL.M.PRAHY	0042879	Obnova terasových zdí - Trojský zámek	15 000,00	9 425,47	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	2 658,47	0,00	0,00	2 574,53	
GALERIE HL.M.PRAHY	0044048	Rek.a restaurování pomníků a veřejný	40 000,00	13 798,81	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	2 987,82	0,00	0,00	22 201,19	
GALERIE HL.M.PRAHY	0045171	Rekonstrukce areálu Bouchalka	80 000,00	1 767,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	3 364,88	3 132,80	0,00	60 100,00	
GALERIE HL.M.PRAHY	0045358	Akviziční činnost v 2021 - nákup výtva	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	2 023,80	0,00	-23,80	
GALERIE HL.M.PRAHY	0046289	Pořízení díla J. Petrboka	500,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	350,00	150,00	0,00	0,00	
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0046303	Pořízení kláves	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	100,00	86,14	0,00	0,00	0,00	
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0046304	Pořízení videomatice	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00	100,00	48,39	0,00	0,00	0,00	
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0046305	Speciální kabeláž	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	100,00	163,43	0,00	0,00	0,00	
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0046306	Dovybavení řídicích prvků jev. technologií	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	396,88	0,00	0,00	0,00	
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0046307	Pořízení mikrofonů k portům	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	100,00	440,00	0,00	0,00	0,00	
HVĚZDARNA A PLANETÁRIUM	0044053	Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace s	7 500,00	5 030,60	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 907,82	0,00	561,57	
HVĚZDARNA A PLANETÁRIUM	0045924	Restaurování dalekohledu König - ŠH	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
MINOR	0045366	Vícepásmový systém ozvučení velkého sálu	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	183,23	0,00	816,77	
MINOR	0046309	Pořízení akumulátorů záložního zdroje	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	100,00	209,51	0,00	0,00	0,00	
MINOR	0046310	Pořízení audiovizuálního informačního systému	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	100,00	181,43	0,00	0,00	0,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové	662 000,00	67 056,97	30 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	44 909,99	24 262,58	0,00	515 680,45	

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021				rok 2021	1.1.-31.12.2021		
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu	28 314,00	4 264,70	0,00	0,00	0,00	***	0,00	119,42	0,00	23 929,88
MUZEUM HL.M. PRAHY	0046268	Výkup hlavy sv. Petra a busty sv. Pavla	100,00	0,00	0,00	70,00	70,00	100,00	70,00	0,00	0,00	30,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS	0045368	Modernizace zvukové techniky v divac	4 100,00	0,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	1 100,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS	0045739	Pořízení dodávkového automobilu	1 500,00	749,72	0,00	0,00	0,00	***	0,00	749,72	0,00	0,56
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS	0046308	Pořízení nástrojových mikrofonů	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00	100,00	202,37	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR	0004246	Rek. a modernizace ústředí MK	98 754,27	94 445,74	0,00	510,00	510,00	100,00	510,00	842,45	0,00	2 956,08
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR	0041429	Výstavba knihovny	165 000,00	3 243,19	12 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	2 619,87	4 921,81	0,00	139 835,01
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR	0042799	Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pob	5 630,00	2 582,65	0,00	0,00	0,00	***	0,00	117,76	0,00	2 929,59
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR	0044375	Implementace RFID technologie do Mi	52 544,60	32 384,87	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 436,27	0,00	18 723,46
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR	0045740	Za dvěmi - samoobslužná pobočka Č	1 250,00	14,52	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 235,41	0,00	0,07
NKP VYŠEHRAD	0045369	RVP v NKPV - inform. a orientační sys	875,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	95,00	0,00	0,00	375,00
NKP VYŠEHRAD	0045370	RVP v NKPV - výměna zábradlí - 2.etaj	10 000,00	0,00	1 622,10	1 622,10	1 622,10	100,00	105,16	0,00	0,00	8 377,90
NKP VYŠEHRAD	0045742	Modely středověké podoby brány Špič	290,00	165,20	0,00	0,00	0,00	***	0,00	70,80	0,00	54,00
NKP VYŠEHRAD	0045923	Modely histor. podoby vyšehr. koste	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	447,70	0,00	0,00	0,00
STUDIO YPSILON	0045371	Pořízení techniky pro zprac. a odbavo	450,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	47,32	0,00	2,68
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková celkem			3 490 369,42	493 772,19	171 913,10	219 600,40	174 334,42	79,39	80 181,37	44 277,58	0,00	2 732 719,26
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.												
MHMP - HOM	0040774	Areál Výstaviště	1 964 405,00	695 080,86	350 000,00	350 000,00	174 881,54	49,97			0,00	919 324,14
MHMP - INV	0045029	Rek. a dost. Průmyslového paláce	3 400 000,00	2 271,63	573 406,00	559 406,00	1 551,89	0,28			0,00	2 838 322,37
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem			5 364 405,00	697 352,49	923 406,00	909 406,00	176 433,43	19,40	0,00	0,00	0,00	3 757 646,51
Celkem			8 854 774,42	1 191 124,68	1 095 319,10	1 129 006,40	350 767,85	31,07	80 181,37	44 277,58	0,00	6 490 365,77

## **KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

### **MHMP - HOM**

#### **0040774 - Areál Výstaviště**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na rekonstrukci Křížíkových pavilonů B, C a E, na rekonstrukci objektu divadla Spirála, na opravu restauračního pavilonu a na rekonstrukci Křížíkova pavilonu „D“.

### **MHMP - INV**

#### **0041176 - Rekon. Šlechtovy restaurace**

Jedná se o kompletní rekonstrukci památkově chráněné Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7 a dostavbu dnes již nedochovaných částí pokud možno v jejich původním půdoryse i vzhledu. Přístavby, které se nacházejí mimo původní půdorysnou stopu jsou navrženy jako novodobé, ale s použitím původních materiálů. Dochované původní prvky byly obnoveny restaurátorsky. 1. část stavby (kulturní část) byla dokončena v roce 2020.

V roce 2021 probíhaly práce na odstraňování reklamačních závad (1. část). Dále probíhala realizace zasklení zadního traktu (dokončení obálky stavby). Byl zajištěn technický dozor investora pro zasklení zadního traktu. Byla předána projektová dokumentace na změnu stavby před dokončením a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (2. část), která však musí být upravena dle požadavků odboru památkové péče.

#### **0044667 - IP pro kapitolu 06**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021.

V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0045029 - Rek. a dost. Průmyslového paláce**

Předmětem akce je celková rekonstrukce Průmyslového paláce v areálu Výstaviště a dostavba jeho levého křídla. Návrh počítá s vytvořením tvarové repliky původního levého křídla zničeného požárem, včetně zopakování pohledových prvků zaniklé části. Nově bude levé křídlo podsklepeno. Stavebně bude objekt splňovat současné požadavky na celoroční provoz multifunkční haly pro pořádání veletrhů, výstav, prezentací, sjezdů, kulturních vystoupení, projekcí apod.

V roce 2021 INV MHMP pokračoval ve výběrových řízení na zhotovitele stavby a na správce stavby. Vzhledem k prodloužení výběrového řízení na správce stavby z důvodu podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, bylo provedeno výběrové řízení na dočasnýho správce stavby. Dále INV MHMP provedl výběrové řízení na zajištění autorského dozoru. Byly uzavřeny smlouvy se zhotovitelem stavby, s dočasným správcem stavby a s projektantem na výkon autorského dozoru.

## **KUC MHMP**

### **0044434 - Pražská turistická karta**

Vzhledem ke koronavirové krizi nebyl dokončen projekt PVP – Prague Visitor Pass, dle plánovaného harmonogramu. Aktivity spojené se zahájením provozu se tak posunuly na rok 2021. V jeho průběhu byla spuštěna pilotní fáze, během této zkušební doby se zformulovali nové požadavky a nutné úpravy, na základě podnětů a reklamací. Na toto reagovala objednávka na realizaci rozvojových služeb v systému pražské turistické karty Prague Visitor Pass z prosince 2021. Ostrá verze zatím nebyla spuštěna, běžný provoz PVP je plánován v roce 2022.

### **0045348 - Rezerva kap. 0662 v 2021**

V rámci schváleného rozpočtu bylo alokováno na tuto akci 10 000 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 9 504,87 tis. Kč. Z rezervy byly financovány IA, u nichž vznikla potřeba finančních prostředků (dále jen „FP“) v průběhu roku a byly dofinancovány důležité akce (event. jiné účely), kterým se nedostávaly prostředky při jejich realizaci, náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce 2021, a to v celkové výši 9 243,00 tis. Kč. Z rezervy byl dále financován 10% podíl HMP na realizaci projektu VISITIS ve výši 261,4 tis. Kč. Dále bylo počítáno s použitím rezervy na financování 10% podílu HMP na dalších evropských projektech realizovaných odborem KUC Evaluart a MAP K20 v celkové výši 495,13 tis. Kč. V roce 2021 nebyly u projektů vyplaceny 1. splátky řídicím orgánem FON MHMP, proto nebyl podíl HMP využit.

### **0045823 - Investiční granty v oblasti kultury 2021**

V roce 2021 byly schváleny jednoleté investiční granty do 200 tis. Kč v celkové hodnotě 700 tis. Kč. Konkrétně 200 tis. Kč na projekt „Produkční dům VZLET 2021 - investice do zvukového vybavení“ pro společnost Ústředna, s.r.o. Dále 170 tis. Kč na projekt „Cirqueon - malé šapito pro venkovní akce“ pro org. CIRQUEON, o.p.s. Dále 150 tis. Kč na projekt „Investice PONEC“ pro org. Tanec Praha z.ú. Dále 140 tis. Kč na projekt „Inovace technického vybavení Divadla v Řeznické“ pro Divadlo v Řeznické, o.p.s. a dále 40 tis. Kč na projekt „Archiv výtvarného umění - vybavení studovny“ pro Archiv výtvarného umění. Dále byly schváleny jednoleté investiční granty nad 200 tis. Kč v celkové hodnotě 300 tis. Kč na projekt „Expozice Paměti národa na Strahovském stadionu – investiční vybavení“ pro org. POST BELLUM, o.p.s.

### **2802048 - VISITIS - Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praha**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

### **2822285 - EVALUART - inovativní nástroj pro komplexní eval**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

### **2822286 - MAP K20 - inovativní datový nástroj pro efektivní**

Nebylo ve 2021 čerpáno.

## **MHMP – OPP**

### **0045814 - Foto historického centra Prahy**

Tato akce byla zahájena v roce 2020 a pokračovala v roce 2021, přičemž pro rok 2021 byla schválena. Akce byla k 31. 12. 2021 zrealizována a proplacena.

### **0045928 - Graf.koncepce a manuál k předzahradkám vč. licence**

Akce byla k 31. 12. 2021 zrealizována a proplacena.

## **DIVADLO NA VINOHRADĚCH**

### **0043429 - Modernizace zařízení scénické divadel.techniky**

V rámci investiční akce byl dokončen prováděcí projekt. Akci je možné dále realizovat až po dokončení prováděcího projektu rekonstrukce budovy (IA č. 0044044). Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

### **0044044 - Celková rekonstrukce budovy DnV**

V rámci investiční akce byla zahájena práce na kompletním zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro vypsání veřejné zakázky na dodavatele projektu. Předpokládané dokončení je odhadnuto na druhou polovinu roku 2022. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

## **DIVADLO NA ZÁBRADLÍ**

### **0045034 - Vybavení výpočetní technikou**

Ponechané investiční prostředky byly využity na doprogramování webu, ten je nyní dokončen. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0045349 - Automatizovaný externí defibrilátor**

V rámci investiční akce byl pořízen přístroj značky ZOLL AED Plus včetně vnitřní skřínky. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0045350 – Ionizátor**

V rámci investiční akce byla pořízena podlahová krytina od společnosti Barkotex Praha s.r.o. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0045352 - Licence Office 365**

V rámci investiční akce byla pořízena Licence Office 365 od společnosti WIA spol. s.r.o. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0045353 - Datové pole**

V rámci investiční akce byl z důvodu nutnosti rozšíření sítě pořízeno datové pole od společnosti WIA spol. s.r.o. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

## **DIVADLO V DLOUHÉ**

### **0045357 - Akustické pokrytí hluchých míst v hledišti**

Jedná se o poslední ze série investic, které zajistí lepší akustiku v hledišti, konkrétně o vykrytí těžko ozvučitelných prostor pod balkonem, v zadní části hlediště, na balkoně a ve foyer (druhý hrací prostor). Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0045679 - Pořízení nového inspicentského zařízení**

V rámci investiční akce bylo vyhlášeno výběrové řízení v listopadu 2020. Po podpisu smlouvy začaly přípravné práce v rozsahu rozvodů nové kabeláže po celém divadle. Instalace zařízení bylo realizováno začátkem roku 2021. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0045731 - Pořízení dodávkového automobilu**

V rámci investiční akce byla na konci roku 2020 vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu. Druhá splátka dodavateli proběhla v roce 2021. Automobil byl po specifických úpravách nutných pro bezpečný převoz kulis předán v roce 2021. Organizaci se při pořízení automobilu podařilo ušetřit více jak polovina celkových nákladů. Investiční akce byla realizována a vyčerpána.

### **0046302 - Pořízení projektorů**

Kapitálové výdaje byly schváleny až v prosinci roku 2021. Doba na úspěšné uskutečnění výběrového řízení byla omezená a z důvodu možnosti odvolání uchazečů, nebyl vybrán žádný dodavatel. Vzhledem ke kritickému stavu stávajících projektorů, je navrhováno ponechání investičních prostředků ke stejnému účelu do roku 2022, aby bylo možné opakovat výběrové řízení.

## **GALERIE HL.M.PRAHY**

### **0041590 - Revit. Colloredo-Mansfeld. Paláce**

Investiční prostředky nebyly plně vyčerpány převážně z důvodu posunu termínů prací způsobených epidemickou situací a také z důvodu technické a výtvarné náročnosti přípravy restaurování fresky stropu tanečního sálu jižního křídla. V roce 2021 byla dopracována projektová příprava rekonstrukce krovů a střešního pláště. Na tyto stavební práce jsou vydána veškerá potřebná souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy. Na restaurátorské práce (restaurování fresky stropu tanečního sálu) byla vyhlášena soutěž o návrh, nyní probíhá doplňování požadavků a zpřesňování restaurátorského návrhu.

### **0042153 - Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek**

V rámci investiční akce byly dokončeny práce na obnově izolací spodní stavby konírny k omezení pronikání vlhkosti do zdiva. Další práce budou pokračovat v roce 2022. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

### **0042879 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek**

V roce 2021 byly zahájeny práce na poslední etapě – východní terasní zdi. Byly provedeny zemní práce a izolace proti vlhkosti. Z důvodu klimatických podmínek a epidemie koronaviru

však došlo k posunutí termínu dokončení a práce tak budou v roce 2022 pokračovat. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

#### **0044048 - Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik**

V roce 2021 pokračovaly práce na rekonstrukcích veřejných plastik a sousoší z minulých let. Přes přetrvávající nepříznivou epidemickou situaci se nám podařilo připravit a zahájit nové restaurátorské projekty na sousoší mužů s býky před Pražskou tržnicí v Praze Holešovicích, pomníku Karla Bendla v Praze Bubenci a památníku československých letců v Praze Dejvicích. Ve spolupráci s Muzeem Policie ČR byly započaty restaurátorské práce na pomníku Karla IV. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

#### **0045171 - Rekonstrukce areálu Bouchalka**

V roce 2021 byly finanční prostředky použity na dopracování dokumentace pro provedení stavby. Aktivně probíhala inženýrská činnost k obstarání nutných povolení dotčených subjektů státní správy. Zahájení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2022.

#### **0045358 - Akviziční činnost v 2021 - nákup výtvarných děl**

V rámci investiční akce byl na základě doporučení nákupní komise doplněn a rozšířen sbírkový fond o kvalitativně významná díla 19., 20. a 21. století. Investiční akce byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

#### **0046289 - Pořízení díla J. Petrboka**

Pořízení uměleckého díla Na počátku byla mrkev z let 2019 – 2020 o rozměrech 255 x210 cm. Na pořízení tohoto díla byla Galerii HMP schválena investiční dotace Ministerstva kultury ČR. Investiční akce byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ**

#### **0046303 - Pořízení kláves**

V rámci investiční akce byly pořízeny profesionální klávesy za dosluhující 3 klávesy orchestru. Konkrétně digitální stage piano Kurzweil Forte 88 s pedálem CC-1 Volume a polotvrdé pouzdro Kurzweil KB 88 pro nástroj. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

#### **0046304 - Pořízení videomatice**

V rámci investiční akce byla pořízena videomatice 20x20 (6G SDI a Ultra HD) pro okamžité přepínání serverů scénických projekcí během představení. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

#### **0046305 - Speciální kabeláž**

V rámci investiční akce byla pořízena kabeláž pro přenos zvuku mezi hlavním pultem a stageboxy. Konkrétně byly pořízeny kabely MADI lead BNC a FiberLink opticalCON DUO. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0046306 - Dovybavení řídicích prvků jev. Technologii**

V rámci investiční akce byl pořízen server a řídicí PLC karty pro zajištění redundance prvků řízení dolní a horní sféry jevištních technologií. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0046307 - Pořízení mikrofonů k portům**

V rámci investiční akce byl pořízen soubor mikrofonů pro představení. Konkrétně byly pořízeny mikrofony Sennheiser mini pro mikroporty, mikrofony DPA nástrojové pro bicí a klavír, včetně redukci na LEMO 3P konektory. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

## **HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY**

### **0044053 - Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace stálé výstavy**

V rámci této investiční akce bylo schváleno čerpání z fondu investic PO. V roce 2021 byla financovaná pouze z FI. V roce 2021 se dokončily stavební práce. Zároveň byl dokončen i vstupní portál do těchto výstavních ploch a připraven vstup do plánované atrakce „Návštěva měsíce“, který se stavebně připravuje. Rozsah prováděných prací byl zajištěn dodavatelsky a obsahoval kompletní rekonstrukci rozvodů elektřiny, vznik nových podhledů jak ve výstavních prostorách, tak i ve vstupním portále, instalace nového osvětlení, opravu svislých konstrukcí, stavbu zvukové zástěny vzduchotechniky, nové podlahy. Byla provedena příprava pro instalaci světelného tunelu a příprava pro pokládku nové podlahové krytiny tohoto světelného tunelu.

### **0045924 - Restaurování dalekohledu König - ŠH**

V rámci investiční akce proběhala příprava na demontáž dalekohledu, pořízení dokumentace a tvorba technologického postupu pro demontáž a transport na jaře roku 2023. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

## **MINOR**

### **0045366 - Vícepásmový systém ozvučení velkého sálu divadla**

V rámci investiční akce byly pořízeny nové basové (4 ks) a středovýškové (6 ks), reproboxy a zvukové monitory (4 ks) pro jeviště a režii zvuku plus příslušenství (odpovídající kabeláž, držáky, závěsy, ochranné obaly atd.) Součástí dodávky byla demontáž a deinstalace starého vybavení. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0046309 - Pořízení akumulátorů záložního zdroje**

V rámci investiční akce byly pořízeny nové akumulátory záložního zdroje, které jsou nezbytnou součástí odvětrávání únikových cest při požáru. Potřeba tohoto nákupu byla podmíněna havarijním stavem předchozích, které v důsledku závažné poruchy aktivovala požární čidla. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.



### **0046310 - Pořízení audiovizuálního informačního systému**

V rámci investiční akce byl pořízen audiovizuální systém, jehož základ tvoří dva velkoplošné dotykové LED panely. Panely jsou umístěné ve společenských prostorách divadla. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

## **MUZEUM HL.M. PRAHY**

### **0007778 - Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové**

V rámci investiční akce započala začátkem roku 2021 1. fáze stavebních prací, v rámci, které bylo a bude provedena: stavebně-dispoziční úprava přízemí, úprava 1. patra, zbudování výtahu pro návštěvníky/ice, rekonstrukce kotelny a její přemístění, úprava VZT ve výstavních sálech, vybudování návštěvnických WC, provedena strukturovaná kabeláž. Ve 3 kvartále roku 2021 proběhla VZ na dodávku interiéru a ICT a provozní vybavení. Ukončení stavebních prací je odhadováno na začátek roku 2023. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

### **0043432 - Rek. Domu U Zlatého prstenu**

Z důvodu omezení při pokračující epidemie koronaviru akce nepokračovala podle předpokládaného harmonogramu. Většina aktivit jsou tak posunuta do roku 2022. V průběhu roku 2021 probíhaly konzultace a projednávání studie/koncepce s orgány památkové péče a její doplnění dle požadavků. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

### **0046268 - Výkup hlavy sv. Petra a busty sv. Pavla**

V rámci investiční akce (dotace ministerstva kultury ČR z programu ISO C II.) organizace realizovala nákup sbírkových předmětů – dvou soch v nadživotní velikosti. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

## **MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ**

### **0045368 - Modernizace zvukové techniky v divadle Rokoko**

V rámci investiční akce byla vyhlášena veřejná zakázka, na základě, které byl pořízen nový digitální pult se stageboxy a ipad k ovládání pultu mimo kabinu, nové ozvučení (reproboxy) včetně příslušenství a dalších doplňků. Investiční akce byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0045739 - Pořízení dodávkového automobilu**

V rámci investiční akce byl pořízen automobil s 9 místy pro pasažéry, včetně většího nákladového prostoru oproti předchozímu dodávkovému automobilu. Veřejná zakázka na automobil proběhla na koci roku 2020. V roce 2021 byl automobil uhrazen 2. splátkou a předáno k užívání. Investice byla realizována a vyčerpána.

### **0046308 - Pořízení nástrojových mikrofonů**

V rámci investiční akce byly pořízené nástrojové mikrofony pro klavír, bicí, kontrabas, akordeon, klarinet/saxofon a housle. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

## **MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE**

### **0004246 - Rek. a modernizace ústředí MK**

V rámci investiční akce byl pořízen nástěnný stmívač a inteligentní světla do Velkého sálu, dále probíhaly další vývojové práce na vyhledávacím systému Elastic a implementace. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022. modulu GINIS. Byly zakoupeny telefonní IP ústředna Sandoma a inventář do sálu Žatecká.

### **0041429 - Výstavba knihovny**

Z důvodu zpožděného vydání stavebního povolení od Stavebního úřadu MČ Praha 6, došlo k posunutí termínů realizace samotné výstavby. V polovině roku 2021 došlo dle plánu k přeložce teplovodu. V září 2021 byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka v režimu užšího řízení na generálního dodavatele stavby. Zhotovitele se nepodaří vybrat dříve jak v polovině roku 2022. Dále vznikla projektová dokumentace k vybavení interiéru. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

### **0042799 - Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.slужby-ÚB**

V rámci investiční akce byla realizovaná drobná úprava v části prostoru naučné literatury Ústřední knihovny na Mariánském náměstí. Prostor byl vybaven skříní na ukládání stohovatelných židlí, projektoru apod. Tím došlo k částečnému oddělení této části. Dále byl prostor vybaven i drobným mobiliářem jako stolky, židle a křesílka. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

### **0044375 - Implementace RFID technologie do MKP**

V roce 2021 pokračovalo prohlubování využívání technologie RFID. Samoobslužné vrácení bylo zavedeno na všech pobočkách pomocí selfchecky. Praxe fungování selfchecků ukázala na potřebu rozšíření jejich počtu, v rámci investiční akce proběhl další nákup selfchecků. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **0045740 - Za dveřmi - samoobslužná pobočka Černý Most**

V polovině roku došlo k získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů. Byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele úpravy prostor a výběru dodavatele. V prosinci byla zahájena adaptace prostor, práce budou pokračovat v roce 2022. Zprovoznění pobočky je odhadováno na první polovinu roku 2022. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

## **NKP VYŠEHRA D**

### **0045369 - RVP v NKPV - inform. a orientační systém - 1.etapa**

V důsledku epidemické situace bylo nutné změnit zhotovitele architektonického návrhu nového informačního a orientačního systému v areálu NKPV, který byl vyhotoven ve spolupráci s ateliérem Tečka. Návrh bude podkladem pro schválení realizace ze strany dotčených subjektů. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

#### **0045370 - RVP v NKPV - výměna zábradlí - 2.etapa**

Z důvodu pokračující epidemické situací došlo ke zpoždění v jednání s jednotlivými dotčenými subjekty. V současné chvíli je vyhotovena projektová dokumentace a vydáno povolení k realizaci ze strany Stavebního úřadu MČ Prahy 2 na základě souhlasného stanoviska OPP MHMP. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022.

#### **0045742 - Modely středověké podoby brány Špička a Vyšehradu**

Modely středověké podoby brány Špička a Vyšehradu byly zhotoveny a dodány v lednu roku 2021. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

#### **0045923 - Modely histor. podoby vyšehr. kostelů a zbrojnic**

Historické modely vyšehradských kostelů byly zhotoveny a dodány koncem roku 2021. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

### **STUDIO YPSILON**

#### **0045371 - Pořízení techniky pro zprac. a odbavování videa**

V rámci investiční akce byl pořízen mediaserver a přídatné zařízení pro digitální obraz v reálném čase. Vzhledem ke stávajícím nárokům tvůrčích týmů ohledně zpracování a odbavování videa a videosignálů připravovaných i stávajících inscenací a on-line aktivit, bylo nutné nahradit stávající zastaralou, nedostačující a poruchovou techniku. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS		RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021								
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib													
MHMP - OIC	0040459	Rozšíření a integrace Městského kam	500 000,00	281 360,93	12 092,70	15 158,30	9 214,45	60,79				0,00	203 480,77
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem			500 000,00	281 360,93	12 092,70	15 158,30	9 214,45	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	203 480,77
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček													
MHMP - BEZ	0010984	EU-Digitální povodňový plán hl. m. Pra	19 007,04	9 920,55	0,00	615,60	588,06	95,53				0,00	8 470,90
MHMP - BEZ	0043440	Systém OR při povodních	17 500,00	907,38	13 304,70	15 960,20	0,00	0,00				0,00	632,42
MHMP - BEZ	0043442	Rezerva pro MČ a jednotky SDH	103 450,00	0,00	33 044,00	0,00	0,00	***				0,00	103 450,00
MHMP - BEZ	0044065	Mapování studen využitel. pro NZV	4 322,00	706,94	0,00	3 614,90	0,00	0,00				0,00	0,16
MHMP - BEZ	0044682	Rozšířená podpora technol. OS krizov	18 702,00	0,00	4 675,50	4 675,50	0,00	0,00				0,00	14 026,50
MHMP - BEZ	0044683	Výstavba městského informačního sy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
MHMP - BEZ	0045182	Realizace náhr.zdr. el.energie na čerp.	52 467,88	0,00	0,00	467,90	0,00	0,00				0,00	51 999,98
MHMP - BEZ	0045183	Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘ	146 225,00	0,00	39 465,00	0,00	0,00	***				0,00	146 225,00
MHMP - BEZ	0045842	Ultra-nízkoteplotní mraznička	448,00	0,00	0,00	448,00	447,08	99,79				0,00	0,00
MHMP - BEZ	0046003	Slavnostní prapor Celního úřadu pro H	165,00	0,00	0,00	165,00	164,68	99,81				0,00	0,00
MHMP - BEZ	0046256	Dotace pro HZS - pořízení hasičské te	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00				0,00	0,00
MHMP - BEZ	0046269	Průchozí detektor kovů - 2 kusy	540,00	0,00	0,00	540,00	531,32	98,39				0,00	0,00
MHMP - BEZ	0046301	Dar pro KŘP HMP - Hlídkový člun s př	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00				0,00	0,00
MHMP - BEZ	0046314	Prosklená chladič skříní	75,00	0,00	0,00	75,00	61,70	82,27				0,00	0,00
MHMP - HOM	0044060	Budovy Hasičského sboru	500 000,00	102 750,83	70 000,00	55 000,00	14 323,31	26,04				0,00	342 249,17
MHMP - INV	0041438	Výstavba has.zbrojnice Zbraslav	31 500,00	1 349,30	1 000,00	1 000,00	81,07	8,11				0,00	29 150,70
MHMP - INV	0042884	Investorská příprava pro kapitulu 07	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	8 000,00
MHMP - INV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	15 000,00	1 716,73	1 000,00	1 000,00	571,36	57,14				0,00	12 283,27
MHMP - INV	0042974	Výstavba has.zbrojnice Nebužice	30 000,00	610,03	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	28 389,97
MHMP - INV	0042975	Výstavba has.zbrojnice Satalice	45 000,00	26 011,03	12 085,00	15 051,40	14 728,41	97,85				0,00	3 937,58
MHMP - INV	0042976	Výstavba has.zbrojnice Suchdol	31 500,00	2 029,45	0,00	1 500,00	1 190,88	79,39				0,00	27 970,55
MHMP - INV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zličín	36 500,00	618,44	2 500,00	2 500,00	677,36	27,09				0,00	33 381,57
MHMP - INV	0044061	Protipožární nádrž Dubeč	12 000,00	10 885,04	45,00	165,00	139,25	84,39				0,00	949,96
MHMP - INV	0044062	Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha	85 000,00	1 627,45	5 000,00	2 000,00	1 751,85	87,59				0,00	81 372,55
MHMP - INV	0044436	Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS -	120 000,00	550,55	2 000,00	1 880,00	0,00	0,00				0,00	117 569,45
MHMP - INV	0044528	Modernizace základny Letecké záchr	34 700,00	175,45	7 000,00	6 500,00	1 560,59	24,01				0,00	28 024,55
MHMP - INV	0045873	Účel. inv. dotace pro Letiště Praha a.s	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00				0,00	0,00
MHMP - OIC	0004730	Výstavba elektronických sirén	141 110,20	93 130,92	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	46 179,28
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	Stroje a zařízení nezahnuté do rozpoč	540 368,90	364 194,22	14 000,00	63 721,10	42 616,83	66,88				0,00	112 453,58
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení majetku	91 613,60	57 310,37	15 000,00	14 500,00	11 265,57	77,69				0,00	19 803,23
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043118	Sklad humanitárního mater. a střešnic	85 000,00	23 780,62	20 491,20	20 491,20	20 491,20	100,00	6 209,34	44 119,38		0,00	-3 391,20
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043444	Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha	60 000,00	11 403,64	2 391,10	2 391,10	2 391,10	100,00	0,00	20 108,34		0,00	26 096,92
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem			2 270 094,63	709 678,93	247 001,50	256 961,90	147 481,64	57,39	6 209,34	64 227,72	0,00	0,00	1 239 226,10

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021				rok 2021	1.1.-31.12.2021		
Celkem akce MČ					0,00	88 139,90	88 139,90	100,00				
Celkem			2 770 094,63	991 039,86	259 094,20	360 260,10	244 835,99	67,96	6 209,34	64 227,72	0,00	1 442 706,87

## **KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST**

### **MHMP – BEZ**

#### **0010984 - EU-Digitální povodňový plán hl. m. Prahy**

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hlavního města Prahy a digitálních povodňových plánů jejích městských částí.

#### **0043440 - Systém OŘ při povodních**

Finanční prostředky jsou určeny na systém (dále jen OŘPP), který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“. OŘPP bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. OŘPP bude realizován na základě výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí programu Evropských strukturálních a investičních fondů. OŘPP jako nadstavba Digitálního povodňového plánu hlavního města Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových situací na území hlavního města Prahy.

#### **0043442 - Rezerva pro MČ a jednotky SDH**

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic, na pořízení hasičské automobilové techniky a další vybavení nezbytné pro činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů jednotlivých MČ v souladu s „Koncepcí výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH“.

#### **0044065 - Mapování studen využitelnosti pro NZV**

Finanční prostředky jsou určeny na terénní průzkum studen na území hlavního města Prahy; provedení čerpacích zkoušek ke zjištění skutečné vydatnosti studen ve vlastnictví hlavního města Prahy a městských část, odběry a analýzy vzorků z jímacích objektů před provedením čerpací zkoušky a po ní. Tato investice je v souladu s opatřeními proti dlouhodobému suchu. Investiční akce bude realizována třetí osobou, na kterou budou prostředky převedeny po schválení RHMP.

#### **0044682 - Rozšířená podpora technologií operačního střediska krizového štábu HMP**

Finanční prostředky jsou určeny na služby rozšířené podpory technologií a aplikací pro nově zrekonstruované Operační středisko krizového štábu hlavního města Prahy. Jedná se o nenárokové služby, které budou čerpány pouze v případě, že objednatel dané služby objedná, a to formou čerpání kapacit jednotlivých profesí (programátor, konzultant, vedoucí projektu, architekt) na dílčí požadavky. Jedná se o služby, které slouží pro zásahy do systému, adaptace na změny legislativy, systémová a uživatelská optimalizace chodu systému, datové práce, analytické práce, projektové a programátorské práce, respektive další související služby.

#### **0044683 - Výstavba městského informačního systému**

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu Městských informačních systémů (místních rozhlasů) především v okrajových částech hlavního města Prahy, které jsou potřebné ke splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb. O IZS, § 15. Jedná se o zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. Cílem je výstavba

Městských informačních systémů certifikovaných Ministerstvem vnitra České republiky - GŘ HZS v oblastech malých městských částí, které nejsou v současné době zabezpečeny varovným signálem a informacemi ze sirén ASVV.

#### **0045182 - Realizace náhradních zdrojů elektrické energie na čerpacích stanic odpadních vod**

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění větší bezpečnosti distribuční sítě, zejména ve vazbě na řešení krizových stavů při dlouhodobém výpadku dodávky elektrické energie, je nutné realizovat náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích odpadních vod a pobočných čistírnách odpadních vod. Hlavní město Praha má již uzavřenou smlouvu se společností Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (dále jen „PVS“) na Náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody. Pro hlavní město Prahu je klíčové za mimořádných událostí a krizových situací, alespoň v omezeném rozsahu, zajistit nejenom dodávky pitné vody, ale i odvádění odpadních vod.

#### **0045183 - Rekonstrukce služeben Městské policie HMP a KŘP HMP**

Finanční prostředky jsou poskytovány dle požadavků městských částí, jak je uvedeno v Koncepci rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie hlavního města Prahy a Policie České republiky.

#### **0045842 - Ultra-nízkoteplotní mraznička**

Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení ultra-nízkoteplotní mrazničky pro očkovací centrum v Kongresovém centru Praha.

#### **0046003 - Slavnostní prapor Celního úřadu pro hl. m. Prahu**

Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení slavnostního praporu pro Celní úřad hlavního města Prahy.

#### **0046256 - Dotace pro HZS - pořízení hasičské techniky**

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení hasičské techniky.

#### **0046269 - Průchozí detektor kovů - 2 kusy**

Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení dvou kusů průchozích detektorů kovů.

#### **0046301 - Dar pro KŘP HMP - Hlídkový člun s příslušenstvím**

Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení hlídkového člunu s příslušenstvím.

#### **0046314 - Prosklená chladicí skříň**

Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení prosklené chladicí skříně pro Městskou polikliniku Praha.

### **MHMP – HOM**

#### **0044060 - Budovy Hasičského sboru**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na výměnu oken HS č. 1 Sokolská, na stavební práce a modernizaci ZTI a stoupaček hasičské stanice č. 1 Sokolská, na rekonstrukci střechy hasičské stanice č. 2 Petřiny, na administraci k VZ – obnova objektu hasičské stanice č. 5, na rekonstrukci střechy a fasády hasičské stanice č. 4 Chodov, na výkon TDI hasičské stanice č. 1, na prodloužení stavebního povolení hasičské stanice č. 5, na výměnu vrat , opravu brány

a generální opravu nákladního chodníkového výtahu hasičské stanice č. 6 Krč, na sondy do PVC střešních pláštěů HS č. 8 a na TDS - oprava dvorní vpusti, soc. zařízení, chlazení a krytiny hasičské stanice č. 7.

## **MHMP – INV**

### **0041438 - Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav**

Předmětem stavby je odstranění stávajícího objektu hasičské zbrojnice a následná výstavba nové budovy pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5 – Zbraslav, ul. Žitavského. Stávající budova bude odstraněna. V průběhu roku 2021 bylo opakovaně zažádáno o územní rozhodnutí, s tím, že řízení bylo zahájeno.

### **0042884 - Investorská příprava pro kapitolu 07**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021. V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0042973 - Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13**

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Praha 13 – Třebonice, ulice K Náplavce. Jedná se o dřevostavbu, budova je navržena jako přístavba k stávající garáži pro hasičské vozy. V průběhu roku 2021 proběhlo přepracování dokumentace pro výběr zhotovitele a předložení tisku na výběr zhotovitele stavby.

### **0042974 - Výstavba hasičské zbrojnice Nebušice**

Předmětem stavby je hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Nebušice. Nutnost úpravy rozsahu / hmoty objektu. V průběhu roku 2021 došlo k zajištění změny územního rozhodnutí, probíhala následně inženýrská činnost, projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány státu.

### **0042975 - Výstavba hasičské zbrojnice Satalice**

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice v městské části Satalice, ulice U Arborky. Podána žádost o vydání SP. Následně výběr zhotovitele a realizace stavby. V roce 2021 byly ukončeny stavební práce, zajištěna kolaudace stavby a zahájen proces vyvedení stavby z majetku.

### **0042976 - Výstavba hasičské zbrojnice Suchdol**

Předmětem stavby je stavba budovy pro sbor dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro ZZSHMP a Městskou Policii ČR v městské části Suchdol, ulice Kamýčká. Původně bylo nutné vypracovat novou studii proveditelnosti a zahájit projektové práce. V objektu se nachází zázemí pro ZZS HMP a MP ČR. Zajištěno územní rozhodnutí v právní moci. V průběhu roku 2021 zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele, proběhla příprava tisku na výběr zhotovitele stavby.

### **0042977 - Výstavba hasičské zbrojnice Zličín**

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Zličín, ulice Strojírenská. V průběhu roku 2021 bylo zajištěno územní rozhodnutí, zpracována dokumentace pro stavební povolení a podána žádost o vydání stavebního povolení.



#### **0044061 - Protipožární nádrž Dubeč**

Předmětem stavby je realizace vodní protipožární nádrže v městské části Dubeč. V souvislosti s přestavbou areálu SSHMP na pozemku parcela č. 1589/2 v k. ú. Dubeč bude odstraněna stávající nádrž. Nová nádrž bude postavena na nově svěřeném pozemku MČ Praha-Dubeč parcela č.1005/31 k. ú. Dubeč. V průběhu roku 2021 byla stavba dokončena, včetně kolaudace v červnu 2021.

#### **0044062 - Výstavba budovy integrovaného záchranného systému na území MČ Praha – Klánovice**

Předmětem stavby je realizace budovy pro sbor dobrovolných hasičů, ZZS HMP a Policie ČR na území Klánovic, u křížení ulic Slavětínská a Holekova. V průběhu roku 2021 byla odevzdána projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. Tato projektová dokumentace byla aktualizována v návaznosti na vysoké investiční náklady a v současné době je projednávána s dotčenými orgány.

#### **0044436 - Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS – Běchovice**

Předmětem stavby je vybudování hasičské zbrojnice Hasičské záchranného sboru HMP typu P3 a výjezdové stanoviště Záchranné zdravotnické služby HMP. Jednotka hasičského záchranného sboru zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním stavu. Výjezdové stanoviště ZZS zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kanceláři a společnými prostory. Jedná se o podmíněnou investici pro úsek 511 dálnice D0. Nová HZS v Běchovicích je navržena z důvodu nezbytnosti zajištění zásahu v tunelu na Pražském okruhu 511 (Dubeč) do 15 minut od vyhlášení požáru. Investorství akce zajišťuje HMP pouze do vydání stavebního povolení, poté bude akce delimitována na Českou republiku. V roce 2021 INV MHMP připravil záměr pro výběrové řízení na projektanta, který byl schválen Radou HMP, dále byla zahájena příprava zadávací dokumentace.

#### **0044528 - Modernizace základny Letecké záchranné služby**

Akce je připravována na základě faktu, že stávající objekt není zkolaudován, nelze jej pro nevyhovující technický stav zkolaudovat, nevyhovující přípojky inženýrských sítí, neexistence nájemního vztahu, nutnost realizace stavby v jiné části letiště atd. V roce 2019 byla zpracována Studie proveditelnosti. Jedná se o soubor mobilních buněk. V roce 2021 byl zajištěn souhlas Letiště Praha a.s. formou Smlouvy o právu stavby, zajištěno územní rozhodnutí, uskutečnila se soutěž na zhotovitele stavby (dodávka mobilních buněk), vybrán zhotovitel, zajištěna realizace inženýrských sítí pro stavbu.

#### **0045873 - Účelová investiční dotace pro Letiště Praha a.s. - vybudování přípojek**

Letiště Praha, a.s. podala žádost o poskytnutí jednorázové individuální investiční dotace na projekt „Modernizace letecké záchranné služby Ruzyně na parc. č. 2736/6 v k. ú. Ruzyně“ ze dne 3. 3.2021. Obsahem je vybudování inženýrských sítí – přípojek technické infrastruktury pro potřeby napojení nového objektu modernizované základny letecké záchranné služby Ruzyně (stavba č. 44528 Modernizace základny Letecké záchranné služby). Zpracovatel dokumentace Apris 3MP s.r.o. z 01/2021. Jedná se o poskytnutí dotace za účelem krytí investičních nákladů souvisejících se zřízením přípojek technické infrastruktury dle výše zmíněné projektové dokumentace.

## **MHMP – OIC**

### **0004730 - Výstavba elektronických sirén**

Finanční prostředky budou přesunuty do roku 2022.

### **0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému**

Z investiční akce č. 40459 byla společností Technologie hlavního města Prahy a.s. hrazena modernizace, rozšíření a výstavba zařízení městského kamerového systému. Na základě objednávky č. OBJ/INI/32/04/00025/2021 byl proveden nákup za náhradu radiového pole v lokalitě PČR II a na základě objednávky č. OBJ/INI/32/04/00060/2021 bylo hrazeno zhotovení mikrovlnného přenosu na sdružovací bod Národního divadla k zajištění konektivity kamerového stanoviště Novotného lávka. Dále byla na základě obj.č.OBJ/INI/32/04/00114/2021 pořízena digitalizace kamerových stanovišť v rámci 9. etapy obměny analogových kamer. Na základě Rámcové dohody č. DOH/32/04/000154/2020 (2. Dílčí smlouva) byl společností ELTODO, a.s. hrazen nákup za dodávku, montáž a servis výpočetní techniky pro monitorovací pracoviště Městského kamerového systému. Na základě smlouvy č. DOH/40/07/003468/2018 byla provedena 9. a 10. dílčí smlouva – dodávka kamer a výstavba kamerových stanovišť. A na základě smlouvy č. DOH/32/04/000/149/2020 proběhla realizace 2. a 3. dílčí smlouvy – dodávka a montáž streamovacích serverů. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2022.

## **MHMP - MĚSTSKÁ POLICIE**

### **0041441 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)**

Prostředky byly použity v oblasti programového vybavení, kde se jednalo o nákup SW Sofie, BVS. V oblasti staveb na podkladovou plochu pod kotce ÚPS, výběhy pro psy, průzkumný vrt – Labská, elektroinstalaci pro čerpadla do studny Labská. V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o nákup IP interkomu AKUVOX, LCD monitorů, garáže pro motocykly, svítilny a osvětlovacího balonu, EZS, dispečerské konzole a klimatizací, defibrilátorů, zálohy na radiostanice aj. V oblasti dopravních prostředků na nákup automobilů včetně příslušenství, nástaveb, polepů. Nákup elektrokol a dětských speciálních kol. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o nákup notebooku DELL XPS. Z Fondu Darů byl zakoupen narkotizační přístroj včetně monitoru.

### **0041718 - Technické zhodnocení majetku**

Prostředky byly použity na rozšíření SW CEP, IDM, upgrade SW ústředny Mittel. Také proběhlo technické zhodnocení na budovách, a to v podobě stavebních úprav a rekonstrukcí (Argentinská, ÚPOZ Měcholupy, PO Korunní, Nekvasilova, suterén Opletalova), nákup posuvné stěny v zasedací místnosti Korunní a návrh rekonstrukce v Troji. V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o upgrade ústředny a odhlučnění kondenzačních jednotek, rozšíření PCO. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o doplnění úložných kapacit HW Storvize v7000 Control.

## **SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY**

### **0043118 - Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kunderatka**

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici.

**0043444 - Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč - 4. etapa**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci a dostavbu areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	rok 2021		čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					RS	RU						
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábanský												
MHMP - HOM	0044071	Dům Opatov	818 699,60	6 482,58	0,00	56 000,00	66,55	0,12			0,00	756 217,03
MHMP - HOM	0044313	Rek. BD pro seniory z FRDB	157 730,00	120 348,90	1 465,40	26 465,40	16 790,16	63,44			0,00	10 915,70
MHMP - HOM	0044314	Rek. BD zvl. určený z FRDB	68 750,00	36 432,41	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00			0,00	23 317,59
MHMP - HOM	0044316	Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB	25 125,00	16 358,90	1 176,20	4 176,20	2 422,88	58,02			0,00	4 589,90
MHMP - HOM	0044318	Rek. BD v ul. Karla Hlaváčka z FRDB	18 687,50	0,00	0,00	18 687,50	18 230,93	97,56			0,00	0,00
MHMP - HOM	0044319	Rek. BD v ul. Makovského z FRDB	20 700,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	20 200,00
MHMP - HOM	0044673	Bytové objekty	1 000 000,00	95 689,77	223 105,00	297 805,00	220 174,15	73,93			0,00	606 505,23
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábanský celkem			2 109 692,10	275 312,57	254 746,60	412 634,10	257 684,67	62,45	0,00	0,00	0,00	1 421 745,44
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - FON	2400377	Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro	612,00	0,00	0,00	297,00	296,40	99,80			0,00	315,00
MHMP - FON	2420608	Rozšíření a zkvalitnění služeb poskyt	5 757,80	5 081,32	0,00	676,40	676,46	100,01			0,00	0,08
MHMP - FON	2490825	PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOME	742,50	621,00	0,00	76,50	73,38	95,92			0,00	45,00
MHMP - FON	2490842	Nástroje pro efektivní a bezp. hosp. se	302,40	144,90	0,00	135,00	104,06	77,08			0,00	22,50
MHMP - FON	2561334	Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkuba	37 805,30	61 175,68	0,00	2 605,30	2 600,20	99,80			0,00	-25 975,68
MHMP - FON	2721624	C3T - Czech Center for Competitive Te	2 525,00	0,00	0,00	2 526,50	2 525,61	99,96			0,00	-1,50
MHMP - FON	2721703	Zvyšování kvality inovační infrastrukt	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2721877	Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2721882	Beyond:IoT - Inkubátor a akcelerátor v	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2822288	Enjoyable Neuro Inspect	15 815,70	0,00	0,00	15 815,70	5 400,00	34,14			0,00	0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem			77 345,20	67 022,91	0,00	35 916,90	24 938,59	69,43	0,00	0,00	0,00	-25 594,60
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková												
MHMP - HOM	0041726	Dům u Minuty	900 000,00	78 061,23	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	811 938,77
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková celkem			900 000,00	78 061,23	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 938,77
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr												
MHMP - EVM	0044069	Výkupy pozemků, budov a staveb	200 000,00	56 125,09	30 000,00	48 000,00	47 119,32	98,17			0,00	95 874,91
MHMP - EVM	0045478	Nadlimitní věčná břemena	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	500,00
MHMP - HOM	0040951	Revitalizace náplavek	786 000,00	320 569,19	41 000,00	75 000,00	62 394,86	83,19			0,00	390 430,81
MHMP - HOM	0044074	Nebytové objekty a stavby	1 502 400,00	170 845,76	104 446,70	99 446,70	85 946,14	86,42			0,00	1 232 107,54
MHMP - HOM	0044075	Projekty, studie, příprava akcí	100 000,00	24 422,33	0,00	3 000,00	120,58	4,02			0,00	72 577,67
MHMP - HOM	0044077	Revitalizace náplavek II. fáze	510 000,00	960,62	32 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	507 039,39
MHMP - HOM	0044078	Revitalizace objektu U Hrušky	94 970,00	29 744,68	30 000,00	30 000,00	20 666,41	68,89			0,00	35 225,32
MHMP - HOM	0044675	Obnova a modernizace soustavy VO H	1 532 300,00	315 955,51	429 500,00	465 800,00	377 419,52	81,03			0,00	754 544,49
MHMP - HOM	0044676	Revitalizace náplavek III. fáze	400 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	399 000,00
MHMP - HOM	0045184	Výkupy pozemků budov a staveb - HC	2 457 993,80	349 774,20	145 000,00	460 578,00	332 545,15	72,20			0,00	1 647 641,60

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2020	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021								
MHMP - HOM	0045441	Upgrade sítě VO k dobíjení e-mobility	1 070 055,00	0,00	125 900,00	89 600,00	0,00	0,00			0,00	980 455,00	
MHMP - HOM	0045825	Energetické úspory s využitím EPC	45 925,00	0,00	0,00	45 925,00	43 845,93	95,47			0,00	0,00	
MHMP - HOM	0046004	Městský mobiliář	843 225,80	0,00	0,00	69 999,50	4 387,13	6,27			0,00	773 226,30	
MHMP - HOM	0046264	Ekologizace kotlů v teplárně Veleslaví	45 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	40 000,00	
MHMP - ROZ	0044245	Úpis akcí Prague City Tourism a.s.	95 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00			0,00	0,00	
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr celkem			9 687 469,60	1 318 397,39	942 946,70	1 440 449,20	1 019 445,04	70,77	0,00	0,00	0,00	6 928 623,03	
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová													
MHMP - ZDR	0045610	Revitalizace a využití pozemku Vršovic	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	6 000,00	
MHMP - ZDR	0045611	Les vzpomínek - realizace projektu	10 000,00	0,00	8 000,00	7 250,00	0,00	0,00			0,00	2 750,00	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043446	Restaurování významných náhrobků	18 000,00	9 085,21	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,37	0,00	8 914,42	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043448	Rek. komunikací na pražských hřbitov	29 000,00	19 998,72	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,83	0,00	9 000,45	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0044082	Rek. nové obřadní síně II.et.	7 500,00	7 457,23	0,00	0,00	0,00	***	0,00	25,41	0,00	17,36	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0044083	Rek. pohřebišť na hřbitovech Malvazín	1 600,00	1 325,82	0,00	0,00	0,00	***	0,00	250,99	0,00	23,18	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0045185	Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohr	6 000,00	1 302,71	0,00	0,00	0,00	***	0,00	7,64	0,00	4 689,66	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0045186	Hřbitov Olšany-výstavba kolumbáří u	8 000,00	1 999,51	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,49	0,00	6 000,00	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0045576	Hřbitov Olšany - NOS výstavba zácho	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	50,85	0,00	0,00	0,00	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0045584	Hřbitov Vršovice - rekonstrukce zácho	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	983,37	0,00	0,00	0,00	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0045588	Krematorium Strašnice - rekonstrukce	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	6 455,93	0,00	0,00	0,00	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0045592	Nákladní vozidla s kontejnerovou nás	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	2 100,34	0,00	0,00	0,00	
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0046166	Programové vybavení pro SPH	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	736,79	0,00	0,00	0,00	
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem			106 850,00	41 169,19	28 000,00	28 000,00	16 750,00	59,82	10 327,27	285,73	0,00	37 395,07	
Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A.													
MHMP - HOM	0044072	Holešovická tržnice	1 200 000,00	47 879,40	250 334,00	250 334,00	39 900,97	15,94			0,00	901 786,60	
Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A. celkem			1 200 000,00	47 879,40	250 334,00	250 334,00	39 900,97	15,94	0,00	0,00	0,00	901 786,60	
Celkem akce MC					0,00	390 612,10	234 912,09	60,14					
Celkem			14 081 356,90	1 827 842,69	1 486 027,30	2 567 946,30	1 593 631,37	62,06	10 327,27	285,73	0,00	10 075 894,31	

## **KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ**

### **MHMP – EVM**

#### **0044069 - Výkupy pozemků, budov a staveb**

Čerpání prostředků na výkupy je v některých ohledech závislé na vnějších vlivech a dochází k prodloužení nebo pozastavení realizace. V rámci procesu přípravy a realizace výkupů je možné pokračovat až po vypracování znaleckých posudků, které zadává Státní pozemkový úřad. Realizaci také ovlivňují žaloby podané ze strany restituentů na některé pozemky, které jsou předmětem výkupů. Předmětné pozemky jsou nárokovány jako náhrady za pozemky nevydané v restituci a možnost pokračovat v uzavírání smluv na výkupy závisí na průběhu a ukončení soudních řízení. V průběhu roku 2021 se podařilo realizovat výkupy pozemků dle předpokládané potřeby.

#### **0045478 - Nadlimitní věcná břemena**

Na tuto akci nebyly v průběhu sledovaného období čerpány žádné finanční prostředky. Odbor evidence majetku v rámci své činnosti zajišťuje dle aktuálně vzniklé potřeby uzavírání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen i smluv na zřízení věcných břemen týkajících se inženýrských sítí. Časové období, kdy vznikne potřeba vynaložit prostředky na uvedenou činnost nelze předem zcela přesně odhadnout. V období roku 2021 aktuální potřeba čerpání finančních prostředků za uvedenou oblast nenastala.

### **MHMP - FON**

#### **2400377 - Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro Prahu 2017**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – podpora přípravy transferu technologií a znalostí, aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu a jejich zavedení do praxe.

#### **2420608 - Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup pozemků, staveb, úpravy ploch, nákup PC s interaktivními obrazovkami, 3D tiskárna, zařízení a nábytek.

#### **2490825 - PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMERCIALIZAČNÍCH KONCEPTŮ PoC ILA III**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – grafická pracovní stanice, 3D skener, SW na 3D modelování.

#### **2490842 - Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy - RainPRAGUE**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – zefektivnění hospodaření se srážkovou vodou na území hlavního města Prahy.

#### **2561334 - Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubátoru a akcelérátoru XT Park z.ú.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – Rozšíření potřebných inkubačních, akceleračních a podpůrných kapacit aktuálně provozovaného inkubátoru se specializací v medicíně a v medicíně blízkých oborech.

### **2721624 - C3T - Czech Center for Competitive Technologies**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – výstavba budovy - laboratoře a další experimentální pracoviště především pro kosmickou techniku.

### **2721703 - Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – rekonstrukce starého vytápění a výměny vzduchu ve 3NP a propojení s moderní a úspornou infrastrukturou ve 4NP - úpravy akustiky, modernizace osvětlení, změna uspořádání a dovybavení prostor inkubátoru.

### **2721877 - Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – výstavba inkubátoru, který umožní rozvoj znalostně intenzivních firem v oblasti kulturního a kreativního průmyslu se zaměřením na oblast zvukové tvorby.

### **2721882 - Beyond:IoT - Inkubátor a akcelerátor v Praze**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybudování podnikatelského inkubátoru a akcelerátoru Beyond:IoT ve specializovaných preferovaných oblastech Smart Cities, IoT, Cyber security, Media-tech, Fin-tech, Law tech, Insure-tech.

### **2822288 - Enjoyable Neuro Inspect**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vývoj a testování digitální aplikace pro testování a trénink kognitivních schopností seniorů věkové kategorie 65+.

## **MHMP – HOM**

### **0044071 - Dům Opatov**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na právní služby. Dne 11. listopadu 2021 byla uzavřena smlouva o dílo. Provádění stavebních prací bude zahájeno v roce 2022.

### **0044313 - Rekonstrukce bytového domu pro seniory z Fondu rozvoje dostupného bydlení**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na zateplení objektu včetně lodžii v objektu Vraňanská, na stavební úpravy bytového domu Rektorská 580 P10, na administraci zadávacího řízení zateplení objektu a stavební úpravy Rektorská 581 P10, na administraci a stavební úpravy bytového domu Řepínská 669,670,679, P8 a na průzkum zajištění dostupnosti materiálu na trhu Rektorská 581 P10, na stavební úpravy Rektorská 579 P10, na stavební úpravy Rektorská 581 P10 a na zateplení vč. opravy lodžii Řepínská 670.

### **0044314 - Rekonstrukce bytového domu zvláštního určení z Fondu rozvoje dostupného bydlení**

U akce proběhla aktualizace projektové dokumentace a po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele.

### **0044316 - Rekonstrukce bytového domu v ulici Wassermannova z Fondu rozvoje dostupného bydlení**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na stavební práce při zateplení objektu č.p. 1042 včetně opravy lodžii a na administraci změny závazku dle smlouvy o dílo.

#### **0044318 - Rekonstrukce bytového domu v ulici Karla Hlaváčka z Fondu rozvoje dostupného bydlení**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na zajištění střech, balkonů a hydroizolace na objektech, které jsou spravovány společností Acton.

#### **0044319 - Rekonstrukce bytového domu v ulici Makovského z Fondu rozvoje dostupného bydlení**

Čerpání RU 0,00 % bylo způsobeno předáním správy objektů společností Acton společnosti Q-facility.

#### **0044673 - Bytové objekty**

Čerpané prostředky byly použity společností Acton, Centra a VAS na výměnu oken, dveří, rekonstrukci a plynofikaci objektů, na výměny zámkových systémů, výtahů, rekonstrukci střechy včetně zateplení, rozvodů, bytových jader, volných bytů, ventilů vody a topení, na rekonstrukci vstupních portálů, rekonstrukci chodníků a revitalizaci obvodového pláště.

#### **0041726 - Dům u Minuty.**

V koordinaci s odborem SLU a správcem objektu probíhá příprava projektové dokumentace k výběru zhotovitele stavebních prací.

#### **0040951 - Revitalizace náplavek**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na revitalizaci náplavek, která je zajišťována společností Trade Centre Praha.

#### **0044074 - Nebytové objekty a stavby**

Čerpané prostředky byly vynaloženy především prostřednictvím společnosti Acton a Liga servis na rekonstrukci a revitalizaci objektů ve správě. Dále byly prostředky čerpány na ekologizaci blokové kotelny, na právní služby zejména dohoda o narovnání – rekonstrukce stavby srubu Gizela, na dodání a instalaci klimatizace pro stanici ZZS HMP 28. Pluku, P10, na technické zhodnocení pronájmu nebytových prostor Žatecká, na zhotovení urbanistické studie Hradčanská a na stavební úpravy v objektu 69, Kanovnická 3 P1.

#### **0044075 - Projekty, studie, příprava akcí.**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na projekt Obnova kostela sv. Michaela.

#### **0044077 - Revitalizace náplavek II. fáze**

Schválený rozpočet byl upraven usnesením RHMP ve prospěch akce č. 0040951 Revitalizace náplavek. Čerpání RU 0,00 %.

#### **0044078 - Revitalizace objektu U Hrušky**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na stavební práce, technický dozor stavby, projektovou dokumentaci, zpracování posudku, autorský dozor a činnost koordinátora BOZP. Při provádění stavebních prací vznikla potřeba více/méně prací, a tím i k prodloužení termínu dokončení, na což byl uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě. Tato investiční akce bude dokončena v roce 2022.

#### **0044675 - Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení HMP**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na výměnu svítidel, výměnu stožárů, obnovu veřejného osvětlení, technický dozor při činnostech v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy, na rekonstrukci veřejného osvětlení a na projektovou dokumentaci veřejného osvětlení.



### **0044676 - Revitalizace náplavek III. Fáze**

Schválený rozpočet byl upraven usnesením RHMP ve prospěch akce č. 0040951 Revitalizace náplavek. Čerpání RU 0,00 %.

### **0045184 - Výkupy pozemků budov a staveb – HOM**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na výkupy pozemků v k. ú. Horní Počernice, Štěrboholy, Ruzyně, Hostivař, Vysočany, Černý Most, Břevnov, Újezd nad Lesy, Dolní Počernice, Modřany, Kamýk, Troja, Dolní Chabry, Hlubočepy, Dřevčice, Běchovice, Střížkov, Jinonice, Michle, Řeporyje, Třebonice, Radlice, Smíchov, Lipany, Ďáblice, dohoda o narovnání v k. ú. Zličín, výkup souboru pozemků a stavby v k. ú. Karlín a k. ú. Libeň.

### **0045441 - Upgrade sítě veřejného osvětlení k dobíjení e-mobility**

Čerpání této akce probíhá prostřednictvím společnosti THMP.

### **0045825 - Energetické úspory s využitím EPC**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na energetickou úsporu s využitím EPC v areálech Olivovna Říčany, Rásnovka P1, Výstaviště P7, Obecní dům P1, Aquacentrum Šutka P8 a Městská policie, P1.

### **0046004 - Městský mobiliář**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na projektové a inženýrské činnosti, vyhotovení kontrolních rozpočtů, vyhotovení výkresů dopravě inženýrských opatření a na odborné ekonomické nebo právní analýzy.

### **0046264 - Ekologizace kotlů v teplárně Veleslavín**

Předpokládá se, že čerpání proběhne v následujícím období.

### **0044072 - Holešovická tržnice**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na opravu fasád a výplní otvorů haly 20, 22, 23 ,36/1, na stavební a bourací práce Hala 24, na stavební a bourací práce objektu č. 4 – Burza, na architektonické studie k objektu Hala 20, na projekční práce k objektu Hala 35, na konzultační a koordinační služby (leden-prosinec), na architektonickou studii pro Halu 29, na výkon supervizora architektonických úprav, na stavební a bourací práce Hala 35, stavební zaměření jímek v Holešovické tržnici, poradenství při rozvoji Pražské tržnice a příprava interiéru Hala 24. Důvodem nízkého čerpání je zrušení zadávacího řízení „rekonstrukce objektu Burza“ usnesením RHMP.

## **MHMP – ROZ**

### **0044245 - Úpis akcí Prague City Tourism a.s.**

Prostředky byly vyčerpány v období roku 2021.

## **MHMP – ZDR**

### **0045610 - Revitalizace a využití pozemku Vršovice**

Bude zpracován návrh revitalizace části pozemku k.ú. Vršovice, p.č. 2220/1, včetně zpracování studie výstavby centrální márnice na území HMP a nového oplocení pozemku

8.500 m<sup>2</sup>. Do investičních nákladů jsou započítány i všechny úkony k zahájení investice. Investiční akce je plánována na rok 2022.

#### **0045611 - Les vzpomínek - realizace projektu**

V prostoru k.ú. Vršovic, parc. č. 2220/1, vznikne vzpomínkový les, aktuálně velmi žádaná forma pohřbívání. První takový les na území HMP vznikl na hřbitově v Ďáblicích. Památeční funkci mají stromy, na které se připevňují dřevěné cedulky se jmény zemřelých. Plocha vymezená k založení Lesa vzpomínek je 1.643 m<sup>2</sup>, možnost výsadby cca 30 stromů (cca 250 míst). Investiční akce je plánována na rok 2022.

## **SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ**

#### **0043446 - Restaurování významných náhrobků**

Dokončena rekonstrukce kaplové neogotické hrobky Špronglových, která začala sloužit veřejnosti jako nové unikátní kolumbárium a rozšířila tak portfolio nabídky nadstandardních služeb veřejnosti. Byly dokončeny práce v rámci investiční akce Havarijní stav kaplových hrobek – záchrana a zpřístupnění hřbitovní architektury, restaurování komplexu 4 kaplových hrobek rodů Eissner, hrobky Daubkových, Zelinka, Wessely a von Soldern na III. hřbitově a dále pak restaurování střechy unikátní hrobky rodů Lannů a Šebků. Akce ukončena v roce 2021, neproinvestované prostředky budou vráceny v roce 2022. Pokračování dalších etap restaurování bude organizací upřesněno a znovu požádáno o finanční prostředky.

#### **0043448 - Rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech**

V rámci akce byla realizována rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech. V roce 2020 došlo k rekonstrukci dalších cest na Vinohradském hřbitově u zadního vchodu do krematoria na hřbitově Olšany, cesty u hlavního vstupu. Vzhledem k rozsahu komunikací na hřbitovech svěřených pod správu organizace, budou navrhovány rekonstrukce komunikací vždy adresně na příslušné hřbitovy. Akce dokončena a finanční prostředky byly zcela vyčerpány.

#### **0044082 - Rekonstrukce nové obřadní síně II.et.**

V rámci rekonstrukce byla vyměněna okna a opravena fasáda objektu. Ukončeno v roce 2021 a nevyčerpané prostředky budou vráceny.

#### **0044083 - Rekonstrukce pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy**

Dlouhodobý požadavek ze strany městské části na opravu dezolátního stavu. V roce 2020 byla realizována rekonstrukce ČP na hřbitově Kobylisy. Dokončení proběhlo v roce 2021. Akce byla dokončena a nevyčerpané prostředky budou v roce 2022 vráceny.

#### **0045185 - Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohradního zdiva**

Realizace na základě stížností MČ Prahy 7. V roce 2020 byla dokončena I. etapa - vstup do hřbitova a čelní stěna do ulice Strojnická. Převedené prostředky do roku 2021 byly použity. Další prostředky financování byly v roce 2021 čerpány z IF organizace. Akce ukončena.

#### **0045186 - Hřbitov Olšany-výstavba kolumbárií u nové obřadní síně 1.et**

První etapa výstavby byla zahájena v roce 2020 a převedené prostředky byly dočerpány. Další prostředky financování byly v roce 2021 čerpány z IF organizace. Akce je ukončena. Pokračování výstavby je připravováno.

#### **0045576 - Hřbitov Olšany – Nová obřadní síň výstavba záchodů**

Rekonstrukce objektu, ve kterém je nevyhovující stávající zařízení na prostory pro komerční využití. Akce započala v roce 2021, kdy bylo zahájeno výběrové řízení. Organizace žádá o převod nedočerpaných prostředků do roku 2022.

#### **0045584 - Hřbitov Vršovice - rekonstrukce záchodů**

Provedena rekonstrukce objektu a vybudovány veřejné toalety náhradou za mobilní WC. Akce ukončena a neproinvestované prostředky budou v roce 2022 vráceny.

#### **0045588 - Krematorium Strašnice - rekonstrukce střechy**

Realizace proběhla v roce 2021, akce je ukončena. Nevyčerpané prostředky budou vráceny v roce 2022.

#### **0045592 - Nákladní vozidla s kontejnerovou nástavbou**

V roce 2021 byl realizován nákup nákladního vozidla s kontejnerovou nástavbou a vozidla Multicar s příslušenstvím. Nedočerpané prostředky umožňují ještě možnost nákupu dalšího pracovního vozidla. Tím by se podařila další část obnovy zastaralé a nevyhovující techniky na hřbitovech. Organizace žádá o převod nedočerpaných prostředků do roku 2022.

#### **0046166 - Programové vybavení pro SPH**

V roce 2021 bylo pořízeno programové vybavení Oracle database potřebné pro rozšíření stávajícího hřbitovního programu MP Orga i pro sloučené provozy pohřební služby. Přípravy dalších modulů MP Orga pokračují. Dále bylo pořízeno rozšíření programového vybavení Gordic SQL – všechny moduly účetní, evidenční a spisový systém. Akce byla v roce 2021 ukončena a nevyčerpané prostředky budou vráceny.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	rok 2021		čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hříb												
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	739 747,20	31 616,80	0,00	92 668,40	0,00	0,00			0,00	615 462,00
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	68 173,50	0,00	0,00	19 413,50	0,00	0,00			0,00	48 760,00
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	2 503 062,70	0,00	800 000,00	375 851,70	0,00	0,00			0,00	2 127 211,00
MHMP - FON	2000002	OPPPR - Předfinancování podílu EU	2 000 000,00	0,00	750 000,00	592 988,30	0,00	0,00			0,00	1 407 011,70
MHMP - OIC	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pr	1 664 877,70	793 689,85	50 000,00	15 650,30	7 654,56	48,91			0,00	855 537,55
MHMP - OIC	0008936	Centrum IT služeb a Lítačka	830 606,01	242 359,29	40 000,00	40 000,00	13 232,00	33,08			0,00	548 246,72
MHMP - OIC	0040082	Agendové a provozní IS	756 388,52	435 018,64	32 000,00	51 100,00	35 950,52	70,35			0,00	270 269,88
MHMP - OIC	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	547 200,00	65 523,84	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	481 676,16
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	400 960,60	162 983,52	18 000,00	5 000,00	3 864,35	77,29			0,00	232 977,08
MHMP - OIC	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	580 389,40	137 504,14	6 000,00	6 000,00	2 768,48	46,14			0,00	436 885,26
MHMP - OIC	0040106	Datová centra	1 103 292,60	657 612,77	114 070,00	105 070,00	80 329,44	76,45			0,00	340 609,83
MHMP - OIC	0040444	Ekonomické IS	821 975,80	658 278,19	69 000,00	65 000,00	57 276,63	88,12			0,00	98 697,61
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	263 000,00	42 822,28	4 000,00	4 000,00	2 066,15	51,65			0,00	216 177,72
MHMP - OIC	0040449	Metropolitní datové sítě	215 686,60	84 235,72	64 450,00	39 047,40	3 419,46	8,76			0,00	92 403,48
MHMP - OIC	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	284 287,30	225 819,51	14 000,00	18 020,00	18 019,02	99,99			0,00	40 447,80
MHMP - OIC	0041729	Integrační platforma a datový sklad	139 966,00	32 554,79	33 000,00	41 300,00	25 672,97	62,16			0,00	66 111,21
MHMP - OIC	0041730	Projekty napojení agendových IS na r	28 350,00	5 306,87	4 000,00	0,00	0,00	***			0,00	23 043,13
MHMP - OIC	0041731	Správa identit (IDM)	51 000,00	27 141,86	6 000,00	5 000,00	2 595,21	51,90			0,00	18 858,14
MHMP - OIC	0041943	Centrální Service Desk	20 381,60	7 255,17	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00			0,00	11 126,43
MHMP - OIC	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných	335 174,44	111 819,13	46 000,00	56 600,00	25 789,71	45,56			0,00	166 755,31
MHMP - OIC	0041946	Bezpečnost IS/ICT	266 240,00	79 345,68	133 310,00	133 310,00	92 500,43	69,39			0,00	53 584,32
MHMP - OIC	0042663	Softwarové nástroje pro řízení ICT	50 100,00	7 308,29	3 780,00	2 780,00	1 429,31	51,41			0,00	40 011,71
MHMP - OIC	0042664	Softwarové nástroje pro modelování a	47 000,00	7 455,35	4 000,00	0,00	0,00	***			0,00	39 544,65
MHMP - OIC	0043537	Projekty ICT_Smart Cities	244 950,80	83 784,09	60 000,00	10 500,00	4 638,03	44,17			0,00	150 666,71
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hříb celkem			13 962 810,78	3 899 435,78	2 254 610,00	1 681 299,60	379 206,25	22,55	0,00	0,00	0,00	8 382 075,42

Správce: 0012 - ředitel MHMP												
MHMP - AMP	0043457	Střední stavební obnova a modernizac	35 200,00	21 548,10	3 850,00	3 850,00	1 919,78	49,86			0,00	9 801,90
MHMP - AMP	0044427	Úpravy a dovybavení objektu Chodov	10 500,00	3 001,16	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	6 498,84
MHMP - AMP	0044685	Střednědobá obnova a modernizace s	16 000,00	255,27	4 000,00	4 000,00	2 332,12	58,30			0,00	11 744,73
MHMP - AMP	0045196	Nákup archiválií a akvizic	3 300,00	215,79	150,00	150,00	148,50	99,00			0,00	2 934,21
MHMP - INV	0040554	Společný objekt Chodovec II	677 000,00	673 947,41	1 900,00	2 900,00	1 900,80	65,54			0,00	152,59
MHMP - INV	0044686	Multifunkční budova MHMP	1 060 000,00	0,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	1 056 000,00
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací tec	158 725,56	111 867,06	2 000,00	2 000,00	1 808,95	90,45			0,00	44 858,50
MHMP - SLU	0006104	Obměna vozidel autoparku MHMP	68 021,75	58 026,95	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	7 994,80
MHMP - SLU	0008103	Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce	883 336,90	305 469,12	270 000,00	270 000,00	243 854,92	90,32			0,00	307 867,78
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	120 711,20	85 711,14	17 000,00	17 000,00	16 979,42	99,88			0,00	18 000,07
MHMP - SLU	0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v	58 418,70	31 049,91	3 556,00	3 556,00	3 555,47	99,99			0,00	23 812,79

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	rok 2021		čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					RS	RU						
MHMP - SLU	0042894	Rekonstrukce Staroměstské radnice	140 267,20	90 016,36	0,00	15 000,00	1 207,56	8,05			0,00	35 250,84
MHMP - SLU	0042972	Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SL	2 351,00	1 064,25	0,00	450,00	0,00	0,00			0,00	836,75
MHMP - SLU	0044087	Revitalizace objektu Varhulíkové	68 168,00	59 566,13	8 500,00	8 500,00	3 498,82	41,16			0,00	101,87
MHMP - SLU	0044088	Vybavení objektů MHMP	92 239,00	29 608,25	19 000,00	19 000,00	9 608,69	50,57			0,00	43 630,75
MHMP - SLU	0044089	Úpravy objektů MHMP	138 208,00	63 139,23	29 081,00	39 081,00	3 196,10	8,18			0,00	35 987,77
MHMP - SLU	0045188	Chlazení NÚB	17 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	231,11	2,31			0,00	7 000,00
MHMP - SLU	0045190	Nový audio řetězec v sále ZHMP	9 075,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SLU	0045191	Rekonstrukce fasády a oken NÚB	37 500,00	1 191,85	36 000,00	14 400,00	4 041,26	28,06			0,00	21 908,15
MHMP - SLU	0045277	KORONAVIRUS	8 000,00	4 869,08	0,00	1 130,00	0,00	0,00			0,00	2 000,92
Správce: 0012 - ředitel MHMP celkem			3 604 022,31	1 540 547,07	423 037,00	427 092,00	294 283,50	68,90	0,00	0,00	0,00	1 636 383,26
Celkem akce MC					0,00	4 527,50	4 527,48	100,00				
Celkem			17 566 833,09	5 439 982,84	2 677 647,00	2 112 919,10	678 017,23	32,09	0,00	0,00	0,00	10 018 458,68

## **KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA**

### **MHMP – FON**

#### **0020000 – Operační program Praha Konkurenceschopnost - Rezerva**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované hl. m. Prahy a prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na financování projektů Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK). Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době udržitelnosti programu.

#### **0030000 – Operační program Praha Adaptabilita - Spolufinancování projektů**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované hl. m. Prahy a prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na financování projektů Operační program Praha Adaptabilita (OPPA). Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době udržitelnosti programu.

#### **2000000 – Operační program Praha – pól růstu ČR - Spolufinancování projektů**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované hl. m. Prahy na spolufinancování projektů Operační program Praha – pól růstu (OPPPR). Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

#### **2000002 – Operační program Praha – pól růstu ČR - Předfinancování podílu Evropské unie**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované hl. m. Prahy na předfinancování podílu Evropské unie a pro prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na financování projektů Operační program Praha – pól růstu ČR (OPPPR). Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

### **MHMP – OIC**

#### **0002912 - Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP**

Pořízení software: nákup licencí předplacené služby konferenční platformy Cisco Webex, aktualizace software a datových souborů aplikace KROS, implementace technických opatření, koncepce provozu a poskytování souvisejících rozšířených servisních ICT služeb včetně ServiceDesk a Helpdesk služby pro Citrix XenApp a Citrix XenDesktop prostředí, migrace dat a aplikací, licence, prodloužení maintenance pro Enterprise Vault pro stávajících 1.600 licencí, vč. rozšíření Enterprise Vault pro podporu Microsoft 365/Office, vč. zajištění 3 - leté maintenance, Webex Legislate licence, pořízení licencí produktů Microsoft. Pořízení hardware: 4ks tiskáren Konica Minolta Bizhub C 3350i včetně licencí SafeQ, Notebooky Dell, Notebook Dell Precision 3551, Notebook HP ZBook Fury 15 GB, 2x RAM pro notebook \_ navýšení paměti rozšíření, záložní zdroje UPS.

#### **0008936 – Centrum informační technologie služeb a Lítačka**

Pořízení software: vývoj a rozvoj Portálu Pražana, tvorba a rozvoj webu Pragozor.cz, rozvoj systému Změňte.to.

#### **0040082 - Agendové a provozní informační systémy**

Pořízení software: rozvoj PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu, rozšiřující moduly IS iDES - EDD, Rozpočet, IR a Požadavky, formuláře 602XML Form Publishing, rozvoj informačního systému „CES a související moduly Obis, Rozvoj programového vybavení - SW pro sběr dat ze sběrných dvorů, licence Proofpoint Security Awareness Training Enterprise, uživatelská práva k právnímu IS

ASPI, licence SW produktu ONESOFT, rozvoj KSNKO, rozšíření IS PKO. Pořízení software: rozvoj informačního systému „CES a související moduly Obis.

#### **0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)**

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

#### **0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace**

Pořízení software: Náhledový nástroj do evidence psů v Praze, hotfix CMS jNet Publish v rámci portálu hl. m. Prahy praha.eu, upgrade systému FIS k zajištění kontinuálního provozu, zajištění návrhu architektury a business analýzy projektu, realizace portfolio managementu projekt. Pořízení software: realizace portfolio managementu projekt.

#### **0040101 – Informační systém Krizového řízení (ISKŘ)**

Pořízení software: rozvoj portálu bezpečnost.praha.e, rozvoj IS SYPOS za oblast chemického ohrožení.

#### **0040106 - Datová centra**

Pořízení software: doplnění nezbytné kapacity paměťových, pořízení licencí produktů Microsoft, obnova technické podpory výrobce pro technologii F5 – licence, nákup licencí programového vybavení pro provoz prostředí Oracle. Pořízení hardware: dodávka, instalace a konfigurace Log Storage, rozšíření technologické kapacity v datovém sále DC05 (HW). Pořízení hardware: Rozšíření technologické kapacity v datovém sále DC05 (HW).

#### **0040444 - Ekonomické informační systémy**

Pořízení software: rozvoj programového vybavení informačního systému HMP GINIS, rozvoj GINIS ENTERPRISE vč. elektronické spisové služby – digitalizace, migrace FIS a EPZ, enterprise Servise Bus a Enterprise Servise Bus/API/Gateway, rozvoj programového vybavení informačního systému HMP GINIS, rozvoj GINIS ENTERPRISE vč. elektronické spisové služby – SW licence.

#### **0040445 – Geografický informační systém, mapové služby a geoinformace**

Pořízení software: licence k modulům PASIO, INPOZ, INVEKOM, REGIOP, rozvoj informačního systému pro podporu výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací hl. m. Prahy, nákup nadstavby REN-P "Informace k nemovitostem".

#### **0040449 - Metropolitní datové sítě**

Pořízení software: Implementace Centrálního IPAMu MHMP, zodolnění základních síťových služeb a upgrade a rozšíření BVS - dodávka licence BVS.

#### **0040985 - Projekty rozvoje informačního systému Městské policie hl. m. Prahy**

Pořízení software: rozvoj informačního systému Městské policie hl. m. Prahy.

#### **0041729 - Integrovaná platforma a datový sklad**

Pořízení software: maintenance technologie integrační platformy, podatelna pro projektovou dokumentaci, systém Pečetění elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS, integrace systémů spisových služeb s centrálním systémem pro zaručené elektronické podpisy a pečetě, implementace auditu komunikace IP MHMP a ISZR a interních ID pro komunikaci IP a konzumentů služeb, konektivita integrační platformy MHMP na ISZR a komunikace s ISZ, systém Pečetění elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS, integrace systémů spisových služeb s centrálním systémem pro zaručené elektronické podpisy a pečetě.

### **0041730 - Projekty napojení agendových informačních systémů na rozhraní informačního systému základních registrů**

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

### **0041731 - Správa identit (IDM)**

Pořízení software: nadstavbové řešení IDM MIDPOINT pro správu hesel, centralizace a přenos funkčnosti servicedesku při pořizování žádostí o přístupy, integrace systémů spisových služeb s centrálním systémem pro zaručené elektronické podpisy a pečete, zajištění systému řešení Open Source Software.

### **0041943 - Centrální Service Desk**

Pořízení software: rozvoje programového vybavení Service Desk UNICOM, rozvoje programového vybavení Service Desk UNICOM.

### **0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb**

Pořízení software: rozvoj programového vybavení spisové služby a jejich modulů, licence SW produktu APTIEN, ASDP – struktura vstupních dat, rozvoj programového vybavení spisové služby a jejich modulů - implementace hromadné konverzní pošty.

### **0041946 - Bezpečnost informačních systémů a informačních a komunikačních technologií**

Pořízení software: licence na zabezpečení odchozí a příchozí elektronické pošty na perimetru metropolitní WAN HMP s maintenance na 1 rok, rozšíření technologie zajišťující ochranu interní datové sítě MHMP proti hrozbám v reálném čase\_ licence, nákup SW podpory pro SIEM prostředí, nákup licencí a obnova technologické podpory systému ochrany koncových stanic, ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU PRO DETEKCI KYBERNETICKÝCH HROZEB FIDELIS ELEVATE- zajištění upgrade a rozšíření licencí Fidelis, dodávka obnovy a podpory všech licencí SIEM a dodávka pozáruční podpory HW SIEM na období do 30.6.2025, ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU PRO DETEKCI KYBERNETICKÝCH HROZEB FIDELIS ELEVATE- zajištění implementace. Pořízení hardware: obnova technologické podpory systému zabezpečení síťového prostředí, nákup HW pro SIEM prostředí.

### **0042663 - Softwarové nástroje pro řízení informačních a komunikačních technologií**

Pořízení software: Low Code Development Platforma aplikací, Low Code Development Platforma aplikací.

### **0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury informačních systémů**

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

### **0043537 - Projekty informačních a komunikačních technologií Smart Cities**

Pořízení software: intermodální plánovač trasy, tvorba a rozvoj webové navigace na odběrová místa – COVID.

## **MHMP – AMP**

### **0043457 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I**

Stěžejní v rámci této akce byla výměna dveří na požárním schodišti v objektu SO 04, jejímž cílem bylo zvýšení požární odolnosti a bezpečnosti objektu. S ní souvisela i výměna požárních sirén a další dílčí úpravy. Dále proběhla rekonstrukce fasády objektu SO 05 do Archivní ulice jako první etapa rekonstrukce hlavní nákladní rampy pro příjem archiválií. Její druhá etapa, stejně jako rekonstrukce recepcí informační přepážky AMP a ostrahy objektu, je plánována na rok 2022, v



roce 2021 byly provedeny pouze projekční práce. Tyto akce se nepodařilo realizovat vzhledem k nedostatku kapacit dodavatelů v době coronavirové krize. Nákupem dvou trezorových skříní bylo zvýšeno zabezpečení vzácných archiválií před odcizením.

#### **0044427 - Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II.**

V rámci této akce nebylo v r. 2021 čerpáno. Záměry na pořízení plošného skeneru A3 a 2ks grafických pracovní stanic se nerealizovaly pro nedostupnosti těchto zařízení z důvodu omezení výroby a dodávek způsobených pandemií Covid. Tyto nákupy chceme realizovat v dalším období. Stejně tak nebyl realizován nákup nového racku do DS.

#### **0044685 - Střednědobá obnova a modernizace systémů Archivu hl. m. Prahy**

V rámci obnovy vybavení konzervátorské a restaurátorské dílny byla pořízena nová drátošička, zakoupení dvou knihařských lisů tamtéž se z důvodu problémů na straně dodavatele uskuteční v roce 2022. Bylo pořízeno nové diskové pole s vyšší datovou kapacitou, na stará disková pole již není poskytována technická podpora. Z prostředku akce byl zakoupen nový server do racku v DS sloužící pro virtualizaci prostředí Archivu hl. m. Prahy, knižní skener pro šetrné skenování předloh do rozměru A2 a nové zařízení, fotoaparát, sloužící k digitalizaci listin a 3D objektů pro digitální fotografii.

#### **0045196 - Nákup archiválií a akvizicí**

Byli doplněné sbírky starých tisků Archivu hl. m. Prahy o tisky, které dokladují vysokou typografickou a grafickou úroveň pražských nakladatelství v 16. století.

### **MHMP – INV**

#### **0040554 – Společný objekt Chodovec II**

Nová budova slouží jako technické zázemí archivu MHMP. Objekt byl zkolaudován, probíhá proces vyvážení majetku. V návaznosti na požadavky odboru informatiky a hlášené provozní problémy budou realizovány úpravy související s optimalizací napájení a úpravou funkcí Central stop a Total stop. V roce 2021 byl INV MHMP vybrán zhotovitel a zrealizována akce Optimalizace napájení objektu.

#### **0044686 – Multifunkční budova MHMP**

Multifunkční budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance Magistrátu HMP. Umožní tak nejenom rozšíření stávajících prostorových kapacit MHMP, ale bude možné ji využít i pro dočasné přestěhování zaměstnanců po dobu rekonstrukce stávajících využívaných objektů. Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury. V roce 2021 INV MHMP dle dohody nepokračoval v přípravě akce a čekal na zpracování architektonické studie, kterou zajišťuje IPR Praha. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

### **MHMP – SLU**

#### **0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky**

V rámci jednotného reprografického systému jsou finanční prostředky investiční akce používány na zajištění modernizace technického a technologického vybavení administrativních prostor MHMP a copycentra kopírovací technikou. V r. 2021 byla z rozpočtu akce uhrazena dodávka a instalace produkčního barevného multifunkčního stroje a produkčního černobílého multifunkčního zařízení.

#### **0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP**

U této akce v r. 2021 jsme v 2. pololetí 2021 předpokládali zakoupení dvou vozidel s hybridním pohonem, ale v rámci vypsané veřejné zakázky na dodávku dvou vozidel nebyla doručena žádná cenová nabídka.

#### **0008103 - Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce**

Předmětem akce je rekonstrukce objektu Clam-Gallasova paláce. V rozpočtu je zahrnuta kompletní rekonstrukce stavební části interiérů Clam-Gallasova paláce, okenních otvorů a všech rozvodů a kanalizace. Součástí revitalizace je i obnova nádvoří a veškeré terénní úpravy v objektu a přilehlých vnitřních prostranstvích. V r. 2021 bylo vyčerpáno 90,32 % veškerých finančních prostředků z rozpočtu akce. Kromě úhrady za úpravu dokumentace se jednalo o dokončení hrubých zednických prací – zhotovení nové výtahové šachty, provedení nových stropů, provedení instalačních rozvodů objektu, dále restaurátorské činnosti na dřevěných prvcích objektu, práce na malbách a freskách.

#### **0042579 - Rozvoj a obnova jednotného bezpečnostního systému**

Investiční akce "Rozvoj a obnova jednotného bezpečnostního systému (JBS)" je realizována dlouhodobě. V roce 2021 jsme využili téměř veškeré investiční prostředky z rozpočtu r. 2021. Čerpali jsme především na postupný přechod CCTV z analogové na IP technologii a vybudování nového systému JBS v objektech MHMP. Systém JBS byl modernizován v Rytířské 10, nově instalován v paláci Adria, Rásnovka a na pracovišti DSC ve Vysočanech a v objektu Charvátova byl doplněn kamerový systém.

#### **0042712 - Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci energetických služeb se zárukou**

Akce dle metody EPC (energetické služby se smluvně zaručeným výsledkem) zahrnuje modernizaci systémového zdroje vytápění a chladu v objektech MHMP (NR, NÚB, MK HMP, SR a přípravu pro Clam-Gallasův palác) napojených na centrální kotelnu v budově Nové radnice. V r. 2021 byly uhrazené pravidelné kvartální splátky jistiny a úroku a vyčerpána byla celá částka.

#### **0042894 - Rekonstrukce Staroměstské radnice**

Prostředky akce jsou určeny na rekonstrukci přízemí Staroměstské radnice, konkrétně na vytvoření zázemí pro pokladny a recepci PCT, na vytvoření propojení mezi Staroměstským náměstím a zahradou za budovou SR a na rekonstrukci všech technologií v přízemí a v suterénu budovy SR. V r. 2021 byla uhrazena pouze projektová dokumentace pro stavební úpravy Staroměstské radnice a Domu U Minuty, na jejímž základě byl vybrán zhotovitel. Vzhledem k tomu, že aktuálně platná smlouva č. DIL/01/01/002110/2022 byla podepsána až v r. 2022, nebylo možné provést realizaci v r. 2021.

#### **0042972 - Licence k softwarovým nástrojům - kap. 09 v SLU**

Akce je určena na pořízení dlouhodobých licencí k softwarovým (SW) nástrojům v rámci kap. 09 spravované odborem SLU. V roce 2021 jsme prostředky rezervované pro potřeby odboru OVO a OMM nepoužili.

#### **0044087 - Revitalizace objektu Varhulíkové**

Objekt „Varhulíková“ je kompletně revitalizován, rekonstrukce zahrnuje i přípravu pro možné budoucí využití budovy pro odbor ZIO. K dnešnímu dni jsou vyčerpány veškeré pohledávky a v současném období je stavba již zkolaudována a akce ukončena.

#### **0044088 - Vybavení objektů MHMP**

Finanční prostředky z rozpočtu akce používáme na pořízení nového kancelářského vybavení investiční povahy z důvodu rozšíření kancelářské plochy MHMP, v návaznosti na plánovanou

rozsáhlou rekonstrukcí objektů MHMP. Z prostředků akce bylo v r. 2021 čerpáno především na vytvoření a zprovoznění nového kontaktního centra, na pořízení platebního automatu do DSC Vysočany, na kancelářskou techniku, velkoplošnou obrazovku a na vybavení Tiskového centra, na doplnění regálového systému DSC. Očekávané investice na úpravy a zařízení objektu Řásnovka nebyly uskutečněny.

#### **0044089 - Úpravy objektů MHMP**

V rámci této akce jsou alokovány finanční prostředky na zajištění funkčnosti, modernizaci a úpravy administrativních objektů MHMP ve správě odboru SLU. V r. 2021 bylo čerpáno na montáž přepážkových pracovišť v budově STK Vysočany, na dodávku a montáž světelné clony u výtahu na SR, na projektové dokumentace k připravovaným rekonstrukcím, dále na stavební úpravy při zřízení recepce ve Škodově paláci. Finanční prostředky, původně rezervované na rekonstrukci budovy, klimatizační systém a úpravu prostor Řásnovka, včetně prostředků na úpravu nových prostor pro dětské skupiny v paláci TeTa, použijeme v r. 2022.

#### **0045188 - Chlazení Nové úřední budovy**

Finanční prostředky jsou alokovány na vybudování centrálního rozvodu chlazení objektu Nové úřední budovy. Akci jsme předpokládali zahájit na podzim r. 2021, avšak smlouva DIL/01/01/002094/2021 – „Provedení klimatizačního systému v NÚB“, byla podepsána až dne 17. 12. 2021 a práce proto nemohly být v r. 2021 započaty. Z rozpočtu akce bylo čerpáno pouze na realizační dokumentaci pro chlazení objektu NÚB.

#### **0045190 - Nový audio řetězec v sále ZHMP**

Investiční akce byla založena z důvodu zajištění výměny zvukového a hlasovacího řetězce audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy za nový kvůli zastaralosti a nedostatečné srozumitelnosti ozvučení. Vzhledem k tomu, že realizace zakázky vyžaduje fyzickou přítomnost pracovníků dodavatele v prostoru úřadu, ale opatření přijatá z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 v r. 2021 omezovala přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech, byla realizace zakázky odsunuta na období s volnějším provozním režimem úřadu, tzn. na r. 2022.

#### **0045191 - Rekonstrukce fasády a oken Nové úřední budovy**

Akce byla založena z důvodu rekonstrukcí fasád objektu Nové úřední budovy, pochozích ploch dvora a renovace okenních prvků výměnným způsobem. Z důvodu zdlouhavého řízení na výběr zhotovitele byla smlouva podepsána až v polovině roku 2021. Práce, které měly být provedeny v r. 2021, proto nemohly být vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám provedeny dle plánu, vyčerpano bylo 28,06 % prostředků z rozpočtu.

#### **0045277 – KORONAVIRUS**

Finanční prostředky jsou určeny na mimořádné zajištění bezpečnostních opatření a prevenci proti COVID 19 v nouzovém režimu pro potřeby MHMP. V r. 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky, aktuální epidemiologická situace to nevyžadovala.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 10 - Pokladní správa												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2020	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2021	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2021	zdroje PO 1.1.-31.12.2021	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2021							
Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A.												
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	***			0,00	500 000,00
MHMP - ROZ	0042584	Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP	233 000,00	0,00	233 000,00	147 255,30	0,00	0,00			0,00	85 744,70
Správce: 013 - Pavel Vyhnanek, M.A. celkem			733 000,00	0,00	733 000,00	147 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 744,70
Celkem akce MČ					0,00	6 095,40	6 095,35	100,00				
Celkem			733 000,00	0,00	733 000,00	153 350,70	6 095,35	3,97	0,00	0,00	0,00	585 744,70

## **KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA**

### **MHMP – ROZ**

#### **0042466 - MČ - investiční rezerva**

Investiční rezerva pro MČ HMP, určená na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb městských částí hlavního města Prahy, byla pro rok 2021 schválena ve výši 500 000,00 tis. Kč a usnesením ZHMP č. 24/19 z 18. 2. 2021 vyčerpána.

#### **0042584 - Rezerva na spolufin. projektů EU/EHP**

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, určená na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP, byla pro rok 2021 schválena ve výši 233 000,00 tis. Kč. Vyčerpáno do konce roku 2021 bylo 85 744,7 tis. Kč.