

Zápis

ze 4. jednání Komise Rady HMP pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově
konaného dne 28. 6. 2012 v jednací místnosti Rady HMP, Mariánské nám. 2.

Přítomni:

Dle presenční listiny.

Primátor, prof. Mejstřík, Ing. Melounová a Ing. Pázler byli omluveni.

Program jednání Komise:

Zpráva o činnosti pracovní skupiny.

Projednání termínu splnění limitů na vypouštění odpadních vod z ÚČOV včetně projednání harmonogramu a doporučení úprav před jeho odesláním na ČIŽP.

Návrh dalšího postupu a stanovení úkolů do dalšího jednání Komise.

Průběh jednání:

1. Radní Lohynský přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost a požádal tajemníka Komise o informaci ze schůzek pracovní skupiny.
2. Tajemník Komise shrnul průběžné závěry jednání pracovní skupiny - pracovní skupina se sešla dvakrát s tímto doporučením pro Komisi:
 - vzít na vědomí informaci o připravovaném posouzení stanovení hodnot vypouštěného znečištění, a to podle účinnosti čištění ve smyslu nařízení vlády, zvláště ve vztahu k novému povolení vypouštění pro stávající ÚČOV. (a)
 - zadat vypracování variantního řešení možností technologického uspořádání čištění na Císařském ostrově při dodržení podmínek již stanovených (EIA, ÚR aj.) a případně i takových, která těmto podmínkám neodpovídají. (b)
 - vzít na vědomí přehledné vypořádání připomínek JASPERS. (c)
 - schválit harmonogram výstavby jako podklad pro správní rozhodnutí ČIŽP, který je pracovní skupinou odsouhlasen a připraven k předání dne 29. 6. 2012. (d)
 - sledovat přípravu koncepce kalového hospodářství umístěného na Císařském ostrově s dopady na okolní obyvatelstvo. (e)
3. Náměstek Hlaváč informoval Komisi o zaslaném rozboru likvidace dešťových vod, přičemž konstatoval, že Projekt je připraven tak, že je v souladu se zákonem. Dále upozornil na očekávaný harmonogram pro ČIŽP: ke stávajícímu Projektu je vydaná platná EIA a každá změna ji bude ovlivňovat. MŽP očekává, jak se pracovní skupina postaví k energetickému využívání kalů, a očekává jasné slovo v dohledném termínu.

4. Dr. Chudoba seznámil Komisi se záměrem požádat o vydání vodohospodářského povolení pro vypouštění ze stávající ÚČOV po 30. 6. 3013 na základě žádosti o stanovení vypouštěných hodnot pomocí účinnosti čištění s ohledem na nejlepší dostupnou technologii. (ad a)
5. Pracovní skupina posoudí přehledný srovnávací podklad pro další rozhodování Komise o možných variantách řešení vč. jejich dopadu na investiční náklady a také provoz. (ad b)
6. Vypořádání připomínek JASPERS bude předáno členům Komise, přičemž bude dodatečně zpracován krátký výtah jako přehledný materiál na max. 2 strany A4. (ad c)
7. Harmonogram postupu přípravy a výstavby jako podklad pro správní rozhodnutí ČIŽP byl Komisí schválen jednomyslným hlasováním a bude odeslán. (ad d)
8. Koncepti kalového hospodářství vhodnou pro lokalitu Císařského ostrova navrhne pracovní skupina: do konce září t.r. k tomuto tématu uzavře diskusi. Součástí úvah bude i termické využití kalů, zpracovatelem podkladů bude prof. Hyžík. Problematika úzce souvisí s potřebnou rezervou Projektu pro likvidaci kalů. (ad e)
9. Příští jednání Komise bude svoláno v polovině září t.r., nám. Richter upřesnil, že v tomto termínu také mají být po projednání v pracovní skupině předloženy schůdné alternativy (zejm. případ „úspory na Projektu“, případ „pouze stávající vodní linka“ a případ „pouze nová vodní linka“). (dále ad b)
10. Prof. Hyžík vyjádřil nespokojenost s diskutovanou koncepcí ÚČOV s NVL.
11. Prof. Wanner během jednání vyslovil pochybnost o možnosti fyzicky posoudit varianty na základě zkušeností, které s prací skupiny doposud máme, a s vědomím, že nemáme smluvně zajištěného projektanta. Ing. Vučka doporučil posuzovat varianty zvlášť v oblasti kalového hospodářství a zvlášť v oblasti samotné vodní linky. Ing. Moučka upozornil, že varianty budou těžko srovnatelné, neboť jsou v různém stupni zpracování. Radní Lohynský proto doporučil o úsporných řešeních jednat s vítězným konsorciem, kdy za hl. m. Prahu budou vyjednávat místopředsedové Komise a Ing. Beránek – a to samozřejmě v rámci zákona o veřejných zakázkách. (dále ad b)
12. Radní Lohynský navrhl na základě žádosti MŽP o přizvání Ing. Knoba do pracovní skupiny.
13. Dr. Chudoba se zavázal podat pracovní skupině a posléze Komisi zprávu o stavebním stavu stávající vodní linky. Ing. Černý doplnil, že tato zpráva bude obsahovat i náklady, které bude nutno investovat do stávající vodní linky tak, aby byla bezpečně provozuschopná do doby, kterou předpokládá výše zmíněný harmonogram.
14. Prof. Wanner doporučil další doplnění zprávy o termín, kdy je možno uvažovat se zrušením stávajícího procesu zpracování kalů. Ing. Černý doplnil, že stávající kalové hospodářství je z hlediska hospodárnosti vynaložených investičních nákladů nutno provozovat do roku 2025. Otázka možností návrhu nového kalového hospodářství a jeho hospodárnosti (ve spojení s dokončením či zastavením rekonstrukce stávajících vyhnívacích nádrží a jeho důsledky) byla obsáhle diskutována.
15. Prof. Wanner závěrem nastolil otázku, proč musí být ÚČOV stále na Císařském ostrově. Tato téměř řečnická výzva byla následně živě diskutována s tím, že důvodem jsou současné rozpočtové možnosti.

Souhrn úkolů do dalšího jednání Komise:

- PVS připraví podklad pro žádost o nové povolení k vypouštění odpadních vod.
- Místopředsedové Komise a Ing. Beránek budou jednat s vítězným konsorciem o zpracování úsporných variant řešení, následně dojde k posouzení pracovní skupinou.
- Pracovní skupina posoudí varianty řešení vč. investičních a provozních nákladů.
- Projektant zpracuje stručný výtah z vypořádání připomínek JASPERS.
- Primátor odešle ČIŽP schválený harmonogram.
- Prof. Hyžík zpracuje podklad pro rozhodnutí pracovní skupiny v kalové otázce.
- PVK připraví zprávu o stavu (životnosti) kalového hospodářství a stávající vodní linky.
- MŽP zpracuje informaci o nutnosti čištění plné kapacity přítoku odpadních vod v průběhu výstavby Projektu (trvajícím úkol).

Zapsal:

Ing. Jan Bouček, tajemník Komise, v.r.

Ověřil:

Radek Lohynský, místopředseda Komise, v.r.

Přílohy:

Rozbor MŽP.

Vyhodnocení připomínek JASPERS.

Presenční listina.